Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		98	29.07.2019г.				
		доп.соглашение					
		1	24.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**375004076,71**								**26781537,93**	
в т.ч. за отчетный м-ц	29311921,51	26171358,50							**3140563,02**	**29311921,51**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кишкенеев А.

Технадзор:
ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

за март месяц 2020 года

Составлена 1кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА					
112	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**8,8900**		**2747,08**	**24421,58**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	13309,37
		Сметная прибыль	%	8		339,54	3018,48
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**40749,43**
113	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**765,0000**		**333,43**	**255073,18**
		Накладные расходы	%	118		383,87	293659,14
		Сметная прибыль	%	8		57,38	43898,59
		Сметная стоимость:				**774,68**	**592630,91**
		итого					**633380,34**
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА					
173	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**35,6715**		**4717,01**	**168262,82**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	43598,92
		Сметная прибыль	%	8		475,14	16948,94
		Сметная стоимость:				**6414,38**	**228810,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1125,0000**		**235,74**	**265202,12**
		Накладные расходы	%	72		108,23	121764,22
		Сметная прибыль	%	8		27,52	30957,31
		Сметная стоимость:				**371,49**	
		итого					**428251,88**
		итого слабые токи					**428251,88**

ВСЕГО	**26497651,84**
Временные здания и сооружения 0,9%	238478,867
итого	26736130,70
Зимнее удорож-=1,08%	288750,21
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2054406,29
итого	29079287,21
итого с учетом снижения 10%	26171358,5
НДС	3140563,02
итого к оплате	**29311921,51**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"
_____ **Агымжай С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**