Приложение 2 к постановлению Правительства
Республики Казахстан от 2 ноября 2011года №1277
Утверждена постановлением Правительства Республики
Казахстан от 15 октября 2001года №1328
Единая форма

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «23» июня 2014г. ***г. Аксай***
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
От « » июня 2014г. №
«Акимат бурлинского района ЗКО»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

А.М. Агелеуов –заместитель акима Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя -представителя государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Е.З. Жанкабаев –государственный строительный инспектор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей заказчика:
С.Г. Уркенов – и.о. руководителя отделом строительства Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации:
Р.Г. Мамбеталиев – руководитель отделом жилищно-коммунального хозяйства автомобильных дорог и пассажирского транспорта Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
В.К. Макатов - директор ТОО «Консорциум-Строй Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

У.С. Бисенгалиев – и .о. руководителя управления по защите прав потребителей Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Р.Б. Кайргалиев – руководитель отдела ЧС по Бурлинскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

А.Ж. Иргалиева – государственный экологический инспектор Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов:

Н.А. Акнуров - директор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»- технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Д.Д. Гаркач – генеральный директор АО «АксайГазПромЭнерго»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Б.С. Дилдабеков – и.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бурлинского района ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Т.С. Едиров – руководитель Бурлинского газового участка филиала АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ж.И. Курманкулов – генеральный директор ГКП «Аксайжылукуат»
(фамилия, имя, отчество, должность)

А.А. Туяков – Директор ТОО «KazConstructionGroup»-генеральный подрядчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

К.У. Утегенов – аким города Аксай Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО» совместно с ТОО «KazConstructionGroup»
(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию «Строительство канализационных сетей от 10 микрорайона г.Аксай с переходом через автодорогу Аксай-Джамбейта до проектируемой канализационно-насосной станции в районе «Шанхай» с последующим выходом на канализационно-очистные сооружения в ЗКО»
(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция ,техническое перевооружение)

По адресу: ЗКО Бурлинский район г. Аксай южная часть 10 микрорайона
(область район населенный пункт микрорайон квартал улица номер дома(корпус)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Решение Бурлинского акимата 14.12.2012 г. № 34
(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО Комитета по делам строительство и жилищного коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, Талон № 334 от 20.06.2013г.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «KazConstructionGroup»
(наименование организации)

выполнившим работы: общестроительные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____-_____
(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Консорциум-Строй Проект»
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость)

выполнившим: Строительную, сметную часть, общую пояснительную записку
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций , выполненные части и разделы документации(свыше трех перечень их указывается в приложении__ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
заказ №15-12
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО» № 8 от 12 апреля 2013 год
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ июнь 2013 год (месяц и год) окончание работ июнь 2014 год (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: ***12***
по норме или по проекту организации строительства мес.: ***9***
фактически мес.: ***9***

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта на материалы, общий журнал работ, журнал поступления материалов, лабораторные заключения
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный часовой расход	*м³/ч.*	73,35		73,35	
Максимально-секундный расход	*л/с*	20,3		20,3	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____- _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологическое и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Наружные сети канализации: в проекте принята следующая схема канализации: хозяйственно-бытовые от жилых зданий по самотечным внутри квартальным сетям и самотечным внутри квартальным сетям и самотечному коллектору будут сбрасываться в приемный резервуар проектируемой модульной канализационной насосной станций, производительностью-73.35 м3/ч, напор 32 м.в.ст. откуда с помощью погружных канализационных насосов, сточная вода по напорному коллектору будет направляться в существующему канализационную сеть; Канализационная насосная станция: производительность проектируемой модульной насосной станции КНС составляет 71,40 м3/ч, напор 32 м.в.ст., сточные воды поступают по подводящему коллектору d=450мм. с уклоном в нижнюю приемную часть насосной камеры. Канализационная насосная станция состоит из двух частей: подземной и наземной. Подземная часть канализационной станции представлена насосной камерой диаметром 1,8м. и высотой 8,8м. Насосная камера представляет собой стеклопластиковую емкость, выполненную в виде цилиндра и установленную вертикально, горловина насоной камеры закрыта крышками.***
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены. Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями, Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

16. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектно- сметной документации:
Всего ***128 756,76 тыс.тенге***

том числе, строительно-монтажные работы — 75370,77 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря — 21831,64 тыс.тенге,
прочие — 31554,35 тыс.тенге. .

17. Сметная стоимость строительства
основных фондов, принимаемых в эксплуатацию — 112197,03 тыс. тенге,
в том числе, стоимость строительно-монтажных работ — 75370,77 тыс. тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря — 21831,64 тыс. тенге,
прочие затраты — 14994,62 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений
Технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке
«Строительство канализационных сетей от 10 микрорайона г.Аксай с переходом через автодорогу Аксай-Джамбейта до проектируемой канализационно-насосной станции в районе «Шанхай» с последующим выходом на канализационно-очистные сооружения в ЗКО»
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемной комиссии — *А.М. Агелеуов*
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — *Е.З. Жанкабаев*
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Н.А. Акнуров
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

У.С. Бисенгалиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Д. Гаркач
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б.С. Дилдабеков
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Т.С. Едиров
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А. Ж. Иргалиева
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р.Б. Кайргалиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.И. Курманкулов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р.Г. Мамбеталиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

В.К. Макатов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.А. Туяков
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

С.Г. Уркенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

К.У. Утегенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)