Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011года №1277

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г.Аксай

« 17 » июня 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная: ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО»
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших рабочую комиссию)

Решением (приказ) от «10» июня 2014 года №17
в составе:
председателя -представителя заказчика: С.Г. Уркенов – и.о. руководителя районным отделом строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей:
генерального проектировщика В.К. Макатов – директор ТОО «Консорциум-СтройПроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика А.А. Туяков – директор ТОО «KazConstructionGroup»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций
(фамилия,имя,отчество,должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Б.С. Дилдабеков - и.о. руководителя районным отделом архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Р.Б. Кайргалиев – руководитель отдела ЧС по Бурлинскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
У.С. Бисенгалиев – и .о. руководителя управления по защите прав потребителей Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
Р.Г. Мамбеталиев – руководитель районным отделом жилищно-коммунального хозяйства автомобильных дорог и пассажирского транспорта
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
А.Ж. Иргалиева –государственный экологический инспектор по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов
Н.А. Акнуров – директор ТОО «�жайыкСтройИнжиниринг» технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)
Д.Д. Гаркач – генеральный директор АО «АксайГазПромЭнерго»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Т.С. Едиров – руководитель Бурлинского газового участка филиала АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ж.И. Курманкулов – генеральный директор ГКП «Аксайжылукуат»
(фамилия, имя, отчество, должность)
К.У. Утегенов – Аким города Аксай
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «KazConstructionGroup»***

(наименование организации и ее ведомственная подчинённость)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию построенный

«Строительство канализационных сетей от 10 микрорайона с переходом через автодорогу Аксай-Джамбейта до проектируемой канализационно-насосной станции в районе «Шанхай» с последующим выходом на канализационно-очистные сооружения в ЗКО » ЗКО, Бурлинский район г. Аксай

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

и его субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость)

выполнившим работы:

(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями

ТОО «Консорциум-СтройПроект»

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость)

4. Строительство осуществлялось по проекту ***№ 15-12***

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена ***ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО» приказ № 8 от 12 апреля 2013 года***

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2013 года*** (месяц и год) окончание работ ***июнь 2014 года*** (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ***акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта, рабочий проект и исполнительно техническая документация***

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: ***Расчетные расходы для разработанной канализационной системы коллектора, насосной станций и напорных трубопроводов составляют: максимально-часовой расход-73,35 м3/ч; максимально-секундный расход-20,3 л/с***

(мощность, производительность , производственная площадь, протяжённость, вместимость и т.п.)

Технические показатели по зданию

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели		Примечание
			Заявление до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Суточное водоотведение	$м^3$/сут	1760,40	4362,34	
2	Годовое водоотведение	$м^3$/год	642546	642546	
3	Общая протяженность сетей канализации	км	9,427	9,427	

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту(комплексу) характеризуются следующими данными: ***Наружные сети канализации: в проекте принята следующая схема канализации: хозяйственно-бытовые от жилых зданий по самотечным внутри квартальным сетям и самотечным внутри квартальным сетям и самотечному коллектору будут сбрасываться в приемный резервуар проектируемой модульной канализационной насосной станций, производительностью-73.35 м3/ч, напор 32 м.в.ст. откуда с помощью погружных канализационных насосов, сточная вода по напорному коллектору будет направляться в существующему канализационную сеть; Канализационная насосная станция: производительность проектируемой модульной насосной станции КНС составляет 71,40 м3/ч, напор 32 м.в.ст., сточные воды поступают по подводящему коллектору d=450мм. с уклоном в нижнюю приемную часть насосной камеры. Канализационная насосная станция состоит из двух частей: подъземной и наземной. Подземная часть канализационной станции представлена насосной камерой диаметром 1,8м. и высотой 8,8м. Насосная камера представляет собой стеклопластиковую емкость, выполненную в виде цилиндра и установленную вертикально, горловина насоной камеры закрыта крышками.***

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведён в приложении___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту__ единиц
фактически__единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении_-__ к акту.

12. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
Всего – ***128,757*** млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ – ***75,371*** млн.тенге, оборудования, инструмента, инвентаря – ***21,832*** млн.тенге, прочие – ***31,554*** млн.тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

«Строительство канализационных сетей от 10 микрорайона с переходом через автодорогу Аксай-Джамбейта до проектируемой канализационно-насосной станции в районе «Шанхай» с последующим выходом на канализационно-очистные сооружения в ЗКО»

(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика ***ТОО «KazConstructionGroup»***
и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии: ***С.Г. Уркенов***
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии: ***Н.А. Акнуров***
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

У.С. Бисенгалиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б.С. Дилдабеков
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Д. Гаркач
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Т.С. Ебраев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.Ж. Иргалиева
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р.Б. Кайргалиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.И. Курманкулов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

В.К. Макатов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р.Г. Мамбеталиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.А. Туяков
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

К.У. Утегенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)