Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740005442
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №03-3/255 от 20.07.17г Доп.согл №1 от 13.09.2017г	

Номер документа	Дата составления
9	29.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			работа	1	3 716 563,00	3 716 563,00
				Итого	1	x	3 716 563,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп.соглашение №1 к договору 03-3/255	13.09.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	431 889 789	3 318 359					51 826 775	483 716 565
Общестроительные работы		3 318 359					398 203	3 716 563
Итого за отчетный месяц:		3 318 359					398 203	3 716 563

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ декабрь 2017 года

Основание: **Доп соглашение №1 от 13.09.2017 г. к договору 03-3/255 от 20.07.2017 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5						
		РАЗДЕЛ 1.Стены						
1	**11-080201-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение. Из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50 размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**85,4750**		**27067,18**	**2313567,14**	
		Итого прямые затраты:				**22009,17**	**1881233,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24042,79	2055057,36	
		НР второго уровня	%	4,24		1019,41	87134,43	
		Накладные расходы	%	--		3053,04	260958,24	
		Сметная прибыль	%	8		2004,98	171375,34	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2313567,14**	
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ						
144	**11-080301-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	**м3 кладки**	**39,96732**		**19734,24**	**788724,73**	
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,07	1010,767	715,77	723476,55	
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	125,111	821,97	102837,65	
		Итого оплата труда:				**2509,76**	**100308,38**	
		Итого прямые затраты:				**16254,24**	**649638,41**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17529.20	700595.15
		НР второго уровня	%	4.24		743.24	29705.31
		Накладные расходы	%	--		2018.20	80662.05
		Сметная прибыль	%	8		1461.80	58424.23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**788724,73**

ИТОГО по акту:	**3102292**
оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	46534
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	65496
Итого по сметному расчету	3214322
Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682	**3318359**
Итого по акту в ценах 2017-2018 годах	**3318359**
НДС в текущих ценах 12%	398203
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**3 716 563**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.