РВП в с. Кобда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Актобе «29» августа 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная
Руководителем ГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)
приказом от «14» августа 2013 г. №630 §1 в составе:

Председателя комиссии-представителя Заказчика

Нуртазин Темирбек Сарсенбиевич - руководитель ГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция КВКиН МСХ РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

1. Тулетов Альберт Берикович – менеджер ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
2. Калмуханбетов Адилгерей Кушаевич – специалист по качеству Актюбинского областного филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
3. Асанхан Жумаш – руководитель отдела ветеринарии ГУ «Актюбинское областное управление сельского хозяйства» МСХ РК;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
4. Рыскулов Ургенишбай – руководитель ГУ «Кобдинская районная территориальная инспекция КВКиН МСХ РК»;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
5. Гончарюк Владимир – главный специалист ГУ « Актюбинский областной Департамент экологии»;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
6. Фазкуллин Ренат Рафхатович – руководитель отдела ГУ «Актюбинский областной территориальный департамент Комитета государственного энергетического контроля и надзора»;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
7. Досжанов Нурлыбек – руководитель УГСЭН по Кобдинскому району;
   (фамилия, имя, отчество, должность)
8. Измагамбетов Кайрат Халелович – руководитель Кобдинского районного отдела ЧС;
   (фамилия, имя, отчество, должность)

9. Ельшибаев Мурат Сидагалиевич – инженер ТОО «Строительно-дизайнерская студия» (проектная организация);
(фамилия, имя, отчество, должность)
10. Мурзалина Венера Саматовна – специалист ГУ «Управление по инспекции труда Актюбинской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)
11. Колтунов Павел Викторович – директор ТОО «Дирекция строящихся объектов ЮКО» (технический надзор);
(фамилия, имя, отчество, должность)
12. Джумагалиев Орынгали Кабдуалиевич – директор по строительству ТОО «Алим»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Алим»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность);
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**
(наименование объекта, его месторасположение и адрес)
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории**
(виды работ) и его субподрядными организациями (наименования организаций и их ведомственная подчиненность) (виды работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациям **ТОО «Строительно-дизайнерская студия» г. Астана**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту: « Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория» № 52
номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2012 года** окончание работ **август 2013 года** (месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект и исполнительская документация:
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименования показателя	Единица измрения	Значения
1	Этажность здания	эт	2
2	Площадь застройки	м2	379,02
3	Общая площадь здания	м2	580,60
4	Общая площадь участка	га	1,000
5	Строительный объем	м3	2 301,54
6	Вместимость	мест	

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость)

9. Технологические и архитектурно - строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Лабораторный корпус – двухэтажное здание размерами в плане 23,50 м х 12,30 м, с высотой этажа 3 метра.
На первом и втором этажах лабораторного корпуса размещены помещения основного и вспомогательного назначения, технические, подсобные помещения, помещения персонала, технологические помещения, венткамера, котельная, санузлы, коридоры, холлы, комната посетителей.
Предусмотрено устройство тамбуров.
Сообщение между этажами осуществляется посредством лестницы. Входные группы выполнены таким образом, чтобы маломобильные группы населения могли иметь доступ во все помещения первого этажа.
Предусмотрена пожарная эвакуационная лестница.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Монтаж технологического (ветеринарного) оборудования включая печь для утилизации биологических отходов, не входит в состав рабочего проекта строительства. Письмо ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» исх.№16-05-24/560 от 28.03.2013 г. прилагается.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены в соответствии с рабочим проектом
(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **124 600,540** тыс.тенге с учетом НДС, в том числе строительно-монтажных работ **98 083,973** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 234,231** тыс.тенге, прочие затраты **18 282,246** тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области»
(наименование здания, сооружения)
считать принятым от Генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____ Нуртазин Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

Члены рабочей комиссии:

Тулетов А.Б. _____ (подпись)

Калмуханбетов А.К. _____ (подпись)

Асанхан Ж. _____ (подпись)

Рыскулов У. _____ (подпись)

Гончарюк В. _____ (подпись)

Фазкуллин Р.Р. _____ (подпись)

Досжанов Н. _____ (подпись)

Измагамбетов К.Х _____ (подпись)

Ельшибаев М.С. _____ (подпись)

Мурзалина В.С. _____ (подпись)

Колтунов П.В. _____ (подпись)

Джумагалиев О.К. _____ (подпись)