Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 05 2020 года

Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Атырау
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от мая 2020 года, ТОО "S.ALEM construction", Генеральный директор Бектемиров Ерболат Елдосович (действующего на основании Устава), Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Атамбаева 33.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "БКА-Групп", Кудияров Д.Т. №KZ77VJE00014428.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ТОП ПРОЕКТ», ГСЛ №13021179, 30.09.2013 РК. Атырауская область. Г. Атырау, ул Тургенова №110, №90, 87014148118, Главного инженера Балтабаев Р.А. в соответствии с приказом №15 от 10.05.2017г
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Строительство ограждения кладбищ расположенный адрес: город Атырау (село Талгайран Набережной)",

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт).

по адресу город Атырау (село Талгайран Набережной (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "29" декабря 2014 года № 9436 решением акимата города Атырау
(наименование органа вынесшего решении)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Городской отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 050140009421, № KZ28REA00167787 от 06.04.2020г
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон)

3) проекта (проектно-сметной документации) наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ТОО «ТОП ПРОЕКТ, ГСЛ № 13021179, 30.09.2013г, Рабочий проект, ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Атырау №97 от 10.06.2017г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.04. 2020г;
месяц, год

окончание работ 08.05. 2020г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ограждения	м	652	652	652	652

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность ограждения составляет – 652м, Ограждение выполнено из:

1. Железобетонные панели ограды 3ПБ40.20.(6В) – 163шт;
2. Железобетонные фундаменты ограды Ф 12.7.5 (ИФ10) – 166шт;
3. Ворота металлическая решетчатая – 1шт;
4. Калитка шириной 1.5м – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 25 041,08678 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 25 041,08678 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 25 041,08678 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 25 041,08678 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство ограждения кладбищ расположенный адрес: город Атырау (село Талгайран Набережной)" принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: _____ Оспанов Эдуард Айжарықұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____Кудияров Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____Балтабаев Р.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Е.Бектемиров
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.