ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Базис ДорСтрой"
Договор: Дополнительное соглашение №412/1 от 27.04.2020 года к договору №412 от 12.11.2019 года.
Объект: Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №9, пятно 3.

АКТ

приемки выполненных работ №5 за июль 2020 года

№ п/п	номера сметных расчетов	наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Сметнаya стоимость тенге	выполнено									
							с начало строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		объем %	СМР	оборудования мебели и инвентаря	прочие	Сумма в тенге	объем %	СМР	оборудования мебели и инвентаря	прочие	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
5-ти этажный 80 квартирный жилой дом			**687766908**	**2142134**		**689909042**										
1.	**2-1-1**	**Общестроительные работы**	**524959283**			**524959283**										
	Раздел 1	*земляные работы*	*6517774*			*6517774*	100,00%	*6517774*								*0*
	Раздел 2	*фундаменты*	*23039986*			*23039986*	100,00%	*22891382*								*0*
	Раздел 3	*Каркас*	*48611304*			*48611304*	100,00%	*48611304*				*7,01%*	*3406238*			*3406238*
	Раздел 4	*Стены*	*41539139*			*41 539 139*	100,00%	*41540898*				*10,01%*	*4159826*			*4159826*
	Раздел 5	*Перекрытия*	*95316901*			*95316901*	100,00%	*95316901*				*30,00%*	*28595070*			*28595070*
	Раздел 6	*Покрытие*	*18028782*			*18028782*										*0*
	Раздел 7	*Кровля*	*37136914*			*37136914*										*0*
	Арадел 8	*Перегородки*	*13976427*			*13976427*	82,47%	*11526687,793*				*82,47%*	*11526688*			*11526688*
	Раздел 9	*Двери*	*25116442*			*25116442*							*0*			*0*
	Раздел 10	*Окна*	*16104320*			*16104320*							*0*			*0*
	Раздел 11	*Полы*	*32961641*			*32961641*							*0*			*0*
	Раздел 12	*Внутренняя отделка*	*81855004*			*81855004*							*0*			*0*
	Раздел 13	*Наружная отделка*	*27089438*			*27089438*							*0*			*0*
	Раздел 14	*Лестницы*	*15839197*			*15839197*							*0*			*0*
	Раздел 15	*Разные работы*	*41826014*			*41826014*							*0*			*0*
2.	**2-1-2**	**Отопление**	**49877595**	**1679880**		**51557475**							*0*			**0**
3.	**2-1-3**	**Вентиляция**	**2746142**			**2746142**							*0*			**0**
4	**2-1-4**	**Водопровод холодной воды**	**22382562**			**22382562**							*0*			**0**
5	**2-1-5**	**Горячее водоснабжение**	**22743232**			**22743232**							*0*			**0**
6	**2-1-6**	**Канализация**	**13359099**			**13359099**							*0*			**0**
7	**2-1-7**	**Газоснабжение внутреннее**	**11643711**			**11643711**							*0*			**0**
8	**2-1-8**	**Электроосвещение**	**26996172**	**462254**		**27458426**							*0*			**0**
9	**2-1-9**	**Телефонизация**	**4980767**			**4980767**							*0*			**0**
10	**2-1-10**	**Домофонная связь**	**4401210**			**4401210**							*0*			**0**
11	**2-1-11**	**Видеонаблюдение**	**2388498**			**2388498**							*0*			**0**
12	**2-1-12**	**Временные пути**	**1288638**			**1288638**	**100%**	**1288638**					*0*			**0**
		Всего по главе	**687766908**	**2142134**		**689909042**							*0*			**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**687766908**	**2142134**		**689909042**		**227693584**					**47687822**			**47687822**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
25	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1%	6877669			6877669		2276936			2276935,84		476878			476878
		Всего по главе	**6877669**			**6877669**		**2276936**			**2276935,84**		**476878**			**476878**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**694644577**	**2142134**		**696786711**		**229970520**			**229970520,20**		**48164700**			**48164700**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	4376261			4376261		1448814			1448814,28		303438			303438
		Всего по главе	**4376261**			**4376261**		**1448814**			**1448814,28**		**303438**			**303438**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**699020838**	**2142134**		**701162972**		**231419334**			**231419334,47**		**48468138**			**48468138**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**13980417**			**13980417**		**4628387**			**4628386,69**		**969363**			**969363**
31		**ИТОГО СМЕТНАЯ**	**713001254**	**2142134**		**715143388**		**236047721**	**0,00**		**236047721**		**49437500**	**0**		**49437500**
		в. т. ч. на 2019 год -35,29%	**251618143**	**755959**		**252374102**		**83301241**	**0,00**		**83301241**		**17446495**	**0**		**17446494**
		в. т. ч. на 2020 год -64,71%	**461383112**	**1386175**		**462769287**		**152746480**	**0,00**		**152746480**		**31991007**	**0**		**31991007**
		в. т. ч. в текущих ценах на 2019 год -35,29% к=1	**251618143**	**755959**		**252374102**		**83301241**	**0,00**		**83301241**		**17446495**	**0**		**17446494**
		НДС на 2019 год 12%			**30284892**	**30284892**				**9996149**	**9996149**				**2093579**	**2093579**
		Итого в текущих ценах 2019г	**251618143**	**755959**	**30284892**	**282658994**		**83301241**	**0,00**	**9996149**	**93297390**		**17446495**	**0**	**2093579**	**19540073**
		в. т. ч. в текущих ценах на 2020 год -64,71% к=1,0348515	**477463005**	**1434485**		**478897490**		**158069924**	**0,00**		**158069924**		**33105941**	**0**		**33105941**
34		**НДС на 2020 год 12%**			**57467699**	**57467699**				18968391	18968391				3972713	3972713
		Итого в текущих ценах 2020г	**477463005**	**1434485**	**57467699**	**536365189**		158069924	0,00	18968391	177038315		33105941	0	3972713	37078654
		Всего по сметному расчету	**729081148**	**2190444**	**87752591**	**819024183**		**241371165**	**0,00**	**28964540**	**270335705**		**50552435**	**0**	**6066292**	**56618727**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,711563605 к оплате	**518787610**	**1558640**	**62441550**	**582787800**		**171749608,9**	**0,00**	**20609953**	**192359561,9**		**35971272,9**	**0,0**	**4316553**	**40287825,9**
		в том числе НДС 12%				**62441550**										**4316553**

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:

ТОО "Құрылыс-Жоба инжиниринг"

Технадзор эксперт _____ **Байжанов Ж.**

Подрядчик:

ТОО "БазисДорСтрой"

Директор _____ **Токсанбаев Е.**