ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
Договор № 45 от 01.05.2020 г.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (Газоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор № 45 от 01.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (газоснабжение)"	61 861 893	43 813 765	55 675 704	42 000 000	30 502 021	42 000 000	30 502 021	30 000 000	20 825 084
	Всего:	**61 861 893**	**43 813 765**	**55 675 704**	**42 000 000**	**30 502 021**	**42 000 000**	**30 502 021**	**30 000 000**	**20 825 084**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Кузембаев Н. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»
Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»
Серикбаев С.А.

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»
Есенбаев Б.А.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (газоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 45 от 01.05.2020 г.

АКТ №2
Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		2103,06	205,57	205,57	432331,00	432331,00	--	74571,00	547454,00
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,25	--	103571,00		40552,00	
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	м3 грунта		65,043	1842,46	--	119839,13	--	--	86284,00	222613,00
		НР - 72%; СП - 8%				1842,46	--	119839,13	--		16490,00	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1486,41	33,81	33,81	50258,15	50258,15	--	12714,65	68010,62
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,88	--	52983,02		5037,82	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		743,3212	800,93	--	595344,18	--	--	428647,81	1105911,34
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	595344,18	--		81919,36	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		2973,2748	150,14	72,06	446407,79	214242,82	--	236506,20	737543,87
		НР - 72%; СП - 8%				78,08	32,39	232165,03	96311,71		54632,88	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		300,57	4049,41	154,18	1217164,81	46341,60	880482,94	300288,99	1638850,00
		НР - 99%; СП - 8%				965,94	43,19	290340,25	12981,96		121396,30	
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
14	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода		0,027	430491,52	145353,64	11623,27	3924,55	2,70	8699,46	21948,55
		НР - 99%; СП - 8%				285038,00	40418,66	7696,03	1091,30		1625,82	
15	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		27	5040,00	--	136080,00	--	136080,00	--	146966,40
		СП - 8%				--	--	--	--		10886,40	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		27	9953,00	--	268731,00	--	268731,00	--	290229,48
		СП - 8%				--	--	--	--		21498,48	
19	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4	19448,00	--	77792,00	--	77792,00	--	84015,36
		СП - 8%				--	--	--	--		6223,36	
22	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: краны, крестовины. Установка	шт.		4	2714,94	1775,99	10859,76	7103,96	--	5566,48	17740,35
		НР - 99%; СП - 8%				938,95	466,73	3755,81	1866,90		1314,10	
23	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф225мм.	шт.		2	352568,75	--	705137,50	--	705137,50	--	761548,50
		СП - 8%				--	--	--	--		56411,00	
24	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф110мм.	шт.		1	68571,43	--	68571,43	--	68571,43	--	74057,14
		СП - 8%				--	--	--	--		5485,71	
25	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф90мм.	шт.		1	50357,14	--	50357,14	--	50357,14	--	54385,71
		СП - 8%				--	--	--	--		4028,57	
26	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	2003,59	1310,71	4007,18	2621,43	--	2054,66	6546,78
		НР - 99%; СП - 8%				692,87	344,83	1385,75	689,66		484,95	
27	С123-020302-5158 2302-0302-5158 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	18923,00	--	18923,00	--	18923,00	--	20436,84
		СП - 8%				--	--	--	--		1513,84	
28	С123-020302-5157 2302-0302-5157 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x90x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	18396,00	--	18396,00	--	18396,00	--	19867,68
		СП - 8%				--	--	--	--		1471,68	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		25	1359,62	890,15	33990,60	22253,70	--	17413,51	55516,43
		НР - 99%; СП - 8%				469,48	234,10	11736,90	5852,50		4112,33	
30	С123-020304-1016 2302-0304-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	45885,00	--	91770,00	--	91770,00	--	99111,60
		СП - 8%				--	--	--	--		7341,60	
31	С123-020304-2616 2302-0304-2616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	8769,00	--	43845,00	--	43845,00	--	47352,60
		СП - 8%				--	--	--	--		3507,60	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С123-020302-6148 2302-0302-6148 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	9180,00	--	9180,00	--	9180,00	--	9914,40
		СП - 8%				--	--	--	--		734,40	
35	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	9418,00	--	9418,00	--	9418,00	--	10171,44
		СП - 8%				--	--	--	--		753,44	
36	С123-020303-5826 2302-0303-5826 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1306,00	--	1306,00	--	1306,00	--	1410,48
		СП - 8%				--	--	--	--		104,48	
37	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	3765,00	--	11295,00	--	11295,00	--	12198,60
		СП - 8%				--	--	--	--		903,60	
38	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1558,00	--	3116,00	--	3116,00	--	3365,28
		СП - 8%				--	--	--	--		249,28	
39	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	7239,00	--	14478,00	--	14478,00	--	15636,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1158,24	
40	С123-020304-2230 2302-0304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	28830,00	--	57660,00	--	57660,00	--	62272,80
		СП - 8%				--	--	--	--		4612,80	
41	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		0,0024	430491,52	145353,64	1033,18	348,85	0,24	773,28	1950,98
		НР - 99%; СП - 8%				285038,00	40418,66	684,09	97,00		144,52	
42	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,4	5040,00	--	12096,00	--	12096,00	--	13063,68
		СП - 8%				--	--	--	--		967,68	
44	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,6	19448,00	--	31116,80	--	31116,80	--	33606,14
		СП - 8%				--	--	--	--		2489,34	
45	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,728	26765,77	18544,27	19485,48	13500,23	--	6428,86	27987,49
		НР - 72%; СП - 8%				8221,50	4043,57	5985,25	2943,72		2073,15	
46	ПрайсТОО «Завод Газового Оборудования»	Полиэтиленовая лента желтого цвета "Осторожно!Газ	м.		728	11,96	--	8710,00	--	8710,00	--	9406,80
		СП - 8%				--	--	--	--		696,80	
47	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		728	218,80	96,91	159288,56	70548,88	34838,56	54192,22	230559,24

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				74,04	29,35	53901,12	21365,85		17078,46	
48	С123-060908-0102 2306-0908-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0,728	25914,00	--	18865,39	--	18865,39	--	20374,62
		СП - 8%				--	--	--	--		1509,23	
55	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф90мм.	шт.		6	50357,14	--	302142,86	--	302142,86	--	326314,29
		СП - 8%				--	--	--	--		24171,43	
57	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,82	12276,00	--	71446,32	--	71446,32	--	77162,03
		СП - 8%				--	--	--	--		5715,71	
59	С123-010502-0615 2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		12	8283,00	--	99396,00	--	99396,00	--	107347,68
		СП - 8%				--	--	--	--		7951,68	
60	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинитель	шт.		6	17146,00	--	102876,00	--	102876,00	--	111106,08
		СП - 8%				--	--	--	--		8230,08	
61	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		12	1558,00	--	18696,00	--	18696,00	--	20191,68
		СП - 8%				--	--	--	--		1495,68	
65	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,1011	256599,00	--	25942,16	--	25942,16	--	28017,53
		СП - 8%				--	--	--	--		2075,37	
66	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,03768	248130,00	--	9349,54	--	9349,54	--	10097,50
		СП - 8%				--	--	--	--		747,96	
69	прайсТОО Завод Газового Оборудования	Газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета газа TRZ G100 ГРПШ-07-2У1	шт.		1	215625,00	--	215625,00	--		--	215625,00
						--	--	--	--	215625,00	--	
70	прайсТОО Завод Газового Оборудования	Газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета газа TRZ G65 ГРПШ-04-2У1	шт.		2	215625,00	--	431250,00	--		--	431250,00
						--	--	--	--	431250,00	--	
170	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		2,25	333717,00	102729,12	750863,25	231140,52	7271,73	570232,03	1426782,90
		НР - 99%; СП - 8%				227756,00	28240,42	512451,00	63540,94		105687,62	
171	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		1,045	292751,72	81163,78	305925,55	84816,15	1506,83	240199,65	589815,21
		НР - 99%; СП - 8%				210146,00	22031,90	219602,57	23023,34		43690,02	
172	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,885	275774,38	71766,06	244060,33	63512,96	802,09	195052,89	474242,28
		НР - 99%; СП - 8%				203102,00	19523,00	179745,27	17277,85		35129,06	
173	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		570,65	1625,00	--	927306,25	--	927306,25	--	1001490,75

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		74184,50	
174	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1701,85	1088,00	--	1851612,80	--	1851612,80	--	1999741,82
		СП - 8%				--	--	--	--		148129,02	
176	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		893,85	224,00	--	200222,40	--	200222,40	--	216240,19
		СП - 8%				--	--	--	--		16017,79	
178	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: краны, крестовины. Установка	шт.		16	2714,94	1775,99	43439,06	28415,82	--	22265,94	70961,40
		НР - 99%; СП - 8%				938,95	466,73	15023,23	7467,62		5256,40	
179	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф110мм.	шт.		1	68571,43	--	68571,43	--	68571,43	--	74057,14
		СП - 8%				--	--	--	--		5485,71	
180	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф90мм.	шт.		7	50357,14	--	352500,00	--	352500,00	--	380700,00
		СП - 8%				--	--	--	--		28200,00	
181	ПрайсТОО "Инжиниринг+Е"	Кран полиэтиленовый SDR11 ф63мм.	шт.		8	42857,14	--	342857,14	--	342857,14	--	370285,71
		СП - 8%				--	--	--	--		27428,57	
182	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		18	1359,62	890,15	24473,23	16022,66	--	12537,72	39971,83
		НР - 99%; СП - 8%				469,48	234,10	8450,57	4213,80		2960,88	
183	С123-020303-1705 2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		9	1267,00	--	11403,00	--	11403,00	--	12315,24
		СП - 8%				--	--	--	--		912,24	
184	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1558,00	--	3116,00	--	3116,00	--	3365,28
		СП - 8%				--	--	--	--		249,28	
185	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	7239,00	--	14478,00	--	14478,00	--	15636,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1158,24	
186	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	1959,00	--	5877,00	--	5877,00	--	6347,16
		СП - 8%				--	--	--	--		470,16	
187	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	2175,00	--	2175,00	--	2175,00	--	2349,00
		СП - 8%				--	--	--	--		174,00	
188	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	9418,00	--	9418,00	--	9418,00	--	10171,44
		СП - 8%				--	--	--	--		753,44	
189	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		0,0024	430491,52	145353,64	1033,18	348,85	0,24	773,28	1950,98
		НР - 99%; СП - 8%				285038,00	40418,66	684,09	97,00		144,52	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,4	5040,00	--	12096,00	--	12096,00	--	13063,68
		СП - 8%				--	--	--	--		967,68	
191	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		115	2003,59	1310,71	230412,73	150732,23	--	118142,83	376440,01
		НР - 99%; СП - 8%				692,87	344,83	79680,51	39655,68		27884,44	
192	С123-020302-5116 2302-0302-5116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	2591,00	--	36274,00	--	36274,00	--	39175,92
		СП - 8%				--	--	--	--		2901,92	
193	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	4023,00	--	4023,00	--	4023,00	--	4344,84
		СП - 8%				--	--	--	--		321,84	
194	С123-020302-3109 2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	2179,00	--	2179,00	--	2179,00	--	2353,32
		СП - 8%				--	--	--	--		174,32	
195	С123-020301-1114 2302-0301-1114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	4484,00	--	4484,00	--	4484,00	--	4842,72
		СП - 8%				--	--	--	--		358,72	
196	С123-020302-5111 2302-0302-5111 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		62	3245,00	--	201190,00	--	201190,00	--	217285,20
		СП - 8%				--	--	--	--		16095,20	
197	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2315,00	--	4630,00	--	4630,00	--	5000,40
		СП - 8%				--	--	--	--		370,40	
198	С123-020302-5104 2302-0302-5104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		34	1565,00	--	53210,00	--	53210,00	--	57466,80
		СП - 8%				--	--	--	--		4256,80	
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		357	1359,62	890,15	485385,77	317782,84	--	248664,87	792774,68
		НР - 99%; СП - 8%				469,48	234,10	167602,93	83573,70		58724,05	
200	С123-020302-5915 2302-0302-5915 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1056,00	--	2112,00	--	2112,00	--	2280,96
		СП - 8%				--	--	--	--		168,96	
201	С123-020302-5920 2302-0302-5920 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	1581,00	--	6324,00	--	6324,00	--	6829,92
		СП - 8%				--	--	--	--		505,92	
202	С123-020302-5918 2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1356,00	--	1356,00	--	1356,00	--	1464,48
		СП - 8%				--	--	--	--		108,48	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	735,00	--	5880,00	--	5880,00	--	6350,40
		СП - 8%				--	--	--	--		470,40	
204	С123-020302-2604 2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		114	628,00	--	71592,00	--	71592,00	--	77319,36
		СП - 8%				--	--	--	--		5727,36	
205	С123-020302-9204 2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		114	1147,00	--	130758,00	--	130758,00	--	141218,64
		СП - 8%				--	--	--	--		10460,64	
206	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		114	2126,00	--	242364,00	--	242364,00	--	261753,12
		СП - 8%				--	--	--	--		19389,12	
207	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,0912	291359,72	81163,78	26572,01	7402,14	4,55	20962,88	51337,68
		НР - 99%; СП - 8%				210146,00	22031,90	19165,32	2009,31		3802,79	
208	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		91,2	535,00	--	48792,00	--	48792,00	--	52695,36
		СП - 8%				--	--	--	--		3903,36	
209	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		4,18	26765,77	18544,27	111880,93	77515,06	--	36912,95	160697,39
		НР - 72%; СП - 8%				8221,50	4043,57	34365,87	16902,11		11903,51	
210	ПрайсТОО «Завод Газового	Полиэтиленовая лента желтого цвета "Осторожно!Газ	м.		4180	11,96	--	50010,72	--	50010,72	--	54011,57
		СП - 8%				--	--	--	--		4000,86	
211	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		4180	218,80	96,91	914596,39	405074,60	200034,58	311158,63	1323815,42
		НР - 72%; СП - 8%				74,04	29,35	309487,20	122677,57		98060,40	
212	С123-060908-0102 2306-0908-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		4,18	25914,00	--	108320,52	--	108320,52	--	116986,16
		СП - 8%				--	--	--	--		8665,64	
214	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,28	291359,72	81163,78	81580,72	22725,86	13,98	64359,71	157615,67
		НР - 99%; СП - 8%				210146,00	22031,90	58840,88	6168,93		11675,23	
215	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		280	535,00	--	149800,00	--	149800,00	--	161784,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11984,00	
216	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		0,132	430491,52	145353,64	56824,88	19186,68	13,18	42530,68	107304,00
		НР - 99%; СП - 8%				285038,00	40418,66	37625,02	5335,26		7948,44	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	С123-010502-0611 2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		132	3402,00	--	449064,00	--	449064,00	--	484989,12
		СП - 8%				--	--	--	--		35925,12	
219	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		6	1910,00	--	11460,00	--	11460,00	--	12376,80
		СП - 8%				--	--	--	--		916,80	
220	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	10041,00	--	20082,00	--	20082,00	--	21688,56
		СП - 8%				--	--	--	--		1606,56	
221	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	1392,00	--	2784,00	--	2784,00	--	3006,72
		СП - 8%				--	--	--	--		222,72	
222	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 6 мм - 65 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	1390,00	--	1390,00	--	1390,00	--	1501,20
		СП - 8%				--	--	--	--		111,20	
224	С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		3	1240,00	--	3720,00	--	3720,00	--	4017,60
		СП - 8%				--	--	--	--		297,60	
225	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	10041,00	--	10041,00	--	10041,00	--	10844,28
		СП - 8%				--	--	--	--		803,28	
227	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		285	513,00	--	146205,00	--	146205,00	--	157901,40
		СП - 8%				--	--	--	--		11696,40	
228	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		114	4877,00	--	555978,00	--	555978,00	--	600456,24
		СП - 8%				--	--	--	--		44478,24	
229	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		114	172,00	--	19608,00	--	19608,00	--	21176,64
		СП - 8%				--	--	--	--		1568,64	
230	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		114	287,00	--	32718,00	--	32718,00	--	35335,44
		СП - 8%				--	--	--	--		2617,44	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		109,44	848,60	19,04	92870,85	2084,12	62597,18	26467,48	128885,40
		НР - 93%; СП - 8%				257,58	2,47	28189,56	270,10		9547,07	
237	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		1,354434	97173,90	5741,08	131615,63	7775,91	10795,40	78366,23	226780,41
		НР - 69%; СП - 8%				83462,40	391,26	113044,31	529,94		16798,55	
238	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		319,2	1016,00	--	324307,20	--	324307,20	--	350251,78
		СП - 8%				--	--	--	--		25944,58	
239	С123-021104-0407 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.		114	417,00	--	47538,00	--	47538,00	--	51341,04
		СП - 8%				--	--	--	--		3803,04	
240	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,06954	256599,00	--	17843,89	--	17843,89	--	19271,41
		СП - 8%				--	--	--	--		1427,51	
241	С121-130202-0202 2113-0202-0202 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,001254	650032,00	--	815,14	--	815,14	--	880,35
		СП - 8%				--	--	--	--		65,21	
242	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг		0,4104	881,00	--	361,56	--	361,56	--	390,49
		СП - 8%				--	--	--	--		28,93	
243	С121-130207-1006 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые размерами 4,5 мм х 40 мм	шт.		228	9,00	--	2052,00	--	2052,00	--	2216,16
		СП - 8%				--	--	--	--		164,16	
		Итого						**16107633**			3222769	**20825084**
											1494682	
		Накладные расходы						3222769				
		Сметная прибыль8%						1494682				
		Всего						**20825084**				
		в.т.числе оборудования						646875				
		в.т.числе СМР						17592661				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%						228705				
		Всего по глава 2-8:						**21053788**				
		Глава 9.										
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%						663194				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,										
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						5549147				
		Всего по глава 9.						**6212341**				
		Всего по глава 2-9:						**27266129**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%						**434340**				
		Итого сметная стоимость с оборудованием						**28347344**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901						**29761905**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижаюший коэф-0,9						**26785714**				
		НДС-12%						3214286				
		Всего						**30000000**				

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Кузембаев Н. К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»

_____ **Есенбаев Б.А.**