ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960540000343-20200518-61610962
1.1. Номер учетной системы 42
2. Дата выписки 18.05.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.05.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960540000343
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Переулок ЖИБЕК ЖОЛЫ-3, д. строение 4 Б, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003164
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ838560000000514054
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020340003533
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Шиелийский р-он, с. ШИЕЛІ, ул. Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, д. 11
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ09070103KSN3308000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960540000343
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Переулок ЖИБЕК ЖОЛЫ-3, д. строение 4 Б, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 020340003533
25.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., Шиелийский р-он, с. ШИЕЛІ, ул. Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, д. 11
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 84/1
27.4. Дата 16.03.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер справка № 6
32.2 Дата 18.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайонах Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылор			Тенге казахский	1	45295585.82	45295585.82			45295585.82	12%	5435470.30	50731056.12			1	

		динской области. Строительство гравийных дорог																	
				Всего по счету:	45295585.82		0.00	45295585.82		5435470.30	50731056.12								

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	+AxTMpI0vy4+mtfaOlKhNhjYarXbJ5gBXw8N3NbbbUAqM246YBG00WZn5tptL1emB2Zf8CWDv7SfgXhazaeJ7g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЕРБУЛАТОВ СЕЙТМАГАНБЕТ ЖАРМАГАНБЕТОВИЧ

Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Типовая № КС-3 Утвержденая постановлением Госкомстат РК от 16.11.94 г. №73строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Наименование объекта -Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравинных дорог

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84/1	16.03.2020	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	138 259 056,12	45 295 585,82						5 435 470,30	50 731 056,12
За отчетный период	138 259 056,12	45 295 585,82						5 435 470,30	50 731 056,12
Удержано аванс									
К оплате:	138 259 056,12	45 295 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 470,30	50 731 056,12

Заказчик:
КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

И.о. Руководителя _____ Баяндиров Ж.М.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"

Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"

Главный инженер _____ Бойданов М.С.

Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта -Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов Шугла-2, Шугла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог.

Дополнительное соглашение №84/1 от 16.03.2020 г. к договору о государственных закупках работ №84 от 06.08.2019 года.

АКТ № 6

приемки выполненных работ за МАЙ 2020 года

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**77502,4913**		**0,96**	**74172,21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,957030**	**74172,21**
		Накладные расходы	%	72		0,257342	19944,68
		Сметная прибыль	%	8		0,097150	7529,35
		Сметная стоимость:				**1,310000**	**101646,24**
2	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 2,5 м3**	**м3 грунта**	**33706,8160**		**72,61**	**2447452**
		Итого оплата труда:				**36,42**	**1227643**
		Итого эксплуатация машин:				**66,75**	**2249778**
		Итого материалов:				**0,06**	**2142,74**
		Накладные расходы	%	72		26,22	883902,97
		Сметная прибыль	%	8		7,91	266514,72
		Сметная стоимость:				**106,74**	**3597949**
3	4102-0204-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**66877,2000**		**121,00**	**8092141,20**
		Сметная прибыль	%	8		9,68	647371,30
		Сметная стоимость:				**130,68**	**8739512**

4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**32109,0000**		**65,89**	**2115726**
		Итого оплата труда:				**24,00**	**770719**
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**2115726**
		Накладные расходы	%	72		17,28	554917,50
		Сметная прибыль	%	8		6,65	213651,45
		Сметная стоимость:				**89,83**	**2884295**
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**32109,0000**		**31,95**	**1025831,2**
		Итого оплата труда:				**8,90**	**285930,6**
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**1025831,2**
		Накладные расходы	%	72		6,41	205870,06
		Сметная прибыль	%	8		3,07	98536,10
		Сметная стоимость:				**41,43**	**1330237**
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**32109,0000**		**76,87**	**2468251**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**676126**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**2122000**
		Итого материалов:				**3,00**	**96327,00**
		Накладные расходы	%	72		15,16	486810
		Сметная прибыль	%	8		7,36	236404,9
		Сметная стоимость:				**99,39**	**3191466**
9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**56554,1934**		**40,49**	**2289702**
		Итого оплата труда:				**24,53**	**1387331**
		Итого эксплуатация машин:				**19,84**	**1122083,8**
		Накладные расходы	%	72		17,66	998878,26
		Сметная прибыль	%	8		4,65	263086,40
		Сметная стоимость:				**62,80**	**3551666**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23 396 772,11**

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога

10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4631,7874**		**1071,37**	**4962359**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**1407699**
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**4417828**

		Итого материалов:				**1,50**	**6947,68**
		Накладные расходы	%	108		328,24	1520315
		Сметная прибыль	%	8		111,97	518613,9
		Сметная стоимость:				**1511,57**	**7001288**
11	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5094,9661**		**2537,00**	**12925929**
		Сметная прибыль	%	8		202,96	1034074
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**13960003**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20961291**
ИТОГО			Тенге				**44 358 064**
	Временные здания и сооружения 1,3%						**576 655**
	ИТОГО						**44 934 718**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%						323 530
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**2 489 708**
	Итого:						**47 747 956**
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**905 165**
	Итого:						**48 653 121**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %. К=1.0498961						**51 080 722**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0.88674521017						**45 295 585,82**
	НДС 12%						**5 435 470,30**
	Всего по акту выполненых работ						**50 731 056,12**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Руководитель _____ Әбдрахман Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"
Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер _____ Бойданов М.С.