Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Архитектурно-строительная часть. Участок №2/Включение/ ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за декабрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-6 /ПС-1//								
1	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	73,12 м2	5977,12	527,03	437047	38537	289721	17,9	1309
				3465	308,59	253361	22564	105	1,51	110
		Подконструкции каркаса на 73,12м2								
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0596659	47400	-	2828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,3615053	65900	-	23823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	12 мм т								
4	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	108,5784	5087,24 2700	461,01 269,59	552364 293162	50055 29272	338555 105	14 1,32	1520 143
		Подконструкции каркаса на 108,5784м2								
5	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0886	47400 -	- -	4200 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5368116	65900 -	- -	35376 -	- -	- -	- -	- -
		Тумба 2 /2шт/								
7	Е0115-25-1	-Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм число плит в 1 м2 до 3 /с устройством каркаса для креплений/ м2	3,6524	5024,58 3217,5	167,1 95,97	18352 11752	610 351	12707 105	17,2 0,47	63 2
		Подконструкции каркаса на 3,6524м2								
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0029804	47400 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0180575	65900 -	- -	1190 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-4 /ПС-3//								
10	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	16,4	5977,12	527,03	98025	8643	64981	17,9	294
				3465	308,59	56826	5061	105	1,51	25
		м2								
		Подконструкции каркаса на 16,4м2								
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0133824	47400	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0810816	65900	-	5343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0115-24-10-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	10,35	5087,24	461,01	52653	4771	32272	14	145
				2700	269,59	27945	2790	105	1,32	14
		м2								
		Подконструкции каркаса на 10,35м2								
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0084456	47400	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,0511704	65900	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	12 мм т								
		Тумба 2 /4шт/								
16	Е0115-25-1	-Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм число плит в 1 м2 до 3 /с устройством каркаса для креплений/ м2	7,3048	5024,58 3217,5	167,1 95,97	36704 23503	1221 701	25414 105	17,2 0,47	126 3
		Подконструкции каркаса на 7,3048м2								
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0059607	47400 -	- -	283 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0361149	65900 -	- -	2380 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-5 /ПС-2//								
19	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	51,8	5977,12 3465	527,03 308,59	309615 179487	27300 15985	205246 105	17,9 1,51	927 78
		Подконструкции каркаса на 51,18м2								
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0422688	47400 -	- -	2004 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,2560992	65900 -	- -	16877 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	12 мм т								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-7 /ПС-8//								
22	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	55	5977,12	527,03	328741	28987	217925	17,9	985
				3465	308,59	190575	16972	105	1,51	83
		Подконструкции каркаса на 55м2								
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04488	47400	-	2127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,27192	65900	-	17920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	28,6902	5087,24	461,01	145954	13226	89458	14	402
				2700	269,59	77464	7735	105	1,32	38
		Подконструкции каркаса на 28,6902м2								
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0234112	47400	-	1110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,1418443	65900	-	9348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-12 /ПС-9//								
28	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	75,4	5977,12	527,03	450675	39738	298755	17,9	1350
				3465	308,59	261261	23268	105	1,51	114
		Подконструкции каркаса на 75,4м2								
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0615264	47400	-	2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3727776	65900	-	24566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-19 /ПС-14/, ПС-22 /ПС-21/, ПС-28 /ПС-23//								
31	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	210,32	5977,12	527,03	1257107	110846	833345	17,9	3765
				3465	308,59	728759	64903	105	1,51	317
		Подконструкции каркаса на 210,32м2								
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1716211	47400	-	8135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,0398221	65900 -	- -	68524 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	56,925	5087,24 2700	461,01 269,59	289591 153698	26243 15346	177496 105	14 1,32	797 75
		Подконструкции каркаса на 56,925м2								
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0464508	47400 -	- -	2202 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2814372	65900 -	- -	18547 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-36/								
37	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	39,1	5977,12 3465	527,03 308,59	233705 135482	20607 12066	154925 105	17,9 1,51	700 59
		Подконструкции каркаса на 39,1м2								
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0319056	47400 -	- -	1512 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1933104	65900 -	- -	12739 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	15,732	5087,24 2700	461,01 269,59	80032 42476	7253 4241	49053 105	14 1,32	220 21
		Подконструкции каркаса на 15,732м2								
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0128373	47400 -	- -	608 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,077779	65900 -	- -	5126 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-38 /ПС-37//								
43	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 30, 50 мм/ м2	258,5	5977,12 3465	527,03 308,59	1545084 895703	136238 79771	1024247 105	17,9 1,51	4627 390
		Подконструкции каркаса на 258,5м2								
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,210936	47400 -	- -	9998 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,278024	65900 -	- -	84222 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0115-24-10-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	127,65	5087,24 2700	461,01 269,59	649386 344655	58848 34413	398022 105	14 1,32	1787 168
		Подконструкции каркаса на 127,65м2								
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1041624	47400 -	- -	4937 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6311016	65900 -	- -	41590 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-72 /ПС-71//								
49	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	101,14	5977,12 3465	527,03 308,59	604526 350450	53304 31211	400744 105	17,9 1,51	1810 152
		Подконструкции каркаса на 101,14м2								
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,0825302	47400 -	- -	3912 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм т								
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5000362	65900 -	- -	32952 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	29,532	5087,24 2700	461,01 269,59	150236 79736	13614 7962	92083 105	14 1,32	413 39
		Подконструкции каркаса на 29,532м2								
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0240981	47400 -	- -	1142 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1460062	65900 -	- -	9622 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-40 /ПС-39//								
55	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 30, 50 мм/ м2	108,6	5977,12 3465	527,03 308,59	649115 376299	57236 33513	430302 105	17,9 1,51	1944 164
		Подконструкции каркаса на 108,6м2								
56	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,0886176	47400	-	4200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5369184	65900 -	- -	35383 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	29,325	5087,24 2700	461,01 269,59	149183 79178	13519 7906	91437 105	14 1,32	411 39
		Подконструкции каркаса на 29,325м2								
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0239292	47400 -	- -	1134 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1449828	65900 -	- -	9554 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-74 /ПС-73//								
61	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	195,72	5977,12 3465	527,03 308,59	1169841 678170	103151 60397	775495 105	17,9 1,51	3503 295
		Подконструкции каркаса на 195,72м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1597075	47400 -	- -	7570 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,9676397	65900 -	- -	63767 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	127,788	5087,24 2700	461,01 269,59	650088 345028	58911 34450	398452 105	14 1,32	1789 168
		Подконструкции каркаса на 127,788м2								
65	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,104275	47400 -	- -	4943 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6317839	65900 -	- -	41635 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-76/								
67	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	112,18	5977,12 3465	527,03 308,59	670513 388704	59123 34618	444487 105	17,9 1,51	2008 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подконструкции каркаса на 56,09м2								
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0457694	47400 -	- -	2169 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,277309	65900 -	- -	18275 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/ м2	14,766	5087,24 2700	461,01 269,59	75118 39868	6807 3981	46041 105	14 1,32	207 19
		Подконструкции каркаса на 14,766м2								
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0120491	47400 -	- -	571 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0730031	65900 -	- -	4811 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-118 /ПС-117//								
73	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	89,3	5977,12 3465	527,03 308,59	533756 309425	47064 27557	353831 105	17,9 1,51	1598 135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Подконструкции каркаса на 89,3м2								
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0728688	47400 --	- --	3454 --	- --	- --	- --	- --
75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4414992	65900 --	- --	29095 --	- --	- --	- --	- --
76	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	30,36	5087,24 2700	461,01 269,59	154449 81972	13996 8185	94665 105	14 1,32	425 40
		м2 Подконструкции каркаса на 30,36м2								
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0247738	47400 --	- --	1174 --	- --	- --	- --	- --
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1500998	65900 --	- --	9892 --	- --	- --	- --	- --
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-119 /ПС-120//								
79	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	137,4	5977,12 3465	527,03 308,59	821256 476091	72414 42400	544416 105	17,9 1,51	2459 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Подконструкции каркаса на 137,4м2								
80	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1121184	47400	-	5314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6793056	65900	-	44766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	74,796	5087,24	461,01	380505	34481	233219	14	1047
				2700	269,59	201949	20164	105	1,32	98
		м2								
		Подконструкции каркаса на 74,796м2								
83	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0610335	47400	-	2893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3697914	65900	-	24369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-122 /ПС-121//								
85	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит	89,8	5977,12	527,03	536745	47328	355812	17,9	1607
				3465	308,59	311157	27711	105	1,51	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полированный толщиной 50 мм/								
		м2								
		Подконструкции каркаса на 89,8м2								
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0732768	47400	-	3473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4439712	65900	-	29258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	30,498	5087,24	461,01	155151	14060	95095	14	427
				2700	269,59	82345	8222	105	1,32	40
		м2								
		Подконструкции каркаса на 30,498м2								
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0248864	47400	-	1180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1507821	65900	-	9937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-20/ПС-13/, ПС-29/ПС-30//								
91	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до	16,6	5977,12	527,03	99220	8749	65774	17,9	297
				3465	308,59	57519	5123	105	1,51	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/								
		м2								
		Подконструкции каркаса на 16,6м2								
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135456	47400	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0820704	65900	-	5408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-18/ПС-15/, ПС-24/ПС-27//								
94	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	14,88	5977,12	527,03	88939	7842	58959	17,9	266
				3465	308,59	51559	4592	105	1,51	22
		м2								
		Подконструкции каркаса на 14,88м2								
95	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0121421	47400	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0735667	65900	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-33/ПС-10/, ПС-32/ПС-11//								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	85,8	5977,12	527,03	512837	45220	339963	17,9	1536
				3465	308,59	297297	26477	105	1,51	129
		Подконструкции каркаса на 85,8м2								
98	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0700128	47400	-	3319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4241952	65900	-	27954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-2 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 540мм/ м2	44,712	3699,27	590,09	165402	26384	111617	10,6	474
				2031,75	345,73	90844	15458	105	1,69	75
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-69/ПС-42/, ПС-68/ПС-43//								
101	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	85,8	5977,12	527,03	512837	45220	339963	17,9	1536
				3465	308,59	297297	26477	105	1,51	129
		Подконструкции каркаса на 85,8м2								
102	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0700128	47400	-	3319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4241952	65900 --- -	- --- -	27954 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-46/ПС-45/, ПС-66/ПС-65//								
104	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	29,44	5977,12 --- 3465	527,03 --- 308,59	175966 --- 102010	15516 --- 9085	116649 --- 105	17,9 --- 1,51	527 --- 44
		Подконструкции каркаса на 29,44м2								
105	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,024023	47400 --- -	- --- -	1139 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
106	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1455514	65900 --- -	- --- -	9592 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-104 /ПС-100, 93,89//								
107	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	41,04	5977,12 --- 3465	527,03 --- 308,59	245301 --- 142204	21629 --- 12665	162612 --- 105	17,9 --- 1,51	735 --- 62
		Подконструкции каркаса на 41,04м2								
108	С12041-5 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0334886	47400 ---	- ---	1587 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
109	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2029018	65900 -	- -	13371 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-112 /ПС-109, 84, 81//								
110	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	18,64	5977,12 3465	527,03 308,59	111413 64588	9824 5752	73857 105	17,9 1,51	334 28
		Подконструкции каркаса на 18,64м2								
111	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0152102	47400 -	- -	721 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0921562	65900 -	- -	6073 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-111 /ПС-110, 83, 82//								
113	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	17,28	5977,12 3465	527,03 308,59	103285 59875	9107 5332	68468 105	17,9 1,51	309 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Подконструкции каркаса на 17,28м2								
114	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0141005	47400	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0854323	65900	-	5630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-115/ПС-114/, ПС-78/ПС-79//								
116	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	100	5977,12	527,03	597712	52703	396227	17,9	1790
				3465	308,59	346500	30859	105	1,51	151
		м2								
		Подконструкции каркаса на 100м2								
117	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0816	47400	-	3868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4944	65900	-	32581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-126 /ПС-125//								
119	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до	70,72	5977,12	527,03	422702	37272	280212	17,9	1266
				3465	308,59	245045	21823	105	1,51	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/								
		м2								
		Подконструкции каркаса на 70,72м2								
120	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0577075	47400	-	2735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
121	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3496397	65900	-	23041	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	12,1716	5087,24	461,01	61920	5611	37952	14	170
		м2		2700	269,59	32863	3281	105	1,32	16
		Подконструкции каркаса на 12,1716м2								
123	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,009932	47400	-	471	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
124	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0601764	65900	-	3966	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Тумба 2 /4шт/								
125	Е0115-25-1	-Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм число плит в 1 м2 до	7,3048	5024,58	167,1	36704	1221	25414	17,2	126
				3217,5	95,97	23503	701	105	0,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный переменной толщины/								
		м2								
		Подконструкции каркаса на 7,3048м2								
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0059607	47400	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
127	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0361149	65900	-	2380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-17 /ПС-16/, ПС-26 /ПС-25//								
128	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	59,88	5977,12	527,03	357910	31559	237261	17,9	1072
				3465	308,59	207484	18478	105	1,51	90
		м2								
		Подконструкции каркаса на 59,88м2								
129	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0488621	47400	-	2316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2960467	65900	-	19509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-34 /ПС-31//								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	66,04	5977,12 / 3465	527,03 / 308,59	394729 / 228829	34805 / 20379	261668 / 105	17,9 / 1,51	1182 / 100
		Подконструкции каркаса на 66,04м2								
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0538886	47400 / -	- / -	2554 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
133	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3265018	65900 / -	- / -	21516 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-35/								
134	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	33,84	5977,12 / 3465	527,03 / 308,59	202266 / 117256	17835 / 10443	134083 / 105	17,9 / 1,51	606 / 51
		Подконструкции каркаса на 33,84м2								
135	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0276134	47400 / -	- / -	1309 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
136	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,167305	65900 / -	- / -	11025 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-44 /ПС-41//								
137	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 30 мм, ширина плиты 625мм, высота переменная/	99,88	5977,12	527,03	596994	52640	395751	17,9	1788
				3465	308,59	346084	30822	105	1,51	150
		м2								
		Подконструкции каркаса на 99,88м2								
138	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0815021	47400	-	3863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4938067	65900	-	32542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-70 /ПС-67//								
140	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	93,98	5977,12	527,03	561729	49531	372374	17,9	1682
				3465	308,59	325641	29001	105	1,51	142
		м2								
		Подконструкции каркаса на 93,98м2								
141	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0766877	47400	-	3635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
142	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4646371	65900	-	30620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-52 /ПС-48, -63, -59/, ПС-56 /ПС-55/, ПС-50 /ПС-61//								
143	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	145,5	5977,12	527,03	869670	76683	576510	17,9	2604
				3465	308,59	504158	44900	105	1,51	219
		м2								
		Подконструкции каркаса на 145,5м2								
144	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,118728	47400	-	5628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
145	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,719352	65900	-	47405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0115-24-10	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	110,538	5087,24	461,01	562333	50959	344665	14	1548
				2700	269,59	298453	29800	105	1,32	146
		м2								
		Подконструкции каркаса на 110,538м2								
147	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,090199	47400	-	4275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,5464999	65900	-	36014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-75/								
149	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	56,82	5977,12 3465	527,03 308,59	339620 196881	29946 17534	225136 105	17,9 1,51	1017 86
		Подконструкции каркаса на 56,82м2								
150	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0463651	47400 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
151	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2809181	65900 -	- -	18513 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-80 /ПС-77//								
152	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	124,6	5977,12 3465	527,03 308,59	744749 431739	65668 38450	493699 105	17,9 1,51	2230 188
		Подконструкции каркаса на 124,6м2								
153	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1016736	47400 -	- -	4819 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6160224	65900 --	- -	40596 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-97 /ПС-96/, ПС-103 /ПС-101,92,90/, ПС-102 /ПС-91//								
155	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	85,04	5977,12 3465	527,03 308,59	508294 294664	44819 26242	336951 105	17,9 1,51	1522 128
		Подконструкции каркаса на 85,04м2								
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0693926	47400 -	- -	3289 -	- -	- -	- -	- -
157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4204378	65900 -	- -	27707 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-99 /ПС-94/, ПС-108 /ПС-105, 88, 85//								
158	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	54,88	5977,12 3465	527,03 308,59	328024 190159	28924 16935	217449 105	17,9 1,51	982 83
		Подконструкции каркаса на 54,88м2								
159	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0447821	47400 -	- -	2123 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2713267	65900 --	- -	17880 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-98 /ПС-95/, ПС-107 /ПС-106, 87, 86//								
161	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	114,04	5977,12 3465	527,03 308,59	681630 395149	60103 35192	451857 105	17,9 1,51	2041 172
		Подконструкции каркаса на 114,04м2								
162	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0930566	47400 --	- -	4411 -	- -	- -	- -	- -
163	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5638138	65900 --	- -	37155 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-116 /ПС-113//								
164	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	165	5977,12 3465	527,03 308,59	986224 571725	86961 50917	653774 105	17,9 1,51	2954 249
		Подконструкции каркаса на 165м2								
165	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,13464	47400	-	6382	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
166	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,81576	65900 -	- -	53759 -	- -	- -	- -	- -
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-128 /ПС-123/, ПС-127 /ПС-124//								
167	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2	123,86	5977,12 3465	527,03 308,59	740326 429175	65278 38222	490767 105	17,9 1,51	2217 187
		Подконструкции каркаса на 123,86м2								
168	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1010698	47400 -	- -	4791 -	- -	- -	- -	- -
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6123638	65900 -	- -	40355 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25683990	2150142			71476
	--- Тенге	--------- 13824975	--------- 1258657			--------- 6146
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25683990	-	-		-
Материалы -	Тенге	1793412	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15083632	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1489740	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	6425722	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15837814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7919
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2375672	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2491308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44013112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17459304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44013112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17459304	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2шт								
		Подконструкции каркаса на 177,82м2								
170	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,1451011	47400	-	6878	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	8 мм								
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
171	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,8791421	65900	-	57935	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	12 мм								
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
		Подконструкции каркаса на 27,64м2								
172	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,0225542	47400	-	1069	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	8 мм								
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
173	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,1366522	65900	-	9005	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	12 мм								
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
		Подконструкции каркаса на 68,32м2								
174	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,0557491	47400	-	2643	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	8 мм								
	8.02-04-20	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
175	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3377741	65900 -	- -	22259 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			99790 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99790	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99790	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5987	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105777	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			105777	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ФОНТАН В ОСЯХ 32-33

Облицовка наружных стенок на каркасе

Подконструкции каркаса на 38,376м2

176	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0313148	47400 -	- -	1484 -	- -	- -	- -	- -
177	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1897309	65900 -	- -	12503 -	- -	- -	- -	- -

Подконструкции каркаса на 16,55м2

178	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0135048	47400 -	- -	640 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0818232	65900 -	- -	5392 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			20020 - -	- -			- - -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20020	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20020	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1201	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21221	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21221	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ФОНТАН В ОСЯХ 65-66

Облицовка наружных стенок на каркасе

Подконструкции каркаса на 38,356м2

180	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0312985	47400 -	- -	1484 -	- -	- -	- -	- -
181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1896321	65900 -	- -	12497 -	- -	- -	- -	- -

Подконструкции каркаса на 21,08м2

182	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0172013	47400 -	- -	815 -	- -	- -	- -	- -
183	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,1042195	65900 -	- -	6868 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	12 мм т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			21664	-			-
			--- Тенге			--- -	--- -			--- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21664	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21664	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1300	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22964	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			22964	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ФОНТАН В ОСЯХ 98-99

Облицовка наружных стенок на каркасе

Подконструкции каркаса на 47,232м2

184	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0385413	47400	-	1827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,233515	65900	-	15389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Подконструкции каркаса на 16,55м2

186	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0135048	47400	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0818232	65900	-	5392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.02-04С-2004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23248	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23248	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1395	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24643	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			24643	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			25848711	2150142			71476
			----			---	---			---
			Тенге			13824975	1258657			6146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25848711	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1793412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15083632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1654461	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6425722	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15837814	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2501191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44187716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17459304	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			44187716	-	-		-

Временные здания 1,2%	530253
Итого:	44717969
Зимнее удорожание 2,31%	1032985
Итого:	45750954
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	626052
Итого:	46377006
Итого в текущих ценах 2014г	110794667
Обязательные платежи 2%	2215893
Итого:	113010560
НДС 12%	13561267
Итого:	126571827
Возврат материалов	190016
Итого:	126381811

Заказчик:

Подрядчик: