чик (застройщик): ТОО "SHEBERINVEST"

дчик : ТОО "SHEBERBUILD"

енование строительства и его адрес: Жилой комплекс "Шахристан", пятно 1-1

аты,ул. Навои, Торайгырова, Рыскулбекова, река Большая Алматинка,

Форма № КС 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №02/11	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата от 20.10.2011 г	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

ер ку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		96 183 415				
				96 183 415			
					33 915 255	4 069 831	37 985 086
	в том числе:						
	общестроительные работы		96 183 415	96 183 415	33 915 255	4 069 831	37 985 086
	лифты						
	отопление					-	-
	вентиляция					-	-
	водоснабжение					-	-
	канализация					-	-
	электромонтажные работы					-	-
	слаботочные системы					-	-
	Всего к оплате:						**37 985 086**

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ование объекта: Жилой комплекс "Шахристан", Пятно 1-1

к : ТОО "SHEBERINVEST"

чик: ТОО "SHEBERBUILD"

о ген.подряда № 02/11 от 20.10.2011 г.

Форма № 2
Приложение №1-2
к .соглашению №2-П1-1
от 21.10.2013 г.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2013 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед.	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
				тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
ДС №2-П1-1 от 21.10.2013г.								
Фундамент								
ройство бетонной подготовки	м3	81	16 229	1 314 549	81	1 314 549		
ройство фундаментой плиты	м3	1 420	44 510	63 204 200	1420	63 204 200	142	0
Каркас ниже отм. 0,000								6 320 420
ройство ж/б каркаса ниже отм. 0,000	м3	940,2	89 982	84 601 076	351,9	31 664 666	351,9	31 664 666
тница, В25	м3	15,5	50 183	777 837				
аллические конструкции лестниц	тн	2,0326	357 895	727 457				
Каркас выше отм. 0,000								
ройство фундамента под купол	м3	3,40	127 916	434 914				
ройство фундамента под вентиляторы	м3	3,08	29 230	90 028				
ройство ж/б каркаса выше отм. 0,000, В30	м3	5183,51	79 186	410 461 423				
тница, В25	м3	60,70	68 042	4 130 149				
аллические конструкции купола и шпиля	тн	17,648	458 476	8 091 184				
аллические конструкции шахты лифта	тн	14,27	424 843	6 062 510				
ырек				-				
нная подготовка, В7,5	м3	0,8	16 229	12 983				
амент	м3	3,64	36 975	134 589				
ас, В25	м3	4,24	67 742	287 226				
го:	**тенге**			**580 330 125**		**96 183 415**		**37 985 086**

Заказчик: _____

_____ 20 ____ г.

Подрядчик: _____

м.п.

Счет-фактура № 2144 от 30 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600400576266, БИН: 070240017648, 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Навои, дом № 208, к.308,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0079852, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ249261802141332009, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Шахристан вторая очередь : Договор ген.подряда №02/11 от 20.10.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул.Навои, д.208, кв.№310

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600400576266, БИН: 070240017648, Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,050042, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Навои, дом № 208, к.308

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600700503657, БИН: 020540000249, Товарищество с ограниченной ответственностью Sheberinvest,г. Алматы, ул.Навои, д.208, кв.№310

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Sheberinvest

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600700503657, БИН: 020540000249, г. Алматы, ул.Навои, д.208, кв.№310

ИИК получателя: KZ039261802137203000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг	1	43 338 708,04	43 338 708,04	12%	5 200 644,96	48 539 353,00	0	
Всего по счету:					**43 338 708,04**		**5 200 644,96**	**48 539 353,00**		

Руководитель: Сауранбаев Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Технический директор: Есенбаев А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Акымбаева А.

(Ф.И.О., подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
МП
SHEBERBUILD
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Имангалиева А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

: (застройщик): ТОО "SHEBERINVEST"
ик : ТОО "SHEBERBUILD"
вание строительства и его адрес: Жилой комплекс "Шахристан" пятно 1-2
ул. Навои, Торайгырова, Рыскулбекова, река Большая Алматинка,

Форма № КС 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 02/11	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата от 20.10.2011 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
2	3	4	5	6	7	8
Всего работ и затрат:		208 682 793				
			208 682 793			
				43 338 708	5 200 645	48 539 353
в том числе:						
общестроительные работы		208 682 793	208 682 793	43 338 708	5 200 645	48 539 353
лифты						
отопление					-	-
вентиляция					-	-
водоснабжение					-	-
канализация					-	-
электромонтажные работы					-	-
слаботочные системы					-	-
Всего к оплате:						**48 539 353**

Заказчик:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ленование объекта: Жилой комплекс "Шахристан", пятно 1-2

зчик : ТОО "SHEBERINVEST"

ядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

вор ген.подряда № 02/11 от 20.10.2011 г.

Форма № 2
Приложение №1-2
к .соглашению №1-П1-2
от 27.06.2013 г.
к .соглашению №2-П1-2
от 21.10.2013 г.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2013 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед.	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
				тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
доп.согл.№1-П1-2 от 27.06.2013 г.				**118 676 171**		**106 585 378**		
Устройство бетонной подготовки	м3	124	15 495	1 921 380	124,00	1 921 380		-
Устройство фундаментой плиты	м3	1 005	41 514	41 721 570	1 005,00	41 721 570		-
Устройство ж/б каркаса ниже отм. 0,000	м3	843,7	81 403	68 679 711	773,22	62 942 428		-
Лестница, В25	м3	5,1	58 858	300 176				
Металлические конструкции лестниц	тн	1,19	337 889	402 088				
Непредвиденные затраты и работы	5%			5 651 246				
доп.согл.№2-П1-2 от 21.10.2013 г.				**243 922 515**		**102 097 415**		**48 539 353**
Устройство фундаментов под колонны	м3	1,8	63 132	113 638				
Устройство ж/б каркаса выше отм. 0,000	м3	2 990,7	78 025	233 349 368	1 304,16	101 757 085	622,10	48 539 353
Лестница, В30	м3	33,7	70 902	2 389 397	4,80	340 330		-
Устройство фундаментов из пенобетона под оборудование	м3	3,5	54 731	191 559				
Металлические конструкции кровли	тн	11,18	336 782	3 765 223				
Металлические конструкции шахты лифта	тн	9,682	424 843	4 113 330				
Всего:	тенге			**362 598 686**		**208 682 793**		**48 539 353**

Заказчик: _____

м.п.

Дата _____ 20 ____ г.

Подрядчик: _____

м.п.