Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за август 2020 г. по Договору № 8 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			339 577 000,00	308 884 068,55	101 873 100,00	238 728 821,52	70 155 247,03	21 046 574,11	49 108 672,92
1			**025 015 159**						
			271 662 426,56	271 662 426,56	81 498 727,97	271 662 426,56		0,00	0,00
	Всего по акту:		**611 239 426,56**	**580 546 495,11**	**183 371 827,97**	**510 391 248,08**	**70 155 247,03**	**21 046 574,11**	**49 108 672,92**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2
за август месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
34	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 26 см** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**61500**	**181,18** **33,51**	**147,47** **46,03**	**11142697,92** **2060674,35**	**9069539,07** **2830812,41**	**12484,50**	**5282805,70** **1314040,29**	**17739543,90**
35	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**19507,8**	**2541,23** --		**49573806,59**		**49573806,59**	**3965904,53**	**53539711,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**60716504,51** **2060674,35**	**9069539,07** **2830812,41**	**49586291,09**	**5282805,70** **5279944,82**	**71279255,03**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60716504,51**	**4891486,76**			
		Всего заработная плата	Тенге				**5282805,70**				
		Накладные расходы	Тенге				**5279944,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71279255,03**				**3602,23**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					**4891486,76**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге				**71279255,03**				**3602,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					**4891486,76**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата								**5282805,70**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		- Накладные расходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										5279944,82	
		- Сметная прибыль	Тенге								8 351 815,13
		НДС - 12%	Тенге								77 950 274,52
		Итого с НДС	Тенге								70 155 247,03
		Итого с учетом уменьшающего коэффициента	Тенге								

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г.Т.Дарибаев**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.