*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Рк,Мангистауская область,г.Жанаозен, улица Сатпаева, 1..** — **130940025291**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 22 от 30.03..2020г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 104 | 25.09.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подьезд к станций Жанаозен" 4,965 км | | | тенге | 1 | | 43 141 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 43 141 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область.г.Жанаозен,Сатпаева,здание акимята города .

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау +НШ".Мангистауская область.г.Актау .Промышленная зона №4 участок №31

**Наименование строительства и его адрес:** Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к станции Жанаозен" 4,965 км

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за сентябрь месяц 2020г.**

| Реквизиты подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 050940008521 | номер | дата |
| БИК IRTYKZKA | 22 | 30.03.2020г |
| ИИК KZ84965000072209660 | | |
| АО"ForteBank" | | |
| | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добав- ленную стоимость | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по договору по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге) без НДС | Строительно-монтажные работы | из них | | из графы 1 | | | |
| | | | | В отчетном месяце за | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты приобретение материалов | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по строике в том числе: | 43 141 000,00 | 38 518 750,00 | | | | | | 4 622 250,00 | 43 141 000,00 |
| **за сентябрь месяц** | | 38 518 750,00 | | | | | | 4 622 250,00 | 43 141 000,00 |

**Заказчик:**

ГУ " Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Коккозов Ю.О

**Подрядчик:**

Подрядчик: ТОО "Актау +НШ"

Директор _____ Куншигаров Е.Д

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к станции Жанаозен" 4,965 км**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **30.03.2020**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№1**

за сентябрь 2020 года

на средний ремонт

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2020

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Объект: 2 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к станции Жанаозен" 4,965 км** | | | | | | | | | |
| | | **Смета: 2-1-1 Средний ремонт** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 9. Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4 | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** | м2 покрытия | 21786,94003 | 99,66 | 95,67 | 2171206 | 2084335 | 1031 | 310463 | 2680202 |
| | | | | | 3,94 | 9,25 | 85841 | 201625 | | 198533 | |
| 2 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 6,07716 | 136855,76 | 1984,47 | 831694 | 12060 | 819634 | 7408 | 906230 |
| | | | | | 0 | 1128,68 | 0 | 6859 | | 67128 | |
| 3 | Е11-270602-0301 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 20257,2 | 1220,3 | 105,4 | 24719843 | 2135108 | 21476650 | 2017475 | 28876303 |
| | | | | | 54,7 | 37,51 | 1108085 | 759947 | | 2138985 | |
| 4 | Е11-270602-0401 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 20257,2 | 264,65 | 0,04 | 5361114 | 875 | 5354303 | 6411 | 5796927 |
| | | | | | 0,29 | 0 | 5936 | 0 | | 429402 | |
| 5 | С341-020104-1120 | **Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 (150) км** | т | 2447,06976 | 1710 | | 4184489 | | | | 4519248 |
| | | | | | | | | | | 334759 | |
| 6 | С341-050202-1020 | **Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | т | 6,5349727 | 862 | | 5633 | | | | 6084 |
| | | | | | | | | | | 451 | |
| 7 | С341-050202-1991 | **Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (до 150 км)** | т·км | 653,497272 | 21 | | 13723 | | | | 14821 |
| | | **Итого по разделу: 9. Дорожная одежда** | | | | | | | | 1098 | |
| | | **Раздел: 10. Обустройство дороги** | | | | | | | | | 42799815,95 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 37287702 | 4232378 | 27651618 | 2341757 | 42799815,95 |
| | | | | | | | 1199862 | 968431 | | 3170356 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | **37287703** |
| | | **Итого по стройке:** | | | | | | | | | **37287703** |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | **Итого с понижающим коэффицентом подрядчика К=0,8999746644546** | | | **0,8999746644546** | | | | | | **38 518 750,00** |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **4 622 250,00** |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **43 141 000,00** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Актау+НЦ",БИН 050940008521

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ Кунщигаров Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Коккозов Ю.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД":_____ Сулейменов С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №