Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИИ И КАНАЛИЗАЦИИ К 9-ТИ ЖИЛЫМ ДОМАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ МЕЖДУ УЛИЦАМИ ПЯТИМАРСКАЯ,СОЛИДАРНОСТИ,НИЖЕГОРОДСКОЙ И ТРАССЫ УРАЛЬСК-САРАТОВ В Г.УРАЛЬСК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1281

# А К Т № 2

## выполненных работ за период с мая – по июль месяцы 2020 г.

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ПНС - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1. | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.64 КЗТР=2,03, КЭМ=2,03 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 4 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 2,03 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2,03<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 56 | 407,58<br>20,36 | 387,22<br>90,23 | 22824<br>1140 | 21684<br>5053 | --<br>-- | 4459<br>2183 | 29466 |
| 2. | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 1 | 1859,09<br>1859,09 | --<br>-- | 1859<br>1859 | --<br>-- | --<br>-- | 1339<br>256 | 3453 |
| 3. | 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М (ПРИЯМКИ)<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 17,4 | 2655,84<br>2655,84 | --<br>-- | 46212<br>46212 | --<br>-- | --<br>-- | 33272<br>6359 | 85843 |
| 4. | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ(ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ)<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 1 | 1549,24<br>1549,24 | --<br>-- | 1549<br>1549 | --<br>-- | --<br>-- | 1115<br>213 | 2878 |
| 5. | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 75,4 | 49<br>-- | 49<br>17,1 | 3695<br>-- | 3695<br>1289 | --<br>-- | 928<br>370 | 4993 |
| 6. | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА)<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 22,2 | 49<br>-- | 49<br>17,1 | 1088<br>-- | 1088<br>380 | --<br>-- | 273<br>109 | 1470 |
| 7. | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 2,5 | 808,7<br>808,7 | --<br>-- | 2022<br>2022 | --<br>-- | --<br>-- | 1456<br>278 | 3756 |
| 8. | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ<br>НР - 72%; СП - 8%<br>ФУНДАМЕНТЫ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 24,7 | 152,23<br>78,73 | 73,5<br>32,66 | 3760<br>1945 | 1815<br>807 | --<br>-- | 1981<br>459 | 6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФБС | | | | | | | | | |
| 9. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 2,25 | 26801,37<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 60303<br>2649 | 2428<br>507 | 55226<br>-- | 2872<br>5054 | 68229 |
| 10. | 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА<br>НР - 118%; СП - 8% | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 78 | 3274,54<br>1052,25 | 1799,66<br>661,16 | 255414<br>82076 | 140373<br>51570 | 32965<br>-- | 157702<br>33049 | 446166 |
| 11. | 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78<br>СП - 8% | М3 | 42,354 | 31514<br>-- | --<br>-- | 1334744<br>-- | --<br>-- | 1334744<br>-- | --<br>106780 | 1441523 |
| 12. | 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА<br>НР - 118%; СП - 8% | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 16 | 2203,78<br>722,78 | 1137,14<br>413,6 | 35261<br>11564 | 18194<br>6618 | 5503<br>-- | 21455<br>4537 | 61253 |
| 13. | 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78<br>СП - 8% | М3 | 4,24 | 33610<br>-- | --<br>-- | 142506<br>-- | --<br>-- | 142506<br>-- | --<br>11401 | 153907 |
| 14. | 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА<br>НР - 118%; СП - 8% | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 32 | 1549,83<br>515,03 | 810,28<br>293,67 | 49595<br>16481 | 25929<br>9397 | 7185<br>-- | 30537<br>6410 | 86542 |
| 15. | 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78<br>СП - 8% | М3 | 6,24 | 33610<br>-- | --<br>-- | 209726<br>-- | --<br>-- | 209726<br>-- | --<br>16778 | 226505 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС | | | | | | | | | |
| 16. | 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 | ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 1,8 | 43533,7<br>9264,75 | 4623,48<br>904,02 | 78361<br>16677 | 8322<br>1627 | 53362<br>-- | 16656<br>7601 | 102618 |
| 17. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | Т | 0,2145 | 221440<br>-- | --<br>-- | 47499<br>-- | --<br>-- | 47499<br>-- | --<br>3800 | 51299 |
| 18. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | Т | 0,0199 | 227283<br>-- | --<br>-- | 4523<br>-- | --<br>-- | 4523<br>-- | --<br>362 | 4885 |
| 19. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 103 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 87862<br>26749 | 2054<br>256 | 59059<br>-- | 25115<br>9038 | 122015 |
| 20. | 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 15,1 | 1756,54<br>209,44 | 44,09<br>8,71 | 26524<br>3163 | 666<br>131 | 22695<br>-- | 3063<br>2367 | 31954 |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 21. | 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 1,488 | 29513,29<br>3970,8 | 1965,3<br>387,84 | 43916<br>5909 | 2924<br>577 | 35083<br>-- | 5902<br>3985 | 53803 |
| 22. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ<br>НР - 91%; СП - 8% | Т | 0,0347 | 18563,64<br>17588,96 | 974,68<br>302,26 | 644<br>610 | 34<br>10 | --<br>-- | 565<br>97 | 1306 |
| 23. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | Т | 0,0335 | 221440<br>-- | --<br>-- | 7418<br>-- | --<br>-- | 7418<br>-- | --<br>593 | 8012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80<br>СП - 8% | Т | 0,0012 | 233339<br>--- | --<br>-- | 280<br>-- | --<br>-- | 280<br>-- | --<br>22 | 302 |
| 25. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 7,44 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 6347<br>1932 | 148<br>19 | 4267<br>-- | 1814<br>653 | 8814 |
| 26. | 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 4,96 | 1084,21<br>149,01 | 27,94<br>6,84 | 5378<br>739 | 139<br>34 | 4500<br>-- | 719<br>488 | 6584 |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО1 | | | | | | | | | |
| 27. | 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ФО-1. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 3,1 | 30415,16<br>1010,74 | 1165,35<br>253,28 | 94287<br>3133 | 3613<br>785 | 87541<br>-- | 3566<br>7828 | 105681 |
| 28. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 3,72 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 3173<br>966 | 74<br>9 | 2133<br>-- | 907<br>326 | 4407 |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 29. | 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1 | -СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ | 49 | 24006,97<br>4490,06 | 2374<br>497,6 | 1176342<br>220013 | 116326<br>24382 | 840003<br>-- | 227288<br>112290 | 1515920 |
| 30. | 1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1 | -ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | 22,2 | 3660,93<br>1260,82 | 243,93<br>51,13 | 81273<br>27990 | 5415<br>1135 | 47868<br>-- | 27086<br>8669 | 117028 |
| 31. | 1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПЕРЕГОРОДКИ В САН.УЗЛАХ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | 10,9 | 4360,71<br>1260,82 | 243,93<br>51,13 | 47532<br>13743 | 2659<br>557 | 31130<br>-- | 13299<br>4866 | 65697 |
| | | УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА | | | | | | | | | |
| 32. | 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ<br>НР - 76%; СП - 8% | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1,02 | 48076,17<br>24929,76 | 2383,56<br>858,36 | 49038<br>25428 | 2431<br>876 | 21179<br>-- | 19991<br>5522 | 74551 |
| 33. | 2113-0816 -2808 РСНБ РК 2015 | -ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ<br>СП - 8% | ШТ. | 72 | 21<br>--- | --<br>-- | 1512<br>-- | --<br>-- | 1512<br>-- | --<br>121 | 1633 |
| 34. | 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПЕРГАМИНОМ ПОВЕРХНОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ<br>НР - 76%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 10,2 | 612,84<br>339,63 | 26,92<br>5,85 | 6251<br>3464 | 275<br>60 | 2512<br>-- | 2678<br>714 | 9643 |
| 35. | 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 10,2 | 3235,59<br>1338,6 | 33,04<br>15,29 | 33003<br>13654 | 337<br>156 | 19012<br>-- | 11048<br>3524 | 47575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | | |
| 36. | 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НР - 118%; СП - 8% | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 23 | 2189,05<br>879,67 | 1281,96<br>268,7 | 50348<br>20232 | 29485<br>6180 | 631<br>-- | 31167<br>6521 | 88036 |
| 37. | 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84<br>СП - 8% | М3 | 0,723 | 88786<br>-- | --<br>-- | 64192<br>-- | --<br>-- | 64192<br>-- | --<br>5135 | 69328 |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | | |
| 38. | 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ<br>НР - 118%; СП - 8% | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 5 | 10292,86<br>3134,56 | 1249,03<br>281,27 | 51464<br>15673 | 6245<br>1406 | 29546<br>-- | 20153<br>5729 | 77347 |
| 39. | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | Т | 0,0559 | 243317<br>-- | --<br>-- | 13601<br>-- | --<br>-- | 13601<br>-- | --<br>1088 | 14690 |
| 40. | 2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92<br>СП - 8% | М2 | 49,68 | 7202<br>-- | --<br>-- | 357795<br>-- | --<br>-- | 357795<br>-- | --<br>28624 | 386419 |
| 41. | 1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015 | -БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М<br>НР - 91%; СП - 8% | Т | 0,01 | 464280,78<br>228321 | 1984,78<br>819,46 | 4643<br>2283 | 20<br>8 | 2340<br>-- | 2085<br>538 | 7266 |
| 42. | 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ<br>СП - 8% | Т | 0,01 | 108292<br>-- | --<br>-- | 1083<br>-- | --<br>-- | 1083<br>-- | --<br>87 | 1170 |
| 43. | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 51,6 | 331,66<br>75,09 | 12,37<br>2,88 | 17114<br>3875 | 638<br>149 | 12601<br>-- | 3701<br>1665 | 22480 |
| 44. | 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 51,6 | 868,16<br>493,68 | 51,7<br>11,39 | 44797<br>25474 | 2668<br>588 | 16655<br>-- | 23977<br>5502 | 74275 |
| 45. | 2111-0101 -0109 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-150 ГОСТ 9573-2012<br>СП - 8% | М3 | 11,16108 | 29021<br>-- | --<br>-- | 323906<br>-- | --<br>-- | 323906<br>-- | --<br>25912 | 349818 |
| 46. | 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ<br>НР - 76%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 51,6 | 704,84<br>339,63 | 26,92<br>5,85 | 36370<br>17525 | 1389<br>302 | 17456<br>-- | 13548<br>3993 | 53911 |
| 47. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 СТЯЖКИ | 51,6 | 688,1<br>322,18 | 27,59<br>13,23 | 35506<br>16624 | 1423<br>683 | 17459<br>-- | 16269<br>4142 | 55917 |
| | | РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 48. | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 | 28,8 | 331,66<br>75,09 | 12,37<br>2,88 | 9552<br>2163 | 356<br>83 | 7033<br>-- | 2066<br>929 | 12547 |
| 49. | 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -СТРОПИЛА. УСТАНОВКА<br>НР - 90%; СП - 8% | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | 0,73 | 108974,46<br>21856,9 | 1379,6<br>540,38 | 79551<br>15956 | 1007<br>394 | 62588<br>-- | 14715<br>7541 | 101808 |
| 50. | 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 | -ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (СТОЙКИ, ПРОГОНЫ,КОБЫЛКИ,ПОДКЛАДКИ И ПР.).УСТАНОВКА<br>НР - 90%; СП - 8% | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | 0,987 | 93856,39<br>22635 | 1004,24<br>447,84 | 92636<br>22341 | 991<br>442 | 69304<br>-- | 20504<br>9051 | 122192 |
| 51. | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА<br>НР - 90%; СП - 8% | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | 0,987 | 8777,61<br>828,36 | 55,84<br>23,82 | 8664<br>818 | 55<br>24 | 7791<br>-- | 757<br>754 | 10174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 2113-0814 -0401 РСНБ РК 2015 | -ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>СП - 8% | КГ | 3,24 | 200<br>--- | --<br>-- | 648<br>-- | --<br>-- | 648<br>-- | --<br>52 | 700 |
| 53. | 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80<br>СП - 8% | Т | 0,005 | 233339<br>--- | --<br>-- | 1167<br>-- | --<br>-- | 1167<br>-- | --<br>93 | 1260 |
| 54. | 2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015 | -СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 40 ММ ГОСТ 5336-80<br>СП - 8% | М2 | 0,32 | 521<br>--- | --<br>-- | 167<br>-- | --<br>-- | 167<br>-- | --<br>13 | 180 |
| 55. | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ ПЛЕНКОЙ ЮТАФОЛ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 123 | 267,86<br>75,09 | 12,37<br>2,88 | 32947<br>9236 | 1521<br>354 | 22190<br>-- | 8823<br>3342 | 45111 |
| 56. | 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 КРОВЛИ | 112 | 5839,12<br>1816,02 | 97,73<br>25,81 | 653982<br>203394 | 10946<br>2890 | 439642<br>-- | 189782<br>67501 | 911265 |
| 57. | 1112-0101 -0711 РСНБ РК 2015 | -КАРНИЗ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С10-1000-0,6. УСТРОЙСТВО БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 КРОВЛИ | 27 | 3297,2<br>919,78 | 32,23<br>8,26 | 89025<br>24834 | 870<br>223 | 63321<br>-- | 23053<br>8966 | 121043 |
| 58. | 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 | -ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | М2 | 29,862 | 2437<br>--- | --<br>-- | 72774<br>-- | --<br>-- | 72774<br>-- | --<br>5822 | 78596 |
| 59. | 1112-0101 -0711 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТОВ КОНЬКА, КАРНИЗА, РАЗДЕЛКА ВОРТНИКАМИ И ФАРТУКАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 92%; СП - 8% | М2 КРОВЛИ | 30,5 | 4849,47<br>919,78 | 32,23<br>8,26 | 147909<br>28053 | 983<br>252 | 118873<br>-- | 26041<br>13916 | 187865 |
| 60. | 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА<br>НР - 90%; СП - 8% | М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 169,5 | 305,46<br>31,38 | 2,59<br>1,11 | 51775<br>5319 | 439<br>187 | 46017<br>-- | 4955<br>4538 | 61269 |
| 61. | 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ<br>НР - 69%; СП - 8% | М2 | 23,04 | 354,28<br>354,28 | --<br>-- | 8163<br>8163 | --<br>-- | --<br>-- | 5632<br>1104 | 14898 |
| 62. | 1113-0601 -0209 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ<br>НР - 69%; СП - 8% | М2 | 23,04 | 84,94<br>72,94 | 12<br>-- | 1957<br>1681 | 276<br>-- | --<br>-- | 1160<br>249 | 3366 |
| 63. | 1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015 К=2 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ULTRA GUARD STOP ЛЕД (ПРИМЕН.)<br>НР - 69%; СП - 8% | М2 | 23,04 | 1843,12<br>31,12 | 3,28<br>0,5 | 42465<br>717 | 75<br>11 | 41673<br>-- | 503<br>3437 | 46406 |
| | | | | | РАЗДЕЛ 6. РАЗНОЕ<br>ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ | | | | | | |
| 75. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 0,3 | 26801,37<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 8040<br>353 | 324<br>68 | 7363<br>-- | 383<br>674 | 9097 |
| 76. | 1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 0,94 | 50555,93<br>15050,45 | 5406,39<br>1847,04 | 47523<br>14147 | 5082<br>1736 | 28294<br>-- | 14454<br>4958 | 66935 |
| 77. | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | Т | 0,0348 | 243317<br>--- | --<br>-- | 8467<br>-- | --<br>-- | 8467<br>-- | --<br>677 | 9145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | 1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2. УКЛАДКА. НР - 118%; СП - 8% | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 4 | 608,04 | 151,38 | 2432 | 606 | 93 | 2222 | 5027 |
| | | | | | 433,3 | 37,47 | 1733 | 150 | -- | 372 | |
| 79. | 2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ПТ 12.5-8.6 СП - 8% | М3 | 0,152 | 59218 | -- | 9001 | -- | 9001 | -- | 9721 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 720 | |
| 80. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 5,2 | 853,03 | 19,94 | 4436 | 104 | 2982 | 1268 | 6160 |
| | | | | | 259,7 | 2,49 | 1350 | 13 | -- | 456 | |
| | | ПРИЯМКИ П-1,П-2,П-3,П-4 | | | | | | | | | |
| 81. | 1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% | М3 | 5,8 | 45430,18 | 5406,39 | 263495 | 31357 | 144845 | 89185 | 380894 |
| | | | | | 15050,45 | 1847,04 | 87293 | 10713 | -- | 28214 | |
| 82. | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% | М2 СТЯЖКИ | 3,92 | 813,61 | 26,93 | 3189 | 106 | 1832 | 1225 | 4767 |
| | | | | | 319,15 | 13,23 | 1251 | 52 | -- | 353 | |
| 83. | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=8 | -СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8% | М2 СТЯЖКИ | 3,92 | 996,37 | 37,48 | 3906 | 147 | 3639 | 178 | 4410 |
| | | | | | 30,69 | 17,51 | 120 | 69 | -- | 327 | |
| 84. | 1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -СТЕНЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% | М3 | 1,15 | 40023,69 | 3074,72 | 46027 | 3536 | 33470 | 9288 | 59741 |
| | | | | | 7844,55 | 1031,06 | 9021 | 1186 | -- | 4425 | |
| 85. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 26,74 | 853,03 | 19,94 | 22810 | 533 | 15333 | 6520 | 31677 |
| | | | | | 259,7 | 2,49 | 6944 | 67 | -- | 2346 | |
| 86. | 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015 | -РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8% | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,0746 | 551589,44 | 8829,15 | 41149 | 659 | 37009 | 3452 | 48168 |
| | | | | | 46656,9 | 3097,56 | 3481 | 231 | -- | 3568 | |
| 87. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7,ПРИМЕЧ. 3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 СП - 8% | ТН | 0,0746 | 18434 | -- | 1375 | -- | 1375 | -- | 1485 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | |
| 88. | 1110-0113 -0205 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ПРИЯМКА П-4 НР - 90%; СП - 8% | М2 | 1,12 | 6303,4 | 55,97 | 7060 | 63 | 4236 | 2503 | 10327 |
| | | | | | 2465,43 | 17,38 | 2761 | 19 | -- | 765 | |
| 89. | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ЛЮК ПРИЯМКА П-4. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8% | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | 0,077 | 8777,61 | 55,84 | 676 | 4 | 608 | 59 | 794 |
| | | | | | 828,36 | 23,82 | 64 | 2 | -- | 59 | |
| 90. | 1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ЛЮК. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР - 90%; СП - 8% | М2 | 1,9 | 4541,04 | 9,06 | 8628 | 17 | 6395 | 2001 | 11479 |
| | | | | | 1166,32 | 3,77 | 2216 | 7 | -- | 850 | |
| 91. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8% | ШТ. | 2 | 397 | -- | 794 | -- | 794 | -- | 858 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | |
| 92. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 СП - 8% | ПАРА | 1 | 4209 | -- | 4209 | -- | 4209 | -- | 4546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 337 | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 93. | 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 6 | 6129,42 | 963,64 | 36777 | 5782 | 13844 | 18226 | 59403 |
| | | | | | 2858,44 | 373,2 | 17151 | 2239 | -- | 4400 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. | 1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015 | -БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 60 | 4554,96 / 28,44 | 59,36 / 11,37 | 273297 / 1706 | 3562 / 682 | 268029 / -- | 2579 / 22070 | 297947 |

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | 1110-0107 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8% | М2 | 3,12 | 2063,46 / 965,21 | 412,21 / 106,12 | 6438 / 3011 | 1286 / 331 | 2141 / -- | 3008 / 756 | 10202 |
| 96. | 2109-0102 -0204 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 24-13 СП - 8% | М2 | 3,12 | 15750 / -- | -- / -- | 49140 / -- | -- / -- | 49140 / -- | -- / 3931 | 53071 |
| 97. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8% | ШТ. | 4 | 397 / -- | -- / -- | 1588 / -- | -- / -- | 1588 / -- | -- / 127 | 1715 |
| 98. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 СП - 8% | ПАРА | 2 | 4209 / -- | -- / -- | 8418 / -- | -- / -- | 8418 / -- | -- / 673 | 9091 |
| 99. | 1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8% | М2 | 3,12 | 1366,76 / 899,62 | 103,26 / 46,37 | 4264 / 2807 | 322 / 145 | 1135 / -- | 2656 / 554 | 7474 |
| 100. | 2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-13 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 СП - 8% | М2 | 3,12 | 5097 / -- | -- / -- | 15903 / -- | -- / -- | 15903 / -- | -- / 1272 | 17175 |
| 101. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8% | ШТ. | 4 | 397 / -- | -- / -- | 1588 / -- | -- / -- | 1588 / -- | -- / 127 | 1715 |
| 102. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 СП - 8% | ПАРА | 2 | 4209 / -- | -- / -- | 8418 / -- | -- / -- | 8418 / -- | -- / 673 | 9091 |
| 103. | 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8% | М2 | 3,57 | 1634,02 / 1055,27 | 74,39 / 32,14 | 5833 / 3767 | 266 / 115 | 1800 / -- | 3494 / 746 | 10073 |
| 104. | 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9 СП - 8% | М2 | 1,89 | 4293 / -- | -- / -- | 8114 / -- | -- / -- | 8114 / -- | -- / 649 | 8763 |
| 105. | 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8 СП - 8% | М2 | 1,68 | 5239 / -- | -- / -- | 8802 / -- | -- / -- | 8802 / -- | -- / 704 | 9506 |
| 106. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8% | ШТ. | 4 | 397 / -- | -- / -- | 1588 / -- | -- / -- | 1588 / -- | -- / 127 | 1715 |
| 107. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 СП - 8% | ПАРА | 2 | 4209 / -- | -- / -- | 8418 / -- | -- / -- | 8418 / -- | -- / 673 | 9091 |

ОКНА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. | 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8% | М2 | 7,02 | 2028,41 / 883,45 | 163,77 / 76,92 | 14239 / 6202 | 1150 / 540 | 6887 / -- | 6068 / 1625 | 21932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | 2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | М2 | 7,02 | 20134 | -- | 141341 | -- | 141341 | -- | 152648 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11307 | |
| 110. | 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ<br>НР - 90%; СП - 8% | М2 | 1,46 | 3197,19 | 166,27 | 4668 | 243 | 2367 | 1952 | 7150 |
| | | | | | 1409,85 | 75,88 | 2058 | 111 | -- | 530 | |
| 111. | 2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | М2 | 1,46 | 23326 | -- | 34056 | -- | 34056 | -- | 36780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2724 | |
| 112. | 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ<br>НР - 90%; СП - 8% | М2 | 1,26 | 2964,33 | 160,55 | 3735 | 202 | 1649 | 1782 | 5958 |
| | | | | | 1495,54 | 75,88 | 1884 | 96 | -- | 441 | |
| 113. | 2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | М2 | 1,26 | 15278 | -- | 19250 | -- | 19250 | -- | 20790 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1540 | |
| 114. | 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М<br>НР - 90%; СП - 8% | М | 7,32 | 1070,42 | 4,77 | 7835 | 35 | 6184 | 1470 | 10050 |
| | | | | | 220,8 | 2,28 | 1616 | 17 | -- | 744 | |
| 115. | 2109-0205 -0106 РСНБ РК 2015 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 400 ММ ГОСТ 23166-99<br>СП - 8% | М | 7,32 | 1824 | -- | 13352 | -- | 13352 | -- | 14420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1068 | |
| 116. | 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015 | -ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99<br>СП - 8% | ШТ. | 10 | 111 | -- | 1110 | -- | 1110 | -- | 1199 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 89 | |
| | | РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 117. | 1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПОТОЛКИ.ШПАТЛЕВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 46,7 | 780,33 | 4,62 | 36441 | 216 | 12722 | 18855 | 59721 |
| | | | | | 503,27 | 1,43 | 23503 | 67 | -- | 4424 | |
| 118. | 1115-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 46,7 | 142,26 | 1,26 | 6644 | 59 | 1288 | 4260 | 11776 |
| | | | | | 113,42 | 0,6 | 5297 | 28 | -- | 872 | |
| | | СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 119. | 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 90 | 1279,62 | 74,22 | 115166 | 6679 | 28234 | 68359 | 198206 |
| | | | | | 891,7 | 57,73 | 80253 | 5195 | -- | 14682 | |
| 120. | 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 90 | 1052,81 | 7,2 | 94753 | 648 | 36475 | 46266 | 152300 |
| | | | | | 640,34 | 2,24 | 57630 | 202 | -- | 11281 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | | | | 90 | 142,26 | 1,26 | 12803 | 113 | 2482 | 8210 | 22694 |
| | 1115-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 113,42 | 0,6 | 10208 | 54 | -- | 1681 | |
| | | НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | | |
| 122. | | | | 41,4 | 755,19 | 3,1 | 31265 | 128 | 8972 | 17781 | 52969 |
| | 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 535,39 | 1,47 | 22165 | 61 | -- | 3924 | |
| 123. | | | | 10,8 | 4438,45 | 23,05 | 47935 | 249 | 28578 | 15437 | 68441 |
| | 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7 | -СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | | 1769,28 | 17,35 | 19108 | 187 | -- | 5070 | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| 124. | | | | 5,6 | 15965,84 | 1567,26 | 89409 | 8777 | 60559 | 21624 | 119915 |
| | 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 | -ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 94%; СП - 8% | М3 ИЗОЛЯЦИИ | | 3584,48 | 523,44 | 20073 | 2931 | -- | 8883 | |
| 125. | | | | 47,6 | 449,93 | 30,53 | 21417 | 1453 | 16703 | 3555 | 26970 |
| | 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | | 68,51 | 10,95 | 3261 | 521 | -- | 1998 | |
| 126. | | | | 4,76 | 30659,01 | 1078,92 | 145937 | 5136 | 135198 | 6076 | 164174 |
| | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | | 1177,2 | 225,54 | 5603 | 1074 | -- | 12161 | |
| 127. | | | | 47,6 | 672,62 | 27,59 | 32017 | 1313 | 15368 | 15008 | 50786 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА МАРКИ М200 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 СТЯЖКИ | | 322,18 | 13,23 | 15336 | 630 | -- | 3762 | |
| 128. | | | | 47,6 | 177,04 | 9,37 | 8427 | 446 | 7602 | 552 | 9698 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА МАРКИ М200 . УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 СТЯЖКИ | | 7,96 | 4,38 | 379 | 208 | -- | 718 | |
| 129. | | | | 47,6 | 4155,51 | 70,8 | 197802 | 3370 | 139839 | 52746 | 270593 |
| | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОМ РАСТВОРЕ М150 ТОЛЩ.20ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | | 1146,92 | 31,93 | 54593 | 1520 | -- | 20044 | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 8267323 | 503984 | 6318971 | 1478679 | 10525681 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 1444374 | 151679 | -- | 779671 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 8232302 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 2777164 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 1596053 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 775486 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 2731293 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1478680 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 776878 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 10487860 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1443 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 1596053 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 35021 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 35021 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 2802 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 37823 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1 | | ТЕНГЕ | | | | 10525682 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1443 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 1596053 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ПНС - ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

### ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1,ВВ1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | 24 | 1650 | 20,08 | 39600 | 482 | 29057 | 10042 | 53613 |
| | 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРОВОДА | | 419,23 | 7,71 | 10061 | 185 | -- | 3971 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 5 | 1948,17<br>419,23 | 20,08<br>7,71 | 9741<br>2096 | 100<br>39 | 7545<br>-- | 2092<br>947 | 12779 |
| 3. | 1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 2 | 2745,01<br>419,23 | 20,08<br>7,71 | 5490<br>838 | 40<br>15 | 4612<br>-- | 837<br>506 | 6833 |
| 4. | 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 1 | 3136,16<br>538,65 | 35,1<br>13,81 | 3136<br>539 | 35<br>14 | 2562<br>-- | 541<br>294 | 3972 |
| 5. | 1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 1 | 4882,99<br>646,02 | 46,58<br>18,2 | 4883<br>646 | 47<br>18 | 4190<br>-- | 651<br>443 | 5977 |
| 6. | 1116-0301 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 23 | 7040,44<br>803,16 | 73,87<br>27,71 | 161930<br>18473 | 1699<br>637 | 141758<br>-- | 18728<br>14453 | 195110 |
| 7. | 1116-0301 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 25 | 10410,92<br>1198,92 | 109,51<br>40,82 | 260273<br>29973 | 2738<br>1021 | 227562<br>-- | 30374<br>23252 | 313899 |
| 8. | 1116-0601 -0204 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 9 | 6333,44<br>4839,12 | 347,32<br>122,64 | 57001<br>43552 | 3126<br>1104 | 10323<br>-- | 43763<br>8061 | 108825 |
| 9. | 2304-0101 -0404 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | ШТ. | 9 | 55145<br>-- | --<br>-- | 496305<br>-- | --<br>-- | 496305<br>-- | --<br>39704 | 536009 |
| 10. | 1116-0601 -0202 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 4 | 2479,7<br>1807,52 | 160,51<br>55,1 | 9919<br>7230 | 642<br>220 | 2047<br>-- | 7301<br>1378 | 18598 |
| 11. | 2304-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 28823<br>-- | --<br>-- | 115292<br>-- | --<br>-- | 115292<br>-- | --<br>9223 | 124515 |
| 12. | 2304-0702 -0205 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 4913<br>-- | --<br>-- | 19652<br>-- | --<br>-- | 19652<br>-- | --<br>1572 | 21224 |
| 13. | 2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 2069<br>-- | --<br>-- | 4138<br>-- | --<br>-- | 4138<br>-- | --<br>331 | 4469 |
| 14. | 2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | ШТ. | 7 | 1078<br>-- | --<br>-- | 7546<br>-- | --<br>-- | 7546<br>-- | --<br>604 | 8150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 1 | 573,99<br>499,12 | 2,2<br>0,55 | 574<br>499 | 2<br>1 | 73<br>-- | 490<br>85 | 1149 |
| 16. | 2305-1309 -0104 РСНБ РК 2015 | -КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ,LENO TM MSV-BD, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, DN 15, TMAX 120°C, PN 16,<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 22584<br>-- | --<br>-- | 22584<br>-- | --<br>-- | 22584<br>-- | --<br>1807 | 24391 |
| 17. | 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 6 | 10353,83<br>292,99 | --<br>-- | 62123<br>1758 | --<br>-- | 60365<br>-- | 1723<br>5108 | 68953 |
| 18. | 1116-0901 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | УЗЕЛ | 1 | 29813,85<br>14986,4 | 1108,43<br>295,04 | 29814<br>14986 | 1108<br>295 | 13720<br>-- | 14976<br>3583 | 48373 |
| 19. | 2303-0301 -0414 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ DN 80, QNOM 40 М3/Ч,ТИПА SENSUS<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 125618<br>-- | --<br>-- | 125618<br>-- | --<br>-- | 125618<br>-- | --<br>10049 | 135667 |
| 20. | 2303-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -РАДИОМОДУЛЬ МОДЕЛИ "ВАВИОТ"<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 40350<br>-- | --<br>-- | 40350<br>-- | --<br>-- | 40350<br>-- | --<br>3228 | 43578 |
| 21. | 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 15 ММ<br>НР - 98%; СП - 8% | 1СЧЕТЧИК | 1 | 540,19<br>494,05 | 26,3<br>12,44 | 540<br>494 | 26<br>12 | 20<br>-- | 496<br>83 | 1119 |
| 22. | 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 3194<br>-- | --<br>-- | 3194<br>-- | --<br>-- | 3194<br>-- | --<br>256 | 3450 |
| 23. | 2303-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -РАДИОМОДУЛЬ МОДЕЛИ "ВАВИОТ"<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 40350<br>-- | --<br>-- | 40350<br>-- | --<br>-- | 40350<br>-- | --<br>3228 | 43578 |
| 24. | 1118-1001 -0109 РСНБ РК 2015 | -ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТР 150 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | ФИЛЬТР | 1 | 55966,79<br>5907,46 | 1022,4<br>296,78 | 55967<br>5907 | 1022<br>297 | 49038<br>-- | 6080<br>4964 | 67011 |
| 25. | 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015 | -ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | ФИЛЬТР | 1 | 1669,5<br>930,86 | 150,21<br>46,68 | 1669<br>931 | 150<br>47 | 588<br>-- | 958<br>210 | 2838 |
| 26. | 2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015 | -ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 7660<br>-- | --<br>-- | 15320<br>-- | --<br>-- | 15320<br>-- | --<br>1226 | 16546 |
| 27. | 1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015 | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,425 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 61%; СП - 8% | ШТ. | 1 | 41481,39<br>37355 | 2671,95<br>755,5 | 41481<br>37355 | 2672<br>756 | 1454<br>-- | 23247<br>5178 | 69907 |
| 28. | ТОО"ВИАСТ" | -НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ВОДОПРОВОДЕ HYDRO MPC-E 3 CPE20-3 U2 A-A-A-H10 С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПО СУХОМУ ХОДУ, ВСАСЫВАЮЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ ДУ150, НЕСТАНДАРТНОЙ ОБВЯЗКОЙ С РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ. ОТПУСКНАЯ ЦЕНА - 7714285,71 | ШТ | 1 | 7806857,14<br>-- | --<br>-- | 7806857<br>-- | --<br>-- | --<br>7806857 | --<br>-- | 7806857 |
| 29. | 1118-0401 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -БАКИ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,8 М3. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | БАК | 2 | 10741,43<br>9849,9 | 781,79<br>280,08 | 21483<br>19700 | 1564<br>560 | 219<br>-- | 19855<br>3307 | 44645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | ТОО"ВИАСТ " | -МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ WESTER 750 WRW<br>ОТПУСКНАЯ ЦЕНА - 519642,86 | ШТ | 2 | 525878,57<br>-- | --<br>-- | 1051757<br>-- | --<br>-- | --<br>1051757 | --<br>-- | 1051757 |
| 31. | 1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 3 | 5260,82<br>1396,5 | 525,82<br>140,86 | 15782<br>4190 | 1577<br>423 | 10015<br>-- | 4520<br>1624 | 21926 |
| 32. | 2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 3037<br>-- | --<br>-- | 6074<br>-- | --<br>-- | 6074<br>-- | --<br>486 | 6560 |
| 33. | 2302-0302 -2413 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 4569<br>-- | --<br>-- | 4569<br>-- | --<br>-- | 4569<br>-- | --<br>366 | 4935 |
| 34. | 1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ<br>НР - 98%; СП - 8% | М ТРУБОПРО ВОДА | 3 | 3565,33<br>1359,75 | 596,74<br>157,95 | 10696<br>4079 | 1790<br>474 | 4827<br>-- | 4462<br>1213 | 16371 |
| 35. | 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 1411<br>-- | --<br>-- | 2822<br>-- | --<br>-- | 2822<br>-- | --<br>226 | 3048 |
| 36. | 2302-0302 -2410 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 1932<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>309 | 4173 |
| 37. | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,0699 | 987224,25<br>464984,9 | 503522,14<br>139691,93 | 69007<br>32502 | 35196<br>9764 | 1309<br>-- | 41844<br>8868 | 119719 |
| 38. | 2302-0101 -0233 РСНБ РК 2015 | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | ШТ. | 9 | 4140<br>-- | --<br>-- | 37260<br>-- | --<br>-- | 37260<br>-- | --<br>2981 | 40241 |
| 39. | 2302-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 1652<br>-- | --<br>-- | 9912<br>-- | --<br>-- | 9912<br>-- | --<br>793 | 10705 |
| 40. | 1122-0301 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 377 ММ.<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРО ВОДА | 0,0014 | 17675830,64<br>995085 | 1029944,76<br>346173,95 | 24746<br>1393 | 1442<br>485 | 21911<br>-- | 1859<br>2128 | 28734 |
| 41. | 1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 377ММ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА<br>НР - 98%; СП - 8% | ФУТЛЯР | 2 | 12301,72<br>4072,64 | 26,3<br>12,44 | 24603<br>8145 | 53<br>25 | 16405<br>-- | 8007<br>2609 | 35219 |
| 42. | 1122-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 325 ММ.<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРО ВОДА | 0,0014 | 15160480,31<br>828555 | 866362,35<br>294045,07 | 21225<br>1160 | 1213<br>412 | 18852<br>-- | 1556<br>1822 | 24603 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 325ММ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА<br>НР - 98%; СП - 8% | ФУТЛЯР | 2 | 9779,42<br>3443,44 | --<br>-- | 19559<br>6887 | --<br>-- | 12672<br>-- | 6749<br>2105 | 28413 |
| 44. | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,026 | 987224,25<br>464984,9 | 503522,14<br>139691,93 | 25668<br>12090 | 13092<br>3632 | 486<br>-- | 15564<br>3299 | 44531 |
| 45. | 2302-0101 -0632 РСНБ РК 2015 | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 5789<br>-- | --<br>-- | 23156<br>-- | --<br>-- | 23156<br>-- | --<br>1852 | 25008 |
| 46. | 1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 20 | 9490,28<br>1338,3 | 116,06<br>12,44 | 189806<br>26766 | 2321<br>249 | 160719<br>-- | 26745<br>17324 | 233874 |
| 47. | 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 10 | 5705,81<br>892,2 | 63,36<br>-- | 57058<br>8922 | 634<br>-- | 47502<br>-- | 8833<br>5271 | 71162 |
| 48. | 1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 2 | 4807<br>684,02 | 47,52<br>-- | 9614<br>1368 | 95<br>-- | 8151<br>-- | 1354<br>877 | 11846 |
| 49. | 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 2 | 2949,64<br>475,84 | 31,68<br>-- | 5899<br>952 | 63<br>-- | 4884<br>-- | 942<br>547 | 7389 |
| 50. | 2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 5227<br>-- | --<br>-- | 10454<br>-- | --<br>-- | 10454<br>-- | --<br>836 | 11290 |
| 51. | 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 3083<br>-- | --<br>-- | 6166<br>-- | --<br>-- | 6166<br>-- | --<br>493 | 6659 |
| 52. | 1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015 | -ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ЗАГЛУШКА | 2 | 4715,28<br>1338,3 | 116,06<br>12,44 | 9431<br>2677 | 232<br>25 | 6522<br>-- | 2674<br>968 | 13073 |
| 53. | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/<br>СП - 8% | КГ | 10 | 537<br>-- | --<br>-- | 5370<br>-- | --<br>-- | 5370<br>-- | --<br>430 | 5800 |
| 54. | 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА<br>НР - 76%; СП - 8% | М ТРУБОПРОВОДА | 50 | 604,6<br>272,82 | 65,75<br>31,1 | 30230<br>13641 | 3288<br>1555 | 13301<br>-- | 11549<br>3342 | 45121 |
| 55. | 2111-0403 -3217 РСНБ РК 2015 | -ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX ST С ПОКРЫТИЕМ ALU, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | М | 27,5 | 24155<br>-- | --<br>-- | 664263<br>-- | --<br>-- | 664263<br>-- | --<br>53141 | 717404 |
| 56. | 2111-0403 -3212 РСНБ РК 2015 | -ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX ST С ПОКРЫТИЕМ ALU, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | М | 25,3 | 16279<br>-- | --<br>-- | 411859<br>-- | --<br>-- | 411859<br>-- | --<br>32949 | 444807 |
| 57. | 2111-0403 -3011 РСНБ РК 2015 | -ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX ST С ПОКРЫТИЕМ ALU, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | М | 1,1 | 7901<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>695 | 9386 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 2111-0403 -3009 РСНБ РК 2015 | -ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX ST С ПОКРЫТИЕМ ALU, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ ГОСТ 16381-77 | М | 1,1 | 6702 | -- | 7372 | -- | 7372 | -- | 7962 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 590 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ОПОРА ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5 ПОД ЗАДВИЖКИ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,1 | 29535,39 | 1132,82 | 2954 | 113 | 2330 | 487 | 3716 |
| | | | | | 5105,8 | 249,02 | 511 | 25 | -- | 275 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ | М2 | 4 | 354,28 | -- | 1417 | -- | -- | 978 | 2587 |
| | | | | | 354,28 | -- | 1417 | -- | -- | 192 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | 1113-0601 -0209 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ | М2 | 4 | 84,94 | 12 | 340 | 48 | -- | 201 | 584 |
| | | | | | 72,94 | -- | 292 | -- | -- | 43 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 4 | 90,44 | 2,31 | 362 | 9 | 186 | 116 | 516 |
| | | | | | 41,68 | 0,25 | 167 | 1 | -- | 38 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -ОКРАСКА ФАСОНЫХ ЧАСТЕЙ И КРЕПЛЕНИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 4 | 553,56 | 1 | 2214 | 4 | 582 | 1304 | 3800 |
| | | | | | 407,01 | 0,48 | 1628 | 2 | -- | 281 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОД ПОДАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3 | | | | | | | | | |
| 64. | 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 4 | 1650 | 20,08 | 6600 | 80 | 4843 | 1674 | 8935 |
| | | | | | 419,23 | 7,71 | 1677 | 31 | -- | 662 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 15ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ | ШТ. | 1 | 573,99 | 2,2 | 574 | 2 | 73 | 490 | 1149 |
| | | | | | 499,12 | 0,55 | 499 | 1 | -- | 85 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | 2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | 1 | 1078 | -- | 1078 | -- | 1078 | -- | 1164 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ | КГ | 1 | 537 | -- | 537 | -- | 537 | -- | 580 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1, К3 | | | | | | | | | |
| 68. | 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 | М3 ГРУНТА | 10,2 | 200,78 | 190,75 | 2048 | 1946 | -- | 400 | 2644 |
| | | | | | 10,03 | 44,45 | 102 | 453 | -- | 196 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | 0,3 | 1859,09 | -- | 558 | -- | -- | 402 | 1036 |
| | | | | | 1859,09 | -- | 558 | -- | -- | 77 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 0,3 | 808,7 | -- | 243 | -- | -- | 175 | 451 |
| | | | | | 808,7 | -- | 243 | -- | -- | 33 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 10,2 | 34,34 | 34,34 | 350 | 350 | -- | 88 | 473 |
| | | | | | -- | 11,99 | -- | 122 | -- | 35 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | | | | 10,2 | 152,23 | 73,5 | 1553 | 750 | -- | 818 | 2560 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 803 | 333 | -- | 190 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | КАНАЛ К1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 450Х450 | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 6,08 | 2610,4 | 142,85 | 15871 | 869 | 13448 | 1733 | 19012 |
| | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 255,64 | 47,57 | 1554 | 289 | -- | 1408 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 74. | | | | 0,304 | 24922,53 | 1078,92 | 7576 | 328 | 6890 | 388 | 8602 |
| | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 1177,2 | 225,54 | 358 | 69 | -- | 637 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 75. | | | | 0,7448 | 53661,38 | 6891,44 | 39967 | 5133 | 23793 | 11657 | 55754 |
| | 1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 14823,6 | 2374,97 | 11041 | 1769 | -- | 4130 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | | | | 0,035 | 18563,64 | 974,68 | 650 | 34 | -- | 570 | 1317 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ | Т | | 17588,96 | 302,26 | 616 | 11 | -- | 98 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | | | | 0,0274 | 221440 | -- | 6067 | -- | 6067 | -- | 6553 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 485 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | | | | 0,0076 | 233339 | -- | 1773 | -- | 1773 | -- | 1915 |
| | 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 142 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | | | | 29,792 | 2153,61 | 41,42 | 64160 | 1234 | 45846 | 16074 | 86653 |
| | 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 573,3 | 6,84 | 17080 | 204 | -- | 6419 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | | | | 0,988 | 31529,11 | 2136,6 | 31151 | 2111 | 23226 | 5818 | 39927 |
| | 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА | М3 КЛАДКИ | | 5884,55 | 447,84 | 5814 | 442 | -- | 2958 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | | | | 0,4 | 7263,21 | 2460,32 | 2905 | 984 | 1216 | 986 | 4203 |
| | 1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. УКЛАДКА | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 1761,76 | 327,49 | 705 | 131 | -- | 311 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 82. | | | | 0,4 | 68260 | -- | 27304 | -- | 27304 | -- | 29488 |
| | 2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ П5Д-8 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2184 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОД БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К3 | | | | | | | | | |
| 84. | | | | 1 | 30773,42 | 78,9 | 30773 | 79 | 29150 | 1566 | 34926 |
| | 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА | | 1544,2 | 37,32 | 1544 | 37 | -- | 2587 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 85. | | | | 20 | 1776,82 | 3,28 | 35536 | 66 | 20988 | 14211 | 53727 |
| | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | | 724,08 | 0,98 | 14482 | 20 | -- | 3980 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 86. | | | | 1 | 998,62 | 1,34 | 999 | 1 | 243 | 740 | 1878 |
| | 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | | 755,11 | 0,43 | 755 | -- | -- | 139 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 2 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 2759<br>947 | 1812<br>472 | --<br>-- | 1405<br>333 | 4497 |
| 88. | 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015 | -РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 484<br>-- | --<br>-- | 968<br>-- | --<br>-- | 968<br>-- | --<br>77 | 1045 |
| 89. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 3 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 4139<br>1421 | 2718<br>708 | --<br>-- | 2108<br>500 | 6746 |
| 90. | 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015 | -ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ DN 100<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 484<br>-- | --<br>-- | 1452<br>-- | --<br>-- | 1452<br>-- | --<br>116 | 1568 |
| 91. | 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 1 | 3767,38<br>2974,4 | 271,39<br>55,1 | 3767<br>2974 | 271<br>55 | 522<br>-- | 2969<br>539 | 7275 |
| 92. | 2304-1001 -0903 РСНБ РК 2015 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ PN 16, DN 100 ИЗ ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ САМОТЕЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ПРИМЕН.)<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 38670<br>-- | --<br>-- | 38670<br>-- | --<br>-- | 38670<br>-- | --<br>3094 | 41764 |
| 100. | 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 6 | 2032,89<br>698,98 | 1333,9<br>347,84 | 12197<br>4194 | 8003<br>2087 | --<br>-- | 6218<br>1473 | 19889 |
| 101. | 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015 | -ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ ПРЯМОЙ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, 100Х100<br>СП - 8% | ШТ. | 5 | 385<br>-- | --<br>-- | 1925<br>-- | --<br>-- | 1925<br>-- | --<br>154 | 2079 |
| 102. | 2302-0601 -0404 РСНБ РК 2015 | -ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90°ПРЯМОЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, 100Х50<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 287<br>-- | --<br>-- | 287<br>-- | --<br>-- | 287<br>-- | --<br>23 | 310 |
| 103. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ,ВТУЛКИ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 8 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 11036<br>3789 | 7247<br>1889 | --<br>-- | 5621<br>1333 | 17990 |
| 104. | 2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100<br>СП - 8% | ШТ. | 7 | 249<br>-- | --<br>-- | 1743<br>-- | --<br>-- | 1743<br>-- | --<br>139 | 1882 |
| 105. | 2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 72<br>-- | --<br>-- | 72<br>-- | --<br>-- | 72<br>-- | --<br>6 | 78 |
| 106. | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/<br>СП - 8% | КГ | 2 | 537<br>-- | --<br>-- | 1074<br>-- | --<br>-- | 1074<br>-- | --<br>86 | 1160 |
| 107. | 1122-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 325 ММ.<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0007 | 15160480,31<br>828555 | 866362,35<br>294045,07 | 10612<br>580 | 606<br>206 | 9426<br>-- | 778<br>911 | 12302 |
| 108. | 1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 325ММ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА<br>НР - 98%; СП - 8% | ФУТЛЯР | 1 | 9779,42<br>3443,44 | --<br>-- | 9779<br>3443 | --<br>-- | 6336<br>-- | 3375<br>1052 | 14206 |
| 109. | 1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 219 ММ.<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0004 | 7335178,9<br>625170 | 697499,34<br>240049,26 | 2934<br>250 | 279<br>96 | 2405<br>-- | 343<br>262 | 3539 |
| 110. | 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА<br>НР - 98%; СП - 8% | ФУТЛЯР | 2 | 7053,68<br>2699,84 | --<br>-- | 14107<br>5400 | --<br>-- | 8707<br>-- | 5292<br>1552 | 20951 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ОПОРА ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 0,077 | 29535,39<br>5105,8 | 1132,82<br>249,02 | 2274<br>393 | 87<br>19 | 1794<br>-- | 375<br>212 | 2861 |
| 112. | 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ<br>НР - 76%; СП - 8% | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0,06 | 100371,29<br>46948,83 | 1972,5<br>933 | 6022<br>2817 | 118<br>56 | 3087<br>-- | 2183<br>656 | 8862 |
| 113. | 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОКЛЕИВАНИЕ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЕ ПВА<br>НР - 76%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 3 | 833,06<br>467,28 | 20,72<br>3,73 | 2499<br>1402 | 62<br>11 | 1035<br>-- | 1074<br>286 | 3859 |
| 114. | 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА ТУ 6-11-145-80<br>СП - 8% | 1000 М2 | 0,0036 | 438576<br>-- | --<br>-- | 1579<br>-- | --<br>-- | 1579<br>-- | --<br>126 | 1705 |
| 115. | 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,00125 | 1083972,35<br>194005 | 30355,61<br>597,32 | 1355<br>243 | 38<br>1 | 1074<br>-- | 241<br>128 | 1723 |
| | | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 116. | 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 | -УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ<br>НР - 98%; СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 1 | 8958,46<br>2425,8 | 84,97<br>40,91 | 8958<br>2426 | 85<br>41 | 6447<br>-- | 2417<br>910 | 12286 |
| 117. | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 1 | 3161,92<br>870,8 | 0,13<br>-- | 3162<br>871 | --<br>-- | 2291<br>-- | 853<br>321 | 4337 |
| 118. | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 957<br>-- | --<br>-- | 957<br>-- | --<br>-- | 957<br>-- | --<br>77 | 1034 |
| 119. | 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 1 | 20101,81<br>2719,5 | 168,91<br>81,86 | 20102<br>2720 | 169<br>82 | 17213<br>-- | 2745<br>1828 | 24675 |
| 120. | 1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ<br>НР - 98%; СП - 8% | М ПОДВОДОК | 1 | 719,17<br>322,17 | --<br>-- | 719<br>322 | --<br>-- | 397<br>-- | 316<br>83 | 1118 |
| 121. | 1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015 | -ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 1 | 15168,77<br>982,76 | 70,62<br>34,06 | 15169<br>983 | 71<br>34 | 14115<br>-- | 996<br>1293 | 17458 |
| 122. | 1117-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -НАГРЕВАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ. УСТАНОВКА<br>НР - 98%; СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 1 | 9971,87<br>9483,35 | 441,51<br>194,85 | 9972<br>9483 | 442<br>195 | 47<br>-- | 9485<br>1557 | 21013 |
| 123. | 5104-0106 -0102 РСНБ РК 2015 | -ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 15 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 1,2 КВТ, НАСТЕННЫЕ ГОСТ 52084-2003 | КОМПЛЕКТ | 1 | 27759<br>-- | --<br>-- | 27759<br>-- | --<br>-- | --<br>27759 | --<br>-- | 27759 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2 | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | --<br>-- | --<br>-- | 12733353<br>426312 | 112599<br>32155 | 3308066<br>8886373 | 428482<br>342036 | 13503872 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ТЕНГЕ | | | | 8781330 | | | | |
| | | ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 105043 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ТЕНГЕ | | | | 8886373 | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 56801 | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | 1454 | | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 38111 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 15320 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 23247 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 6404 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 86453 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 38111 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 1832511 | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | 419145 | | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 187492 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 1101604 | | | | |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | 57287 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 177028 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 160763 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 2170302 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 143 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 187492 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 1957668 | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | 679820 | | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 232864 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 1033439 | | | | |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ | ТЕНГЕ | | | | 904 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 228207 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 174870 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 2360745 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 199 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 232864 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СМЕТЕ 2-1-2 | ТЕНГЕ | | | | 13503872 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 373 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 458467 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

### ОТОПЛЕНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1308-0305 -1202 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ П.4 КЗТР=1,05 | -ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05. НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 8 | 2806,78 | 91,48 | 22454 | 732 | -- | 15814 | 41330 |
| | | | | | 2715,3 | 30,22 | 21722 | 242 | -- | 3061 | |
| 2. | ТОО"ВИАСТ " | -ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4, N 1КВТ, U ОТПУСКНАЯ ЦЕНА - 7946,43 | ШТ | 8 | 8041,79 | -- | 64334 | -- | -- | -- | 64334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 64334 | -- | |

### ВЕНТИЛЯЦИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВЕ-1 | | | | | | |
| 3. | 1120-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% | ДЕФЛЕКТОР | 1 | 12132,14 | 64,34 | 12132 | 64 | 9169 | 2854 | 16185 |
| | | | | | 2899,37 | 13,06 | 2899 | 13 | -- | 1199 | |
| 4. | 1120-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ДИФФУЗОР С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ D250, МАССА ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% | ДИФФУЗОР | 1 | 1687,66 | 90,42 | 1688 | 90 | 185 | 1397 | 3332 |
| | | | | | 1412,94 | 13,06 | 1413 | 13 | -- | 247 | |
| 5. | ТОО"ВИАСТ " | -ДИФФУЗОР С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ ДПУ-К 250. СП - 8% | ШТ | 1 | 4348,21 | -- | 4348 | -- | 4348 | -- | 4696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 348 | |
| 6. | 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% | УЗЕЛ | 1 | 27266,37 | 7,65 | 27266 | 8 | 24435 | 2769 | 32438 |
| | | | | | 2822,78 | 2,61 | 2823 | 3 | -- | 2403 | |
| 7. | 1120-0101 -0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 | -ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | 1,8 | 5035,15 | 52,15 | 9063 | 94 | 5820 | 3122 | 13160 |
| | | | | | 1749,59 | 20,16 | 3149 | 36 | -- | 975 | |
| 8. | 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ВОЗДУХОВОД ДИАМЕТРОМ 250ММ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ПРОШИВНЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 40ММ ОКЛЕЕНЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НР - 76%; СП - 8% | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0,06 | 76900,71 | 1972,5 | 4614 | 118 | 1679 | 2183 | 7341 |
| | | | | | 46948,83 | 933 | 2817 | 56 | -- | 544 | |
| | | | | | ВЕ-1 | | | | | | |
| 9. | 1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015 | -ЗОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗП.00.000, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8% | ЗОНТ | 1 | 6473,37 | 52,97 | 6473 | 53 | 5479 | 935 | 8001 |
| | | | | | 941,09 | 13,06 | 941 | 13 | -- | 593 | |
| 10. | 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% | РЕШЕТКА | 1 | 1439,46 | 53,48 | 1439 | 53 | 124 | 1249 | 2904 |
| | | | | | 1261,69 | 13,06 | 1262 | 13 | -- | 215 | |
| 11. | 2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015 | -ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РЕШЕТКА, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ СП - 8% | ШТ. | 1 | 2463 | -- | 2463 | -- | 2463 | -- | 2660 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 197 | |
| 12. | 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% | УЗЕЛ | 1 | 27266,37 | 7,65 | 27266 | 8 | 24435 | 2769 | 32438 |
| | | | | | 2822,78 | 2,61 | 2823 | 3 | -- | 2403 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | | | | 0,9 | 4788,83 | 40,98 | 4310 | 37 | 2831 | 1427 | 6196 |
| | 1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 | -ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА | М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | | 1601,9 | 15,62 | 1442 | 14 | -- | 459 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 0,03 | 34740,17 | 1348,1 | 1042 | 40 | 476 | 414 | 1573 |
| | 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -ВОЗДУХОВОД ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 100Х100ММ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ПРОШИВНЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 40ММ ОКЛЕЕНЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ | М3 ИЗОЛЯЦИИ | | 17538 | 634,44 | 526 | 19 | -- | 117 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СМЕТЕ 2-1-3 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 188895 | 1298 | 81444 | 34933 | 236588 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 41817 | 425 | 64334 | 12761 | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | | ТЕНГЕ | | | | 63571 | | | | |
| ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 763 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | | ТЕНГЕ | | | | 64334 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 22454 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 21964 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 15814 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 3061 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 41330 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 17 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 21964 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 5656 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 2154 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 3418 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 2598 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 660 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 8914 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 3418 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 96450 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 72480 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 16859 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 6811 | | | | |
| СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ | | | ТЕНГЕ | | | | 817 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 16522 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 9038 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 122010 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 16 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 16859 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СМЕТЕ 2-1-3 | | | ТЕНГЕ | | | | 236588 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 35 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 42242 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | 1 | 25805,84 | 3795,14 | 25806 | 3795 | 16839 | 4616 | 32856 |
| | 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 | -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ | ШТ. | | 5172 | 1239,02 | 5172 | 1239 | -- | 2434 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 1 | 10328,35 | 803,46 | 10328 | 803 | 1767 | 5782 | 17399 |
| | 1308-0305 -0908 РСНБ РК 2015 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-050 МАССОЙ ДО 50 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ | ШТ. | | 7758 | 271,98 | 7758 | 272 | -- | 1289 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 1 | 1234,38 | 88,1 | 1234 | 88 | 21 | 832 | 2231 |
| | 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ | ШТ. | | 1124,91 | 30,22 | 1125 | 30 | -- | 165 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 1 | 1490,58 | 179,58 | 1491 | 180 | 18 | 974 | 2662 |
| | 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ | ШТ | | 1293 | 60,44 | 1293 | 60 | -- | 197 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 5 | 2332,21 | 849,21 | 11661 | 4246 | 1015 | 6490 | 19604 |
| | 1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ | ШТ. | | 1280,07 | 522,8 | 6400 | 2614 | -- | 1452 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 3 | 1835,18 | 736,25 | 5506 | 2209 | 388 | 3138 | 9335 |
| | 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ | ШТ. | | 969,75 | 482,91 | 2909 | 1449 | -- | 691 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 5 | 1000,35 | 16,98 | 5002 | 85 | 521 | 3176 | 8832 |
| | 1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 879,24 | 3,02 | 4396 | 15 | -- | 654 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 10 | 998,06<br>879,24 | 18,74<br>3,63 | 9981<br>8792 | 187<br>36 | 1002<br>-- | 6357<br>1307 | 17644 |
| 9. | 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015 | -КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 15 | 436,94<br>426,69 | 3,48<br>0,91 | 6554<br>6400 | 52<br>14 | 102<br>-- | 4618<br>894 | 12066 |
| 10. | 1308-0206 -1601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -КАБЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ И ПОЛКИ. МОНТАЖ<br>НР - 72%; СП - 8% | Т | 0,0178 | 377629,67<br>268715 | 41992,7<br>5046,74 | 6722<br>4783 | 747<br>90 | 1192<br>-- | 3509<br>818 | 11049 |
| 11. | 1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ-КАНАЛ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 72%; СП - 8% | М | 25 | 224,9<br>199,55 | 2,22<br>0,1 | 5623<br>4989 | 56<br>3 | 578<br>-- | 3594<br>737 | 9954 |
| 12. | 1308-0206 -0605 РСНБ РК 2015 | -ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛИНОЙ 2 М. МОНТАЖ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М | 30 | 580,04<br>385,6 | 117,12<br>38,68 | 17401<br>11568 | 3513<br>1160 | 2320<br>-- | 9164<br>2125 | 28691 |
| 13. | 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 55 | 315,62<br>124,4 | 145,96<br>43,05 | 17359<br>6842 | 8028<br>2368 | 2489<br>-- | 6631<br>1919 | 25909 |
| 14. | 1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М КАБЕЛЯ | 133 | 825,46<br>174,16 | 406,34<br>131,06 | 109786<br>23163 | 54043<br>17430 | 32580<br>-- | 29227<br>11121 | 150134 |
| 15. | 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 72%; СП - 8% | М | 28 | 603,9<br>168,7 | 24,89<br>6,65 | 16909<br>4724 | 697<br>186 | 11488<br>-- | 3535<br>1636 | 22080 |
| 16. | 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 15 | 2317,07<br>843,5 | 115,18<br>24,18 | 34756<br>12653 | 1728<br>363 | 20375<br>-- | 9371<br>3530 | 47657 |
| 17. | 1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА<br>НР - 72%; СП - 8% | М | 12 | 359,07<br>180,75 | 54,06<br>14,2 | 4309<br>2169 | 649<br>170 | 1491<br>-- | 1684<br>479 | 6473 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖА | | | | | | | | | |
| 18. | 5108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 | -ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-17-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 100 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 100 А ГОСТ 30011.1-2012 | ШТ. | 1 | 203882<br>-- | --<br>-- | 203882<br>-- | --<br>-- | --<br>203882 | --<br>-- | 203882 |
| 19. | 2307-0201 -1101 РСНБ РК 2015 | -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 52190<br>-- | --<br>-- | 52190<br>-- | --<br>-- | 52190<br>-- | --<br>4175 | 56365 |
| 20. | 5108-0401 -0806 РСНБ РК 2015 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-050 ГОСТ 30011.1-2012 | ШТ. | 1 | 100827<br>-- | --<br>-- | 100827<br>-- | --<br>-- | --<br>100827 | --<br>-- | 100827 |
| 21. | 2307-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 230 АМ-01, 3Х230/400 В, 5(60) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 11202<br>-- | --<br>-- | 11202<br>-- | --<br>-- | 11202<br>-- | --<br>896 | 12098 |
| 22. | 2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 10354<br>-- | --<br>-- | 10354<br>-- | --<br>-- | 10354<br>-- | --<br>828 | 11182 |
| 23. | 2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, МОДЕЛИ ARCTIC 236 SAN/SMS, МОЩНОСТЬ 72 ВТ ГОСТ 17677-82<br>СП - 8% | ШТ. | 5 | 10481<br>-- | --<br>-- | 52405<br>-- | --<br>-- | 52405<br>-- | --<br>4192 | 56597 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015 | -ЛАМПЫ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ,НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, МОЩНОСТЬ 36 ВТ<br>СП - 8% | ШТ. | 5 | 646<br>-- | --<br>-- | 3230<br>-- | --<br>-- | 3230<br>-- | --<br>258 | 3488 |
| 25. | 2307-0101 -0329 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 1596<br>-- | --<br>-- | 4788<br>-- | --<br>-- | 4788<br>-- | --<br>383 | 5171 |
| 26. | 2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015 | -ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТ 1182-77 ТИПА МО36-60<br>СП - 8% | 10 ШТ. | 0,3 | 578<br>-- | --<br>-- | 173<br>-- | --<br>-- | 173<br>-- | --<br>14 | 187 |
| 27. | 2307-0218 -1602 РСНБ РК 2015 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012<br>СП - 8% | ШТ. | 5 | 237<br>-- | --<br>-- | 1185<br>-- | --<br>-- | 1185<br>-- | --<br>95 | 1280 |
| 28. | 2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011<br>СП - 8% | ШТ. | 10 | 419<br>-- | --<br>-- | 4190<br>-- | --<br>-- | 4190<br>-- | --<br>335 | 4525 |
| 29. | 2307-0202 -0501 РСНБ РК 2015 | -КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41206-01, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК<br>СП - 8% | ШТ. | 15 | 169<br>-- | --<br>-- | 2535<br>-- | --<br>-- | 2535<br>-- | --<br>203 | 2738 |
| 30. | 2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | КМ | 0,0707 | 187356<br>-- | --<br>-- | 13246<br>-- | --<br>-- | 13246<br>-- | --<br>1060 | 14306 |
| 31. | 2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | КМ | 0,101 | 290339<br>-- | --<br>-- | 29324<br>-- | --<br>-- | 29324<br>-- | --<br>2346 | 31670 |
| 32. | 2306-0145 -0706 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 4Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | КМ | 0,01818 | 841470<br>-- | --<br>-- | 15298<br>-- | --<br>-- | 15298<br>-- | --<br>1224 | 16522 |
| 33. | 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015 | -КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 22 ММ Х 10 ММ<br>СП - 8% | М | 25,25 | 56<br>-- | --<br>-- | 1414<br>-- | --<br>-- | 1414<br>-- | --<br>113 | 1527 |
| 34. | 2306-1710 -0706 РСНБ РК 2015 | -ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК ЗАМКОВОГО ТИПА НЛ 5-П 1,87 У3 ОКРАШЕННЫЙ, ПРЯМОЙ, ВЫСОТОЙ 24 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ<br>СП - 8% | М | 30 | 889<br>-- | --<br>-- | 26670<br>-- | --<br>-- | 26670<br>-- | --<br>2134 | 28804 |
| 35. | 2306-1710 -0601 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1150 У3<br>СП - 8% | ШТ. | 20 | 445<br>-- | --<br>-- | 8900<br>-- | --<br>-- | 8900<br>-- | --<br>712 | 9612 |
| 36. | 2306-1710 -0401 РСНБ РК 2015 | -ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1160 У3<br>СП - 8% | ШТ. | 20 | 330<br>-- | --<br>-- | 6600<br>-- | --<br>-- | 6600<br>-- | --<br>528 | 7128 |
| 37. | 2306-1710 -2401 РСНБ РК 2015 | -КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ШИРИНОЙ 50 ММ<br>СП - 8% | М | 37,5 | 441<br>-- | --<br>-- | 16538<br>-- | --<br>-- | 16538<br>-- | --<br>1323 | 17861 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 2306-1710 -2559 | -ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ П450 РСНБ РК 2015 СП - 8% | ШТ. | 3 | 1020 | -- | 3060 | -- | 3060 | -- | 3305 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 245 | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 858438 | 81106 | 357488 | 102698 | 1013651 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 115137 | 27499 | 304709 | 52512 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 304709 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 304709 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 553729 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 94184 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 142636 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 263302 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 102698 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 52514 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 708941 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 114 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 142636 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СМЕТЕ 2-1-4 | | ТЕНГЕ | | | | 1013650 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 114 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 142636 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

### РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

#### ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1127-0302 -0402 | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ | М2 ПОКРЫТИЯ | 118 | 152,33 | 148,03 | 17974 | 17467 | -- | 2449 | 22058 |
| | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | | | 4,3 | 14,92 | 507 | 1761 | -- | 1634 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 1127-0301 -0104 | -ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНЫЕ. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА | М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ | 118 | 116,51 | 85 | 13748 | 10031 | 173 | 6878 | 22276 |
| | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | | | | 30,03 | 23,94 | 3544 | 2824 | -- | 1650 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 1218-0101 -1205 | -ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА | М3 КОНСТРУКЦИИ | 3,8 | 1942,35 | 1212,56 | 7381 | 4608 | -- | 2884 | 11086 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 729,79 | 324,22 | 2773 | 1232 | -- | 821 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 1101-0102 -0308 | -РАЗОБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ. ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 | М3 ГРУНТА | 64 | 201,68 | 192,82 | 12907 | 12340 | 18 | 2733 | 16891 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 8,58 | 50,73 | 549 | 3246 | -- | 1251 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 4102-0101 -1010 | -ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ | Т | 108,72 | 337 | -- | 36639 | -- | -- | -- | 39570 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2931 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 1107-0601 -0101 | -ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ЛОТКА | М3 | 5,5 | 5276,46 | 2175,57 | 29021 | 11966 | -- | 24351 | 57642 |
| | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 КЗТР=0,8 КЭМ=0,8 КЗТРМ=0,8 КМР=0 | НР - 118%; СП - 8% | | | 3100,9 | 651,23 | 17055 | 3582 | -- | 4270 | |
| 8. | 4131-0101 -0701 | -ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА | Т | 13,75 | 484 | -- | 6655 | -- | -- | -- | 7187 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 532 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 4101-0102 -1010 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ | Т | 13,75 | 695 | -- | 9556 | -- | -- | -- | 10321 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 765 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 4131-0101 -0702 | -ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА | Т | 13,75 | 484 | -- | 6655 | -- | -- | -- | 7187 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 532 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 9908 | 200,78 | 190,75 | 1989308 | 1889951 | -- | 388633 | 2568177 |
| 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 | М3 ГРУНТА | | 10,03 | 44,45 | 99357 | 440411 | -- | 190235 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 367 | 1859,09 | -- | 682285 | -- | -- | 491245 | 1267413 |
| 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 1859,09 | -- | 682285 | -- | -- | 93882 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 552,65 | 152,23 | 73,5 | 84131 | 40620 | -- | 44322 | 138729 |
| 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 43511 | 18047 | -- | 10276 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 552,65 | 86,88 | 68,19 | 48014 | 37683 | 5416 | 9578 | 62199 |
| 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 8,89 | 15,18 | 4915 | 8387 | -- | 4607 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 9449 | 34,34 | 34,34 | 324513 | 324513 | -- | 81539 | 438536 |
| 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | -- | 11,99 | -- | 113248 | -- | 32484 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 9449 | 152,23 | 73,5 | 1438440 | 694502 | -- | 757797 | 2371936 |
| 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 743939 | 308557 | -- | 175699 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 168 | 808,7 | -- | 135862 | -- | -- | 97821 | 252378 |
| 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 808,7 | -- | 135862 | -- | -- | 18695 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| АКТ №1. | | | | 29,5364 | -25818 | -- | -762571 | -- | -762571 | -- | -823576 |
| 2301-0501 -1325 РСНБ РК 2015 | | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 450X26,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -61006 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 1,307 | 27257087,8 | 423029,8 | 35625014 | 552900 | 34197339 | 1017526 | 39573943 |
| 1122-0501 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 450 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 669300 | 117084,21 | 874775 | 153029 | -- | 2931403 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 0,119 | 7112496,58 | 192109,97 | 846387 | 22861 | 783910 | 45483 | 963220 |
| 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 225 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 332904 | 53169,69 | 39616 | 6327 | -- | 71350 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 0,062 | 3761135,94 | 147960,06 | 233190 | 9174 | 206191 | 20150 | 273607 |
| 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 287508 | 40768,32 | 17825 | 2528 | -- | 20267 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 0,002 | 1927069,63 | 104571,75 | 3854 | 209 | 3185 | 512 | 4715 |
| 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 110 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 229890 | 28485,08 | 460 | 57 | -- | 349 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 1,307 | 388399,45 | -- | 507638 | -- | 353335 | 152760 | 713229 |
| 1122-0701 -0111 РСНБ РК 2015 | | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 450 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 118058,6 | -- | 154303 | -- | -- | 52832 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | | | | 0,119 | 117783,67 | -- | 14016 | -- | 6353 | 7586 | 23331 |
| | 1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 225 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 64395,6 | -- | 7663 | -- | -- | 1728 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 0,062 | 95000,22 | -- | 5890 | -- | 1897 | 3953 | 10630 |
| | 1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 64395,6 | -- | 3993 | -- | -- | 787 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 0,002 | 66981,68 | -- | 134 | -- | 27 | 106 | 259 |
| | 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 53663 | -- | 107 | -- | -- | 19 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 1,44 | 27036,61 | 18739,51 | 38933 | 26985 | -- | 12831 | 55905 |
| | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3 | -ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 | КМ ЛЕНТЫ | | 8297,1 | 4078,61 | 11948 | 5873 | -- | 4141 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 1440 | 114 | -- | 164160 | -- | 164160 | -- | 177293 |
| | 2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ С ЛОГОТИПОМ "ВОДОПРОВОД" | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 13133 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 1,44 | 27036,61 | 18739,51 | 38933 | 26985 | -- | 12831 | 55905 |
| | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3 | -ПРОКЛАДКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 | КМ КАБЕЛЯ | | 8297,1 | 4078,61 | 11948 | 5873 | -- | 4141 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 1,44 | 14541 | -- | 20939 | -- | 20939 | -- | 22614 |
| | 2306-0901 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79 | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1675 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | | 9 | 1379,51 | 905,89 | 12416 | 8153 | -- | 6324 | 20239 |
| | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 473,62 | 236,14 | 4263 | 2125 | -- | 1499 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | | 3 | 1959 | -- | 5877 | -- | 5877 | -- | 6347 |
| | 2302-0303 -1706 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 470 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 1 | 4675 | -- | 4675 | -- | 4675 | -- | 5049 |
| | 2302-0303 -1709 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 374 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | | | | 3 | 10733 | -- | 32199 | -- | 32199 | -- | 34775 |
| | 2302-0303 -1712 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2576 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 2 | 65157 | -- | 130314 | -- | 130314 | -- | 140739 |
| | 2302-0303 -1718 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 10425 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 8 | 20704,97 | 10034,93 | 165640 | 80279 | 9934 | 97919 | 284644 |
| | 1122-0901 -0110 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 9428,4 | 2935,16 | 75427 | 23481 | -- | 21085 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 1 | 13668,05 | 6739,86 | 13668 | 6740 | 770 | 8053 | 23459 |
| | 1122-0901 -0108 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 6157,56 | 1976,92 | 6158 | 1977 | -- | 1738 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 6 | 6094,21 | 1984 | 36565 | 11904 | 3430 | 24472 | 65920 |
| | 1122-0901 -0106 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 3538,56 | 581,34 | 21231 | 3488 | -- | 4883 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48. | | | | 6 | 2861,18 | 184,1 | 17167 | 1105 | 2814 | 13632 | 33263 |
| | 1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 2207,92 | 87,08 | 13248 | 522 | -- | 2464 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 3 | 1950,42<br>1544,2 | 78,9<br>37,32 | 5851<br>4633 | 237<br>112 | 981<br>-- | 4697<br>844 | 11392 |
| 52. | 1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 2 | 678,05<br>561,74 | 2,2<br>0,55 | 1356<br>1123 | 4<br>1 | 229<br>-- | 1102<br>197 | 2655 |
| 53. | 2304-0702 -0205 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 4913<br>-- | --<br>-- | 9826<br>-- | --<br>-- | 9826<br>-- | --<br>786 | 10612 |
| 54. | 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ. | 2 | 573,99<br>499,12 | 2,2<br>0,55 | 1148<br>998 | 4<br>1 | 146<br>-- | 979<br>170 | 2298 |
| 55. | 2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 2069<br>-- | --<br>-- | 4138<br>-- | --<br>-- | 4138<br>-- | --<br>331 | 4469 |
| 56. | 1122-1201 -0110 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 33 | 5085,6<br>4297,43 | 408,02<br>37,32 | 167825<br>141815 | 13465<br>1232 | 12545<br>-- | 141616<br>24755 | 334196 |
| 57. | 2302-0103 -0618 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 33 | 47709<br>-- | --<br>-- | 1574397<br>-- | --<br>-- | 1574397<br>-- | --<br>125952 | 1700349 |
| 58. | 2302-0103 -0318 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 31 | 26539<br>-- | --<br>-- | 822709<br>-- | --<br>-- | 822709<br>-- | --<br>65817 | 888526 |
| 59. | 2302-0103 -0316 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 14577<br>-- | --<br>-- | 14577<br>-- | --<br>-- | 14577<br>-- | --<br>1166 | 15743 |
| 60. | 1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 20 | 2440,64<br>2126,41 | 191,74<br>12,44 | 48813<br>42528 | 3835<br>249 | 2450<br>-- | 42349<br>7293 | 98455 |
| 61. | 2302-0103 -0613 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 20 | 12019<br>-- | --<br>-- | 240380<br>-- | --<br>-- | 240380<br>-- | --<br>19230 | 259610 |
| 62. | 2302-0103 -0313 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 14 | 7973<br>-- | --<br>-- | 111622<br>-- | --<br>-- | 111622<br>-- | --<br>8930 | 120552 |
| 63. | 1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 6 | 1547,28<br>1338,3 | 116,06<br>12,44 | 9284<br>8030 | 696<br>75 | 558<br>-- | 8023<br>1385 | 18692 |
| 64. | 2302-0103 -0612 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 7943<br>-- | --<br>-- | 47658<br>-- | --<br>-- | 47658<br>-- | --<br>3813 | 51471 |
| 65. | 2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 5227<br>-- | --<br>-- | 31362<br>-- | --<br>-- | 31362<br>-- | --<br>2509 | 33871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 3 | 1016,81<br>892,2 | 63,36<br>-- | 3050<br>2677 | 190<br>-- | 183<br>-- | 2650<br>456 | 6156 |
| 67. | 2302-0103 -0610 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 4689<br>-- | --<br>-- | 14067<br>-- | --<br>-- | 14067<br>-- | --<br>1125 | 15192 |
| 68. | 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 3083<br>-- | --<br>-- | 9249<br>-- | --<br>-- | 9249<br>-- | --<br>740 | 9989 |
| 69. | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ (ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ЗАГЛУШКИ) СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,1265 | 987224,25<br>464984,9 | 503522,14<br>139691,93 | 124884<br>58821 | 63696<br>17671 | 2367<br>-- | 75727<br>16049 | 216659 |
| 70. | 2302-0101 -0636 РСНБ РК 2015 | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (ДЕМОВЕРСИЯ)<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 13155<br>-- | --<br>-- | 39465<br>-- | --<br>-- | 39465<br>-- | --<br>3157 | 42622 |
| 71. | 2302-0101 -0763 РСНБ РК 2015 | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 159 ММ Х 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (ДЕМОВЕРСИЯ)<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 13155<br>-- | --<br>-- | 39465<br>-- | --<br>-- | 39465<br>-- | --<br>3157 | 42622 |
| 72. | 2302-0101 -0259 РСНБ РК 2015 | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (ДЕМОВЕРСИЯ)<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 10406<br>-- | --<br>-- | 10406<br>-- | --<br>-- | 10406<br>-- | --<br>832 | 11238 |
| 73. | 2302-0103 -2812 РСНБ РК 2015 | -ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 10365<br>-- | --<br>-- | 20730<br>-- | --<br>-- | 20730<br>-- | --<br>1658 | 22388 |
| 74. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 56 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 77253<br>26522 | 50730<br>13224 | --<br>-- | 39349<br>9328 | 125929 |
| 76. | 2302-0302 -8020 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 21160<br>-- | --<br>-- | 21160<br>-- | --<br>-- | 21160<br>-- | --<br>1693 | 22853 |
| 77. | 2302-0302 -8016 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 14 | 5636<br>-- | --<br>-- | 78904<br>-- | --<br>-- | 78904<br>-- | --<br>6312 | 85216 |
| 78. | 2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 3037<br>-- | --<br>-- | 18222<br>-- | --<br>-- | 18222<br>-- | --<br>1458 | 19680 |
| 79. | 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 1411<br>-- | --<br>-- | 4233<br>-- | --<br>-- | 4233<br>-- | --<br>339 | 4572 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | 2302-0302 -5973 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 450X355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | ШТ. | 1 | 60442 / -- | -- / -- | 60442 / -- | -- / -- | 60442 / -- | -- / 4835 | 65277 |
| 81. | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8% | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,5586 | 987224,25 / 464984,9 | 503522,14 / 139691,93 | 551463 / 259741 | 281267 / 78032 | 10455 / -- | 334395 / 70869 | 956727 |
| 82. | 2302-0803 -1301 РСНБ РК 2015 | -ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 СП - 8% | ШТ. | 14 | 115370 / -- | -- / -- | 1615180 / -- | -- / -- | 1615180 / -- | -- / 129214 | 1744394 |
| 83. | 1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015 | -ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 14 | 2626,97 / 1896,44 | 176,02 / 72,88 | 36778 / 26550 | 2464 / 1020 | 7764 / -- | 27295 / 5126 | 69198 |
| 84. | 2303-0103 -0905 РСНБ РК 2015 | -ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1500 ММ ГОСТ 8220-85 СП - 8% | ШТ. | 13 | 38030 / -- | -- / -- | 494390 / -- | -- / -- | 494390 / -- | -- / 39551 | 533941 |
| 85. | 2303-0103 -0906 РСНБ РК 2015 | -ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85 СП - 8% | ШТ. | 1 | 39632 / -- | -- / -- | 39632 / -- | -- / -- | 39632 / -- | -- / 3171 | 42803 |
| 86. | 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 426 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,012 | 29005709,5 / 903630 | 934548,3 / 287255,52 | 348069 / 10844 | 11215 / 3447 | 326010 / -- | 14148 / 28977 | 391194 |
| 87. | 1122-0701 -0110 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 426 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,012 | 300093,17 / 85860,8 | -- / -- | 3601 / 1030 | -- / -- | 2571 / -- | 1020 / 370 | 4991 |
| 88. | 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 219 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,006 | 9860155,66 / 513240 | 514533,3 / 157795,98 | 59161 / 3079 | 3087 / 947 | 52995 / -- | 3986 / 5052 | 68199 |
| 89. | 1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,006 | 117783,67 / 64395,6 | -- / -- | 707 / 386 | -- / -- | 321 / -- | 383 / 87 | 1176 |
| 90. | 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 159 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,001 | 5136913,15 / 491400 | 233789,19 / 75978,13 | 5137 / 491 | 234 / 76 | 4412 / -- | 562 / 456 | 6155 |
| 91. | 1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 159 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,001 | 95000,22 / 64395,6 | -- / -- | 95 / 64 | -- / -- | 31 / -- | 64 / 13 | 171 |
| 92. | 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 108 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,001 | 2996348,69 / 368550 | 108627,07 / 38670,31 | 2996 / 369 | 109 / 39 | 2518 / -- | 403 / 272 | 3671 |
| 93. | 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,001 | 66981,68 / 53663 | -- / -- | 67 / 54 | -- / -- | 13 / -- | 53 / 10 | 130 |
| 94. | 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0025 | 423530,86 / 345345 | 68318,28 / 23425,52 | 1059 / 863 | 171 / 59 | 25 / -- | 913 / 158 | 2129 |
| 95. | 2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 СП - 8% | М | 0,502 | 1837 / -- | -- / -- | 922 / -- | -- / -- | 922 / -- | -- / 74 | 996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. | | | | 1,004 | 1446 | -- | 1452 | -- | 1452 | -- | 1568 |
| | 2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 97. | | | | 1,004 | 902 | -- | 906 | -- | 906 | -- | 978 |
| | 2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 98. | | | | 0,0025 | 57006,84 | -- | 143 | -- | 9 | 133 | 297 |
| | 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 53663 | -- | 134 | -- | -- | 22 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 99. | | | | 62 | 354,28 | -- | 21965 | -- | -- | 15156 | 40091 |
| | 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ | М2 | | 354,28 | -- | 21965 | -- | -- | 2970 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 100. | | | | 62 | 84,94 | 12 | 5266 | 744 | -- | 3120 | 9058 |
| | 1113-0601 -0209 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ | М2 | | 72,94 | -- | 4522 | -- | -- | 671 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 101. | | | | 62 | 90,44 | 2,31 | 5607 | 143 | 2880 | 1794 | 7993 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | | 41,68 | 0,25 | 2584 | 15 | -- | 592 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 102. | | | | 62 | 557,98 | 1 | 34594 | 62 | 9298 | 20211 | 59190 |
| | 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 407,01 | 0,48 | 25234 | 30 | -- | 4384 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | ФУТЛЯРЫ | | | | | | |
| 103. | | | | 0,0003 | 4915074,99 | 382481,03 | 1475 | 115 | 1179 | 222 | 1832 |
| | 1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 159 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 603330 | 143963,89 | 181 | 43 | -- | 136 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 104. | | | | 0,0005 | 7335178,9 | 697499,34 | 3668 | 349 | 3006 | 428 | 4424 |
| | 1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 219 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 625170 | 240049,26 | 313 | 120 | -- | 328 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | | | | 0,0013 | 12752255,34 | 722812,38 | 16578 | 940 | 14673 | 1279 | 19285 |
| | 1122-0301 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 273 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 742560 | 250929,6 | 965 | 326 | -- | 1429 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | | | | 0,0027 | 18903392,31 | 866362,35 | 51039 | 2339 | 46463 | 3001 | 58363 |
| | 1122-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 325 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 828555 | 294045,07 | 2237 | 794 | -- | 4323 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | | | | 0,0012 | 32472183,17 | 1474405,37 | 38967 | 1769 | 35591 | 2154 | 44411 |
| | 1122-0301 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 530 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1339065 | 474443,68 | 1607 | 569 | -- | 3290 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 108. | | | | 0,0073 | 42363605,51 | 2008207,71 | 309254 | 14660 | 283424 | 15505 | 350740 |
| | 1122-0301 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 630 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1530165 | 615308,2 | 11170 | 4492 | -- | 25981 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 109. | | | | 0,01328 | 12752255,34 | 722812,38 | 169350 | 9599 | 149890 | 13062 | 197004 |
| | 1122-0301 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 273 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 742560 | 250929,6 | 9861 | 3332 | -- | 14593 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. | | | | 13,28 | 1332,53 | 7,87 | 17696 | 104 | 2773 | 14702 | 34989 |
| | 1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | | 1115,87 | 2,36 | 14819 | 31 | -- | 2592 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 111. | | | | 0,01328 | 3643732,99 | 274746,16 | 48389 | 3649 | 39571 | 5728 | 58446 |
| | 1122-0601 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 273 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 389215 | 46487,94 | 5169 | 617 | -- | 4329 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 112. | | | | 0,0203 | 29298342,07 | 1146074,19 | 594756 | 23265 | 550016 | 28940 | 673592 |
| | 1122-0301 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 426 ММ. УКЛАДКА. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1057875 | 382135,4 | 21475 | 7757 | -- | 49896 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 113. | | | | 20,3 | 1395,16 | 8,39 | 28322 | 170 | 5475 | 22503 | 54891 |
| | 1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 225 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | | 1117,11 | 2,61 | 22677 | 53 | -- | 4066 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 114. | | | | 0,0203 | 5936303,23 | 812153,7 | 120507 | 16487 | 95168 | 12818 | 143991 |
| | 1122-0601 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 426 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 436080 | 201724,86 | 8852 | 4095 | -- | 10666 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 115. | | | | 0,013 | 37622703,17 | 1474405,37 | 489095 | 19167 | 452520 | 23340 | 553430 |
| | 1122-0301 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 530 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1339065 | 474443,68 | 17408 | 6168 | -- | 40995 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 116. | | | | 13 | 1395,16 | 8,39 | 18137 | 109 | 3506 | 14411 | 35152 |
| | 1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 225 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | | 1117,11 | 2,61 | 14522 | 34 | -- | 2604 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 117. | | | | 0,013 | 7369731,61 | 1126124,6 | 95807 | 14640 | 75296 | 9260 | 113471 |
| | 1122-0601 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 530 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 451632 | 267832,16 | 5871 | 3482 | -- | 8405 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 118. | | | | 0,0706 | 73209644,3 | 2318917,27 | 5168601 | 163716 | 4876329 | 176571 | 5772786 |
| | 1122-0301 -0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 720 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1820910 | 705363,96 | 128556 | 49799 | -- | 427614 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 119. | | | | 70,6 | 2092,92 | 14,65 | 147760 | 1034 | 48360 | 97730 | 265129 |
| | 1122-1401 -0308 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 450 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | | 1393,28 | 4,98 | 98366 | 351 | -- | 19639 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 120. | | | | 0,0706 | 9635109,95 | 1425385,32 | 680239 | 100632 | 534902 | 67324 | 807368 |
| | 1122-0601 -0313 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 720 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 633216 | 330017,36 | 44705 | 23299 | -- | 59805 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 121. | | | | 1 | 3301,12 | -- | 3301 | -- | 1242 | 2018 | 5745 |
| | 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 159 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | ШТ | | 2059,2 | -- | 2059 | -- | -- | 426 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 122. | | | | 2 | 7053,68 | -- | 14107 | -- | 8707 | 5292 | 20951 |
| | 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | ШТ | | 2699,84 | -- | 5400 | -- | -- | 1552 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. | 1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 273 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 7 | 9779,42<br>3443,44 | --<br>-- | 68456<br>24104 | --<br>-- | 44352<br>-- | 23622<br>7366 | 99444 |
| 124. | 1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 327 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 12 | 9779,42<br>3443,44 | --<br>-- | 117353<br>41321 | --<br>-- | 76032<br>-- | 40495<br>12628 | 170476 |
| 125. | 1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 426 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 2 | 12301,72<br>4072,64 | 26,3<br>12,44 | 24603<br>8145 | 53<br>25 | 16405<br>-- | 8007<br>2609 | 35219 |
| 126. | 1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 530 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 2 | 14967,62<br>4072,64 | 26,3<br>12,44 | 29935<br>8145 | 53<br>25 | 21737<br>-- | 8007<br>3035 | 40977 |
| 127. | 1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,575 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 630 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 32 | 19375,21<br>6414,41 | 41,42<br>19,59 | 620007<br>205261 | 1326<br>627 | 413420<br>-- | 201770<br>65742 | 887519 |
| 128. | 1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,8 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 720 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 8 | 22143,09<br>7330,75 | 47,34<br>22,39 | 177145<br>58646 | 379<br>179 | 118120<br>-- | 57649<br>18783 | 253577 |
| 129. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -БЕТОН ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУТЛЯРОВ В КРУГЛЫХ КОЛОДЦАХ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 2,47 | 28506,81<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 70412<br>2908 | 2665<br>557 | 64839<br>-- | 3153<br>5885 | 79450 |
| 130. | 1122-1101 -0105 РСНБ РК 2015 | -ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ<br>НР - 99%; СП - 8% | ВРЕЗКА | 1 | 18429,4<br>5318,04 | 9427,3<br>2739,96 | 18429<br>5318 | 9427<br>2740 | 3684<br>-- | 7977<br>2113 | 28519 |
| 132. | 1104-0201 -0810 РСНБ РК 2015 | -ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D530ММ. РЕЗКА<br>НР - 85%; СП - 8% | РЕЗКА | 17 | 603,09<br>388,96 | 114,04<br>49,76 | 10252<br>6612 | 1939<br>846 | 1701<br>-- | 6340<br>1327 | 17919 |
| 133. | 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ПОЛОСА 50Х6. МОНТАЖ<br>НР - 69%; СП - 8% | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,1227 | 346146,89<br>61133 | 21216,03<br>5409,9 | 42472<br>7501 | 2603<br>664 | 32368<br>-- | 5634<br>3848 | 51954 |
| 134. | 1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13 | -ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА<br>НР - 76%; СП - 8% | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 45 | 1852,35<br>775,8 | 113,09<br>53,49 | 83356<br>34911 | 5089<br>2407 | 43356<br>-- | 28362<br>8937 | 120655 |
| 135. | 2111-0403 -2010 РСНБ РК 2015 | -РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEKS ST AD50 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | М2 | 49,5 | 14080<br>-- | --<br>-- | 696960<br>-- | --<br>-- | 696960<br>-- | --<br>55757 | 752717 |
| | | КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ90Х45-11 (6М.П.) | | | | | | | | | |
| 136. | 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1,6 | 10184,42<br>3876,12 | 2719,46<br>814,04 | 16295<br>6202 | 4351<br>1302 | 5742<br>-- | 8855<br>2012 | 27162 |
| 137. | 2104-0303 -0158 РСНБ РК 2015 | -ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Л6-11<br>СП - 8% | М3 | 0,9 | 84482<br>-- | --<br>-- | 76034<br>-- | --<br>-- | 76034<br>-- | --<br>6083 | 82117 |
| 138. | 2104-0302 -0237 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ П8-11<br>СП - 8% | М3 | 0,7 | 71042<br>-- | --<br>-- | 49729<br>-- | --<br>-- | 49729<br>-- | --<br>3978 | 53708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ90Х45-11 (10,5М.П.) | | | | | | | | | |
| 139. | 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2,778 | 10184,42<br>3876,12 | 2719,46<br>814,04 | 28292<br>10768 | 7555<br>2261 | 9969<br>-- | 15375<br>3493 | 47160 |
| 140. | 2104-0303 -0158 РСНБ РК 2015 | -ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Л6-11<br>СП - 8% | М3 | 0,9 | 84482<br>-- | --<br>-- | 76034<br>-- | --<br>-- | 76034<br>-- | --<br>6083 | 82117 |
| 141. | 2104-0303 -0157 РСНБ РК 2015 | -ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Л6Д-11<br>СП - 8% | М3 | 0,66 | 89329<br>-- | --<br>-- | 58957<br>-- | --<br>-- | 58957<br>-- | --<br>4717 | 63674 |
| 142. | 2104-0302 -0237 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ П8-11,П8Д-11<br>СП - 8% | М3 | 1,218 | 71042<br>-- | --<br>-- | 86529<br>-- | --<br>-- | 86529<br>-- | --<br>6922 | 93451 |
| 143. | 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 40,01 | 1201,91<br>149,01 | 27,94<br>6,84 | 48089<br>5962 | 1118<br>274 | 41009<br>-- | 5799<br>4311 | 58199 |
| | | ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 159. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 35,4 | 152,23<br>78,73 | 73,5<br>32,66 | 5389<br>2787 | 2602<br>1156 | --<br>-- | 2839<br>658 | 8886 |
| 160. | 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 17,7 | 3412,6<br>132,77 | 1023,23<br>214,9 | 60403<br>2350 | 18111<br>3804 | 39942<br>-- | 6646<br>5364 | 72413 |
| 161. | 1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | 118 | 1524,64<br>31,55 | 183,45<br>54,65 | 179907<br>3723 | 21647<br>6449 | 154537<br>-- | 10985<br>15271 | 206163 |
| 162. | 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=11 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | 118 | 1009,83<br>-- | 126,95<br>41,46 | 119160<br>-- | 14980<br>4893 | 104180<br>-- | 5284<br>9956 | 134400 |
| 163. | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ<br>НР - 108%; СП - 8% | Т | 0,0944 | 81714,11<br>-- | 1726,37<br>862,46 | 7714<br>-- | 163<br>81 | 7551<br>-- | 88<br>624 | 8426 |
| 164. | 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 118 | 2006,79<br>41,8 | 97,32<br>28,68 | 236802<br>4932 | 11484<br>3385 | 220386<br>-- | 8982<br>19663 | 265447 |
| 165. | 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 118 | 933,75<br>0,45 | 0,08<br>-- | 110182<br>53 | 10<br>-- | 110119<br>-- | 57<br>8819 | 119059 |
| 166. | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ<br>НР - 108%; СП - 8% | Т | 0,0354 | 81714,11<br>-- | 1726,37<br>862,46 | 2893<br>-- | 61<br>31 | 2832<br>-- | 33<br>234 | 3160 |
| 167. | 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 118 | 2186,75<br>41,8 | 97,32<br>28,68 | 258037<br>4932 | 11484<br>3385 | 241621<br>-- | 8982<br>21362 | 288381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169. | | | | 5,5 | 10184,42 | 2719,46 | 56014 | 14957 | 19738 | 30439 | 93370 |
| 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | | -КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 3876,12 | 814,04 | 21319 | 4477 | -- | 6916 | |
| 170. | | | | 5,5 | 78332 | -- | 430826 | -- | 430826 | -- | 465292 |
| 2104-0303 -0139 РСНБ РК 2015 | | -ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 11 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92<br>СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 34466 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 60723507 | 4728126 | 51431440 | 5086164 | 71074441 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 4504435 | 1367736 | -- | 5264772 | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 98804 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 35642 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 20939 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 25662 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 9957 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 134424 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 44 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 35642 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 54788831 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 44241968 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 5472303 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 861120 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 838668 | | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 59505 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 4705926 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 4759581 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 64254337 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 4952 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 5472303 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 42472 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 32368 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 8165 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 5634 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 3848 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 51954 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 7 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 8165 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 5793399 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 700390 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 356062 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 4735988 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 348940 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 491387 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 6633727 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 311 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 356062 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | ТЕНГЕ | | | | 71074443 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 5314 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 5872171 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ВВ1** | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 171. | | | | 38 | 152,33 | 148,03 | 5788 | 5625 | -- | 789 | 7103 |
| 1127-0302 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | | 4,3 | 14,92 | 163 | 567 | -- | 526 | |
| 172. | | | | 38 | 116,51 | 85 | 4427 | 3230 | 56 | 2215 | 7174 |
| 1127-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | | -ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНЫЕ. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ | | 30,03 | 23,94 | 1141 | 910 | -- | 531 | |
| 173. | | | | 19,4 | 201,68 | 192,82 | 3912 | 3741 | 5 | 828 | 5120 |
| 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | | -РАЗОБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ. ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | 8,58 | 50,73 | 166 | 984 | -- | 379 | |
| 174. | | | | 32,1 | 337 | -- | 10818 | -- | -- | -- | 11683 |
| 4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 | | -ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ<br>СП - 8% | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 865 | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | | |
| 175. | | | | 9527 | 200,78 | 190,75 | 1912812 | 1817275 | -- | 373689 | 2469421 |
| 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | 10,03 | 44,45 | 95537 | 423475 | -- | 182920 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176. | | | | 353 | 1859,09 | -- | 656258 | -- | -- | 472506 | 1219065 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 1859,09 | -- | 656258 | -- | -- | 90301 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 177. | | | | 458,8 | 152,23 | 73,5 | 69844 | 33722 | -- | 36795 | 115170 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 36122 | 14982 | -- | 8531 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 178. | | | | 458,8 | 86,88 | 68,19 | 39860 | 31284 | 4496 | 7951 | 51637 |
| | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 8,89 | 15,18 | 4080 | 6963 | -- | 3825 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 179. | | | | 9514 | 34,34 | 34,34 | 326746 | 326746 | -- | 82100 | 441553 |
| | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | -- | 11,99 | -- | 114027 | -- | 32708 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 180. | | | | 9514 | 152,23 | 73,5 | 1448335 | 699279 | -- | 763010 | 2388253 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 749056 | 310680 | -- | 176908 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 181. | | | | 170 | 808,7 | -- | 137480 | -- | -- | 98985 | 255382 |
| | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 808,7 | -- | 137480 | -- | -- | 18917 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 182. | | | | 1,398 | 1927069,63 | 104571,75 | 2694043 | 146191 | 2226466 | 357596 | 3295771 |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 110 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 229890 | 28485,08 | 321386 | 39822 | -- | 244131 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 183. | | | | 0,078 | 1404899,63 | 104571,75 | 109582 | 8157 | 83494 | 19952 | 139897 |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 229890 | 28485,08 | 17931 | 2222 | -- | 10363 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 184. | | | | 0,024 | 1039266,7 | 82623,76 | 24942 | 1983 | 17868 | 5568 | 32951 |
| | 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 212115 | 22223,05 | 5091 | 533 | -- | 2441 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 185. | | | | 0,016 | 849386,7 | 82623,76 | 13590 | 1322 | 8874 | 3712 | 18686 |
| | 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 63 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 212115 | 22223,05 | 3394 | 356 | -- | 1384 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 186. | | | | 1,398 | 66981,68 | -- | 93640 | -- | 18619 | 74271 | 181344 |
| | 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 53663 | -- | 75021 | -- | -- | 13433 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 187. | | | | 0,102 | 61174,21 | -- | 6240 | -- | 766 | 5419 | 12591 |
| | 1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75-90 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 53663 | -- | 5474 | -- | -- | 933 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 188. | | | | 0,016 | 57006,84 | -- | 912 | -- | 53 | 850 | 1903 |
| | 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 63 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 53663 | -- | 859 | -- | -- | 141 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 189. | | | | 1,398 | 27036,61 | 18739,51 | 37797 | 26198 | -- | 12457 | 54274 |
| | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3 | -ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 | КМ КАБЕЛЯ | | 8297,1 | 4078,61 | 11599 | 5702 | -- | 4020 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190. | 2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ С ЛОГОТИПОМ "ВОДОПРОВОД" | М | 1398 | 114 | -- | 159372 | -- | 159372 | -- | 172122 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12750 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 191. | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3 | -ПРОКЛАДКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 | КМ КАБЕЛЯ | 1,398 | 27036,61 | 18739,51 | 37797 | 26198 | -- | 12457 | 54274 |
| | | | | | 8297,1 | 4078,61 | 11599 | 5702 | -- | 4020 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 192. | 2306-0901 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79 | КМ | 1,398 | 14541 | -- | 20328 | -- | 20328 | -- | 21955 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1626 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 199. | 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 6 | 1950,42 | 78,9 | 11703 | 473 | 1965 | 9394 | 22785 |
| | | | | | 1544,2 | 37,32 | 9265 | 224 | -- | 1688 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 201. | 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 7 | 1906,3 | 78,9 | 13344 | 552 | 2291 | 10654 | 25918 |
| | | | | | 1500,08 | 37,32 | 10501 | 261 | -- | 1920 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 203. | 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 2 | 1170,03 | 26,3 | 2340 | 53 | 346 | 1946 | 4629 |
| | | | | | 970,64 | 12,44 | 1941 | 25 | -- | 343 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 205. | 1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ | ШТ. | 3 | 678,05 | 2,2 | 2034 | 7 | 342 | 1653 | 3982 |
| | | | | | 561,74 | 0,55 | 1685 | 2 | -- | 295 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 206. | 2304-0702 -0205 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | 3 | 4913 | -- | 14739 | -- | 14739 | -- | 15918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1179 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 207. | 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ | ШТ. | 2 | 573,99 | 2,2 | 1148 | 4 | 146 | 979 | 2298 |
| | | | | | 499,12 | 0,55 | 998 | 1 | -- | 170 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 208. | 2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | 2 | 2069 | -- | 4138 | -- | 4138 | -- | 4469 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 331 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 209. | 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 27 | 1016,81 | 63,36 | 27454 | 1711 | 1654 | 23849 | 55406 |
| | | | | | 892,2 | -- | 24089 | -- | -- | 4104 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 210. | 2302-0103 -0610 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 27 | 4689 | -- | 126603 | -- | 126603 | -- | 136731 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10128 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 211. | 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 20 | 3083 | -- | 61660 | -- | 61660 | -- | 66593 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4933 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 212. | 1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 10 | 778 | 47,52 | 7780 | 475 | 465 | 6772 | 15716 |
| | | | | | 684,02 | -- | 6840 | -- | -- | 1164 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 213. | 2302-0103 -0609 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 10 | 4029 | -- | 40290 | -- | 40290 | -- | 43513 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3223 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. | 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 9 | 2479<br>--- | --<br>-- | 22311<br>--- | --<br>-- | 22311<br>--- | --<br>1785 | 24096 |
| 215. | 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ФЛАНЕЦ | 2 | 528,64<br>475,84 | 31,68<br>-- | 1057<br>952 | 63<br>-- | 42<br>-- | 942<br>160 | 2159 |
| 216. | 2302-0103 -0607 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 2421<br>--- | --<br>-- | 4842<br>--- | --<br>-- | 4842<br>--- | --<br>387 | 5229 |
| 217. | 2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 1685<br>--- | --<br>-- | 3370<br>--- | --<br>-- | 3370<br>--- | --<br>270 | 3640 |
| 218. | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ (ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ЗАГЛУШКИ) СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | Т<br>ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,0178 | 987224,25<br>464984,9 | 503522,14<br>139691,93 | 17573<br>8277 | 8963<br>2487 | 333<br>-- | 10656<br>2258 | 30486 |
| 219. | 2302-0101 -0620 РСНБ РК 2015 | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 2210<br>--- | --<br>-- | 4420<br>--- | --<br>-- | 4420<br>--- | --<br>354 | 4774 |
| 220. | 2302-0101 -1037 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 970<br>--- | --<br>-- | 970<br>--- | --<br>-- | 970<br>--- | --<br>78 | 1048 |
| 221. | 2302-0103 -2809 РСНБ РК 2015 | -ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 3168<br>--- | --<br>-- | 3168<br>--- | --<br>-- | 3168<br>--- | --<br>253 | 3421 |
| 222. | 2302-0103 -2808 РСНБ РК 2015 | -ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 2201<br>--- | --<br>-- | 2201<br>--- | --<br>-- | 2201<br>--- | --<br>176 | 2377 |
| 223. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 39 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 53801<br>18471 | 35330<br>9209 | --<br>-- | 27404<br>6496 | 87701 |
| 224. | 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 20 | 1411<br>--- | --<br>-- | 28220<br>--- | --<br>-- | 28220<br>--- | --<br>2258 | 30478 |
| 225. | 2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 7 | 1064<br>--- | --<br>-- | 7448<br>--- | --<br>-- | 7448<br>--- | --<br>596 | 8044 |
| 226. | 2302-0302 -8208 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 873<br>--- | --<br>-- | 1746<br>--- | --<br>-- | 1746<br>--- | --<br>140 | 1886 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227. | 2302-0302 -8207 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 842<br>--- | --<br>-- | 1684<br>-- | --<br>-- | 1684<br>-- | --<br>135 | 1819 |
| 228. | 2302-0303 -1706 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 1959<br>--- | --<br>-- | 7836<br>-- | --<br>-- | 7836<br>-- | --<br>627 | 8463 |
| 229. | 2302-0303 -1705 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 1267<br>--- | --<br>-- | 2534<br>-- | --<br>-- | 2534<br>-- | --<br>203 | 2737 |
| 230. | 2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 688<br>--- | --<br>-- | 1376<br>-- | --<br>-- | 1376<br>-- | --<br>110 | 1486 |
| | | | | | ФУТЛЯРЫ<br>========== | | | | | | |
| 246. | 1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 219 ММ.<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,007 | 7335178,9<br>625170 | 697499,34<br>240049,26 | 51346<br>4376 | 4882<br>1680 | 42088<br>-- | 5996<br>4587 | 61930 |
| 247. | 1122-0301 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 273 ММ. УКЛАДКА<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0147 | 12752255,34<br>742560 | 722812,38<br>250929,6 | 187458<br>10916 | 10625<br>3689 | 165917<br>-- | 14458<br>16153 | 218070 |
| 248. | 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР<br>НР - 99%; СП - 8% | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | 14,7 | 1210,19<br>1049,94 | 7,34<br>2,11 | 17790<br>15434 | 108<br>31 | 2248<br>-- | 15310<br>2648 | 35748 |
| 249. | 1122-0601 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 273 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0147 | 3643732,99<br>389215 | 274746,16<br>46487,94 | 53563<br>5721 | 4039<br>683 | 43803<br>-- | 6341<br>4792 | 64696 |
| 250. | 1122-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 325 ММ. УКЛАДКА<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,21663 | 18903392,31<br>828555 | 866362,35<br>294045,07 | 4095042<br>179490 | 187680<br>63699 | 3727872<br>-- | 240757<br>346864 | 4682663 |
| 251. | 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 90-110 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР<br>НР - 99%; СП - 8% | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | 216,63 | 1210,19<br>1049,94 | 7,34<br>2,11 | 262163<br>227448 | 1590<br>458 | 33125<br>-- | 225627<br>39023 | 526812 |
| 252. | 1122-0601 -0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,21663 | 5232491,19<br>370905 | 738550,74<br>185107,6 | 1133515<br>80349 | 159992<br>40100 | 893174<br>-- | 119245<br>100221 | 1352980 |
| 253. | 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 35 | 7053,68<br>2699,84 | --<br>-- | 246879<br>94494 | --<br>-- | 152385<br>-- | 92605<br>27159 | 366642 |
| 254. | 1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 273 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 2 | 9779,42<br>3443,44 | --<br>-- | 19559<br>6887 | --<br>-- | 12672<br>-- | 6749<br>2105 | 28413 |
| 255. | 1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 327 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 35 | 9779,42<br>3443,44 | --<br>-- | 342280<br>120520 | --<br>-- | 221760<br>-- | 118110<br>36831 | 497221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13 | -БЕТОН ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУТЛЯРОВ В КРУГЛЫХ КОЛОДЦАХ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 0,45 | 28506,81<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 12828<br>530 | 486<br>101 | 11812<br>-- | 574<br>1072 | 14475 |
| 257. | 1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13 | -ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА<br>НР - 76%; СП - 8% | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 228 | 1852,35<br>775,8 | 113,09<br>53,49 | 422336<br>176882 | 25785<br>12196 | 219669<br>-- | 143700<br>45283 | 611319 |
| 258. | 2111-0403 -2010 РСНБ РК 2015 | -РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEKS ST AD50 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | М2 | 179,3 | 14080<br>-- | --<br>-- | 2524544<br>-- | --<br>-- | 2524544<br>-- | --<br>201964 | 2726508 |
| 259. | 2111-0403 -2006 РСНБ РК 2015 | -РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEKS ST AD50 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | М2 | 71,5 | 6231<br>-- | --<br>-- | 445517<br>-- | --<br>-- | 445517<br>-- | --<br>35641 | 481158 |
| | | КАНАЛ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ45Х45-15 ДЛИНОЙ 7,7М -2ШТ. | | | | | | | | | |
| 270. | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 12,32 | 2610,4<br>255,64 | 142,85<br>47,57 | 32160<br>3149 | 1760<br>586 | 27251<br>-- | 3511<br>2854 | 38525 |
| 271. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 0,77 | 24922,53<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 19190<br>906 | 831<br>174 | 17453<br>-- | 983<br>1614 | 21787 |
| 272. | 1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 1,5092 | 62399,51<br>14823,6 | 6891,44<br>2374,97 | 94173<br>22372 | 10401<br>3584 | 61400<br>-- | 23620<br>9423 | 127217 |
| 273. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ<br>НР - 91%; СП - 8% | Т | 0,07084 | 18563,64<br>17588,96 | 974,68<br>302,26 | 1315<br>1246 | 69<br>21 | --<br>-- | 1153<br>197 | 2666 |
| 274. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | Т | 0,05544 | 221440<br>-- | --<br>-- | 12277<br>-- | --<br>-- | 12277<br>-- | --<br>982 | 13259 |
| 275. | 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80<br>СП - 8% | Т | 0,0154 | 233339<br>-- | --<br>-- | 3593<br>-- | --<br>-- | 3593<br>-- | --<br>287 | 3881 |
| 276. | 1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. УКЛАДКА<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,88 | 7263,21<br>1761,76 | 2460,32<br>327,49 | 6392<br>1550 | 2165<br>288 | 2677<br>-- | 2169<br>685 | 9246 |
| 277. | 2104-0302 -0245 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ П4-15<br>СП - 8% | М3 | 0,88 | 93087<br>-- | --<br>-- | 81917<br>-- | --<br>-- | 81917<br>-- | --<br>6553 | 88470 |
| 278. | 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 86,24 | 2153,61<br>573,3 | 41,42<br>6,84 | 185727<br>49441 | 3572<br>590 | 132714<br>-- | 46529<br>18581 | 250837 |
| 279. | 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ | 2,31 | 31529,11<br>5884,55 | 2136,6<br>447,84 | 72832<br>13593 | 4936<br>1035 | 54303<br>-- | 13604<br>6915 | 93351 |
| | | ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 300. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 11,4 | 152,23<br>78,73 | 73,5<br>32,66 | 1735<br>898 | 838<br>372 | --<br>-- | 914<br>212 | 2862 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | | | | 5,7 | 3412,6 | 1023,23 | 19452 | 5832 | 12863 | 2140 | 23319 |
| | 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 132,77 | 214,9 | 757 | 1225 | -- | 1727 | |
| 302. | | | | 38 | 1524,64 | 183,45 | 57936 | 6971 | 49766 | 3537 | 66392 |
| | 1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | 31,55 | 54,65 | 1199 | 2077 | -- | 4918 | |
| 303. | | | | 38 | 1009,83 | 126,95 | 38374 | 4824 | 33550 | 1702 | 43281 |
| | 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=11 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | -- | 41,46 | -- | 1576 | -- | 3206 | |
| 304. | | | | 0,0304 | 81714,11 | 1726,37 | 2484 | 52 | 2432 | 28 | 2713 |
| | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ<br>НР - 108%; СП - 8% | Т | | -- | 862,46 | -- | 26 | -- | 201 | |
| 305. | | | | 38 | 2006,79 | 97,32 | 76258 | 3698 | 70972 | 2893 | 85483 |
| | 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | | 41,8 | 28,68 | 1588 | 1090 | -- | 6332 | |
| 306. | | | | 38 | 933,75 | 0,08 | 35482 | 3 | 35462 | 18 | 38341 |
| | 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,45 | -- | 17 | -- | -- | 2840 | |
| 307. | | | | 0,0114 | 81714,11 | 1726,37 | 932 | 20 | 912 | 11 | 1018 |
| | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ<br>НР - 108%; СП - 8% | Т | | -- | 862,46 | -- | 10 | -- | 75 | |
| 308. | | | | 38 | 2186,75 | 97,32 | 83097 | 3698 | 77811 | 2893 | 92868 |
| | 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | | 41,8 | 28,68 | 1588 | 1090 | -- | 6879 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 18932460 | 3623438 | 12061476 | 3520576 | 24249282 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3236731 | 1075515 | -- | 1796241 | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 95923 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 34602 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 20328 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 24914 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 9667 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 130503 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 43 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 34602 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 17885082 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 8006673 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 4053056 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 3145303 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 162309 | | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 10818 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 3275566 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 1692852 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 22853500 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 3808 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 4053056 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 951456 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 387303 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 224588 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 339556 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 220096 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 93724 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 1265276 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 196 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 224588 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | ТЕНГЕ | | | | 24249279 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 4047 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 4312247 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| | | БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| 309. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 14,79 | 24922,53<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 368604<br>17411 | 15957<br>3336 | 335236<br>-- | 18879<br>30999 | 418482 |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ D 2000ММ | | | | | | | | | |
| 310. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ<br>НР - 99%; СП - 8% | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 15,22 | 23164,13<br>9586,52 | 8985,07<br>3506,79 | 352558<br>145907 | 136753<br>53373 | 69898<br>-- | 197287<br>43988 | 593833 |
| 311. | 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 39722<br>-- | --<br>-- | 238332<br>-- | --<br>-- | 238332<br>-- | --<br>19067 | 257399 |
| 317. | 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 14 | 32368<br>-- | --<br>-- | 453152<br>-- | --<br>-- | 453152<br>-- | --<br>36252 | 489404 |
| 318. | 2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 4ПП20-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 33505<br>-- | --<br>-- | 201030<br>-- | --<br>-- | 201030<br>-- | --<br>16082 | 217112 |
| 320. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 0,09 | 42971,6<br>12875,8 | 1936,3<br>734,26 | 3867<br>1159 | 174<br>66 | 2534<br>-- | 1139<br>401 | 5407 |
| 321. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 6 | 19225<br>-- | --<br>-- | 115350<br>-- | --<br>-- | 115350<br>-- | --<br>9228 | 124578 |
| 323. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ<br>СП - 8% | Т | 0,1605 | 544349<br>-- | --<br>-- | 87368<br>-- | --<br>-- | 87368<br>-- | --<br>6989 | 94357 |
| 324. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21<br>СП - 8% | ТН | 0,1605 | 18434<br>-- | --<br>-- | 2959<br>-- | --<br>-- | 2959<br>-- | --<br>237 | 3195 |
| 325. | 1146-0302 -0403 РСНБ РК 2015 | -СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2<br>НР - 84%; СП - 8% | ОТВЕРСТИЕ | 12 | 2037,82<br>1168,41 | 869,41<br>380,29 | 24454<br>14021 | 10433<br>4563 | --<br>-- | 15611<br>3205 | 43270 |
| 326. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 174 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 148427<br>45188 | 3470<br>433 | 99769<br>-- | 42427<br>15268 | 206122 |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ D 1500ММ | | | | | | | | | |
| 327. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ<br>НР - 99%; СП - 8% | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 41,044 | 23111,73<br>9586,52 | 8985,07<br>3506,79 | 948598<br>393469 | 368783<br>143933 | 186346<br>-- | 532028<br>118450 | 1599076 |
| 328. | 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 22 | 24782<br>-- | --<br>-- | 545204<br>-- | --<br>-- | 545204<br>-- | --<br>43616 | 588820 |
| 330. | 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 43 | 21947<br>-- | --<br>-- | 943721<br>-- | --<br>-- | 943721<br>-- | --<br>75498 | 1019219 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. | 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 20 | 21947<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 438940<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 438940<br>--<br>-- | --<br>35115 | 474055 |
| 332. | 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 19 | 19466<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 369854<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 369854<br>--<br>-- | --<br>29588 | 399442 |
| 333. | 2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 21389<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 64167<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 64167<br>--<br>-- | --<br>5133 | 69300 |
| 336. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 0,07 | 42971,6<br>12875,8 | 1936,3<br>734,26 | 3008<br>901 | 136<br>51 | 1971<br>-- | 886<br>312 | 4206 |
| 337. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 21 | 19225<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 403725<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 403725<br>--<br>-- | --<br>32298 | 436023 |
| 338. | 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 1 | 18079<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18079<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18079<br>--<br>-- | --<br>1446 | 19525 |
| 339. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ<br>СП - 8% | Т | 0,605 | 544349<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 329331<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 329331<br>--<br>-- | --<br>26346 | 355678 |
| 340. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21<br>СП - 8% | ТН | 0,605 | 18434<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 11153<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 11153<br>--<br>-- | --<br>892 | 12045 |
| 341. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 465 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 396658<br>120761 | 9274<br>1157 | 266623<br>-- | 113383<br>40803 | 550844 |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ D 1000ММ | | | | | | | | | |
| 342. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ<br>НР - 99%; СП - 8% | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 1,52 | 23111,73<br>9586,52 | 8985,07<br>3506,79 | 35130<br>14572 | 13657<br>5330 | 6901<br>-- | 19703<br>4387 | 59219 |
| 323. | 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 11959<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 23918<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 23918<br>--<br>-- | --<br>1913 | 25831 |
| 345. | 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 4 | 13067<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 52268<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 52268<br>--<br>-- | --<br>4181 | 56449 |
| 347. | 2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 2 | 8166<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 16332<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 16332<br>--<br>-- | --<br>1307 | 17639 |
| 350. | 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 2 | 18079<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 36158<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 36158<br>--<br>-- | --<br>2893 | 39051 |
| 351. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ<br>СП - 8% | Т | 0,0535 | 544349<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 29123<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 29123<br>--<br>-- | --<br>2330 | 31452 |
| 352. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21<br>СП - 8% | ТН | 0,0535 | 18434<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 986<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 986<br>--<br>-- | --<br>79 | 1065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353. | 1146-0302 -0403 РСНБ РК 2015 | -СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 | ОТВЕРСТИЕ | 4 | 2037,82 | 869,41 | 8151 | 3478 | -- | 5204 | 14423 |
| | | | | | 1168,41 | 380,29 | 4674 | 1521 | -- | 1068 | |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 354. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 27,27 | 853,03 | 19,94 | 23262 | 544 | 15636 | 6649 | 32304 |
| | | | | | 259,7 | 2,49 | 7082 | 68 | -- | 2393 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 355. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО | М3 | 3,45 | 24922,53 | 1078,92 | 85983 | 3722 | 78200 | 4404 | 97618 |
| | | | | | 1177,2 | 225,54 | 4061 | 778 | -- | 7231 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 356. | 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПЛИТЫ ДНИЩА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ (П2,П4,П6). УСТРОЙСТВО | М3 | 3,93 | 35250,82 | 1656,61 | 138536 | 6510 | 124696 | 7970 | 158226 |
| | | | | | 1865,18 | 363,26 | 7330 | 1428 | -- | 11720 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 357. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ | Т | 0,3396 | 240291,64 | 974,68 | 81603 | 331 | 75299 | 5529 | 94103 |
| | | | | | 17588,96 | 302,26 | 5973 | 103 | -- | 6971 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 358. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 | -ДЕТАЛИ ИЗ АРМАТУРЫ А-I ДИАМЕТРОМ 12ММ. УСТАНОВКА | Т | 0,0086 | 227792,7 | 1280,7 | 1959 | 11 | -- | 1777 | 4035 |
| | | | | | 226512 | 527,94 | 1948 | 5 | -- | 299 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 359. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,005 | 227283 | -- | 1136 | -- | 1136 | -- | 1227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 360. | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,0036 | 216446 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 842 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 361. | 1122-1301 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 31,16 | 60366,71 | 2757,35 | 1881027 | 85919 | 1489358 | 343385 | 2402364 |
| | | | | | 9812,25 | 1319,11 | 305750 | 41103 | -- | 177953 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 364. | 1106-0801 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТРОЙСТВО | М3 | 3,87 | 45334,36 | 2440,31 | 175444 | 9444 | 132545 | 32312 | 224376 |
| | | | | | 8644,68 | 530,4 | 33455 | 2053 | -- | 16620 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 365. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ | Т | 0,42644 | 18851,64 | 974,68 | 8039 | 416 | 122 | 6943 | 16181 |
| | | | | | 17588,96 | 302,26 | 7501 | 129 | -- | 1199 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 366. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,0766 | 227283 | -- | 17410 | -- | 17410 | -- | 18803 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1393 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 367. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,34984 | 210709 | -- | 73714 | -- | 73714 | -- | 79612 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5897 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 369. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНЕ. УСТАНОВКА | Т | 0,0618 | 651643,7 | 1280,7 | 40272 | 79 | 26195 | 12768 | 57283 |
| | | | | | 226512 | 527,94 | 13998 | 33 | -- | 4243 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 370. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ | Т | 0,1558 | 544349 | -- | 84810 | -- | 84810 | -- | 91594 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6785 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 371. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 | ТН | 0,1558 | 18434 | -- | 2872 | -- | 2872 | -- | 3102 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372. | | | | 155 | 853,03 | 19,94 | 132219 | 3091 | 88874 | 37794 | 183615 |
| 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 259,7 | 2,49 | 40254 | 386 | -- | 13601 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 9419669 | 672183 | 7562074 | 1406078 | 11691806 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 1185413 | 259848 | -- | 866059 | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 8315725 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 1639728 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1445261 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 111009 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 4707392 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 1406078 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 777744 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 10499548 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1212 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1445261 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 530631 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 530631 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 42451 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 573082 | | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 573312 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 573312 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 45865 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 619177 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | ТЕНГЕ | | | | 11691807 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1212 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 1445261 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| 376. | | | | 20241 | 200,78 | 190,75 | 4063947 | 3860971 | -- | 793936 | 5246514 |
| 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 | М3 ГРУНТА | | 10,03 | 44,45 | 202977 | 899712 | -- | 388631 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 377. | | | | 361 | 1859,09 | -- | 671131 | -- | -- | 483214 | 1246693 |
| 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 1859,09 | -- | 671131 | -- | -- | 92348 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 378. | | | | 1000,5 | 152,23 | 73,5 | 152308 | 73537 | -- | 80239 | 251151 |
| 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 78771 | 32671 | -- | 18604 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 379. | | | | 1000,5 | 86,88 | 68,19 | 86923 | 68220 | 9805 | 17339 | 112604 |
| 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 8,89 | 15,18 | 8898 | 15184 | -- | 8341 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 380. | | | | 17217 | 34,34 | 34,34 | 591295 | 591295 | -- | 148572 | 799056 |
| 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | -- | 11,99 | -- | 206350 | -- | 59189 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 381. | | | | 17217 | 152,23 | 73,5 | 2620978 | 1265450 | -- | 1380780 | 4321899 |
| 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 1355529 | 562221 | -- | 320141 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 382. | | | | 780 | 808,7 | -- | 630789 | -- | -- | 454168 | 1171754 |
| 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 808,7 | -- | 630789 | -- | -- | 86797 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ | | | | | | | | | |
| 383. | | | | 23,58 | 200,78 | 190,75 | 4734 | 4498 | -- | 925 | 6112 |
| 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3.ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ | М3 ГРУНТА | | 10,03 | 44,45 | 236 | 1048 | -- | 453 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384. | | | | 0,42 | 1859,09 | -- | 781 | -- | -- | 562 | 1450 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | 1859,09 | -- | 781 | -- | -- | 107 | |
| 385. | | | | 10,2 | 34,34 | 34,34 | 350 | 350 | -- | 88 | 473 |
| | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | -- | 11,99 | -- | 122 | -- | 35 | |
| 386. | | | | 0,3 | 808,7 | -- | 243 | -- | -- | 175 | 451 |
| | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | 808,7 | -- | 243 | -- | -- | 33 | |
| 387. | | | | 10,2 | 152,23 | 73,5 | 1553 | 750 | -- | 818 | 2560 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 78,73 | 32,66 | 803 | 333 | -- | 190 | |
| | | ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 388. | | | | 0,68 | 6900396,58 | 192109,97 | 4692270 | 130635 | 4335260 | 259905 | 5348348 |
| | 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 180 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 332904 | 53169,69 | 226375 | 36155 | -- | 396174 | |
| 389. | | | | 0,569 | 12804512,69 | 215892,08 | 7285768 | 122843 | 6966879 | 228124 | 8115003 |
| | 1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 344544 | 60426,74 | 196046 | 34383 | -- | 601111 | |
| 390. | | | | 0,603 | 20017534,95 | 241532,34 | 12070574 | 145644 | 11710151 | 253232 | 13309710 |
| | 1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 315 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 356184 | 68011,26 | 214779 | 41011 | -- | 985904 | |
| 391. | | | | 0,35 | 25412298,99 | 300972,99 | 8894305 | 105341 | 8620708 | 195931 | 9817454 |
| | 1122-0501 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 480732 | 84725,26 | 168256 | 29654 | -- | 727219 | |
| 392. | | | | 2,202 | 27036,61 | 18739,51 | 59535 | 41264 | -- | 19621 | 85488 |
| | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3 | -ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 НР - 72%; СП - 8% | КМ КАБЕЛЯ | | 8297,1 | 4078,61 | 18270 | 8981 | -- | 6332 | |
| 393. | | | | 2202 | 114 | -- | 251028 | -- | 251028 | -- | 271110 |
| | 2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015 | -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ С ЛОГОТИПОМ "ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ" СП - 8% | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 20082 | |
| | | ФУТЛЯРЫ | | | | | | | | | |
| 394. | | | | 0,0044 | 4915074,99 | 382481,03 | 21626 | 1683 | 17288 | 3255 | 26872 |
| | 1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 159 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 603330 | 143963,89 | 2655 | 633 | -- | 1991 | |
| 395. | | | | 0,0122 | 7335178,9 | 697499,34 | 89489 | 8509 | 73353 | 10450 | 107934 |
| | 1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 219 ММ. НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 625170 | 240049,26 | 7627 | 2929 | -- | 7995 | |
| 396. | | | | 0,0046 | 12752255,34 | 722812,38 | 58660 | 3325 | 51919 | 4524 | 68240 |
| | 1122-0301 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 273 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 742560 | 250929,6 | 3416 | 1154 | -- | 5055 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397. | | | | | 29298342,07 | | 5860 | | 5419 | | 6636 |
| | | | | 0,0002 | | 1146074,19 | | 229 | | 285 | |
| | 1122-0301 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 426 ММ. УКЛАДКА. НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1057875 | 382135,4 | 212 | 76 | -- | 492 | |
| 401. | | | | 83,58 | 4950,41 | 60,49 | 413755 | 5056 | 317511 | 71121 | 523666 |
| | 1126-0301 -0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 | -ТОРКРЕТ-БЕТОННОЕ АРМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА НР - 76%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | | 1091,03 | 28,61 | 91188 | 2391 | -- | 38790 | |
| 402. | | | | 0,468 | 98439,15 | 6425,96 | 46070 | 3007 | 3658 | 27317 | 79257 |
| | 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 | -КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8% | Т КОНСТРУКЦИЙ | | 84198,4 | 394,62 | 39405 | 185 | -- | 5871 | |
| 403. | | | | 0,468 | 448959 | -- | 210113 | -- | 210113 | -- | 226922 |
| | 2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СП - 8% | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 16809 | |
| 404. | | | | 0,468 | 18434 | -- | 8627 | -- | 8627 | -- | 9317 |
| | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 СП - 8% | ТН | | -- | -- | -- | -- | -- | 690 | |
| | | ЭХЗ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА D 630 ММ L=39М | | | | | | | | | |
| 405. | | | | 1,75 | 1549,24 | -- | 2711 | -- | -- | 1952 | 5036 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 0,7М НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | 1549,24 | -- | 2711 | -- | -- | 373 | |
| 406. | | | | 1,75 | 808,7 | -- | 1415 | -- | -- | 1019 | 2629 |
| | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | | 808,7 | -- | 1415 | -- | -- | 195 | |
| 407. | | | | 2 | 957,95 | 787,04 | 1916 | 1574 | -- | 702 | 2828 |
| | 1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015 | -ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 3 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% | ЯМА | | 170,91 | 316,73 | 342 | 633 | -- | 209 | |
| 408. | | | | 1 | 1871,93 | 295,1 | 1872 | 295 | 372 | 933 | 3029 |
| | 1308-0208 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА УК-1.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | | 1205 | 90,66 | 1205 | 91 | -- | 224 | |
| 409. | | | | 1 | 35280 | -- | 35280 | -- | 35280 | -- | 38102 |
| | КОМПАНИЯ "КВАЗАР" | -ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА УК-1 СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 2822 | |
| 410. | | | | 1,4 | 268,68 | 22,65 | 376 | 32 | 74 | 200 | 622 |
| | 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ПРОТЕКТОР ПМ10-У. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8% | М | | 192,8 | 5,74 | 270 | 8 | -- | 46 | |
| 411. | | | | 2 | 23520 | -- | 47040 | -- | 47040 | -- | 50803 |
| | КОМПАНИЯ "КВАЗАР" | -ПРОТЕКТОР ПМ10-У СП - 8% | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 3763 | |
| | | ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D2000 ММ | | | | | | | | | |
| 412. | | | | 5,3 | 449,93 | 30,53 | 2385 | 162 | 1860 | 396 | 3003 |
| | 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8% | М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | | 68,51 | 10,95 | 363 | 58 | -- | 222 | |
| 413. | | | | 2,54 | 33953,82 | 6900,67 | 86243 | 17528 | 45289 | 29987 | 125528 |
| | 1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | -КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8% | М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 9222,93 | 2702,17 | 23426 | 6864 | -- | 9298 | |
| 414. | | | | 1 | 39722 | -- | 39722 | -- | 39722 | -- | 42900 |
| | 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3178 | |
| 415. | | | | 2 | 32368 | -- | 64736 | -- | 64736 | -- | 69915 |
| | 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 5179 | |
| 417. | | | | 1 | 33505 | -- | 33505 | -- | 33505 | -- | 36185 |
| | 2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 4ПП20-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2680 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418. | | | | 1 | 4827 | -- | 4827 | -- | 4827 | -- | 5213 |
| | 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 386 | |
| 420. | | | | 1 | 19225 | -- | 19225 | -- | 19225 | -- | 20763 |
| | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8% | КОМПЛЕКТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1538 | |
| 422. | | | | 28 | 853,03 | 19,94 | 23885 | 558 | 16055 | 6827 | 33169 |
| | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 259,7 | 2,49 | 7272 | 70 | -- | 2457 | |
| | | ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (16,6М) | | | | | | | | | |
| 438. | | | | 0,35994 | 84760,89 | 21216,03 | 30509 | 7636 | 869 | 16527 | 50798 |
| | 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ДЕТАЛЬ ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8% | Т КОНСТРУКЦИЙ | | 61133 | 5409,9 | 22004 | 1947 | -- | 3763 | |
| 439. | | | | 0,3453 | 350548 | -- | 121044 | -- | 121044 | -- | 130728 |
| | 2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015 | -ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 СП - 8% | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 9684 | |
| 440. | | | | 0,01464 | 241307 | -- | 3533 | -- | 3533 | -- | 3815 |
| | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8% | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 283 | |
| 441. | | | | 0,35994 | 18434 | -- | 6635 | -- | 6635 | -- | 7166 |
| | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 СП - 8% | ТН | | -- | -- | -- | -- | -- | 531 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 43459570 | 6460391 | 33021785 | 4493124 | 51788906 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3977394 | 1884866 | -- | 3836215 | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 144103 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 446 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 28825 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 82320 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 20754 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 13189 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 178045 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 35 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 28825 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 43009551 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 32133443 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 5769894 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 390867 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 180845 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 4428527 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 3795046 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 51233124 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 5741 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 5769894 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 286691 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 4525 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 63541 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 210113 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 43843 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 26443 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 356977 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 56 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 63541 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 19225 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 19225 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 1538 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 20763 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | ТЕНГЕ | | | | 51788909 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 5833 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 5862260 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| | | БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КОЛОДЦЫ D1500ММ, D 1000ММ | | | | | | | | | |
| 442. | | | | 38,32 | 24922,53 | 1078,92 | 955031 | 41344 | 868577 | 48915 | 1084262 |
| | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% | М3 | | 1177,2 | 225,54 | 45110 | 8643 | -- | 80316 | |
| | | УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ D1500ММ | | | | | | | | | |
| 443. | | | | 183,18 | 34463,17 | 6948,22 | 6312963 | 1272775 | 3016906 | 2496757 | 9514497 |
| | 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | -КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8% | М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 11045,32 | 2722,43 | 2023282 | 498695 | -- | 704778 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448. | 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 93 | 24782 | -- | 2304726 | -- | 2304726 | -- | 2489104 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 184378 | |
| 450. | 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 232 | 21947 | -- | 5091704 | -- | 5091704 | -- | 5499040 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 407336 | |
| 451. | 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 33 | 19466 | -- | 642378 | -- | 642378 | -- | 693768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 51390 | |
| 452. | 2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 61 | 21389 | -- | 1304729 | -- | 1304729 | -- | 1409107 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 104378 | |
| 454. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 1,2 | 42971,6 | 1936,3 | 51566 | 2324 | 33791 | 15189 | 72095 |
| | | | | | 12875,8 | 734,26 | 15451 | 881 | -- | 5340 | |
| 455. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 35 | 19225 | -- | 672875 | -- | 672875 | -- | 726705 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 53830 | |
| 456. | 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 59 | 18079 | -- | 1066661 | -- | 1066661 | -- | 1151994 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 85333 | |
| 457. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ СП - 8% | Т | 2,7855 | 544349 | -- | 1516284 | -- | 1516284 | -- | 1637587 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 121303 | |
| 458. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 СП - 8% | ТН | 2,7855 | 18434 | -- | 51348 | -- | 51348 | -- | 55456 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4108 | |
| 459. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 2034 | 853,03 | 19,94 | 1735058 | 40565 | 1166263 | 495960 | 2409500 |
| | | | | | 259,7 | 2,49 | 528230 | 5061 | -- | 178481 | |

УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ D 1000ММ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460. | 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | -КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8% | М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 3,75 | 39744,82 | 10490,7 | 149043 | 39340 | 50205 | 73647 | 240505 |
| | | | | | 15866,14 | 3971,4 | 59498 | 14893 | -- | 17815 | |
| 461. | 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 5 | 11959 | -- | 59795 | -- | 59795 | -- | 64579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4784 | |
| 463. | 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 10 | 13067 | -- | 130670 | -- | 130670 | -- | 141124 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10454 | |
| 464. | 2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | ШТ. | 5 | 8166 | -- | 40830 | -- | 40830 | -- | 44096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3266 | |
| 467. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 0,07 | 42971,6 | 1936,3 | 3008 | 136 | 1971 | 886 | 4206 |
| | | | | | 12875,8 | 734,26 | 901 | 51 | -- | 312 | |
| 468. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 2 | 19225 | -- | 38450 | -- | 38450 | -- | 41526 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3076 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469. | 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 3 | 18079 | -- | 54237 | -- | 54237 | -- | 58576 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4339 | |
| 470. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ СП - 8% | Т | 0,0824 | 544349 | -- | 44854 | -- | 44854 | -- | 48443 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3588 | |
| 471. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 СП - 8% | ТН | 0,0824 | 18434 | -- | 1519 | -- | 1519 | -- | 1640 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 122 | |
| 472. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНО СТИ | 47,26 | 853,03 | 19,94 | 40314 | 943 | 27098 | 11524 | 55985 |
| | | | | | 259,7 | 2,49 | 12273 | 118 | -- | 4147 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 22268044 | 1397426 | 18185871 | 3142878 | 27443795 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 2684746 | 528341 | -- | 2032874 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 18874682 | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | 1872045 | | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 3213087 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 52867 | | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | 12867598 | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 3142878 | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 1761405 | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 23778965 | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | 2666 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 3213087 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 1561138 | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 1561138 | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 124891 | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 1686030 | | | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 1832223 | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 1832223 | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 146578 | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 1978801 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | 27443795 | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | 2666 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 3213087 | | | | |
| ИТОГО ПО АКТУ №2: | ТЕНГЕ | | | | | | 212060479 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 17628591 | | | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 17580552 | | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | 5328064 | | | | |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 132328615 | | | | | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 70323 | | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ | ТЕНГЕ | 9255417 | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 19693612 | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 14983141 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по Акту №2** | | | | **212 060 479** |
| | **В т.ч. Оборудование** | | | | 9255417 |
| | **Итого без оборудования** | | | | 202 805 062 |
| | Времен.здания и сооружения 1 % | | | | 2 028 051 |
| | **Итого** | | | | **204 833 113,0** |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,26% | | | | 2 580 897,2 |
| | Итого по главе 9 | | | | 2 580 897,2 |
| | **Итого по главам 1-9** | | | | **207 414 010** |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | | | 4 148 280 |
| | **Затраты на подготовительные работы по территории строительства (по смете)** | | | | **249 582** |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **211 811 872** |
| | **Оборудование** | | | | **9 255 417** |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **221 067 289** |
| | **в том числе на 2019 год - 70%** | | | | **154 747 103** |
| | **в том числе на 2020 год - 30%** | | | | **66 320 187** |
| | **в том числе в текущих ценах на 2019 год - 70%, К=1** | | | | **154 747 103** |
| | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 30%, К=1,049901** | | | | 69 629 630 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО в текущих ценах на 2019-2020 годы без НДС** | | | | 224 376 733 |
| | **Скидка 5% от стоимости выполненных работ по проектно-сметной документации без НДС** | | | | 11218836 |
| | **Всего стоимость выполненных объемов работ по смете без НДС со скидкой** | | | | 213157896 |
| | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | | 25 578 948 |
| | **Всего стоимость выполненных объемов работ по смете** | | | | **238 736 844** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ПНС – ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### РАЗДЕЛ 6. РАЗНОЕ. ПРИЯМКИ П-1,П-2,П-3,П-4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | 0,0496 | 551589,44 | 8829,15 | 27359 | 438 | 24607 | 2295 | 32026 |
| 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015 | -РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА | Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | | 46656,9 | 3097,56 | 2314 | 154 | -- | 2372 | | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 2. | | | 0,0496 | 18434 | -- | 914 | -- | 914 | -- | 987 | |
| ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7,ПРИМЕЧ. 3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 | ТН | | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 28273 | 438 | 25521 | 2295 | 33013 | |
| | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 2314 | 154 | -- | 2445 | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 28273 | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 24607 | | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 2468 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 914 | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 2295 | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 2445 | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 33014 | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 2468 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | | 33014 | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 2468 | | | | |

### РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ ОКНА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | | 0,53 | 2964,33 | 160,55 | 1571 | 85 | 693 | 750 | 2506 | |
| 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ | М2 | | 1495,54 | 75,88 | 793 | 40 | -- | 186 | | |
| | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 4. | | | 0,53 | 15278 | -- | 8097 | -- | 8097 | -- | 8745 | |
| 2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 | М2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 648 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 5. | | | 0,1254 | 551589,44 | 8829,15 | 69169 | 1107 | 62211 | 5802 | 80970 | |
| 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015 | -РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА | Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | | 46656,9 | 3097,56 | 5851 | 388 | -- | 5998 | | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 6. | | | 0,1254 | 18434 | -- | 2312 | -- | 2312 | -- | 2497 | |
| ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7,ПРИМЕЧ. 3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21 | ТН | | -- | -- | -- | -- | -- | 185 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 81149 | 1192 | 73313 | 6552 | 94718 | |
| | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 6643 | 429 | -- | 7017 | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 81149 | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 62905 | | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 7072 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 10409 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 6552 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 7016 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 94718 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 7072 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | | | | 94718 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 7072 | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1,ВВ1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | | 4 | 678,05 | 2,2 | 2712 | 9 | 456 | 2204 | 5310 |
| 1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ | ШТ. | | 561,74 | 0,55 | 2247 | 2 | -- | 393 | | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 8. | | | 12 | 573,99 | 2,2 | 6888 | 26 | 873 | 5876 | 13785 |
| 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ | ШТ. | | 499,12 | 0,55 | 5989 | 7 | -- | 1021 | | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 9. | | | 3 | 2069 | -- | 6207 | -- | 6207 | -- | 6704 |
| 2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 497 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |

ТРУБОПРОВОД БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К3

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | | | 0,013 | 5573256,58 | 192109,97 | 72452 | 2497 | 65627 | 4969 | 83615 |
| 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРО ВОДА | | 332904 | 53169,69 | 4328 | 691 | -- | 6194 | | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | -- | -- | 88259 | 2533 | 73163 | 13049 | 109414 |
| | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 12564 | 700 | -- | 8105 | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | 72452 | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | 65627 | | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | 5019 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | 4969 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | 6194 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | 83615 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | 5019 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | 15807 | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | 1328 | | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | 8245 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | 6207 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | 8080 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | 1911 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | 25798 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | 8245 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | 109413 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | 13264 | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 ВОДОПРОВОД В И КАНАЛИЗАЦИЯ

СНОС ЛЕСОПОЛОСЫ,ПОПАДАЮЩИЙ ПОД УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | | | 48,66 | 2923,67 | 338,25 | 142266 | 16459 | -- | 90581 | 251474 |
| 1218-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -ДЕРЕВЬЯ: КАРАГАЧ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ВАЛКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ | СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ | | 2585,42 | -- | 125807 | -- | -- | 18628 | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 12. | | | 0,368 | 18098,15 | 18098,15 | 6660 | 6660 | -- | 1368 | 8670 |
| 1101-0207 -2303 РСНБ РК 2015 | -ОСТАТКИ ДРЕВЕСНЫЕ, КУСТАРНИК И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СБОР ВАЛКОВАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 59 КВТ (80 Л С) В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ | ГА | | -- | 5162,6 | -- | 1900 | -- | 642 | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 13. | | | 64,718 | 433 | -- | 28023 | -- | -- | -- | 30265 |
| 4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ОСТАТКИ ДРЕВЕСНЫЕ, КУСТАРНИКИ МЕЛКОЛЕСЬЕ)ДО 3 ТН ПОГРУЗКА. | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2242 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 14. | | | 64,718 | 867 | -- | 56111 | -- | -- | -- | 60599 |
| 4101-0102 -1015 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4489 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | 4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ОСТАТКИ ДРЕВЕСНЫЕ, КУСТАРНИКИ МЕЛКОЛЕСЬЕ)ДО 3 ТН РАЗГРУЗКА.<br>СП - 8% | Т | 64,718 | 433<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 28023<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>2242 | 30265 |
| | | ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА<br>========== | | | | | | | | | |
| 16. | 5101-0102 -0203 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 16, DN 400, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | 8 | 693219<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 5545752<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>5545752<br>-- | --<br>--<br>-- | 5545752 |
| 17. | 5101-0102 -0201 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 16, DN 300, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | 1 | 364155<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 364155<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>364155<br>-- | --<br>--<br>-- | 364155 |
| 18. | 2304-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 200, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 153807<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 922842<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 922842<br>--<br>-- | --<br>73827 | 996669 |
| 19. | 2304-0102 -0307 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 150, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 82686<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 496116<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 496116<br>--<br>-- | --<br>39689 | 535805 |
| 20. | 2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | ШТ. | 3 | 48469<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 145407<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 145407<br>--<br>-- | --<br>11633 | 157040 |
| 21. | 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 1 | 1906,3<br>1500,08 | 78,9<br>37,32 | 1906<br>1500 | 79<br>37 | 327<br>-- | 1522<br>274 | 3703 |
| 22. | 2304-0102 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 40960<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 40960<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 40960<br>--<br>-- | --<br>3277 | 44237 |
| 23. | 2302-0103 -0316 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 14577<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 14577<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 14577<br>--<br>-- | --<br>1166 | 15743 |
| 24. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА<br>НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 31 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 42765<br>14682 | 28083<br>7320 | --<br>-- | 21782<br>5164 | 69711 |
| 25. | 2302-0302 -8021 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | ШТ. | 31 | 31137<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 965247<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 965247<br>--<br>-- | --<br>77220 | 1042467 |
| 26. | 2302-0303 -5480 РСНБ РК | -ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN | ШТ. | 31 | 52551<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1629081<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1629081<br>--<br>-- | --<br>130326 | 1759407 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 450Х400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВРЕЗКА(ПОДКЛЮЧЕНИЕ) ВОДОПРОВОДА В1 К КНС-29 | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 0,002 | 1927069,63 | 104571,75 | 3854 | 209 | 3185 | 512 | 4715 |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 110 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 229890 | 28485,08 | 460 | 57 | -- | 349 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,002 | 66981,68 | -- | 134 | -- | 27 | 106 | 259 |
| | | | | | 53663 | -- | 107 | -- | -- | 19 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 1 | 3083 | -- | 3083 | -- | 3083 | -- | 3330 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 247 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА | ШТ. | 2 | 1379,51 | 905,89 | 2759 | 1812 | -- | 1405 | 4497 |
| | | | | | 473,62 | 236,14 | 947 | 472 | -- | 333 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | 2302-0303 -1706 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 1 | 1959 | -- | 1959 | -- | 1959 | -- | 2116 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 157 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 1 | 1411 | -- | 1411 | -- | 1411 | -- | 1524 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВРЕЗКА ВОДОПРОВОДА В1 В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОДОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ,(КАМЕРА №12) | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 0,003 | 21011268,59 | 684701,74 | 63034 | 2054 | 58916 | 2674 | 70965 |
| | 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 687960 | 212525,75 | 2064 | 638 | -- | 5257 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | 1122-0701 -0108 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,003 | 195846,44 | -- | 588 | -- | 363 | 223 | 876 |
| | | | | | 75128,2 | -- | 225 | -- | -- | 65 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | 1122-0601 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,003 | 4280716,5 | 304152,56 | 12842 | 912 | 10639 | 1431 | 15415 |
| | | | | | 430185 | 51687,58 | 1291 | 155 | -- | 1142 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | 1122-1201 -0108 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 1 | 4280,41 | 350,04 | 4280 | 350 | 287 | 3631 | 8545 |
| | | | | | 3643,15 | 24,88 | 3643 | 25 | -- | 633 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | 2302-0103 -0616 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 1 | 24095 | -- | 24095 | -- | 24095 | -- | 26023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1928 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | 2302-0103 -0316 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 1 | 14577 | -- | 14577 | -- | 14577 | -- | 15743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1166 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | 1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250-500 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,524 | 1010335,76 | 437224,72 | 529416 | 229106 | 185224 | 173362 | 759000 |
| | | | | | 219629,9 | 114555,39 | 115086 | 60027 | -- | 56222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВРЕЗКА (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) ВОДОПРОВОДА В1 К СУЩЕСТВУЮЩИМ ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ В ВОДОПРОВОДНОЙ КАМЕРЕ №35 ========== | | | | | | | | | |
| 40. | 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 НР - 99%; СП - 8% | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,008 | 3761135,94 / 287508 | 147960,06 / 40768,32 | 30089 / 2300 | 1184 / 326 | 26605 / -- | 2600 / 2615 | 35304 |
| 41. | 2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 СП - 8% | ШТ. | 2 | 5227 / -- | -- / -- | 10454 / -- | -- / -- | 10454 / -- | -- / 836 | 11290 |
| 42. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8% | ШТ. | 5 | 1379,51 / 473,62 | 905,89 / 236,14 | 6898 / 2368 | 4529 / 1181 | -- / -- | 3513 / 833 | 11244 |
| 43. | 2302-0303 -1709 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | ШТ. | 3 | 4675 / -- | -- / -- | 14025 / -- | -- / -- | 14025 / -- | -- / 1122 | 15147 |
| 44. | 2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | ШТ. | 2 | 3037 / -- | -- / -- | 6074 / -- | -- / -- | 6074 / -- | -- / 486 | 6560 |
| 45. | 2302-0304 -2613 РСНБ РК 2015 | -МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | ШТ. | 3 | 3806 / -- | -- / -- | 11418 / -- | -- / -- | 11418 / -- | -- / 913 | 12331 |
| | | УСТАНОВКА И ВРЕЗКА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ПГ-18,ПГ-19,ПГ-20,ПГ-21 НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВОДОПРОВОДЕ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ ========== | | | | | | | | | |
| 46. | 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 315 | 201,68 / 8,58 | 192,82 / 50,73 | 63528 / 2703 | 60738 / 15979 | 87 / -- | 13451 / 6158 | 83137 |
| 47. | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 3,94 | 1859,09 / 1859,09 | -- / -- | 7325 / 7325 | -- / -- | -- / -- | 5274 / 1008 | 13607 |
| 48. | 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 15,6 | 8867,49 / 2963,6 | 1672,87 / 684,2 | 138333 / 46232 | 26097 / 10674 | 66004 / -- | 53491 / 15346 | 207170 |
| 49. | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 291,69 | 34,34 / -- | 34,34 / 11,99 | 10018 / -- | 10018 / 3496 | -- / -- | 2517 / 1003 | 13538 |
| 50. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 291,69 | 152,23 / 78,73 | 73,5 / 32,66 | 44405 / 22965 | 21439 / 9525 | -- / -- | 23393 / 5424 | 73222 |
| 51. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 4,69 | 808,7 / 808,7 | -- / -- | 3793 / 3793 | -- / -- | -- / -- | 2731 / 522 | 7046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 52. | | | | 40 | 911,83 | 194,6 | 36473 | 7784 | 1055 | 21955 | 63102 |
| | 1216-0101 -1507 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ДЕМОНТАЖ | М ТРУБОПРО ВОДА | | 690,85 | 71,47 | 27634 | 2859 | -- | 4674 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | | 0,04 | 21011268,59 | 684701,74 | 840451 | 27388 | 785545 | 35659 | 946199 |
| | 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРО ВОДА | | 687960 | 212525,75 | 27518 | 8501 | -- | 70089 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | | | | 0,04 | 195846,44 | -- | 7834 | -- | 4829 | 2975 | 11674 |
| | 1122-0701 -0108 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРО ВОДА | | 75128,2 | -- | 3005 | -- | -- | 865 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55. | | | | 0,04 | 4280716,5 | 304152,56 | 171229 | 12166 | 141856 | 19082 | 205536 |
| | 1122-0601 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРО ВОДА | | 430185 | 51687,58 | 17207 | 2068 | -- | 15225 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56. | | | | 8 | 4280,41 | 350,04 | 34243 | 2800 | 2298 | 29051 | 68358 |
| | 1122-1201 -0108 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 3643,15 | 24,88 | 29145 | 199 | -- | 5064 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57. | | | | 8 | 24095 | -- | 192760 | -- | 192760 | -- | 208181 |
| | 2302-0103 -0616 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 15421 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | | | | 8 | 14577 | -- | 116616 | -- | 116616 | -- | 125945 |
| | 2302-0103 -0316 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 9329 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 12837886 | 459868 | 5897949 | 514289 | 13947561 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 458008 | 125438 | 5909907 | 595383 | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | | ТЕНГЕ | | | | 5909907 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | | ТЕНГЕ | | | | 5909907 | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 2317277 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 1287245 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 583446 | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 112156 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 514291 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 226525 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 3058093 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 492 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 583446 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 4610702 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 4610702 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 368856 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 4979558 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | ТЕНГЕ | | | | 13947558 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 492 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 583446 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ВВ1

### ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | | | | 6 | 48469 | -- | 290814 | -- | 290814 | -- | 314079 |
| | 2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 23265 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 7 | 40960 | -- | 286720 | -- | 286720 | -- | 309658 |
| | 2304-0102 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 22938 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 2 | 26536 | -- | 53072 | -- | 53072 | -- | 57318 |
| | 2304-0102 -0302 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4246 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВРЕЗКА(ПОДКЛЮЧЕНИЕ) ВОДОПРОВОДА В1 К ЖИЛЫМ ДОМАМ | | | | | | | | | |
| 62. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА | ШТ. | 5 | 1379,51<br>473,62 | 905,89<br>236,14 | 6898<br>2368 | 4529<br>1181 | --<br>-- | 3513<br>833 | 11244 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | 2302-0302 -6117 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 75X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 2 | 1015<br>-- | --<br>-- | 2030<br>-- | --<br>-- | 2030<br>-- | --<br>162 | 2192 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | 2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 3 | 688<br>-- | --<br>-- | 2064<br>-- | --<br>-- | 2064<br>-- | --<br>165 | 2229 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | 2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015 | -МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 2 | 765<br>-- | --<br>-- | 1530<br>-- | --<br>-- | 1530<br>-- | --<br>122 | 1652 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | --<br>-- | --<br>-- | 643128<br>2368 | 4529<br>1181 | 636230<br>-- | 3513<br>51731 | 698372 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 6898 | | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 3549 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 3513 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 833 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 11244 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 3549 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 636230 | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 636230 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 50898 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 687128 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 698372 | | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | | | | 3549 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ D 2000ММ | | | | | | | | | |
| 66. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 0,27 | 42971,6<br>12875,8 | 1936,3<br>734,26 | 11602<br>3476 | 523<br>198 | 7603<br>-- | 3417<br>1202 | 16221 |
| 67. | 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | 6 | 7812<br>-- | --<br>-- | 46872<br>-- | --<br>-- | 46872<br>-- | --<br>3750 | 50622 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ D 1500ММ | | | | | | | | | |
| 68. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ<br>НР - 99%; СП - 8% | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 16,6 | 23111,73<br>9586,52 | 8985,07<br>3506,79 | 383655<br>159136 | 149152<br>58213 | 75367<br>-- | 215175<br>47906 | 646737 |
| 69. | 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | 7 | 24782<br>-- | --<br>-- | 173474<br>-- | --<br>-- | 173474<br>-- | --<br>13878 | 187352 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | 15 | 21947<br>-- | --<br>-- | 329205<br>-- | --<br>-- | 329205<br>-- | --<br>26336 | 355541 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | 2104-0301 -0112 РСНБ РК | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9А ИЗ | ШТ. | 9 | 21947<br>-- | --<br>-- | 197523<br>-- | --<br>-- | 197523<br>-- | --<br>15802 | 213325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | 2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 7 | 21389<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 149723<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 149723<br>--<br>-- | --<br>11978 | 161701 |
| 73. | 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 29 | 7812<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 226548<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 226548<br>--<br>-- | --<br>18124 | 244672 |
| 74. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 0,51 | 42971,6<br>12875,8 | 1936,3<br>734,26 | 21916<br>6567 | 988<br>374 | 14361<br>-- | 6455<br>2270 | 30640 |
| 75. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 2 | 19225<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 38450<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 38450<br>--<br>-- | --<br>3076 | 41526 |
| 76. | 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 5 | 18079<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 90395<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 90395<br>--<br>-- | --<br>7232 | 97627 |
| 77. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ<br>СП - 8% | Т | 0,1925 | 544349<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 104787<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 104787<br>--<br>-- | --<br>8383 | 113170 |
| 78. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21<br>СП - 8% | ТН | 0,1925 | 18434<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3549<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3549<br>--<br>-- | --<br>284 | 3832 |
| 79. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 147,95 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 126205<br>38423 | 2951<br>368 | 84831<br>-- | 36075<br>12982 | 175263 |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ<br>==========<br>=== | | | | | | | | | |
| 80. | 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГОРЛОВИНА КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНАЯ. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ) | 0,09 | 42971,6<br>12875,8 | 1936,3<br>734,26 | 3867<br>1159 | 174<br>66 | 2534<br>-- | 1139<br>401 | 5407 |
| 81. | 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 6 | 7812<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 46872<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 46872<br>--<br>-- | --<br>3750 | 50622 |
| 82. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | КОМПЛЕКТ | 6 | 19225<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 115350<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 115350<br>--<br>-- | --<br>9228 | 124578 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2069993<br>208761 | 153787<br>59220 | 1707444<br>-- | 262261<br>186582 | 2518836 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 1721011 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 184697 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 267980 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 3549 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1170217 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 262263 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 158662 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 2141936 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 226 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 267980 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 104787 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 104787 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 8383 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 113170 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 244195 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 244195 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 19536 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 263731 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | | 2518836 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 226 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 267980 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 83. | 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 КЗТР=0,8 КЭМ=0,8 КЗТРМ=0,8 КМР=0 | -ДЕМОНТАЖ КАНАЛА<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 | 7,2 | 5276,46<br>3100,9 | 2175,57<br>651,23 | 37991<br>22326 | 15664<br>4689 | --<br>-- | 31878<br>5589 | 75458 |
| | | ФУТЛЯРЫ | | | | | | | | | |
| 84. | 1122-1401 -0503 РСНБ РК 2015 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 600 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ БУРОШНЕКОВЫМИ МАШИНАМИ НА ДЛИНУ ДО 30 М<br>НР - 99%; СП - 8% | М ФУТЛЯРА | 39 | 75329,7<br>3747,55 | 19796,23<br>4364,09 | 2937858<br>146154 | 772053<br>170199 | 2019651<br>-- | 313190<br>260084 | 3511132 |
| 85. | 1122-1401 -0306 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР<br>НР - 99%; СП - 8% | М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ | 39 | 1845<br>1244 | 11,58<br>4,11 | 71955<br>48516 | 452<br>160 | 22987<br>-- | 48189<br>9612 | 129756 |
| 86. | 1116-1201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,575 | -КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 630 ММ. ЗАДЕЛКА ПАКЛЕЙ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>НР - 98%; СП - 8% | ШТ | 1 | 19375,21<br>6414,41 | 41,42<br>19,59 | 19375<br>6414 | 41<br>20 | 12920<br>-- | 6305<br>2054 | 27735 |
| | | ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D2000 ММ | | | | | | | | | |
| 87. | 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 7812<br>-- | --<br>-- | 7812<br>-- | --<br>-- | 7812<br>-- | --<br>625 | 8437 |
| 88. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -СТРЕМЯНКИ<br>СП - 8% | Т | 0,0259 | 544349<br>-- | --<br>-- | 14099<br>-- | --<br>-- | 14099<br>-- | --<br>1128 | 15227 |
| 89. | ТССЦ РК 8.04-08-2 018 ТАБ.7 П.П 7, ПРИМЕЧ.3 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДВА РАЗА ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-21<br>СП - 8% | ТН | 0,0259 | 18434<br>-- | --<br>-- | 477<br>-- | --<br>-- | 477<br>-- | --<br>38 | 516 |
| 90. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 14 | 853,03<br>259,7 | 19,94<br>2,49 | 11942<br>3636 | 279<br>35 | 8027<br>-- | 3414<br>1228 | 16585 |
| | | КАНАЛ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ45Х45-15 ДЛИНОЙ 8,6М -2ШТ. | | | | | | | | | |
| 91. | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 13,76 | 2610,4<br>255,64 | 142,85<br>47,57 | 35919<br>3518 | 1966<br>655 | 30435<br>-- | 3922<br>3187 | 43028 |
| 92. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 0,86 | 24922,53<br>1177,2 | 1078,92<br>225,54 | 21433<br>1012 | 928<br>194 | 19493<br>-- | 1098<br>1802 | 24334 |
| 93. | 1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 1,6856 | 62399,51<br>14823,6 | 6891,44<br>2374,97 | 105181<br>24987 | 11616<br>4003 | 68578<br>-- | 26381<br>10525 | 142086 |
| 94. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ<br>НР - 91%; СП - 8% | Т | 0,07912 | 18563,64<br>17588,96 | 974,68<br>302,26 | 1469<br>1392 | 77<br>24 | --<br>-- | 1288<br>221 | 2977 |
| 95. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) | Т | 0,06192 | 221440<br>-- | --<br>-- | 13712<br>-- | --<br>-- | 13712<br>-- | --<br>1097 | 14808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 96. | 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80<br>СП - 8% | Т | 0,0172 | 233339 | -- | 4013 | -- | 4013 | -- | 4335 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| 97. | 1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. УКЛАДКА<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1,02 | 7263,21 | 2460,32 | 7408 | 2510 | 3101 | 2515 | 10717 |
| | | | | | 1761,76 | 327,49 | 1797 | 334 | -- | 794 | |
| 98. | 2104-0302 -0245 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ П4-15<br>СП - 8% | М3 | 1,02 | 93087 | -- | 94949 | -- | 94949 | -- | 102545 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7596 | |
| 99. | 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ<br>НР - 93%; СП - 8% | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 96,32 | 2153,61 | 41,42 | 207435 | 3990 | 148225 | 51968 | 280155 |
| | | | | | 573,3 | 6,84 | 55220 | 659 | -- | 20752 | |
| 100. | 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА<br>НР - 93%; СП - 8% | М3 КЛАДКИ | 0,26 | 31529,11 | 2136,6 | 8198 | 556 | 6112 | 1531 | 10507 |
| | | | | | 5884,55 | 447,84 | 1530 | 116 | -- | 778 | |
| | | ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<br>========== | | | | | | | | | |
| 101. | 1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ<br>НР - 94%; СП - 8% | М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | 64,65 | 99,26 | 30,53 | 6417 | 1974 | 14 | 4829 | 12145 |
| | | | | | 68,51 | 10,95 | 4429 | 708 | -- | 900 | |
| 102. | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 9,7 | 3238,34 | 1058,57 | 31412 | 10268 | 19856 | 3737 | 37961 |
| | | | | | 132,77 | 223,98 | 1288 | 2173 | -- | 2812 | |
| 103. | 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 118%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 7,2 | 10184,42 | 2719,46 | 73328 | 19580 | 25840 | 39848 | 122229 |
| | | | | | 3876,12 | 814,04 | 27908 | 5861 | -- | 9054 | |
| 104. | 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ,БЕТОН МАРКИ В20 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 2,5 | 31550,42 | 1165,35 | 78876 | 2913 | 73436 | 2876 | 88292 |
| | | | | | 1010,74 | 253,28 | 2527 | 633 | -- | 6540 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3791259 | 844867 | 2593737 | 542969 | 4680965 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 352654 | 190463 | -- | 346737 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 3757785 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | 2368291 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 536683 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 18202 | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | 180227 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 536663 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 343556 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 4638004 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | 407 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 536683 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 14099 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 14099 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 1128 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 15227 | | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 19375 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | 12919 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 6434 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 6305 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 2054 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | ТЕНГЕ | 27735 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | 6 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 6434 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | 4680965 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | | 413 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ТЕНГЕ | | 543117 | | | |

## РАЗДЕЛ 4-1 ЗАМЕНА УЧАСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ДУ 500ММ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ НА ДУ 800ММ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ НА ПЛОЩАДКЕ КНС-29

### ВРЕМЕННЫЙ НАПОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | | | | | 27257087,8 | | 1362854 | | 1308238 | | 1513923 |
| | | | | 0,05 | | 423029,8 | | 21151 | | 38926 | |
| | 1122-0501 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 450 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 669300 | 117084,21 | 33465 | 5854 | -- | 112142 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА | ШТ. | 6 | 1379,51 | 905,89 | 8277 | 5435 | -- | 4216 | 13492 |
| | | | | | 473,62 | 236,14 | 2842 | 1417 | -- | 999 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | 2302-0303 -1718 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 2 | 65157 | -- | 130314 | -- | 130314 | -- | 140739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10425 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 108. | 2302-0303 -1718 РСНБ РК 2015 | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 2 | 65157 | -- | 130314 | -- | 130314 | -- | 140739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10425 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 109. | 2302-0303 -5480 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 450X400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 1 | 52551 | -- | 52551 | -- | 52551 | -- | 56755 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4204 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 110. | 2302-0302 -8021 РСНБ РК 2015 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 1 | 31137 | -- | 31137 | -- | 31137 | -- | 33628 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2491 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 111. | 1122-1201 -0110 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 1 | 5085,6 | 408,02 | 5086 | 408 | 381 | 4291 | 10127 |
| | | | | | 4297,43 | 37,32 | 4297 | 37 | -- | 750 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 112. | 2302-0103 -0618 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 1 | 47709 | -- | 47709 | -- | 47709 | -- | 51526 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3817 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 113. | 2302-0103 -0318 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 1 | 26539 | -- | 26539 | -- | 26539 | -- | 28662 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2123 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 114. | | | | | 9860155,66 | | 59161 | | 52995 | | 68199 |
| | | | | 0,006 | | 514533,3 | | 3087 | | 3986 | |
| | 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 219 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 513240 | 157795,98 | 3079 | 947 | -- | 5052 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 115. | | | | | 2996348,69 | | 29963 | | 25191 | | 36715 |
| | | | | 0,01 | | 108627,07 | | 1086 | | 4031 | |
| | 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 108 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 368550 | 38670,31 | 3686 | 387 | -- | 2720 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 116. | | | | | 1010335,76 | | 259454 | | 90774 | | 371968 |
| | | | | 0,2568 | | 437224,72 | | 112279 | | 84961 | |
| | 1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250-500 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 219629,9 | 114555,39 | 56401 | 29418 | -- | 27553 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 117. | 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 | М3 ГРУНТА | 720 | 201,68 | 192,82 | 145206 | 138830 | 198 | 30745 | 190027 |
| | | | | | 8,58 | 50,73 | 6178 | 36523 | -- | 14076 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 118. | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С | М3 ГРУНТА | 5,76 | 1859,09 | -- | 10708 | -- | -- | 7710 | 19892 |
| | | | | | 1859,09 | -- | 10708 | -- | -- | 1473 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 119. | 4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т | 1161,22 | 40 | -- | 46449 | -- | -- | -- | 50165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3716 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 120. | 1216-0101 -1509 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ | М ТРУБОПРОВОДА | 14,3 | 1429,7 | 261,94 | 20445 | 3746 | 606 | 12575 | 35662 |
| | | | | | 1125,36 | 96,01 | 16093 | 1373 | -- | 2642 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 121. | 1216-0101 -2407 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ | ЗАДВИЖКА | 1 | 15603,2 | 8275,4 | 15603 | 8275 | -- | 7478 | 24928 |
| | | | | | 7327,8 | 3058,1 | 7328 | 3058 | -- | 1846 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 122. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 КЗТР=0,8 КЭМ=0,8 КЗТРМ=0,8 КМР=0 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Д=1,5М. ДЕМОНТАЖ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 4,83 | 14857,28 | 7188,06 | 71761 | 34718 | -- | 50087 | 131595 |
| | | | | | 7669,22 | 2805,43 | 37042 | 13550 | -- | 9748 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 123. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 КЗТР=0,8 КЭМ=0,8 КЗТРМ=0,8 КМР=0 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Д=2М. ДЕМОНТАЖ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 1,76 | 14857,28 | 7188,06 | 26149 | 12651 | -- | 18251 | 47952 |
| | | | | | 7669,22 | 2805,43 | 13498 | 4938 | -- | 3552 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 124. | 1109-0603 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5 | -ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,(ОГРАЖДЕНИЕ )) ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,4 | 64714,81 | 37464,05 | 25886 | 14986 | 158 | 10024 | 38783 |
| | | | | | 26856,24 | 9462,82 | 10742 | 3785 | -- | 2873 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ========== | | | | | | | | | |
| 125. | 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3(НАКОПИТЕЛЬ) | М3 ГРУНТА | 638,23 | 201,68 | 192,82 | 128715 | 123063 | 176 | 27253 | 168446 |
| | | | | | 8,58 | 50,73 | 5476 | 32375 | -- | 12477 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 126. | 4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т | 1021,17 | 40 | -- | 40847 | -- | -- | -- | 44115 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3268 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 127. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 39,04 | 152,23 | 73,5 | 5943 | 2869 | -- | 3131 | 9800 |
| | | | | | 78,73 | 32,66 | 3074 | 1275 | -- | 726 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 128. | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 39,04 | 86,88 | 68,19 | 3392 | 2662 | 383 | 677 | 4394 |
| | | | | | 8,89 | 15,18 | 347 | 593 | -- | 325 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 129. | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 667,42 | 34,34 | 34,34 | 22922 | 22922 | -- | 5759 | 30976 |
| | | | | | -- | 11,99 | -- | 7999 | -- | 2294 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 130. | 2101-0601 -0101 РСНБ РК | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 120,14 | 2047 | -- | 245927 | -- | 245927 | -- | 265601 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 19674 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 131. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА | 667,42 | 152,23 / 78,73 | 73,5 / 32,66 | 101603 / 52547 | 49055 / 21795 | -- / -- | 53526 / 12410 | 167539 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 132. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 11,86 | 808,7 / 808,7 | -- / -- | 9591 / 9591 | -- / -- | -- / -- | 6906 / 1320 | 17817 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА ========== | | | | | | | | | |
| 133. | 1122-0501 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,РЕ100 SDR17, ДИАМЕТР 800Х47,4 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0143 | 2296269,19 / 1051336 | 873946,84 / 294784,3 | 32837 / 15034 | 12497 / 4215 | 5306 / -- | 19057 / 4151 | 56045 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 134. | 2301-0501 -1330 РСНБ РК 2015 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 800Х47,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 | М | 14,3 | 88935 / -- | -- / -- | 1271771 / -- | -- / -- | 1271771 / -- | -- / 101742 | 1373512 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 135. | 1122-0901 -0111 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 1 | 28041,16 / 13597,5 | 12609,37 / 3288,94 | 28041 / 13598 | 12609 / 3289 | 1834 / -- | 16718 / 3581 | 48339 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 136. | 5101-0101 -1603 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч6БР, КЛИНОВЫЕ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | 1 | 799352 / -- | -- / -- | 799352 / -- | -- / -- | -- / 799352 | -- / -- | 799352 |
| 137. | 2302-0103 -0320 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 1 | 48801 / -- | -- / -- | 48801 / -- | -- / -- | 48801 / -- | -- / 3904 | 52705 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 138. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА | ШТ. | 1 | 1379,51 / 473,62 | 905,89 / 236,14 | 1380 / 474 | 906 / 236 | -- / -- | 703 / 167 | 2249 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 139. | ПРАЙСТОО" УРАЛПЛАСТ " | -ПЕРЕХОД СВАРНОЙ ЭКСЕНТРИЧЕСКИЙ ПОЛЭТИЛЕНОВЫЙ РЕ100 SDR17 Д 800Х500 | ШТ | 1 | 266297 / -- | -- / -- | 266297 / -- | -- / -- | 266297 / -- | -- / 21304 | 287601 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | КАНАЛИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА ========== | | | | | | | | | |
| 140. | 1111-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНАЯ -ПЕСЧАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 10СМ.. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1,44 | 12707,93 / 2103,2 | 1921,87 / 796,16 | 18299 / 3029 | 2767 / 1146 | 12503 / -- | 3925 / 1778 | 24002 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 141. | 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 30 | 3274,54 / 1052,25 | 1799,66 / 661,16 | 98236 / 31568 | 53990 / 19835 | 12678 / -- | 60655 / 12711 | 171602 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 142. | 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015 | -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В10 ГОСТ 13579-78 | М3 | 18,6 | 43416 / -- | -- / -- | 807538 / -- | -- / -- | 807538 / -- | -- / 64603 | 872141 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 143. | 1106-0801 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТРОЙСТВО | М3 | 1,33 | 45334,36 / 8644,68 | 2440,31 / 530,4 | 60295 / 11497 | 3246 / 705 | 45552 / -- | 11105 / 5712 | 77111 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 144. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ | Т | 0,14655 | 18851,64 / 17588,96 | 974,68 / 302,26 | 2763 / 2578 | 143 / 44 | 42 / -- | 2386 / 412 | 5561 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 145. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,02633 | 227283 | -- | 5984 | -- | 5984 | -- | 6463 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 479 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 146. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,12023 | 210709 | -- | 25334 | -- | 25334 | -- | 27360 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2027 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 147. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 1,64 | 23111,73 | 8985,07 | 37903 | 14736 | 7445 | 21258 | 63894 |
| | | | | | 9586,52 | 3506,79 | 15722 | 5751 | -- | 4733 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 148. | 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | 3 | 21947 | -- | 65841 | -- | 65841 | -- | 71108 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5267 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 149. | 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | 1 | 19466 | -- | 19466 | -- | 19466 | -- | 21023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1557 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 150. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 | КОМПЛЕКТ | 1 | 19225 | -- | 19225 | -- | 19225 | -- | 20763 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1538 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 151. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 48,69 | 853,03 | 19,94 | 41534 | 971 | 27918 | 11872 | 57679 |
| | | | | | 259,7 | 2,49 | 12645 | 121 | -- | 4272 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ(ДЛИНА -4Х10,0М) ========== | | | | | | | | | |
| 152. | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | 30,6 | 1859,09 | -- | 56888 | -- | -- | 40959 | 105675 |
| | | | | | 1859,09 | -- | 56888 | -- | -- | 7828 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 153. | 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ДЕТАЛЬ ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 1,7496 | 84760,89 | 21216,03 | 148298 | 37120 | 4220 | 80332 | 246920 |
| | | | | | 61133 | 5409,9 | 106958 | 9465 | -- | 18290 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 154. | 2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 10 | 2492 | -- | 24920 | -- | 24920 | -- | 26914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1994 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 155. | 2301-0201 -0245 РСНБ РК 2015 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 30 | 17080 | -- | 512400 | -- | 512400 | -- | 553392 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 40992 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 156. | 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ | М2 | 34,212 | 354,28 | -- | 12121 | -- | -- | 8363 | 22123 |
| | | | | | 354,28 | -- | 12121 | -- | -- | 1639 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 157. | 1113-0601 -0209 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. | М2 | 34,212 | 84,94 | 12 | 2906 | 411 | -- | 1722 | 4998 |
| | | | | | 72,94 | -- | 2495 | -- | -- | 370 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ<br>НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 158. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ<br>НР - 69%; СП - 8% | М2 | 34,212 | 90,44<br>41,68 | 2,31<br>0,25 | 3094<br>1426 | 79<br>9 | 1589<br>-- | 990<br>327 | 4411 |
| 159. | 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2<br>НР - 80%; СП - 8% | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 34,212 | 557,98<br>407,01 | 1<br>0,48 | 19089<br>13925 | 34<br>16 | 5130<br>-- | 11153<br>2419 | 32662 |
| 160. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 30,6 | 152,23<br>78,73 | 73,5<br>32,66 | 4658<br>2409 | 2249<br>999 | --<br>-- | 2454<br>569 | 7681 |
| 161. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 30,6 | 808,7<br>808,7 | --<br>-- | 24746<br>24746 | --<br>-- | --<br>-- | 17817<br>3405 | 45969 |
| | | ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 162. | 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ<br>НР - 99%; СП - 8% | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 3,48 | 23111,73<br>9586,52 | 8985,07<br>3506,79 | 80429<br>33361 | 31268<br>12204 | 15800<br>-- | 45109<br>10043 | 135581 |
| 163. | 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 | -ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ . МОНТАЖ<br>НР - 69%; СП - 8% | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,4 | 106554,93<br>95409,5 | 1512,59<br>449,72 | 42622<br>38164 | 605<br>180 | 3853<br>-- | 26457<br>5526 | 74605 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | --<br>-- | --<br>-- | 7647572<br>675032 | 730856<br>223539 | 5355038<br>799352 | 757568<br>608461 | 9013606 |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 799352 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 799352 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 4069437 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1572930 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 729276 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 31318 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1180580 | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 87296 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 640754 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 376815 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 5087006 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 638 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 729276 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 216806 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 8231 | | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 169295 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 116813 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 26690 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 360308 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 151 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 169295 | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 2561978 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 2561978 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 204958 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 2766936 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | ТЕНГЕ | | | | 9013602 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 790 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЕНГЕ | | | | | 898571 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ D1500ММ | | | | | | | | | |
| 164. | 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | -КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ<br>НР - 99%; СП - 8% | М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 6,52 | 34463,17<br>11045,32 | 6948,22<br>2722,43 | 224700<br>72015 | 45302<br>17750 | 107383<br>-- | 88868<br>25085 | 338653 |
| 165. | 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 24782<br>-- | --<br>-- | 24782<br>-- | --<br>-- | 24782<br>-- | --<br>1983 | 26765 |
| 166. | 1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 | -СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | 124,976 | 48773,59<br>15050,45 | 5406,39<br>1847,04 | 6095528<br>1880945 | 675669<br>230835 | 3538914<br>-- | 1921720<br>641380 | 8658628 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167. | | | | 66 | 21947 | -- | 1448502 | -- | 1448502 | -- | 1564382 |
| | 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 115880 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 168. | | | | 94 | 7812 | -- | 734328 | -- | 734328 | -- | 793074 |
| | 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 58746 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 8527840 | 720972 | 5853909 | 2010588 | 11381502 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 1952961 | 248585 | -- | 843074 | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 8527840 | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 3557647 | | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 2201546 | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 2296261 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 2010588 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 843074 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 11381502 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1791 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 2201546 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | ТЕНГЕ | | | | 11381502 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | 1791 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | ТЕНГЕ | | | | | 2201546 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 42477987 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 3671306 | | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | | | ТЕНГЕ | | | | 2919042 | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | ТЕНГЕ | | | | | 849708 | | | |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | | | ТЕНГЕ | | | | 22216304 | | | | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | | | ТЕНГЕ | | | | 199453 | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 6709259 | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 4113084 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 2649535 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по Сличительной ведомости № 1 (включаемые объемы работ)** | | | | 42 477 987,00 |
| | **в т. ч. оборудование** | | | | **6 709 259,0** |
| | **Итого строительно-монтажных работ по включаемым работам** | | | | **35 768 728,0** |
| | Времен.здания и сооружения 1 % | | | | 357 687,3 |
| | **Итого** | | | | **36 126 415,3** |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,26% | | | | 455 192,8 |
| | Итого по главе 9 | | | | 455 192,8 |
| | **Итого по главам 1-9** | | | | **36 581 608** |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | | | 731 632 |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **37 313 240** |
| | **Всего с оборудованием** | | | | **44 022 499** |
| | **в текущих ценах 2020 год - К=1,049901** | | | | 46 219 266 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | НДС на 2020 год -12% | | | | 5 546 312 |
| | **Всего стоимость включаемых работ по Сличительной ведомости №1** | | | | **51 765 578** |
| | **Стоимость выполненных объемов работ по АКТУ №2с учетом скидки 11 218 836 тенге** | | | | **238 736 844** |
| | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО АКТУ №2** | | | | **290 502 422** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

Руководитель

_____ А.С. Уксукбаев

Подрядчик:

АО «Уральскводстрой»

Первый Вице-президент

_____ Тедеев Т.В.

Технический надзор:

ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Директор

_____ С.А. Даутов

Проектная организация:

ТОО «Кульман»

Директор

_____ В.Ф. Кульдяев