Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства ЗКО" форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПС»

Наименование строительства Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск,

С П РА В К А № 2

о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за 25 сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		2020/90	07.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85	43 110 000,00	21 383 928,58							2 566 071.43	23 950 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Заместитель руководителя _____ Молдашев Н.Е.

подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО «СПС»

Ген. Директор _____ Шапкенов А.Ж.

подпись

Форма 4

Наименование стройки - Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85
Шифр стройки 18024

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства ЗКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СПС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2020/90 от 07.07.2020г

Акт №2 от 25 сентября 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах с 06.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы. Смета 2-1-1										
		Стены										
1	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и стены парапета из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым керамическим кирпичом М100 ,при высоте этажа до 4 м объем:63,2+4,6	м3 кладки	69,1		9678,13	2234,06	668759	154374	1471	508658	1271610
						7422,78	492,47	512914	34030		94193	
2	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	15,893		15069,00	--	239492	--	239492	--	258651
						--	--	--	--		19159	
3	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	14,511		44598,00	--	647162	--	647162	--	698935
						--	--	--	--		51773	
4	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,0925		58943,00	--	712768	--	712768	--	769790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		57021	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00574	269999,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
		узел "А"- примыкания к существующей стене - 4 узла									
6	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	14	159,21	2,78	2229	39	2	1585	4119
					156,30	0,93	2188	13		305	
7	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	6,72	2694,00	--	18104	--	18104	--	19552
					--	--	--	--		1448	
8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 80 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1344	53013,00	--	7125	--	7125	--	7695
					--	--	--	--		570	
9	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, I группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1,31712	600,00	--	790	--	790	--	853
					--	--	--	--		63	
10	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К-0,97	м3	0,4	16357,00	--	6543	--	6543	--	7066
					--	--	--	--		523	
11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	18	226,00	--	4068	--	4068	--	4393
					--	--	--	--		325	
		Теплоизоляция, пароизоляция и обшивка ГКЛ									
12	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	11,35	31749,71	1924,77	360359	21846	35772	238005	646234
					26673,24	918,39	302741	10424		47869	
13	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	953,4	21,00	--	20021	--	20021	--	21623
					--	--	--	--		1602	
14	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К-1,1	м2	124,85	91,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
15	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К-0,97	м3	110,095	16357,00	--	1800824	--	1800824	--	1944890
					--	--	--	--		144066	
16	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	113,5	1524,57	14,37	173039	1631	61817	99193	294010
					965,56	5,49	109591	624		21779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1,1918 135,2693	20,00				2705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт	0,3636 41,2686	58,00				2394		
17	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	29,3965	10,00	--	294	--	294	--	317
					--	--	--	--		24	
18	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	15	621,76	5,31	9326	80	3687	5032	15507
					370,57	2,20	5559	33		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18.1	2205 0108-0101	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,9334 44,001	61,00				2684		
19	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К-1,05	м2	134,925	500,00	--	67463	--	67463	--	72860
					--	--	--	--		5397	
		столбы и перегородки									
20	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,25	15470,49	2672,41	50279	8685	10342	30955	87733
					9615,94	625,57	31252	2033		6499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20.1	2102 0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22 0,715	14442,00				10326		
21	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	1,313	44598,00	--	58557	--	58557	--	63242
					--	--	--	--		4685	
22	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,715	14442,00	--	10326	--	10326	--	11152
					--	--	--	--		826	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00815	287861,00	--	2346	--	2346	--	2534
					--	--	--	--		188	
24	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного кирпича М100, на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,4	2065,16	251,16	97889	11905	10475	72700	184235
					1593,02	56,17	75509	2662		13647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009 0,04266	233333,00				9954		
25	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	2,38896	44598,00	--	106543	--	106543	--	115066
					--	--	--	--		8523	
26	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,2902	14442,00	--	148611	--	148611	--	160500
					--	--	--	--		11889	
27	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического кирпича М100, на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,4	2065,16	251,16	240385	29235	25722	178528	452426
					1593,02	56,17	185428	6538		33513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,10476	233333,00				24444		
28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		5,86656	54690,00	--	320842	--	320842	--	346510
						--	--	--	--		25667	
29	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		2,6772	14442,00	--	38664	--	38664	--	41757
						--	--	--	--		3093	
		КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм										
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг 52 шт	т		0,0399	763063,93	6593,37	30446	263	27740	2947	36065
						61231,80	1370,93	2443	55		2671	
30.1	2106-0405-1406	В ТОМ ЧИСЛЕ Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0399	686920,00				27408		
		Перемычки										
31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(14+9+2+3)	шт		28	457,49	253,68	12810	7103	908	7554	21992
						171,38	57,23	4799	1603		1629	
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3		2,24	99087,00	--	221955	--	221955	--	239711
						--	--	--	--		17756	
33	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,3675	744588,99	6402,32	273636	2353	254735	20115	317252
						45027,60	1357,62	16548	499		23500	
33.1	2106-0405-1406	В ТОМ ЧИСЛЕ Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,3675	686920,00				252443		
34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (уголок 100х8 мм - 15 шт) ГОСТ 535-2005	т		0,3675	264340,00	--	97145	--	97145	--	104917
						--	--	--	--		7772	
		перекрытие										
35	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		32	5665,86	1306,16	181308	41797	27919	142746	349978
						3487,26	293,09	111592	9379		25924	
36	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		2,0896	12971,00	--	27104	--	27104	--	29273
						--	--	--	--		2168	
37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПК60.15.8 -26 шт ПК60.12.8 -2 шт ПК72.15.8 -4 шт	м2		288,4	7327,00	--	2113107	--	2113107	--	2282155
						--	--	--	--		169049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04729	273600,87	11958,87	12939	566	845	13683	28751
					243780,00	1424,17	11528	67		2130	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм)СТ РК 2591-2014 соединительные изделия МС-3, МС-5, МС-8	т	0,02748	228166,00	–	6270	–	6270	–	6772
					–	–	–	–		502	
40	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01981	275572,00	–	5459	–	5459	–	5896
					–	–	–	–		437	
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,28	27765,05	1829,05	7774	512	2300	4623	13388
					17721,60	420,23	4962	118		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,00168	497899,00				836		
42	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2842	29639,00	–	8423	–	8423	–	9097
					–	–	–	–		674	
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03104	19920,72	1361,10	618	42	9	527	1237
					18271,62	380,20	567	12		92	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм и 10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0078318	228166,00	–	1787	–	1787	–	1930
					–	–	–	–		143	
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,018802	220357,00	–	4143	–	4143	–	4475
					–	–	–	–		331	
46	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,75	27765,05	1829,05	48589	3201	14375	28891	83678
					17721,60	420,23	31013	735		6198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,0105	497899,00				5220		
47	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,77625	29639,00	–	52646	–	52646	–	56858
					–	–	–	–		4212	
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10864	19920,72	1361,10	2164	148	31	1844	4329
					18271,62	380,20	1985	41		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм и 10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0274113	228166,00	--	6254	--	6254	--	6755
					--	--	--	--		500	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,065807	220357,00	--	14501	--	14501	--	15661
					--	--	--	--		1160	
51	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	5516,34	1978,83	38614	13852	1140	34327	75536
					3374,52	418,07	23622	2926		5595	
52	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0168	12971,00	--	218	--	218	--	235
					--	--	--	--		17	
53	2101-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 ПРГ 60.2.5	м3	4,2	149828,00	--	629278	--	629278	--	679620
					--	--	--	--		50342	
54	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	1317,65	57,96	14494	638	--	16517	33492
					1259,69	12,78	13857	141		2481	
55	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,363	12971,00	--	4708	--	4708	--	5085
					--	--	--	--		377	
56	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	11	2411,00	--	26521	--	26521	--	28643
					--	--	--	--		2122	
				Полы							
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	229,7	105,28	31,79	24183	7302	50	18351	45936
					73,28	11,71	16831	2690		3403	
58	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,7147	7216,00	--	84533	--	84533	--	91296
					--	--	--	--		6763	
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Слои подстилающие бетонные кл В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,376	5807,24	7,20	106714	132	37846	64612	185032
					3740,52	--	68736	--		13706	
60	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	18,74352	22773,00	--	426846	--	426846	--	460994
					--	--	--	--		34148	
		помещения 6,7,8 - керамическая плитка - 12,7 м2									
61	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,7	105,28	31,79	1337	404	2	1015	2540
					73,28	11,71	931	149		188	
62	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6477	7216,00	--	4674	--	4674	--	5048
					--	--	--	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,7	377,15	29,11	4790	370	43	4283	9798
					344,61	14,15	4377	180		726	
64	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,25908	13974,00	--	3620	--	3620	--	3910
					--	--	--	--		290	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,7	55,17	29,62	701	376	--	473	1267
					25,56	14,04	325	178		94	
66	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,06477	13974,00	--	905	--	905	--	978
					--	--	--	--		72	
		помещения 4,12,17,18,19,20,22,31,33,54,55,56,57 - керамогранит напольный									
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	429	377,15	29,11	161796	12488	1471	144672	330986
					344,61	14,15	147837	6069		24517	
68	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	8,7516	13974,00	--	122295	--	122295	--	132078
					--	--	--	--		9784	
69	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	437,58	3396,00	--	1486022	--	1486022	--	1604903
					--	--	--	--		118882	
		помещения 13,14,21,23,24,25,26,32,34,35,38,40,41,44,45,49,50,15,16,28,29,30 ,36,37,51,52,53,39 - керамическая плитка - 345,7 м2									
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	345,7	377,15	29,11	130380	10063	1186	116581	266717
					344,61	14,15	119131	4891		19757	
71	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,05228	13974,00	--	98549	--	98549	--	106432
					--	--	--	--		7884	
72	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	131,574388	1678,00	--	220782	--	220782	--	238444
					--	--	--	--		17663	
		Проемы									
73	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-4)	м2	25,0632	2324,99	167,62	58272	4201	26963	26228	91259
					1081,57	81,16	27108	2034		6760	
74	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,0632	13924,00	--	348980	--	348980	--	376898
					--	--	--	--		27918	
75	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДОВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	34665,00	--	94635	--	94635	--	102206
					--	--	--	--		7571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2109-0202-0505 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 поз 1 -2шт поз 2 -8шт	м2	24	22468,00 --	-- --	539232 --	-- --	539232	-- 43139	582371
77	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 поз 3 -9шт поз 4 -5шт	м2	29,4	24691,00 --	-- --	725915 --	-- --	725915	-- 58073	783989
78	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 поз 7 -2шт поз 8 -1шт	м2	5,67	25111,00 --	-- --	142379 --	-- --	142379	-- 11390	153770
79	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 поз 5 -8шт поз 6 -7шт поз 9 -3шт	м2	59,28	29318,00 --	-- --	1737971 --	-- --	1737971	-- 139038	1877009
80	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 поз 10 -2шт	м2	6,24	25694,00 --	-- --	160331 --	-- --	160331	-- 12826	173157
81	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	34665,00 --	-- --	94635 --	-- --	94635	-- 7571	102206
82	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	20,02	266,00 --	-- --	5325 --	-- --	5325	-- 426	5751
83	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	15,4	41596,00 --	-- --	640578 --	-- --	640578	-- 51246	691825
84	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015 применит	Витраж внутренний из металлопластиковых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	29,8122	19856,00	--	591951	--	591951	--	639307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		47356	
85	2109-0202-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-18, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 двери в перегородках П-1 и П-2 поз 12 -3шт	м2	12,96	25486,00	--	330299	--	330299	--	356722
					--	--	--	--		26424	
86	2109-0202-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 дверь в перегородке П-4 поз 13 -1шт	м2	2,4	24062,00	--	57749	--	57749	--	62369
					--	--	--	--		4620	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							21 445 187,97	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							21 445 187,97	
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге	0,015		321 677,82				21 766 865,79	
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге	0,0198		430 983,94				22 197 849,73	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	0,02		443 956,99				22 641 806,73	
		В текущих ценах 2020 г. 100% к= 1	Тенге	1						22 641 806,73	
		Итого со скидкой	Тенге	0,9						20 377 626,05	
		Корректировка форма 2 Акт№1 (от суммы 20 126 050,42тг)		5%						1 006 302,52	
		Итого								21 383 928,58	
		НДС	Тенге	0,12						2 566 071,43	
		ВСЕГО	Тенге							23 950 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Шапкенов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Инжиниринговая компания по организации строительного производства"
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Гипрогаз"
Авторский надзор

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника управления
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Джумаев С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный