подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 9 от 05 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г., доп.соглаш. № 28/6 от 20.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	67 133 477,77	59 940 605,15							7 192 872,62	
текущий год	23 667 819,00	21 131 981,25							2 535 837,75	
за месяц	1 732 233,00	1 546 636,61							185 596,39	
Предоплата 3%	51 966,99									
К оплате:	1 680 266,01	1 500 237,51							180 028,50	1 680 266,01

К оплате: Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят шесть тенге 01 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г., доп. соглашение № 28/6 от 20.01.2020 г.

Акт № 9 приемки выполненных работ от 05 октября 2020 года

за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 01.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	243,0	134,6	130734	72415		100607	249848
					108,4	64,75	58319	34836		18507	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	72415					
				26,9	1295	34836					
2	**1291-0004-0101**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа НР = 108 %**	**км прохода по одному следу**	**165,9**	2349,400	2349,400	389765	389765		94302	522793
						526,320	0	87316		38725	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	56,406						

3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,34	6910	389765					
			56,406	1548	87316					
3 1291-0021-0101 СРД -0021-01-01	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**71,3**	796,80	615,40	56812	43878	–	30663	94473
				181,40	216,80	12934	15458	–	6998	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,20	14,26						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	14,26						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,20	145,00	2068					
			14,26	–	–					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,20	2932	41810					
			14,260	1084	15458					
4 1291-0259-0101 СРД 259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**591,8**	658,63	323,04	389777	191175	–	313813	759878
				335,59	155,40	198602	91966	–	56287	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	218,97						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	71,02						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	191175					
			71,016	1295	91966					
5 1291-2034-0101 СРД - 2-34-01-01	**Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР = 108 %**	**100 м2 площади**	**108,00**	544,20	0,00	58774	0	–	63475	132029
				544,20	0,00	58774	0	–	9780	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,60	64,80						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
	Итого по акту					**1 759 021**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					328629				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					697 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					229 576				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	602 861
	Сметная прибыль (8 %), тенге	130 298
	Итого по акту	**1 759 021**
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**	**1 546 636**
	Налог на добавленную стоимость 12%	185 596
	Всего стоимость работ с НДС	**1 732 233**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела — Омар Н. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания" — Кульниязов К.И.