Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, Глубокое п., Поповича, дом № 11а, тел.: 87233121971870562407 73 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740005264
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001728

Договор (контракт) Договор №26 от 17.07.2019г. от "_____"_____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	29.05.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоснабжения в с.Уварово Глубоковского района Восточно-Казахстанской области		усл	1	3 000 000,00	3 000 000,00	321 428,57	3 000 000,00
			Итого	1	x	3 000 000,00	321 428,57	3 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сартобаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя _____ / Ордаханов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2020 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Наименование объекта: "Строительство системы водоснабжения в селе Уварово Глубоковского района ВКО"

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	17.07.2019			ТОО «АҚ ЖОЛ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								НДС 12 %	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, невходящие в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	98 850 516									
Акт выполненных работ №5 за май 2020 года	3 000 000	2 678 572							321 429	
Погашение аванса										
Всего к оплате	3 000 000									3 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"

И.о.Руководителя_____ Ордаханов Д.М.

Подрядчик:

ТОО «АҚ ЖОЛ»

Директор_____Сырлыбаев К.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АҚ ЖОЛ»
Наименование стройки: "Строительство системы водоснабжения в селе Уварово Глубоковского района ВКО"
Договор №26 от 17 июля 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-2-1									
		Поселковые сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
		Колодец д=1500-119шт									
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42.2843	33926.20 9338.44	8441.61 3412.60	1434546 394869	356948 144299	682729	533776 157466	2125788
47	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	24347.00 --	-- --	121735 --	-- --	121735	-- 9739	131474
48	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	20052.00 --	-- --	100260 --	-- --	100260	-- 8021	108281
49	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	16924.00 --	-- --	169240 --	-- --	169240	-- 13539	182779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13339.00	--	66695	--	66695	--	72031
		СП - 8%			--	--	--	--		5336	
51	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3199.00	--	15995	--	15995	--	17275
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2637628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				394869				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					356948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144299			
		- Накладные расходы	Тенге							533776	
		- Сметная прибыль	Тенге							195381	
		- Материалы	Тенге						1156654		
		Временные здания и сооружения 2%									52,753
		ИТОГО с учетом временными									2,690,381
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%									88,783
		ИТОГО с учетом зимних									2,779,164
		Непредвиденные работы и затраты-2%									55,583
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2,834,747
		Сметная стоимость в текущем уровне цен (К=1,0498961) с учетом понижающего коэффициента равного 0,9									2,678,571
		НДС 12%									321,429
		ИТОГО по акту с НДС, тенге									3,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
ВКО, Глубоковский район, с.Глубокое, ул.Поповича, 11а
БИН 060740005264
ИИК KZ60070103KSN1803000,
РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

И.о.Руководителя_____ Ордаханов Д.М.

Подрядчик:

ТОО «АҚ ЖОЛ»
г.Алматы, микрорайон Аксай-1А, 27А, ВП2
БИН 991040001728
ИИК KZ888560000000040119
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор _____Сырлыбаев К.К.

Технический надзор: ТОО "VK ETNA"

Директор_____Каребаева Ж.А.

Эксперт_____К.З.Заманбеков

Сметчик СДО_____М.Е. Милютина

Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Директор_____Зулеев Б.А.