Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №32 от 05.05.2020г, доп. сог. №37 от 06.05.2020г к договору №32 от 05.05.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000044	21.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство электрических сетей в мкр.Кызылжар-3 п.ШубаркудукТемирского района Актюбинской области			работа	1	82 912 009,00	82 912 009,00
				Итого	1	x	82 912 009,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			32	05.05.2020				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входя.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**82 912 009**							
В том числе за отчетный месяц		**82 912 009**		**16 575 116,96**	**57 453 462,5**		**8 883 429,54**	**82 912 009**
АКТ1 Сети электроснаб. 10 кВ		**18 564 131**		**16 575 116,96**			**1 989 014,04**	**18 564 131**
АКТ2 Сети электроснаб. 0,4 кВ		**64 347 878**			**57 453 462,5**		**6 894 415,5**	**64 347 878**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Строй-мат"

_____ Тлеменов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СпецСтрой Согласование"

_____ Ерменов Г.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2020 (месяц, год) Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машин-истов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машин-истов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование 10кВ										
1	7	5108-0102-0107 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3451933 / –		3451933 / –		– / 3451933	– / –	3451933	Казахстан
2	8	5108-0102-0104 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3487367 / –		3487367 / –		– / 3487367	– / –	3487367	Казахстан
3	9	5108-0102-0106 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3698698 / –		3698698 / –		– / 3698698	– / –	3698698	Казахстан
4	10	5108-0101-0106 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1014569 / –		2029138 / –		– / 2029138	– / –	2029138	Казахстан

	11 5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168	791168	–	–	791168	Казахстан
					–	–	791168	–		
		Итого по разделу 1				**13 458 304**				
		в том числе								
		- оборудование, тенге				13 458 304				
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция								
6	29 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,52709	985433	519412	519412	–	560965	Казахстан
					–	–	–	41553		
		Итого по разделу 2				**560 965**				
		Раздел 3 Воздушная линия ВЛ-10кВ								
		3.1 Анкерная опора (концевая) А10-2								
7	31 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	49008	392064	392064	–	423429	Казахстан
					–	–	–	31365		
8	34 2106-0801-0101	Траверса ТМ6	т	0,092	463327	42626	42626	–	46036	Казахстан
					–	–	–	3410		
9	35 2113-0210-0102	Накладка ОГ2	т	0,0128	423920	5426	5426	–	5860	Казахстан
					–	–	–	434		
10	36 2113-0210-0102	Накладка ОГ5	т	0,0048	423920	2035	2035	–	2198	Казахстан
					–	–	–	163		
11	37 2404-0207-0712	Хомут Х42 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	350	1400	1400	–	1512	Казахстан
					–	–	–	112		
12	38 2113-0201-0101	Болты Б5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	435933	1046	1046	–	1130	Казахстан
					–	–	–	84		
13	39 2302-1104-0405	Кронштейны	кг	26	538	13988	13988	–	15107	Казахстан
					–	–	–	1119		
14	40 2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,0456	142381	6493	6493	–	7012	Казахстан
					–	–	–	519		
15	41 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗПН ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	975	3900	3900	–	4212	Казахстан
					–	–	–	312		
16	42 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2202	8808	8808	–	9513	Казахстан
					–	–	–	705		
17	43 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	59	236	236	–	255	Казахстан
					–	–	–	19		
18	44 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	513	4104	4104	–	4432	Казахстан

	45	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	–	–	–	328	
						158	1896	1896	–	2048 Казахстан
20	47	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212V ГОСТ 6490-93	шт.	24	–	–	–	152	
						3398	81552	81552	–	88076 Казахстан
21	48	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	–	–	–	6524	
						1271	15252	15252	–	16472 Казахстан
22	49	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	–	–	–	1220	
						661	7932	7932	–	8567 Казахстан
23	50	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	–	–	–	635	
						2180	26160	26160	–	28253 Казахстан
		3.2 Угловая промежуточная опора УП10-2				–	–	–	2093	
24	52	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	–	–	–	7841	
						49008	98016	98016	–	105857 Казахстан
25	55	2106-0801-0101	Траверса ТМ5	т	0,0173	–	–	–	641	
						463327	8016	8016	–	8657 Казахстан
26	56	2113-0210-0102	Накладка ОГ1	т	0,0078	–	–	–	265	
						423920	3307	3307	–	3572 Казахстан
27	57	2404-0207-0712	Хомут Х1, Х2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	–	–	–	56	
						350	700	700	–	756 Казахстан
28	58	2302-1104-0405	Кронштейны	кг	6,5	–	–	–	280	
						538	3497	3497	–	3777 Казахстан
29	59	2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,0114	–	–	–	130	
						142381	1623	1623	–	1753 Казахстан
30	60	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	–	–	–	78	
						975	975	975	–	1053 Казахстан
31	61	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	–	–	–	1057	
						2202	13212	13212	–	14269 Казахстан
32	62	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6	–	–	–	28	
						59	354	354	–	382 Казахстан
33	63	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	–	–	–	82	
						513	1026	1026	–	1108 Казахстан
34	64	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	–	–	–	51	
						158	632	632	–	683 Казахстан
		3.3 Промежуточная опора П10-4								

	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	15	49008	735120	735120	–	793930	Казахстан
36	67 2106-0801-0101	Траверса ТМ10	т	0,1515	463327	70194	70194	58810	75810	Казахстан
37	68 2113-0210-0102	Накладка ОГ9	т	0,075	423920	31794	31794	5616	34338	Казахстан
38	69 2404-0207-0712	Хомут Х42 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	350	5250	5250	2544	5670	Казахстан
39	70 2113-0201-0101	Болты Б5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	435933	7847	7847	420	8475	Казахстан
40	71 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	90	2202	198180	198180	628	214034	Казахстан
41	72 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	90	59	5310	5310	15854	5735	Казахстан
42	73 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	15	513	7695	7695	425	8311	Казахстан
43	74 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	90	158	14220	14220	616	15358	Казахстан
	3.4 Ответвительная анкерная опора ОА10-2							1138		
44	76 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49008	98016	98016	–	105857	Казахстан
45	79 2106-0801-0101	Траверса ТМ3	т	0,021	463327	9730	9730	7841	10508	Казахстан
46	80 2106-0801-0101	Траверса ТМ6	т	0,023	463327	10657	10657	778	11510	Казахстан
47	81 2404-0207-0712	Хомут Х42 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	350	700	700	853	756	Казахстан
48	82 2302-1104-0405	Кронштейны	кг	6,5	538	3497	3497	56	3777	Казахстан
49	83 2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,0114	142381	1623	1623	280	1753	Казахстан
50	84 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗПП ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	975	975	975	130	1053	Казахстан
51	85 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2202	15414	15414	78	16647	Казахстан

					–	–	–	1233		
52	86 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	7	59	413	413	–	446	Казахстан
					–	–	–	33		
53	87 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	513	1539	1539	–	1662	Казахстан
					–	–	–	123		
54	88 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	158	1422	1422	–	1536	Казахстан
					–	–	–	114		
55	90 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3398	20388	20388	–	22019	Казахстан
					–	–	–	1631		
56	91 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	1271	3813	3813	–	4118	Казахстан
					–	–	–	305		
57	92 2404-0201-0761	Вилка промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	661	1983	1983	–	2142	Казахстан
					–	–	–	159		
58	93 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2180	6540	6540	–	7063	Казахстан
					–	–	–	523		
59	94 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	681	1362	1362	–	1471	Казахстан
					–	–	–	109		
60	95 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	545	545	545	–	589	Казахстан
					–	–	–	44		
	3.5 Угловая анкерная опора УА10-2									
61	97 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	49008	147024	147024	–	158786	Казахстан
					–	–	–	11762		
62	100 2106-0801-0101	Траверса ТМ6	т	0,023	463327	10657	10657	–	11510	Казахстан
					–	–	–	853		
63	101 2113-0210-0102	Накладка ОГ2	т	0,0032	423920	1357	1357	–	1466	Казахстан
					–	–	–	109		
64	102 2113-0210-0102	Накладка ОГ5	т	0,0012	423920	509	509	–	550	Казахстан
					–	–	–	41		
65	103 2404-0207-0712	Хомут Х42 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	350	350	350	–	378	Казахстан
					–	–	–	28		
66	104 2302-1104-0405	Кронштейны	кг	13	538	6994	6994	–	7554	Казахстан
					–	–	–	560		
67	105 2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,0171	142381	2435	2435	–	2630	Казахстан

					–	–	–	195		
68	106 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	975	975	975	–	1053	Казахстан
					–	–	–	78		
69	107 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202	4404	4404	–	4756	Казахстан
					–	–	–	352		
70	108 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	59	118	118	–	127	Казахстан
					–	–	–	9		
71	109 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	513	1539	1539	–	1662	Казахстан
					–	–	–	123		
72	110 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	158	474	474	–	512	Казахстан
					–	–	–	38		
73	112 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3398	40776	40776	–	44038	Казахстан
					–	–	–	3262		
74	113 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	1271	7626	7626	–	8236	Казахстан
					–	–	–	610		
75	114 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	661	5288	5288	–	5711	Казахстан
					–	–	–	423		
76	115 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2180	13080	13080	–	14126	Казахстан
					–	–	–	1046		
77	116 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	681	681	681	–	735	Казахстан
					–	–	–	54		
78	117 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	545	545	545	–	589	Казахстан
					–	–	–	44		
	3.6 Угловая ответвительная анкерная опора УОА10-2									
79	119 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	49008	147024	147024	–	158786	Казахстан
					–	–	–	11762		
80	122 2106-0801-0101	Траверса ТМ6	т	0,046	463327	21313	21313	–	23018	Казахстан
					–	–	–	1705		
81	123 2113-0210-0102	Накладка ОГ2	т	0,0016	423920	678	678	–	732	Казахстан
					–	–	–	54		
82	124 2113-0210-0102	Накладка ОГ5	т	0,0012	423920	509	509	–	550	Казахстан
					–	–	–	41		

	2113-0210-0102	Накладка ОГК	т	0,0031	423920	1314	1314	–	1419	Казахстан
84	126 2404-0207-0712	Хомут Х42 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– 350	– 1050	– 1050	105 –	1134	Казахстан
85	127 2302-1104-0405	Кронштейны У4	кг	13	– 538	– 6994	– 6994	84 –	7554	Казахстан
86	128 2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,0171	– 142381	– 2435	– 2435	560 –	2630	Казахстан
87	129 2302-1104-0405	Кронштейны РА4	кг	1,5	– 538	– 807	– 807	195 –	872	Казахстан
88	130 2404-0207-0712	Хомут Х7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	– 350	– 350	– 350	65 –	378	Казахстан
89	131 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	– 975	– 975	– 975	28 –	1053	Казахстан
90	132 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5	– 2202	– 11010	– 11010	78 –	11891	Казахстан
91	133 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	5	– 59	– 295	– 295	881 –	319	Казахстан
92	134 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	– 513	– 1539	– 1539	24 –	1662	Казахстан
93	135 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	– 158	– 948	– 948	123 –	1024	Казахстан
94	137 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	– 3398	– 61164	– 61164	76 –	66057	Казахстан
95	138 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	– 1271	– 11439	– 11439	4893 –	12354	Казахстан
96	139 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	– 661	– 5949	– 5949	915 –	6425	Казахстан
97	140 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	– 2180	– 19620	– 19620	476 –	21190	Казахстан
	3.7 Установка разъединителя на концевой опоре КР-2									
98	143 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	– 79440	– 317760	317760	1570 –	317760	Казахстан

	5 2404-0207-0903	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	1650		6600		6600	–	7128	Казахстан
					–		–		–	528		
100	146 5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	7430		29720		–	–	29720	Казахстан
					–		–		29720	–		
101	147 2305-0301-1801	Кронштейны РА1, РА2, РА4, РА5	кг	87,2	655		57116		57116	–	61685	Казахстан
					–		–		–	4569		
102	148 2305-0301-1801	Вал привода РА7	кг	108	655		70740		70740	–	76399	Казахстан
					–		–		–	5659		
103	149 2404-0207-0715	Хомут Х7, Х8	шт.	16	1532		24512		24512	–	26473	Казахстан
					–		–		–	1961		
104	150 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	975		3900		3900	–	4212	Казахстан
					–		–		–	312		
105	151 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШС 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	16	2507		40112		40112	–	43321	Казахстан
					–		–		–	3209		
106	152 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	16	59		944		944	–	1020	Казахстан
					–		–		–	76		
107	153 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	158		3792		3792	–	4095	Казахстан
					–		–		–	303		
108	155 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00517	985433		5095		5095	–	5503	Казахстан
					–		–		–	408		
109	156 2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0264	526768		13907		13907	–	15020	Казахстан
					–		–		–	1113		
110	157 2404-0206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	819		19656		19656	–	21228	Казахстан
					–		–		–	1572		
	3.9 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов											
111	161 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	100,51	134,72	2,36	13541	237	6322	4838	19849	Казахстан
					69,47	0,3	6982	30	–	1470		
112	162 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	100,51	905,38	19,88	91000	1998	57381	29689	130344	Казахстан
					314,61	3,01	31621	303	–	9655		

Итого по разделу 3			**3 507 771**
в том числе			
- оборудование, тенге			347 480
Итого по АКТУ			**17 527 040**
в том числе			
- оборудование, тенге			13 805 784
Временные здания и сооружения	**2,40%**	**89310**	
Итого с временными			**17616350**
Зимние удорожания	**2,61%**	**99456**	
Итого с зимними удорожаниями			**17715806**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**78200**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**17794006**
переход на цены 2020 г	**1,035**		**18416797**
С коэффициентом к договорной цене 0,9	**0,9**		**16575116,96**
НДС	**12 %**	**1989014,04**	
Итого с НДС			**18564131**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Биадиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СпецСтрой Согласование"

Ерменов Г.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2020** (месяц, год) **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машин-мистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машин-мистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ВЛН-0,4кВ **1.1 Промежуточная опора П1(н)**										
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	130	16066,16	7593,2	2088601	987116	82313	1236288	3590879	Казахстан
						7839,78	4047,6	1019171	526188	–	265991		
2	2	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	294	36055		10600170		10600170	–	11448184	Казахстан
3	3	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	975		286650		286650	848014 –	309582	Казахстан
4	4	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	17,64	484		8538		8538	–	9221	Казахстан
						–		–		–	22932		
5	5	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	882	77		67914		67914	683 –	73347	Казахстан
6	6	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500II	комплект	294	1598		469812		469812	5433 –	507397	Казахстан
7	7	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	478		140532		140532	37585 –	151775	Казахстан
8	8	2404-0207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	316		92904		92904	11243 –	100336	Казахстан

9	9 2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	588	1721	1011948	1011948	7432	1092904	Казахстан
10	10 2404-0207-3107	Зажимы для соединения нулевой жилы (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	1721	505974	505974	80956	546452	Казахстан
11	11 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	1195	351330	351330	40478	379436	Казахстан
12	12 2404-0207-0719	Стяжной хомут Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	882	38	33516	33516	28106	36197	Казахстан
13	13 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,147	535592	78732	78732	2681	85031	Казахстан
	1.2 Промежуточная опора (переходная) ППП(н)							6299		
14	15 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49008	49008	49008		52929	Казахстан
15	16 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	975	975	975	3921	1053	Казахстан
16	17 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,06	484	29	29	78	31	Казахстан
17	18 2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	77	231	231	2	249	Казахстан
18	19 2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	1	1598	1598	1598	18	1726	Казахстан
19	20 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478	478	478	128	516	Казахстан
20	21 2404-0207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	316	316	316	38	341	Казахстан
21	22 2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1721	3442	3442	25	3717	Казахстан
22	23 2404-0207-3107	Зажимы для соединения нулевой жилы (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1721	1721	1721	275	1859	Казахстан
23	24 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	138	1291	Казахстан
24	25 2404-0207-0719	Стяжной хомут Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	38	114	114	96	123	Казахстан
								9		

25	26 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535592	268	268	–	289	Казахстан
					–	–	–	21		
	1.3 Угловая анкерная опора УАЗ(и)									
26	28 2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	63	36055	2271465	2271465	–	2453182	Казахстан
27	31 2302-1104-0405	Крепление подкоса У4	кг	285,6	– 538	– 153653	– 153653	181717 –	165945	Казахстан
28	32 2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,4851	– 142381	– 69069	– 69069	12292 –	74595	Казахстан
29	33 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 975	– 20475	– 20475	5526 –	22113	Казахстан
30	34 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2,1	– 484	– 1016	– 1016	1638 –	1097	Казахстан
31	35 2404-0207-2604	Скреба для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	105	– 77	– 8085	– 8085	81 –	8732	Казахстан
32	36 2404-0207-2308	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	– 1300	– 54600	– 54600	647 –	58968	Казахстан
33	37 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 478	– 10038	– 10038	4368 –	10841	Казахстан
34	38 2404-0207-2312	Кронштейн анкерный PA1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	– 1147	– 48174	– 48174	803 –	52028	Казахстан
35	39 2404-0207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 316	– 6636	– 6636	3854 –	7167	Казахстан
36	40 2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	– 1721	– 72282	– 72282	531 –	78065	Казахстан
37	41 2404-0207-3107	Зажимы для соединения нулевой жилы (СИП) P 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	– 1721	– 108423	– 108423	5783 –	117097	Казахстан
38	42 2404-0207-3260	Зажимы для фазных жил (СИП) P 70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	– 1597	– 134148	– 134148	8674 –	144880	Казахстан
39	43 2404-0207-3260	Зажимы для нулевой жилы (СИП) P 70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 1597	– 33537	– 33537	10732 –	36220	Казахстан
40	44 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 1195	– 25095	– 25095	2683 –	27103	Казахстан
41	45 2404-0207-0719	Стяжной хомут E260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	– 38	– 2394	– 2394	2008 –	2586	Казахстан

					–	–	–	192			
42	46	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0105	535592	5624	5624	–	6074	Казахстан
						–	–	–	450		
		1.4 Анкерная ответвительная опора (переходная) ПО1 (н)									
43	48	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	38	49008	1862304	1862304	–	2011288	Казахстан
						–	–	–	148984		
44	51	2302-1104-0405	Крепление подкоса У4	кг	129,2	538	69510	69510	–	75071	Казахстан
						–	–	–	5561		
45	52	2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,2926	142381	41661	41661	–	44994	Казахстан
						–	–	–	3333		
46	53	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	975	15600	15600	–	16848	Казахстан
						–	–	–	1248		
47	54	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,9	484	920	920	–	994	Казахстан
						–	–	–	74		
48	55	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	77	6930	6930	–	7484	Казахстан
						–	–	–	554		
49	56	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	18	1598	28764	28764	–	31065	Казахстан
						–	–	–	2301		
50	57	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1300	23400	23400	–	25272	Казахстан
						–	–	–	1872		
51	58	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	478	8604	8604	–	9292	Казахстан
						–	–	–	688		
52	59	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный PA1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1147	20646	20646	–	22298	Казахстан
						–	–	–	1652		
53	60	2404-0207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	316	5688	5688	–	6143	Казахстан
						–	–	–	455		
54	61	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1721	61956	61956	–	66912	Казахстан
						–	–	–	4956		
55	62	2404-0207-3107	Зажимы для соединения нулевой жилы (СИП) P 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт	18	1721	30978	30978	–	33456	Казахстан
						–	–	–	2478		
56	63	2404-0207-3113	Зажимы отвественные P71 ГОСТ Р 51177-98	шт	54	1195	64530	64530	–	69692	Казахстан
						–	–	–	5162		
57	64	2404-0207-0719	Стяжной хомут E260 ГОСТ Р 51177-98	шт	72	38	2736	2736	–	2955	Казахстан
						–	–	–	219		

58	65	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	535592	4820	4820	–	5206	Казахстан
						–	–	–	386		
		1.5 Анкерная (концевая) опора КЗ(н)									
59	67	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	76	36055	2740180	2740180	–	2959394	Казахстан
						–	–	–	219214		
60	70	2302-1104-0405	Крепление подкоса У4	кг	258,4	538	139019	139019	–	150141	Казахстан
						–	–	–	11122		
61	71	2113-0814-2802	Стяжки Г1	т	0,5852	142381	83321	83321	–	89987	Казахстан
						–	–	–	6666		
62	72	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	975	37050	37050	–	40014	Казахстан
						–	–	–	2964		
63	73	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2,28	484	1104	1104	–	1192	Казахстан
						–	–	–	88		
64	74	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	77	8778	8778	–	9480	Казахстан
						–	–	–	702		
65	75	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	1300	98800	98800	–	106704	Казахстан
						–	–	–	7904		
66	76	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	478	18164	18164	–	19617	Казахстан
						–	–	–	1453		
67	77	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный PA1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	1147	87172	87172	–	94146	Казахстан
						–	–	–	6974		
68	78	2404-0207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	316	12008	12008	–	12969	Казахстан
						–	–	–	961		
69	79	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	1721	130796	130796	–	141260	Казахстан
						–	–	–	10464		
70	80	2404-0207-3107	Зажимы для соединения нулевой жилы (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	1721	196194	196194	–	211890	Казахстан
						–	–	–	15696		
71	81	2404-0207-3260	Зажимы для фазных жил (СИП) Р 70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	1597	242744	242744	–	262164	Казахстан
						–	–	–	19420		
72	82	2404-0207-3260	Зажимы для нулевой жилы (СИП) Р 70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	1597	60686	60686	–	65541	Казахстан
						–	–	–	4855		
73	83	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	1195	45410	45410	–	49043	Казахстан
						–	–	–	3633		

74	84 2404-0207-0719	Стяжной хомут Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	38	4332	4332	–	4679	Казахстан
					–	–	–	347		
75	85 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,019	535592	10176	10176	–	10990	Казахстан
					–	–	–	814		
		Итого по разделу 1				**28 319 739**				

Раздел 2 Отдельные элементы ВЛИ-0,4кВ

2.1 Установка ограничителя перенапряжения на концевой опоре с кабельной муфтой

76	87 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	22	11129	244838	244838	–	264425	Казахстан
					–	–	–	19587		
77	88 2404-0207-3986	Заземляющий проводник 3П6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	975	10725	10725	–	11583	Казахстан
					–	–	–	858		
78	89 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,66	484	319	319	–	345	Казахстан
					–	–	–	26		
79	90 2404-0207-2606	Бугель NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	156	5148	5148	–	5560	Казахстан
					–	–	–	412		
80	91 2404-0207-2308	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1300	16900	16900	–	18252	Казахстан
					–	–	–	1352		
81	92 2404-0207-2312	Кронштейн анкерный PA1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1147	12617	12617	–	13626	Казахстан
					–	–	–	1009		
82	93 2404-0207-5314	Бандажи дистанционные BIC-15.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	454	4994	4994	–	5394	Казахстан
					–	–	–	400		
83	94 2404-0207-3116	Зажимы ответвительные P151+BI ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	3898	171512	171512	–	185233	Казахстан
					–	–	–	13721		
84	95 2404-0207-3107	Зажимы для соединения вязкой жилы (СИП) P 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1721	18931	18931	–	20445	Казахстан
					–	–	–	1514		
85	96 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1195	13145	13145	–	14197	Казахстан
					–	–	–	1052		
86	97 2404-0207-0719	Стяжной хомут Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	38	418	418	–	451	Казахстан
					–	–	–	33		
87	98 2404-0207-4309	Ограничители перенапряжения ОР 600/50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	14343	473319	473319	–	511185	Казахстан

88	99 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01954	222961	4357	4357	–	4706	Казахстан
					–	–	–	37866		
89	100 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	535592	2946	2946	–	3182	Казахстан
					–	–	–	349		
	2.2 Установка ограничителя мощностью (ОМ) от ВЛ к вводам									
90	102 2404-0207-4310	Ограничители мощности РF-35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	334	14343	4790562	4790562	–	5173807	Казахстан
					–	–	–	236		
91	103 2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	334	975	325650	325650	383245 –	351702	Казахстан
					–	–	–	26052		
92	104 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	20,04	484	9699	9699	–	10475	Казахстан
					–	–	–	776		
93	105 2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1002	77	77154	77154	–	83326	Казахстан
					–	–	–	6172		
94	106 2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	334	1598	533732	533732	–	576431	Казахстан
					–	–	–	42699		
95	107 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	334	478	159652	159652	–	172424	Казахстан
					–	–	–	12772		
96	108 2404-0207-3203	Зажимы анкерные (СИП) DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	334	316	105544	105544	–	113988	Казахстан
					–	–	–	8444		
97	109 2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	668	1721	1149628	1149628	–	1241598	Казахстан
					–	–	–	91970		
98	110 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	334	1195	399130	399130	–	431060	Казахстан
					–	–	–	31930		
99	111 2404-0207-3132	Зажимы плашечные CD35CT Р 51177-98	шт.	334	861	287574	287574	–	310580	Казахстан
					–	–	–	23006		
100	112 2404-0207-0719	Стяжной хомут E260 ГОСТ Р 51177-98	шт	1002	38	38076	38076	–	41122	Казахстан
					–	–	–	3046		
		Итого по разделу 2				**9 565 097**				
	Раздел 3 Установка уличных светильников									
101	116 2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов X15 ГОСТ Р 51177-98	т	0,1415	105870	14981	14981	–	16179	Казахстан
					–	–	–	1198		

102	117	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗПб ГОСТ Р 51177-98	шт.	283	975		275925		275925	–	297999	Казахстан
						–		–		–	22074		
103	118	2404-0207-5023	Зажимы герметичные прокалывающие Р4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	283	1913		541379		541379	–	584689	Казахстан
						–		–		–	43310		
104	119	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	1,29897	281367		365487		365487	–	394726	Казахстан
						–		–		–	29239		
105	120	2404-0207-3132	Зажимы плашечные СО35СТ Р 51177-98	шт.	283	861		243663		243663	–	263156	Казахстан
						–		–		–	19493		
106	121	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	283	1195		338185		338185	–	365240	Казахстан
						–		–		–	27055		
			Итого по разделу 3					**1 921 989**					
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ										
107	125	2306-1201-0346	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	3,9984	1403842		5613122		5613122	–	6062172	Казахстан
						–		–		–	449050		
108	126	2306-1201-0340	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	5,14284	1039962		5348358		5348358	–	5776227	Казахстан
						–		–		–	427869		
109	127	2306-1201-0317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	2,4072	869739		2093636		2093636	–	2261127	Казахстан
						–		–		–	167491		
110	131	2306-0137-0664	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3111	2354768		732568		732568	–	791173	Казахстан
						–		–		–	58605		
111	133	2306-0147-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3111	307183		95565		95565	–	103210	Казахстан
						–		–		–	7645		
			Итого по разделу 4					**14 993 909**					
			Раздел 6 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ										
112	139	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой ПР = 69 %	м2	1839,62	134,74	2,36	247862	4346	115724	88559	363335	Казахстан
						69,47	0,3	127792	554	–	26914		
113	140	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону ПР = 93 %	м2 поверхности	1839,62	905,39	19,88	1665572	36573	1050240	543403	2385693	Казахстан
						314,61	3,01	578759	5545	–	176718		
			Итого по разделу 6					**2 749 028**					

Итого по АКТУ			57 549 762
Временные здания и сооружения	2,40%	1381194	
Итого с временьми			58930957
Зимние удорожания	2,61%	1538098	
Итого с зимними удорожаниями			60469055
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1209381	
Итого с непредвиденными работами и затратами			61678436
переход на цены 2020 г	1,035		63837181
С коэффициентом к договорной цене 0,9	0,9		57453462,5
НДС	12 %	6894415,5	
Итого с НДС			64347878

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Биалиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СпецСтрой Согласование"

Ерменов Г.К.

Подпись, место печати (при наличии)