Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь 2020 года
по дополнительному соглашению №2 от 09.09.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		277 608 000,00	277 608 000,00	0,00	277 608 000,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		455 395 960,55	455 395 960,55	0,00	436 191 158,90	19 204 801,65	0,00	19 204 801,65
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**733 003 960,55**	**0,00**	**713 799 158,90**	**19 204 801,65**	**0,00**	**19 204 801,65**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Ф2

АКТ №8

Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20

Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
319	**Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м** Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов	**м**	**792,0000**		**572,29**	**453254,94**
		Итого оплата труда:				**362,40**	**287019,14**
		Итого эксплуатация машин:				**255,63**	**202458,24**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			391,39	309980,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			77,09	61058,85
		Сметная стоимость:				**1040,78**	**824294,46**
				РАБОЧИЙ УЧАСТОК			
320	**С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**162,0000**		**33693,00**	**5458266,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2695,44	436661,28
		Сметная стоимость:				**36388,44**	**5894927,28**
321	**С124-010202-0103 2401-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**334,0000**		**16479,00**	**5503986,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1318,32	440318,88
		Сметная стоимость:				**17797,32**	**5944304,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
322	**С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**334,0000**		**3325,00**	**1110550,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			266,00	88844,00
		Сметная стоимость:				**3591,00**	**1199394,00**
323	**С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**162,0000**		**808,00**	**130896,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			64,64	10471,68
		Сметная стоимость:				**872,64**	**141367,68**
324	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**228,6270**		**776,00**	**177414,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			62,08	14193,16
		Сметная стоимость:				**838,08**	**191607,72**
325	**С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**44,2890**		**211,00**	**9344,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,88	747,60
		Сметная стоимость:				**227,88**	**10092,58**
				НАЧАЛЬНЫЙ УЧАСТОК			
326	**С124-010202-0211 2401-0202-0211 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**6,0000**		**42755,00**	**256530,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3420,40	20522,40
		Сметная стоимость:				**46175,40**	**277052,40**
327	**С124-010202-0212 2401-0202-0212 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**6,0000**		**42755,00**	**256530,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3420,40	20522,40
		Сметная стоимость:				**46175,40**	**277052,40**
328	**С124-010202-0104 2401-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**36,0000**		**16480,00**	**593280,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1318,40	47462,40
		Сметная стоимость:				**17798,40**	**640742,40**
329	**С124-010202-0528 2401-0202-0528 РСНБ РК 2015**	**Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм**	**шт.**	**6,0000**		**7928,00**	**47568,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			634,24	3805,44
		Сметная стоимость:				**8562,24**	**51373,44**
330	**С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**36,0000**		**3325,00**	**119700,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			266,00	9576,00
		Сметная стоимость:				**3591,00**	**129276,00**
331	**С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015**	**Связь диагональная СДД**	**шт.**	**36,0000**		**2494,00**	**89784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			199,52	7182,72
		Сметная стоимость:				**2693,52**	**96966,72**
332	**С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**18,0000**		**808,00**	**14544,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			64,64	1163,52
		Сметная стоимость:				**872,64**	**15707,52**
333	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**21,5460**		**776,00**	**16719,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			62,08	1337,58
		Сметная стоимость:				**838,08**	**18057,27**
334	**С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**4,7880**		**211,00**	**1010,27**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,88	80,82
		Сметная стоимость:				**227,88**	**1091,09**

КОНЕЧНЫЙ УЧАСТОК

1	2	3	4	5	6	7	8
335	**С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**18,0000**		**33693,00**	**606474,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2695,44	48517,92
		Сметная стоимость:				**36388,44**	**654991,92**
336	**С124-010202-0104 2401-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**36,0000**		**16480,00**	**593280,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1318,40	47462,40
		Сметная стоимость:				**17798,40**	**640742,40**
337	**С124-010202-0527 2401-0202-0527 РСНБ РК 2015**	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	**шт.**	**6,0000**		**7748,00**	**46488,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			619,84	3719,04
		Сметная стоимость:				**8367,84**	**50207,04**
338	**С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**36,0000**		**3325,00**	**119700,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			266,00	9576,00
		Сметная стоимость:				**3591,00**	**129276,00**
339	**С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015**	**Связь диагональная СДД**	**шт.**	**36,0000**		**2494,00**	**89784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			199,52	7182,72
		Сметная стоимость:				**2693,52**	**96966,72**
340	**С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**18,0000**		**808,00**	**14544,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			64,64	1163,52
		Сметная стоимость:				**872,64**	**15707,52**
341	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**21,5460**		**776,00**	**16719,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			62,08	1337,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**838,08**	**18057,27**
342	**С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**4,7880**		**211,00**	**1010,27**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,88	80,82
		Сметная стоимость:				**227,88**	**1091,09**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15 727 378,40**
Накладные расходы			Тенге				**309 980,68**
ИТОГО:			Тенге				**16 037 359,08**
Сметная прибыль			Тенге				**1 282 988,73**
ИТОГО по смете:			Тенге				**17 320 347,80**
НДС			**Тенге**				**2 078 441,74**
ИТОГО по смете с НДС:			**Тенге**				**19 398 789,54**
С учетом тендерней скидки (1%)			**Тенге**				**19 204 801,65**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____