Заказчик: **ТОО "Янтарный квартал"**
Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**

Договор №2/10/11 от 19.10.2011 г. доп.согл.№12-4 от 17.09.2012 г.

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопаркингом и объектами обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

АКТ № 1
Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Предыдущее выполнение		Выполнено в отчетном месяце	
						2012 г.-2013г.		2013 г.	
						116 350 189		7 592 625	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Каркас с отм. -0,100 до отм. +13,100								
	Устройство монолитного железобетонного каркаса	м3	1 411,57	88 779	125 317 773	1 176,696	104 465 894		0
	Стены, перегородки								
	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-1 (600x250x100) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	443,65	83 457	37 025 698	40,15	3 350 799	20,86	1 740 913
	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150 (внутренние стены)	м3	1 242,20	75 331	93 576 168	113,28	8 533 496	77,68	5 851 712
	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150 (наружные стены)	м3	252,42	76 171	19 227 084				0
	Устройство металлических конструкций для наружной кладки	тн	18,08	350 445	6 336 046				0
	Непредвиденные затраты и работы	5%			14 074 138				
	Всего:	**тенге**			**295 556 907**		**116 350 189**		**7 592 625**

Заказчик:
М.П.

Подрядчик:
М.П.

Заказчик: **ТОО "Янтарный квартал"**
Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**
Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопаркингом и объектами обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Договор №2/10/11 от 19.10.2011 г. доп.согл.№112-7 от 07.12.2012 г.

АКТ № 1
Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Предыдущее выполнение		Выполнено в отчетном месяце	
						2013г.		2013 г.	
						103 684 266		64 960 356	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Каркас выше отм. 0.000								
	Устройство монолитного железобетонного каркаса до отм. +73.300	м3	4 373.62	84 831	371 018 973	1 222.245	103 684 266	765.762	64 960 356
	Непредвиденные затраты и работы	5%			18 550 949				
	Всего	тенге			**389 569 922**		**103 684 266**		**64 960 356**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование объекта:Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопаркингом и объектами обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Договор №2/10/11 от 19.10.2011 г. доп.согл.№112а-2 от 05.12.2012 г.

АКТ № 1

Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Предыдущее выполнение		Выполнено в отчетном месяце	
						2013г.		2013 г.	
						10 381 321		7 838 053	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Каркас до отм. 0,000								
	Устройство монолитного железобетонного каркаса до отм.-0.100, парапет	м3	327,03	74 802	24 462 597	138,784	10 381 321	104,784	7 838 053
	Непредвиденные затраты и работы	5%			1 223 130				
	Всего:	**тенге**			**25 685 727**		**10 381 321**		**7 838 053**

Заказчик:
М.П.

Подрядчик:
М.П.