Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" Форма №2

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Договор: Дополнительное соглашение №118/2 от 25.11.2019г. к Договору №118 от 25.07.2019г.

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПРОКЛАДКА ТРУБ (15020)** | | | | | | | | | |
| | | **ФАСОННЫЕ ЧАСТИ** | | | | | | | | | |
| 20 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 36 | 1111,54 | 7,12 | 40015 | 256 | 5547 | 33938 | 79870 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 950,34 | 1,91 | 34212 | 69 | | 5916 | |
| 39 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 12 | 1942,82 | 50,06 | 23314 | 601 | 2593 | 20187 | 46981 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1676,70 | 22,52 | 20120 | 270 | | 3480 | |
| 40 | 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 12 | 53620,00 | -- | 643440 | -- | 643440 | -- | 694915 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51475 | |
| 41 | 1311-0204-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 10326,09 | 2825,94 | 72283 | 19782 | 29406 | 22919 | 102818 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 3299,23 | 1066,26 | 23095 | 7464 | | 7616 | |
| 42 | 2304-1010-3115 РСНБ РК 2015 | Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 250 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002 | шт. | 7 | 1582252,00 | -- | 11075764 | -- | 11075764 | -- | 11961825 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 886061 | |
| | | **ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ /45ШТ/** | | | | | | | | | |
| 43 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 45 | 2436,98 | 162,75 | 109664 | 7324 | 25190 | 79316 | 204098 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1714,44 | 65,94 | 77150 | 2967 | | 15118 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 45 | 49019,00 | -- | 2205855 | -- | 2205855 | -- | 2382323 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176468 | |
| 45 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка | шт. | 45 | 754,72 | -- | 33962 | -- | 4713 | 31589 | 70796 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 649,98 | -- | 29249 | -- | | 5244 | |
| 46 | 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 | Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,45 | 111681,00 | -- | 50256 | -- | 50256 | -- | 54277 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4021 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| | | **ПРОКЛАДКА ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 135 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,67992 | 252245,33 | 65337,85 | 171507 | 44425 | 987 | 136819 | 332991 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 185456,00 | 17803,99 | 126095 | 12105 | | 24666 | |
| 136 | 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9102,12 | 117,00 | -- | 1064948 | -- | 1064948 | -- | 1150144 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85196 | |
| | | **ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГПС /26,4М2/** | | | | | | | | | |
| 137 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка | м3 конструкции | 5,28 | 324,73 | 232,53 | 1715 | 1228 | -- | 792 | 2707 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 92,20 | 46,70 | 487 | 247 | | 201 | |
| 138 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 8,448 | 71,00 | -- | 600 | -- | | -- | 648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 139 | 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км | т | 8,448 | 176,00 | -- | 1487 | -- | | -- | 1606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 140 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/ . Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 5,28 | 2371,03 | 994,68 | 12519 | 5252 | 6633 | 1840 | 15508 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 120,10 | 202,61 | 634 | 1070 | | 1149 | |
| | | **ТРУБЫ РАЗВОДЯЩИХ УЗЛОВ** | | | | | | | | | |
| 141 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,033 | 387159,73 | 62051,83 | 12776 | 2048 | 417 | 10900 | 25571 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 10311 | 699 | | 1894 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 28,3128 | 816,00 | -- | 23103 | -- | 23103 | -- | 24952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1848 | |
| 143 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,8192 | 1131,00 | -- | 5451 | -- | 5451 | -- | 5887 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 436 | |
| 144 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,033 | 905212,80 | 31237,68 | 29872 | 1031 | 21539 | 7248 | 40090 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 221270,00 | 590,04 | 7302 | 19 | | 2970 | |
| | | **ПРОМЫВКА ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 145 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 9,045 | 52059,34 | -- | 470877 | -- | 32077 | 434412 | 977712 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 48513,00 | -- | 438800 | -- | | 72423 | |
| | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /143ШТ/** | | | | | | | | | |
| 146 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | вентиль | 143 | 1078,00 | 25,03 | 154153 | 3579 | 24986 | 125927 | 302486 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 125588 | 1610 | | 22406 | |
| 147 | 2304-0702-0502 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 143 | 1049,00 | -- | 150007 | -- | 150007 | -- | 162008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12001 | |
| 148 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 143 | 490,46 | 25,03 | 70136 | 3579 | 2650 | 64207 | 145090 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 63907 | 1610 | | 10747 | |
| 149 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 /СХВ/ | шт. | 143 | 2694,00 | -- | 385242 | -- | 385242 | -- | 416061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30819 | |
| 150 | 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 143 | 95,00 | -- | 13585 | -- | 13585 | -- | 14672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1087 | |
| 151 | 2302-0902-4801 РСНБ РК 2015 пр. | Муфта сантехническая переходная DN 20х16 | шт. | 286 | 521,00 | -- | 149006 | -- | 149006 | -- | 160926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11920 | |
| 152 | 2302-0401-4502 РСНБ РК 2015 | Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 143 | 294,00 | -- | 42042 | -- | 42042 | -- | 45405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3363 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 143 | 95,00 | -- | 13585 | -- | 13585 | -- | 14672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1087 | |
| 154 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонный упор /В7,5/. Устройство | м3 | 2,86 | 21920,00 | 1682,50 | 62691 | 4812 | 45998 | 11668 | 80308 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4154,22 | 328,89 | 11881 | 941 | | 5949 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-1 /15ШТ/** | | | | | | | | | |
| 155 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка | т фасонных частей | 0,00225 | 893724,56 | 454333,60 | 2011 | 1022 | 43 | 1218 | 3488 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 946 | 284 | | 258 | |
| 156 | 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 15 | 251,00 | -- | 3765 | -- | 3765 | -- | 4066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301 | |
| 157 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | вентиль | 15 | 1078,00 | 25,03 | 16170 | 375 | 2621 | 13209 | 31729 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 13174 | 169 | | 2350 | |
| 158 | 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 15 | 2716,00 | -- | 40740 | -- | 40740 | -- | 43999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3259 | |
| 159 | 2302-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 15 | 202,00 | -- | 3030 | -- | 3030 | -- | 3272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 242 | |
| 160 | 2302-0101-1504 РСНБ РК 2015 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 15 | 198,00 | -- | 2970 | -- | 2970 | -- | 3208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 238 | |
| 161 | 2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр. | Муфта сантехническая чугунная DN 32 | шт. | 15 | 1410,00 | -- | 21150 | -- | 21150 | -- | 22842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1692 | |
| 162 | 2302-0401-4507 РСНБ РК 2015 | Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 30 | 788,00 | -- | 23640 | -- | 23640 | -- | 25531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1891 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-2 /16ШТ/** | | | | | | | | | |
| 163 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка | т фасонных частей | 0,0024 | 893724,56 | 454333,60 | 2145 | 1090 | 46 | 1300 | 3720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1009 | 303 | | 276 | |
| 164 | 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 16 | 251,00 | -- | 4016 | -- | 4016 | -- | 4337 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 321 | |
| 165 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | **Вентили диаметром до 50 мм. Установка** | вентиль | 16 | 1078,00 | 25,03 | 17248 | 400 | 2796 | 14090 | 33845 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 14052 | 180 | | 2507 | |
| 166 | 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015 | **Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 16 | 2716,00 | -- | 43456 | -- | 43456 | -- | 46932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3476 | |
| 167 | 2302-0101-1304 РСНБ РК 2015 | **Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** | шт. | 16 | 202,00 | -- | 3232 | -- | 3232 | -- | 3491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | |
| 168 | 2302-0101-1504 РСНБ РК 2015 | **Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)** | шт. | 16 | 198,00 | -- | 3168 | -- | 3168 | -- | 3421 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 253 | |
| 169 | 2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр. | **Муфта сантехническая чугунная DN 32** | шт. | 16 | 1410,00 | -- | 22560 | -- | 22560 | -- | 24365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1805 | |
| 170 | 2302-0401-4507 РСНБ РК 2015 | **Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 32 | 788,00 | -- | 25216 | -- | 25216 | -- | 27233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2017 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-3 /5ШТ/** | | | | | | | | | |
| 171 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка** | т фасонных частей | 0,00075 | 893724,56 | 454333,60 | 670 | 341 | 14 | 406 | 1163 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 315 | 95 | | 86 | |
| 172 | 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 5 | 251,00 | -- | 1255 | -- | 1255 | -- | 1355 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| 173 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | **Вентили диаметром до 50 мм. Установка** | вентиль | 5 | 1078,00 | 25,03 | 5390 | 125 | 874 | 4403 | 10576 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 4391 | 56 | | 783 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 2716,00 | – | 13580 | – | 13580 | – | 14666 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1086 | |
| 175 | 2302-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 5 | 202,00 | – | 1010 | – | 1010 | – | 1091 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 81 | |
| 176 | 2302-0101-1504 РСНБ РК 2015 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 5 | 198,00 | – | 990 | – | 990 | – | 1069 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 79 | |
| 177 | 2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр. | Муфта сантехническая чугунная DN 32 | шт. | 5 | 1410,00 | – | 7050 | – | 7050 | – | 7614 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 564 | |
| 178 | 2302-0401-4507 РСНБ РК 2015 | Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 788,00 | – | 7880 | – | 7880 | – | 8510 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 630 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-4 /2ШТ/** | | | | | | | | | |
| 179 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка | т фасонных частей | 0,0006 | 893724,56 | 454333,60 | 536 | 273 | 11 | 325 | 930 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 252 | 76 | | 69 | |
| 180 | 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 251,00 | – | 1004 | – | 1004 | – | 1084 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 80 | |
| 181 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | вентиль | 4 | 1078,00 | 25,03 | 4312 | 100 | 699 | 3522 | 8461 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 3513 | 45 | | 627 | |
| 182 | 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 2716,00 | – | 10864 | – | 10864 | – | 11733 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 869 | |
| 183 | 2302-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 4 | 202,00 | – | 808 | – | 808 | – | 873 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 65 | |
| 184 | 2302-0101-1504 РСНБ РК 2015 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 4 | 198,00 | – | 792 | – | 792 | – | 855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 63 | |
| 185 | 2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр. | Муфта сантехническая чугунная DN 32 | шт. | 4 | 1410,00 | – | 5640 | – | 5640 | – | 6091 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 451 | |
| 186 | 2302-0401-4507 РСНБ РК 2015 | Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 788,00 | – | 6304 | – | 6304 | – | 6808 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 504 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-6 /1ШТ/** | | | | | | | | | |
| 187 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка | т фасонных частей | 0,0003 | 893724,56 | 454333,60 | 268 | 136 | 6 | 162 | 465 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 126 | 38 | | 34 | |
| 188 | 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 251,00 | – | 502 | – | 502 | – | 542 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40 | |
| 189 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | вентиль | 2 | 1078,00 | 25,03 | 2156 | 50 | 350 | 1761 | 4231 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 1756 | 23 | | 313 | |
| 190 | 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2716,00 | – | 5432 | – | 5432 | – | 5867 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 435 | |
| 191 | 2302-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 2 | 202,00 | – | 404 | – | 404 | – | 436 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 192 | 2302-0101-1504 РСНБ РК 2015 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 2 | 198,00 | – | 396 | – | 396 | – | 428 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 193 | 2302-0902-4804 РСНБ РК 2015 пр. | Муфта сантехническая чугунная DN 32 | шт. | 2 | 1410,00 | – | 2820 | – | 2820 | – | 3046 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 226 | |
| 194 | 2302-0401-4507 РСНБ РК 2015 | Штуцер с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 788,00 | – | 3152 | – | 3152 | – | 3404 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 252 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-10 /4ШТ/** | | | | | | | | | |
| 195 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | вентиль | 4 | 1078,00 | 25,03 | 4312 | 100 | 699 | 3522 | 8461 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 3513 | 45 | | 627 | |
| 196 | 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015 | **Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 4 | 5684,00 | -- | 22736 | -- | 22736 | -- | 24555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1819 | |
| 197 | 2302-1104-2802 РСНБ РК 2015 | **Ниппель, d 57 мм** | кг | 3,04 | 1891,00 | -- | 5749 | -- | 5749 | -- | 6209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| 198 | 2302-0101-1306 РСНБ РК 2015 | **Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** | шт. | 4 | 361,00 | -- | 1444 | -- | 1444 | -- | 1560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 199 | 2302-0101-1506 РСНБ РК 2015 | **Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)** | шт. | 4 | 314,00 | -- | 1256 | -- | 1256 | -- | 1356 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| 200 | 2302-0902-4806 РСНБ РК 2015 пр. | **Муфта сантехническая чугунная DN 50** | шт. | 4 | 3603,00 | -- | 14412 | -- | 14412 | -- | 15565 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1153 | |
| | | **РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ В-12 /1ШТ/** | | | | | | | | | |
| 201 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | **Вентили диаметром до 50 мм. Установка** | вентиль | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 202 | 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015 | **Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | 5684,00 | -- | 5684 | -- | 5684 | -- | 6139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | |
| 203 | 2302-1104-2802 РСНБ РК 2015 | **Ниппель, d 57 мм** | кг | 0,98 | 1891,00 | -- | 1853 | -- | 1853 | -- | 2001 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 204 | 2302-0101-1306 РСНБ РК 2015 | **Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** | шт. | 1 | 361,00 | -- | 361 | -- | 361 | -- | 390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 205 | 2302-0101-1506 РСНБ РК 2015 | **Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)** | шт. | 1 | 314,00 | -- | 314 | -- | 314 | -- | 339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 206 | 2302-0902-4806 РСНБ РК 2015 пр. | **Муфта сантехническая чугунная DN 50** | шт. | 1 | 3603,00 | -- | 3603 | -- | 3603 | -- | 3891 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 17470389 | 97954 | 16357592 | 1026561 | 19976705 |
| | | | | | | | 1012758 | 30397 | -- | 1479751 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 72283 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 29406 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 30558 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22919 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7616 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 102818 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30558 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1231705 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 172389 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 947080 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 50256 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 6622 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2087 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 939435 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 173691 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2344832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 964 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 947080 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 16166401 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2650 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 65517 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 16096266 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 64207 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1298449 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 17529057 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65517 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19976706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1054 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1043156 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (15030)** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 3/** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 460,7 | 187,94 | 178,88 | 86583 | 82408 | -- | 16340 | 111157 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,06 | 40,20 | 4175 | 18520 | | 8234 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 40,4 | 1401,40 | -- | 56617 | -- | -- | 40764 | 105171 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1401,40 | -- | 56617 | -- | | 7790 | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы /дно колодцев/. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 8,97 | 135,12 | 63,84 | 1212 | 573 | -- | 651 | 2012 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,28 | 29,56 | 639 | 265 | | 149 | |
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см, без твердых включений/. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 108 | 665,52 | -- | 71876 | -- | -- | 51751 | 133517 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 665,52 | -- | 71876 | -- | | 9890 | |
| 5 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 360,9 | 30,99 | 30,99 | 11185 | 11185 | -- | 2817 | 15122 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,84 | -- | 3912 | | 1120 | |
| 6 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 360,9 | 15,30 | 15,30 | 5523 | 5523 | -- | 1391 | 7467 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,35 | -- | 1932 | | 553 | |
| 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 360,9 | 135,12 | 63,84 | 48765 | 23040 | -- | 26202 | 80965 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,28 | 29,56 | 25725 | 10667 | | 5997 | |
| 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 360,9 | 77,60 | 66,55 | 28007 | 24018 | 1083 | 5662 | 36362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,05 | 13,74 | 2906 | 4958 | | 2694 | |
| 9 | 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,1 | 60,03 | 60,03 | 186 | 186 | -- | 40 | 244 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 18,02 | -- | 56 | | 18 | |
| 10 | 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,1 | 50,18 | 50,18 | 156 | 156 | -- | 34 | 204 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,06 | -- | 47 | | 15 | |
| 11 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт. Погрузка | т | 46,56 | 71,00 | -- | 3306 | -- | | -- | 3570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 12 | 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км | т | 46,56 | 176,00 | -- | 8195 | -- | | -- | 8850 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 656 | |
| | | **ФУТЛЯРЫ** | | | | | | | | | |
| 13 | 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм /футляр/. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,025 | 3119373,42 | 116773,62 | 77984 | 2919 | 64588 | 11173 | 96290 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 419094,00 | 32348,48 | 10477 | 809 | | 7133 | |
| 14 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 25 | 1111,54 | 7,12 | 27788 | 178 | 3851 | 23568 | 55465 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 950,34 | 1,91 | 23759 | 48 | | 4109 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм /DN 300/. Заделка битумом и прядью | футляр | 4 | 10837,21 | 1180,05 | 43349 | 4720 | 26452 | 12139 | 59926 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3044,19 | 21,11 | 12177 | 84 | | 4439 | |
| | | **ПРОКЛАДКА ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 16 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,161 | 306773,03 | 93610,71 | 49390 | 15071 | 836 | 37253 | 93575 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 207968,00 | 25754,26 | 33483 | 4146 | | 6931 | |
| 17 | 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 92,92 | 924,00 | -- | 85858 | -- | 85858 | -- | 92727 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6869 | |
| 18 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 94,94 | 1373,00 | -- | 130353 | -- | 130353 | -- | 140781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10428 | |
| 19 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,157 | 452373,47 | 98714,53 | 71023 | 15498 | 3173 | 57266 | 138552 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 333450,00 | 34986,33 | 52352 | 5493 | | 10263 | |
| 20 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 1763,00 | -- | 5310 | -- | 5310 | -- | 5735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 425 | |
| 21 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 154,616 | 2480,00 | -- | 383448 | -- | 383448 | -- | 414123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30676 | |
| 22 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,157 | 1497836,54 | 32990,44 | 235160 | 5179 | 194899 | 34840 | 291600 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 223450,00 | 702,52 | 35082 | 110 | | 21600 | |
| 23 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,343 | 62638,23 | -- | 21485 | -- | 4845 | 16474 | 40995 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 48513,00 | -- | 16640 | -- | | 3037 | |
| | | **ФАСОННЫЕ ЧАСТИ** | | | | | | | | | |
| 24 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 1762,79 | 75,09 | 8814 | 375 | 1653 | 6886 | 16956 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1357,28 | 33,78 | 6786 | 169 | | 1256 | |
| 25 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 15 | 1802,71 | 75,09 | 27041 | 1126 | 4957 | 21250 | 52154 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1397,20 | 33,78 | 20958 | 507 | | 3863 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 59827,00 | -- | 299135 | -- | 299135 | -- | 323066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23931 | |
| 27 | 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 15 | 78684,00 | -- | 1180260 | -- | 1180260 | -- | 1274681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94421 | |
| 28 | 2304-0902-3001 РСНБ РК 2015 | Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q400, DN 100, типа Naval | шт. | 2 | 58589,00 | -- | 117178 | -- | 117178 | -- | 126552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9374 | |
| 29 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр. | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | вентиль | 9 | 1078,00 | 25,03 | 9702 | 225 | 1573 | 7925 | 19038 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 7904 | 101 | | 1410 | |
| 30 | 2304-0702-0503 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 1616,00 | -- | 14544 | -- | 14544 | -- | 15708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1164 | |
| | | **ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 31 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 9 | 718,58 | 53,19 | 6467 | 479 | 420 | 5513 | 12938 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 618,70 | -- | 5568 | -- | | 958 | |
| 32 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 38 | 939,47 | 70,92 | 35700 | 2695 | 2339 | 30359 | 71344 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 30666 | -- | | 5285 | |
| 33 | 2302-0103-1609 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные+свободные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16 | 11393,00 | -- | 182288 | -- | 182288 | -- | 196871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14583 | |
| 34 | 2302-0103-1610 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные+свободные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 42 | 14000,00 | -- | 588000 | -- | 588000 | -- | 635040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47040 | |
| 35 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /крестовина/. Установка | т фасонных частей | 0,0044 | 1237168,56 | 454333,60 | 5444 | 1999 | 1594 | 2382 | 8452 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1851 | 556 | | 626 | |
| 36 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы, отводы, тройники/. Установка | т фасонных частей | 0,0392 | 893724,56 | 454333,60 | 35034 | 17810 | 737 | 21225 | 60760 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 16487 | 4953 | | 4501 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2302-0101-1038<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 821,00 | -- | 1642 | -- | 1642 | -- | 1773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| 38 | 2302-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 1511,00 | -- | 9066 | -- | 9066 | -- | 9791 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 39 | 2302-0101-0616<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 1690,00 | -- | 3380 | -- | 3380 | -- | 3650 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 270 | |
| 40 | 2302-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 2541,00 | -- | 10164 | -- | 10164 | -- | 10977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 813 | |
| 41 | 2302-1104-2801<br>РСНБ РК 2015 пр. | Ниппель, d<br>25 мм | кг | 1,62 | 1599,00 | -- | 2590 | -- | 2590 | -- | 2798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207 | |
| | | **ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЭ** | | | | | | | | | |
| 42 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка | шт. | 11 | 1236,51 | 808,02 | 13602 | 8888 | -- | 6991 | 22240 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 4713 | 2348 | | 1647 | |
| 43 | 2302-0303-7305<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 1145,00 | -- | 8015 | -- | 8015 | -- | 8656 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| 44 | 2302-0303-7306<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1547,00 | -- | 6188 | -- | 6188 | -- | 6683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 495 | |
| 45 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка | шт. | 4 | 1236,51 | 808,02 | 4946 | 3232 | -- | 2542 | 8087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 1714 | 854 | | 599 | |
| 46 | 2302-0302-2409<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1062,00 | -- | 3186 | -- | 3186 | -- | 3441 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2302-0302-2410<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1789,00<br>-- | --<br>-- | 1789<br>-- | --<br>-- | 1789 | --<br>143 | 1932 |
| 48 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /гильзы/. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0012 | 300707,03<br>207968,00 | 92638,71<br>25754,26 | 361<br>250 | 111<br>31 | -- | 278<br>51 | 690 |
| 49 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм /гильзы/. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,003 | 391151,58<br>260091,00 | 130960,26<br>36860,92 | 1173<br>780 | 393<br>111 | -- | 882<br>164 | 2220 |
| 50 | 2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 1,212 | 1373,00<br>-- | --<br>-- | 1664<br>-- | --<br>-- | 1664 | --<br>133 | 1797 |
| 51 | 2301-0501-1316<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 3,03 | 2955,00<br>-- | --<br>-- | 8954<br>-- | --<br>-- | 8954 | --<br>716 | 9670 |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 52 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,18934 | 404706,00<br>-- | --<br>-- | 76627<br>-- | --<br>-- | 76627 | --<br>6130 | 82757 |
| 53 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 62,8 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 34038<br>-- | --<br>-- | 34038 | --<br>2723 | 36761 |
| 54 | 2302-1101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80<br>*СП - 8%* | кг | 3,92 | 1577,00<br>-- | --<br>-- | 6182<br>-- | --<br>-- | 6182 | --<br>495 | 6676 |
| 55 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упоры/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,6 | 19876,06<br>3644,50 | 914,52<br>306,15 | 11926<br>2187 | 549<br>184 | 9190 | 2157<br>1127 | 15209 |
| 56 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /под задвижки по 0,09м3/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,8 | 19876,06<br>3644,50 | 914,52<br>306,15 | 35777<br>6560 | 1646<br>551 | 27571 | 6471<br>3380 | 45628 |
| | | **КОЛОДЕЦ D-1500 /4ШТ/** | | | | | | | | | |
| 57 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 32497,68<br>8673,94 | 8219,90<br>3172,27 | 135515<br>36170 | 34277<br>13228 | 65068 | 48905<br>14754 | 199174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах мокрых<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,79 | 51152,48<br>14900,80 | 8334,20<br>3186,91 | 91563<br>26672 | 14918<br>5705 | 49973 | 32053<br>9889 | 133505 |
| 59 | 2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 14310,00<br>-- | --<br>-- | 57240<br>-- | --<br>-- | 57240 | --<br>4579 | 61819 |
| 60 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 13750,00<br>-- | --<br>-- | 68750<br>-- | --<br>-- | 68750 | --<br>5500 | 74250 |
| 61 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 13750,00<br>-- | --<br>-- | 55000<br>-- | --<br>-- | 55000 | --<br>4400 | 59400 |
| 62 | 2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 15762,00<br>-- | --<br>-- | 63048<br>-- | --<br>-- | 63048 | --<br>5044 | 68092 |
| 63 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 2082,00<br>-- | --<br>-- | 8328<br>-- | --<br>-- | 8328 | --<br>666 | 8994 |
| | | **КОЛОДЕЦ D-2000 /2ШТ/** | | | | | | | | | |
| 64 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,38 | 32497,68<br>8673,94 | 8219,90<br>3172,27 | 142340<br>37992 | 36003<br>13895 | 68345 | 51368<br>15497 | 209204 |
| 65 | 2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 24801,00<br>-- | --<br>-- | 49602<br>-- | --<br>-- | 49602 | --<br>3968 | 53570 |
| 66 | 2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 18607,00<br>-- | --<br>-- | 37214<br>-- | --<br>-- | 37214 | --<br>2977 | 40191 |
| 67 | 2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 18607,00<br>-- | --<br>-- | 37214<br>-- | --<br>-- | 37214 | --<br>2977 | 40191 |
| 68 | 2104-0302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 24266,00<br>-- | --<br>-- | 48532<br>-- | --<br>-- | 48532 | --<br>3883 | 52415 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2082,00<br>-- | --<br>-- | 4164<br>-- | --<br>-- | 4164 | --<br>333 | 4497 |
| | | **КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ D-1500, D-2000** | | | | | | | | | |
| 70 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стремянки С-2 /6шт/<br>*СП - 8%* | т | 0,10248 | 521278,00<br>-- | --<br>-- | 53421<br>-- | --<br>-- | 53421 | --<br>4274 | 57694 |
| 71 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Масляная окраска стремянок за 2 раза<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 2,97192 | 502,23<br>368,26 | 0,94<br>0,43 | 1493<br>1094 | 3<br>1 | 396 | 877<br>190 | 2559 |
| 72 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013<br>*СП - 8%* | комплект | 6 | 4156,00<br>-- | --<br>-- | 24936<br>-- | --<br>-- | 24936 | --<br>1995 | 26931 |
| 73 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 материала основания в плотном теле | 1,8 | 2371,03<br>120,10 | 994,68<br>202,61 | 4268<br>216 | 1790<br>365 | 2262 | 627<br>392 | 5287 |
| 74 | 1127-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 18,22 | 937,24<br>41,72 | 34,26<br>8,67 | 17077<br>760 | 624<br>158 | 15693 | 991<br>1445 | 19513 |
| 75 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,20848 | 681916,20<br>51795,10 | 6764,34<br>1159,78 | 142166<br>10798 | 1410<br>242 | 129958 | 13027<br>12415 | 167609 |
| 76 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,15 | 20516,62<br>3644,50 | 914,52<br>306,15 | 3077<br>547 | 137<br>46 | 2393 | 539<br>289 | 3906 |
| | | **КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2500Х2000 /1ШТ/** | | | | | | | | | |
| 77 | 1122-1301-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 9,98 | 21188,67<br>8875,08 | 2531,71<br>1193,53 | 211463<br>88573 | 25267<br>11911 | 97623 | 99480<br>24875 | 335818 |
| 78 | 2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010<br>*СП - 8%* | м3 | 0,85 | 13655,00<br>-- | --<br>-- | 11607<br>-- | --<br>-- | 11607 | --<br>929 | 12535 |
| 79 | 2102-0101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010<br>*СП - 8%* | м3 | 7,25 | 14283,00<br>-- | --<br>-- | 103552<br>-- | --<br>-- | 103552 | --<br>8284 | 111836 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2104-0302-9904<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 1,86 | 33970,00 | – | 63184 | – | 63184 | – | 68239 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5055 | |
| 81 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2082,00 | – | 2082 | – | 2082 | – | 2249 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 167 | |
| 82 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стремянки С-3 /1шт/ | т | 0,0203 | 521278,00 | – | 10582 | – | 10582 | – | 11428 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 847 | |
| 83 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Масляная окраска стремянок за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 0,5887 | 502,23 | 0,94 | 296 | 1 | 78 | 174 | 507 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 368,26 | 0,43 | 217 | – | | 38 | |
| 84 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 4156,00 | – | 8312 | – | 8312 | – | 8977 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 665 | |
| 85 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2 | 2371,03 | 994,68 | 4742 | 1989 | 2513 | 697 | 5874 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 120,10 | 202,61 | 240 | 405 | | 435 | |
| 86 | 1127-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 5,5 | 937,24 | 34,26 | 5155 | 188 | 4738 | 299 | 5890 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,72 | 8,67 | 229 | 48 | | 436 | |
| 87 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка | т стальных элементов | 0,12939 | 681916,20 | 6764,34 | 88233 | 875 | 80656 | 8085 | 104024 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 51795,10 | 1159,78 | 6702 | 150 | | 7705 | |
| 88 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство | м3 | 0,42 | 20516,62 | 914,52 | 8617 | 384 | 6702 | 1510 | 10937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3644,50 | 306,15 | 1531 | 129 | | 810 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5766404** | **348050** | **4742786** | **711858** | **6996521** |
| | | | | | | | **664073** | **107695** | – | **518260** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2585922** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **863084** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **771768** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **76627** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **622587** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **11500** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **711860** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **263823** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3561604 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 749 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 771768 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 64003 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 64003 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5120 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 69123 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3116479 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3116479 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 249318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3365797 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6996525 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 749 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 771768 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ЛИСТ 5/ Насосная станция 1-го подъема на скважине №1, №2 /на 2 шт/ (15050)** | | | | | | | | | | |
| | **КОТЛОВАН** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1101-0101-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** | **м3 грунта** | **63,632** | **120,29** | **115,68** | **7654** | **7361** | **--** | **1929** | **10350** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **4,60** | **37,50** | **293** | **2386** | | **767** | |
| 2 | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,968** | **1681,68** | **--** | **3310** | **--** | **--** | **2383** | **6148** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1681,68** | **--** | **3310** | **--** | | **455** | |
| 3 | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **42,08** | **30,99** | **30,99** | **1304** | **1304** | **--** | **328** | **1763** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **10,84** | **--** | **456** | | **131** | |
| 4 | **1101-0104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **42,08** | **15,30** | **15,30** | **644** | **644** | **--** | **162** | **871** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **5,35** | **--** | **225** | | **64** | |
| 5 | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **10,52** | **730,94** | **--** | **7690** | **--** | **--** | **5536** | **14284** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **730,94** | **--** | **7690** | **--** | | **1058** | |
| 6 | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **42,08** | **135,12** | **63,84** | **5686** | **2686** | **--** | **3055** | **9440** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **71,28** | **29,56** | **2999** | **1244** | | **699** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 42,08 | 77,60<br>8,05 | 66,55<br>13,74 | 3266<br>339 | 2800<br>578 | 127 | 660<br>314 | 4240 |
| 8 | 1101-0107-1302<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13 | 60,03<br>-- | 60,03<br>18,02 | 780<br>-- | 780<br>234 | -- | 169<br>76 | 1025 |
| 9 | 1101-0107-1311<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13 | 50,18<br>-- | 50,18<br>15,06 | 652<br>-- | 652<br>196 | -- | 141<br>63 | 857 |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2 | 17208,47<br>1063,80 | 1063,69<br>204,14 | 34417<br>2128 | 2127<br>408 | 30162 | 2308<br>2938 | 39663 |
| 11 | 1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /В12,5/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 20 | 21726,45<br>3592,80 | 1960,37<br>351,03 | 434529<br>71856 | 39207<br>7021 | 323466 | 71778<br>40505 | 546811 |
| 12 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,02848 | 214720,00<br>-- | --<br>-- | 6115<br>-- | --<br>-- | 6115 | --<br>489 | 6604 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН** | | | | | | | | | |
| 13 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 40,128 | 19854,53<br>4063,30 | 2338,40<br>450,40 | 796723<br>163052 | 93835<br>18074 | 539836 | 168447<br>77214 | 1042383 |
| 14 | 1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 стен (без вычета проемов) | 105,6 | -246,59<br>-246,59 | --<br>-- | -26040<br>-26040 | --<br>-- | -- | -24218<br>-4021 | -54278 |
| | | **СЕТКИ СГ /ЛИСТ 8/** | | | | | | | | | |
| 15 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,105 | 312808,71<br>56287,20 | 2120,51<br>608,04 | 32845<br>5910 | 223<br>64 | 26712 | 5556<br>3072 | 41473 |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1 /ЛИСТ 6/** | | | | | | | | | |
| 16 | 1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,28 | 40414,10<br>12589,10 | 4254,44<br>760,09 | 11316<br>3525 | 1191<br>213 | 6600 | 3401<br>1177 | 15895 |
| 17 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0394 | 192860,00 | -- | 7599 | -- | 7599 | -- | 8207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 608 | |
| 18 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01672 | 200098,00 | – | 3346 | – | 3346 | – | 3613 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 268 | |
| | | **СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /2ШТ/** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/. Устройство | м3 | 0,52 | 33050,82 | 5972,94 | 17186 | 3106 | 8786 | 5361 | 24351 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10181,60 | 1147,35 | 5294 | 597 | | 1804 | |
| 20 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01992 | 192860,00 | – | 3842 | – | 3842 | – | 4149 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 307 | |
| 21 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0064 | 200098,00 | – | 1281 | – | 1281 | – | 1383 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 102 | |
| | | **АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 /2ШТ/** | | | | | | | | | |
| 22 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01312 | 192860,00 | – | 2530 | – | 2530 | – | 2733 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 202 | |
| 23 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00096 | 200098,00 | – | 192 | – | 192 | – | 207 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15 | |
| 24 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,01408 | 36630,35 | 1947,36 | 516 | 27 | 7 | 447 | 1039 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 34258,50 | 597,89 | 482 | 8 | | 77 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ /ЛИСТ 7/** | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1107-0505-0104<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 44 | 5067,20 | 935,83 | 222957 | 41176 | 86147 | 122681 | 373289 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2173,50 | 189,39 | 95634 | 8333 | | 27651 | |
| 26 | 2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 141,92 | 5091,00 | – | 722515 | – | 722515 | – | 780316 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57801 | |
| 27 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 2 | 30268,24 | 4601,97 | 60536 | 9204 | 34568 | 16744 | 83463 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8382,00 | 818,26 | 16764 | 1637 | | 6182 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02902 | 192860,00 | -- | 5597 | -- | 5597 | -- | 6045 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 448 | |
| 29 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04242 | 200098,00 | -- | 8488 | -- | 8488 | -- | 9167 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 679 | |
| | | **ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| 30 | 1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,14 | 12195,49 | 6758,97 | 1707 | 946 | 59 | 1197 | 3137 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5011,93 | 2233,16 | 702 | 313 | | 232 | |
| 31 | 2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2817,00 | -- | 5634 | -- | 5634 | -- | 6085 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 32 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2082,00 | -- | 4164 | -- | 4164 | -- | 4497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 33 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2 | 1554,94 | 175,21 | 3110 | 350 | 242 | 2649 | 6219 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1258,91 | 78,82 | 2518 | 158 | | 461 | |
| 34 | 2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20326,00 | -- | 40652 | -- | 40652 | -- | 43904 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 35 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | /+отмостка вокруг люка, В7,5/. Устройство | м3 | 1,602 | 17804,15 | 1063,69 | 28522 | 1704 | 25114 | 1848 | 32800 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1063,80 | 204,14 | 1704 | 327 | | 2430 | |
| | | **КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ** | | | | | | | | | |
| 36 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Установка крышки утепленной | м3 древесины в конструкции | 0,036 | 90862,95 | 952,38 | 3271 | 34 | 2500 | 677 | 4263 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20475,00 | 405,36 | 737 | 15 | | 316 | |
| 37 | 1110-0107-0609<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | м2 | 0,58 | 4387,20 | 12,08 | 2545 | 7 | 2060 | 433 | 3215 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 823,68 | 4,89 | 478 | 3 | | 238 | |
| 38 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00496 | 192860,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 52 | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 4,2 | 2444,35 | 520,69 | 10266 | 2187 | 4103 | 4030 | 15440 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 946,65 | 119,46 | 3976 | 502 | | 1144 | |
| 53 | 2109-0101-9902<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные, с окрашенными полотнами | м2 | 4,2 | 14151,00 | -- | 59434 | -- | 59434 | -- | 64189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4755 | |
| 54 | 2109-0404-0303<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 3420,00 | -- | 6840 | -- | 6840 | -- | 7387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 547 | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 55 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21 | 586,63 | 5,81 | 12319 | 122 | 2766 | 7592 | 21504 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,10 | 2,83 | 9431 | 59 | | 1593 | |
| 56 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м2 окрашиваемой поверхности | 21 | 132,62 | 1,19 | 2785 | 25 | 605 | 1733 | 4880 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 102,62 | 0,54 | 2155 | 11 | | 361 | |
| 57 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 64 | 1071,46 | 27,73 | 68574 | 1775 | 22768 | 36382 | 113352 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 687,99 | 22,61 | 44031 | 1447 | | 8396 | |
| 58 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м2 окрашиваемой поверхности | 64 | 132,62 | 1,19 | 8488 | 76 | 1845 | 5282 | 14871 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 102,62 | 0,54 | 6567 | 35 | | 1102 | |
| 59 | 1115-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу | м2 окрашиваемой поверхности | 64 | 141,50 | 0,94 | 9056 | 60 | 1863 | 5729 | 15967 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 111,46 | 0,43 | 7133 | 28 | | 1183 | |
| 60 | 1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /алинекс 2мм/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 | 687,15 | 38,14 | 1374 | 76 | 289 | 857 | 2410 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 504,36 | 31,53 | 1009 | 63 | | 179 | |
| 61 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 132,62 | 1,19 | 265 | 2 | 58 | 165 | 465 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 102,62 | 0,54 | 205 | 1 | | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН /ЛИСТ 8/** | | | | | | | | | |
| 62 | 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 494 | 52,65 | 0,94 | 26011 | 464 | -- | 18394 | 47958 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 51,72 | -- | 25548 | -- | | 3552 | |
| 63 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка анкера/ | т металлических изделий | 0,06916 | 58407,71 | 2120,51 | 4039 | 147 | -- | 3659 | 8315 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 56287,20 | 608,04 | 3893 | 42 | | 616 | |
| 64 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06916 | 200098,00 | -- | 13839 | -- | 13839 | -- | 14946 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| 65 | 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя /60 мм/ | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 96 | 548,49 | 25,89 | 52655 | 2485 | -- | 46146 | 106705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 522,60 | 5,63 | 50170 | 540 | | 7904 | |
| 66 | 2111-0101-0111 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 5,9328 | 42037,00 | -- | 249397 | -- | 249397 | -- | 269349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19952 | |
| 67 | 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 | кг | 1152 | 67,00 | -- | 77184 | -- | 77184 | -- | 83359 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6175 | |
| | | **ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ /ЛИСТ 4/** | | | | | | | | | |
| 68 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,6 | 1071,46 | 27,73 | 8143 | 211 | 2703 | 4320 | 13461 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 687,99 | 22,61 | 5229 | 172 | | 997 | |
| 69 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 7,6 | 164,83 | 1,30 | 1253 | 10 | 740 | 406 | 1792 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 66,25 | 0,56 | 503 | 4 | | 133 | |
| | | **ОТДЕЛКА СТЕН /ЛИСТ 4/** | | | | | | | | | |
| 70 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание /р-р М50/ по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 98 | 3079,91 | 31,17 | 301831 | 3055 | 180103 | 96022 | 429681 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1210,95 | 13,82 | 118673 | 1355 | | 31828 | |
| 71 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 98 | 1071,46 | 27,73 | 105003 | 2717 | 34863 | 55711 | 173571 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 687,99 | 22,61 | 67423 | 2216 | | 12857 | |
| 72 | 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 98 | 47,32 | 0,54 | 4637 | 53 | 689 | 3134 | 8392 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 39,75 | 0,23 | 3895 | 22 | | 622 | |
| | | **ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ ВХОДА /ЛИСТ 4/** | | | | | | | | | |
| 73 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7 | 479,97 | 4,84 | 3360 | 34 | 790 | 2042 | 5834 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 362,23 | 2,36 | 2536 | 16 | | 432 | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1 /2ШТ, ЛИСТ 9/** | | | | | | | | | |
| 74 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 5,6 | 208,56 | 28,10 | 1168 | 157 | 664 | 378 | 1670 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 61,97 | 9,91 | 347 | 55 | | 124 | |
| 75 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /В7,5/. Устройство | м3 | 3,52 | 19616,84 | 582,62 | 69051 | 2051 | 53813 | 12624 | 88209 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3746,25 | 194,76 | 13187 | 686 | | 6534 | |
| 76 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02324 | 254401,00 | – | 5912 | – | 5912 | – | 6385 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 473 | |
| 77 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 15,2 | 4427,62 | 117,59 | 67300 | 1787 | 51885 | 13533 | 87299 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 896,60 | 50,55 | 13628 | 768 | | 6467 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 3638220 | 226863 | 2672451 | 711811 | 4698035 |
| | | | | | | | 738913 | 50512 | – | 348002 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3590728 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1031003 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 789424 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 445712 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1148237 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 711813 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 344203 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4646745 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 805 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 789424 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6840 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6840 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 547 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7387 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 40652 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 40652 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3252 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 43904 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4698036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 805 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 789424 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Насосная станция 1-го подъема (15060)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 221,5 | 699,38 | 36,65 | 154913 | 8119 | 6299 | 140350 | 318884 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 634,29 | 12,27 | 140495 | 2718 | | 23621 | |
| 2 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 12 | 702,18 | 36,65 | 8426 | 440 | 375 | 7604 | 17312 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 634,29 | 12,27 | 7611 | 147 | | 1282 | |
| 3 | 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 1,5 | 273,00 | -- | 410 | -- | 410 | -- | 442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 4 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 12 | 1131,00 | -- | 13572 | -- | 13572 | -- | 14658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1086 | |
| 5 | 2301-0201-0121 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 220 | 356,00 | -- | 78320 | -- | 78320 | -- | 84586 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6266 | |
| 6 | 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015 пр. | **Кран пробно-спускной, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005** | шт. | 2 | 666,00 | -- | 1332 | -- | 1332 | -- | 1439 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107 | |
| 7 | 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 4 | 358,00 | -- | 1432 | -- | 1432 | -- | 1547 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 8 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 4 | 1941,04 | 119,01 | 7764 | 476 | 1202 | 6052 | 14922 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1521,45 | 22,52 | 6086 | 90 | | 1105 | |
| 9 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 3493,70 | 276,46 | 6987 | 553 | 1052 | 5372 | 13348 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2691,00 | 49,86 | 5382 | 100 | | 989 | |
| 10 | 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** | шт. | 4 | 48768,00 | -- | 195072 | -- | 195072 | -- | 210678 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 59827,00 | -- | 119654 | -- | 119654 | -- | 129226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9572 | |
| 12 | 2304-1001-1903 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 75415,00 | -- | 150830 | -- | 150830 | -- | 162896 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12066 | |
| 13 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 1942,82 | 50,06 | 1943 | 50 | 216 | 1682 | 3915 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1676,70 | 22,52 | 1677 | 23 | | 290 | |
| 14 | 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 1 | 53620,00 | -- | 53620 | -- | 53620 | -- | 57910 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4290 | |
| 15 | 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 884,00 | -- | 5304 | -- | 5304 | -- | 5728 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 424 | |
| 16 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2481,43 | -- | 4963 | -- | 4433 | 519 | 5921 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 264,90 | -- | 530 | -- | | 439 | |
| 17 | 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 96583,13 | 36189,09 | 193166 | 72378 | 13598 | 80354 | 295402 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 53595,00 | 12269,04 | 107190 | 24538 | | 21882 | |
| 18 | Прайс "Келет" | Погружной скважинный насос марки ЭЦВ 6-4-70 /1 насос резервный/ | шт | 3 | 179901,07 | -- | 539703 | -- | | -- | 539703 |
| | | *Отпускная цена - 177767,86* | | | -- | -- | -- | -- | 539703 | -- | |
| 19 | Прайс "Алианза" | Оголовок герметичный ОГ-50 | шт | 2 | 27270,54 | -- | 54541 | -- | 54541 | -- | 58904 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4363 | |
| | | **ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ УЧТЕНЫ В ГЛАВЕ 2-7 СКВАЖИНА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные /водоподъемные/ (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | м спуска или подъема труб | 248 | 402,80 | 257,92 | 99894 | 63965 | 4095 | 39872 | 150947 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 128,36 | 60,78 | 31834 | 15074 | | 11181 | |
| 21 | 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /водоподъемные/ | м | 248 | 2051,00 | -- | 508648 | -- | 508648 | -- | 549340 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40692 | |
| 22 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1102,00 | -- | 8816 | -- | 8816 | -- | 9521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 23 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1673,00 | -- | 13384 | -- | 13384 | -- | 14455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1071 | |
| 24 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01784 | 404706,00 | -- | 7220 | -- | 7220 | -- | 7798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| 25 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 1,6 | 1577,00 | -- | 2523 | -- | 2523 | -- | 2725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |
| 26 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8,5 | 86,96 | 1,59 | 739 | 13 | 539 | 131 | 939 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 187 | 2 | | 70 | |
| 27 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,5 | 84,90 | 2,24 | 722 | 19 | 383 | 222 | 1020 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 320 | 2 | | 76 | |
| 28 | 1122-0601-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,008 | 431501,13 | 171,48 | 3452 | 1 | 2675 | 769 | 4559 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 97060,80 | 45,04 | 776 | -- | | 338 | |
| 29 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,0942 | 4495,00 | 36,54 | 423 | 3 | 302 | 117 | 583 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1254,10 | 9,64 | 118 | 1 | | 43 | |
| 30 | 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2779,61 | 41,44 | 2780 | 41 | 2341 | 402 | 3436 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 398,03 | 11,82 | 398 | 12 | | 255 | |
| 31 | 1120-0901-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка** | узел | 1 | 2719,00 | 7,50 | 2719 | 7 | 160 | 2503 | 5640 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2551,88 | 2,36 | 2552 | 2 | | 418 | |
| 32 | 2305-0310-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 21306,00 | -- | 21306 | -- | 21306 | -- | 23010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1704 | |
| 33 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 4,8 | 502,23 | 0,94 | 2411 | 5 | 638 | 1416 | 4133 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 368,26 | 0,43 | 1768 | 2 | | 306 | |
| 34 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 3 | 84,90 | 2,24 | 255 | 7 | 135 | 79 | 360 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 113 | 1 | | 27 | |
| 35 | 1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 1,4 | 189,31 | 0,50 | 265 | 1 | 219 | 43 | 333 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 32,50 | 0,23 | 45 | -- | | 25 | |
| 36 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции /изол/. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | м2 поверхности покрытия изоляции | 1,3 | 745,19 | 26,41 | 969 | 34 | 535 | 309 | 1380 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 307,33 | 5,29 | 400 | 7 | | 102 | |
| 37 | 1116-0901-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** | счетчик (водомер) | 2 | 3956,15 | 119,01 | 7912 | 238 | 5014 | 2651 | 11408 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1329,80 | 22,52 | 2660 | 45 | | 845 | |
| 38 | 2303-0301-0214<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50** | шт. | 2 | 35143,00 | -- | 70286 | -- | 70286 | -- | 75909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5623 | |
| 39 | 2303-0302-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus** | шт. | 2 | 19748,00 | -- | 39496 | -- | 39496 | -- | 42656 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3160 | |
| 40 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 2 | 283,43 | -- | 567 | -- | 37 | 519 | 1173 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 264,90 | -- | 530 | -- | | 87 | |
| 41 | 2305-1501-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Манометр МП3-У** | комплект | 2 | 4344,00 | -- | 8688 | -- | 8688 | -- | 9383 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 695 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 2395426 | 146351 | 1398702 | 290966 | 2858129 |
| | | | | | | | 310673 | 42765 | 539703 | 171739 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 533304 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 6400 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 539703 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 193166 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 13598 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 131728 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 80354 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21882 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 295402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 105 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 131728 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 172409 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9432 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 52232 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 61761 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44523 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17355 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 234287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52232 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1490148 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21215 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 169478 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1292693 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 179 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 166088 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 132499 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1788735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 169478 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2858127 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 353438 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Насосная станция 1-го подъема) (15070)** | | | | | | | | | |
| | | **ЩРН-12** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 1 | 3663,21 | 1249,84 | 3663 | 1250 | 75 | 2000 | 6116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2338,00 | 439,10 | 2338 | 439 | | 453 | |
| 2 | 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4907,00 | -- | 4907 | -- | 4907 | -- | 5300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 3 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25-32 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 6 | 2482,14 | 26,21 | 14893 | 157 | 8088 | 4787 | 21254 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 6648 | -- | | 1574 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1522,00 | -- | 1522 | -- | 1522 | -- | 1644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 5 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 6 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 7 | 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 465,00 | -- | 465 | -- | 465 | -- | 502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 8 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3938,00 | -- | 7876 | -- | 7876 | -- | 8506 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| | | **ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 9 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1639,53 | 546,03 | 1640 | 546 | 206 | 884 | 2725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 888,44 | 339,11 | 888 | 339 | | 202 | |
| 10 | 2307-0101-0827 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1576,00 | -- | 1576 | -- | 1576 | -- | 1702 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126 | |
| 11 | 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015 пр. | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220 /НРП 01-60/, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4200,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | |
| 12 | 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 2 | 643,00 | -- | 1286 | -- | 1286 | -- | 1389 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 13 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1639,53 | 546,03 | 1640 | 546 | 206 | 884 | 2725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 888,44 | 339,11 | 888 | 339 | | 202 | |
| 14 | 2307-0102-0120 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2175,00 | -- | 2175 | -- | 2175 | -- | 2349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 15 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 1 | 507,00 | -- | 507 | -- | 507 | -- | 548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015 | Стартер 80С-220 для ламп | шт. | 1 | 118,00 | -- | 118 | -- | 118 | -- | 127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 17 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 396,01 | 3,39 | 792 | 7 | 13 | 557 | 1457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 385,77 | 0,82 | 772 | 2 | | 108 | |
| 18 | 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 808,00 | -- | 1616 | -- | 1616 | -- | 1745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 19 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 431,89 | 4,20 | 864 | 8 | 14 | 608 | 1589 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 420,84 | 1,09 | 842 | 2 | | 118 | |
| 20 | 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 373,00 | -- | 746 | -- | 746 | -- | 806 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 21 | 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 | шт. | 4 | 107,00 | -- | 428 | -- | 428 | -- | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| | | **КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 5 | 101,79 | 3,24 | 509 | 16 | 111 | 279 | 851 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 76,30 | 1,09 | 382 | 5 | | 63 | |
| 23 | 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 272385,00 | -- | 1362 | -- | 1362 | -- | 1471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 24 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | 86,43 | 1,62 | 2593 | 49 | 582 | 1424 | 4339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,40 | 0,55 | 1962 | 16 | | 321 | |
| 25 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 162985,00 | -- | 4890 | -- | 4890 | -- | 5281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 391 | |
| 26 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка | м | 35 | 240,16 | 9,06 | 8406 | 317 | 2748 | 3921 | 13313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 152,60 | 3,01 | 5341 | 105 | | 986 | |
| 27 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 30 | 24,00 | -- | 720 | -- | 720 | -- | 778 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 28 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 5 | 29,00 | -- | 145 | -- | 145 | -- | 157 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 29 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 15 | 409,82 | 23,98 | 6147 | 360 | 3498 | 1713 | 8489 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 152,60 | 6,01 | 2289 | 90 | | 629 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 78630 | 3256 | 53026 | 17057 | 103343 |
| | | | | | | | 22350 | 1338 | -- | 7656 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 77765 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15540 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 23688 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36619 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17055 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7586 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 102406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23688 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 865 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 865 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 934 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 103340 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23688 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Насосная станция 1-го подъема) (15080)** | | | | | | | | | |
| | | **ЩРН-12** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 1 | 3663,21 | 1249,84 | 3663 | 1250 | 75 | 2000 | 6116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2338,00 | 439,10 | 2338 | 439 | | 453 | |
| 2 | 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4907,00 | -- | 4907 | -- | 4907 | -- | 5300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 3 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 4 | 2482,14 | 26,21 | 9929 | 105 | 5392 | 3191 | 14169 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 4432 | -- | | 1050 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 5 | 2307-0204-0608<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 465,00 | -- | 465 | -- | 465 | -- | 502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 6 | 2307-0204-1603<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4113,00 | -- | 8226 | -- | 8226 | -- | 8884 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 658 | |
| | | **ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1639,53 | 546,03 | 1640 | 546 | 206 | 884 | 2725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 888,44 | 339,11 | 888 | 339 | | 202 | |
| 8 | 2307-0101-0827<br>РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1576,00 | -- | 1576 | -- | 1576 | -- | 1702 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126 | |
| 9 | 2307-0101-2204<br>РСНБ РК 2015 пр. | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220 /НРП 01-60/, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4200,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | |
| 10 | 2307-0104-0403<br>РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 2 | 643,00 | -- | 1286 | -- | 1286 | -- | 1389 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 11 | 1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1639,53 | 546,03 | 1640 | 546 | 206 | 884 | 2725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 888,44 | 339,11 | 888 | 339 | | 202 | |
| 12 | 2307-0102-0120<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2175,00 | -- | 2175 | -- | 2175 | -- | 2349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 13 | 2307-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 1 | 507,00 | -- | 507 | -- | 507 | -- | 548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 14 | 2307-0219-0302<br>РСНБ РК 2015 | Стартер 80С-220 для ламп | шт. | 1 | 118,00 | -- | 118 | -- | 118 | -- | 127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 15 | 1308-0305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 396,01 | 3,39 | 792 | 7 | 13 | 557 | 1457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 385,77 | 0,82 | 772 | 2 | | 108 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 808,00 | -- | 1616 | -- | 1616 | -- | 1745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 17 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 431,89 | 4,20 | 864 | 8 | 14 | 608 | 1589 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 420,84 | 1,09 | 842 | 2 | | 118 | |
| 18 | 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 373,00 | -- | 746 | -- | 746 | -- | 806 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 19 | 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 | шт. | 4 | 107,00 | -- | 428 | -- | 428 | -- | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| | | **КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 20 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | 86,43 | 1,62 | 2593 | 49 | 582 | 1424 | 4339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,40 | 0,55 | 1962 | 16 | | 321 | |
| 21 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 162985,00 | -- | 4890 | -- | 4890 | -- | 5281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 391 | |
| 22 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка | м | 30 | 240,16 | 9,06 | 7205 | 272 | 2355 | 3361 | 11411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 152,60 | 3,01 | 4578 | 90 | | 845 | |
| 23 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 30 | 24,00 | -- | 720 | -- | 720 | -- | 778 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 24 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 15 | 409,82 | 23,98 | 6147 | 360 | 3498 | 1713 | 8489 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 152,60 | 6,01 | 2289 | 90 | | 629 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 67804 | 3142 | 45674 | 14622 | 89020 |
| | | | | | | | 18989 | 1318 | -- | 6595 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 67084 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12340 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20307 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 32613 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14621 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6536 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 88242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20307 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 720 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 720 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 778 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 89019 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20307 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Благоустройство территории (15270)** | | | | | | | | | |
| | | **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/** | м3 грунта | 2494 | 44,22 | 44,22 | 110278 | 110278 | -- | 27775 | 149097 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,47 | -- | 38576 | | 11044 | |
| 2 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/** | м3 грунта | 380 | 37,83 | 37,83 | 14377 | 14377 | -- | 3621 | 19438 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,23 | -- | 5029 | | 1440 | |
| 3 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /5 проходов/** | м3 уплотненного грунта | 380 | 66,73 | 66,73 | 25356 | 25356 | -- | 6795 | 34723 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 24,84 | -- | 9438 | | 2572 | |
| 4 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 380 | 25,81 | 25,81 | 9806 | 9806 | -- | 2017 | 12768 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,37 | -- | 2801 | | 946 | |
| | | **ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА** | | | | | | | | | |
| 5 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Погрузка** | т | 595,2 | 71,00 | -- | 42259 | -- | | -- | 45640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3381 | |
| 6 | 4102-0104-1008 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км** | т | 595,2 | 162,00 | -- | 96422 | -- | | -- | 104136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7714 | |
| | | **ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /15 см/. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 86,275 | 2371,03 | 994,68 | 204561 | 85816 | 108384 | 30069 | 253400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 120,10 | 202,61 | 10361 | 17481 | | 18770 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 503060 | 245633 | 108384 | 70277 | 619202 |
| | | | | | | | 10361 | 73325 | -- | 45867 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 503060 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 181 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 83686 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 108203 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 138682 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 70277 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45867 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 619204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83686 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 619204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83686 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 35340956 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2778117 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1071250 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 307349 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 25378615 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 152269 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 539703 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2843152 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2577870 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Здание бактерицидной (15110)** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы /Лист 5/ (15110)** | | | | | | | | | |
| | | **КОТЛОВАН** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** | м3 грунта | 31,816 | 120,29 | 115,68 | 3827 | 3681 | -- | 965 | 5175 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,60 | 37,50 | 146 | 1193 | | 383 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,984 | 1681,68 | -- | 1655 | -- | -- | 1191 | 3074 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1681,68 | -- | 1655 | -- | | 228 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 21,04 | 30,99 | 30,99 | 652 | 652 | -- | 164 | 882 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,84 | -- | 228 | | 65 | |
| 4 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 21,04 | 15,30 | 15,30 | 322 | 322 | -- | 81 | 435 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,35 | -- | 113 | | 32 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,26 | 730,94 | -- | 3845 | -- | -- | 2768 | 7142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 730,94 | -- | 3845 | -- | | 529 | |
| 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 21,04 | 135,12 | 63,84 | 2843 | 1343 | -- | 1528 | 4720 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,28 | 29,56 | 1500 | 622 | | 350 | |
| 7 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 21,04 | 77,60 | 66,55 | 1633 | 1400 | 64 | 330 | 2120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,05 | 13,74 | 169 | 289 | | 157 | |
| 8 | 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,5 | 60,03 | 60,03 | 390 | 390 | -- | 84 | 513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 18,02 | -- | 117 | | 38 | |
| 9 | 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,5 | 50,18 | 50,18 | 326 | 326 | -- | 70 | 428 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,06 | -- | 98 | | 32 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1 | 17208,47 | 1063,69 | 17208 | 1064 | 15080 | 1154 | 19831 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1063,80 | 204,14 | 1064 | 204 | | 1469 | |
| 11 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /В12,5/. Устройство | м3 | 10 | 21726,45 | 1960,37 | 217265 | 19604 | 161733 | 35889 | 273406 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3592,80 | 351,03 | 35928 | 3510 | | 20252 | |
| 12 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01424 | 214720,00 | -- | 3058 | -- | 3058 | -- | 3302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 20,064 | 19854,53<br>4063,30 | 2338,40<br>450,40 | 398361<br>81526 | 46918<br>9037 | 269917 | 84223<br>38607 | 521192 |
| 14 | 1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 стен (без вычета проемов) | 52,8 | -246,59<br>-246,59 | --<br>-- | -13020<br>-13020 | --<br>-- | -- | -12109<br>-2010 | -27139 |
| | | **СЕТКИ СГ /ЛИСТ 8/** | | | | | | | | | |
| 15 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,0525 | 312808,71<br>56287,20 | 2120,51<br>608,04 | 16422<br>2955 | 111<br>32 | 13356 | 2778<br>1536 | 20736 |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1 /ЛИСТ 6/** | | | | | | | | | |
| 16 | 1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,14 | 40414,10<br>12589,10 | 4254,44<br>760,09 | 5658<br>1762 | 596<br>106 | 3300 | 1701<br>589 | 7947 |
| 17 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0197 | 192860,00<br>-- | --<br>-- | 3799<br>-- | --<br>-- | 3799 | --<br>304 | 4103 |
| 18 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00836 | 200098,00<br>-- | --<br>-- | 1673<br>-- | --<br>-- | 1673 | --<br>134 | 1807 |
| | | **СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /2ШТ/** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,26 | 33050,82<br>10181,60 | 5972,94<br>1147,35 | 8593<br>2647 | 1553<br>298 | 4393 | 2680<br>902 | 12176 |
| 20 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00996 | 192860,00<br>-- | --<br>-- | 1921<br>-- | --<br>-- | 1921 | --<br>154 | 2075 |
| 21 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0032 | 200098,00<br>-- | --<br>-- | 640<br>-- | --<br>-- | 640 | --<br>51 | 692 |
| | | **АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 /2ШТ/** | | | | | | | | | |
| 22 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00656 | 192860,00<br>-- | --<br>-- | 1265<br>-- | --<br>-- | 1265 | --<br>101 | 1366 |
| 23 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00048 | 200098,00 | -- | 96 | -- | 96 | -- | 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 24 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** | т | 0,00704 | 36630,35 | 1947,36 | 258 | 14 | 3 | 223 | 520 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 34258,50 | 597,89 | 241 | 4 | | 38 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ /ЛИСТ 7/** | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 22 | 5067,20 | 935,83 | 111478 | 20588 | 43073 | 61341 | 186645 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2173,50 | 189,39 | 47817 | 4167 | | 13826 | |
| 26 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 70,96 | 5091,00 | -- | 361257 | -- | 361257 | -- | 390158 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28901 | |
| 27 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 1 | 30268,24 | 4601,97 | 30268 | 4602 | 17284 | 8372 | 41732 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8382,00 | 818,26 | 8382 | 818 | | 3091 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01451 | 192860,00 | -- | 2798 | -- | 2798 | -- | 3022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 29 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02121 | 200098,00 | -- | 4244 | -- | 4244 | -- | 4584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 340 | |
| | | **ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| 30 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,07 | 12195,49 | 6758,97 | 854 | 473 | 30 | 598 | 1568 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5011,93 | 2233,16 | 351 | 156 | | 116 | |
| 31 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 2817,00 | -- | 2817 | -- | 2817 | -- | 3042 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 32 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 2082,00 | -- | 2082 | -- | 2082 | -- | 2249 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |
| 33 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Люки. Установка** | шт. | 1 | 1554,94 | 175,21 | 1555 | 175 | 121 | 1324 | 3110 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1258,91 | 78,82 | 1259 | 79 | | 230 | |
| 34 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | /+отмостка вокруг люка, В7,5/. Устройство | м3 | 0,801 | 17804,15 | 1063,69 | 14261 | 852 | 12557 | 924 | 16400 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1063,80 | 204,14 | 852 | 164 | | 1215 | |
| | | **КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ** | | | | | | | | | |
| 36 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка крышки утепленной | м3 древесины в конструкции | 0,018 | 90862,95 | 952,38 | 1636 | 17 | 1250 | 338 | 2132 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20475,00 | 405,36 | 369 | 7 | | 158 | |
| 37 | 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | м2 | 0,29 | 4387,20 | 12,08 | 1272 | 4 | 1029 | 216 | 1608 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 823,68 | 4,89 | 239 | 1 | | 119 | |
| 38 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00248 | 192860,00 | -- | 478 | -- | 478 | -- | 517 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 39 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 16,34 | 319,26 | 12,12 | 5217 | 198 | 3909 | 1061 | 6779 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 67,94 | 2,61 | 1110 | 43 | | 502 | |
| 40 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 16,34 | 798,78 | 50,81 | 13052 | 830 | 4926 | 6867 | 21513 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 446,52 | 10,31 | 7296 | 168 | | 1594 | |
| 41 | 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 1,68302 | 37366,00 | -- | 62888 | -- | 62888 | -- | 67919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5031 | |
| 42 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25 мм, раствор М100/. Устройство | м2 стяжки | 16,34 | 585,77 | 97,69 | 9571 | 1596 | 4846 | 3207 | 13801 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 191,48 | 21,84 | 3129 | 357 | | 1022 | |
| 43 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 16,34 | 175,55 | 14,42 | 2869 | 236 | 2517 | 157 | 3268 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 7,09 | 3,38 | 116 | 55 | | 242 | |
| 44 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,02536 | 12860,66 | 1251,94 | 326 | 32 | -- | 279 | 653 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11576,80 | 505,00 | 294 | 13 | | 48 | |
| 45 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02536 | 254401,00 | -- | 6452 | -- | 6452 | -- | 6968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1112-0101-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | м2 кровли | 16,34 | 3069,26 | 132,76 | 50152 | 2169 | 43299 | 4527 | 59053 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 286,67 | 14,49 | 4684 | 237 | | 4374 | |
| 47 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 | 13,1 | 2775,50 | 13,44 | 36359 | 176 | 24188 | 11072 | 51225 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 915,62 | 3,04 | 11995 | 40 | | 3794 | |
| | | **ПОЛЫ, ПРОЕМЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 2/** | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА** | | | | | | | | | |
| 48 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм /25 мм/. Устройство | м2 стяжки | 10,5 | 645,41 | 26,13 | 6777 | 274 | 3442 | 2996 | 10554 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 3061 | 126 | | 782 | |
| 49 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 10,5 | 89,73 | 4,46 | 942 | 47 | 857 | 55 | 1077 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3,60 | 1,98 | 38 | 21 | | 80 | |
| 50 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /рельефные/. Устройство | м2 покрытия | 10,5 | 4076,71 | 66,97 | 42805 | 703 | 31206 | 10527 | 57600 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1037,74 | 28,87 | 10896 | 303 | | 4267 | |
| 51 | 1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 11,025 | 525,51 | 1,50 | 5794 | 17 | 2894 | 2717 | 9192 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 261,49 | 0,68 | 2883 | 7 | | 681 | |
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 52 | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 2,1 | 2444,35 | 520,69 | 5133 | 1093 | 2052 | 2015 | 7720 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 946,65 | 119,46 | 1988 | 251 | | 572 | |
| 53 | 2109-0101-9902<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные, с окрашенными полотнами | м2 | 2,1 | 14151,00 | -- | 29717 | -- | 29717 | -- | 32094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2377 | |
| 54 | 2109-0404-0303<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 3420,00 | -- | 3420 | -- | 3420 | -- | 3694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 55 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,5 | 586,63 | 5,81 | 6160 | 61 | 1383 | 3796 | 10752 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,10 | 2,83 | 4716 | 30 | | 796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 10,5 | 132,62<br>102,62 | 1,19<br>0,54 | 1393<br>1077 | 13<br>6 | 303 | 867<br>181 | 2440 |
| 57 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32 | 1071,46<br>687,99 | 27,73<br>22,61 | 34287<br>22016 | 887<br>723 | 11384 | 18191<br>4198 | 56676 |
| 58 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 32 | 132,62<br>102,62 | 1,19<br>0,54 | 4244<br>3284 | 38<br>17 | 922 | 2641<br>551 | 7436 |
| 59 | 1115-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 32 | 141,50<br>111,46 | 0,94<br>0,43 | 4528<br>3567 | 30<br>14 | 931 | 2864<br>591 | 7984 |
| 60 | 1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /алинекс 2мм/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 | 687,15<br>504,36 | 38,14<br>31,53 | 687<br>504 | 38<br>32 | 145 | 429<br>89 | 1205 |
| 61 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 132,62<br>102,62 | 1,19<br>0,54 | 133<br>103 | 1<br>1 | 29 | 83<br>17 | 232 |
| | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН /ЛИСТ 8/** | | | | | | | | | |
| 62 | 1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 247 | 52,65<br>51,72 | 0,94<br>– | 13006<br>12774 | 232<br>– | – | 9197<br>1776 | 23979 |
| 63 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка анкера/<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,03458 | 58407,71<br>56287,20 | 2120,51<br>608,04 | 2020<br>1946 | 73<br>21 | – | 1830<br>308 | 4157 |
| 64 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,03458 | 200098,00<br>– | –<br>– | 6919<br>– | –<br>– | 6919 | –<br>554 | 7473 |
| 65 | 1106-1701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя /60 мм/ | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 48 | 548,49 | 25,89 | 26327 | 1243 | – | 23073 | 53352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 522,60 | 5,63 | 25085 | 270 | | 3952 | |
| 66 | 2111-0101-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 2,9664 | 42037,00 | – | 124699 | – | 124699 | – | 134674 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9976 | |
| 67 | 2205-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006** | кг | 576 | 67,00 | – | 38592 | – | 38592 | – | 41679 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3087 | |
| | | **ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ /ЛИСТ 4/** | | | | | | | | | |
| 68 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,8 | 1071,46 | 27,73 | 4072 | 105 | 1353 | 2160 | 6730 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 687,99 | 22,61 | 2614 | 86 | | 499 | |
| 69 | 1115-0402-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 | 164,83 | 1,30 | 626 | 5 | 369 | 203 | 896 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 66,25 | 0,56 | 252 | 2 | | 66 | |
| | | **ОТДЕЛКА СТЕН /ЛИСТ 4/** | | | | | | | | | |
| 70 | 1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Оштукатуривание /р-р М50/ по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 49 | 3079,91 | 31,17 | 150915 | 1527 | 90051 | 48011 | 214841 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1210,95 | 13,82 | 59337 | 677 | | 15914 | |
| 71 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 49 | 1071,46 | 27,73 | 52502 | 1359 | 17432 | 27855 | 86785 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 687,99 | 22,61 | 33711 | 1108 | | 6429 | |
| 72 | 1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая** | м2 фасада | 49 | 47,32 | 0,54 | 2318 | 27 | 343 | 1567 | 4196 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 39,75 | 0,23 | 1948 | 11 | | 311 | |
| | | **ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ ВХОДА /ЛИСТ 4/** | | | | | | | | | |
| 73 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,5 | 479,97 | 4,84 | 1680 | 17 | 395 | 1021 | 2917 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 362,23 | 2,36 | 1268 | 8 | | 216 | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1 /2ШТ, ЛИСТ 9/** | | | | | | | | | |
| 74 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | м2 площади уплотнения | 2,8 | 208,56 | 28,10 | 584 | 79 | 331 | 189 | 835 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 61,97 | 9,91 | 174 | 28 | | 62 | |
| 75 | 1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /В7,5/. Устройство** | м3 | 1,76 | 19616,84 | 582,62 | 34526 | 1025 | 26908 | 6312 | 44105 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3746,25 | 194,76 | 6593 | 343 | | 3267 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,01162 | 254401,00 | -- | 2956 | -- | 2956 | -- | 3193 |
| 77 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 7,6 | 4427,62 | 117,59 | 33650 | 894 | 25942 | 6766 | 43650 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | 896,60 | 50,55 | 6814 | 384 | | 3233 | |
| | | | Тенге | | | | 2062313 | 119710 | 1527644 | 399368 | 2658623 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 414958 | 26625 | -- | 196935 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2038567 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 635063 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 441584 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 292195 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 576640 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 399372 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 195035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2632974 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 451 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 441584 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3420 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3420 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 274 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3694 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 20326 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20326 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1626 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2658620 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 441584 | | | 451 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (Здание бактерицидной) (15120)** | | | | | | | | | |
| 3 | 1116-0401-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 26 | 3674,21 | 64,29 | 95530 | 1671 | 72238 | 21709 | 126617 |
| | | | | | 831,58 | 20,41 | 21621 | 531 | | 9379 | |
| 4 | 1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 15 | 2891,01 | 64,29 | 43365 | 964 | 29927 | 12524 | 60360 |
| | | | | | 831,58 | 20,41 | 12474 | 306 | | 4471 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2304-1001-1903 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 75415,00 | – | 150830 | – | 150830 | – | 162896 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12066 | |
| 6 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 3493,70 | 276,46 | 27950 | 2212 | 4210 | 21488 | 53393 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2691,00 | 49,86 | 21528 | 399 | | 3955 | |
| 7 | 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 78684,00 | – | 314736 | – | 314736 | – | 339915 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 25179 | |
| 8 | 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 59827,00 | – | 239308 | – | 239308 | – | 258453 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19145 | |
| 9 | 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 5721,85 | 158,41 | 5722 | 158 | 3733 | 1817 | 8142 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1831,20 | 22,52 | 1831 | 23 | | 603 | |
| 10 | 2303-0301-0414 РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей/холодной воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus | шт. | 1 | 122205,00 | – | 122205 | – | 122205 | – | 131981 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9776 | |
| 11 | 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015 | Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus | шт. | 1 | 37093,00 | – | 37093 | – | 37093 | – | 40060 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2967 | |
| 12 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 283,43 | – | 283 | – | 18 | 260 | 586 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 264,90 | – | 265 | – | | 43 | |
| 13 | 2305-1501-0105 РСНБ РК 2015 | Манометр МП3-У | комплект | 1 | 4344,00 | – | 4344 | – | 4344 | – | 4692 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 348 | |
| 14 | 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 1817,00 | – | 14536 | – | 14536 | – | 15699 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1163 | |