ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-020140006243-20200827-78763075
1.1. Номер учетной системы 00000000024
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020140006243
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0003662
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [C] Экспедитор
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [I] Доверитель
- [B] Комиссионер
- [D] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ488560000000052285
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Коммунальное государственное учреждение"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [B] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа За реконструкцию эвакуационных лестничных клеток (5 ед)(аварийных выходов)детского сада №50 Жулдыз
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020140006243
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер № 59
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 20.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 24
32.2 дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция эвакуационных лестничных клеток (5 ед) (аварийных выходов) десткого сада № 50 "Жулдыз" в г. Кызылорда				1	6 973 646,46	6 973 646,46	0	0	6 973 646,46	12%	836 837,58	7 810 484,04			1	
				Всего по счету				6 973 646,46			6 973 646,46		836 837,58	7 810 484,04				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
PonKbm1bmna250D5TMycAut3eD+R9mvlnOneG212/2AkelKdl7Pj0sEkmkXphAu2F2mg1LopEwgUDLlTd/1XQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КАЛДЫБЕКОВА АКНУР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой",Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26** — **020140006243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 59 от 20.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
24	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция эвакуационных лестничных клеток (5 ед) (аварийных выходов) десткого сада № 50 "Жұлдыз" в г. Кызылорда			Усл	1	7 810 484,04	7 810 484,04	836 837,58
				Итого	1	x	7 810 484,04	836 837,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кусаинбаев Т. / (Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бородинова

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Бурводстрой"
Наименование объекта: Реконструкция эвакуационных лестничных клеток (5ед.) (аварийных выходов) детского сада № 50 «Жұлдыз» в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		59	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**18 403 877,52**									
В т. ч за отчетный месяц	**18 403 877,52**	**6 973 646,46**							**836 837,58**	**7 810 484,04**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.

Исполнитель: ТОО «Бурводстрой»
Куланбаев Г.

Техэксперт: ТОО «Райан и К»
Турмаханов А.

Авторский надзор: ТОО «ТМ ПроектСтрой»
Алибаев А.

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда** **Форма 2-В**
Исполнитель: ТОО "Бурводстрой"
Наименование объекта: Реконструкция эвакуационных лестничных клеток (5ед.) (аварийных выходов) детского сада № 50 "Жұлдыз" в г. Кызылорда
Договор: **№ 59 от 20.05.2020 года**

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ									
19	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,2268	81128,53	31229,37	424042,60	163229,68	53226,24	178232,55	650457,16
					39715,82	9704,09	207586,67	50721,36		48182,01	
21	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**									
		НР - 69%; СП - 8%	т	10,1238	61981,38	11829,62	627487,14	119760,73	13333,17	341152,89	1046131,23
					48834,75	3,08	494393,24	31,23		77491,20	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	293,5902	178,59	4,07	52432,54	1194,25	34927,98	11379,10	68916,57
					55,55	0,62	16310,30	181,15		5104,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1103962,28	284184,67	101487,39	530764,53	1765505,00
		Накладные расходы	Тенге				530764,58				
		Сметная прибыль	Тенге				130778,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1765505,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562,54
		Сметная заработная плата	Тенге					769223,96			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕНЕВОЙ НАВЕС									
23	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,6056	47794,45	10619,91	172327,66	38291,16	48315,08	65255,86	256590,21
					23774,53	2455,15	85721,43	8852,29		19006,68	
24	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	3,749824	467587,00	--	1753369,00	--	1753369,00	--	1893638,47
					--	--	--	--		140269,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ССЦ РК 8.04-08-2018-2.4,табл.6,п.2	Доплата на изменение марки стали С245									
		СП - 8%	т	3,749824	5772,00	--	21643,98	--	21643,98	--	23375,50
					--	--	--	--		1731,52	
26	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	3,6056	61981,38	11829,62	223480,08	42652,89	4748,62	121501,89	372580,53
					48834,75	3,08	176078,57	11,12		27598,56	
27	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,5819	700687,76	7417,89	1108418,00	11734,36	1020767,93	92517,39	1297010,18
					47990,19	1573,35	75915,68	2488,88		96074,83	
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из поликарбонатных листов. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	120	840,19	25,68	100823,17	3081,28	10683,46	81107,81	196485,46
					725,49	9,19	87058,43	1102,23		14554,48	
29	С121-130502-0504 2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм									
		СП - 8%	м2	138	2695,00	--	371910,00	--	371910,00	--	401662,80
					--	--	--	--		29752,80	
30	С121-130502-0801 2113-0502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов									
		СП - 8%	м	46,5	379,00	--	17623,50	--	17623,50	--	19033,38
					--	--	--	--		1409,88	
31	С121-130502-0804 2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов									
		СП - 8%	м	93	178,00	--	16554,00	--	16554,00	--	17878,32
					--	--	--	--		1324,32	
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	72	745,22	34,15	53655,69	2458,74	24756,26	25964,12	85989,40
					367,23	16,40	26440,69	1180,72		6369,59	
33	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	72	192,09	11,60	13830,45	835,27	12341,59	981,42	15996,82
					9,08	5,42	653,59	390,47		1184,95	
34	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	72	4520,92	89,23	325506,44	6424,27	218545,85	97182,29	456503,83
					1396,34	39,57	100536,32	2849,09		33815,10	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	207,5	178,59	4,07	37057,61	844,06	24685,96	8042,38	48707,99
					55,55	0,62	11527,59	128,03		3608,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4216199,51	106322,02	3545945,18	492553,16	5085452,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				492553,16				
		Сметная прибыль	Тенге				376700,22				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5085452,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					580935,15			474,85
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1350159,11	1282222,53				6850957,85
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390506,69			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67936,58			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3647432,57		
		- Накладные расходы	Тенге							1023317,70	
		- Сметная прибыль	Тенге							507478,36	

Временные здания и сооружения 1,2%	**82211,49**
Итого	**6933169,34**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 1,35%	**93597,79**
Итого	**581193,87**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**7607961,00**
Итого	**140535,34**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**7748496,34**
Итого	**6973646,46**
Понижающий коэффициент 0,8999999679	**836837,58**
Налог на добавленную стоимость 12%	**7810484,04**
ВСЕГО ПО АКТУ	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда
Кишкенеев А.

Исполнитель:
ТОО "Бурводстрой"
Кыланбаев Г.

Техэксперт:
ТОО "Раян и К"
Турмаханов А.

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"
Алибаев А.