Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӨКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
26.11. 2020 ж
бет

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » _____2020 г.

Заказчик:
Зам.руководителя КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Рысбек А.Р. г.Кызылорда
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии:
«30 » сентябрь 2020г. Директор ТОО «Еринжиниринг-Сервис» Кожанбаев Е.Е.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
Технический надзор
Директор ТОО «Кызылорда Нур-Строй Инжиниринг» Есенжолова Ж.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту работ:
Авторский надзор
Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кусбаева К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности **предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**
Строительство тротуара по ул. А.Иманова от ул. Бокейхана до ул.С.Бейбарыс г.Кызылорда
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Кызылорда ул. А.Иманова от ул. Бокейхана до ул.С.Бейбарыс
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата города Кызылорда Кызылординской области № 13904/1 от 26.07.2019г. на строителство тротуаров по улицам города Кызылорда**
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», ГСЛ № 19020759 от 15.10.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11.08.2020 года**

месяц, год

окончание работ **30.09.2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, **3 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**

фактически, месяц: **3 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тротуара	км	2,078	2,078	2,078	2,078

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория улицы		III	III
Ширина тротуара	м	1,5	1,5
Поперечный уклон пешеходного тротуара	%	5,0	5,0
Протяженность пешеходного тротуара:		-	-
а) левый тротуар	м	1110,29	1110,29
б) правый тротуар	м	966,60	966,60

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Бортовые камни из бетона класса В22,5 – 3658м; Основания тротуара из песчано-гравийных смесей – 402м3; Покрытие тротуаров: асфальтобетонные смеси – 2474,6м2;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **31 405 234** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **26 486 534** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __--__ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **31 405 234** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **26 486 534** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __--__ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

Строительство тротуара по ул. А.Иманова от ул. Бокейхана до ул.С.Бейбарыс г.Кызылорда принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Зам.руководителя КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Рысбек А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «Кызылорда Нур-Строй Инжиниринг»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Еринжиниринг-Сервис» Кожанбаев Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги (тратуар)	м	2078	Асфальтовое покрытье	
2	Ширина проезжей части	м			
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)