Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №6
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		157	06.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области	173273463,22	7735422,46	-	-	-	-	-	928250,70	8663673,16
Итого:	173273463,22	7735422,46	-	-	-	-	-	928250,70	8663673,16

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования"
Кызылординской области

Руководитель _____ Курманбаева Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО «Жан-Строй-Проект»

_____ Утекенбаев М.

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской
Согласно договору №157 от 06.05.2020г

А К Т №6
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство					
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие					
	Покрытип тип1-4500м2						
4	Е11-270602- 0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	2833,2000		1819,25	5154299,10
		Накладные расходы	%	--		94,14	266717,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,07	433677,92
		Сметная стоимость:				2066,46	5854694,47
5	Е11-270602- 0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602- 0301** Состав работ:	м2 покрытия	2835,0000		431,20	1222452,00
		Накладные расходы	%	--		15,62	44282,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,75	101351,25
		Сметная стоимость:				482,57	1368085,95

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6376751
		Накладные расходы	Тенге				311000
		Сметная прибыль	Тенге				535029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7222780
		Итого по акту	**тенге**				**7222780**
		Оборудования	**тенге**				
		Итого по смете без оборудования	**тенге**				**7222780**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**тенге**				**86673**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**7309454**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**тенге**				**98678**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**700689**
		Итого	**тенге**				**8108820**
		В текущих ценах на 2017 год К=1	**тенге**				**8108820**
		В текущих ценах на 2018 год. К=1,0599383	**тенге**				**8594849**
		Итого с пониж коэф К=0,9	**тенге**				**7735422,46**
		НДС 12%	**тенге**				**928250,70**
		Итого с НДС	**тенге**				**8663673,16**

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель_____ Курманбаева Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор_____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ Утекелбаев М.