Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 6 ноября» 2020 года

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» 090000 г.Уральск ул.Х.Чурина 116

фамилия, имя, отчество (при наличии) -для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии от 5.11.2020 года, ТОО «Uniserv», директор Сатбаев Динмухамед Кайратович, ЗКО г.Уральск, ул. Алмазова 99/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 5.11.2020г. ТОО «Жана Консалтинг», ЗКО г.Уральск ул.Сарайшик 55 п.114 Джумагазиев Темирлан Еркинович KZ93VJE00048381 от 30.07.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 5.11.2020г. ТОО «Amanat Story KZ» Лукпанов Г.Н. приказ № 5 от 06.08.2019г., Кажмуратов Б.К. приказ № 4-К от 05.08.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт автодороги «Бурлин-Аксай-Жымпиты», участок № 1, 139-149км Сырымского района, ЗКО**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ЗКО, Сырымский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что,

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1.правоустанавливающего документа на земельный участок от «___»_____20___года №_____ документ, подтверждающий наступление юридических факторов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года.

наименование органа вынесшего решение

2.талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» 08.08.2019г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3.проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Amanat Story KZ» № б/н

наименование организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» приказ № 136 от 19.12.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2019 г.
месяц, год
окончание работ: октябрь 2020г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев
фактически: 10 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	10		10	
Категория дороги		III		III	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	12		12	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	8		8	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		Капитальный, усовершенствованное из горячих а/б смесей		Капитальный, усовершенствованное из горячих а/б смесей	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате, (далее м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м 2		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м 3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир: В том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство земляного полотна, устройство подстилающего слоя из ЩПГС толщиной 15 см (С-7), устройство нижнего слоя основания из ЩПГС толщиной 15 см (С-4), устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня толщиной 8 см, устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см (ЩМА -20), укрепление обочин ЩПГС толщиной 15 см, ремонт водопропускных труб, устройство пересечений и примыканий, установка дорожных знаков и разметка проезжей части

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями – нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 149 482, 800 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 2 042 308,720 тысяч тенге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 077 517,5126 в том числе:
строительно-монтажных работ: 1 981 280,00 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных и нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автодороги «Бурлин-Аксай-Жымпиты», участок № 1, 139-149км Сырымского района, ЗКО принять в эксплуатацию.

_____

наименование объекта, комплекса

Заказчик: Айтмагамбетов Б.Ғ. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Джумагазиев Т.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: ЛукпановГ.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Сатбаев Д.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

(АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	10		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	10-12		
8	Высота насыпи	м	до 2х		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	21		
12	Элементы освещения		-		
13	Элементы насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			верхний слой покрытия- щебеночно-мастичный асфальтобетон толщ. 4 см, нижний слой покрытия - горячий крупнозернистый асфальтобетон тип Б Марки 2 толщ. 6 см	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: Айтмагамбетов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта