Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Беткайнар-Соганды" 0-23,7 км Кордайский район, Жамбылской области

Договор № 13 от 18 марта 2020 года.

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь 2020 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ изатрат	Ед изм	К-во	Стоимость тенге за единицу	Стоимость тенге по проекту
			Раздел 1. Дорожные работы				
1	3	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов.	т	5,1646682	119279,17	616 035,3
2	4	Е11-270602-0301	Покрытие толщ 4 см из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2	10329,3364	1305,73	13 487 341,11
3	5	Е11-270602-0401 к=4	Покрытие из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	41317,3456	144,16	5 956 246,13
4	6	Е11-270801-01111	Обочины. Укрепление ЩГПС (С-6), толщиной 5 см	м2	42 431,07	352,97	14 976 786
			Итого прямые затраты по Разделу 1	тенге			35 036 408
			Накладные расходы	тенге			3 993 318
			Сметная прибыль	тенге			3 122 378
			Итого по Разделу 1	*тенге*			*42 152 105*

			Раздел 3.Металлическое ограждение				
5	13	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,114	78193,62	8 914
6	14	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,8595589	231784,00	199 232
15	15	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,969	231784,00	224 599
7	16	С121-050206-0801 21-050206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,912	257454,00	234 798
8	17	С123-010101-0217 23-010101-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	142,5	1850,00	263 625
9	18	С121-050101-0502 21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0901	236014,00	21 255
10	19	С121-050101-0502 21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0912	236014,00	21 524
			Итого прямые затраты по Разделу 3	тенге			973 948
			Накладные расходы	тенге			40 531
			Сметная прибыль	тенге			80 446
			Итого по Разделу 3	*тенге*			*1 094 925*
			Раздел 4. Обустройство дороги.				
11	20	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	166	1312,86	217 935
12	21	28000	Столбик сигнальный металлический	шт	166	1818,78	301 918
13	22	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом	м	240	467,34	112 161
14	23	Т	11ДО-4, СБ-1, 4 мм, ГОСТ 26804-2012	1000м	0,24	5146950,00	1 235 268
15	24	Т	11ДО-Н 250 кДж 12м, ГОСТ 26804-2012	компл	2	87228,75	174 458

16	25	Т	11ДО-К 250 кДж 12м, ГОСТ 26804-2012	компл	2	87228,75	174 458
17	26	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	70	4029,60	282 072
18	27	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	24	720,91	17 302
19	28	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **2.4**				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	7	10020	70 140
			СТ РК 1125-2002				
20	38	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.12.1**				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	2	10020	20 040
			СТ РК 1125-2002				
21	34	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.12.2**				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	2	10020	20 040
			СТ РК 1125-2002				
22	29	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.11.1**				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	4	10020	40 080
			СТ РК 1125-2002				
23	30	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.11.2**				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	4	10020	40 080
			СТ РК 1125-2002				
24	31	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные 2.3.2				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	2	10020	20 040
			СТ РК 1125-2002				
25	32	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные 2.3.3				
			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	2	10020	20 040
			СТ РК 1125-2002				
26	35	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.13, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10020	80 160
36	36	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.14, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	10020	100 200
27	39	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	16235	16 235
28	33	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные 2.3.1				

			А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2	шт	4	10020	40 080
			СТ РК 1125-2002				
29	37	С1234-010201-0246	Знаки дорожные одностороние прямоугольные				
			5.28, размерами 200ммх300мм, со				
			светоотражающей пленкой типа 2	шт	48	2944	141 312
			СТ РК 1125-2002				
30	40	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для				
			дорожных знаков марки **СКМ 1.25**		24	3972	95 328
			ГОСТ 32948-2014	шт			
31	41	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для				
			дорожных знаков марки **СКМ 1.30**		45	4598	206 910
			ГОСТ 32948-2014	шт			
32	42	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для				
			дорожных знаков марки **СКМ 3.30**		1	7164	7 164
			ГОСТ 32948-2014	шт			
33	43	Е11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской.		18,789	16915,8	317 831
			Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)	км			
34	44	Е11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской.		4,896	32760,3	160 394
			Ширина линии 0,1м, сплошная (1.1)	км			
			Итого прямые затраты по Разделу 3	тенге			3 911 646
			Накладные расходы	тенге			506 903
			Сметная прибыль	тенге			353 484
			Итого по Разделу 4	*тенге*			*4 772 032*
			Раздел 5. Перевозка строительных грузов				
36	46	С341-020102-1053	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 53 км	т	1377,4	985	1 356 679
37	47	С341-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 200 км	т	5,83	4334	31 910
			Итого прямые затраты по Разделу 5	тенге			1 388 588
			Накладные расходы	тенге			58 002
			Сметная прибыль	тенге			115 727
			Итого по Разделу 5	*тенге*			*1 562 315*
			Итого прямые затраты по смете	тенге			41 310 590
			Накладные расходы	тенге			4 778 603
			Сметная прибыль	тенге			3 686 422

			Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%		995 512
			Итого	тенге			50 771 125
			с понижающим коэффициентом	тенге	0,90		45 694 015,12
			НДС	тенге	12%		5 483 281,81
			Всего к оплате	**тенге**			**51 177 296,94**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального

ТОО "АрсикоСтройИнвест"

_____ Мадияров Р. К.

_____Жунисбеков Т.Б.

Технический надзор:
ТОО Тұран құрылыс

_____Курманов М. Ж.

_____Калдыкулов К.Т

_____Сатыбалдиев И.Е.