форма 3

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

**Подрядчик:** ТОО "СтройЖолСервисKZ"
**Технадзор:** ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

**Наименование объекта:** Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Зангар, Казыгуртского района, ЮКО

**Основание:** Договор №201 от 07.10.2019 г., доп. соглашение №201/02 от 31.03.2020 г.

## СПРАВКА № 4
## о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Зангар, Казыгуртского района, ЮКО | 113 485 045 | 112 500 000 | 40 178 571 | - | - | - | - | - | - | 4 821 429 | 45 000 000 |
| **Итого к оплате** | 113 485 045 | 112 500 000 | 40 178 571 | | | | | | | 4 821 429 | 45 000 000 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

_____ **Куралбаев Б.Т.**

**Технадзор:**

**Директор ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**

_____ **Еламан А.Ә.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

_____ **Каримбаев О.К.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Зангар, Казыгуртского района, ЮКО

**АКТ**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА ИЮЛЬ 2020 г.**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
**Основание: Договор №201 от 07.10.2019 г., доп. соглашение №201/02 от 31.03.2020 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети | | | | | | | | | | |
| | | Пожарный гидрант | | | | | | | | |
| 79 | Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | 24 | 46766,43 | 116,57 | 1122394 | 2798 | 66836 | 1,82 | 44 |
| | | шт. | | 1367,28 | 48,20 | 32815 | 1157 | 62,1 | 0,05 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2784,83* | | *66836* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3964,10* | | *95138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1284368* | | | | |
| 108 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,54656 | 299949,74 | -- | 163941 | -- | 6558 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *6558* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *13640* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *184138* | | | | |
| 110 | С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 32 | 3337,31 | -- | 106794 | -- | 4272 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *4272* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *8885* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *119951* | | | | |
| | | Колодец D-1000мм (4шт) | | | | | | | | |
| 111 | Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | 3,12 | 43336,12 | 5972,61 | 135209 | 18635 | 32978 | 13,90 | 43 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 11384,52 | 2297,53 | 35520 | 7168 | 62,1 | 2,23 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10569,86* | | *32978* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4312,48* | | *13455* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *181642* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С121-040302-0101<br>21-040302-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 8064,11<br>-- | --<br>-- | 32256<br>-- | --<br>-- | 1290<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *322,56* | | *1290* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *670,93* | | *2684* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36230* | | | | |
| 113 | С121-040301-0106<br>21-040301-0106 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 8921,95<br>-- | --<br>-- | 71376<br>-- | --<br>-- | 2855<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *356,88* | | *2855* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *742,31* | | *5938* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80169* | | | | |
| 114 | С121-040302-0105<br>21-040302-0105 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 7375,71<br>-- | --<br>-- | 29503<br>-- | --<br>-- | 1180<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *295,03* | | *1180* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *613,66* | | *2455* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33138* | | | | |
| 115 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 1398,65<br>-- | --<br>-- | 5595<br>-- | --<br>-- | 224<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *224* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6284* | | | | |
| 116 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | | | | | | | | |
| | | т | 0,06832 | 299949,74<br>-- | --<br>-- | 20493<br>-- | --<br>-- | 820<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *820* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *1705* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23018* | | | | |
| 118 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | |
| | | комплект | 4 | 3337,31<br>-- | --<br>-- | 13349<br>-- | --<br>-- | 534<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *534* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *1111* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14994* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-1 на 1 абонемент (2 шт) | | | | | | | | |
| 119 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0008 | 282468,14 | 42397,57 | 226 | 34 | 136 | 253,00 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 185 | 12 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *136* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *391* | | | | |
| 120 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 0,4016 | 857,90 | -- | 345 | -- | 14 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *14* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *387* | | | | |
| 121 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах iV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 0,4016 | 363,53 | -- | 146 | -- | 6 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164* | | | | |
| 122 | С123-040702-0401<br>23-040702-0401 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 2 | 19125,90 | -- | 38252 | -- | 1530 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *765,04* | | *1530* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1591,27* | | *3183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42965* | | | | |
| 124 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 2 | 2541,30 | -- | 5083 | -- | 203 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *203* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *423* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5709* | | | | |
| 126 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 875,82 | -- | 3503 | -- | 140 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *291* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3935* | | | | |
| 127 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 2 | 302,41 | -- | 605 | -- | 24 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *24* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *50* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *680* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0024 | 391240,49<br>239620,88 | 129246,10<br>43194,11 | 939<br>575 | 310<br>104 | 476<br>62,1 | 296,00<br>56,49 | 1<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *476* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1528* | | | | |
| 129 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | м | 2,424 | 3518,52<br>-- | --<br>-- | 8529<br>-- | --<br>-- | 341<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *341* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *710* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9580* | | | | |
| 130 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 10,68 | 19100,74<br>2633,66 | 6,26<br>-- | 203996<br>28128 | 67<br>-- | 25975<br>60,9 | 3,66<br>-- | 39<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *25975* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *18398* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *248368* | | | | |
| 131 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих | | | | | | | | |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,78 | 28237,55<br>6830,09 | 5904,03<br>2286,50 | 78500<br>18988 | 16413<br>6356 | 19508<br>62,1 | 8,86<br>2,22 | 25<br>6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7017,36* | | *19508* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2820,39* | | *7841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105849* | | | | |
| 136 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 1398,65<br>-- | --<br>-- | 2797<br>-- | --<br>-- | 112<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3142* | | | | |
| 137 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | | | | | | | | |
| | | т | 0,03416 | 299949,74<br>-- | --<br>-- | 10246<br>-- | --<br>-- | 410<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11508* | | | | |
| 139 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | |
| | | комплект | 2 | 3337,31<br>-- | --<br>-- | 6675<br>-- | --<br>-- | 267<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *267* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *555* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7497* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,108 | 19584,50 | 703,65 | 2115 | 76 | 294 | 4,90 | 1 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 398 | 18 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2602* | | | | |
| 141 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0095624 | 313462,11 | 847,41 | 2997 | 8 | 886 | 198,00 | 2 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 1515 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *886* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *311* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4193* | | | | |
| 142 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0012646 | 381819,66 | -- | 483 | -- | 19 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *40* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *542* | | | | |
| 143 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | 0,0064 | 615369,94 | 292194,45 | 3938 | 1870 | 1800 | 312,70 | 2 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 1955 | 588 | 62,1 | 94,30 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *1800* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *459* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6197* | | | | |
| 144 | С123-020101-0717<br>23-020101-0717 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1102,56 | -- | 2205 | -- | 88 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,10* | | *88* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,73* | | *183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2477* | | | | |
| 145 | С123-020103-0208<br>23-020103-0208 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 8 | 1167,80 | -- | 9342 | -- | 374 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *374* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *777* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10493* | | | | |
| 146 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 2 | 1080,43 | 53,67 | 2161 | 107 | 1238 | 1,07 | 2 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 1732 | 51 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *1238* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *272* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3671* | | | | |
| 148 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | | 4 | 851,58 | 520,37 | 3406 | 2081 | 1431 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 1325 | 680 | 62,1 | 0,23 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *1431* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *387* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5224* | | | | |
| 149 | С123-020302-8008<br>23-020302-8008 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 633,70 | -- | 2535 | -- | 101 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,35* | | *101* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,72* | | *211* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2847* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-2 на 2 абонемента (1 шт) | | | | | | | | |
| 150 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0048 | 282468,14 | 42397,57 | 1356 | 204 | 818 | 253,00 | 1 |
| | | | | 230933,34 | 15548,42 | 1108 | 75 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *818* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2348* | | | | |
| 151 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | | м | 2,4096 | 857,90 | -- | 2067 | -- | 83 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *83* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2322* | | | | |
| 152 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | | м | 2,4096 | 363,53 | -- | 876 | -- | 35 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *35* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *73* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *984* | | | | |
| 155 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 2541,30 | -- | 30496 | -- | 1220 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *1220* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *2537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34253* | | | | |
| 157 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 875,82 | -- | 10510 | -- | 420 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *420* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *874* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11805* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15х3/4 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 302,41 | -- | 3629 | -- | 145 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *145* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *302* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4076* | | | | |
| 159 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0054 | 391240,49 | 129246,10 | 2113 | 698 | 1071 | 296,00 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 239620,88 | 43194,11 | 1294 | 233 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *198302,86* | | *1071* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *47163,47* | | *255* | | | | |
| | | | | | | *3439* | | | | |
| 160 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | м | 5,454 | 3518,52 | -- | 19190 | -- | 768 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,74* | | *768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *292,74* | | *1597* | | | | |
| | | | | | | *21554* | | | | |
| 161 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 32,04 | 19100,74 | 6,26 | 611988 | 201 | 77924 | 3,66 | 117 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2633,66 | -- | 84383 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2432,09* | | *77924* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1722,63* | | *55193* | | | | |
| | | | | | | *745105* | | | | |
| 167 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 1398,65 | -- | 8392 | -- | 336 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,95* | | *336* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *116,37* | | *698* | | | | |
| | | | | | | *9426* | | | | |
| 168 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | | | | | | | | |
| | | т | 0,10248 | 299949,74 | -- | 30739 | -- | 1230 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *1230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24955,82* | | *2557* | | | | |
| | | | | | | *34526* | | | | |
| 170 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | |
| | | комплект | 6 | 3337,31 | -- | 20024 | -- | 801 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,49* | | *801* | | | | |
| | | | | *277,66* | | *1666* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22491* | | | | |
| 171 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 0,324 | 19584,50 | 703,65 | 6345 | 228 | 883 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 1193 | 55 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *883* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *578* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7806* | | | | |
| 172 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | | | | | | | |
| | | | 0,0286872 | 313462,11 | 847,41 | 8992 | 24 | 2657 | 198,00 | 6 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 4544 | 10 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *2657* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12581* | | | | |
| 173 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | | | | | | | |
| | | | 0,0037938 | 381819,66 | -- | 1449 | -- | 58 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *121* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1627* | | | | |
| 174 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | | | | | | | | |
| | | | 0,0192 | 615369,94 | 292194,45 | 11815 | 5610 | 5399 | 312,70 | 6 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 5864 | 1763 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *5399* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *1377* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18591* | | | | |
| 175 | С123-020101-0717<br>23-020101-0717 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1102,56 | -- | 6615 | -- | 265 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,10* | | *265* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,73* | | *550* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7430* | | | | |
| 176 | С123-020103-0208<br>23-020103-0208 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 24 | 1167,80 | -- | 28027 | -- | 1121 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *1121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *2332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31480* | | | | |
| 177 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1080,43 | 53,67 | 6483 | 322 | 3714 | 1,07 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 5197 | 153 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *3714* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *816* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11013* | | | | |
| 179 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 12 | 851,58 | 520,37 | 10219 | 6244 | 4294 | 0,41 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 3974 | 2041 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *4294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *1161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15674* | | | | |
| 180 | С123-020302-8008<br>23-020302-8008 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 633,70 | -- | 7604 | -- | 304 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,35* | | *304* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,72* | | *633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8541* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-2 на 5 абонементов (6 шт) | | | | | | | | |
| 181 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0008 | 282468,14 | 42397,57 | 226 | 34 | 136 | 253,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 185 | 12 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *136* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *391* | | | | |
| 182 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 0,4016 | 857,90 | -- | 345 | -- | 14 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *14* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *387* | | | | |
| 183 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 0,4016 | 363,53 | -- | 146 | -- | 6 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164* | | | | |
| 184 | С123-040702-0401<br>23-040702-0401 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 2 | 19125,90 | -- | 38252 | -- | 1530 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *765,04* | | *1530* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1591,27* | | *3183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42965* | | | | |
| 188 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 875,82 | -- | 1752 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1968* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | С123-020401-4201 23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 302,41 | -- | 605 | -- | 24 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,10* | | *24* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *25,16* | | *50* | | | | |
| 190 | Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | | | | *680* | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0006 | 391240,49 | 129246,10 | 235 | 78 | 119 | 296,00 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 239620,88 | 43194,11 | 144 | 26 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *198302,86* | | *119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *47163,47* | | *28* | | | | |
| 191 | С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | *382* | | | | |
| | | м | 0,606 | 3518,52 | -- | 2132 | -- | 85 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,74* | | *85* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *292,74* | | *177* | | | | |
| 192 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | *2395* | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 5,34 | 19100,74 | 6,26 | 101998 | 33 | 12987 | 3,66 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2633,66 | -- | 14064 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2432,09* | | *12987* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1722,63* | | *9199* | | | | |
| 198 | С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | | | | *124184* | | | | |
| | | шт. | 1 | 1398,65 | -- | 1399 | -- | 56 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,95* | | *56* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *116,37* | | *116* | | | | |
| 199 | С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | | | | *1571* | | | | |
| | | шт. | 2 | 1997,18 | -- | 3994 | -- | 160 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,89* | | *160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *166,17* | | *332* | | | | |
| 200 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | | | | *4486* | | | | |
| | | т | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | | | *24955,82* | | *426* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |
| 202 | С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 1 | 3337,31 | -- | 3337 | -- | 133 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *133* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *278* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3748* | | | | |
| 203 | Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,054 | 19584,50 | 703,65 | 1058 | 38 | 147 | 4,90 | -- |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 199 | 9 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *147* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *96* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1302* | | | | |
| 204 | Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0047812 | 313462,11 | 847,41 | 1499 | 4 | 443 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 757 | 2 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *443* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *155* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2097* | | | | |
| 205 | С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0006323 | 381819,66 | -- | 241 | -- | 10 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *10* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *271* | | | | |
| 206 | С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 1 | 875,82 | -- | 876 | -- | 35 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *35* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *73* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *984* | | | | |
| 207 | Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 1080,43 | 53,67 | 1080 | 54 | 619 | 1,07 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 866 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *619* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *136* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1835* | | | | |
| 209 | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 2 | 851,58 | 520,37 | 1703 | 1041 | 716 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 662 | 340 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *716* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2612* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | С123-020302-8006<br>23-020302-8006 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 613,15 | -- | 1226 | -- | 49 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,53* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,01* | | *102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1377* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-3 на 3 абонемента (1 шт) | | | | | | | | |
| 211 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,001 | 282468,14 | 42397,57 | 282 | 42 | 170 | 253,00 | -- |
| | | | | 230933,34 | 15548,42 | 231 | 16 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *170* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *489* | | | | |
| 212 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | | м | 0,4016 | 857,90 | -- | 345 | -- | 14 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *14* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *387* | | | | |
| 213 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | | м | 0,6024 | 363,53 | -- | 219 | -- | 9 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *9* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *18* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *246* | | | | |
| 214 | С123-040702-0401<br>23-040702-0401 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 19125,90 | -- | 57378 | -- | 2295 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *765,04* | | *2295* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1591,27* | | *4774* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64447* | | | | |
| 216 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 2541,30 | -- | 7624 | -- | 305 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *305* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *634* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8563* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 3 | 302,41 | -- | 907 | -- | 36 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *36* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *75* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1019* | | | | |
| 220 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0012 | 391240,49 | 129246,10 | 469 | 155 | 238 | 296,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 288 | 52 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *238* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *57* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *764* | | | | |
| 221 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1,212 | 3518,52 | -- | 4264 | -- | 171 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *171* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *355* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4789* | | | | |
| 222 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | 5,34 | 19100,74 | 6,26 | 101998 | 33 | 12987 | 3,66 | 20 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 14064 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *12987* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *9199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *124184* | | | | |
| 228 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 1 | 1398,65 | -- | 1399 | -- | 56 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *56* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *116* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1571* | | | | |
| 229 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |
| 230 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 0,49532 | 599,98 | 0,68 | 297 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *487* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 1 | 3337,31 | -- | 3337 | -- | 133 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *133* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *278* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3748* | | | | |
| 232 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,054 | 19584,50 | 703,65 | 1058 | 38 | 147 | 4,90 | -- |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 199 | 9 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *147* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *96* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1302* | | | | |
| 233 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0047812 | 313462,11 | 847,41 | 1499 | 4 | 443 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 757 | 2 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *443* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *155* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2097* | | | | |
| 234 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0006323 | 381819,66 | -- | 241 | -- | 10 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *10* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *271* | | | | |
| 235 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | 0,0032 | 615369,94 | 292194,45 | 1969 | 935 | 900 | 312,70 | 1 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 977 | 294 | 62,1 | 94,30 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *900* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3098* | | | | |
| 236 | С123-020101-0721<br>23-020101-0721 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 1 | 1248,79 | -- | 1249 | -- | 50 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,95* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,90* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1403* | | | | |
| 237 | С123-020103-0209<br>23-020103-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 4 | 1332,01 | -- | 5328 | -- | 213 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *53,28* | | *213* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,82* | | *443* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5984* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 1080,43 | 53,67 | 1080 | 54 | 619 | 1,07 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 866 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *619* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *136* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1835* | | | | |
| 240 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 2 | 851,58 | 520,37 | 1703 | 1041 | 716 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 662 | 340 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *716* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2612* | | | | |
| 241 | С123-020302-8009<br>23-020302-8009 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 683,81 | -- | 1368 | -- | 55 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,35* | | *55* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,89* | | *114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1536* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-3 на 3 абонементов (6 шт) | | | | | | | | |
| 242 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,006 | 282468,14 | 42397,57 | 1695 | 254 | 1023 | 253,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 1386 | 93 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *1023* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2935* | | | | |
| 243 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 2,4096 | 857,90 | -- | 2067 | -- | 83 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *83* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2322* | | | | |
| 244 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 3,6144 | 363,53 | -- | 1314 | -- | 53 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *53* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1476* | | | | |
| 247 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 18 | 2541,30 | -- | 45743 | -- | 1830 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *1830* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *3806* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51379* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 12 | 366,91 | 34,32 | 4403 | 412 | 2598 | 0,32 | 4 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 3751 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *2598* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *560* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7562* | | | | |
| 249 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 12 | 875,82 | -- | 10510 | -- | 420 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *420* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *874* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11805* | | | | |
| 250 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 18 | 302,41 | -- | 5443 | -- | 218 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *218* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6114* | | | | |
| 251 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0072 | 391240,49 | 129246,10 | 2817 | 931 | 1428 | 296,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 1725 | 311 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *1428* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4584* | | | | |
| 252 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,272 | 3518,52 | -- | 25587 | -- | 1023 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *1023* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *2129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28739* | | | | |
| 253 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | 32,04 | 19100,74 | 6,26 | 611988 | 201 | 77924 | 3,66 | 117 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 84383 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *77924* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *55193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *745105* | | | | |
| 259 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 6 | 1398,65 | -- | 8392 | -- | 336 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *336* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *698* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9426* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | | | | | | | | |
| | | | 0,10248 | 299949,74 | -- | 30739 | -- | 1230 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *1230* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *2557* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34526* | | | | |
| 261 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | | | | | | | |
| | | | 2,97192 | 599,98 | 0,68 | 1783 | 2 | 926 | 0,65 | 2 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 1498 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *926* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2925* | | | | |
| 262 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 3337,31 | -- | 20024 | -- | 801 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *801* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *1666* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22491* | | | | |
| 263 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 0,324 | 19584,50 | 703,65 | 6345 | 228 | 883 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 1193 | 55 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *883* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *578* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7806* | | | | |
| 264 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | | | | | | | |
| | | | 0,0286872 | 313462,11 | 847,41 | 8992 | 24 | 2657 | 198,00 | 6 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 4544 | 10 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *2657* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12581* | | | | |
| 265 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | | | | | | | |
| | | | 0,0037938 | 381819,66 | -- | 1449 | -- | 58 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *121* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1627* | | | | |
| 266 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | | | | | | | | |
| | | | 0,0192 | 615369,94 | 292194,45 | 11815 | 5610 | 5399 | 312,70 | 6 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 5864 | 1763 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *5399* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *1377* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18591* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | С123-020101-0717 23-020101-0717 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 6 | 1102,56 | -- | 6615 | -- | 265 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,10* | | *265* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,73* | | *550* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7430* | | | | |
| 268 | С123-020103-0208 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 24 | 1167,80 | -- | 28027 | -- | 1121 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *1121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *2332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31480* | | | | |
| 269 | Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 6 | 1080,43 | 53,67 | 6483 | 322 | 3714 | 1,07 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 5197 | 153 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *3714* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *816* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11013* | | | | |
| 271 | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 12 | 851,58 | 520,37 | 10219 | 6244 | 4294 | 0,41 | 5 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 3974 | 2041 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *4294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *1161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15674* | | | | |
| 272 | С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 633,70 | -- | 7604 | -- | 304 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,35* | | *304* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,72* | | *633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8541* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-4 на 4 абонементов (2 шт) | | | | | | | | |
| 273 | Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0024 | 282468,14 | 42397,57 | 678 | 102 | 409 | 253,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 554 | 37 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *409* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *87* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1174* | | | | |
| 274 | С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 0,8032 | 857,90 | -- | 689 | -- | 28 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *28* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *57* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *774* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 1,6064 | 363,53 | -- | 584 | -- | 23 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *23* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *656* | | | | |
| 278 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 8 | 2541,30 | -- | 20330 | -- | 813 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *813* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *1691* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22835* | | | | |
| 279 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 4 | 366,91 | 34,32 | 1468 | 137 | 866 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 1250 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *866* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2521* | | | | |
| 280 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 875,82 | -- | 3503 | -- | 140 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *291* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3935* | | | | |
| 281 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 8 | 302,41 | -- | 2419 | -- | 97 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *97* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *201* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2717* | | | | |
| 282 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0018 | 391240,49 | 129246,10 | 704 | 233 | 357 | 296,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 431 | 78 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *357* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *85* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1146* | | | | |
| 283 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1,818 | 3518,52 | -- | 6397 | -- | 256 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *256* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *532* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7185* | | | | |
| 284 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | 10,68 | 19100,74 | 6,26 | 203996 | 67 | 25975 | 3,66 | 39 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 28128 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *25975* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *18398* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *248368* | | | | |
| 291 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 4 | 1997,18 | -- | 7989 | -- | 320 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,89* | | *320* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,17* | | *665* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8973* | | | | |
| 292 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,03416 | 299949,74 | -- | 10246 | -- | 410 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11508* | | | | |
| 293 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 0,99064 | 599,98 | 0,68 | 594 | 1 | 309 | 0,65 | 1 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 499 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *309* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *975* | | | | |
| 294 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 2 | 3337,31 | -- | 6675 | -- | 267 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *267* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *555* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7497* | | | | |
| 295 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,108 | 19584,50 | 703,65 | 2115 | 76 | 294 | 4,90 | 1 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 398 | 18 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2602* | | | | |
| 296 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0095624 | 313462,11 | 847,41 | 2997 | 8 | 886 | 198,00 | 2 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 1515 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *886* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *311* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4193* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0012646 | 381819,66 | -- | 483 | -- | 19 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *40* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *542* | | | | |
| 298 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 875,82 | -- | 1752 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1968* | | | | |
| 299 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 2 | 1080,43 | 53,67 | 2161 | 107 | 1238 | 1,07 | 2 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 1732 | 51 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *1238* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *272* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3671* | | | | |
| 301 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 4 | 851,58 | 520,37 | 3406 | 2081 | 1431 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 1325 | 680 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *1431* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *387* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5224* | | | | |
| 302 | С123-020302-8006<br>23-020302-8006 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 613,15 | -- | 2453 | -- | 98 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,53* | | *98* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,01* | | *204* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2755* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-4 на 4 абонементов (11 шт) | | | | | | | | |
| 303 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0132 | 282468,14 | 42397,57 | 3729 | 560 | 2250 | 253,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 3048 | 205 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *2250* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *478* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6458* | | | | |
| 304 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 4,4176 | 857,90 | -- | 3790 | -- | 152 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *152* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *315* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4257* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 8,8352 | 363,53 | -- | 3212 | -- | 128 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *128* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *267* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3608* | | | | |
| 308 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 44 | 2541,30 | -- | 111817 | -- | 4473 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *4473* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *9303* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *125593* | | | | |
| 309 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 22 | 366,91 | 34,32 | 8072 | 755 | 4764 | 0,32 | 7 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 6876 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *4764* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *1027* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13863* | | | | |
| 310 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 22 | 875,82 | -- | 19268 | -- | 771 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *771* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *1603* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21642* | | | | |
| 311 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 44 | 302,41 | -- | 13306 | -- | 532 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *532* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *1107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14945* | | | | |
| 312 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0132 | 391240,49 | 129246,10 | 5164 | 1706 | 2618 | 296,00 | 4 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 3163 | 570 | 62,1 | 56,49 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *2618* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *623* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8404* | | | | |
| 313 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 13,332 | 3518,52 | -- | 46909 | -- | 1876 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *1876* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *3903* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52688* | | | | |
| 314 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | 58,74 | 19100,74 | 6,26 | 1121978 | 368 | 142861 | 3,66 | 215 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 154701 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *142861* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *101187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1366026* | | | | |
| 320 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 11 | 1398,65 | -- | 15385 | -- | 615 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *615* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *1280* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17280* | | | | |
| 321 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 11 | 1997,18 | -- | 21969 | -- | 879 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,89* | | *879* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,17* | | *1828* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24676* | | | | |
| 322 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,18788 | 299949,74 | -- | 56355 | -- | 2254 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *2254* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *4689* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *63298* | | | | |
| 323 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 5,44852 | 599,98 | 0,68 | 3269 | 4 | 1697 | 0,65 | 4 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 2747 | 2 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *1697* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *397* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5364* | | | | |
| 324 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 11 | 3337,31 | -- | 36710 | -- | 1468 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *1468* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *3054* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41233* | | | | |
| 325 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,594 | 19584,50 | 703,65 | 11633 | 418 | 1619 | 4,90 | 3 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 2187 | 101 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *1619* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *1060* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14312* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0525932 | 313462,11 | 847,41 | 16486 | 45 | 4871 | 198,00 | 10 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 8331 | 18 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *4871* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *1709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23065* | | | | |
| 327 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0069553 | 381819,66 | -- | 2656 | -- | 106 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *106* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *221* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2983* | | | | |
| 328 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | 0,0352 | 615369,94 | 292194,45 | 21661 | 10285 | 9897 | 312,70 | 11 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 10751 | 3232 | 62,1 | 94,30 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *9897* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *2525* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34083* | | | | |
| 329 | С123-020101-0717<br>23-020101-0717 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 11 | 1102,56 | -- | 12128 | -- | 485 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,10* | | *485* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,73* | | *1009* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13622* | | | | |
| 330 | С123-020103-0208<br>23-020103-0208 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 44 | 1167,80 | -- | 51383 | -- | 2055 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *2055* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *4275* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57713* | | | | |
| 331 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 11 | 1080,43 | 53,67 | 11885 | 590 | 6810 | 1,07 | 12 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 9528 | 280 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *6810* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *1496* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20190* | | | | |
| 333 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 22 | 851,58 | 520,37 | 18735 | 11448 | 7872 | 0,41 | 9 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 7287 | 3742 | 62,1 | 0,23 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *7872* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *2129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28736* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | С123-020302-8008<br>23-020302-8008 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 22 | 633,70 | -- | 13941 | -- | 558 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,35* | | *558* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,72* | | *1160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15659* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-4 на 4 абонементов (2 шт) | | | | | | | | |
| 335 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0024 | 282468,14 | 42397,57 | 678 | 102 | 409 | 253,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 554 | 37 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *409* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *87* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1174* | | | | |
| 336 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 0,8032 | 857,90 | -- | 689 | -- | 28 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *28* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *57* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *774* | | | | |
| 337 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 1,6064 | 363,53 | -- | 584 | -- | 23 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *23* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *656* | | | | |
| 340 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 8 | 2541,30 | -- | 20330 | -- | 813 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *813* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *1691* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22835* | | | | |
| 341 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 4 | 366,91 | 34,32 | 1468 | 137 | 866 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 1250 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *866* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2521* | | | | |
| 342 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 875,82 | -- | 3503 | -- | 140 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *140* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *291* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3935* | | | | |
| 343 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 302,41<br>-- | --<br>-- | 2419<br>-- | --<br>-- | 97<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *97* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *201* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2717* | | | | |
| 344 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0024 | 391240,49<br>239620,88 | 129246,10<br>43194,11 | 939<br>575 | 310<br>104 | 476<br>62,1 | 296,00<br>56,49 | 1<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *476* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1528* | | | | |
| 345 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | м | 2,424 | 3518,52<br>-- | --<br>-- | 8529<br>-- | --<br>-- | 341<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *341* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *710* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9580* | | | | |
| 346 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 10,68 | 19100,74<br>2633,66 | 6,26<br>-- | 203996<br>28128 | 67<br>-- | 25975<br>60,9 | 3,66<br>-- | 39<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *25975* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *18398* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *248368* | | | | |
| 354 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | | | | | | | | |
| | | т | 0,03416 | 299949,74<br>-- | --<br>-- | 10246<br>-- | --<br>-- | 410<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11508* | | | | |
| 355 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | | | | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 599,98<br>504,13 | 0,68<br>0,33 | 594<br>499 | 1<br>-- | 309<br>54,8 | 0,65<br>-- | 1<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *309* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *975* | | | | |
| 356 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | |
| | | комплект | 2 | 3337,31<br>-- | --<br>-- | 6675<br>-- | --<br>-- | 267<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *267* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *555* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7497* | | | | |
| 357 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,108 | 19584,50 | 703,65 | 2115 | 76 | 294 | 4,90 | 1 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 398 | 18 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2602* | | | | |
| 358 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0095624 | 313462,11 | 847,41 | 2997 | 8 | 886 | 198,00 | 2 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 1515 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *886* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *311* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4193* | | | | |
| 359 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0012646 | 381819,66 | -- | 483 | -- | 19 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *40* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *542* | | | | |
| 360 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | 0,0064 | 615369,94 | 292194,45 | 3938 | 1870 | 1800 | 312,70 | 2 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 1955 | 588 | 62,1 | 94,30 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *1800* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *459* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6197* | | | | |
| 361 | С123-020101-0721<br>23-020101-0721 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1248,79 | -- | 2498 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,95* | | *100* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,90* | | *208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2806* | | | | |
| 362 | С123-020103-0209<br>23-020103-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 8 | 1332,01 | -- | 10656 | -- | 426 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *53,28* | | *426* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,82* | | *887* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11969* | | | | |
| 363 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 2 | 1080,43 | 53,67 | 2161 | 107 | 1238 | 1,07 | 2 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 1732 | 51 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *1238* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *272* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3671* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 4 | 851,58 | 520,37 | 3406 | 2081 | 1431 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 1325 | 680 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *1431* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *387* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5224* | | | | |
| 366 | С123-020302-8009<br>23-020302-8009 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 683,81 | -- | 2735 | -- | 109 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,35* | | *109* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,89* | | *228* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3072* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-5 на 5 абонементов (6 шт) | | | | | | | | |
| 367 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0108 | 282468,14 | 42397,57 | 3051 | 458 | 1841 | 253,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 2494 | 168 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *1841* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5284* | | | | |
| 368 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 4,8192 | 857,90 | -- | 4134 | -- | 165 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *165* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *344* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4643* | | | | |
| 369 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 6,024 | 363,53 | -- | 2190 | -- | 88 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *88* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *182* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2460* | | | | |
| 372 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 30 | 2541,30 | -- | 76239 | -- | 3050 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *3050* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *6343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85632* | | | | |
| 373 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 12 | 366,91 | 34,32 | 4403 | 412 | 2598 | 0,32 | 4 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 3751 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *2598* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *560* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7562* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 12 | 875,82 | -- | 10510 | -- | 420 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *420* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *874* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11805* | | | | |
| 375 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 30 | 302,41 | -- | 9072 | -- | 363 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *363* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *755* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10190* | | | | |
| 376 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0072 | 391240,49 | 129246,10 | 2817 | 931 | 1428 | 296,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 1725 | 311 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *1428* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4584* | | | | |
| 377 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,272 | 3518,52 | -- | 25587 | -- | 1023 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *1023* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *2129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28739* | | | | |
| 378 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | 9,6619 | 19100,74 | 6,26 | 184549 | 60 | 23499 | 3,66 | 117 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 25446 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *23499* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *16644* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *224692* | | | | |
| 384 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 6 | 1398,65 | -- | 8392 | -- | 336 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *336* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *698* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9426* | | | | |
| 385 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,10248 | 299949,74 | -- | 30739 | -- | 1230 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *1230* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *2557* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34526* | | | | |
| 386 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 2,97192 | 599,98 | 0,68 | 1783 | 2 | 926 | 0,65 | 2 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 1498 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *926* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2925* | | | | |
| 387 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 6 | 3337,31 | -- | 20024 | -- | 801 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *801* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *1666* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22491* | | | | |
| 388 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,324 | 19584,50 | 703,65 | 6345 | 228 | 883 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 1193 | 55 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *883* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *578* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7806* | | | | |
| 389 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0286872 | 313462,11 | 847,41 | 8992 | 24 | 2657 | 198,00 | 6 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 4544 | 10 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *2657* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12581* | | | | |
| 390 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0037938 | 381819,66 | -- | 1449 | -- | 58 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *121* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1627* | | | | |
| 391 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | 0,0192 | 615369,94 | 292194,45 | 11815 | 5610 | 5399 | 312,70 | 6 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 5864 | 1763 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *5399* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *1377* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18591* | | | | |
| 392 | С123-020101-0717<br>23-020101-0717 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 6 | 1102,56 | -- | 6615 | -- | 265 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,10* | | *265* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,73* | | *550* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7430* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | С123-020103-0208<br>23-020103-0208 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 24 | 1167,80 | -- | 28027 | -- | 1121 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *1121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *2332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31480* | | | | |
| 394 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 6 | 1080,43 | 53,67 | 6483 | 322 | 3714 | 1,07 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 5197 | 153 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *3714* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *816* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11013* | | | | |
| 396 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 12 | 851,58 | 520,37 | 10219 | 6244 | 4294 | 0,41 | 5 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 3974 | 2041 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *4294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *1161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15674* | | | | |
| 397 | С123-020302-8008<br>23-020302-8008 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 633,70 | -- | 7604 | -- | 304 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,35* | | *304* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,72* | | *633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8541* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-6 на 6 абонементов (1 шт) | | | | | | | | |
| 398 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,002 | 282468,14 | 42397,57 | 565 | 85 | 341 | 253,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 462 | 31 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *341* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *978* | | | | |
| 399 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 0,8032 | 857,90 | -- | 689 | -- | 28 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *28* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *57* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *774* | | | | |
| 400 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 1,2048 | 363,53 | -- | 438 | -- | 18 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *18* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *492* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | С123-040702-0401<br>23-040702-0401 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 12б16к PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 6 | 19125,90 | -- | 114755 | -- | 4590 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *765,04* | | *4590* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1591,27* | | *9548* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *128893* | | | | |
| 403 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 6 | 2541,30 | -- | 15248 | -- | 610 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *610* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *1269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17127* | | | | |
| 404 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 2 | 366,91 | 34,32 | 734 | 69 | 433 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 625 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *433* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *93* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1260* | | | | |
| 405 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 875,82 | -- | 1752 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1968* | | | | |
| 406 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 6 | 302,41 | -- | 1814 | -- | 73 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *73* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2038* | | | | |
| 407 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0009 | 391240,49 | 129246,10 | 352 | 116 | 178 | 296,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 216 | 39 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *178* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *42* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *573* | | | | |
| 408 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 0,909 | 3518,52 | -- | 3198 | -- | 128 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *128* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *266* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3592* | | | | |
| 416 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |
| 417 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 0,49532 | 599,98 | 0,68 | 297 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *487* | | | | |
| 418 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 1 | 3337,31 | -- | 3337 | -- | 133 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *133* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *278* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3748* | | | | |
| 419 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,054 | 19584,50 | 703,65 | 1058 | 38 | 147 | 4,90 | -- |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 199 | 9 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *147* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *96* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1302* | | | | |
| 420 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0047812 | 313462,11 | 847,41 | 1499 | 4 | 443 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 757 | 2 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *443* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *155* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2097* | | | | |
| 421 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0006323 | 381819,66 | -- | 241 | -- | 10 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *10* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *271* | | | | |
| 422 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 1 | 875,82 | -- | 876 | -- | 35 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *35* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *73* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *984* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 1080,43 | 53,67 | 1080 | 54 | 619 | 1,07 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 866 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *619* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *136* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1835* | | | | |
| 424 | С123-040102-1402<br>23-040102-1402 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 1 | 46499,41 | -- | 46499 | -- | 1860 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1859,98* | | *1860* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3868,75* | | *3869* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52228* | | | | |
| 425 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 2 | 851,58 | 520,37 | 1703 | 1041 | 716 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 662 | 340 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *716* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2612* | | | | |
| 426 | С123-020302-8006<br>23-020302-8006 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 613,15 | -- | 1226 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,53* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,01* | | *102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1377* | | | | |
| | | Водоразборный колодец Врк-6 на 6 абонементов (6 шт) | | | | | | | | |
| 427 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,012 | 282468,14 | 42397,57 | 3390 | 509 | 2046 | 253,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 2771 | 187 | 62,1 | 16,57 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *2046* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *435* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5871* | | | | |
| 428 | С123-010101-0206<br>23-010101-0206 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 4,8192 | 857,90 | -- | 4134 | -- | 165 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,32* | | *165* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,38* | | *344* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4643* | | | | |
| 429 | С123-010101-0202<br>23-010101-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 7,2288 | 363,53 | -- | 2628 | -- | 105 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,54* | | *105* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,25* | | *219* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2952* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 36 | 2541,30 | -- | 91487 | -- | 3659 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *3659* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *7612* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *102758* | | | | |
| 433 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 12 | 366,91 | 34,32 | 4403 | 412 | 2598 | 0,32 | 4 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 3751 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *216,54* | | *2598* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,68* | | *560* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7562* | | | | |
| 434 | С123-020103-0207<br>23-020103-0207 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 12 | 875,82 | -- | 10510 | -- | 420 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *420* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *874* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11805* | | | | |
| 435 | С123-020401-4201<br>23-020401-4201 РСНБ РК 2015 примен<br>в ценах IV квартала 2017 года | Адаптер DN 15x3/4 | 36 | 302,41 | -- | 10887 | -- | 435 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,10* | | *435* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,16* | | *906* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12228* | | | | |
| 436 | Е11-220501-0107<br>11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильза/. Укладка | 0,0072 | 391240,49 | 129246,10 | 2817 | 931 | 1428 | 296,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 1725 | 311 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198302,86* | | *1428* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47163,47* | | *340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4584* | | | | |
| 437 | С123-010501-1016<br>23-010501-1016 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,272 | 3518,52 | -- | 25587 | -- | 1023 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,74* | | *1023* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *292,74* | | *2129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28739* | | | | |
| 444 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 6 | 1398,65 | -- | 8392 | -- | 336 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *336* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *698* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9426* | | | | |
| 445 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стремянки С-2 | 0,10248 | 299949,74 | -- | 30739 | -- | 1230 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *1230* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *2557* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34526* | | | | |
| 446 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стремянки. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 2,97192 | 599,98 | 0,68 | 1783 | 2 | 926 | 0,65 | 2 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 1498 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *926* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2925* | | | | |
| 447 | С123-030101-0502<br>23-030101-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 6 | 3337,31 | -- | 20024 | -- | 801 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,49* | | *801* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,66* | | *1666* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22491* | | | | |
| 448 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Опоры бетонные. Устройство | 0,324 | 19584,50 | 703,65 | 6345 | 228 | 883 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 1193 | 55 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2725,50* | | *883* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,80* | | *578* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7806* | | | | |
| 449 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0286872 | 313462,11 | 847,41 | 8992 | 24 | 2657 | 198,00 | 6 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 4544 | 10 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *2657* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12581* | | | | |
| 450 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0037938 | 381819,66 | -- | 1449 | -- | 58 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *121* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1627* | | | | |
| 451 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | 0,0192 | 615369,94 | 292194,45 | 11815 | 5610 | 5399 | 312,70 | 6 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 5864 | 1763 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *5399* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *1377* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18591* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | С123-020101-0717<br>23-020101-0717 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 6 | 1102,56 | -- | 6615 | -- | 265 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,10* | | *265* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,73* | | *550* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7430* | | | | |
| 453 | С123-020103-0208<br>23-020103-0208 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 24 | 1167,80 | -- | 28027 | -- | 1121 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *1121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *2332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31480* | | | | |
| 454 | Е11-220901-0201<br>11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 6 | 1080,43 | 53,67 | 6483 | 322 | 3714 | 1,07 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 866,20 | 25,45 | 5197 | 153 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,08* | | *3714* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,96* | | *816* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11013* | | | | |
| 456 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, втулка, патрубков, переходов | 12 | 851,58 | 520,37 | 10219 | 6244 | 4294 | 0,41 | 5 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 3974 | 2041 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *4294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *1161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15674* | | | | |
| 457 | С123-020302-8008<br>23-020302-8008 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 633,70 | -- | 7604 | -- | 304 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,35* | | *304* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,72* | | *633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8541* | | | | |
| | | Разные работы | | | | | | | | |
| 460 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | 28,8 | 19100,74 | 6,26 | 550101 | 180 | 70044 | 3,66 | 105 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 75849 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,09* | | *70044* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1722,63* | | *49612* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *669757* | | | | |
| 461 | Е11-221001-0101<br>11-221001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | 2 | 1535,62 | 35,78 | 3071 | 72 | 1819 | 1,62 | 3 |
| | | шт. | | 1296,03 | 16,96 | 2592 | 34 | 62,1 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *909,41* | | *1819* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,60* | | *391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5281* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | С123-051206-1702 23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | 2 | 49034,29 | -- | 98069 | -- | 3923 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1961,37* | | *3923* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4079,65* | | *8159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *110151* | | | | |
| 464 | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка | 3 | 851,58 | 520,37 | 2555 | 1561 | 1073 | 0,41 | 1 |
| | | шт. | | 331,21 | 170,10 | 994 | 510 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *1073* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3919* | | | | |
| 465 | С123-020302-8903 23-020302-8903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 347,84 | -- | 1044 | -- | 42 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,91* | | *42* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,94* | | *87* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1173* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | **9 564 111** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-3 на Строительные работы (Комплектная блочно-модульная насосная станция) | | | | | | | | | | |
| 14 | Прайс лист от ТОО "TESCO" | Насосная станция CO-3 Helix N 15kW в комплекте: с насосами, установка обеззараживания воды типа ОДВ Q | 1 | 12112487,50 | -- | 12112488 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *484499,50* | | *484500* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1007758,96* | | *1007759* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13604746* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | **13 604 746** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **13 604 746** | | | | |
| 2-5 на Строительные работы (Резервуар емкостью 130 м3) | | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 6 | 7308,05 | 1086,28 | 43848 | 6518 | 9268 | 2,01 | 12 |
| | | шт. сборных конструкций | | 1627,16 | 311,99 | 9763 | 1872 | 62,1 | 0,34 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1544,70* | | *9268* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *708,22* | | *4249* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57366* | | | | |
| 25 | Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | 0,56 | 9008,44 | 4695,95 | 5045 | 2630 | 2199 | 4,93 | 3 |
| | | м3 сборных железобетонных конструкций | | 3896,53 | 1626,51 | 2182 | 911 | 62,1 | 1,68 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3927,33* | | *2199* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1034,86* | | *580* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7824* | | | | |
| 26 | С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | 2 | 5709,36 | -- | 11419 | -- | 457 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *228,37* | | *457* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *475,02* | | *950* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12826* | | | | |
| 27 | С121-040302-0106<br>21-040302-0106 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2<br>шт. | 2 | 5627,13 | -- | 11254 | -- | 450 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *225,09* | | *450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *468,18* | | *936* | | | | |
| 28 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6<br>шт. | 2 | 1398,65 | -- | 2797 | -- | 112 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,95* | | *112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *116,37* | | *233* | | | | |
| | | | | | | *3142* | | | | |
| 29 | Е11-231201-0101<br>11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка<br>шт. | 2 | 1242,63 | 125,23 | 2485 | 250 | 1463 | 1,31 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 996,58 | 59,37 | 1993 | 119 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *731,68* | | *1463* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *157,95* | | *316* | | | | |
| | | | | | | *4264* | | | | |
| 30 | С123-030101-0303<br>23-030101-0303 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>комплект | 2 | 10020,34 | -- | 20041 | -- | 802 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *400,81* | | *802* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *833,69* | | *1667* | | | | |
| | | | | | | *22510* | | | | |
| 66 | Е11-120101-1701<br>11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15/10 мм. Устройство<br>м2 стяжки | 51 | 571,13 | 71,04 | 29127 | 3623 | 6653 | 0,24 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | 167,01 | 16,45 | 8517 | 839 | 56,4 | 0,02 | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *130,46* | | *6653* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *56,13* | | *2862* | | | | |
| | | | | | | *38643* | | | | |
| 67 | Е11-120101-1702<br>11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>м2 стяжки | 51 | -160,43 | -10,41 | -8182 | -531 | -562 | -0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -6,19 | -2,54 | -316 | -130 | 50,76 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *-11,03* | | *-562* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *-13,72* | | *-700* | | | | |
| | | | | | | *-9444* | | | | |
| 68 | Е11-120101-1503<br>11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один/ два слоя<br>м2 изолируемой поверхности | 51 | 549,20 | 16,39 | 28009 | 836 | 4436 | 0,14 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 107,00 | 3,85 | 5457 | 196 | 56,4 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,99* | | *4436* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *50,89* | | *2596* | | | | |
| | | | | | | *35041* | | | | |
| 69 | Е11-260101-2101<br>11-260101-2101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | 1,41908 | 67774,49 | 3341,30 | 96177 | 4742 | 26933 | 32,03 | 163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 изоляции | | 27998,70 | 288,38 | 39732 | 409 | 55,3 | 0,34 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *18979,45* | | *26933* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6940,31* | | *9849* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *132960* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5 | | | Тенге | | | **317 773** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-7-1 на Строительные работы (Водонапорная стальная башня 15 м3) | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 11 | | | | | | | |
| | | м3 грунта | | 1137,41 | -- | 12512 | -- | 8191 | 1,54 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1137,41 | -- | 12512 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *744,60* | | *8191* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *150,56* | | *1656* | | | | |
| 2 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2 | | | *22359* | | | | |
| | | м3 | | 652,64 | -- | 1305 | -- | 854 | 0,97 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 652,64 | -- | 1305 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *427,24* | | *854* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *86,39* | | *173* | | | | |
| 3 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /30 м/ | 9 | | | *2332* | | | | |
| | | м3 грунта | | 31,53 | 31,53 | 284 | 284 | 73 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 11,23 | -- | 101 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,17* | | *73* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3,18* | | *29* | | | | |
| 4 | Е11-010104-0110<br>11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 9 | | | *386* | | | | |
| | | м3 грунта | | 53,96 | 53,96 | 486 | 486 | 126 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 19,22 | -- | 173 | 59,1 | 0,02 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,97* | | *126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *5,44* | | *49* | | | | |
| 5 | Е11-010102-0302<br>11-010102-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /недостаток грунта/ | 252 | | | *661* | | | | |
| | | м3 грунта | | 110,71 | 105,30 | 27898 | 26536 | 7733 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 5,32 | 37,40 | 1340 | 9426 | 59,1 | 0,04 | 9 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,69* | | *7733* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *11,31* | | *2851* | | | | |
| 6 | С341-020101-1001<br>41-020101-1001 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | 441 | | | *38482* | | | | |
| | | т | | 83,80 | -- | 36956 | -- | 1478 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,35* | | *1478* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *6,97* | | *3075* | | | | |
| 7 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /30 м/ | 252 | | | *41509* | | | | |
| | | м3 грунта | | 31,53 | 31,53 | 7947 | 7947 | 2058 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | 11,23 | -- | 2831 | 59,1 | 0,01 | 3 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,17* | | *2058* | | | | |
| | | | | *3,18* | | *800* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10805* | | | | |
| 8 | Е11-010104-0110<br>11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>м3 грунта | 252 | 53,96<br>-- | 53,96<br>19,22 | 13599<br>-- | 13599<br>4844 | 3521<br>59,1 | --<br>0,02 | --<br>5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,97* | | *3521* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,44* | | *1370* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18490* | | | | |
| 14 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная /бетон В5/. Устройство<br>м3 | 1,23 | 17069,75<br>927,81 | 661,24<br>153,77 | 20996<br>1141 | 813<br>189 | 1511<br>48,5 | 1,35<br>0,18 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1228,34* | | *1511* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1463,85* | | *1801* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24307* | | | | |
| 15 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные /обетонирование ствола башни, бетон В 5/. Устройство<br>м3 | 0,34 | 19459,61<br>3681,13 | 703,65<br>169,23 | 6616<br>1252 | 239<br>58 | 925<br>48,5 | 4,90<br>0,20 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2720,50* | | *925* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1774,41* | | *603* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8144* | | | | |
| 16 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские /лестница ЛМ-1/. Устройство<br>м3 | 1,54 | 15649,45<br>728,71 | 717,21<br>172,32 | 24100<br>1122 | 1105<br>265 | 1664<br>48,5 | 0,97<br>0,20 | 1<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1080,46* | | *1664* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1338,39* | | *2061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27825* | | | | |
| 17 | Е11-060301-0410<br>11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>т | 0,014 | 9979,26<br>9052,52 | 896,74<br>368,62 | 140<br>127 | 13<br>5 | 72<br>48,5 | 11,60<br>0,38 | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5151,20* | | *72* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1210,44* | | *17* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *229* | | | | |
| 18 | С121-050301-3501<br>21-050301-3501 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80<br>т | 0,014 | 210115,68<br>-- | --<br>-- | 2942<br>-- | --<br>-- | 118<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8404,63* | | *118* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17481,62* | | *245* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3304* | | | | |
| 19 | Е11-061301-0103<br>11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /лоток/. Устройство<br>м3 | 0,8 | 29184,06<br>10348,34 | 3601,56<br>1214,10 | 23347<br>8279 | 2881<br>971 | 5600<br>48,5 | 12,49<br>1,25 | 10<br>1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6999,46* | | *5600* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2894,68* | | *2316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31262* | | | | |
| 20 | Е11-150207-0101<br>11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Ствол башни. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное<br>м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,6 | 2670,61<br>930,96 | 23,19<br>10,95 | 25638<br>8937 | 223<br>105 | 6179<br>54,8 | 1,15<br>0,01 | 11<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *643,64* | | *6179* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *265,14* | | *2545* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34362* | | | | |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 21 | Е11-060101-0202 11-060101-0202 РСНБ РК 2015 | Фундаменты под водонапорную башню железобетонные из бетона В15. Устройство | 7,29 | 20893,27 | 792,20 | 152312 | 5775 | 19493 | 4,36 | 32 |
| | | м3 | | 3402,50 | 241,96 | 24804 | 1764 | 48,5 | 0,25 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2673,99* | | *19493* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1885,38* | | *13744* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *185550* | | | | |
| 22 | Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,04564 | 13656,15 | 699,65 | 623 | 32 | 321 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 579 | 9 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7040,14* | | *321* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1655,70* | | *76* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1020* | | | | |
| 23 | С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,04564 | 129288,69 | -- | 5901 | -- | 236 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5171,55* | | *236* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10756,82* | | *491* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6628* | | | | |
| 24 | С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00262 | 199642,46 | -- | 523 | -- | 21 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7985,70* | | *21* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16610,25* | | *44* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *587* | | | | |
| 25 | Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,13476 | 171058,55 | 847,41 | 23052 | 114 | 2033 | 20,00 | 3 |
| | | 1т | | 16000,40 | 348,76 | 2156 | 47 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15088,86* | | *2033* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14891,79* | | *2007* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27092* | | | | |
| 26 | С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,13476 | 103448,47 | -- | 13941 | -- | 558 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4137,94* | | *558* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8606,91* | | *1160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15658* | | | | |
| 27 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону фундаментов | 14,13 | 732,47 | 14,47 | 10350 | 204 | 1754 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 177,80 | 1,70 | 2512 | 24 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,13* | | *1754* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,53* | | *968* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13072* | | | | |
| | | Стальная башня | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-090202-0201<br>11-090202-0201 РСНБ РК 2015 | Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж водонапорной башни | 3,01604 | 94345,74 | 45551,62 | 284551 | 137386 | 92426 | 34,50 | 104 |
| | | т конструкций | | 33697,88 | 8728,12 | 101634 | 26324 | 60,9 | 8,67 | 26 |
| | | *Накладные расходы -* | | *30644,76* | | *92426* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9999,24* | | *30158* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *407135* | | | | |
| | | Колодец D-1500мм | | | | | | | | |
| 34 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 2,39 | 28237,55 | 5904,03 | 67488 | 14111 | 16771 | 8,86 | 21 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 16324 | 5465 | 62,1 | 2,22 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7017,36* | | *16771* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2820,39* | | *6741* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *91000* | | | | |
| 35 | С121-040302-0103<br>21-040302-0103 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /КЦД-20/ | 1 | 22313,79 | -- | 22314 | -- | 893 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *892,55* | | *893* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1856,51* | | *1857* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25063* | | | | |
| 36 | С121-040301-0117<br>21-040301-0117 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /КЦ20-9/ | 2 | 18062,71 | -- | 36125 | -- | 1445 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *722,51* | | *1445* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1502,82* | | *3006* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40576* | | | | |
| 37 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /КЦ7-3/ | 1 | 1997,18 | -- | 1997 | -- | 80 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,89* | | *80* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,17* | | *166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2243* | | | | |
| 38 | С121-040302-0113<br>21-040302-0113 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | 1 | 25030,12 | -- | 25030 | -- | 1001 | -- | -- |
| | | шт /КЦП1-20-1/ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1001,20* | | *1001* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2082,51* | | *2083* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28114* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1 | | | Тенге | | | **1 108 195** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 4-1 на Сети электроснабжения | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10кВ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330208-0203<br>11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы | 1 | 12660,05 | 8339,74 | 12660 | 8340 | 3917 | 3,62 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подстанция | | 2825,01 | 2490,42 | 2825 | 2490 | 61,7 | 2,24 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3917,21* | | *3917* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1326,18* | | *1326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17903* | | | | |
| 2 | Е11-330208-0204 11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы | 1 | 43914,23 | 10789,82 | 43914 | 10790 | 9274 | 9,33 | 9 |
| | | подстанция | | 8031,54 | 3683,32 | 8032 | 3683 | 61,7 | 3,37 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *9273,76* | | *9274* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4255,04* | | *4255* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57443* | | | | |
| 5 | Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | 1 | 822,18 | 56,18 | 822 | 56 | 380 | 0,87 | 1 |
| | | шт. | | 760,50 | 19,86 | 761 | 20 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *380,24* | | *380* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,19* | | *96* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1298* | | | | |
| 8 | Прайс-лист от ТОО "AKgEn GrOuP" | Дизельный генератор. Двигатель AKSA A4CRX47 (Турция). Рабочая мощность 45кВА/36кВт | 1 | 4945312,50 | -- | 4945313 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *197812,50* | | *197813* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *411450,00* | | *411450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5554576* | | | | |
| 9 | Прайс-лист от ТОО "SATu.Kz" | Универсальная изолирующая штанга СТ 48.64 | 1 | 311773,21 | -- | 311773 | -- | 12471 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12470,93* | | *12471* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25939,53* | | *25940* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *350183* | | | | |
| 10 | Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 1,004 | 104661,77 | 58416,17 | 105080 | 58650 | 44233 | 51,10 | 51 |
| | | 1км | | 42855,53 | 19278,90 | 43027 | 19356 | 61,7 | 22,73 | 23 |
| | | *Накладные расходы -* | | *44056,89* | | *44233* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11897,49* | | *11945* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *161258* | | | | |
| 11 | С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | 3,012 | 218927,26 | -- | 659409 | -- | 26376 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8757,09* | | *26376* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18214,75* | | *54863* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *740648* | | | | |
| | | Фундамент КТПН | | | | | | | | |
| 32 | Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 1,054 | 1395,92 | -- | 1471 | -- | 963 | 1,89 | 2 |
| | | м3 грунта | | 1395,92 | -- | 1471 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *913,82* | | *963* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *184,78* | | *195* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2629* | | | | |
| 33 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 0,194 | 652,64 | -- | 127 | -- | 83 | 0,97 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 грунта | | 652,64 | -- | 127 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *427,24* | | *83* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,39* | | *17* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *227* | | | | |
| 34 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,33 | 16696,25 | 661,24 | 5510 | 218 | 400 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 306 | 51 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1213,40* | | *400* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1432,77* | | *473* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6383* | | | | |
| 35 | Е11-060101-0115<br>11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В 12,5 сульфатостойкий. Устройство | 1,054 | 17454,64 | 1024,15 | 18397 | 1079 | 1582 | 1,79 | 2 |
| | | м3 | | 1344,74 | 246,94 | 1417 | 260 | 48,5 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1501,03* | | *1582* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1516,45* | | *1598* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21577* | | | | |
| 36 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0215 | 194893,74 | -- | 4190 | -- | 168 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7795,75* | | *168* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16215,16* | | *349* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4706* | | | | |
| 37 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 2,8 | 732,47 | 14,47 | 2051 | 41 | 348 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 498 | 5 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,13* | | *348* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,53* | | *192* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2590* | | | | |
| | | Земляные работы КЛ-10кВ | | | | | | | | |
| 38 | Е11-010101-0314<br>11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 3,24 | 92,24 | 84,34 | 299 | 273 | 84 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 7,90 | 28,44 | 26 | 92 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,03* | | *84* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,46* | | *31* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *414* | | | | |
| 39 | Е11-010205-0102<br>11-010205-0102 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 0,108 | 1675,10 | -- | 181 | -- | 118 | 2,27 | -- |
| | | м3 грунта | | 1675,10 | -- | 181 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1096,59* | | *118* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *221,73* | | *24* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *323* | | | | |
| 40 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 2 | 2,016 | 22,10 | 22,10 | 45 | 45 | 12 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,87 | -- | 16 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,72* | | *12* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,23* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е11-010104-0407<br>11-010104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | 2,016 | 10,61 | 10,61 | 21 | 21 | 6 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 3,78 | -- | 8 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,75* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,07* | | *2* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29* | | | | |
| 42 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 2,016 | 119,35 | 50,94 | 241 | 103 | 122 | 0,11 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 138 | 45 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *122* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *392* | | | | |
| 43 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,378 | 594,22 | -- | 225 | -- | 147 | 0,89 | -- |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 225 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *147* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *30* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *402* | | | | |
| 44 | Ц13-080201-0301<br>13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 18 | 331,21 | 280,32 | 5962 | 5046 | 1440 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 50,89 | 99,09 | 916 | 1784 | 42,8 | 0,10 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,01* | | *1440* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,90* | | *592* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7994* | | | | |
| 45 | Ц13-080201-0401<br>13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | 18 | 289,08 | 238,19 | 5203 | 4287 | 1290 | 0,06 | 1 |
| | | м кабеля | | 50,89 | 84,20 | 916 | 1516 | 42,8 | 0,08 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,69* | | *1290* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,86* | | *520* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7013* | | | | |
| 46 | С121-010401-0101<br>21-010401-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 1,08 | 3298,04 | -- | 3562 | -- | 142 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *131,92* | | *142* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *274,40* | | *296* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4001* | | | | |
| 47 | С121-030101-0103<br>21-030101-0103 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,072 | 22478,44 | -- | 1618 | -- | 65 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *899,14* | | *65* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1870,21* | | *135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1817* | | | | |
| 48 | Е11-340201-0301<br>11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,003 | 100477,11 | -- | 301 | -- | 204 | 133,00 | -- |
| | | кан.-км | | 99074,36 | -- | 297 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68005,27* | | *204* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13478,59* | | *40* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *545* | | | | |
| 49 | С123-010803-0101 23-010803-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм | 3 | 695,47 | -- | 2086 | -- | 83 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,82* | | *83* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,86* | | *174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2343* | | | | |
| | | Устройство ответвления на анкерной опоре УОП /1шт/ | | | | | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 50 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ-2 | 1 | 6428,57 | -- | 6429 | -- | 257 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *257,14* | | *257* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *534,86* | | *535* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7221* | | | | |
| 51 | С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-1 | 0,6 | 1394,64 | -- | 837 | -- | 33 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,79* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,03* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *940* | | | | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 53 | С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 3 | 1536,12 | -- | 4608 | -- | 184 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,44* | | *184* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,81* | | *383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5176* | | | | |
| 54 | С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 3 | 43,41 | -- | 130 | -- | 5 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,74* | | *5* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,61* | | *11* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *146* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С124-040201-0403 24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 2 | 986,02 | -- | 1972 | -- | 79 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,44* | | *79* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,04* | | *164* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2215* | | | | |
| 56 | С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 281,72 | -- | 1690 | -- | 68 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,27* | | *68* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,44* | | *141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1898* | | | | |
| | | Опора ж/б концевая Кр10-1.2с /2шт/ | | | | | | | | |
| | | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| 57 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | 2 | 12161,91 | 6975,93 | 24324 | 13952 | 9661 | 5,98 | 12 |
| | | опора | | 4609,92 | 2159,49 | 9220 | 4319 | 61,7 | 2,00 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4830,27* | | *9661* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1359,37* | | *2719* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36703* | | | | |
| 58 | С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | 4 | 29361,81 | -- | 117447 | -- | 4698 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1174,47* | | *4698* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2442,90* | | *9772* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *131916* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 59 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Траверса ТМ-73 | 2 | 13392,86 | -- | 26786 | -- | 1071 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *535,71* | | *1071* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1114,29* | | *2229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30086* | | | | |
| 60 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Траверса TMs-60a | 2 | 4098,21 | -- | 8196 | -- | 328 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *163,93* | | *328* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *340,97* | | *682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9206* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Накладка ОГ-52 | 2 | 2665,18 | -- | 5330 | -- | 213 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106,61* | | *213* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *221,74* | | *443* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5987* | | | | |
| 62 | С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Крепление подкоса У-1 | 2 | 5592,86 | -- | 11186 | -- | 447 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,71* | | *447* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *465,33* | | *931* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12564* | | | | |
| 64 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-21 | 4 | 1394,64 | -- | 5579 | -- | 223 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,79* | | *223* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,03* | | *464* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6266* | | | | |
| 65 | С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка М20 | 0,0002858 | 599993,93 | -- | 171 | -- | 7 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23999,76* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49919,50* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *192* | | | | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 66 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL-37.2 ГОСТР 51177-98 | 10 | 818,13 | -- | 8181 | -- | 327 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *327* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *681* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9189* | | | | |
| 67 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP-15 ГОСТ Р 51177-98 | 10 | 361,11 | -- | 3611 | -- | 144 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *144* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *300* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4056* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С124-040109-1201<br>24-040109-1201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI-37 ГОСТ 30531-97 | 8 | 10198,98 | -- | 81592 | -- | 3264 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *3264* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *6788* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *91644* | | | | |
| 69 | С124-040207-4711<br>24-040207-4711 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 | 10 | 16566,37 | -- | 165664 | -- | 6627 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *662,65* | | *6627* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1378,32* | | *13783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *186074* | | | | |
| 70 | С124-040201-0602<br>24-040201-0602 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 530,73 | -- | 3184 | -- | 127 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,23* | | *127* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,16* | | *265* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3576* | | | | |
| 71 | С124-040109-1308<br>24-040109-1308 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI-90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | 6 | 14182,11 | -- | 85093 | -- | 3404 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,28* | | *3404* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1179,95* | | *7080* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95576* | | | | |
| 72 | С124-040207-2310<br>24-040207-2310 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 1530,10 | -- | 9181 | -- | 367 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,20* | | *367* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,30* | | *764* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10312* | | | | |
| | | Установка РЛНД | | | | | | | | |
| 73 | Ц13-080103-0501<br>13-080103-0501 РСНБ РК 2015 | Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования | 2 | 2379,79 | 428,65 | 4760 | 857 | 1833 | 2,00 | 4 |
| | | шт. | | 1696,34 | 149,20 | 3393 | 298 | 42,8 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *916,68* | | *1833* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *263,72* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7121* | | | | |
| 74 | 51-080301-1103<br>51-080301-1103 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1 | 2 | 48210,00 | -- | 96420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1928,40* | | *3857* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4011,07* | | *8022* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *108299* | | | | |
| 75 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Кронштейн КМ-1 | 2 | 4242,86 | -- | 8486 | -- | 339 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *169,71* | | *339* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *353,01* | | *706* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9531* | | | | |
| 76 | С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00176 | 381819,66 | -- | 672 | -- | 27 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15272,79* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31767,40* | | *56* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *755* | | | | |
| 77 | С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 729,36 | -- | 8752 | -- | 350 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,17* | | *350* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,68* | | *728* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9830* | | | | |
| 78 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Кронштейн РА-1 | 2 | 10667,86 | -- | 21336 | -- | 853 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *426,71* | | *853* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *887,57* | | *1775* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23965* | | | | |
| 79 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Кронштейн РА-2 | 2 | 5571,43 | -- | 11143 | -- | 446 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *222,86* | | *446* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *463,54* | | *927* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12516* | | | | |
| 80 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Кронштейн РА-3 | 6 | 8678,57 | -- | 52071 | -- | 2083 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,14* | | *2083* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *722,06* | | *4332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58486* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Кронштейн РА-5 | 2 | 1458,93 | -- | 2918 | -- | 117 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,36* | | *117* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,38* | | *243* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3277* | | | | |
| 82 | С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-8 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-1 | 9 | 1394,64 | -- | 12552 | -- | 502 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,79* | | *502* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,03* | | *1044* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14098* | | | | |
| | | Опора промежуточная П10-1.2с /8шт/ | | | | | | | | |
| | | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| 85 | Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | 8 | 5935,53 | 3000,55 | 47484 | 24004 | 18807 | 3,06 | 24 |
| | | опора | | 2358,92 | 934,75 | 18871 | 7478 | 61,7 | 0,87 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2350,90* | | *18807* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *662,91* | | *5303* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71595* | | | | |
| 86 | С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | 8 | 29361,81 | -- | 234894 | -- | 9396 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1174,47* | | *9396* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2442,90* | | *19543* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *263833* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 87 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Оголовок ОГs-55 | 8 | 18803,57 | -- | 150429 | -- | 6017 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *752,14* | | *6017* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1564,46* | | *12516* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *168962* | | | | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С124-040207-3127<br>24-040207-3127 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL-37.2 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 818,13 | -- | 6545 | -- | 262 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *262* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7351* | | | | |
| 89 | С124-040207-5202<br>24-040207-5202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP-15 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 361,11 | -- | 2889 | -- | 116 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *116* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *240* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3245* | | | | |
| 90 | С124-040109-1201<br>24-040109-1201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI-37 ГОСТ 30531-97 | | | | | | | | |
| | | шт. | 24 | 10198,98 | -- | 244776 | -- | 9791 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *9791* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *20365* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *274932* | | | | |
| 91 | С124-040207-4714<br>24-040207-4714 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO-115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | комплект | 48 | 16501,08 | -- | 792052 | -- | 31682 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *660,04* | | *31682* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1372,89* | | *65899* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *889633* | | | | |
| 92 | С124-040207-1935<br>24-040207-1935 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 24 | 11267,91 | -- | 270430 | -- | 10817 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *450,72* | | *10817* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *937,49* | | *22500* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *303747* | | | | |
| | | Устройство ответвления на анкерной опоре УП-1.2с /4шт/ | | | | | | | | |
| 93 | Е11-330202-0102<br>11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | | | | | | | |
| | | опора | 4 | 12161,91 | 6975,93 | 48648 | 27904 | 19321 | 5,98 | 24 |
| | | | | 4609,92 | 2159,49 | 18440 | 8638 | 61,7 | 2,00 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4830,27* | | *19321* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1359,37* | | *5437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73407* | | | | |
| 94 | С121-040405-0101<br>21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 29361,81 | -- | 234894 | -- | 9396 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1174,47* | | *9396* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2442,90* | | *19543* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *263833* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 95 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Оголовок ОГs-59 | 4 | 14973,21 | -- | 59893 | -- | 2396 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *598,93* | | *2396* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1245,77* | | *4983* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67272* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 96 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Крепление подкоса У-1 | 4 | 5592,86 | -- | 22371 | -- | 895 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,71* | | *895* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *465,33* | | *1861* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25127* | | | | |
| 97 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-21 | 16 | 1494,64 | -- | 23914 | -- | 957 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *957* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,35* | | *1990* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26860* | | | | |
| 98 | С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка М-20 | 0,0002856 | 599993,93 | -- | 171 | -- | 7 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23999,76* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49919,50* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *192* | | | | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 99 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL-37.2 ГОСТР 51177-98 | 12 | 818,13 | -- | 9818 | -- | 393 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *393* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11028* | | | | |
| 100 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP-15 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 361,11 | -- | 4333 | -- | 173 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *173* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *361* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4867* | | | | |
| 101 | С124-040109-1201<br>24-040109-1201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI-37 ГОСТ 30531-97 | 12 | 10198,98 | -- | 122388 | -- | 4896 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *4896* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *10183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137466* | | | | |
| 102 | С124-040207-4711<br>24-040207-4711 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 | 28 | 16566,37 | -- | 463858 | -- | 18554 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *662,65* | | *18554* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1378,32* | | *38593* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *521005* | | | | |
| 103 | С124-040207-1935<br>24-040207-1935 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 11267,91 | -- | 135215 | -- | 5409 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *450,72* | | *5409* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *937,49* | | *11250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *151873* | | | | |
| | | Опора промежуточная ПП10-3.2с (5шт) | | | | | | | | |
| | | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| 104 | Е11-330202-0101<br>11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | 5 | 5935,53 | 3000,55 | 29678 | 15003 | 11755 | 3,06 | 15 |
| | | опора | | 2358,92 | 934,75 | 11795 | 4674 | 61,7 | 0,87 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2350,90* | | *11755* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *662,91* | | *3315* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44747* | | | | |
| 105 | С121-040405-0102<br>21-040405-0102 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 | 5 | 31389,41 | -- | 156947 | -- | 6278 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1255,58* | | *6278* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2611,60* | | *13058* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *176283* | | | | |
| 106 | С121-040406-0108<br>21-040406-0108 РСНБ РК 2015 | Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | СПРАЙС-ЛИСТ<br>ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Оголовок ОГs-55 | 5 | 18803,57 | -- | 94018 | -- | 3761 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *752,14* | | *3761* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1564,46* | | *7822* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105601* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 108 | С124-040207-3127<br>24-040207-3127 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL-37.2 ГОСТ Р 51177-98 | 5 | 818,13 | -- | 4091 | -- | 164 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *164* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4595* | | | | |
| 109 | С124-040207-5202<br>24-040207-5202 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | 5 | 361,11 | -- | 1806 | -- | 72 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *72* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *150* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2028* | | | | |
| 110 | С124-040109-1201<br>24-040109-1201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI-37 ГОСТ 30531-97 | 15 | 10198,98 | -- | 152985 | -- | 6119 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *6119* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *12728* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *171833* | | | | |
| 111 | С124-040207-4711<br>24-040207-4711 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 | 30 | 16566,37 | -- | 496991 | -- | 19880 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *662,65* | | *19880* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1378,32* | | *41350* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *558220* | | | | |
| 112 | С124-040207-1935<br>24-040207-1935 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | 15 | 11267,91 | -- | 169019 | -- | 6761 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *450,72* | | *6761* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *937,49* | | *14062* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *189842* | | | | |
| 113 | СПРАЙС-ЛИСТ<br>ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Стяжка СТ-51 | 20 | 4285,71 | -- | 85714 | -- | 3429 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *171,43* | | *3429* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *356,57* | | *7131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *96274* | | | | |
| 114 | С123-020601-1203<br>23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-51 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Установка разъединителя ПУП-3.2с (1шт) | | | | | | | | |
| | | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| 115 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | 1 | 12161,91 | 6975,93 | 12162 | 6976 | 4830 | 5,98 | 6 |
| | | опора | | 4609,92 | 2159,49 | 4610 | 2159 | 61,7 | 2,00 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4830,27* | | *4830* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1359,37* | | *1359* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18352* | | | | |
| 116 | С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 | 2 | 31389,41 | -- | 62779 | -- | 2511 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1255,58* | | *2511* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2611,60* | | *5223* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70513* | | | | |
| 117 | С121-040406-0108 21-040406-0108 РСНБ РК 2015 | Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 118 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Оголовок ОГs-59 | 1 | 14973,21 | -- | 14973 | -- | 599 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *598,93* | | *599* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1245,77* | | *1246* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16818* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 119 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Крепление подкоса У-1 | 1 | 5592,86 | -- | 5593 | -- | 224 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,71* | | *224* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *465,33* | | *465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6282* | | | | |
| 120 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-21 | 4 | 1494,64 | -- | 5979 | -- | 239 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *239* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,35* | | *497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6716* | | | | |
| 121 | С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка М-20 | 0,0000714 | 599993,93 | -- | 43 | -- | 2 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23999,76* | | *2* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49919,49* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48* | | | | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 122 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL-37.2 ГОСТР 51177-98 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 818,13 | -- | 2454 | -- | 98 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *98* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *204* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2756* | | | | |
| 123 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP-15 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 361,11 | -- | 1083 | -- | 43 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *43* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1216* | | | | |
| 124 | С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI-37 ГОСТ 30531-97 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 10198,98 | -- | 30597 | -- | 1224 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *1224* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *2546* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34367* | | | | |
| 125 | С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | | 7 | 16566,37 | -- | 115965 | -- | 4639 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *662,65* | | *4639* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1378,32* | | *9648* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *130252* | | | | |
| 126 | С124-040207-1935 24-040207-1935 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 11267,91 | -- | 33804 | -- | 1352 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *450,72* | | *1352* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *937,49* | | *2812* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37969* | | | | |
| 127 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Стяжка СТ-51 | | | | | | | | |
| | | | 8 | 4285,71 | -- | 34286 | -- | 1371 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *171,43* | | *1371* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *356,57* | | *2853* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38510* | | | | |
| | | Опора переходная ПУА-10-3.2с (2шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е11-330202-0103<br>11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | 2 | 18778,39 | 11264,33 | 37557 | 22529 | 14866 | 9,00 | 18 |
| | | опора | | 6938,01 | 3475,25 | 13876 | 6950 | 61,7 | 3,21 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7433,11* | | *14866* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2096,92* | | *4194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56617* | | | | |
| 129 | С121-040405-0101<br>21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.<br>в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | 6 | 29361,81 | -- | 176171 | -- | 7047 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1174,47* | | *7047* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2442,90* | | *14657* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *197875* | | | | |
| 130 | С121-040406-0108<br>21-040406-0108 РСНБ РК 2015 | Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 131 | С124-040207-4708<br>24-040207-4708 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 447,33 | -- | 5368 | -- | 215 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,89* | | *215* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,22* | | *447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6029* | | | | |
| 132 | СПРАЙС-ЛИСТ<br>ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "АТЕК-Энерго KZ" | Разрядник искравой SDI-10.2 | 6 | 6826,79 | -- | 40961 | -- | 1638 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *273,07* | | *1638* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *567,99* | | *3408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46007* | | | | |
| 133 | С124-040109-1201<br>24-040109-1201 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | 6 | 10198,98 | -- | 61194 | -- | 2448 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *2448* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *5091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68733* | | | | |
| 134 | С124-040109-1308<br>24-040109-1308 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | 12 | 14182,11 | -- | 170185 | -- | 6807 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,28* | | *6807* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1179,95* | | *14159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *191152* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | С124-040207-3127<br>24-040207-3127 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 818,13 | -- | 9818 | -- | 393 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *393* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11028* | | | | |
| 136 | С124-040207-5019<br>24-040207-5019 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 3628,35 | -- | 21770 | -- | 871 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *145,13* | | *871* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *301,88* | | *1811* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24452* | | | | |
| 137 | С124-040207-3247<br>24-040207-3247 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 11931,93 | -- | 143183 | -- | 5727 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *477,28* | | *5727* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *992,74* | | *11913* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160823* | | | | |
| 138 | С124-040201-0602<br>24-040201-0602 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 530,73 | -- | 6369 | -- | 255 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,23* | | *255* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,16* | | *530* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7154* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 139 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-21 | | | | | | | | |
| | | м | 8 | 1494,64 | -- | 11957 | -- | 478 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *478* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,35* | | *995* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13430* | | | | |
| 140 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Крепление изолятора КИsl | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 2450,89 | -- | 4902 | -- | 196 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *98,04* | | *196* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *203,91* | | *408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5506* | | | | |
| 141 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Накладка ОГ-52 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2985,00 | -- | 5970 | -- | 239 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *119,40* | | *239* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *248,35* | | *497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6706* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 142 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Траверса ТМ-73 | 2 | 13392,86 | -- | 26786 | -- | 1071 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *535,71* | | *1071* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1114,29* | | *2229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30086* | | | | |
| 143 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Траверса ТМs-60а | 2 | 4098,21 | -- | 8196 | -- | 328 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *163,93* | | *328* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *340,97* | | *682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9206* | | | | |
| 144 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Кронштейн У-1 | 4 | 5592,86 | -- | 22371 | -- | 895 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,71* | | *895* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *465,33* | | *1861* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25127* | | | | |
| 145 | С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка М-20 | 0,000252 | 599993,93 | -- | 151 | -- | 6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23999,76* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49919,49* | | *13* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *170* | | | | |
| 147 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP-15 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 361,11 | -- | 2167 | -- | 87 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *87* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2434* | | | | |
| 148 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Стяжка СТ-51 | 24 | 4285,71 | -- | 102857 | -- | 4114 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *171,43* | | *4114* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *356,57* | | *8558* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115529* | | | | |
| | | Опора переходная ПУА-10-3.2с (2шт) | | | | | | | | |
| 149 | Е11-330202-0103<br>11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | 2 | 18778,39 | 11264,33 | 37557 | 22529 | 14866 | 9,00 | 18 |
| | | опора | | 6938,01 | 3475,25 | 13876 | 6950 | 61,7 | 3,21 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7433,11* | | *14866* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2096,92* | | *4194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56617* | | | | |
| 150 | С121-040405-0101<br>21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | 6 | 29361,81 | -- | 176171 | -- | 7047 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1174,47* | | *7047* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2442,90* | | *14657* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *197875* | | | | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | |
| 151 | С124-040207-4708<br>24-040207-4708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 447,33 | -- | 5368 | -- | 215 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,89* | | *215* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,22* | | *447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6029* | | | | |
| 152 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "АТЕК-Энерго KZ" | Разрядник искравой SDI-10.2 | 6 | 6826,79 | -- | 40961 | -- | 1638 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *273,07* | | *1638* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *567,99* | | *3408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46007* | | | | |
| 153 | С124-040109-1201<br>24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | 6 | 10198,98 | -- | 61194 | -- | 2448 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,96* | | *2448* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *848,56* | | *5091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68733* | | | | |
| 154 | С124-040109-1308<br>24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | 12 | 14182,11 | -- | 170185 | -- | 6807 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,28* | | *6807* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1179,95* | | *14159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *191152* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | С124-040207-3127<br>24-040207-3127 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 818,13 | -- | 9818 | -- | 393 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,73* | | *393* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,07* | | *817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11028* | | | | |
| 156 | С124-040207-5019<br>24-040207-5019 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 3628,35 | -- | 21770 | -- | 871 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *145,13* | | *871* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *301,88* | | *1811* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24452* | | | | |
| 157 | С124-040207-3247<br>24-040207-3247 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 11931,93 | -- | 143183 | -- | 5727 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *477,28* | | *5727* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *992,74* | | *11913* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160823* | | | | |
| 158 | С124-040201-0602<br>24-040201-0602 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 530,73 | -- | 6369 | -- | 255 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,23* | | *255* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,16* | | *530* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7154* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 159 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Проводник заземляющий ЗП-21 | 8 | 1494,64 | -- | 11957 | -- | 478 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *478* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,35* | | *995* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13430* | | | | |
| 160 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Крепление изолятора КИsl | 2 | 2450,89 | -- | 4902 | -- | 196 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *98,04* | | *196* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *203,91* | | *408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5506* | | | | |
| 161 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Накладка ОГ-52 | 2 | 2985,00 | -- | 5970 | -- | 239 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *119,40* | | *239* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *248,35* | | *497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6706* | | | | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| 162 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Траверса ТМ-73 | 2 | 13392,86 | -- | 26786 | -- | 1071 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *535,71* | | *1071* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1114,29* | | *2229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30086* | | | | |
| 163 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПРомСнаб KZ" | Траверса TMs-60a | 2 | 4098,21 | -- | 8196 | -- | 328 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *163,93* | | *328* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *340,97* | | *682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9206* | | | | |
| 164 | СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Кронштейн У-1 | 4 | 5592,86 | -- | 22371 | -- | 895 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,71* | | *895* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *465,33* | | *1861* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25127* | | | | |
| 165 | С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Хомут Х-1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка М-20 | 0,000252 | 599993,93 | -- | 151 | -- | 6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23999,76* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49919,49* | | *13* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *170* | | | | |
| 167 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP-15 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 361,11 | -- | 2167 | -- | 87 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,44* | | *87* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,04* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2434* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1 | | | Тенге | | | **14 665 625** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **5 662 875** | | | | |
| 7-2 на Благоустройство | | | | | | | | | | |
| | | ЖБ ограда тип Б5В-1 с насадкой из колючей проволоки(Серия 3.017-1) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-070111-0101<br>11-070111-0101 РСНБ РК 2015 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка | 281,5 | 2059,89 | 1029,16 | 579858 | 289710 | 254497 | 1,15 | 324 |
| | | м оград | | 897,45 | 374,81 | 252632 | 105510 | 62,1 | 0,34 | 95 |
| | | *Накладные расходы -* | | *904,07* | | *254497* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *237,12* | | *66748* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *901103* | | | | |
| 26 | С121-049999-9917<br>21-049999-9917 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 13,37125 | 30336,04 | -- | 405631 | -- | 16225 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1213,44* | | *16225* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2523,96* | | *33748* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *455605* | | | | |
| 27 | Е11-070111-0113<br>11-070111-0113 РСНБ РК 2015 прим. | Насадка из колючей проволоки тип М11. Установка | 281,5 | 1517,68 | 377,61 | 427228 | 106298 | 181053 | 0,98 | 276 |
| | | м оград | | 764,00 | 137,87 | 215067 | 38810 | 62,1 | 0,12 | 35 |
| | | *Накладные расходы -* | | *643,17* | | *181053* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *172,87* | | *48662* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *656943* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2 | | | Тенге | | | **2 013 651** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **41 274 101** | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | **19 267 621** | | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | **22 006 480** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | | 2,9% | 638 188 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | **22 644 668** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | Тенге | | 0,91% | 206 066 | | | | |
| | | На проведение геодезических работ в скважине (6% от буровых работ) | Тенге | | | | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | | **22 850 734** | | | | |
| | | **Итого оборудование** | Тенге | | | **19 267 621** | | | | |
| | | **Итого СМР+оборудование** | Тенге | | | **42 118 355** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018 г. | Тенге | | 1 | 44 642 858 | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | | **44 642 858** | | | | |
| | | **Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,900000000024803** | Тенге | | **0,900** | **40 178 572** | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | 12% | 4 821 429 | | | | |
| | | **Стоимость строительства** | Тенге | | | **45 000 000** | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

**Каримбаев О.К.**

**Инженер-эксперт**

**ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"**

**Темірбаев С.Қ.**