Наименование стройки - КГУ "СОШ №88" управления образования Карагандинской области
Шифр стройки Школа №88
Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли КГУ "СОШ №88" управления образования Карагандинской области
Шифр объекта 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

Капитальный ремонт здание школы КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 88» акимата города Караганды

за август месяц 2020 года

ДОГОВОР №88-2 2020-05-19

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №88"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки парапетные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	106	135,54 135,27	0,27 --	14367 14339	28 --	--	10324 1975	26666
2	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	215,4	259,48 257,89	1,59 --	55892 55549	343 --	--	39995 7671	103559
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	27,05	81,66 81,63	0,03 --	2209 2208	1 --	--	1590 304	4103
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	252,36	160,57 141,29	19,28 5,89	40523 35656	4866 1487	--	26743 5381	72647
5	Е12-080101-0302 1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	окно	4	2884,38 2882,68	1,71 --	11538 11531	7 --	--	8302 1587	21427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	39,2	-279,20 -261,59	-17,61 -5,38	-10945 -10254	-690 -211	--	-7535 -1478	-19958
7	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	29,6	-74,04 -62,72	-11,32 -3,46	-2192 -1857	-335 -102	--	-1410 -288	-3890
8	Е12-080101-0606 1208-0101-0606 РСНБ РК 2015	Концы деревянные стропильные. Смена с установкой стоек под стропильные ноги НР - 72%; СП - 8%	шт.	118	96,29 45,45	9,22 4,36	11362 5363	1088 514	4911	4232 1247	16841
9	Е12-080101-0603 1208-0101-0603 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР - 72%; СП - 8%	м	23,4	3519,76 1608,96	8,84 4,10	82362 37650	207 96	44505	27177 8763	118303
10	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	229,6	-156,40 -156,17	-0,24 --	-35910 -35856	-54 --	--	-25816 -4938	-66665
11	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	417,27	172,95 166,95	6,00 3,00	72168 69662	2506 1251	--	51057 9858	133084
12	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	200	-255,12 -174,38	-80,74 -19,88	-51024 -34875	-16149 -3976	--	-27973 -6320	-85317
13	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	200	-156,40 -156,17	-0,24 --	-31281 -31234	-47 --	--	-22488 -4301	-58070
		Монтажные работы									
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	37,6936	8800,67 852,54	56,28 24,52	331729 32135	2121 924	297473	23803 28443	383974
15	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	215,4	306,35 32,31	2,61 1,14	65988 6959	562 245	58467	5187 5694	76869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	215,4	204,35	12,63	44016	2721	24642	12450	60983
		НР - 72%; СП - 8%			77,31	2,96	16653	638		4517	
17	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	215,4	2828,60	98,74	609280	21268	185423	293985	975525
		НР - 72%; СП - 8%			1869,03	26,57	402589	5723		72261	
18	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	78,85	-1384,00	--	-109128	--	-109128	--	-117859
		СП - 8%			--	--	--	--		-8730	
19	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	132	1534,00	--	202488	--	202488	--	218687
		СП - 8%			--	--	--	--		16199	
20	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	7,85	2007,00	--	15755	--	15755	--	17015
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
21	С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	22	976,00	--	21472	--	21472	--	23190
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
22	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	17,8	1337,00	--	23799	--	23799	--	25702
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
23	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	8	1338,00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
24	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	120	849,00	--	101880	--	101880	--	110030
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
25	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	211	97,47	23,52	20565	4962	1473	11102	34200
		НР - 72%; СП - 8%			66,97	6,11	14130	1289		2533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,94345	540091,00	--	1589731	--	1589731	--	1716909
		СП - 8%			--	--	--	--		127178	
27	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом /парапет спортзала/	м3 кладки	1,4	26389,23	1634,88	36945	2289	26498	6377	46788
		НР - 72%; СП - 8%			5827,05	499,59	8158	699		3466	
28	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /спортзал/	м2	18	3557,91	24,13	64042	434	36015	20017	90784
		НР - 72%; СП - 8%			1532,96	11,53	27593	208		6725	
29	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /спортзал/	м2 покрытия	8,8025	2842,52	13,87	25021	122	15727	6626	34179
		НР - 72%; СП - 8%			1041,98	3,46	9172	30		2532	
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой крашенной оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,831	1082,37	13,87	23629	303	578	16433	43267
		НР - 72%; СП - 8%			1041,98	3,46	22748	76		3205	
31	С СТ Прас лист ТОО "ЗМп"	Лист плоский Красное вино	м2	21,831	1804,00	--	39383	--	--	--	39383
					--	--	--	--		--	
				Слуховые окна							
32	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	17632,02	830,60	17632	831	10283	4939	24377
		НР - 72%; СП - 8%			6517,76	342,10	6518	342		1806	
33	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,872	9700,00	--	18158	--	18158	--	19611
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
34	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	425,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
35	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	3	419,00	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
36	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	1,97	-2008,28	-98,74	-3956	-195	-574	-2332	-6792
		НР - 72%; СП - 8%			-1617,64	-26,57	-3187	-52		-503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2,17882	-2585,00	--	-5632	--	-5632	--	-6083
		СП - 8%			--	--	--	--		-451	
38	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,7	837,00	--	24859	--	24859	--	26848
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
39	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,47	840,00	--	23915	--	23915	--	25828
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
40	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,95	1337,00	--	6618	--	6618	--	7148
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
41	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,65	1338,00	--	2208	--	2208	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
42	Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	1	14377,79	0,42	14378	--	14051	236	15783
		НР - 72%; СП - 8%			327,06	0,21	327	--		1169	
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой крашенной оцинкованной стали. Устройство боковин слуховых окон	м2 покрытия	8,28	1082,37	13,87	8962	115	219	6233	16410
		НР - 72%; СП - 8%			1041,98	3,46	8628	29		1216	
44	С СТ Прас лист ТОО "ЗМп"	Лист плоский Красное вино	м2	8,28	1804,00	--	14937	--	--	--	14937
					--	--	--	--		--	
				Перекрытие							
45	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	597,27	204,35	12,63	122050	7546	68328	34521	169097
		НР - 72%; СП - 8%			77,31	2,96	46176	1770		12526	
46	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщиной 100мм	м2 утепляемого покрытия	597,27	857,32	52,87	512052	31576	176954	223580	794482
		НР - 72%; СП - 8%			508,18	11,73	303522	7005		58851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки Изовер 90кг/м3	м3	11,61119	-18309,00	--	-212589	--	-212589	--	-229596
		СП - 8%			--	--	--	--		-17007	
48	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная по утеплителю. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	597,27	204,35	12,63	122050	7546	68328	34521	169097
		НР - 72%; СП - 8%			77,31	2,96	46176	1770		12526	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование по утеплителю	т металлических изделий	1,161014	320115,29	2205,29	371658	2560	294777	54089	459808
		НР - 72%; СП - 8%			64014,00	691,74	74321	803		34060	
50	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	636,87	537,50	100,93	342320	64279	139222	111345	489959
		НР - 72%; СП - 8%			217,97	24,85	138819	15827		36293	
51	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	636,87	1435,65	52,19	914323	33237	251258	459644	1483885
		НР - 72%; СП - 8%			988,94	13,45	629828	8566		109917	
		Водосток									
52	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	109,6	847,92	11,43	92932	1253	59016	23791	126061
		НР - 72%; СП - 8%			298,02	3,48	32663	381		9338	
53	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	109,6	1636,00	--	179306	--	179306	--	193650
		СП - 8%			--	--	--	--		14344	
54	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	110	911,00	--	100210	--	100210	--	108227
		СП - 8%			--	--	--	--		8017	
55	С121-100302-0206 2110-0302-0206 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	10	4132,00	--	41320	--	41320	--	44626
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
56	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	4208,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
57	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытий кровли металлочерепицей	м труб	163,5	1406,33	89,01	229935	14552	8085	152077	412573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1267,88	23,97	207298	3919		30561	
58	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	114	2120,00	--	241680	--	241680	--	261014
		СП - 8%			--	--	--	--		19334	
59	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	шт.	48	895,00	--	42960	--	42960	--	46397
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
60	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	39	1474,00	--	57486	--	57486	--	62085
		СП - 8%			--	--	--	--		4599	
61	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	6	571,00	--	3426	--	3426	--	3700
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ВХОДЫ В ЗДАНИЕ									
62	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	55,74	259,48	1,59	14463	89	--	10350	26798
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	14375	--		1985	
63	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали / боковины и фасадная часть/. Разборка покрытий**	м2 кровли	9,5	94,17	0,07	895	1	--	644	1661
		НР - 72%; СП - 8%			94,10	--	894	--		123	
64	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,5	97457,48	1014,61	48729	507	36578	8550	61861
		НР - 72%; СП - 8%			23287,50	461,16	11644	231		4582	
65	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	85,49	204,35	12,63	17470	1080	9781	4941	24204
		НР - 72%; СП - 8%			77,31	2,96	6609	253		1793	
66	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	85,49	2828,60	98,74	241817	8441	73593	116679	387176
		НР - 72%; СП - 8%			1869,03	26,57	159783	2271		28680	
67	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	94,55194	2585,00	--	244417	--	244417	--	263970
		СП - 8%			--	--	--	--		19553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	28,4	204,35 77,31	12,63 2,96	5803 2196	359 84	3248	1641 596	8040
69	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщиной 120мм НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	28,4	857,32 508,18	52,87 11,73	24348 14432	1501 333	8415	10631 2798	37777
70	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки Изовер 90кг/м3 СП - 8%	м3	2,9252	18309,00 --	-- --	53557 --	-- --	53557	-- 4285	57842
71	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2	9,5	2345,69 1532,96	24,13 11,53	22284 14563	229 110	7492	10564 2628	35476
72	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	24	840,00 --	-- --	20160 --	-- --	20160	-- 1613	21773
73	С СТ Прайс лист	ТН.Софит, профиль J, белый 3м СП - 8%	шт	8	807,60 --	-- --	6461 --	-- --	6461	-- 517	6978
74	С СТ Прайс лист	ТН.Софит,без перфорации, белый 3м СП - 8%	шт	12	1833,33 --	-- --	22000 --	-- --	22000	-- 1760	23760
75	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	26,11	1337,00 --	-- --	34909 --	-- --	34909	-- 2793	37702
76	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	2,28	706,00 --	-- --	1610 --	-- --	1610	-- 129	1738
77	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м желобов	24	847,92 298,02	11,43 3,48	20350 7152	274 83	12924	5210 2045	27605
78	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м труб	12	1406,33 1267,88	89,01 23,97	16876 15215	1068 288	593	11162 2243	30281
79	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24	1611,00	--	38664	--	38664	--	41757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
80	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	12	2106,00 --	-- --	25272 --	-- --	25272	-- 2022	27294
81	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	12	2016,00 --	-- --	24192 --	-- --	24192	-- 1935	26127
82	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	3	2289,00 --	-- --	6867 --	-- --	6867	-- 549	7416
83	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	29	786,00 --	-- --	22794 --	-- --	22794	-- 1824	24618
84	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	15	1035,00 --	-- --	15525 --	-- --	15525	-- 1242	16767
85	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	4	851,00 --	-- --	3404 --	-- --	3404	-- 272	3676
		КАРНИЗНЫЙ СЛИВ СПОРТЗАЛ									
86	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	42	81,66 81,63	0,03 --	3430 3428	1 --	--	2468 472	6370
87	Е12-080101-1803 1208-0101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов НР - 72%; СП - 8%	м	28,3695	1277,15 219,94	4,07 2,03	36232 6240	115 58	29877	4534 3261	44028
		Прочие работы									
88	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора НР - 72%; СП - 8%	т	56,35	1922,45 1922,45	-- --	108330 108330	-- --	--	77998 14906	201234
89	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	56,35	464,00 --	-- --	26146 --	-- --		-- 2092	28238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**									
			т	56,35	536,00	--	30204	--		--	32620
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10338348,71**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2513969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4900223		
		- Перевозка грузов	Тенге				56350				
		- Прочие затраты	Тенге				54320				
		- Накладные расходы	Тенге							1848194	
		- Сметная прибыль	Тенге							761782	
		временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								124060,18
		итого	Тенге								10462408,89
		зимнее удорожание 2,2%	Тенге								230173,00
		итого	Тенге								10692581,89
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								213851,64
		итого	Тенге								10906433,53
		с ценовой скидкой 0,9	Тенге								9815790,18
		НДС 12%	Тенге								1177894,82
		Всего по акту	Тенге								10993685,00
		ПРИНЯЛ:					**СДАЛ:**				
		Директор КГУ "СОШ №48"					**Директор ТОО "Элоим-АТД"**				
			Долматов В.Г.							**Плеханов А.А.**	
		Технический надзор									
		Директор ТОО "Нурай-Сервис"									
			Дюсенбеков Т.								