Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.
от 29 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№19 от 22.05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	15000000	13392857,14		13392857,14						1607142,86	15000000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

"Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ №19 от 22.05.2020г.

АКТ
выполненных работ №1
от 25 июля 2020 года

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ-10КВ									
		МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1									
1.	1133-0202-0101 РСНВ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		18	6447,1	2801,18	116048	50421	12915	60575	190752
					2928,42	1278,15	52712	23007	--	14130	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.	2104-0405-0204 РСНВ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	18	47152	--	848736	--	848736	--	916635
					--	--	--	--	--	67899	
		СП - 8%									
3.	2404-0207-0210 РСНВ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ ТМ3(ПРИМЕН)	ШТ.	18	12280	--	221040	--	221040	--	238723
		СП - 8%			--	--	--	--	--	17683	
4.	2404-0207-0709 РСНВ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	18	1227	--	22086	--	22086	--	23853
					--	--	--	--	--	1767	
		СП - 8%									
5.	2404-0102-0225 РСНВ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	ШТ.	108	1558	--	168264	--	168264	--	181725
					--	--	--	--	--	13461	
		СП - 8%									
6.	2404-0109-0402 РСНВ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	108	51	--	5508	--	5508	--	5949
					--	--	--	--	--	441	
		СП - 8%									
7.	2404-0201-0645 РСНВ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	10,8	248	--	2678	--	2678	--	2893
					--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
8.	2404-0204-1202 РСНВ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	18	548	--	9864	--	9864	--	10653
					--	--	--	--	--	789	
		СП - 8%									
		МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1									
9.	1133-0202-0102 РСНВ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		1	12914,76	6474,4	12915	6474	718	6943	21446
					5722,86	2955,6	5723	2956	--	1589	
		НР - 80%; СП - 8%									
10.	2104-0405-0204 РСНВ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	2	47152	--	94304	--	94304	--	101848
					--	--	--	--	--	7544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
11.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	3701,31	2092,23	7403	4184	--	3815	12115
					1609,08	775,05	3218	1550	--	897	
		НР - 80%; СП - 8%									
12.	2104-0408 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3, ДИАМЕТРОМ 800 ММ Х 60 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
13.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.	1	9327	--	9327	--	9327	--	10073
					--	--	--	--	--	746	
		СП - 8%									
14.	2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА	Т	0,042	339649	--	14265	--	14265	--	15406
					--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
15.	2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ5 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА	Т	0,023	339649	--	7812	--	7812	--	8437
					--	--	--	--	--	625	
		СП - 8%									
16.	2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1227	--	1227	--	1227	--	1325
					--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
17.	2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1	КГ	7	3272	--	22904	--	22904	--	24736
					--	--	--	--	--	1832	
		СП - 8%									
18.	2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0114	199546	--	2275	--	2275	--	2457
					--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
19.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	2	429,22	56,56	858	113	468	221	1165
					138,58	14,7	277	29	--	86	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	ШТ.	1	2995	--	2995	--	2995	--	3235
					--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
21.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	1	51	--	51	--	51	--	55
					--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
22.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,1	248	--	25	--	25	--	27
					--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									
23.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	184	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
24.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	548	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
25.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ	ШТ.	6	2995	--	17970	--	17970	--	19408
					--	--	--	--	--	1438	
		СП - 8%									
						МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1					
26.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА	3	19752,28	10421,78	59257	31265	2153	32092	98657
					8613	4758,81	25839	14276	--	7308	
		НР - 80%; СП - 8%									
27.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	9	47152	--	424368	--	424368	--	458317
					--	--	--	--	--	33949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		12	3701,31	2092,23	44416	25107	--	22888	72688
28.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1609,08	775,05	19309	9301	--	5384	
		НР - 80%; СП - 8%		0,33	47802	--	15775	--	15775	--	17037
29.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3		--	--	--	--	--	1262	
		СП - 8%		9	11580	--	104220	--	104220	--	112558
30.	2104-0408 -0105 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ОПОР АЦ-1, ДИАМЕТРОМ 650 ММ Х 400 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	ШТ.		--	--	--	--	--	8338	
		СП - 8%		3	9327	--	27981	--	27981	--	30219
31.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.		--	--	--	--	--	2238	
		СП - 8%		0,126	339649	--	42796	--	42796	--	46219
32.	2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА	Т		--	--	--	--	--	3424	
		СП - 8%		6	3272	--	19632	--	19632	--	21203
33.	2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1	КГ		--	--	--	--	--	1571	
		СП - 8%		0,0513	199546	--	10237	--	10237	--	11056
34.	2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т		--	--	--	--	--	819	
		СП - 8%		6	429,22	56,56	2575	339	1405	662	3496
35.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		138,58	14,7	831	88	--	259	
		НР - 72%; СП - 8%		6	2995	--	17970	--	17970	--	19408
36.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	ШТ.		--	--	--	--	--	1438	
		СП - 8%		6	51	--	306	--	306	--	330
37.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%		0,6	248	--	149	--	149	--	161
38.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.		--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%		9	184	--	1656	--	1656	--	1788
39.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%		9	548	--	4932	--	4932	--	5327
40.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%		18	2995	--	53910	--	53910	--	58223
41.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	4313	
		СП - 8%		6	651	--	3906	--	3906	--	4218
42.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%		3	533	--	1599	--	1599	--	1727
43.	2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	128	
		СП - 8%				МОНТАЖ ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-5					
44.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	3	6447,1	2801,18	19341	8404	2152	10096	31792
					2928,42	1278,15	8785	3834	--	2355	
		НР - 80%; СП - 8%		3	113593	--	340779	--	340779	--	368041
45.	2104-0405 -0106 РСНБ РК	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	27262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ164-12 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%									
46.	2404-0207 -0210 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ ТМ3(ПРИМЕН)	ШТ.	3	12280	--	36840	--	36840	--	39787
					--	--	--	--	--	2947	
		СП - 8%									
47.	2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	1227	--	3681	--	3681	--	3975
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
48.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	ШТ.	6	2995	--	17970	--	17970	--	19408
					--	--	--	--	--	1438	
		СП - 8%									
49.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	6	51	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
50.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,6	248	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
51.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	548	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
52.	1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ	2	9719,42	916,86	19439	1834	316	14483	36635
					8644,3	407,37	17289	815	--	2714	
		НР - 80%; СП - 8%									
53.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10В/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	48793	--	97586	--	--	--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
54.	1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	1,18	101474,08	52901,25	119739	62423	3275	58969	193005
					45797,6	16669,14	54041	19670	--	14297	
		НР - 80%; СП - 8%									
55.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛКМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,141024	903845	--	127464	--	127464	--	137661
					--	--	--	--	--	10197	
		СП - 8%									
56.	1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	50	211,83	46,38	10591	2319	127	6956	18952
					162,9	11,01	8145	551	--	1404	
		НР - 80%; СП - 8%									
57.	2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0117	203085	--	2376	--	2376	--	2566
					--	--	--	--	--	190	
		СП - 8%									
58.	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,00195	204694	--	399	--	399	--	431
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ									
59.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	11648,54	6041,54	11649	6042	2736	4509	17450
					2871	2765,25	2871	2765	--	1293	
		НР - 80%; СП - 8%									
60.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	32316,14	8024,49	32316	8024	10716	12998	48939
					13576,2	2671,23	13576	2671	--	3625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	НР - 80%; СП - 8%									
61.	5108-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.	1	3321620 ---	-- --	3321620 --	-- --	-- 3321620	-- --	3321620
62.	5108-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	779933 ---	-- --	779933 --	-- --	-- 779933	-- --	779933
63.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,6	9585,77 ---	1461,62 ---	5751 ---	877 ---	4443 ---	742 ---	7013
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	431	367	--	519	
64.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	3123,83 ---	1655,72 ---	6248 ---	3311 ---	1074 ---	3579 ---	10612
		НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	1863	1170	--	786	
65.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	1,592	29864 ---	-- ---	47543 ---	-- ---	47543 ---	-- ---	51347
		СП - 8%				--	--	--	--	3803	
66.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	4053,98 ---	182,78 ---	12162 ---	548 ---	8736 ---	2182 ---	15491
		НР - 72%; СП - 8%			959,4	50,79	2878	152	--	1148	
67.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	25	549,38 ---	23,06 ---	13734 ---	577 ---	9426 ---	2792 ---	17849
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	3731	147	--	1322	
						ОГРАЖДЕНИЕ 1ШТ					
68.	1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	МОГРАД	14	3528,55 ---	846,96 ---	49400 ---	11857 ---	4824 ---	43511 ---	100344
		НР - 118%; СП - 8%			2337,04	296,81	32719	4155	--	7433	
69.	2102-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	М3	0,56	22028 ---	-- ---	12336 ---	-- ---	12336 ---	-- ---	13323
		СП - 8%				--	--	--	--	987	
70.	2102-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,112	20472 ---	-- ---	2293 ---	-- ---	2293 ---	-- ---	2476
		СП - 8%				--	--	--	--	183	
71.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.	1	9132,12 ---	97,42 ---	9132 ---	97 ---	62 ---	10627 ---	21340
		НР - 118%; СП - 8%			8972,55	33,42	8973	33	--	1581	
72.	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	М2	29,87	1542 ---	-- ---	46060 ---	-- ---	46060 ---	-- ---	49744
		СП - 8%				--	--	--	--	3685	
73.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,26838	248133 ---	-- ---	66594 ---	-- ---	66594 ---	-- ---	71921
		СП - 8%				--	--	--	--	5328	
74.	2105-0206 -0802 РСНБ РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	Т	0,0238	252610 ---	-- ---	6012 ---	-- ---	6012 ---	-- ---	6493
						--	--	--	--	481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%		0,19892	224507	--	44659	--	44659	--	48232
75.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	3573	
		СП - 8%		26	796,83	0,25	20717	6	2693	12975	36388
76.	1212-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ И ОГРАДЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА	М2		692,98	0,11	18018	3	--	2695	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23		46	6447,1	2801,18	296566	128854	33005	154802	487478
77.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		2928,42	1278,15	134707	58795	--	36109	
		НР - 80%; СП - 8%		46	32416	--	1491136	--	1491136	--	1610427
78.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	119291	
		СП - 8%		14,6	429,22	56,56	6267	826	3418	1611	8508
79.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М		138,58	14,7	2023	215	--	630	
		НР - 72%; СП - 8%		0,094	20756,27	18554,42	1951	1744	--	393	2532
80.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2201,85	3607,63	207	339	--	188	
		НР - 72%; СП - 8%		94	488	--	45872	--	45872	--	49542
81.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	3670	
		СП - 8%		94	70	--	6580	--	6580	--	7106
82.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	526	
		СП - 8%		46	1611	--	74106	--	74106	--	80034
83.	2113-0816 -0803 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 800E	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	5928	
		СП - 8%		46	1180	--	54280	--	54280	--	58622
84.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ P71	ШТ.		--	--	--	--	--	4342	
		СП - 8%		46	498	--	22908	--	22908	--	24741
85.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		--	--	--	--	--	1833	
		СП - 8%		94	16	--	1504	--	1504	--	1624
86.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%				АНКЕРНАЯ ОПОРА А23					
				9	12914,76	6474,4	116233	58270	6457	62485	193015
87.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		5722,86	2955,6	51506	26600	--	14297	
		НР - 80%; СП - 8%		18	32416	--	583488	--	583488	--	630167
88.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	46679	
		СП - 8%		18	3701,31	2092,23	66624	37660	--	34331	109031
89.	1133-0203 -0206	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ	ШТ.		1609,08	775,05	28963	13951	--	8076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%									
90.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ СП - 8%	М3	1,98	47802 --	-- --	94648 --	-- --	94648 --	-- 7572	102220
91.	2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	9	2714 --	-- --	24426 --	-- --	24426 --	-- 1954	26380
92.	2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	Т	0,0936	313188 --	-- --	29314 --	-- --	29314 --	-- 2345	31660
93.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	5,85	429,22 138,58	56,56 14,7	2511 811	331 86	1369 --	646 253	3409
94.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ	0,018	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	374 40	334 65	-- --	75 36	485
95.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП) СП - 8%	ШТ.	18	488 --	-- --	8784 --	-- --	8784 --	-- 703	9487
96.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	18	70 --	-- --	1260 --	-- --	1260 --	-- 101	1361
97.	2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	18	1308 --	-- --	23544 --	-- --	23544 --	-- 1884	25428
98.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕНКК-1-1В ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	18	1524 --	-- --	27432 --	-- --	27432 --	-- 2195	29627
99.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71 СП - 8%	ШТ.	9	1180 --	-- --	10620 --	-- --	10620 --	-- 850	11470
100.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35 СП - 8%	ШТ.	18	498 --	-- --	8964 --	-- --	8964 --	-- 717	9681
101.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	18	16 --	-- --	288 --	-- --	288 --	-- 23	311
						АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОПОРА УА23					
102.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ.УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	9	19752,28 8613	10421,78 4758,81	177770 77517	93796 42829	6457 --	96277 21924	295971
103.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	27	32416 --	-- --	875232 --	-- --	875232 --	-- 70019	945251

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 13085515

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость
1.	Итого по смете:	Тенге	13085515
2.	Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	366394
3.	Итого:	Тенге	13451909
4.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%	Тенге	443913
5.	Итого:	Тенге	13895822
6.	Непредвиденные работы и затраты – 2%	Тенге	277916
7.	Итого:	Тенге	14173738
8.	В том числе в текущих ценах на 2019 год – 100%, К=1,0498961	Тенге	14880952
9.	С договорным коэффициентом К = 19728296,10 : 21920328 = 0,9	Тенге	13392857
10.	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	1607143
11.	Всего стоимость по акту:	Тенге	15000000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

_____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Қалдығайта"

_____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

Технадзор:

Эксперт ТОО "Кумбез"

_____ Ж.Н.Имангалиев
(подпись)

Авторский надзор:

ГИП ТОО " Инженер+"

_____ А.Ш.Бисембаев.
(подпись)