Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.
от 29 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№28 от 29.05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	15000000	13392857,14		13392857,14						1607142,86	15000000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

"Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ №28 от 29.05.2020г.

АКТ
выполненных работ №1
от 25 июля 2020 года

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					зп рабочих строителей	в т.ч. зп машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. зп машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ВЛ-10КВ										
		МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1										
1.				11	6447,1	2801,18	70918	30813	7892	37018		116571
	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА			2928,42	1278,15	32213	14060	--	8635		
		НР - 80%; СП - 8%										
2.				11	47152	--	518672	--	518672	--		560166
	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	41494		
		СП - 8%										
3.				11	12280	--	135080	--	135080	--		145886
	С124-0402 07-0210 2404-0207 -0210 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ ТМЗ(ПРИМЕН) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10806		
4.				11	1227	--	13497	--	13497	--		14577
	С124-0402 07-0709 2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1080		
5.				66	1558	--	102828	--	102828	--		111054
	С124-0401 02-0225 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8226		
6.				66	51	--	3366	--	3366	--		3635
	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	269		
7.				6,6	248	--	1637	--	1637	--		1768
	С124-0402 01-0645 2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.		--	--	--	--	--	131		
8.				88	184	--	16192	--	16192	--		17487
	С124-0402 04-1301 2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1295		
9.				11	548	--	6028	--	6028	--		6510
	С124-0402 04-1202 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	482		
		МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1										
10.				2	12914,76	6474,4	25830	12949	1435	13886		42892
	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ			5722,86	2955,6	11446	5911	--	3177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%									
11.	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	4	47152 ---	-- --	188608 ---	-- --	188608 ---	-- 15089	203697
12.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	3701,31 1609,08	2092,23 775,05	14805 6436	8369 3100	-- --	7629 1795	24229
13.	С121-0404 08-0102 2104-0408 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3, ДИАМЕТРОМ 800 ММ Х 60 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	4	-- ---	-- --	-- ---	-- --	-- --	-- --	--
14.	С124-0402 07-1901 2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ6 СП - 8%	ШТ.	2	9327 ---	-- --	18654 ---	-- --	18654 ---	-- 1492	20146
15.	С121-1308 15-0202 2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,084	339649 ---	-- --	28531 ---	-- --	28531 ---	-- 2282	30813
16.	С121-1308 15-0202 2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ5 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,046	339649 ---	-- --	15624 ---	-- --	15624 ---	-- 1250	16874
17.	С124-0402 07-0709 2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	1227 ---	-- --	2454 ---	-- --	2454 ---	-- 196	2650
18.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 СП - 8%	КГ	14	3272 ---	-- --	45808 ---	-- --	45808 ---	-- 3665	49473
19.	С121-0503 04-0121 2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ИНИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0228	199546 ---	-- --	4550 ---	-- --	4550 ---	-- 364	4914
20.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	4	429,22 138,58	56,56 14,7	1717 554	226 59	937 --	441 173	2331
21.	С124-0401 02-0123 2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	2	2995 ---	-- --	5990 ---	-- --	5990 ---	-- 479	6469
22.	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	2	51 ---	-- --	102 ---	-- --	102 ---	-- 8	110
23.	С124-0402 01-0645 2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.	0,2	248 ---	-- --	50 ---	-- --	50 ---	-- 4	54
24.	С124-0402 04-1301 2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	184 ---	-- --	1104 ---	-- --	1104 ---	-- 88	1192
25.	С124-0402 04-1202	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р	ШТ.	4	548 ---	-- --	2192 ---	-- --	2192 ---	-- 175	2367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
26.	С124-0401 02-0123 2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СП - 8%	ШТ.	12	2995	--	35940	--	35940	--	38815
					--	--	--	--	--	2875	
						МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1					
27.	Е11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	1	19752,28	10421,78	19752	10422	717	10697	32886
					8613	4758,81	8613	4759	--	2436	
28.	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	3	47152	--	141456	--	141456	--	152772
					--	--	--	--	--	11316	
29.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	3701,31	2092,23	14805	8369	--	7629	24229
					1609,08	775,05	6436	3100	--	1795	
30.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ СП - 8%	М3	0,11	47802	--	5258	--	5258	--	5679
					--	--	--	--	--	421	
31.	С121-0404 08-0105 2104-0408 -0105 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ОПОР АЦ-1, ДИАМЕТРОМ 650 ММ Х 400 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	3	11580	--	34740	--	34740	--	37519
					--	--	--	--	--	2779	
32.	С124-0402 07-1901 2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ6 СП - 8%	ШТ.	1	9327	--	9327	--	9327	--	10073
					--	--	--	--	--	746	
33.	С121-1308 15-0202 2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,042	339649	--	14265	--	14265	--	15406
					--	--	--	--	--	1141	
34.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 СП - 8%	КГ	2	3272	--	6544	--	6544	--	7068
					--	--	--	--	--	524	
35.	С121-0503 04-0121 2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,054	199546	--	10775	--	10775	--	11638
					--	--	--	--	--	862	
36.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	2	429,22	56,56	858	113	468	221	1165
					138,58	14,7	277	29	--	86	
37.	С124-0401 02-0123 2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	2	2995	--	5990	--	5990	--	6469
					--	--	--	--	--	479	
38.	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	2	51	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--	--	8	
39.	С124-0402 01-0645 2404-0201 -0645 РСНБ РК	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.	0,2	248	--	50	--	50	--	54
					--	--	--	--	--	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
40.	С124-0402-04-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	184	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	
41.	С124-0402-04-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	548	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--	--	132	
42.	С124-0402-01-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	603	--	3618	--	3618	--	3907
					--	--	--	--	--	289	
43.	С124-0402-01-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	651	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--	--	104	
44.	С124-0402-01-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	533	--	533	--	533	--	576
					--	--	--	--	--	43	
						МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1					
45.	Е11-33020-2-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	3	12914,76	6474,4	38744	19423	2152	20828	64338
					5722,86	2955,6	17169	8867	--	4766	
46.	С121-0404-05-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	6	47152	--	282912	--	282912	--	305545
					--	--	--	--	--	22633	
47.	Е11-33020-3-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	6	3701,31	2092,23	22208	12553	--	11444	36344
					1609,08	775,05	9654	4650	--	2692	
48.	С121-0499-99-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ СП - 8%	М3	0,66	47802	--	31549	--	31549	--	34073
					--	--	--	--	--	2524	
49.	С124-0402-07-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ5 СП - 8%	ШТ.	3	9327	--	27981	--	27981	--	30219
					--	--	--	--	--	2238	
50.	С121-1308-15-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ1 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,063	339649	--	21398	--	21398	--	23110
					--	--	--	--	--	1712	
51.	С124-0402-07-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	1227	--	3681	--	3681	--	3975
					--	--	--	--	--	294	
52.	С124-0402-07-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х2 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	1227	--	3681	--	3681	--	3975
					--	--	--	--	--	294	
53.	С124-0402-07-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 СП - 8%	КГ	3	3272	--	9816	--	9816	--	10601
					--	--	--	--	--	785	
54.	С121-0503-04-0121 2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,054	199546	--	10775	--	10775	--	11638
					--	--	--	--	--	862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	6	429,22 138,58	56,56 14,7	2575 831	339 88	1405 --	662 259	3496
56.	С124-0401 02-0123 2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	18	2995 --	-- --	53910 --	-- --	53910 --	-- 4313	58223
57.	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	18	51 --	-- --	918 --	-- --	918 --	-- 73	991
58.	С124-0402 01-0645 2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.	1,8	248 --	-- --	446 --	-- --	446 --	-- 36	482
59.	С124-0402 04-1301 2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	12	184 --	-- --	2208 --	-- --	2208 --	-- 177	2385
60.	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	9719,42 8644,3	916,86 407,37	19439 17289	1834 815	316 --	14483 2714	36635
61.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	48793 --	-- --	97586 --	-- --	-- 97586	-- --	97586
62.	Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,762	101474,08 45797,6	52901,25 16669,14	77323 34898	40311 12702	2114 --	38080 9232	124635
63.	С123-0610 04-0105 2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	Т	0,44928	903845 --	-- --	406079 --	-- --	406079 --	-- 32486	438566
64.	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НР - 80%; СП - 8%	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	34	211,83 162,9	46,38 11,01	7202 5539	1577 374	86 --	4730 955	12887
65.	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НР - 80%; СП - 8%	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	34	211,83 162,9	46,38 11,01	7202 5539	1577 374	86 --	4730 955	12887
66.	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,007956	203085 --	-- --	1616 --	-- --	1616 --	-- 129	1745
67.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0001326	204694 --	-- --	27 --	-- --	27 --	-- 2	29
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ									
68.	Е11-33020 8-0201 1133-0208 -0201	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ПОДСТАНЦИЯ	1	11648,54 2871	6041,54 2765,25	11649 2871	6042 2765	2736 --	4509 1293	17450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	РАБОТЫ									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 80%; СП - 8%									
69.				1	32316,14	8024,49	32316	8024	10716	12998	48939
	Е11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		13576,2	2671,23	13576	2671	--	3625	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 80%; СП - 8%									
70.				1	3321620	--	3321620	--	--	--	3321620
	51-080102 -0104 5108-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.		--	--	--	--	3321620	--	
71.				1	779933	--	779933	--	--	--	779933
	51-080101 -0105 5108-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.		--	--	--	--	779933	--	
72.				0,6	9585,77	1461,62	5751	877	4443	742	7013
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		718,25	611,74	431	367	--	519	
		НР - 93%; СП - 8%									
73.				2	3123,83	1655,72	6248	3311	1074	3579	10612
	Е11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		931,38	585,02	1863	1170	--	786	
		НР - 118%; СП - 8%									
74.				1,592	29864	--	47543	--	47543	--	51347
	С121-0412 01-9907 2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	3803	
		СП - 8%									
75.				3	4053,98	182,78	12162	548	8736	2182	15491
	Ц13-08020 8-0101 1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		959,4	50,79	2878	152	--	1148	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									
76.				25	549,38	23,06	13734	577	9426	2792	17849
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		149,24	5,88	3731	147	--	1322	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									
						ОГРАЖДЕНИЕ 1ШТ					
77.				14	3528,55	846,96	49400	11857	4824	43511	100344
	Е11-07011 1-0109 1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	МОГРАД		2337,04	296,81	32719	4155	--	7433	
		НР - 118%; СП - 8%									
78.				0,56	22028	--	12336	--	12336	--	13323
	С121-0201 01-0302 2102-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	М3		--	--	--	--	--	987	
		СП - 8%									
79.				0,112	20472	--	2293	--	2293	--	2476
	С121-0201 01-0101 2102-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3		--	--	--	--	--	183	
		СП - 8%									
80.				1	9132,12	97,42	9132	97	62	10627	21340
	Е11-07011 1-0208 1107-0111 -0208	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.		8972,55	33,42	8973	33	--	1581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
81.	С121-0503 08-0221 2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	М2	29,87	1542	--	46060	--	46060	--	49744
					--	--	--	--	--	3685	
		СП - 8%		0,26838	248133	--	66594	--	66594	--	71921
82.	С121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86	Т								
					--	--	--	--	--	5328	
		СП - 8%		0,0238	252610	--	6012	--	6012	--	6493
83.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т								
					--	--	--	--	--	481	
		СП - 8%		0,19892	224507	--	44659	--	44659	--	48232
84.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т								
					--	--	--	--	--	3573	
		СП - 8%		26	796,83	0,25	20717	6	2693	12975	36388
85.	Е12-12010 3-0207 1212-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ И ОГРАДЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА	М2								
					692,98	0,11	18018	3	--	2695	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
86.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	52	6447,1	2801,18	335249	145661	37310	174993	551062
					2928,42	1278,15	152278	66464	--	40819	
		НР - 80%; СП - 8%		52	32416	--	1685632	--	1685632	--	1820483
87.	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.								
					--	--	--	--	--	134851	
		СП - 8%		15,6	429,22	56,56	6696	882	3652	1722	9091
88.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М								
					138,58	14,7	2162	229	--	673	
		НР - 72%; СП - 8%		0,104	20756,27	18554,42	2159	1930	--	435	2801
89.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ								
					2201,85	3607,63	229	375	--	207	
		НР - 72%; СП - 8%		104	488	--	50752	--	50752	--	54812
90.	С121-1308 09-0701 2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.								
					--	--	--	--	--	4060	
		СП - 8%		104	70	--	7280	--	7280	--	7862
91.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.								
					--	--	--	--	--	582	
		СП - 8%		52	1611	--	83772	--	83772	--	90474
92.	С121-1308 16-0803 2113-0816 -0803 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 800E	КОМПЛЕКТ								
					--	--	--	--	--	6702	
		СП - 8%		52	1180	--	61360	--	61360	--	66269
93.	С124-0402 07-4042 2404-0207	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.								
					--	--	--	--	--	4909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-4042 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
94.	С124-0402 04-1203 2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35 СП - 8%	ШТ.	52	498 ---	-- --	25896 --	-- --	25896 --	-- 2072	27968
95.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	104	16 ---	-- --	1664 --	-- --	1664 --	-- 133	1797
					ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П24						
96.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		3	6447,1 2928,42	2801,18 1278,15	19341 8785	8404 3834	2152 --	10096 2355	31792
97.	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	3	32416 ---	-- --	97248 --	-- --	97248 --	-- 7780	105028
98.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	1,5	429,22 138,58	56,56 14,7	644 208	85 22	351 --	166 65	874
99.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ	0,012	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	249 26	223 43	-- --	50 24	323
100.	С121-1308 09-0701 2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП) СП - 8%	ШТ.	12	488 ---	-- --	5856 --	-- --	5856 --	-- 468	6324
101.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	12	70 ---	-- --	840 --	-- --	840 --	-- 67	907
102.	С121-1308 16-0803 2113-0816 -0803 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E СП - 8%	КОМПЛЕКТ	6	1611 ---	-- --	9666 --	-- --	9666 --	-- 773	10439
103.	С124-0402 06-0109 2404-0206 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ P72 СП - 8%	ШТ.	6	609 ---	-- --	3654 --	-- --	3654 --	-- 292	3946
104.	С124-0402 04-1203 2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35 СП - 8%	ШТ.	3	498 ---	-- --	1494 --	-- --	1494 --	-- 120	1614
105.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	12	16 ---	-- --	192 --	-- --	192 --	-- 15	207
					АНКЕРНАЯ Ж/Б ОПОРА А23						
106.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		4	12914,76 5722,86	6474,4 2955,6	51659 22891	25898 11822	2870 --	27771 6354	85785
107.	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.	8	32416 ---	-- --	259328 --	-- --	259328 --	-- 20746	280074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
108.				8	3701,31	2092,23	29610	16738	--	15258	48458
	Е11-33020	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	3-0206	ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ			1609,08	775,05	12873	6200	--	3590	
	1133-0203	35 КВ. УСТАНОВКА									
	-0206										
	РСНБ РК	НР - 80%; СП - 8%									
	2015										
109.				0,88	47802	--	42066	--	42066	--	45431
	С121-0499	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
	99-9917	П-ЗИ			--	--	--	--	--	3365	
	2104-9999										
	-9917	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
110.				4	2714	--	10856	--	10856	--	11724
	С124-0402	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
	07-0904				--	--	--	--	--	868	
	2404-0207	СП - 8%									
	-0904										
	РСНБ РК										
	2015										
111.				0,0171	313188	--	5356	--	5356	--	5784
	С121-1302	-СТЯЖКА	Т		---	---	---	---	---	---	
	06-0107	Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ			--	--	--	--	--	428	
	2113-0206	ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ									
	-0107	ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ									
	РСНБ РК	700-1050 ММ ГОСТ									
	2015	1759.0-87									
		СП - 8%									
112.				2,6	429,22	56,56	1116	147	609	287	1515
	Ц13-08020	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М		---	---	---	---	---	---	
	8-0203	СКРЫТО ИЗ СТАЛИ			138,58	14,7	360	38	--	112	
	1308-0208	ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100									
	-0203	ММ2. МОНТАЖ В									
	РСНБ РК	ПОДЛИВКЕПОЛА									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 72%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	9										
113.				0,008	20756,27	18554,42	166	148	--	33	215
	Ц13-10090	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	4-0101	ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ			2201,85	3607,63	18	29	--	16	
	1310-0904										
	-0101	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	К=0,3										
114.				8	488	--	3904	--	3904	--	4216
	С121-1308	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	09-0701	20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7			--	--	--	--	--	312	
	2113-0809	ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ									
	-0701	НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В									
	РСНБ РК	ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С									
	2015	КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207									
		(СИП)									
		СП - 8%									
115.				8	70	--	560	--	560	--	605
	С124-0402	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	07-2603	NC20 (СИП) ГОСТ Р			--	--	--	--	--	45	
	2404-0207	51177-98									
	-2603										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
116.				8	1308	--	10464	--	10464	--	11301
	С124-0402	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	07-2308	CS10/3 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	837	
	2404-0207										
	-2308	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
117.				8	1524	--	12192	--	12192	--	13167
	С124-0402	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	03-0201	КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ			--	--	--	--	--	975	
	2404-0203	НКК-1-1Б ГОСТ Р									
	-0201	51177-98									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
118.				4	1180	--	4720	--	4720	--	5098
	С124-0402	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	07-4042	Р71			--	--	--	--	--	378	
	2404-0207										
	-4042	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
119.				8	498	--	3984	--	3984	--	4303
	С124-0402	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	04-1203				--	--	--	--	--	319	
	2404-0204	СП - 8%									
	-1203										
	РСНБ РК										
	2015										
120.				8	16	--	128	--	128	--	138
	С124-0402	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП)	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	07-0717	Е778 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	10	
	2404-0207										
	-0717	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
						АНКЕРНАЯ	ДВУХЦЕПНАЯ	ОПОРА А24			
121.				2	12914,76	6474,4	25830	12949	1435	13886	42892
	Е11-33020	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ	ОПОРА		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	0,4-10 КВ (С			5722,86	2955,6	11446	5911	--	3177	
	1133-0202	ТРАВЕРСАМИ)									
	-0102	ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ									
	РСНБ РК	ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА									
	2015										
		НР - 80%; СП - 8%									
122.				4	32416	--	129664	--	129664	--	140037
	С121-0404	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	05-0203	ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР			--	--	--	--	--	10373	
	2104-0405	ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%									
123.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	3701,31 1609,08	2092,23 775,05	14805 6436	8369 3100	-- --	7629 1795	24229
124.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ СП - 8%	М3	0,44	47802 --	-- --	21033 --	-- --	21033 --	-- 1683	22716
125.	С124-0402 07-0904 2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	2714 --	-- --	5428 --	-- --	5428 --	-- 434	5862
126.	С121-1302 06-0107 2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	Т	0,0171	313188 --	-- --	5356 --	-- --	5356 --	-- 428	5784
127.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	1,3	429,22 138,58	56,56 14,7	558 180	74 19	304 --	143 56	758
128.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ	0,008	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	166 18	148 29	-- --	33 16	215
129.	С121-1308 09-0701 2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП) СП - 8%	ШТ.	8	488 --	-- --	3904 --	-- --	3904 --	-- 312	4216
130.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	8	70 --	-- --	560 --	-- --	560 --	-- 45	605
131.	С124-0402 07-2308 2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	8	1308 --	-- --	10464 --	-- --	10464 --	-- 837	11301
132.	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	8	1524 --	-- --	12192 --	-- --	12192 --	-- 975	13167
133.	С124-0402 06-0109 2404-0206 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р72 СП - 8%	ШТ.	8	609 --	-- --	4872 --	-- --	4872 --	-- 390	5262
134.	С124-0402 04-1203 2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35 СП - 8%	ШТ.	8	498 --	-- --	3984 --	-- --	3984 --	-- 319	4303
135.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	8	16 --	-- --	128 --	-- --	128 --	-- 10	138
						АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОПОРА УА23					
136.	Е11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ.УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		4	19752,28 8613	10421,78 4758,81	79009 34452	41687 19035	2870 --	42790 9744	131543
137.				12	32416	--	388992	--	388992	--	420111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	31119	
		СП - 8%		12	3701,31	2092,23	44416	25107	--	22888	72688
138.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1609,08	775,05	19309	9301	--	5384	
		НР - 80%; СП - 8%		1,32	47802	--	63099	--	63099	--	68147
139.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3		--	--	--	--	--	5048	
		СП - 8%		8	2714	--	21712	--	21712	--	23449
140.	С124-0402 07-0904 2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1737	
		СП - 8%		0,0171	313188	--	5356	--	5356	--	5784
141.	С121-1302 06-0107 2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т		--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%		4	429,22	56,56	1717	226	937	441	2331
142.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М		138,58	14,7	554	59	--	173	
		НР - 72%; СП - 8%		0,016	20756,27	18554,42	332	297	--	67	431
143.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2201,85	3607,63	35	58	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%		16	488	--	7808	--	7808	--	8433
144.	С121-1308 09-0701 2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	625	
		СП - 8%		16	70	--	1120	--	1120	--	1210
145.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%		8	1308	--	10464	--	10464	--	11301
146.	С124-0402 07-2308 2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	837	
		СП - 8%		8	1524	--	12192	--	12192	--	13167
147.	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	975	
		СП - 8%		8	1180	--	9440	--	9440	--	10195
148.	С124-0402 07-4042 2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.		--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%		8	498	--	3984	--	3984	--	4303
149.	С124-0402 04-1203 2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		--	--	--	--	--	319	
		СП - 8%		8	16	--	128	--	128	--	138
150.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%				АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОПОРА УА23					
151.	Е11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ.УСТАНОВКА	ОПОРА	4	19752,28	10421,78	79009	41687	2870	42790	131543
					8613	4758,81	34452	19035	--	9744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	2015	НР - 80%; СП - 8%									
152.				12	32416	--	388992	--	388992	--	420111
	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	31119	
		СП - 8%									
153.				12	3701,31	2092,23	44416	25107	--	22888	72688
-	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1609,08	775,05	19309	9301	--	5384	
		НР - 80%; СП - 8%									
154.				1,32	47802	--	63099	--	63099	--	68147
	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3		--	--	--	--	--	5048	
		СП - 8%									
155.				8	2714	--	21712	--	21712	--	23449
-	С124-0402 07-0904 2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1737	
		СП - 8%									
156.				0,0171	313188	--	5356	--	5356	--	5784
	С121-1302 06-0107 2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т		--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%									
157.				4	429,22	56,56	1717	226	937	441	2331
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М		138,58	14,7	554	59	--	173	
		НР - 72%; СП - 8%									
158.				0,016	20756,27	18554,42	332	297	--	67	431
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2201,85	3607,63	35	58	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%									
159.				16	488	--	7808	--	7808	--	8433
	С121-1308 09-0701 2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	625	
		СП - 8%									
160.				16	70	--	1120	--	1120	--	1210
	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
161.				8	1308	--	10464	--	10464	--	11301
	С124-0402 07-2308 2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	837	
		СП - 8%									
162.				8	1524	--	12192	--	12192	--	13167
	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	975	
		СП - 8%									
163.				4	1180	--	4720	--	4720	--	5098
	С124-0402 07-4042 2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
164.				8	498	--	3984	--	3984	--	4303
	С124-0402 04-1203 2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		--	--	--	--	--	319	
		СП - 8%									
165.				8	16	--	128	--	128	--	138
	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
166.				4,555	30680,22	12838,91	139748	58481	5731	78242	235430
	Е11-33020 4-0101 1133-0204	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА	КМ ЛИНИИ		16583	4888,44	75536	22267	--	17439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%									
167.				0,15954	394602	--	62955	--	62955	--	67991
	С123-0612 01-0916 2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	5036	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 13085515

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость
1.	Итого по смете:	Тенге	13085515
2.	Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	366394
3.	Итого:	Тенге	13451909
4.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%	Тенге	443913
5.	Итого:	Тенге	13895822
6.	Непредвиденные работы и затраты – 2%	Тенге	277916
7.	Итого:	Тенге	14173738
8.	В том числе в текущих ценах на 2019 год – 100%, К=1,0498961	Тенге	14880952
9.	С договорным коэффициентом К = 18805824,90 : 20895361 = 0,9	Тенге	13392857
10.	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	1607143
11.	Всего стоимость по акту:	Тенге	15000000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

_____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Қалдығайта"

_____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

Технадзор:

Эксперт ТОО "Кумбез"

_____ Ж.Н.Имангалиев.
(подпись)

Авторский надзор:

ГИП ТОО " Инженер+"

_____ А.Ш.Бисембаев.
(подпись)