"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Специализированная гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина" акимата города Кокшетау БИН 970140002505 г.Кокшетау, Б.Ашимова, 66

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Крупской, 76

Стройка : Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау по адресу Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.(Капцевича,66) Байкен Ашимова, д.66

Объект : Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау по адресу Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.(Капцевича,66) Байкен Ашимова, д.66

Договор подряда (контракт) № 20 от 22.05.2020г,доп.соглашение №20/1 от 25.05.2020 г.

Акт №1 от 28.07.2020г

приемки выполненных работ за июль 2020г

Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау по адресу Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.(Капцевича,66) Байкен Ашимова, д.66

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
3	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт.	98	970,23	37,92	95083	3716	55022	1,2873	126,1554
4	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		932,32	17,67	91367	1732	59,1	0,0215	2,107
		м2	784	340,89	13,12	267258	10284	155130	0,4611	361,5024
				327,77	7,03	256974	5513	59,1	0,0093	7,2912
	Раздел 2 Окна									
21	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)								
		м2 проемов	392	2319,73	143,47	909334	56242	230097	1,17691	461,34872
22	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99		913,14	68,43	357951	26826	59,8	0,08475	33,222
		м2	392	17229,49		6753960				

Всего прямые затраты	**8025635**	**949**
		43
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	706 292	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 242	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 071	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 249 101	
Накладные расходы I уровня, тенге	440 249	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 465 884	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	304 772	
Итого, тенге	8 770 656	
Сметная прибыль (8 %), тенге	701 652	
Всего	**9 472 308**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	113 668	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	265 723	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 851 699**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)	**10 442 193**	
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**9 397 974**	
НДС (12 %)	1 127 757	
Всего по акту с учетом НДС	**10 525 731**	

Заказчик
КГУ "Специализированная гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина" акимата города Кокшетау
БИН 970140002505

Директор _____ Абилхамитова Р.К.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "АСАР Эксперт"
БИН 161040007922
эксперт _____ Нугметжанов А.М.
аттестат № KZ85VJE00052114

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Авхадов и К"
БИН 050640007413

Директор _____ Авхадов Х.А.