Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Аральский многопрофильный колледж", расположенный по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Ж.Абилжанова, 16А.

Заказчик: КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Договор № 17 от "08" июня 2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	08.06.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в см.базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов, оборудования, мебели, инвентаря	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объектов КГКП "Аральский многопрофильный колледж".	573 212 807,00	111 751 435,00				0,00			11 973 368,00	111 751 435,00

Заказчик:
КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Директор

_____ Салакбаев Е.Т.

Подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор

_____ Сарсенбаев М.А.

Технический надзор:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор

_____ Дарменкулова М.Е.

Авторский надзор:
ТОО "KOSTSTANDART"
ГИП

_____ Таурбаев Д.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт КГКП Аральский многопрофильный колледж расположенной по адресу Кызылординская область, Аральский район г Аральск ул Ж Абилжанова 16А

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Выполнение за октябрь 2020г

ЗАКАЗЧИК:КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2020Г

Стоимость ПО АКТУ – 111 751,435 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин материалы машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Здание общежития												
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)												
1.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	357,74	211,54	--	75677	--	--	54487	140577			
					211,54	--	75677	--	--	10413				
2.	1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отмостки бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	54	564,16	140,46	30465	7585	--	18950	53368			
					423,7	63,7	22880	3440	--	3953				
		ПО КРЫЛЬЦАМ. ГЛАВНЫЙ ВХОД												
3.				31,31	805,42	31,26	25218	979	--	17812	46472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		774,16	15,96	24239	500	--	3442	
						ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ					
4.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	539,11	211,54	--	114044	--	--	82112	211848
					211,54	--	114044	--	--	15692	
						ПО ОКНАМ					
5.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	10,62	472,53	20,19	5018	214	--	3538	9240
					452,34	10,3	4804	109	--	684	
6.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	1366,76	57,58	17768	748	--	12506	32696
					1309,18	26,95	17019	350	--	2422	
7.	1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	10,62	931,66	--	9894	--	--	7124	18379
					931,66	--	9894	--	--	1361	
8.	1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	10,3846154	84,39	0,03	876	--	--	631	1628
					84,36	--	876	--	--	121	
						ПО ДВЕРЯМ					
9.	1206-0101 -1101	-Наличники. Снятие	м	81,6	40,54	--	3308	--	--	2382	6145
					40,54	--	3308	--	--	455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
10.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	15,12	349,38 349,38	-- --	5283 5283	-- --	-- --	3803 727	9813
11.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2039,09 1923,05	116,04 52,56	16313 15384	928 421	-- --	11380 2215	29908
					ПО ПОЛАМ						
12.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	163,07	108,41 105,59	2,82 1,44	17678 17218	460 235	-- --	12566 2420	32663
13.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	163,07	330,14 311,47	18,67 9,53	53836 50792	3045 1554	-- --	37689 7322	98847
14.	1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м2	163,07	71,1 71,1	-- --	11594 11594	-- --	-- --	8348 1595	21538
					ПО КРЫШЕ						
15.	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	224,86	268,11 266,51	1,6 --	60288 59928	360 --	-- --	43148 8275	111711
16.	1208-0101	-Крыши. Разборка	м2	224,86	165,29	19,3	37168	4340	--	24622	66733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	кровли		145,99	6,09	32827	1369	--	4943	
17.				224,86	288,15	17,62	64794	3963	--	44699	118252
	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		270,53	5,56	60831	1250	--	8759	
18.				224,86	76,14	11,33	17121	2547	--	11071	30447
	1208-0101 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		64,81	3,57	14573	804	--	2255	
19.				224,86	1331,31	203,35	299358	45725	--	199389	538646
	1146-0401 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2		1127,96	103,6	253634	23295	--	39900	
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
20.				163,17	8434,38	146,12	1376238	23842	1158889	146341	1644385
	1110-0104 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 перекрытия		1185,92	59,72	193507	9745	--	121806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0262	4,275054							
2107-0203-0204		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3				50378		215369		
20.2.			0,206	33,61302							
2111-0102-0105		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на	м3				24098		810007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем марки П 120-130									
21.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Швеллер горячекатаный с т внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		2,3736	315970	--	749986	--	749986	--	809985
					--	--	--	--	--	59999	
		СП - 8%									
22.	2107-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,15	56076	--	176639	--	176639	--	190771
					--	--	--	--	--	14131	
		СП - 8%									
23.	2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,79	48733	--	477096	--	477096	--	515264
					--	--	--	--	--	38168	
		СП - 8%									
		ПО КРЫШЕ									
		ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН									
24.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,25	22156,34	2404	116321	12621	78626	20055	147286
					4776,08	529,6	25074	2780	--	10910	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,24 м3	1,26		16555		20859			
24.2.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,	0,38 1000 шт.	1,995		28906		57667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
25.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,136448	339508,32 66157,2	2226,12 714,96	46325 9027	304 98	36994 --	6570 4232	57127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,136448		271125		36994			
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
26.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,09	91923,18 24075	1036,8 476,64	192119 50317	2167 996	139635 --	36945 18325	247390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	1,9437		56076		108995			
26.2.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12 м3	0,2508		54841		13754			
27.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стропила. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,39	97544,94 23249,2	1416,5 574,93	330677 78815	4802 1949	247060 --	58150 31106	419933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,16	0,5424							
2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			53008		28752			
7.2.			0,83	2,8137							
2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3			58091		163451			
28.				5,48	8831,59	57,51	48397	315	43252	3578	56133
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		881,4	25,34	4830	139	--	4158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,001	0,00548							
2113-0703-0301		Контакт Петрова керосиновый	т			70347		386			
28.2.			0,0017	0,009316							
2113-0704-2302		Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т			74715		696			
28.3.			0,0067	0,036716							
2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148482		42168			
29.				94,4384	307,54	2,67	29044	252	25637	2352	33907
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		33,41	1,18	3155	111	--	2512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,00004	0,003778							
2113-0703-0301		Контакт Петрова керосиновый	т			70347		266			
29.2.			0,00006	0,005666							
2113-0704-2302		Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т			74715		423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.3.			0,00023	0,021721							
2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148482		24946			
30.				224,86	337,52	12,47	75894	2803	55114	13440	96480
1112-0101-1503	РСНБ РК 2015 ЗЗ=ННР-140 1	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		79,95	3,06	17977	689	--	7147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,1	247,346							
2110-0401-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2			161		39823			
30.2.			0,5	112,43							
2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		15290			
31.				224,86	6405,13	99,38	1440258	22347	983414	317284	1898145
1112-0101-0705	РСНБ РК 2015 ЗЗ=ННР-140 1	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		1932,3	27,46	434497	6175	--	140603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,00628	1,412121							
2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			53008		74854			
31.2.			0,005	1,1243							
2107-0203-0205		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			54841		61658			
31.3.			1,106	248,69516							
2110-0101-0701		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2			3090		768468			
32.				41,496	4411,97	37,25	183079	1546	121185	43927	245167
1110-0211-0102		-Карнизы. Сборка	м2 разверну		1454,31	15,96	60348	662	--	18161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	НР - 72%; СП - 8%	той поверхности карниза								
33.				47,424	3482,33	21,98	165146	1042	135916	20623	200631
	1110-0104-0201	-Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		594,38	9,61	28188	456	--	14862	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	0,882086		152980		134942			
		Слуховое окно 2 ед.									
34.				2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	10210	52912
	1110-0106-0101	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		6736,64	353,65	13473	707	--	3919	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	0,06 м3	0,12		57142		6857			
34.2.	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	0,12		48068		5768			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.3.			0,1	0,2							
2107-0203-0305		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			50378		10076			
35.				1,006	26965	--	27127	--	27127	--	29297
2109-0101-6801	РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		--	--	--	--	--	2170	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
36.				9,8	337,52	12,47	3308	122	2403	586	4205
1112-0101-1503	РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		79,95	3,06	783	30	--	311	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			1,1	10,78							
2110-0401-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2			161		1736			
36.2.			0,5	4,9							
2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		666			
37.				9,7	2078,81	99,38	20164	964	2978	11872	34599
1112-0101-0706	РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1672,4	27,46	16222	266	--	2563	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
38.				10,7282	3090	--	33150	--	33150	--	35802
2110-0101-0701	РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от	м2		--	--	--	--	--	2652	
	З=ННР-140 1	22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011									
		СП - 8%									
39.				5,2	1229	--	6391	--	6391	--	6902
2110-0102		-Планка конька круглого	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	511	
		СП - 8%									
40.	1208-0101 -1811 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	2	16107,35 338,12	0,43 0,22	32215 676	1 --	31538 --	487 2616	35318
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0455 т	0,091		346567		31538			
					ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ						
		СТЕНЫ									
41.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,04	3081,92 948,68	77,79 61,38	1158925 356742	29250 23083	772933 --	273473 114592	1546991
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0587 м3	22,073548		19224		424342			
41.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	20,832616		16701		347926			
42.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными	м2 отделываемой поверхно	376,04	1407,15 726,89	11,8 3,79	529144 273341	4439 1425	251364 --	197832 58158	785134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	2627,01544			88	231177			
43.				376,04	306,1	0,76	115105	286	24139	65391	194935
	1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		241,14	0,38	90680	141	--	14440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	94,01			147	13819			
44.				376,04	149,08	0,32	56061	119	8312	34335	97627
	1115-0405 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		126,66	0,15	47630	58	--	7232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,15 кг	56,406			147	8292			
		ПОТОЛКИ									
45.				163,07	738,5	3,13	120427	510	35675	60769	195692
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями	м2 отделываемой поверхности		516,6	0,98	84242	159	--	14496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 15 на гипсовой основе									
		З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	341,79472		88		30078			
46.				163,07	1228,45	7,33	200323	1195	70117	93167	316970
	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		791,14	2,38	129011	389	--	23479	
		З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	683,58944		88		60156			
47.				163,07	466,09	2,94	76005	479	24860	36648	121665
	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		310,7	1,43	50666	234	--	9012	
		З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,112518		211453		23792			
		ПОЛЫ									
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
48.				11,62	216,17	31,67	2512	368	1297	707	3477
	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	847	135	--	258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных	0,051 м3	0,59262		2188		1297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
49.				0,9296	23262,4	7,2	21625	7	18158	2491	26045
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3722,22	--	3460	--	--	1929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	0,288176		2651		764			
49.2.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,948192		16819		15948			
49.3.	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	1,8592		766		1424			
50.				11,62	1938,68	15,8	22528	184	17525	3527	28139
	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		414,7	6,92	4819	80	--	2084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	13,0144		241		3136			
50.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,46 кг	28,5852		459		13121			
51.				11,62	1284,35	10,63	14924	124	11332	2536	18857
	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		298,41	4,69	3468	54	--	1397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	13,0144		241		3136			
51.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	1,3 кг	15,106		459		6934			
52.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,324	16647,29 3811,52	1615,77 556,92	38688 8858	3755 1294	26075 --	7310 3680	49678
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	1,1 м3	2,5564		10200		26075			
53.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0109809	15032,2 13606,8	1394,04 593,84	165 149	15 7	1 --	112 22	300
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2 стяжки	11,62	745,28 342,83	28,93 14,07	8660 3984	336 164	4340 --	2986 932	12578
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,237048		18274		4332			
55.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,62	614,05 25,42	29,44 13,96	7135 295	342 162	6498 --	330 597	8062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 м3	0,355572		18274		6498			
56.				11,62	2751,02	21,21	31967	246	27051	3450	38250
	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		401,86	10,5	4670	122	--	2833	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	5,81		575		3341			
56.2.	2206-0101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	11,8524		2000		23705			
57.				12,4334	449,65	0,82	5591	10	4073	1089	7214
	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		121,28	0,4	1508	5	--	534	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,0515 кг	0,64032		575		368			
57.2.	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	12,557734		295		3705			
		ОКНА И ДВЕРИ									
		ОКНА									
58.				8,8	4282,01	172,75	37682	1520	22953	10022	51520
	1110-0501-0103	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка	м2		1501,06	80,73	13209	710	--	3816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			3	26,4							
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м				114		3010			
58.2.			3	26,4							
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м				85		2244			
58.3.			3	26,4							
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м				51		1346			
59.				1,1	3704,23	173,49	4075	191	2475	1079	5566
1110-0501 -0105	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1281,14	81,84	1409	90	--	412	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			3	3,3							
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м				114		376			
59.2.			3	3,3							
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м				85		281			
59.3.			3	3,3							
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м				51		168			
60.				0,72	4008,93	167,03	2886	120	1620	867	4054
1110-0501 -0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих			1592,29	80,73	1146	58	--	300	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			3	2,16							
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м				114		246			
60.2.			3	2,16							
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м				85		184			
60.3.			3	2,16							
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м				51		110			
61.				0,72	14631	--	10534	--	10534	--	11377
2109-0201 -0501		-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм м2			--	--	--	--	--	843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
62.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,1	24589 -- --	-- -- --	27048 -- --	-- -- --	27048 -- --	-- 2164 --	29212
		СП - 8%									
63.	2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,8	23624 -- --	-- -- --	207891 -- --	-- -- --	207891 -- --	-- 16631 --	224522
		СП - 8%									
64.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,44	3643,32 234,79	4,95 2,43	38036 2451	52 25	35533 --	1783 3186	43005
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1 10,44		2441		25484			
65.	1115-0108	-Отливы оконные наружные	м	10,3846154	1467,22 --	5,47 --	15237 --	57 --	10484 --	3389 --	20116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1902 РСНБ РК 2015 Зм=ННР-140 1	из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%			452,16	1,13	4696	12	--	1490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	10,903846		656		7153			
		МАСКИТНАЯ СЕТКА									
66.	1109-0606 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Зм=ННР-140 1	-Маскитная сетка. Монтаж /прим./ НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,06266	59650,87 48061,2	9359,16 3540,33	3738 3012	586 222	140 --	2328 485	6551
67.	2108-0102 -1101 РСНБ РК 2015 Зм=ННР-140 1	-Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м СП - 8%	м2	11,682	154 --	-- --	1799 --	-- --	1799 --	-- 144	1943
68.	2106-0405 -1405 РСНБ РК 2015 Зм=ННР-140 1	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,06266	621272 --	-- --	38929 --	-- --	38929 --	-- 3114	42043
		ДВЕРИ									
69.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Зм=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	1,89	2899,56 2317,59	47,9 19,91	5480 4380	91 38	1009 --	3181 693	9354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				1,89	40518	--	76579	--	76579	--	82705
	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	6126	
		СП - 8%									
71.				13,23	1754,74	76,59	23215	1013	7337	11028	36983
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1123,55	34,2	14865	452	--	2739	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	3,03 шт.	40,0869		43		1724			
72.				13,23	20159	--	266704	--	266704	--	288040
	2109-0102 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	21336	
		СП - 8%									
73.				1	5729	--	5729	--	5729	--	6187
	2109-0404 -0307 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	458	
		СП - 8%									
74.				7	3580	--	25060	--	25060	--	27065
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	2005	
		СП - 8%									
75.				81,6	460,37	1,09	37566	89	30987	4704	45652
	1110-0111 -0401 РСНБ РК	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		79,53	0,53	6490	43	--	3382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	91,392		337		30799			
76.	2109-0105 -0602 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	16,32	4900 --	-- --	79968 --	-- --	79968 --	-- 6397	86365
		СП - 8%									
77.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	500 --	-- --	7000 --	-- --	7000 --	-- 560	7560
		СП - 8%									
		ОТКОСЫ									
78.	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	57,46	5474,25 4603,14	25,18 12,85	314551 264496	1447 739	48608 --	190969 40442	545961
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,044 м3	2,52824		19224		48603			
79.	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 ошту катуриваемой поверхно сти	57,46	2529,87 1955,95	21,03 6,72	145366 112389	1209 386	31768 --	81198 18125	244689
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1.			12,82	736,6372							
2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		кг			41		30202			
80.				57,46	650,37	4,52	37370	260	10331	19372	61282
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности			466,05	2,21	26779	127	--	4539	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1.			0,00063	0,0362							
2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		т			211453		7655			
		ФАСАД									
	СТЕНЫ ЗДАНИЯ										
81.				357,74	3274,16	77,79	1171298	27827	804090	260165	1545980
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности			948,68	61,38	339381	21959	--	114517	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1.			0,0687	24,576738							
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		м3			19224		472463			
81.2.			0,0554	19,818796							
2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82		м2			16701		330994			
82.				357,74	10807,8	24,33	3866384	8703	2990811	625803	4851561
1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2			2423,18	6,43	866870	2300	--	359375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
83.				357,74	924,52	3,93	330739	1407	79106	180630	552278
	1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Шубка	м2		699,46	1,81	250226	649	--	40910	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			2,5	894,35							
2205-0104-0505		Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	кг			62		55450			
84.				357,74	607,36	3,03	217279	1084	174545	30363	267453
	1115-0402 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		116,42	1,46	41650	521	--	19811	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,59	211,0666							
2204-0201-1301		Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг			458		96669			
		СТЕНЫ ЦОКОЛЯ									
85.				16,054	7409,01	91,44	118944	1468	30249	63094	196602
	1115-0106 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки		5433,37	25,15	87227	404	--	14563	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,036	0,577944							
2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19338		11176			
85.2.			1,015	16,29481							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103-0302-0601		Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2			1151		18755			
86.				54	567,25	7,79	30632	421	166	21669	56485
1115-0106 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1		-Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР - 72%; СП - 8%	м накрывочного элемента		556,39	0,95	30045	51	--	4184	
87.				0,5805	43047	--	24989	--	24989	--	26988
2103-0302 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1999	
		ОТМОСТКА									
88.				5,4	5240,85	1727,1	28301	9326	14307	6221	37283
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Основание щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		864,45	735,6	4668	3972	--	2762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			1,15	6,21							
2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2301		14289			
89.				5,4	23023,28	1092,54	124326	5900	111668	5799	140535
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		1251,45	240,04	6758	1296	--	10410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1,02	5,508							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			18575		102311			
						КРЫЛЬЦА, ГЛАВНЫЙ ВХОД					
		КРЫЛЬЦО									
90.				2,4	1647,8	--	3955	--	--	2847	7346
1101-0205		-Грунты 2 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	грунта		1647,8	--	3955	--	--	544	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				0,9	5240,85	1727,1	4717	1554	2385	1037	6214
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		864,45	735,6	778	662	--	460	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	1,035		2301		2382			
92.				3	26819,19	1000,66	80458	3002	64596	10037	97734
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Крыльцо с пандусом. Устройство	м3		4286,72	360,09	12860	1080	--	7240	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	3,06		19634		60080			
		КОЗЫРЕК ПАНДУСА									
93.				8,94	3461,21	5,46	30943	49	25324	4019	37759
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		623,05	1,32	5570	12	--	2797	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				9,1188	4517	--	41190	--	41190	--	44485
	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2		--	--	--	--	--	3295	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.	1			0,012	2613	--	31	--	31	--	34
	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	3	
96.				0,012	3864	--	46	--	46	--	50
	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов срезиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000шт.		--	--	--	--	--	4	
97.				6	29	--	174	--	174	--	188
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	14	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЦА									
98.				6	4029,58	77,1	24177	463	15892	5778	32352
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1303,6	33,96	7822	204	--	2396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			4,5	27							
2205-0102-0101		Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			40		1080			
98.2.			1,02	6,12							
2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			2360		14443			
99.				2	10228,07	94,99	20456	190	18738	1164	23349
	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		763,75	44,36	1528	89	--	1730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1.			0,013	0,026							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16214		422			
27.2.			1,02	2,04							
2113-0806-0501		Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	м2			8884		18123			
		Прочие работы									
100.				28,96	97	--	2809	--	--	--	3034
4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	225	
101.				28,96	348	--	10078	--	--	--	10884
4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	806	
		Электрика									
		Демонтажные работы									
102.			1	1304,77	67,27	1305	67	--	898	2379	
1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1		-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1237,5	9,65	1238	10	--	176	
103.			276	89,58	0,22	24724	60	--	17780	45905	
1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м		89,36	0,11	24664	31	--	3400	
104.			15	177,24	1,74	2659	26	--	1905	4929	
1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140		-Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		175,5	0,89	2633	13	--	365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	1217-0101 -Выключатели и розетки.	шт.	43	54,14	--	2328	--	--	1676	4324
	-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Демонтаж		54,14	--	2328	--	--	320	
		НР - 72%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	16419227	255566	11209187	3645635	21670047
		Тенге		--	--	4941584	121799	--	1605184	
	Стоимость монтажных работ	Тенге				1305				
	Всего заработная плата	Тенге					1247			
	Накладные расходы	Тенге				898				
	Сметная прибыль	Тенге				176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2379				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					1247			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				16255407				
	Материалы	Тенге				8923980				
	Всего заработная плата	Тенге					5054485			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2105775				
	Местные материалы	Тенге				24989				
	Транспортные расходы	Тенге				12887				
	Накладные расходы	Тенге				3639229				
	Сметная прибыль	Тенге				1591571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21486207				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4281
	Сметная заработная плата	Тенге					5054485			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				162515				
	Материалы	Тенге				1149				
	Всего заработная плата	Тенге					7651			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				153297				
	Накладные расходы	Тенге				5509				
	Сметная прибыль	Тенге				13442				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181466				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге					7651			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21670052				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4288
	Сметная заработная плата	Тенге					5063384			

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Установка щита ЩС-1 - 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.	1121-0502 -Щитки групповые	шкаф	1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	-0101 РСНБ РК 2015	осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой		2967,45	43,72	2967	44	--	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	нише или на стене НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636		636			
106.2. 2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	271508		272			
107.	2307-0201 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5893 -- --	-- -- --	5893 -- --	-- -- --	5893 -- --	-- -- 471	6364
108.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1384,99 1375	-- --	13850 13750	-- --	100 --	9900 1900	25650
109.	2307-0204 -0646 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1687 -- --	-- -- --	1687 -- --	-- -- --	1687 -- --	-- -- 135	1822
110.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	519 -- --	-- -- --	2076 -- --	-- -- --	2076 -- --	-- -- 166	2242
111.	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	6269 -- --	-- -- --	25076 -- --	-- -- --	25076 -- --	-- -- 2006	27082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
112.	2307-0204 -1434 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	8580 -- --	-- -- --	8580 -- --	-- -- --	8580 -- --	-- 686 --	9266
						Электроустановочные изделия					
113.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	224,37 190,35	0,19 0,09	2019 1713	2 1	304 --	1234 260	3514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	9,18		32	294			
114.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	9	285 --	-- --	2565 --	-- --	2565 --	-- 205	2770
115.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	224,37 190,35	0,19 0,09	7629 6472	6 3	1151 --	4662 983	13274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм,	шт.	1,02	34,68		32	1110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубиной 40 мм									
116.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	340 --	-- --	10880 --	-- --	10880 --	-- 870	11750
		СП - 8%									
117.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	340 --	-- --	340 --	-- --	340 --	-- 27	367
		СП - 8%									
118.	2307-0220 -1003 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1800 --	-- --	1800 --	-- --	1800 --	-- 144	1944
		СП - 8%									
119.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1384,99 1375	-- --	1385 1375	-- --	10 --	990 190	2565
		НР - 72%; СП - 8%									
120.	2308-0306 -0312 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256 --	-- --	85256 --	-- --	85256 --	-- 6820	92076
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Материалы					
121.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	80	42 --	-- --	3360 --	-- --	3360 --	-- 269	3629
122.	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК СП - 8%	шт.	49	32 --	-- --	1568 --	-- --	1568 --	-- 125	1693
123.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	240	29 --	-- --	6960 --	-- --	6960 --	-- 557	7517
124.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	11	40 --	-- --	440 --	-- --	440 --	-- 35	475
125.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 СП - 8%	шт.	2	6030 --	-- --	12060 --	-- --	12060 --	-- 965	13025
						Кабельные изделия и провода					
126.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	129	235,78 212,42	2,23 0,11	30415 27402	288 14	2725 --	19740 4012	54168
127.				251	288,38	2,31	72384	580	3532	49174	131283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м		272	0,1	68272	26	--	9725	
128.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	276	365,32 319,71	2,53 0,24	100828 88239	699 67	11890 --	63580 13153	177561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	33,12		227		7518			
129.	2306-0144 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,011	148848 --	-- --	1637 --	-- --	1637 --	-- 131	1768
130.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0108	177803 --	-- --	1920 --	-- --	1920 --	-- 154	2074
131.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,121	276381 --	-- --	33442 --	-- --	33442 --	-- 2675	36117
132.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	713864 --	-- --	7853 --	-- --	7853 --	-- 628	8481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
133.				0,025	191641	--	4791	--	4791	--	5174
	2306-0144 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
						Электроосвещение					
134.				15	550,52	3,85	8258	58	1026	5182	14515
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		478,24	1,61	7174	24	--	1075	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.				0,102	1,53						
2307-0105-0201		Держатель светильника	10 шт.			460		704			
135.				1	3396,43	--	3396	--	3396	--	3668
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 83)	шт.		--	--	--	--	--	272	
		СП - 8%									
136.				11	8526,79	--	93795	--	93795	--	101298
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED	шт.		--	--	--	--	--	7504	
		СП - 8%									
137.				3	12500	--	37500	--	37500	--	40500
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED-1,2	шт.		--	--	--	--	--	3000	
		СП - 8%									
						Пожарная сигнализация					
138.				1	32944,87	1,92	32945	2	720	23201	60637
	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		32223	--	32223	--	--	4492	
		НР - 72%; СП - 8%									
139.				2	-4900,09	-0,38	-9800	-1	-449	-6732	-17855
	1310-0701 -0103 РСНБ РК	-Вычитается позиция: Приборы ПС приемно-контрольные,	луч		-4675	--	-9350	--	--	-1323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2 З=ННР-140 1	пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
140.	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 СП - 8%	шт.	1	24241 -- --	-- -- --	24241 -- --	-- -- --	24241 -- --	-- 1939 --	26180
141.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	3715,06 3412 --	2,28 -- --	55726 51180 --	34 -- --	4512 -- --	36850 7406 --	99982
142.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%	шт.	14	1887 -- --	-- -- --	26418 -- --	-- -- --	26418 -- --	-- 2113 --	28531
143.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	1	1762 -- --	-- -- --	1762 -- --	-- -- --	1762 -- --	-- 141 --	1903
144.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2910,93 2648 --	1,92 -- --	5822 5296 --	4 -- --	522 -- --	3813 771 --	10406
145.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	941 -- --	-- -- --	941 -- --	-- -- --	941 -- --	-- 75 --	1016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
146.				1	904	--	904	--	904	--	976
	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
147.				1	1095,53	55,9	1096	56	64	707	1946
	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		976,25	5,14	976	5	--	144	
		НР - 72%; СП - 8%									
148.				1	632	--	632	--	632	--	683
	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
149.				72	323,76	146,15	23311	10523	3255	9237	35151
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		132,4	45,78	9533	3296	--	2604	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				0,059	23748	--	1401	--	1401	--	1513
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
151.				0,013	177803	--	2311	--	2311	--	2496
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
152.				4	678,78	--	2715	--	17	1943	5030
	1310-0702 -0501	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		674,5	--	2698	--	--	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
153.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	4	154 -- --	-- -- --	616 -- --	-- -- --	616 -- --	-- 49 --	665
154.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	72	353,22 282,04	14,27 3,54	25432 20307	1028 255	4097 --	14804 3219	43455
155.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	0,013	74 --	-- --	1 --	-- --	1 --	-- --	1
156.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	0,059	46 --	-- --	3 --	-- --	3 --	-- --	3
157.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	1	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- 209 --	2818
		Оповещение о пожаре									
158.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49 953,28	-- --	1264 953	-- --	311 --	686 156	2107
159.	2308-0303 -0902 РСНБ РК	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	33405 --	-- --	33405 --	-- --	33405 --	-- 2672	36077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
	З=ННР-140	СП - 8%									
	1										
160.				2	2636,62	--	5273	--	405	3505	9480
	1310-0411	-Громкоговоритель или	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0207	звуковая колонка.			2434	--	4868	--	--	702	
	РСНБ РК	Монтаж в помещении									
	2015										
	З=ННР-140	НР - 72%; СП - 8%									
	1										
161.				2	5761	--	11522	--	11522	--	12444
	2308-0304	-Оповещатели модели MR	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0504	100 BLUE ГОСТ Р			--	--	--	--	--	922	
	РСНБ РК	54126-2010									
	2015										
	З=ННР-140	СП - 8%									
	1										
162.				1	6184,01	--	6184	--	888	3813	10797
	1308-0105	-Аккумулятор кислотный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0105	стационарный, тип С-6,			5296	--	5296	--	--	800	
	РСНБ РК	СК-6, С-8, СК-8. Монтаж									
	2015	оборудования									
	З=ННР-140										
	1	НР - 72%; СП - 8%									
163.				1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
	2308-0306	-Источник питания	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0311	резервированный РИП-12,			--	--	--	--	--	1529	
	РСНБ РК	исполнение 01									
	2015										
	З=ННР-140	СП - 8%									
	1										
164.				1	678,78	--	679	--	4	486	1258
	1310-0702	-Коробка ответвительная.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0501	Монтаж настене			674,5	--	675	--	--	93	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140										
	1										
165.				1	154	--	154	--	154	--	166
	2308-0306	-Разветвительная коробка	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101	УК-2П			--	--	--	--	--	12	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	З=ННР-140										
	1										
166.				12	329,94	36,75	3959	441	1125	1816	6237
	1310-0105	-Провод однопарный.	м		---	---	---	---	---	---	
	-0509	Прокладка с креплением	провода		199,44	10,72	2393	129	--	462	
	РСНБ РК	проволочными скрепами									
	2015	по стене бетонной									
	З=ННР-140										
	1	НР - 72%; СП - 8%									
167.				0,012	239583	--	2875	--	2875	--	3105
	2306-0601	-Кабели силовые с	км		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012			--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
		Система отопления ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
168.	1215-0102 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1761,72	--	3523	--	--	2537	6545
		НР - 72%; СП - 8%			1761,72	--	3523	--	--	485	
169.	1215-0102 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	190	497,05	1,47	94439	280	2372	66086	173368
		НР - 72%; СП - 8%			483,09	--	91787	--	--	12842	
170.	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Радиаторы, регистры до 80 кг. Демонтаж	шт.	12	1088,13	48,63	13058	584	--	9196	24034
		НР - 72%; СП - 8%			1039,5	24,82	12474	298	--	1780	
		Тепловой узел									
171.	1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1211,69	--	2423	--	119	1659	4409
		НР - 72%; СП - 8%			1152	--	2304	--	--	327	
172.	2305-1501 -0908 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	156729	--	313458	--	313458	--	338535
					--	--	--	--	--	25077	
		СП - 8%									
173.				4	891	--	3564	--	3564	--	3849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
174.				1	15269,67	3587,48	15270	3587	343	9198	26425
	1311-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.		---	---	---	---	---	---	
					11340	1435,41	11340	1435	--	1957	
		НР - 72%; СП - 8%									
175.				1	232444	--	232444	--	232444	--	251040
	2307-0502 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18596	
		СП - 8%									
176.				1	694,05	--	694	--	6	495	1284
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		---	---	---	---	---	---	
					687,5	--	688	--	--	95	
		НР - 72%; СП - 8%									
177.				1	143961	--	143961	--	143961	--	155478
	2305-1401 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа Danfoss	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11517	
		СП - 8%									
178.				1	71603	--	71603	--	71603	--	77331
	2305-1401 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5728	
		СП - 8%									
179.				1	19597	--	19597	--	19597	--	21165
	2305-1401 -0601 РСНБ РК	-Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	Danfoss СП - 8%									
180.	1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1152 1152	-- --	5760 5760	-- --	-- --	4147 793	10700
181.	2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	21654 --	-- --	21654 --	-- --	21654 --	-- 1732	23386
182.	2305-1401 -0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss СП - 8%	шт.	4	34534 --	-- --	138136 --	-- --	138136 --	-- 11051	149187
183.	2305-1401 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss СП - 8%	шт.	4	29822 --	-- --	119288 --	-- --	119288 --	-- 9543	128831
184.	1116-0601 -0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5494,32 1825,6	173,34 39,72	5494 1826	173 40	3495 --	1343 547	7384
185.	2304-1005 -1510 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	157094 --	-- --	157094 --	-- --	157094 --	-- 12568	169662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.				1	504967	--	504967	--	504967	--	545364
	2305-1207 -2123 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Привод электрический АМЕ 655, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	40397	
		СП - 8%									
187.				2	20984,27	430,05	41969	860	7366	24494	71779
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		16871,4	138,3	33743	277	--	5317	
		НР - 72%; СП - 8%									
188.				2	138678,57	--	277357	--	--	--	277357
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Циркуляционный насос для отопления Q-0,40 м3/час ALPHA 2 25 - 60	комплект.		--	--	--	--	277357	--	
189.				2	44251,87	214,2	88504	428	81224	4981	100964
	1118-0701 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 32 мм. Установка	шт.		3426,19	33,11	6852	66	--	7479	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			1	2							
	2305-1205-0202	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.			33989		67978			
190.				10	3565,71	270,08	35657	2701	1314	23204	63570
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3164,2	58,63	31642	586	--	4709	
		НР - 72%; СП - 8%									
191.				10	13434	--	134340	--	134340	--	145087
	2304-0902 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	10747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
192.				4	16565,13	147,29	66261	589	61711	2975	74774
	1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		990,35	42,66	3961	171	--	5539	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			1	4							
	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			15411		61644			
193.				2	2200,1	113,24	4400	226	596	2614	7576
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1788,99	26,48	3578	53	--	561	
		НР - 72%; СП - 8%									
194.				2	18186	--	36372	--	36372	--	39282
	2304-1001 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	2910	
		СП - 8%									
195.				4	1063	--	4252	--	4252	--	4592
	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
196.				8	2508,11	--	20065	--	17572	1795	23608
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		311,58	--	2493	--	--	1749	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1	8							
2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		17432			
197.				4	477,73	--	1911	--	274	1179	3337
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1		-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		409,34	--	1637	--	--	247	
198.				4	1450	--	5800	--	5800	--	6264
2305-1501 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Термометры угловые в оправе СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	464	
199.				25	809,35	39,35	20234	984	600	13688	36635
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1		-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		746	14,43	18650	361	--	2714	
200.				25	576	--	14400	--	14400	--	15552
2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1152	
201.				25	624,2	68,05	15605	1701	6651	5818	23137
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1		-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		290,13	33,1	7253	828	--	1714	
202.				27,5	286	--	7865	--	7865	--	8494
2111-0403 -0212 РСНБ РК		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м		--	--	--	--	--	629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
203.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06552	268025 --	-- --	17561 --	-- --	17561 --	-- 1405	18966
		СП - 8%									
204.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,40704	89,5 44,34	2,41 0,26	305 151	8 1	146 --	109 33	447
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000307		427070		131			
205.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,40704	162,52 51,84	3,41 0,53	554 177	12 2	365 --	128 55	737
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000613		527877		324			
						Система отопления здания					
206.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15,2	1129,59 676,6	16,19 5,54	17170 10284	246 84	6640 --	7465 1971	26606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
207.	2305-1001 -0310 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	95	2161 -- --	-- -- --	205295 -- --	-- -- --	205295 -- --	-- 16424 --	221719
		СП - 8%									
208.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1618,27 393,23	18,12 7,02	307471 74713	3444 1333	229314 --	54754 28978	391202
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	190		930		176700			
208.2.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5 кг	95		537		51015			
209.	2304-1008 -0433 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	12	12617 -- --	-- -- --	151404 -- --	-- -- --	151404 -- --	-- 12112 --	163516
		СП - 8%									
210.	2305-1207 -1922 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной	шт.	12	5521 -- --	-- -- --	66252 -- --	-- -- --	66252 -- --	-- 5300 --	71552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss СП - 8%									
211.	2304-0602 -0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	12	3767 -- --	-- -- --	45204 -- --	-- -- --	45204 -- --	-- 3616 --	48820
212.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Краны воздушные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	193,78 176,25	-- --	388 353	-- --	35 --	254 51	693
213.	2304-1010 -2705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts СП - 8%	шт.	2	4771 -- --	-- -- --	9542 -- --	-- -- --	9542 -- --	-- 763 --	10305
214.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	12	278 -- --	-- -- --	3336 -- --	-- -- --	3336 -- --	-- 267 --	3603
215.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	3,6	537 -- --	-- -- --	1933 -- --	-- -- --	1933 -- --	-- 155 --	2088
216.	2306-1710 -2692 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шпильки ШП М8х1000 СП - 8%	шт.	9	329 -- --	-- -- --	2961 -- --	-- -- --	2961 -- --	-- 237 --	3198
217.	2306-1710	-Анкер стальной забивной 1000	шт.	0,06	55457	--	3327	--	3327	--	3594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2666 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	М8, длиной 30 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей СП - 8%			--	--	--	--	--	266	
218.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	мтрубопровода	190	85,62 83,92	1,1 --	16268 15944	208 --	116 --	11480 2220	29967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,01 м3	1,9		21		40			
219.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	32	89,5 44,34	2,41 0,26	2864 1419	77 8	1368 --	1028 311	4203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00288		427070		1230			
220.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 72%; СП - 8%	м2	32	162,52 51,84	3,41 0,53	5201 1659	109 17	3433 --	1207 513	6920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00576		527877		3041			
221.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	57	624,2 290,13	68,05 33,1	35579 16537	3879 1887	15163 --	13265 3908	52752
222.				62,7	234	--	14672	--	14672	--	15846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0403 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м		---	--	--	--	--	1174	
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1, Т3, Т4									
223.	1215-0101 -0912 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	15	2411,4 2052,2	17,64 7,94	36171 30783	265 119	5123 --	22250 4674	63094
224.	2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	15	150 --	-- --	2250 --	-- --	2250 --	-- 180	2430
225.	1215-0101 -0913 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	30	2487,29 2052,2	19,04 8,61	74619 61566	571 258	12482 --	44513 9531	128663
226.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	142 --	-- --	2109 --	-- --	2109 --	-- 169	2277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
227.				14,85	221	--	3282	--	3282	--	3544
	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
228.				2	1731	--	3462	--	3462	--	3739
	2304-0902 -3125 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.		--	--	--	--	--	277	
		СП - 8%									
229.				10	1197	--	11970	--	11970	--	12928
	2304-0902 -3124 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.		--	--	--	--	--	958	
		СП - 8%									
230.				1	1933	--	1933	--	1933	--	2088
	2304-1001 -1803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	155	
		СП - 8%									
231.				1	2178	--	2178	--	2178	--	2352
	2304-1013 -1803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
232.				1	1120	--	1120	--	1120	--	1210
	2302-1201 -0602 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
233.				1	476	--	476	--	476	--	514
	2302-1201 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234.				1	10596,23	457,16	10596	457	50	7414	19451
	1117-0801 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		10089,34	207,27	10089	207	--	1441	
235.				1	85809	--	85809	--	--	--	85809
	5104-0106 -0107 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект		--	--	--	--	85809	--	
		Канализация хоз-бытовая К1									
236.				12	874,4	9,79	10493	117	162	7396	19320
	1215-0101 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными и частями		851,13	4,86	10214	58	--	1431	
237.				12	921	--	11052	--	11052	--	11936
	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	884	
238.				10	813,89	4,89	8139	49	60	5799	15053
	1215-0101 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными и частями		803	2,43	8030	24	--	1115	
239.				10	254	--	2540	--	2540	--	2743
	2301-0506 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ	м		--	--	--	--	--	203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	22689-2014 СП - 8%									
240.	2302-0601 -0404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 СП - 8%	шт.	2	278	--	556	--	556	--	600
					--	--	--	--	--	44	
241.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 СП - 8%	шт.	2	176	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--	--	28	
242.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	3	300	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--	--	72	
243.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.	3	84	--	252	--	252	--	272
					--	--	--	--	--	20	
244.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.	1	553	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--	--	44	
245.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.	1	545	--	545	--	545	--	589
					--	--	--	--	--	44	
246.	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	1	236	--	236	--	236	--	255
					--	--	--	--	--	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	1	111 -- --	-- -- --	111 -- --	-- -- --	111 -- --	-- 9 --	120
248.	2302-0403 -2602 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 СП - 8%	шт.	12	142 -- --	-- -- --	1704 -- --	-- -- --	1704 -- --	-- 136 --	1840
249.	2302-0403 -2601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 СП - 8%	шт.	10	97 -- --	-- -- --	970 -- --	-- -- --	970 -- --	-- 78 --	1048
		Санитарно-технические приборы									
250.	1215-0101 -0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР - 72%; СП - 8%	прибор	3	2796,09 2580,04 --	34,25 17,02 --	8388 7740 --	103 51 --	545 -- --	5610 1120 --	15118
251.	2303-0102 -3209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	3	9001 -- --	-- -- --	27003 -- --	-- -- --	27003 -- --	-- 2160 --	29163
252.	2302-0601 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.	3	888 -- --	-- -- --	2664 -- --	-- -- --	2664 -- --	-- 213 --	2877
253.	1215-0101 -0507 РСНБ РК	-Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	3	2467,65 2434	2,45 1,19	7403 7302	7 4	94 --	5260 1013	13676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
254.	2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	6758 -- --	-- -- --	20274 -- --	-- -- --	20274 -- --	-- -- 1622	21896
		СП - 8%									
255.	1215-0101 -0614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов НР - 72%; СП - 8%	прибор	2	4163,1 3984,46	34,25 17,02	8326 7969	69 34	288 --	5762 1127	15215
256.	2303-0102 -1106 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	6583 -- --	-- -- --	13166 -- --	-- -- --	13166 -- --	-- -- 1053	14219
		СП - 8%									
257.	2302-0601 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.	2	888 -- --	-- -- --	1776 -- --	-- -- --	1776 -- --	-- -- 142	1918
258.	1215-0101 -0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Смеситель без душевой сетки. Смена НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2467,65 2434	2,45 1,19	4935 4868	5 2	62 --	3507 675	9117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259.				2	8703	--	17406	--	17406	--	18798
	2303-0102 -3329 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	1392	
		СП - 8%									
		Прочие работы									
260.				0,087	97	--	8	--	--	--	9
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
261.				0,087	348	--	30	--	--	--	33
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
262.				360	83,48	0,81	30054	290	6688	16698	50492
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м		64,1	0,32	23076	116	--	3740	
		НР - 72%; СП - 8%									
263.				0,36	88013	--	31685	--	31685	--	34219
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		--	--	--	--	--	2535	
		СП - 8%									
264.				4	4843,22	10,28	19373	41	--	13919	35955
	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		4832,94	--	19332	--	--	2663	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7 З=ННР-140 1										
265.	2308-0501 -2158 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3150, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	4	289308 -- --	-- -- --	1157232 -- --	-- -- --	1157232 -- --	-- 92579 --	1249811
266.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	2	4843,22 4832,94 --	10,28 -- --	9686 9666 --	21 -- --	-- -- --	6959 1332 --	17978
267.	2308-0501 -2142 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	2	37581 -- --	-- -- --	75162 -- --	-- -- --	75162 -- --	-- 6013 --	81175
268.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	53	353,22 282,04 --	14,27 3,54 --	18721 14948 --	756 187 --	3017 -- --	10898 2369 --	31988
269.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	53	24 -- --	-- -- --	1272 -- --	-- -- --	1272 -- --	-- 102 --	1374
270.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.	12	38 -- --	-- -- --	456 -- --	-- -- --	456 -- --	-- 36 --	492
271.	1308-0206	-Кабельные каналы из	м	5	353,22	14,27	1766	71	285	1028	3018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	ПВХ. Прокладкапо установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	1410	18	--	224	
272.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	5	62 --	-- --	310 --	-- --	310 --	-- 25	335
273.	2308-0306 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка монтажная модели LTV-BMW-JB5-E5 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	4	4517 --	-- --	18068 --	-- --	18068 --	-- 1445	19513
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
274.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3280,06 897,4	155,5 45,01	6560 1795	311 90	4454 --	1357 633	8551
275.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	6	627,59 179,48	22,99 7,07	3766 1077	138 42	2551 --	806 366	4937
276.	1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	55	323,35 192,3	49,96 15,11	17784 10577	2748 831	4459 --	8213 2080	28078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	6204106	39946	4865356	683247	7409281
		Тенге			--	--	935601	13352	363166	521934	
	Стоимость оборудования	Тенге					363166				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					363166				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					2328145				
	Материалы	Тенге					40228				
	Всего заработная плата	Тенге						277966			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1996032				
	Накладные расходы	Тенге					200135				
	Сметная прибыль	Тенге					202262				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					2730542				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
	Сметная заработная плата	Тенге						277966			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					565445				
	Материалы	Тенге					67729				
	Всего заработная плата	Тенге						452044			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40098				
	Транспортные расходы	Тенге					39				
	Накладные расходы	Тенге					325472				
	Сметная прибыль	Тенге					71273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					962190				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									372
	Сметная заработная плата	Тенге						452044			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					2947349				
	Материалы	Тенге					410303				
	Всего заработная плата	Тенге						218944			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2310964				
	Сдача и испытание	Тенге					1790				
	Накладные расходы	Тенге					157640				
	Сметная прибыль	Тенге					248399				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3353388				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									167
	Сметная заработная плата	Тенге						218944			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7409287				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									740
	Сметная заработная плата	Тенге						948953			

РАЗДЕЛ 3. Здание котельной

Электроосвещение

277.			20	550,52	3,85	11010	77	1368	6910	19354
1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещенияхс нормальными условиями среды	шт.		478,24	1,61	9565	32	--	1434	
З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.1.			0,102	2,04							
2307-0105-0201		Держатель светильника	10 шт.			460		938			
278.				3	4196,43	--	12589	--	12589	--	13596
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ЛУЧ-220-С 63 светодиодный (ЛУЧ-220-С 63)	шт.		--	--	--	--	--	1007	
		СП - 8%									
279.				5	3396,43	--	16982	--	16982	--	18341
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 светодиодный (ЛУЧ-220-С 83)	шт.		--	--	--	--	--	1359	
		СП - 8%									
280.				7	4705,36	--	32938	--	32938	--	35573
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч-220-ST 50	шт.		--	--	--	--	--	2635	
		СП - 8%									
281.				5	10294,64	--	51473	--	51473	--	55591
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 БАП светодиодный (ЛУЧ-220-С 83 БАП)	шт.		--	--	--	--	--	4118	
		СП - 8%									
		Система вентиляции									
282.				1	7886,73	168,97 В1	7887	169	738	5050	13972
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		6980,4	33,76	6980	34	--	1035	
		НР - 72%; СП - 8%									
283.				1	1010714,29	--	1010714	--	--	--	1010714
	Коммпредложение З=ННР-140 1	-Вытяжной канальный вентилятор В1-300х300 L1500 (v=3,46 м/с) Р-420 Па в комплекте с автоматикой,фильтром, шумоглушителем	комплект		--	--	--	--	1010714	--	
284.				4	1524,82	53,15	6099	213	516	3907	10806
	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1342,58	13,9	5370	56	--	800	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285.				4	4130	--	16520	--	16520	--	17842
	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 300 мм СП - 8%	шт.		---	--	---	--	---	1322	
286.				28	5485,08	41,92	153582	1174	111088	30085	198361
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1475,71	16,62	41320	465	--	14693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 28		3840		107520			
287.				15,3	5740,2	44,51	87825	681	61049	18942	115308
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1705,54	13,96	26095	214	--	8541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 15,3		3840		58752			
288.				13	4729,76	44,51	61487	579	46473	10524	77772
	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1110,41	13,96	14435	181	--	5761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 2305-0104-0103		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1 13		3454		44902			
289. 2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	73	655 ---	-- ---	47815 ---	-- ---	47815 ---	-- ---	51640 3825
290. 1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	73	1905,51 825	117,05 56,93	139102 60225	8544 4156	70333 ---	46354 14837	200293
	13 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
291. 2111-0403 -2104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м2	80,3	5418 ---	-- ---	435065 ---	-- ---	435065 ---	-- ---	469871 34805
		Пожарная сигнализация									
292. 1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015		-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20	шт.	1	54237,34 53238	1,92 ---	54237 53238	2 ---	997 ---	38331 7405	99974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
293.	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 СП - 8%	шт.	1	24241 -- --	-- -- --	24241 -- --	-- -- --	24241 -- --	-- 1939 --	26180
294.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	3715,06 3412 --	2,28 -- --	37151 34120 --	23 -- --	3008 -- --	24566 4937 --	66654
295.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%	шт.	9	1887 -- --	-- -- --	16983 -- --	-- -- --	16983 -- --	-- 1359 --	18342
296.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	1	1762 -- --	-- -- --	1762 -- --	-- -- --	1762 -- --	-- 141 --	1903
297.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2910,93 2648 --	1,92 -- --	14555 13240 --	10 -- --	1305 -- --	9533 1927 --	26014
298.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	2	941 -- --	-- -- --	1882 -- --	-- -- --	1882 -- --	-- 151 --	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299.				3	904	--	2712	--	2712	--	2929
	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	217	
		СП - 8%									
300.				3	1095,53	55,9	3287	168	190	2120	5839
	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		976,25	5,14	2929	15	--	433	
		НР - 72%; СП - 8%									
301.				3	632	--	1896	--	1896	--	2048
	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
302.				76	323,76	146,15	24606	11107	3437	9750	37104
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		132,4	45,78	10062	3479	--	2748	
		НР - 72%; СП - 8%									
303.				0,043	23748	--	1021	--	1021	--	1103
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	82	
		СП - 8%									
304.				0,033	177803	--	5867	--	5867	--	6337
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	469	
		СП - 8%									
305.				9	678,78	--	6109	--	38	4371	11318
	1310-0702 -0501 РСНБ РК	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		674,5	--	6071	--	--	838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
306.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	9	154 -- --	-- -- --	1386 -- --	-- -- --	1386 -- --	-- 111	1497
307.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	76	353,22 282,04	14,27 3,54	26845 21435	1085 269	4325 --	15627 3398	45869
308.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	33	74 -- --	-- -- --	2442 -- --	-- -- --	2442 -- --	-- 195	2637
309.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	43	46 -- --	-- -- --	1978 -- --	-- -- --	1978 -- --	-- 158	2136
310.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	1	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- 209	2818
		Оповещение о пожаре									
311.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49 953,28	-- --	1264 953	-- --	311 --	686 156	2107
312.	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	33405 --	-- --	33405 --	-- --	33405 --	-- 2672	36077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140	СП - 8%									
	1										
313.				1	2636,62	--	2637	--	203	1752	4740
	1310-0411	-Громкоговоритель или	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0207	звуковая колонка.			2434	--	2434	--	--	351	
	РСНБ РК	Монтаж в помещении									
	2015										
	З=ННР-140	НР - 72%; СП - 8%									
	1										
314.				1	5761	--	5761	--	5761	--	6222
	2308-0304	-Оповещатели модели MR	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0504	100 BLUE ГОСТ Р			--	--	--	--	--	461	
	РСНБ РК	54126-2010									
	2015										
	З=ННР-140	СП - 8%									
	1										
315.				1	6184,01	--	6184	--	888	3813	10797
	1308-0105	-Аккумулятор кислотный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0105	стационарный, тип С-6,			5296	--	5296	--	--	800	
	РСНБ РК	СК-6, С-8, СК-8. Монтаж									
	2015	оборудования									
	З=ННР-140										
	1	НР - 72%; СП - 8%									
316.				1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
	2308-0306	-Источник питания	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0311	резервированный РИП-12,			--	--	--	--	--	1529	
	РСНБ РК	исполнение 01									
	2015										
	З=ННР-140	СП - 8%									
	1										
317.				1	678,78	--	679	--	4	486	1258
	1310-0702	-Коробка ответвительная.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0501	Монтаж настене			674,5	--	675	--	--	93	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140										
	1										
318.				1	154	--	154	--	154	--	166
	2308-0306	-Разветвительная коробка	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101	УК-2П			--	--	--	--	--	12	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	З=ННР-140										
	1										
319.				6	329,94	36,75	1980	220	563	908	3119
	1310-0105	-Провод однопарный.	м		---	---	---	---	---	---	
	-0509	Прокладка с креплением	провода		199,44	10,72	1197	64	--	231	
	РСНБ РК	проволочными скрепами									
	2015	по стене бетонной									
	З=ННР-140										
	1	НР - 72%; СП - 8%									
320.				0,006	239583	--	1437	--	1437	--	1552
	2306-0601	-Кабели силовые с	км		---	---	---	---	---	---	
	-3201	изоляцией из сшитого			--	--	--	--	--	115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	2395275	24051	1044868	233715	2758452
		Тенге			--	--	315640	8966	1010714	129461	
	Стоимость оборудования	Тенге					1010714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1010714				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					418168				
	Материалы	Тенге					15269				
	Всего заработная плата	Тенге						155477			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					238635				
	Накладные расходы	Тенге					111943				
	Сметная прибыль	Тенге					42409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					572520				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
	Сметная заработная плата	Тенге						155477			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					585178				
	Материалы	Тенге					71701				
	Всего заработная плата	Тенге						73978			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					435065				
	Накладные расходы	Тенге					53264				
	Сметная прибыль	Тенге					51075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					689517				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
	Сметная заработная плата	Тенге						73978			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					381215				
	Материалы	Тенге					219865				
	Всего заработная плата	Тенге						95151			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					64335				
	Сдача и испытание	Тенге					4620				
	Накладные расходы	Тенге					68508				
	Сметная прибыль	Тенге					35978				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					485702				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
	Сметная заработная плата	Тенге						95151			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2758453				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
	Сметная заработная плата	Тенге						324605			
	РАЗДЕЛ 4. Здание административное										
	Полы										
321.			102,55	4029,58	77,1	413233	7907	271641	98760	552953	
	1111-0101 -Покрытия из плиток	м2									
	-2705	многоцветных или	покрытия	1303,6	33,96	133685	3482	--	40959		
	РСНБ РК 2015	одноцветных на клее из сухих смесей.									
	Изм. и	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 17 НР - 72%; СП - 8% З=ННР-140 1									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	461,475		40		18459			
321.2.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	104,601		2360		246858			
322.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-140 1	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	440,96	2751,02 401,86	21,21 10,5	1213091 177206	9352 4629	1026533 --	130921 107521	1451533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	220,48		575		126776			
322.2.	2206-0101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	449,7792		2000		899558			
323.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	471,8272	449,65 121,28	0,82 0,4	212159 57221	385 187	154553 --	41334 20279	273773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,0515 кг	24,299101		575		13972			
323.2.	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	476,545472		295		140581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проемы									
324.				5,67	2899,56	47,9	16440	272	3027	9543	28062
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2317,59	19,91	13141	113	--	2079	
		НР - 72%; СП - 8%									
325.				39,9	1754,74	76,59	70014	3056	22129	33260	111536
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1123,55	34,2	44829	1365	--	8262	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	3,03 шт.	120,897		43		5199			
326.				228,2	460,37	1,09	105057	248	86660	13154	127668
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		79,53	0,53	18149	121	--	9457	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	255,584		337		86132			
327.				45,76	5978	--	273553	--	273553	--	295438
	2109-0105 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Доборные планки дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2		--	--	--	--	--	21884	
		СП - 8%									
328.				44	500	--	22000	--	22000	--	23760
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	1760	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТМОСТКА									
329.				13,934	5240,85	1727,1	73026	24065	36916	16052	96205
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Основание щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		864,45	735,6	12045	10250	--	7126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	16,0241		2301		36871			
330.				13,934	23023,28	1092,54	320806	15223	288145	14963	362631
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		1251,45	240,04	17438	3345	--	26862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	14,21268		18575		264001			
		КОЗЫРЕК 1									
331.				1,97	3461,21	5,46	6819	11	5581	886	8321
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька		623,05	1,32	1227	3	--	616	
332.				2,0094	4517	--	9076	--	9076	--	9803
	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	726	
333.				0,012	2613	--	31	--	31	--	34
	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	3	
334.				0,012	3864	--	46	--	46	--	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	4	
335.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	6	29 --	-- --	174 --	-- --	174 --	-- 14	188
		КОЗЫРЕК 2									
336.	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька	4,96	3461,21 623,05	5,46 1,32	17168 3090	27 7	14051 --	2230 1552	20949
337.	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	5,0592	4517 --	-- --	22852 --	-- --	22852 --	-- 1828	24681
338.	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.	0,024	2613 --	-- --	63 --	-- --	63 --	-- 5	68
339.	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов срезиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000шт.	0,024	3864 --	-- --	93 --	-- --	93 --	-- 7	100
340.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12	29 --	-- --	348 --	-- --	348 --	-- 28	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кр-1									
341.				2,53	4029,58	77,1	10195	195	6702	2437	13642
	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1303,6	33,96	3298	86	--	1011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1.	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	11,385		40		455			
341.2.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	2,5806		2360		6090			
342.				0,63	10228,07	94,99	6444	60	5903	367	7355
	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		763,75	44,36	481	28	--	545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,00819		16214		133			
342.2.	2113-0806-0501	Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	1,02 м2	0,6426		8884		5709			
		Кр-2									
343.				2,17	4029,58	77,1	8744	167	5748	2090	11701
	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1303,6	33,96	2829	74	--	867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.			4,5	9,765							
2205-0102-0101		Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			40		391			
343.2.			1,02	2,2134							
2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			2360		5224			
344.				0,54	10228,07	94,99	5523	51	5060	314	6304
	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		763,75	44,36	412	24	--	467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1.			0,013	0,00702							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16214		114			
344.2.			1,02	0,5508							
2113-0806-0501		Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	м2			8884		4893			
		Кр-3									
345.				2,17	4029,58	77,1	8744	167	5748	2090	11701
	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1303,6	33,96	2829	74	--	867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			4,5	9,765							
2205-0102-0101		Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			40		391			
345.2.			1,02	2,2134							
2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			2360		5224			
346.				0,54	10228,07	94,99	5523	51	5060	314	6304
	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство покрытия НР - 72%; СП - 8%			763,75	44,36	412	24	--	467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,00702		16214		114			
346.2.	2113-0806-0501	Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	1,02 м2	0,5508		8884		4893			
		Электрика									
							Установка щита ЩО-2,3,5,6,7,8 - 1 шт				
347.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4589,21 2967,45	110,97 43,72	4589 2967	111 44	1511 --	2168 541	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
347.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,001 т	0,001		271508		272			
348.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780 --	-- --	5780 --	-- --	5780 --	-- 462	6242
349.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1384,99 1375	-- --	9695 9625	-- --	70 --	6930 1330	17955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350.	1 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- 131 --	1763
351.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	519 -- --	-- -- --	1038 -- --	-- -- --	1038 -- --	-- 83 --	1121
352.	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	6269 -- --	-- -- --	25076 -- --	-- -- --	25076 -- --	-- 2006 --	27082
						Электроосвещение					
353.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.	92	550,52 478,24	3,85 1,61	50648 43998	354 148	6296 --	31785 6595	89027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1.	2307-0105-0201	Держатель светильника	0,102 10 шт.	9,384		460		4317			
354.	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 83) СП - 8%	шт.	7	3396,43 --	-- --	23775 --	-- --	23775 --	-- 1902	25677
355.	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED СП - 8%	шт.	58	8526,79 --	-- --	494554 --	-- --	494554 --	-- 39564	534118
356.	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED-1,2	шт.	4	12500 --	-- --	50000 --	-- --	50000 --	-- 4000	54000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
357.				15	12910,71	--	193661	--	193661	--	209154
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 6x8 LED	шт.		--	--	--	--	--	15493	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
358.				3	12910,71	--	38732	--	38732	--	41831
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 6x8 LED 1,2	шт.		--	--	--	--	--	3099	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
359.				3	10294,64	--	30884	--	30884	--	33355
	Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 БАП светодиодный (ЛУЧ-220-С 83 БАП)	шт.		--	--	--	--	--	2471	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
360.				2	10294,64	--	20589	--	20589	--	22236
	Комм. предложение	-Светильник Луч 4x8 LED-1,2 БАП светодиодный (Луч 4x8 LED-1,2 БАП)	шт.		--	--	--	--	--	1647	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
							Электроустановочные изделия				
361.				27	224,37	0,19	6058	5	913	3702	10541
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		190,35	0,09	5140	3	--	781	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1.			1,02	27,54							
2307-0202-0703		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.				32		881		
362.				27	285	--	7695	--	7695	--	8311
	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
363.				76	224,37	0,19	17052	14	2571	10421	29671
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		190,35	0,09	14467	7	--	2198	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.			1,02	77,52							
	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		2481			
364.				76	340	--	25840	--	25840	--	27907
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	2067	
		СП - 8%									
365.				23	1384,99	--	31855	--	230	22770	58995
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1375	--	31625	--	--	4370	
		НР - 72%; СП - 8%									
366.				23	85256	--	1960888	--	1960888	--	2117759
	2308-0306 -0312 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.		--	--	--	--	--	156871	
		СП - 8%									
		Заземление									
367.				16	627,59	22,99	10041	368	6801	2149	13166
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж	м		179,48	7,07	2872	113	--	975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	оборудования НР - 72%; СП - 8%									
		Пожарная сигнализация									
368.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	54237,34 53238	1,92 --	108475 106476	4 --	1995 --	76663 14811	199948
369.	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 СП - 8%	шт.	2	24241 --	-- --	48482 --	-- --	48482 --	-- 3879	52361
370.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	49	3715,06 3412	2,28 --	182038 167188	112 --	14738 --	120375 24193	326607
371.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%	шт.	45	1887 --	-- --	84915 --	-- --	84915 --	-- 6793	91708
372.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	4	1762 --	-- --	7048 --	-- --	7048 --	-- 564	7612
373.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2910,93 2648	1,92 --	23287 21184	15 --	2088 --	15252 3083	41623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
374.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	941 ---	--- ---	2823 ---	--- ---	2823 ---	--- 226	3049
		СП - 8%									
375.	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	904 ---	--- ---	4520 ---	--- ---	4520 ---	--- 362	4882
		СП - 8%									
376.	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	5	1095,53 976,25	55,9 5,14	5478 4881	280 26	317 ---	3533 721	9732
		НР - 72%; СП - 8%									
377.	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	632 ---	--- ---	3160 ---	--- ---	3160 ---	--- 253	3413
		СП - 8%									
378.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	339	323,76 132,4	146,15 45,78	109754 44884	49545 15519	15325 ---	43490 12259	165503
		НР - 72%; СП - 8%									
379.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,228	23748 ---	--- ---	5415 ---	--- ---	5415 ---	--- 433	5848
		СП - 8%									
380.				0,111	177803	--	19736	--	19736	--	21315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1579	
		СП - 8%									
381.				13	678,78	--	8824	--	55	6313	16348
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.		674,5	--	8769	--	--	1211	
		НР - 72%; СП - 8%									
382.				13	154	--	2002	--	2002	--	2162
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
383.				339	353,22	14,27	119743	4838	19293	69704	204602
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м		282,04	3,54	95612	1199	--	15156	
		НР - 72%; СП - 8%									
384.				111	74	--	8214	--	8214	--	8871
	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м		--	--	--	--	--	657	
		СП - 8%									
385.				228	46	--	10488	--	10488	--	11327
	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	839	
		СП - 8%									
386.				3	2609	--	7827	--	7827	--	8453
	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./	шт.		--	--	--	--	--	626	
		СП - 8%									
		Оповещение о пожаре									
387.				2	1264,49	--	2529	--	622	1373	4214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		953,28	--	1907	--	--	312	
388.				2	33405	--	66810	--	66810	--	72155
	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5345	
389.				3	2636,62	--	7910	--	608	5257	14221
	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.		2434	--	7302	--	--	1053	
390.				3	5761	--	17283	--	17283	--	18666
	2308-0304 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1383	
391.				2	6184,01	--	12368	--	1776	7626	21594
	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		5296	--	10592	--	--	1600	
392.				2	19116	--	38232	--	38232	--	41291
	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3059	
393.				2	678,78	--	1358	--	9	971	2515
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.		674,5	--	1349	--	--	186	
394.				2	154	--	308	--	308	--	333
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395.	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР - 72%; СП - 8%	м провода	38	329,94 199,44	36,75 10,72	12538 7579	1396 408	3563 --	5750 1463	19751
396.	2306-0601 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,038	239583 --	-- --	9104 --	-- --	9104 --	-- 728	9832
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
		КАБЕЛИ									
397.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	360	83,48 64,1	0,81 0,32	30054 23076	290 116	6688 --	16698 3740	50492
398.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	0,36	88013 --	-- --	31685 --	-- --	31685 --	-- 2535	34219
		ОБОРУДОВАНИЕ									
399.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	8	4843,22 4832,94	10,28 --	38746 38664	82 --	-- --	27838 5327	71910
400.	2308-0501 -2158 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3150, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	8	289308 --	-- --	2314464 --	-- --	2314464 --	-- 185157	2499621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Монитор. Монтаж на столе НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1543,52 1108	435,52 211,84	1544 1108	436 212	-- --	950 200	2693
402.	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Монитор жидкокристаллический 24, модели MDM-24 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	1	65884 --	-- --	65884 --	-- --	65884 --	-- 5271	71155
403.	1311-0401 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4195,04 3324	871,04 423,68	4195 3324	871 424	-- --	2698 551	7445
404.	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Видеорегистратор NVR (в комплекте с жесткими дисками) модели LTV RNE-640 OC в комплекте со шкафом, блоком питания, жесткими дисками СП - 8%	комплект.	1	933687,5 --	-- --	933688 --	-- --	933688 --	-- 74695	1008383
405.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	4	4843,22 4832,94	10,28 --	19373 19332	41 --	-- --	13919 2663	35955
406.	2308-0501 -2142 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	4	37581 --	-- --	150324 --	-- --	150324 --	-- 12026	162350
407.	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	9630,42 7944	1224,99 357,48	19261 15888	2450 715	923 --	11954 2497	33712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
408.	2308-0102 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3 СП - 8%	шт.	2	456678 -- --	-- -- --	913356 -- --	-- -- --	913356 -- --	-- 73068	986424
409.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	61	353,22 282,04	14,27 3,54	21547 17204	871 216	3472 --	12543 2727	36816
410.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	61	24 --	-- --	1464 --	-- --	1464 --	-- 117	1581
411.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.	24	38 --	-- --	912 --	-- --	912 --	-- 73	985
412.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	299	353,22 282,04	14,27 3,54	105614 84330	4267 1057	17017 --	61479 13367	180460
413.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм СП - 8%	м	299	62 --	-- --	18538 --	-- --	18538 --	-- 1483	20021
414.	2308-0306 -0104	-Коробка монтажная модели LTV-BMW-JB5-E5	шт.	8	4517 --	-- --	36136 --	-- --	36136 --	-- 2891	39027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	/ПРИМ./ СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
415.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3280,06 897,4	155,5 45,01	6560 1795	311 90	4454 --	1357 633	8551
416.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	6	627,59 179,48	22,99 7,07	3766 1077	138 42	2551 --	806 366	4937
417.	1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	55	323,35 192,3	49,96 15,11	17784 10577	2748 831	4459 --	8213 2080	28078
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
418.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4603,97 4432	-- --	4604 4432	-- --	172 --	3191 624	8419
419.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556 --	-- --	3556 --	-- --	3556 --	-- 284	3840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
420.	1310-0904 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	34	293,38 203,28	89,18 39,06	9975 6912	3032 1328	31 --	5932 1273	17180
		НР - 72%; СП - 8%									
421.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,034	88013 --	-- --	2992 --	-- --	2992 --	-- 239	3232
		СП - 8%									
422.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка. Монтаж оборудования	шт.	3	1123,12 1108	-- --	3369 3324	-- --	45 --	2393 461	6224
		НР - 72%; СП - 8%									
423.	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Абонентская оптическая розетка РА-8686-SC/APC	шт.	3	1428,57 --	-- --	4286 --	-- --	4286 --	-- 343	4629
		СП - 8%									
424.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34	353,22 282,04	14,27 3,54	12010 9589	485 120	1936 --	6991 1520	20521
		НР - 72%; СП - 8%									
425.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	34	24 --	-- --	816 --	-- --	816 --	-- 65	881
		СП - 8%									
		Интернет									
426.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Розетка. Монтаж оборудования	шт.	15	1123,12 1108	-- --	16847 16620	-- --	227 --	11966 2305	31118
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1										
427.	2307-0220 -0707 РСНБ РК 2015	-Розетка сетевая скрытой установки компьютерная, IP20 /ПРИМ./	шт.	15	611 -- --	-- -- --	9165 -- --	-- -- --	9165 -- --	-- -- 733	9898
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
428.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	694,05 687,5	-- --	2082 2063	-- --	19 --	1485 285	3853
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
429.	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Маршрутизатор-роутер D-LINK DSL-2640U/RA U2A	шт.	3	9821,43 --	-- --	29464 --	-- --	29464 --	-- 2357	31821
		СП - 8%									
430.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	36	38 --	-- --	1368 --	-- --	1368 --	-- 109	1477
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
431.	1310-0302 -0108 РСНБ РК 2015	-Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	12365,39 10592	1520,7 436,92	12365 10592	1521 437	252 --	7941 1624	21931
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
432.	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Шкаф сетевой, (600x600) 12U ITK шкаф LINEA W, дверь стекло RAL9005 в комплекте	шт.	1	1101785,71 -- --	-- -- --	1101786 -- --	-- -- 1101786	-- -- --	-- -- --	1101786
433.	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	9630,42 7944	1224,99 357,48	9630 7944	1225 357	461 --	5977 1249	16856
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
434.				1	148759	--	148759	--	148759	--	160660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0102 -0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11901	
435.				1	6184,01	--	6184	--	888	3813	10797
	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					5296	--	5296	--	--	800	
436.				1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1529	
		Кабель, трубы и крепежные материалы									
437.				435	83,48	0,81	36315	351	8080	20177	61011
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					64,1	0,32	27884	140	--	4519	
438.				0,435	88013	--	38286	--	38286	--	41349
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3063	
439.				300	353,22	14,27	105967	4282	17073	61685	181064
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					282,04	3,54	84612	1061	--	13412	
440.				300	29	--	8700	--	8700	--	9396
	2301-0504	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	696	
		ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК									
441.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	917,48 880	10,36 3,22	1835 1760	21 6	54 --	1272 249	3355
442.	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Блок акустический музыкальный БМ СП - 8%	шт.	2	28128,57 --	-- --	56257 --	-- --	56257 --	-- 4501	60758
443.	1310-0411 -0210 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1354,19 1217	-- --	1354 1217	-- --	137 --	876 178	2409
444.	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Реле времени СП - 8%	шт.	1	30357,14 --	-- --	30357 --	-- --	30357 --	-- 2429	32786
445.	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР - 72%; СП - 8%	м	28	168,44 145,64	22,23 6,49	4716 4078	622 182	16 --	3067 623	8406
446.	2306-0144 -0106 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,02856	209226 --	-- --	5975 --	-- --	5975 --	-- 478	6454
447.	1308-0206 -1901 РСНБ РК	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	28	353,22 282,04	14,27 3,54	9890 7897	400 99	1593 --	5757 1252	16899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%									
448.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	28	24 --	-- --	672 --	-- --	672 --	-- 54	726
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	13195565 1487300	142724 48709	10463753 1101786	1105925 1055979	15357477
	Стоимость оборудования		Тенге				1101786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1101786				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9182557				
	Материалы		Тенге				138042				
	Всего заработная плата		Тенге					957133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8031079				
	Накладные расходы		Тенге				689136				
	Сметная прибыль		Тенге				789735				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10661428				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								697
	Сметная заработная плата		Тенге					957133			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2861130				
	Материалы		Тенге				1951717				
	Всего заработная плата		Тенге					565622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306237				
	Накладные расходы		Тенге				407248				
	Сметная прибыль		Тенге				261470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3529848				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								501
	Сметная заработная плата		Тенге					565622			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38440				
	Материалы		Тенге				3028				
	Всего заработная плата		Тенге					13254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22000				
	Накладные расходы		Тенге				9543				
	Сметная прибыль		Тенге				3839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					13254			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11652				
	Сметная прибыль		Тенге				932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12584				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				15357468				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1209
	Сметная заработная плата		Тенге					1536009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Здание лаборатории									
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
		СТЕНЫ									
449.				371,02	1407,15	11,8	522080	4379	248009	195191	774653
	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		726,89	3,79	269692	1406	--	57382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	2591,94572		88		228091			
450.				371,02	306,1	0,76	113568	283	23816	64518	192333
	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		241,14	0,38	89469	139	--	14247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450.1.	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	92,755		147		13635			
451.				371,02	149,08	0,32	55312	117	8201	33877	96324
	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		126,66	0,15	46994	57	--	7135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451.1.	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии	0,15 кг	55,653		147		8181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
		ПОТОЛКИ									
452.				329,91	738,5	3,13	243639	1032	72175	122942	395908
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		516,6	0,98	170432	322	--	29327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	691,49136		88		60851			
453.				329,91	1228,45	7,33	405278	2417	141857	188489	641268
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		791,14	2,38	261004	786	--	47501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	1382,98272		88		121702			
454.				329,91	466,09	2,94	153767	970	50294	74143	246143
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		310,7	1,43	102503	473	--	18233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,227638		211453		48135			
		Полы									
455.				7,36	4029,58	77,1	29658	567	19496	7088	39685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1303,6	33,96	9595	250	--	2940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455.1.	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	33,12		40		1325			
455.2.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	7,5072		2360		17717			
456.				293,75	2751,02	21,21	808113	6230	683835	87215	966954
	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		401,86	10,5	118048	3084	--	71626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	146,875		575		84453			
456.2.	2206-0101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	299,625		2000		599250			
457.				314,3125	449,65	0,82	141332	257	102957	27535	182376
	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		121,28	0,4	38118	125	--	13509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ	0,0515 кг	16,187094		575		9308			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		24064-80									
457.2.			1,01	317,455625							
2206-0401-0101		Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м			295		93649			
		ДВЕРИ									
458.				3,78	2899,56	47,9	10960	181	2018	6362	18708
1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1		-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2317,59	19,91	8761	75	--	1386	
		НР - 72%; СП - 8%									
459.				3,78	40518	--	153158	--	153158	--	165411
2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	12253	
		СП - 8%									
460.				8,4	1754,74	76,59	14740	643	4659	7002	23481
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1		-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1123,55	34,2	9438	287	--	1739	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1.			3,03	25,452							
2113-0207-1020		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.			43		1094			
461.				8,4	20159	--	169336	--	169336	--	182882
2109-0102 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	13547	
		СП - 8%									
462.				2	5729	--	11458	--	11458	--	12375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0404 -0307 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 917	
463.				4	3580	--	14320	--	14320	--	15466
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1146	
464.				62	460,37	1,09	28543	68	23544	3574	34686
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок		79,53	0,53	4931	33	--	2569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464.1.			1,12	69,44							
2107-0503-0201		Наличники ГОСТ 8242-88	м			337		23401			
465.				12,48	5978	--	74605	--	74605	--	80574
	2109-0105 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доборные планки дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СП - 8%	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 5968	
466.				8	500	--	4000	--	4000	--	4320
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 320	
		ОТКОСЫ									
467.				26,63	5474,25	25,18	145779	671	22526	88505	253027
	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		--- 4603,14	--- 12,85	--- 122582	--- 342	--- --	--- 18743	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467.1.			0,044	1,17172							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3				19224		22525			
468.				26,63	2529,87	21,03	67371	560	14724	37631	113402
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности			1955,95	6,72	52087	179	--	8400	
З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
468.1. 2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	12,82 кг	341,3966			41		13997			
469.				26,63	650,37	4,52	17319	120	4788	8978	28401
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности			466,05	2,21	12411	59	--	2104	
З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1. 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,016777			211453		3548			
	ФАСАД										
	СТЕНЫ ЗДАНИЯ										
470.				234,85	924,52	3,93	217124	924	51931	118580	362561
1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Шубка	м2			699,46	1,81	164269	426	--	26856	
З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
470.1. 2205-0104-0505	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки	2,5 кг	587,125			62		36402			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Шубка" СТ РК 1168-2006									
471.				234,85	607,36	3,03	142640	711	114587	19933	175578
	1115-0402 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		116,42	1,46	27342	342	--	13006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471.1.	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	138,5615		458		63461			
		СТЕНЫ ЦОКОЛЯ									
472.				2,46	7409,01	91,44	18226	225	4635	9668	30126
	1115-0106 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		5433,37	25,15	13366	62	--	2232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,036 м3	0,08856		19338		1713			
472.2.	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	1,015 м2	2,4969		1151		2874			
473.				82	567,25	7,79	46515	639	252	32905	85773
	1115-0106 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР - 72%; СП - 8%	м накрывочного элемента		556,39	0,95	45624	78	--	6354	
474.				0,8815	43047	--	37946	--	37946	--	40982
	2103-0302 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
		ОТМОСТКА									
475.				8,2	5240,85	1727,1	42975	14162	21725	9447	56615
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		864,45	735,6	7088	6032	--	4194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	9,43		2301		21698			
476.				8,2	23023,28	1092,54	188791	8959	169570	8806	213404
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		1251,45	240,04	10262	1968	--	15808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	8,364		18575		155361			
						КРЫЛЬЦА, ГЛАВНЫЙ ВХОД					
		КОЗЫРЕК 1									
477.				3,25	3461,21	5,46	11249	18	9206	1461	13727
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька		623,05	1,32	2025	4	--	1017	
478.				3,315	4517	--	14974	--	14974	--	16172
	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1198	
479.				0,012	2613	--	31	--	31	--	34
	2113-0208 -0405 РСНБ РК	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	СП - 8%									
480.	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015	-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,012	3864 -- --	-- -- --	46 -- --	-- -- --	46 -- --	-- -- 4	50
		З=ННР-140 1 СП - 8%									
481.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	6	29 -- --	-- -- --	174 -- --	-- -- --	174 -- --	-- -- 14	188
		З=ННР-140 1 СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЕЦ					
		Кр-1									
482.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3	4029,58 1303,6	77,1 33,96	12089 3911	231 102	7947 --	2889 1198	16176
		З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482.1.	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	13,5		40		540			
482.2.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	3,06		2360		7222			
483.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,5	10228,07 763,75	94,99 44,36	15342 1146	142 67	14054 --	873 1297	17512
		З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	0,013 м3	0,0195		16214		316			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
483.			1,02	1,53							
2113-0806-0501		Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	м2			8884		13593			
		Прочие работы									
484.				108,95	97	--	10568	--	--	--	11414
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	845	
		СП - 8%									
485.				108,95	348	--	37915	--	--	--	40948
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		--	--	--	--	--	3033	
		СП - 8%									
		Система вентиляции									
486.				1	7886,73	168,97	7887	169	738	5050	13972
	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		6980,4	33,76	6980	34	--	1035	
		НР - 72%; СП - 8%									
487.				1	1010714,29	--	1010714	--	--	--	1010714
	Коммпредложение З=ННР-140 1	-Вытяжной канальный вентилятор В1-750х200 L1086 (v=4,34 м/с) Р-420 Па в комплекте с автоматикой,фильтром, шумоглушителем	комплект		--	--	--	--	1010714	--	
488.				14,4	5110,33	39,07	73589	563	57036	11673	92083
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1110,41	15,47	15990	223	--	6821	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.1.			1	14,4							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			3840		55296			
489.				3	1524,82	53,15	4574	159	387	2930	8105
1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1		-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		1342,58	13,9	4028	42	--	600	
490.				3	4130	--	12390	--	12390	--	13381
2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	991	
491.				21,7	5485,08	41,92	119026	910	86093	23316	153730
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов		1475,71	16,62	32023	361	--	11387	
491.1.			1	21,7							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			3840		83328			
492.				30	655	--	19650	--	19650	--	21222
2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1572	
493.				30	1905,51	117,05	57165	3511	28904	19050	82312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 З=ННР-140 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		825	56,93	24750	1708	--	6097	
494.				33	5418	--	178794	--	178794	--	193098
	2111-0403 -2104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	14304	
495.				1	60170,55	3129,06 П1	60171	3129	4916	38176	106214
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 72%; СП - 8%	камера		52125,99	895,59	52126	896	--	7868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495.1.			0,009	0,009							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16214		146			
496.				1	1647757	--	1647757	--	--	--	1647757
	5105-0603 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1090 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект		--	--	--	--	1647757	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497.				11	5110,33	39,07	56214	430	43569	8917	70341
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1110,41	15,47	12215	170	--	5210	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497.1.	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2 1	11		3840		42240			
498.				6	1524,82	53,15	9149	319	775	5860	16210
	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1342,58	13,9	8055	83	--	1201	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
499.				6	2870	--	17220	--	17220	--	18598
	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1378	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
500.				11	655	--	7205	--	7205	--	7781
	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	576	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
501.				11	1905,51	117,05	20961	1288	10598	6985	30181
	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности		825	56,93	9075	626	--	2236	
	З=ННР-140	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
502.				12,1	5418	--	65558	--	65558	--	70802
	2111-0403 -2104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2		--	--	--	--	--	5245	
		СП - 8%									
503.				1	1524,82	53,15	1525	53	129	977	2702
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1342,58	13,9	1343	14	--	200	
		НР - 72%; СП - 8%									
504.				1	6648	--	6648	--	6648	--	7180
	2305-0306 -1957 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	532	
		СП - 8%									
		Электроосвещение									
505.				48	550,52	3,85	26425	185	3285	16584	46449
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		478,24	1,61	22955	77	--	3441	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505.1.			0,102	4,896							
2307-0105-0201	Держатель светильника		10 шт.			460		2252			
506.				2	3396,43	--	6793	--	6793	--	7336
	Комм. предложен Ф	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 светодиодный	шт.		--	--	--	--	--	543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие З=ННР-140 1	(ЛУЧ-220-С 83) СП - 8%									
507.				28	8526,79	--	238750	--	238750	--	257850
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	19100	
508.				2	12500	--	25000	--	25000	--	27000
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED-1,2 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2000	
509.				15	12910,71	--	193661	--	193661	--	209154
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник светодиодный, марки Луч 6х8 LED СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	15493	
510.				1	10294,64	--	10295	--	10295	--	11118
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 БАП светодиодный (ЛУЧ-220-С 83 БАП) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	824	
						Электроустановочные изделия					
511.				1	224,37	0,19	224	--	34	137	390
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		190,35	0,09	190	--	--	29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511.1. 2307-0202-0703		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	1,02			32		33		
512.				1	303	--	303	--	303	--	327
	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
513.				8	224,37	0,19	1795	2	270	1097	3123
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		190,35	0,09	1523	1	--	231	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	8,16			32		261		
514.				8	285	--	2280	--	2280	--	2462
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
515.				21	224,37	0,19	4712	4	711	2880	8199
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		190,35	0,09	3997	2	--	607	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
515.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	21,42			32		685		
516.				15	340	--	5100	--	5100	--	5508
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок,	шт.		--	--	--	--	--	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%									
517.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	6	340 -- --	-- -- --	2040 -- --	-- -- --	2040 -- --	-- -- 163	2203
518.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1384,99 1375 --	-- -- --	4155 4125 --	-- -- --	30 -- --	2970 570 --	7695
519.	2308-0306 -0312 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA СП - 8%	шт.	3	85256 -- --	-- -- --	255768 -- --	-- -- --	255768 -- --	-- -- 20461	276229
		Пожарная сигнализация									
520.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	54237,34 53238 --	1,92 -- --	54237 53238 --	2 -- --	997 -- --	38331 7405 --	99974
521.	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 СП - 8%	шт.	1	24241 -- --	-- -- --	24241 -- --	-- -- --	24241 -- --	-- -- 1939	26180
522.	1310-0701	-Извещатель ПС	шт.	16	3715,06	2,28	59441	36	4813	39306	106647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%			3412	--	54592	--	--	7900	
523.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%	шт.	14	1887 -- --	-- -- --	26418 -- --	-- -- --	26418 -- --	-- 2113 --	28531
524.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	2	1762 -- --	-- -- --	3524 -- --	-- -- --	3524 -- --	-- 282 --	3806
525.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2910,93 2648	1,92 --	14555 13240	10 --	1305 --	9533 1927	26014
526.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	941 -- --	-- -- --	941 -- --	-- -- --	941 -- --	-- 75 --	1016
527.	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	4	904 -- --	-- -- --	3616 -- --	-- -- --	3616 -- --	-- 289 --	3905
528.	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	4	1095,53 976,25	55,9 5,14	4382 3905	224 21	253 --	2826 577	7785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
529.	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	4	632 -- --	-- -- --	2528 -- --	-- -- --	2528 -- --	-- -- 202	2730
530.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	117	323,76 132,4	146,15 45,78	37880 15491	17100 5356	5289 --	15010 4231	57120
531.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,085	23748 -- --	-- -- --	2019 -- --	-- -- --	2019 -- --	-- -- 161	2180
532.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,032	177803 -- --	-- -- --	5690 -- --	-- -- --	5690 -- --	-- -- 455	6145
533.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	678,78 674,5	-- --	6788 6745	-- --	43 --	4856 932	12576
534.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	10	154 -- --	-- -- --	1540 -- --	-- -- --	1540 -- --	-- -- 123	1663
535.	1308-0206 -1901	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по	м	117	353,22 282,04	14,27 3,54	41327 32999	1670 414	6658 --	24057 5231	70615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%									
536.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	32	74 -- --	-- -- --	2368 -- --	-- -- --	2368 -- --	-- -- 189	2557
537.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	85	46 -- --	-- -- --	3910 -- --	-- -- --	3910 -- --	-- -- 313	4223
538.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	1	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- -- 209	2818
		Оповещение о пожаре									
539.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49 953,28 --	-- -- --	1264 953 --	-- -- --	311 -- --	686 156 --	2107
540.	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2 СП - 8%	шт.	1	33405 -- --	-- -- --	33405 -- --	-- -- --	33405 -- --	-- -- 2672	36077
541.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2636,62 2434 --	-- -- --	5273 4868 --	-- -- --	405 -- --	3505 702 --	9480
542.	2308-0304 -0504 РСНБ РК	-Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	5761 -- --	-- -- --	11522 -- --	-- -- --	11522 -- --	-- -- 922	12444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2015 З=ННР-140 СП - 8% 1									
543.				1	6184,01	--	6184	--	888	3813	10797
	1308-0105	-Аккумулятор кислотный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0105	стационарный, тип С-6,			5296	--	5296	--	--	800	
	РСНБ РК 2015	СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
544.				1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
	2308-0306	-Источник питания	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0311	резервированный РИП-12,			--	--	--	--	--	1529	
	РСНБ РК 2015	исполнение 01									
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
545.				1	678,78	--	679	--	4	486	1258
	1310-0702	-Коробка ответвительная.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0501	Монтаж настене			674,5	--	675	--	--	93	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
546.				1	154	--	154	--	154	--	166
	2308-0306	-Разветвительная коробка	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101	УК-2П			--	--	--	--	--	12	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
547.				8	329,94	36,75	2640	294	750	1211	4158
	1310-0105	-Провод однопарный.	м		---	---	---	---	---	---	
	-0509	Прокладка с креплением	провода		199,44	10,72	1596	86	--	308	
	РСНБ РК 2015	проволочными скрепами по стене бетонной									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
548.				0,008	239583	--	1917	--	1917	--	2070
	2306-0601	-Кабели силовые с	км		---	---	---	---	---	---	
	-3201	изоляцией из сшитого			--	--	--	--	--	153	
	РСНБ РК 2015	полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5									
	З=ННР-140 1	(ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012									
		СП - 8%									
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
						КАБЕЛИ					
549.				546	83,48	0,81	45582	440	10143	25325	76580
	1308-0206	-Провод одножильный или	м		---	---	---	---	---	---	
	-2201	многожильный в общей			64,1	0,32	34999	176	--	5673	
	РСНБ РК	оплетке, суммарное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
550.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	0,546	88013 -- --	-- -- --	48055 -- --	-- -- --	48055 -- --	-- 3844	51900
					ОБОРУДОВАНИЕ						
551.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	3	4843,22 4832,94	10,28 --	14530 14499	31 --	-- --	10439 1998	26966
552.	2308-0501 -2158 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3150, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	3	289308 --	-- --	867924 --	-- --	867924 --	-- 69434	937358
553.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	2	4843,22 4832,94	10,28 --	9686 9666	21 --	-- --	6959 1332	17978
554.	2308-0501 -2142 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	2	37581 --	-- --	75162 --	-- --	75162 --	-- 6013	81175
555.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	32	353,22 282,04	14,27 3,54	11303 9025	457 113	1821 --	6580 1431	19313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17 З=ННР-140 1	и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%									
556.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	32	24 -- --	-- -- --	768 -- --	-- -- --	768 -- --	-- -- 61	829
557.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.	10	38 -- --	-- -- --	380 -- --	-- -- --	380 -- --	-- -- 30	410
558.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	15	353,22 282,04	14,27 3,54	5298 4231	214 53	853 --	3084 671	9053
559.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	15	62 --	-- --	930 --	-- --	930 --	-- 74	1004
560.	2308-0306 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка монтажная модели LTV-BMW-JB5-E5 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	3	4517 --	-- --	13551 --	-- --	13551 --	-- 1084	14635
		ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК									
561.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	917,48 880	10,36 3,22	917 880	10 3	27 --	636 124	1678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562.		-Блок акустический	шт.	1	28128,57	--	28129	--	28129	--	30379
	Комм.предложение З=ННР-140 1	музыкальный БМ СП - 8%			--	--	--	--	--	2250	
563.				1	1354,19	--	1354	--	137	876	2409
	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1217	--	1217	--	--	178	
564.				1	30357,14	--	30357	--	30357	--	32786
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Реле времени СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2429	
565.				7	168,44	22,23	1179	156	4	767	2101
	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР - 72%; СП - 8%	м		145,64	6,49	1019	45	--	156	
566.				0,00714	209226	--	1494	--	1494	--	1613
	2306-0144-0106 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	120	
567.				7	353,22	14,27	2473	100	399	1439	4225
	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		282,04	3,54	1974	25	--	313	
568.				7	24	--	168	--	168	--	181
	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	13	
		Интернет									
569.				3	1123,12	--	3369	--	45	2393	6224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1108	--	3324	--	--	461	
570.				3	611	--	1833	--	1833	--	1980
	2307-0220 -0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка сетевая скрытой установки компьютерная, IP20 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	147	
571.				1	9630,42	1224,99	9630	1225	461	5977	16856
	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		7944	357,48	7944	357	--	1249	
572.				1	148759	--	148759	--	148759	--	160660
	2308-0102 -0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	11901	
573.				6	38	--	228	--	228	--	246
	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	18	
		Кабель, трубы и крепежные материалы									
574.				118	83,48	0,81	9851	95	2192	5473	16550
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		64,1	0,32	7564	38	--	1226	
575.				0,118	88013	--	10386	--	10386	--	11216
	2306-0409 -0102 РСНБ РК	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		--	--	--	--	--	831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	СП - 8%									
576.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	38	353,22 282,04	14,27 3,54	13422 10718	542 134	2162 --	7813 1699	22935
577.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	38	29 --	-- --	1102 --	-- --	1102 --	-- 88	1190
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	9872425 2091127	77853 27756	4996488 2658471	1525595 699164	12097180
	Стоимость оборудования		Тенге				2658471				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2658471				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2480094				
	Материалы		Тенге				39994				
	Всего заработная плата		Тенге					311602			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2112693				
	Накладные расходы		Тенге				224354				
	Сметная прибыль		Тенге				216356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2920803				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								225
	Сметная заработная плата		Тенге					311602			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4142678				
	Материалы		Тенге				1858591				
	Всего заработная плата		Тенге					1663864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503518				
	Местные материалы		Тенге				37946				
	Транспортные расходы		Тенге				48483				
	Накладные расходы		Тенге				1197982				
	Сметная прибыль		Тенге				427253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5767913				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1326
	Сметная заработная плата		Тенге					1663864			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				193896				
	Материалы		Тенге				2019				
	Всего заработная плата		Тенге					8836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182936				
	Накладные расходы		Тенге				6362				
	Сметная прибыль		Тенге				16021				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				216279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
	Сметная заработная плата	Тенге						8836			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					397285				
Материалы		Тенге					193643				
Всего заработная плата		Тенге						134582			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65151				
Сдача и испытание		Тенге					6595				
	Накладные расходы	Тенге					96899				
	Сметная прибыль	Тенге					39535				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					533719				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
	Сметная заработная плата	Тенге						134582			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12097185				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1672
	Сметная заработная плата	Тенге						2118883			

РАЗДЕЛ 6. Здание мастерской и СТО

КОЗЫРЕК 1

578.			1,7	3461,21	5,46	5884	9	4816	764	7180
1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		623,05	1,32	1059	2	--	532	
	НР - 72%; СП - 8%									
579.			1,734	4517	--	7832	--	7832	--	8459
2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2		--	--	--	--	--	627	
	СП - 8%									
580.			0,012	2613	--	31	--	31	--	34
2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	3	
	СП - 8%									
581.			0,012	3864	--	46	--	46	--	50
2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.		--	--	--	--	--	4	
	СП - 8%									
582.			6	29	--	174	--	174	--	188
2113-0201 -1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	28778-90 СП - 8%									
		КОЗЫРЕК 2									
583.	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька	1,3	3461,21 623,05	5,46 1,32	4500 810	7 2	3683 --	584 407	5491
584.	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	1,326	4517 --	-- --	5990 --	-- --	5990 --	-- 479	6469
585.	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.	0,012	2613 --	-- --	31 --	-- --	31 --	-- 3	34
586.	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.	0,012	3864 --	-- --	46 --	-- --	46 --	-- 4	50
587.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	6	29 --	-- --	174 --	-- --	174 --	-- 14	188
		КОЗЫРЕК 3									
588.	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовкаполикарбонатными листами	м2 поверхности козырька	1,9	3461,21 623,05	5,46 1,32	6576 1184	10 3	5382 --	854 594	8025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
589.	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	1,938	4517 -- --	-- -- --	8754 -- --	-- -- --	8754 -- --	-- 700 --	9454
590.	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.	0,012	2613 -- --	-- -- --	31 -- --	-- -- --	31 -- --	-- 3 --	34
591.	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов срезиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000шт.	0,012	3864 -- --	-- -- --	46 -- --	-- -- --	46 -- --	-- 4 --	50
592.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	6	29 -- --	-- -- --	174 -- --	-- -- --	174 -- --	-- 14 --	188
						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЕЦ					
		Кр-1,2,3									
593.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	5,5	4029,58 1303,6	77,1 33,96	22163 7170	424 187	14569 --	5297 2197	29656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
593.1.	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	24,75		40		990			
593.2.	2206-0301-0657	Плитки керамические	1,02 м2	5,61		2360		13240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		Электроосвещение									
594.				76	550,52	3,85	41839	292	5201	26257	73544
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		478,24	1,61	36346	122	--	5448	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594.1.			0,102	7,752							
2307-0105-0201		Держатель светильника	10 шт.			460		3566			
595.				10	3396,43	--	33964	--	33964	--	36681
	Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 83)	шт.		--	--	--	--	--	2717	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
596.				6	8526,79	--	51161	--	51161	--	55254
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 4x8 LED	шт.		--	--	--	--	--	4093	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
597.				2	12500	--	25000	--	25000	--	27000
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 4x8 LED-1,2	шт.		--	--	--	--	--	2000	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
598.				48	12910,71	--	619714	--	619714	--	669291
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 6x8 LED 1,2	шт.		--	--	--	--	--	49577	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
599.				10	10294,64	--	102946	--	102946	--	111182
	Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 БАП светодиодный (ЛУЧ-220-С 83 БАП)	шт.		--	--	--	--	--	8236	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
						Электроустановочные изделия					
600.				16	224,37	0,19	3590	3	541	2194	6247
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для	шт.		190,35	0,09	3046	1	--	463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	скрытой проводки. Установка									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
600.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	16,32		32		522			
601.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285 --	-- --	855 --	-- --	855 --	-- 68	923
		СП - 8%									
602.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	340 --	-- --	4420 --	-- --	4420 --	-- 354	4774
		СП - 8%									
603.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	39	180,82 170,96	0,19 0,08	7052 6668	7 3	377 --	4803 948	12803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,7956		450		358			
604.	2307-0218 -1602	-Выключатель одноклавишный с	шт.	14	248 --	-- --	3472 --	-- --	3472 --	-- 278	3750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%									
605.				25	282	--	7050	--	7050	--	7614
	2307-0220 -0506 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	564	
		Система вентиляции В1									
606.				1	7886,73	168,97	7887	169	738	5050	13972
	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор		6980,4	33,76	6980	34	--	1035	
607.				1	1010714,29	--	1010714	--	--	--	1010714
	Коммпредложение З=ННР-140 1	-Вытяжной канальный вентилятор В1-750х200 L1086 (v=4,34 м/с) Р-420 Па в комплекте с автоматикой,фильтром, шумоглушителем	комплект		--	--	--	--	1010714	--	
608.				30	5110,33	39,07	153310	1172	118826	24319	191839
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1110,41	15,47	33312	464	--	14210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608.1.			1	30							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой	м2			3840		115200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
609.				3	1524,82	53,15	4574	159	387	2930	8105
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		1342,58	13,9	4028	42	--	600	
610.				3	4130	--	12390	--	12390	--	13381
	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	991	
611.				16	5485,08	41,92	87761	671	63479	17192	113349
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1475,71	16,62	23611	266	--	8396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
611.1.			1	16							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			3840		61440			
612.				46	655	--	30130	--	30130	--	32540
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2410	
613.				46	1905,51	117,05	87653	5384	44319	29210	126212
	1126-0101 -1801 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из	м2 изолируемой		825	56,93	37950	2619	--	9349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 13 З=ННР-140 1	вспененного каучука K-Flex НР - 72%; СП - 8%	поверхности								
614.	2111-0403 -2104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м2	50,6	5418 -- --	-- -- --	274151 -- --	-- -- --	274151 -- --	-- 21932 --	296083
615.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 72%; СП - 8%	камера	1	60170,55 52125,99	3129,06 П1 895,59	60171 52126	3129 896	4916 --	38176 7868	106214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
615.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,009 м3	0,009		16214		146			
616.	5105-0603 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1090 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1647757 --	-- --	1647757 --	-- --	-- 1647757	-- --	1647757
617.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	23	5110,33	39,07	117538	899	91100	18645	147077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	поверхности воздуховодов		1110,41	15,47	25539	356	--	10895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617.	1. 2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 23		3840		88320			
618.				6	1524,82	53,15	9149	319	775	5860	16210
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		1342,58	13,9	8055	83	--	1201	
619.				6	2870	--	17220	--	17220	--	18598
	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1378	
620.				11	655	--	7205	--	7205	--	7781
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	576	
621.				23	1905,51	117,05	43827	2692	22160	14605	63106
	1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 З=ННР-140 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		825	56,93	18975	1309	--	4675	
622.				25,3	5418	--	137075	--	137075	--	148041
	2111-0403	-Рулонная изоляция из	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	10966	
		СП - 8%									
623.				1	1524,82	53,15	1525	53	129	977	2702
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1342,58	13,9	1343	14	--	200	
		НР - 72%; СП - 8%									
624.				1	6648	--	6648	--	6648	--	7180
	2305-0306 -1957 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	532	
		СП - 8%									
625.				1	7886,73	168,97 В2	7887	169	738	5050	13972
	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		6980,4	33,76	6980	34	--	1035	
		НР - 72%; СП - 8%									
626.				1	1010714,29	--	1010714	--	--	--	1010714
	Коммпредложение З=ННР-140 1	-Вытяжной канальный вентилятор В1-750х200 L900 (v=4,34 м/с) Р-420 Па в комплекте с автоматикой,фильтром, шумоглушителем	комплект		--	--	--	--	1010714	--	
627.				34,8	5110,33	39,07	177839	1360	137837	28210	222534
	1120-0101 -0311	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		1110,41	15,47	38642	538	--	16484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
627.1. 2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 34,8		3840		133632			
628.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	3	1524,82 1342,58	53,15 13,9	4574 4028	159 42	387 --	2930 600	8105
629.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 300 мм СП - 8%	шт.	3	4130 --	-- --	12390 --	-- --	12390 --	-- 991	13381
630.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	16	5485,08 1475,71	41,92 16,62	87761 23611	671 266	63479 --	17192 8396	113349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630.1. 2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 16		3840		61440			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631.				50,8	655	--	33274	--	33274	--	35936
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	2662	
		СП - 8%									
632.				50,8	1905,51	117,05	96800	5946	48944	32258	139382
	1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 З=ННР-140 1	-Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности		825	56,93	41910	2892	--	10325	
		НР - 72%; СП - 8%									
633.				55,88	5418	--	302758	--	302758	--	326978
	2111-0403 -2104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2		--	--	--	--	--	24221	
		СП - 8%									
		Пожарная сигнализация									
634.				1	54237,34	1,92	54237	2	997	38331	99974
	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.		53238	--	53238	--	--	7405	
		НР - 72%; СП - 8%									
635.				1	24241	--	24241	--	24241	--	26180
	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.		--	--	--	--	--	1939	
		СП - 8%									
636.				31	3715,06	2,28	115167	71	9324	76156	206629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3412	--	105772	--	--	15306	
		НР - 72%; СП - 8%									
637.				25	1887	--	47175	--	47175	--	50949
	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.		--	--	--	--	--	3774	
		СП - 8%									
638.				6	1762	--	10572	--	10572	--	11418
	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.		--	--	--	--	--	846	
		СП - 8%									
639.				24	2910,93	1,92	69862	46	6264	45757	124869
	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2648	--	63552	--	--	9250	
		НР - 72%; СП - 8%									
640.				10	941	--	9410	--	9410	--	10163
	2308-0304-0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	753	
		СП - 8%									
641.				14	904	--	12656	--	12656	--	13668
	2308-0304-0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	1012	
		СП - 8%									
642.				14	1095,53	55,9	15337	783	886	9892	27248
	1308-0305-0309 РСНБ РК	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		976,25	5,14	13668	72	--	2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
643.	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	14	632 -- --	-- -- --	8848 -- --	-- -- --	8848 -- --	-- 708	9556
644.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	268	323,76 132,4	146,15 45,78	86767 35483	39168 12269	12116 --	34381 9692	130840
645.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,122	23748 -- --	-- -- --	2897 -- --	-- -- --	2897 -- --	-- 232	3129
646.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,146	177803 -- --	-- -- --	25959 -- --	-- -- --	25959 -- --	-- 2077	28036
647.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	678,78 674,5	-- --	6788 6745	-- --	43 --	4856 932	12576
648.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	10	154 --	-- --	1540 --	-- --	1540 --	-- 123	1663
649.	1308-0206	-Кабельные каналы из	м	368	353,22	14,27	129986	5252	20943	75666	222105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	103791	1301	--	16452	
650.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм СП - 8%	м	246	74	--	18204	--	18204	--	19660
					--	--	--	--	--	1456	
651.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	122	46	--	5612	--	5612	--	6061
					--	--	--	--	--	449	
652.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	1	2609	--	2609	--	2609	--	2818
					--	--	--	--	--	209	
		Оповещение о пожаре									
653.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49	--	1264	--	311	686	2107
					953,28	--	953	--	--	156	
654.	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2 СП - 8%	шт.	1	33405	--	33405	--	33405	--	36077
					--	--	--	--	--	2672	
655.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2636,62	--	13183	--	1013	8762	23701
					2434	--	12170	--	--	1756	
656.	2308-0304 -0504	-Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р	шт.	5	5761	--	28805	--	28805	--	31109
					--	--	--	--	--	2304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	54126-2010 СП - 8%									
657.	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6184,01 5296	-- --	6184 5296	-- --	888 --	3813 800	10797
658.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	19116 --	-- --	19116 --	-- --	19116 --	-- 1529	20645
659.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	678,78 674,5	-- --	3394 3373	-- --	21 --	2428 466	6288
660.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	5	154 --	-- --	770 --	-- --	770 --	-- 62	832
661.	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР - 72%; СП - 8%	м провода	16	329,94 199,44	36,75 10,72	5279 3191	588 172	1500 --	2421 616	8316
662.	2306-0601 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8% Видеонаблюдение КАБЕЛИ	км	0,016	239583 --	-- --	3833 --	-- --	3833 --	-- 307	4140
663.	1308-0206 -2201 РСНБ РК	-Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное	м	393	83,48 64,1	0,81 0,32	32809 25191	317 126	7301 --	18229 4083	55121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
664.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,393	88013 ---	-- --	34589 --	-- --	34589 --	-- 2767	37356
					ОБОРУДОВАНИЕ						
665.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	9	4843,22 4832,94	10,28 --	43589 43496	93 --	-- --	31317 5993	80899
666.	2308-0501 -2158 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3150, типа EverFocus /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	9	289308 ---	-- --	2603772 --	-- --	2603772 --	-- 208302	2812074
667.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Монитор. Монтаж на столе НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1543,52 1108	435,52 211,84	1544 1108	436 212	-- --	950 200	2693
668.	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Монитор жидкокристаллический 24, модели MDM-24 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	1	65884 ---	-- --	65884 --	-- --	65884 --	-- 5271	71155
669.	1311-0401 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4195,04 3324	871,04 423,68	4195 3324	871 424	-- --	2698 551	7445
670.	Комм.пред	-Видеорегистратор NVR (в комплект		1	933687,5	--	933688	--	933688	--	1008383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ложение З=ННР-140 1	комплекте с жесткими дисками) модели LTVRNE-640 ОС в комплекте со шкафом, блоком питания,жесткими дисками	.		--	--	--	--	--	74695	
		СП - 8%									
671.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	4843,22	10,28	29059	62	--	20878	53933
					4832,94	--	28998	--	--	3995	
		НР - 72%; СП - 8%									
672.	2308-0501 -2142 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus /ПРИМ./	шт.	6	37581	--	225486	--	225486	--	243525
					--	--	--	--	--	18039	
		СП - 8%									
673.	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования	шт.	1	9630,42	1224,99	9630	1225	461	5977	16856
					7944	357,48	7944	357	--	1249	
		НР - 72%; СП - 8%									
674.	2308-0102 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	456678	--	456678	--	456678	--	493212
					--	--	--	--	--	36534	
		СП - 8%									
675.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	35	353,22	14,27	12363	500	1992	7197	21124
					282,04	3,54	9871	124	--	1565	
		НР - 72%; СП - 8%									
676.	2301-0504 -0101 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	35	24	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--	--	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	СП - 8%									
677.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.	30	38 --	-- --	1140 --	-- --	1140 --	-- 91	1231
678.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	358	353,22 282,04	14,27 3,54	126454 100970	5109 1266	20375 --	73610 16005	216069
679.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	358	62 --	-- --	22196 --	-- --	22196 --	-- 1776	23972
680.	2308-0306 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка монтажная модели LTV-BMW-JB5-E5 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	9	4517 --	-- --	40653 --	-- --	40653 --	-- 3252	43905
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	11821872 1011509	78227 26497	7062948 3669186	747362 712009	13281240

Стоимость оборудования	Тенге	3669186	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3669186	
Стоимость монтажных работ	Тенге	6255413	
Материалы	Тенге	84437	
Всего заработная плата	Тенге		644457
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5488321	
Накладные расходы	Тенге	464009	
Сметная прибыль	Тенге	537554	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	7256976	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		466
Сметная заработная плата	Тенге		644457
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1057199	
Материалы	Тенге	149991	
Всего заработная плата	Тенге		162258
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	737315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				116826				
		Сметная прибыль	Тенге				93922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1267947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					162258			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				840073				
		Материалы	Тенге				482789				
		Всего заработная плата	Тенге					231291			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				120097				
		Сдача и испытание	Тенге				11295				
		Накладные расходы	Тенге				166530				
		Сметная прибыль	Тенге				80528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1087131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					231291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13281240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
		Сметная заработная плата	Тенге					1038006			

РАЗДЕЛ 7. Здание Главного корпуса

Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/

681.				177,26	2001,71	11,55	354823	2047	298176	39771	426161
	1112-0101 -Желоба подвесные.	м									
	-0902 Устройство	желобов			308,02	3,59	54600	637	--	31568	
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8% З=ННР-140 1										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
681.1.			0,0033	0,584958							
2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т				346567		202727			
682.				81,8	6503,22	148,2	531963	12123	451864	51687	630342
	1112-0101 -Желоба настенные.	м									
	-0901 Устройство	желобов			831	46,6	67976	3812	--	46692	
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8% З=ННР-140 1										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
682.1.			0,0081	0,66258							
2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т				346567		229628			

Ограждение кровли перилами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683.				167,67	613,16	23,27	102809	3902	87303	9117	120881
	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Кровли. Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м ограждения		69,21	6,32	11604	1059	--	8954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
683.1.	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0022 т	0,368874		233501		86132			
684.				8,487	89,5	2,41	760	20	364	273	1115
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2		44,34	0,26	376	2	--	83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000764		427070		326			
685.				8,487	162,52	3,41	1379	29	910	320	1835
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-1401	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 72%; СП - 8%	м2		51,84	0,53	440	4	--	136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
685.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001528		527877		806			
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ									
686.				0,37849	177470,79	9780,6	67171	3702	8290	40241	116005
	1109-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		145787,2	1879,69	55179	711	--	8593	
687.				0,37849	553067	--	209330	--	209330	--	226077
	2106-0801-0301 РСНБ РК	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т		--	--	--	--	--	16746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%									
688.				8,70527	89,5	2,41	779	21	372	280	1143
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		44,34	0,26	386	2	--	85	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
688.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000783		427070		335			
689.				8,70527	162,52	3,41	1415	30	934	328	1882
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		51,84	0,53	451	5	--	139	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
689.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001567		527877		827			
		СТРЕМЯНКИ									
690.				0,318	73080,56	25783,3	23240	8199	3259	10391	36321
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		37049,8	8331,98	11782	2650	--	2690	
		НР - 72%; СП - 8%									
691.				0,318	581946	--	185059	--	185059	--	199864
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	14805	
		СП - 8%									
692.				7,314	89,5	2,41	655	18	313	235	961
	1113-0301 -0406	-Поверхности металлические.	м2		44,34	0,26	324	2	--	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
692.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000658		427070		281			
693.				7,314	162,52	3,41	1189	25	785	276	1582
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		51,84	0,53	379	4	--	117	
693.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001317		527877		695			
						ЛЕСТНИЦА					
694.				0,0379	117973,77	33231,75	4471	1259	329	2388	7408
	1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Ограждения. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		76074,3	11439,61	2883	434	--	549	
695.				0,0379	11368	--	431	--	431	--	465
	2106-0208 -0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное СП - 8%	м		--	--	--	--	--	34	
		КОЗЫРЕК 1									
696.				1,422	3461,21	5,46	4922	8	4028	639	6006
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька		623,05	1,32	886	2	--	445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697.				1,422	4517	--	6423	--	6423	--	6937
	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	514	
698.				0,012	2613	--	31	--	31	--	34
	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	3	
699.				0,012	3864	--	46	--	46	--	50
	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	4	
700.				7	29	--	203	--	203	--	219
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	16	
		КОЗЫРЕК 2									
701.				34,68	3461,21	5,46	120035	189	98239	15590	146475
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька		623,05	1,32	21607	46	--	10850	
702.				34,68	4517	--	156650	--	156650	--	169182
	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12532	
		КОЗЫРЕК 3									
703.				24,36	3461,21	5,46	84315	133	69004	10951	102888
	1115-0504 -0101	-Козырькивходные (типа "Горка", "Арочный",	м2 поверхно		623,05	1,32	15178	32	--	7621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	"Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	сти козырька								
704.	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	24,36	4517 ---	-- --	110034 ---	-- --	110034 ---	-- 8803	118837
		КОЗЫРЕК 4									
705.	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхно сти козырька	6,6	3461,21 623,05	5,46 1,32	22844 4112	36 9	18696 --	2967 2065	27876
706.	2113-0502 -0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	1,422	4517 ---	-- --	6423 ---	-- --	6423 ---	-- 514	6937
707.	2113-0208 -0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.	0,0198	2613 ---	-- --	52 ---	-- --	52 ---	-- 4	56
708.	2113-0203 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.	0,0198	3864 ---	-- --	77 ---	-- --	77 ---	-- 6	83
709.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	9,9	29 ---	-- --	287 ---	-- --	287 ---	-- 23	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
		Электроосвещение									
710.				224	550,52	3,85	123316	862	15328	77390	216762
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		478,24	1,61	107126	360	--	16056	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
710.1.			0,102	22,848							
	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.			460		10510			
711.				10	3396,43	--	33964	--	33964	--	36681
	Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 63 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 63)	шт.		--	--	--	--	--	2717	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
712.				9	3396,43	--	30568	--	30568	--	33013
	Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 83)	шт.		--	--	--	--	--	2445	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
713.				48	8526,79	--	409286	--	409286	--	442029
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED	шт.		--	--	--	--	--	32743	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
714.				17	12500	--	212500	--	212500	--	229500
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED-1,2	шт.		--	--	--	--	--	17000	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
715.				56	12910,71	--	723000	--	723000	--	780840
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 6х8 LED	шт.		--	--	--	--	--	57840	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
716.				40	12910,71	--	516429	--	516429	--	557743
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 6х8 LED 1,2	шт.		--	--	--	--	--	41314	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
717.				19	4705,36	--	89402	--	89402	--	96554
	Комм.	-Светильник	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение З=ННР-140 1	светодиодный, марки Луч-220-С 103 БАП			--	--	--	--	--	7152	
		СП - 8%									
718.				2	10294,64	--	20589	--	20589	--	22236
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник Луч 4х8 LED БАП светодиодный (Луч 4х8 LED БАП)	шт.		--	--	--	--	--	1647	
		СП - 8%									
719.				8	10294,64	--	82357	--	82357	--	88946
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник Луч 4х8 LED-1,2 БАП светодиодный (Луч 4х8 LED БАП)	шт.		--	--	--	--	--	6589	
		СП - 8%									
720.				15	19450	--	291750	--	291750	--	315090
	Комм. предложение З=ННР-140 1	-Светильник ASTZ-ДПО46-38-504-Sport F840 светодиодный (ASTZ-ДПО46-38-504-Sport F840)	шт.		--	--	--	--	--	23340	
		СП - 8%									
		Пожарная сигнализация									
721.				1	54237,34	1,92	54237	2	997	38331	99974
	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.		53238	--	53238	--	--	7405	
		НР - 72%; СП - 8%									
722.				1	24241	--	24241	--	24241	--	26180
	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.		--	--	--	--	--	1939	
		СП - 8%									
723.				115	3715,06	2,28	427232	262	34590	282514	766526
	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3412	--	392380	--	--	56780	
		НР - 72%; СП - 8%									
724.				106	1887	--	200022	--	200022	--	216024
	2308-0302	-Извещатели пожарные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%			--	--	--	--	--	16002	
725.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	9	1762 --	-- --	15858 --	-- --	15858 --	-- 1269	17127
726.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	19	2910,93 2648	1,92 --	55308 50312	36 --	4960 --	36225 7323	98855
727.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	5	941 --	-- --	4705 --	-- --	4705 --	-- 376	5081
728.	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	4	904 --	-- --	3616 --	-- --	3616 --	-- 289	3905
729.	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	1095,53 976,25	55,9 5,14	15337 13668	783 72	886 --	9892 2018	27248
730.	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	632 --	-- --	8848 --	-- --	8848 --	-- 708	9556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
731.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1074	323,76 132,4	146,15 45,78	347715 142198	156965 49166	48552 --	137782 38840	524337
732.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,662	23748 --	-- --	15721 --	-- --	15721 --	-- 1258	16979
733.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,412	177803 --	-- --	73255 --	-- --	73255 --	-- 5860	79115
734.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	678,78 674,5	-- --	33939 33725	-- --	214 --	24282 4658	62879
735.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	50	154 --	-- --	7700 --	-- --	7700 --	-- 616	8316
736.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	1074	353,22 282,04	14,27 3,54	379362 302911	15328 3798	61123 --	220831 48015	648208
737.	2306-1710 -0104	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	412	74 --	-- --	30488 --	-- --	30488 --	-- 2439	32927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	СП - 8%									
738.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	662	46 -- --	-- -- --	30452 -- --	-- -- --	30452 -- --	-- 2436 --	32888
739.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	6	2609 -- --	-- -- --	15654 -- --	-- -- --	15654 -- --	-- 1252 --	16906
		Оповещение о пожаре									
740.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49 953,28 --	-- -- --	1264 953 --	-- -- --	311 -- --	686 156 --	2107
741.	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2 СП - 8%	шт.	1	33405 -- --	-- -- --	33405 -- --	-- -- --	33405 -- --	-- 2672 --	36077
742.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	2636,62 2434 --	-- -- --	31639 29208 --	-- -- --	2431 -- --	21030 4214 --	56883
743.	2308-0304 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	12	5761 -- --	-- -- --	69132 -- --	-- -- --	69132 -- --	-- 5531 --	74663
744.	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6184,01 5296 --	-- -- --	6184 5296 --	-- -- --	888 -- --	3813 800 --	10797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745.				1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1529	
746.				1	678,78	--	679	--	4	486	1258
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.		674,5	--	675	--	--	93	
747.				1	154	--	154	--	154	--	166
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	12	
748.				116	329,94	36,75	38273	4263	10875	17553	60292
	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР - 72%; СП - 8%	м провода		199,44	10,72	23135	1244	--	4466	
749.				0,116	239583	--	27792	--	27792	--	30015
	2306-0601 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	2223	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
		КАБЕЛИ									
750.				604	83,48	0,81	50424	487	11221	28016	84714
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		64,1	0,32	38716	194	--	6275	
751.				0,604	88013	--	53160	--	53160	--	57413
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км		--	--	--	--	--	4253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1										
						ОБОРУДОВАНИЕ					
752.				11	4843,22	10,28	53275	113	--	38277	98876
	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		4832,94	--	53162	--	--	7324	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
753.				11	289308	--	3182388	--	3182388	--	3436979
	2308-0501 -2158 РСНБ РК 2015	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3150, типа EverFocus /ПРИМ./	шт.		--	--	--	--	--	254591	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
754.				1	1543,52	435,52	1544	436	--	950	2693
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Монитор. Монтаж на столе	шт.		1108	211,84	1108	212	--	200	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
755.				1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-Монитор жидкокристаллический 24, модели MDM-24 /ПРИМ./	шт.		--	--	--	--	--	5271	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
756.				1	4195,04	871,04	4195	871	--	2698	7445
	1311-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		3324	423,68	3324	424	--	551	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
757.				1	933687,5	--	933688	--	933688	--	1008383
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Видеорегистратор NVR (в комплекте с жесткими дисками) модели LTV RNE-640 OC в комплекте со шкафом, блоком питания, жесткими дисками	комплект.		--	--	--	--	--	74695	
		СП - 8%									
758.				11	4843,22	10,28	53275	113	--	38277	98876
	1310-1001 -0102	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		4832,94	--	53162	--	--	7324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
759.	2308-0501 -2142 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus /ПРИМ./	шт.	11	37581 -- --	-- -- --	413391 -- --	-- -- --	413391 -- --	-- 33071 --	446462
760.	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	9630,42 7944 --	1224,99 357,48 --	19261 15888 --	2450 715 --	923 -- --	11954 2497 --	33712
761.	2308-0102 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	2	456678 -- --	-- -- --	913356 -- --	-- -- --	913356 -- --	-- 73068 --	986424
		СП - 8%									
762.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	62	353,22 282,04 --	14,27 3,54 --	21900 17486 --	885 219 --	3529 -- --	12748 2772 --	37420
		НР - 72%; СП - 8%									
763.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	62	24 -- --	-- -- --	1488 -- --	-- -- --	1488 -- --	-- 119 --	1607
		СП - 8%									
764.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	44	38 -- --	-- -- --	1672 -- --	-- -- --	1672 -- --	-- 134 --	1806
		СП - 8%									
765.				542	353,22	14,27	191447	7735	30846	111443	327122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м		282,04	3,54	152866	1917	--	24231	
766.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	542	62 --	-- --	33604 --	-- --	33604 --	-- 2688	36292
767.	2308-0306 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка монтажная модели LTV-BMW-JB5-E5 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	11	4517 --	-- --	49687 --	-- --	49687 --	-- 3975	53662
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
768.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3280,06 897,4	155,5 45,01	6560 1795	311 90	4454 --	1357 633	8551
769.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	6	627,59 179,48	22,99 7,07	3766 1077	138 42	2551 --	806 366	4937
770.	1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	55	323,35 192,3	49,96 15,11	17784 10577	2748 831	4459 --	8213 2080	28078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК									
771.				9	917,48	10,36	8257	93	244	5723	15099
	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		880	3,22	7920	29	--	1118	
		НР - 72%; СП - 8%									
772.				9	28128,57	--	253157	--	253157	--	273410
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Блок акустический музыкальный БМ	шт.		--	--	--	--	--	20253	
		СП - 8%									
773.				1	1354,19	--	1354	--	137	876	2409
	1310-0411 -0210 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.		1217	--	1217	--	--	178	
		НР - 72%; СП - 8%									
774.				1	30357,14	--	30357	--	30357	--	32786
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Реле времени	шт.		--	--	--	--	--	2429	
		СП - 8%									
775.				115	168,44	22,23	19370	2557	64	12596	34524
	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м		145,64	6,49	16749	746	--	2557	
		НР - 72%; СП - 8%									
776.				0,1173	209226	--	24542	--	24542	--	26506
	2306-0144 -0106 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1963	
		СП - 8%									
777.				115	353,22	14,27	40621	1641	6545	23646	69408
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м		282,04	3,54	32435	407	--	5141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	креплением скобами									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
778.				115	24	--	2760	--	2760	--	2981
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	221	
		СП - 8%									
		Интернет									
779.				41	1123,12	--	46048	--	620	32708	85057
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка. Монтаж оборудования	шт.		1108	--	45428	--	--	6300	
		НР - 72%; СП - 8%									
780.				41	611	--	25051	--	25051	--	27055
	2307-0220 -0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка сетевая скрытой установки компьютерная, IP20 /ПРИМ./	шт.		--	--	--	--	--	2004	
		СП - 8%									
781.				8	694,05	--	5552	--	52	3960	10273
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		687,5	--	5500	--	--	761	
		НР - 72%; СП - 8%									
782.				8	9821,43	--	78571	--	78571	--	84857
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Маршрутизатор-роутер D-LINK DSL-2640U/RA U2A	шт.		--	--	--	--	--	6286	
		СП - 8%									
783.				98	38	--	3724	--	3724	--	4022
	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.		--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
784.				4	12365,39	1520,7	49462	6083	1011	31763	87723
	1310-0302 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Шкаф. Монтаж оборудования	шт.		10592	436,92	42368	1748	--	6498	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785.	1			4	1101785,71	--	4407143	--	--	--	4407143
	Комм.предложение З=ННР-140 1	-Шкаф сетевой, (600х600) 12U ITK шкаф LINEA W, дверь стекло RAL9005 в комплекте	шт.		--	--	--	--	4407143	--	
786.				4	9630,42	1224,99	38522	4900	1846	23908	67424
	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.		7944	357,48	31776	1430	--	4994	
		НР - 72%; СП - 8%									
787.				4	148759	--	595036	--	595036	--	642639
	2308-0102 -0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.		--	--	--	--	--	47603	
		СП - 8%									
788.				4	6184,01	--	24736	--	3552	15252	43188
	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.		5296	--	21184	--	--	3199	
		НР - 72%; СП - 8%									
789.				4	19116	--	76464	--	76464	--	82581
	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		--	--	--	--	--	6117	
		СП - 8%									
790.				748	83,48	0,81	62445	603	13895	34695	104911
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м		64,1	0,32	47947	240	--	7771	
		НР - 72%; СП - 8%									
791.				0,748	88013	--	65834	--	65834	--	71100
	2306-0409 -0102 РСНБ РК	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		--	--	--	--	--	5267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	СП - 8%									
792.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	748	353,22 282,04	14,27 3,54	264211 210966	10676 2645	42569 --	153800 33441	451452
		НР - 72%; СП - 8%									
793.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	748	29 --	-- --	21692 --	-- --	21692 --	-- 1735	23427
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	18718963 2215638	253080 75941	11843099 4407143	1649935 1276936	21645842
	Стоимость оборудования		Тенге				4407143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4407143				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12164749				
	Материалы		Тенге				294353				
	Всего заработная плата		Тенге					1926518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9789569				
	Накладные расходы		Тенге				1387093				
	Сметная прибыль		Тенге				1084147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14635989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1408
	Сметная заработная плата		Тенге					1926518			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1631429				
	Материалы		Тенге				1046316				
	Всего заработная плата		Тенге					291422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280226				
	Накладные расходы		Тенге				209824				
	Сметная прибыль		Тенге				147300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1988554				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								245
	Сметная заработная плата		Тенге					291422			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				489702				
	Материалы		Тенге				11877				
	Всего заработная плата		Тенге					73639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394820				
	Накладные расходы		Тенге				53020				
	Сметная прибыль		Тенге				43418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				586139				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					73639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость сантехнических работ			Тенге				25940				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				25940				
Сметная прибыль			Тенге				2075				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				28015				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				21645840				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1710
Сметная заработная плата			Тенге					2291579			
		РАЗДЕЛ 8. Тепловые сети									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
794.				249,26	756,93	3,67	188673	915	7412	129849	344004
1215-0102 -0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода			723,52	--	180346	--	--	25482	
	НР - 72%; СП - 8%										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
795.				0,24926	962383,27	375115,08	239884	93501	3140	123657	392624
1124-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-140 1	-Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода			574674	114350,76	143243	28503	--	29083	
	НР - 72%; СП - 8%										
796.				249,26	2250	--	560835	--	560835	--	605702
2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	44867	
	СП - 8%										
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
797.				8	1130	--	9040	--	9040	--	9763
2302-0101 -0175 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.			--	--	--	--	--	723	
	СП - 8%										
798.				4	11577	--	46308	--	--	--	46308
5101-0902 -1404	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые под	шт.			--	--	--	--	46308	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN40, DN 40 ГОСТ 21345-2005									
799.	5101-0902 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8405 -- --	-- -- --	16810 -- --	-- -- --	-- 16810 --	-- -- --	16810
					ОПОРЫ						
800.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Опоры скользящие	т	0,171	482667 -- --	-- -- --	82536 -- --	-- -- --	82536 -- --	-- 6603 --	89139
		СП - 8%									
801.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Опоры неподвижные	т	0,01392	482667 -- --	-- -- --	6719 -- --	-- -- --	6719 -- --	-- 537 --	7256
		СП - 8%									
					ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ						
802.	1126-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8,506	29587,56 25428,65	1519,2 728,2	251672 216296	12922 6194	22454 --	160193 32949	444814
		НР - 72%; СП - 8%									
803.	2111-0207 -0135 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или	м2	170,12	14568 --	-- --	2478308 --	-- --	2478308 --	-- 198265	2676573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		армированной фольги, для температуры носителя до 130°С, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
804.				1,08536	301627	--	327374	--	327374	--	353564
	2105-0104 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	26190	
		СП - 8%									
						ОКРАСКА					
805.				69,66	89,5	2,41	6234	168	2977	2237	9149
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		44,34	0,26	3089	18	--	678	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
805.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,006269		427070		2677			
806.				139,32	124,95	3,1	17408	432	14263	1993	20953
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		19,47	0,4	2713	55	--	1552	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
806.1.	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	12,5388		1096		13743			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	4231801	107939	3515058	417929	5016659
			Тенге		--	--	545686	34771	63118	366929	

Стоимость оборудования	Тенге	63118
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	63118
Стоимость общестроительных работ	Тенге	3509554
Материалы	Тенге	50247
Всего заработная плата	Тенге	580457
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2805682
Накладные расходы	Тенге	417929
Сметная прибыль	Тенге	314199
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4241681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					580457			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89255				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89255				
		Сметная прибыль	Тенге				7140				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				96395				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				569875				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				569875				
		Сметная прибыль	Тенге				45590				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				615465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5016660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					580457			

РАЗДЕЛ 9. конструкции железобетонные

Разрез 1

807.				2,16	5110,9	1727,1	11040	3731	5442	2488	14610
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		864,45	735,6	1867	1589	--	1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
807.1.			1,15	2,484							
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3			2188		5435			
808.				30	2322,24	1161,96	69667	34859	11722	26127	103458
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		769,54	440,03	23086	13201	--	7664	
809.				6,48	26066	--	168908	--	168908	--	182420
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	13513	
810.				0,0628	680412,12	1317,12	42730	83	41118	1126	47364
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т		24340	561,69	1529	35	--	3508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
810.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,0628		654755		41119			
811.				10,8	89,5	2,41	967	26	462	347	1418
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР - 72%; СП - 8%	м2		44,34	0,26	479	3	--	105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
811.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000972		427070		415			
812.				10,8	124,95	3,1	1349	33	1106	155	1624
	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 72%; СП - 8%	м2		19,47	0,4	210	4	--	120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
812.1.	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	0,972		1096		1065			
						Разрез 2					
813.				0,11	5110,9	1727,1	562	190	277	127	744
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		864,45	735,6	95	81	--	55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
813.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,1265		2188		277			
814.				0,0471	680412,12	1317,12	32047	62	30839	844	35523
	1106-0301-0409 РСНБ РК	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24340	561,69	1146	26	--	2631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
814.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т 1	0,0471		654755		30839			
815.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стойки. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,0352	14543,3 7026,6	1456,61 588,17	512 247	51 21	214 --	193 56	761
816.	2105-0204 -0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,0352	425928 --	-- --	14993 --	-- --	14993 --	-- 1199	16192
817.	1124-0101 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-140 1	-Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,0032	1383555,81 799971	561872,51 170697,48	4427 2560	1798 546	69 --	2236 533	7197
818.	2301-0201 -0219 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	4599 --	-- --	14717 --	-- --	14717 --	-- 1177	15894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
819.				3,19	89,5	2,41	285	8	136	102	419
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		44,34	0,26	141	1	--	31	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
819.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000287		427070		123			
820.				3,19	124,95	3,1	399	10	327	46	480
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		19,47	0,4	62	1	--	36	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820.1.	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	0,2871		1096		315			
							Дренажные колодцы - 2 шт. /лист ТС.КЖ-7/				
821.				6,111	204,09	193,43	1247	1182	--	255	1622
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта		10,66	47,28	65	289	--	120	
		НР - 72%; СП - 8%									
822.				0,189	1977,36	--	374	--	--	269	694
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 З=ННР-140 1	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1977,36	--	374	--	--	51	
		НР - 72%; СП - 8%									
823.				0,0606	860,22	--	52	--	--	38	97
	1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	грунта		860,22	--	52	--	--	7	
824.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,9594	34,93 --- 12,75	34,93 --- 12,75	68 --- 25	68 --- 25	-- --- --	18 --- 7	93
825.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,02	159,33 --- 83,81	75,52 --- 34,76	322 --- 169	153 --- 70	-- --- --	172 --- 40	534
826.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,28	49,84 --- 18,19	49,84 --- 18,19	213 --- 78	213 --- 78	-- --- --	56 --- 22	291
827.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	6	2589,69 --- 271,94	150,49 --- 50,61	15538 --- 1632	903 --- 304	13003 --- --	1393 --- 1355	18286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
827.1.	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,1104		2794		308			
827.2.	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	0,0092 м3	0,0552		2913		161			
827.3.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,1788		2301		411			
827.4.	2113-0104-0104	Битумы нефтяные	0,0124 т	0,0744		162942		12123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30									
828.				1,04	38795,68	10751,05	40348	11181	11613	15802	60641
	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		16878,57	4224,26	17554	4393	--	4492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
828.1.	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,41 м3	0,4264		19365		8257			
829.				2	14555,4	--	29111	--	29111	--	31440
	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2329	
830.				2	9550,26	--	19101	--	19101	--	20629
	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1528	
831.				2	13706,76	--	27414	--	27414	--	29607
	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2193	
832.				2	23542	--	47084	--	47084	--	50851
	2303-0101 -0310 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	3767	
833.				5,2752	2412,89	65,91	12728	348	7528	3690	17732
	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой		919,8	51,63	4852	272	--	1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
833.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,026 м3	0,137155		19338		2652			
833.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,053 м2	0,279586		16701		4669			
834.				1,108	747,22	28,28	828	31	421	282	1199
	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		339,28	14,07	376	16	--	89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
834.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	0,022603		18575		420			
835.				1,108	207,44	9,81	230	11	210	10	259
	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-140 1	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		8,16	4,65	9	5	--	19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
835.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,0102 м3	0,011302		18575		210			
836.				1,108	149,46	3,59	166	4	18	105	292
	1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия цементные. Железнение НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		130,4	1,24	144	1	--	22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836.1.	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,0006 т	0,000665		25711		17			
837.				7,224	870,31	19,7	6287	142	4148	1452	8358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		276,45	2,65	1997	19	--	619	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,3376	223	3866				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	563713	55087	449981	57333	670729
			Тенге		--	--	58648	20981	--	49683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				501400				
	Материалы		Тенге				128439				
	Всего заработная плата		Тенге					79361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14993				
	Местные материалы		Тенге				244533				
	Накладные расходы		Тенге				57140				
	Сметная прибыль		Тенге				44683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				603223				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					79361			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				512				
	Материалы		Тенге				213				
	Всего заработная плата		Тенге					268			
	Накладные расходы		Тенге				193				
	Сметная прибыль		Тенге				56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				761				
	Сметная заработная плата		Тенге					268			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61801				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61801				
	Сметная прибыль		Тенге				4944				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66745				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				670729				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата		Тенге					79629			

РАЗДЕЛ 10. Благоустройство

МАФ

838.	86-010302 -0307	-Скамья без спинки	шт.	8	45651	114	365208	912	352144	8888	404023
					1519	24	12152	192	--	29928	
38.1.	8601-0302 -0307 УСН	-Скамья без спинки	шт.	8	45651	114	365208	912	352144	8888	404023
					1519	24	12152	192	--	29928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2018 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
839.	86-010303 -0207	-Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	8	30862 -- --	-- -- --	246896 -- --	-- -- --	246896 -- --	-- 19752 --	266648
39.1.	8601-0303 -0207 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-140 1	-Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	8	30862 -- --	-- -- --	246896 -- --	-- -- --	246896 -- --	-- 19752 --	266648
		СП - 8%									
840.	86-010216 -0101	-Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159281 8590 --	2271 631 --	159281 8590 --	2271 631 --	148420 -- --	6639 13274 --	179194
40.1.	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-140 1	-Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159281 8590 --	2271 631 --	159281 8590 --	2271 631 --	148420 -- --	6639 13274 --	179194
		НР - 72%; СП - 8%									
841.	86-010216 -0105	-Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169531 9047 --	2190 607 --	169531 9047 --	2190 607 --	158294 -- --	6951 14119 --	190600
41.1.	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-140 1	-Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169531 9047 --	2190 607 --	169531 9047 --	2190 607 --	158294 -- --	6951 14119 --	190600
		НР - 72%; СП - 8%									
842.	86-010216 -0104	-Тренажер "Твистер"	комплект	1	129216 9145 --	1820 498 --	129216 9145 --	1820 498 --	118251 -- --	6943 10893 --	147052
42.1.	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-140 1	-Тренажер "Твистер"	комплект	1	129216 9145 --	1820 498 --	129216 9145 --	1820 498 --	118251 -- --	6943 10893 --	147052
		НР - 72%; СП - 8%									
843.	86-010216 -0111	-Тренажер "Гребля"	комплект	1	118190 4319 --	1287 371 --	118190 4319 --	1287 371 --	112584 -- --	3377 9725 --	131292
43.1.				1	118190	1287	118190	1287	112584	3377	131292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0216 -0111 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-1401	-Тренажер "Гребля" НР - 72%; СП - 8%	комплект		4319	371	4319	371	--	9725	
844.				1	134553	1402	134553	1402	126545	5029	150749
	86-010216 -0107	-Тренажер "Шейкер"	комплект		6606	379	6606	379	--	11167	
44.1.				1	134553	1402	134553	1402	126545	5029	150749
	8601-0216 -0107 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-1401	-Тренажер "Шейкер" НР - 72%; СП - 8%	комплект		6606	379	6606	379	--	11167	
845.				1	191229	3080	191229	3080	179361	6966	214051
	86-010216 -0106	-Тренажер "Лыжный ход"	комплект		8788	887	8788	887	--	15856	
45.1.				1	191229	3080	191229	3080	179361	6966	214051
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-1401	-Тренажер "Лыжный ход" НР - 72%; СП - 8%	комплект		8788	887	8788	887	--	15856	
846.				1	182194	2264	182194	2264	171050	6846	204163
	86-010216 -0109	-Тренажер "Жим от груди"	комплект		8880	628	8880	628	--	15123	
46.1.				1	182194	2264	182194	2264	171050	6846	204163
	8601-0216 -0109 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-1401	-Тренажер "Жим от груди" НР - 72%; СП - 8%	комплект		8880	628	8880	628	--	15123	
847.				1	168909	2061	168909	2061	158244	6605	189555
	86-010216 -0110	-Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект		8604	569	8604	569	--	14041	
47.1.				1	168909	2061	168909	2061	158244	6605	189555
	8601-0216 -0110 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-1401	-Тренажер "Велотренажер и степ" НР - 72%; СП - 8%	комплект		8604	569	8604	569	--	14041	
848.				1	801864	799	801864	799	783783	12619	879641
	86-010106 -0302	-Беседка в виде юрты	комплект		17282	244	17282	244	--	65159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1.				1	801864	799	801864	799	783783	12619	879641
	8601-0106 -0302 УСН РК 8.02-03-2018 З=ННР-140 1	-Беседка в виде юрты НР - 72%; СП - 8%	комплект		17282	244	17282	244	--	65159	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2667071	18086	2555572	70863	2956968
			Тенге		--	--	93413	5006	--	219037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2667071				
	Материалы		Тенге				2555572				
	Всего заработная плата		Тенге					98419			
	Накладные расходы		Тенге				70862				
	Сметная прибыль		Тенге				219035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2956967				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
	Сметная заработная плата		Тенге					98419			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2956967				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
	Сметная заработная плата		Тенге					98419			

РАЗДЕЛ 11. Здание мастерской и СТО

Электроосвещение

849.				14	550,52	3,85	7707	54	958	4837	13548
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.		478,24	1,61	6695	23	--	1004	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
849.1.			0,102	1,428							
	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.			460		657			
850.				14	11160,71	--	156250	--	156250	--	168750
	Комм. предложение	-Светильник светодиодный, марки Луч 4х8 LED-1,2-1	шт.		--	--	--	--	--	12500	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									

Пожарная сигнализация

851.				1	54237,34	1,92	54237	2	997	38331	99974
	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20	шт.		53238	--	53238	--	--	7405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
852.	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 СП - 8%	шт.	1	24241 -- 1939	-- -- 	24241 -- 	-- -- 	24241 -- 	-- -- 	26180
853.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3715,06 3412	2,28 --	22290 20472	14 --	1804 --	14740 2962	39993
854.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%	шт.	4	1887 -- 	-- -- 	7548 -- 	-- -- 	7548 -- 	-- -- 604	8152
855.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	2	1762 -- 	-- -- 	3524 -- 	-- -- 	3524 -- 	-- -- 282	3806
856.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2910,93 2648	1,92 --	17466 15888	12 --	1566 --	11439 2312	31217
857.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	3	941 -- 	-- -- 	2823 -- 	-- -- 	2823 -- 	-- -- 226	3049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
858.				3	904	--	2712	--	2712	--	2929
	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	217	
		СП - 8%									
859.				3	1095,53	55,9	3287	168	190	2120	5839
	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		976,25	5,14	2929	15	--	433	
		НР - 72%; СП - 8%									
860.				3	632	--	1896	--	1896	--	2048
	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
861.				82	323,76	146,15	26548	11984	3707	10520	40033
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		132,4	45,78	10857	3754	--	2965	
		НР - 72%; СП - 8%									
862.				0,033	23748	--	784	--	784	--	846
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
863.				0,049	177803	--	8712	--	8712	--	9409
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	697	
		СП - 8%									
864.				6	678,78	--	4073	--	26	2914	7545
	1310-0702 -0501 РСНБ РК	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		674,5	--	4047	--	--	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
865.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	6	154 -- --	-- -- --	924 -- --	-- -- --	924 -- --	-- 74 --	998
866.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	82	353,22 282,04	14,27 3,54	28964 23127	1170 290	4667 --	16860 3666	49491
867.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	49	74 -- --	-- -- --	3626 -- --	-- -- --	3626 -- --	-- 290 --	3916
868.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	33	46 -- --	-- -- --	1518 -- --	-- -- --	1518 -- --	-- 121 --	1639
869.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	1	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- -- --	2609 -- --	-- 209 --	2818
		Оповещение о пожаре									
870.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49 953,28	-- --	1264 953	-- --	311 --	686 156	2107
871.	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	33405 --	-- --	33405 --	-- --	33405 --	-- 2672	36077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
872.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2636,62	--	5273	--	405	3505	9480
		НР - 72%; СП - 8%			2434	--	4868	--	--	702	
873.	2308-0304 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	5761	--	11522	--	11522	--	12444
		СП - 8%			--	--	--	--	--	922	
874.	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	6184,01	--	6184	--	888	3813	10797
		НР - 72%; СП - 8%			5296	--	5296	--	--	800	
875.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1529	
876.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	1	678,78	--	679	--	4	486	1258
		НР - 72%; СП - 8%			674,5	--	675	--	--	93	
877.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	154	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12	
878.	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	11	329,94	36,75	3629	404	1031	1665	5717
		НР - 72%; СП - 8%			199,44	10,72	2194	118	--	424	
879.	2306-0601 -3201	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого	км	0,011	239583	--	2635	--	2635	--	2846
					--	--	--	--	--	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012									
		СП - 8%									
		Отопление									
880.	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Конвекторы. Установка НР - 72%; СП - 8%	кВт	4,2	1154,96 1070,84	75,39 36,69	4851 4498	317 154	36 --	3349 656	8856
881.	КОММПРЕДЛОЖЕНИЕ З=ННР-140 1	-Настенный стеклянный инфракрасный обогреватель Теплофон ЭРГН 0,6 кВт GLASSAR (ЧЁРНЫЙ)	шт.	7	29464,29 --	-- --	206250 --	-- --	206250 --	-- 16500	222750
		СП - 8%									
882.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1384,99 1375	-- --	2770 2750	-- --	20 --	1980 380	5130
883.	КОММПРЕДЛОЖЕНИЕ З=ННР-140 1	-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ RUSSIAN HEAT(MENRED) E91.716	шт.	2	18571,43 --	-- --	37143 --	-- --	37143 --	-- 2971	40114
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	716615 158486	14124 4354	544002 --	117245 66708	900567

Стоимость монтажных работ	Тенге	304414	
Материалы	Тенге	15618	
Всего заработная плата	Тенге		151471
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	127749	
Накладные расходы	Тенге	109059	
Сметная прибыль	Тенге	33078	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	446551	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		110
Сметная заработная плата	Тенге		151471
Стоимость общестроительных работ	Тенге	163957	
Материалы	Тенге	958	
Всего заработная плата	Тенге		6718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					156250				
Накладные расходы		Тенге					4837				
Сметная прибыль		Тенге					13504				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					182298				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									5
Сметная заработная плата		Тенге						6718			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					248244				
Материалы		Тенге					37				
Всего заработная плата		Тенге						4652			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					243393				
Сдача и испытание		Тенге					140				
Накладные расходы		Тенге					3349				
Сметная прибыль		Тенге					20127				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					271720				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									4
Сметная заработная плата		Тенге						4652			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					900569				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									119
Сметная заработная плата		Тенге						162840			

РАЗДЕЛ 12. Здание гаражей

Электроосвещение

884.				89	550,52	3,85	48996	342	6091	30749	86124
1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.			478,24	1,61	42563	143	--	6380	
З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
884.1.			0,102	9,078							
2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.				460		4176			
885.				18	3396,43	--	61136	--	61136	--	66027
Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 83 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 83)	шт.			--	--	--	--	--	4891	
З=ННР-140 1	СП - 8%										
886.				60	3396,43	--	203786	--	203786	--	220089
Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 123 Ф светодиодный (ЛУЧ-220-С 123)	шт.			--	--	--	--	--	16303	
З=ННР-140 1	СП - 8%										
887.				11	10294,64	--	113241	--	113241	--	122300
Комм. предложение	-Светильник ЛУЧ-220-С 103 БАП светодиодный (ЛУЧ-220-С 103 БАП)	шт.			--	--	--	--	--	9059	
З=ННР-140 1	СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Электроустановочные изделия				
888.				33	180,82	0,19	5967	6	319	4064	10834
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		170,96	0,08	5642	3	--	802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
888.1.			0,0204	0,6732							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		303			
889.				3	248	--	744	--	744	--	804
	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	60	
890.				13	235	--	3055	--	3055	--	3299
	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	244	
891.				17	311	--	5287	--	5287	--	5710
	2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	423	
		Заземление									
892.				16	627,59	22,99	10041	368	6801	2149	13166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		179,48	7,07	2872	113	--	975	
893.				15	468,03	16,54	7020	248	3695	2264	10027
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		205,12	4,5	3077	68	--	743	
		Пожарная сигнализация									
894.				1	54237,34	1,92	54237	2	997	38331	99974
	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		53238	--	53238	--	--	7405	
895.				1	24241	--	24241	--	24241	--	26180
	2308-0303 -0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1939	
896.				32	3715,06	2,28	118882	73	9625	78612	213294
	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		3412	--	109184	--	--	15800	
897.				25	1887	--	47175	--	47175	--	50949
	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3774	
898.				7	1762	--	12334	--	12334	--	13321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	987	
		СП - 8%									
899.				36	2910,93	1,92	104794	69	9397	68636	187304
	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2648	--	95328	--	--	13874	
		НР - 72%; СП - 8%									
900.				18	941	--	16938	--	16938	--	18293
	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1355	
		СП - 8%									
901.				18	904	--	16272	--	16272	--	17574
	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%									
902.				18	1095,53	55,9	19720	1006	1141	12719	35033
	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					976,25	5,14	17573	93	--	2595	
		НР - 72%; СП - 8%									
903.				18	632	--	11376	--	11376	--	12286
	2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	910	
		СП - 8%									
904.				492	323,76	146,15	159289	71906	22242	63118	240199
	1308-0201 -0901 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					132,4	45,78	65141	22523	--	17793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%									
905.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,237	23748 -- --	-- -- --	5628 -- --	-- -- --	5628 -- --	-- 450 --	6079
906.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,255	177803 -- --	-- -- --	45340 -- --	-- -- --	45340 -- --	-- 3627 --	48967
907.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	678,78 674,5 --	-- -- --	33939 33725 --	-- -- --	214 -- --	24282 4658 --	62879
908.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	50	154 -- --	-- -- --	7700 -- --	-- -- --	7700 -- --	-- 616 --	8316
909.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ НР - 72%; СП - 8%	м	492	353,22 282,04 --	14,27 3,54 --	173786 138764 --	7022 1740 --	28000 -- --	101163 21996 --	296944
910.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм СП - 8%	м	255	74 -- --	-- -- --	18870 -- --	-- -- --	18870 -- --	-- 1510 --	20380
911.	2306-1710	-Канал кабельный	м	237	46	--	10902	--	10902	--	11774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	размерами 15 мм х 10 мм			--	--	--	--	--	872	
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
912.	2308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./ СП - 8%	шт.	2	2609 -- --	-- -- --	5218 -- --	-- -- --	5218 -- --	-- 417	5635
		Оповещение о пожаре									
913.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1264,49 953,28	-- --	1264 953	-- --	311 --	686 156	2107
914.	2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Приборы управления оповещением модели Рокот-2 СП - 8%	шт.	1	33405 --	-- --	33405 --	-- --	33405 --	-- 2672	36077
915.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2636,62 2434	-- --	29003 26774	-- --	2229 --	19277 3862	52143
916.	2308-0304 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	11	5761 --	-- --	63371 --	-- --	63371 --	-- 5070	68441
917.	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6184,01 5296	-- --	6184 5296	-- --	888 --	3813 800	10797
918.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	19116 --	-- --	19116 --	-- --	19116 --	-- 1529	20645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
919.	1 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	678,78 674,5	-- --	7467 7420	-- --	47 --	5342 1025	13833
920.	1 2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	11	154 --	-- --	1694 --	-- --	1694 --	-- 136	1830
921.	1 1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР - 72%; СП - 8%	м провода	112	329,94 199,44	36,75 10,72	36954 22337	4116 1201	10501 --	16948 4312	58213
922.	2306-0601 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,112	239583 --	-- --	26833 --	-- --	26833 --	-- 2147	28980
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге Тенге		-- --	-- --	1571204 629886	85158 25883	856160 --	472153 163469	2206827

Стоимость монтажных работ	Тенге	1516241	
Материалы	Тенге	96089	
Всего заработная плата	Тенге		607418
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	753662	
Накладные расходы	Тенге	437341	
Сметная прибыль	Тенге	156287	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2109868	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		447
Сметная заработная плата	Тенге		607418
Стоимость общестроительных работ	Тенге	54963	
Материалы	Тенге	6410	
Всего заработная плата	Тенге		48351
Накладные расходы	Тенге	34813	
Сметная прибыль	Тенге	7182	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	96958	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40
Сметная заработная плата	Тенге		48351
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	2206826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					655769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								105971269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14484519				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1151840				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					414015			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				59406472				
		Перевозка грузов	Тенге				61408				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				13273584				
		Накладные расходы	Тенге				10726937				
		Сметная прибыль	Тенге				6866493				
		Коэффициент понижения - 0,1	Тенге								10597127
		ИТОГО:	Тенге								95374142
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								1144490
		ИТОГО:	Тенге								96518632
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге								1303002
		ИТОГО:	Тенге								97821634
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	Тенге								1956433
		ИТОГО:	Тенге								99778067
		НДС-12%	Тенге								11973368
		ВСЕГО по Акту:	Тенге								111751435

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

Директор: _____ Садакбаев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

Директор: _____ Сарсенбаев М.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «Крез-Сервис»

Директор: _____ Дарменкулова М.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «KOSTSTANDART»

ГИП: _____ Таурбаев Д.М.