Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**

(наименование, адрес)

АКТ №1
приемки выполненых работ за Март 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,84	36180,37	4448,07	356015	43769	57829	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23	110446	8789	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,20408	13656,24	699,79	16443	843	7518,4	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	7635	116	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128

4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28296	144002,16		40747				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,92112	146912,11		135324				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,14776	151678,18		22412				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,76	36180,36	4448,07	280760	34517	45605	14,56	564,928
		м3								
				11224,15	893,25	43550	3466	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,44236	13656,23	699,69	19697	1009	9006,4	16,88	121,73518
		т								
				12681,16	193,43	9145	140	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,57692	144002,16		83078				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86544	146912,11		127144				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13148	151678,18		19943				

		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,4	36180,31	4448	231554	28467	37612,4	14,56	465,92
		м3								
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,022744	11224,16 13656,2	893,22 699,69	35917 13967	2858 716	48,5 6386,2	1,0486 16,88	33,5552 86,31959
		т								
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06864	12681,18 13251,75	193,4 1022,73	6485 910	99 70	48,5 405,4	0,17 14,94	0,86933 5,12741
		т								
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,43718	11952,21 144002,16	227,27	410 62955	8	48,5	0,2	0,06864
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,585564	146912,11		86026				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11822	151678,18		17931				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,2	36180,37	4448,07	296679	36474	48190,8	14,56	596,96
		м3								
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,04192	11224,15 13656,13	893,24 699,67	46019 14229	3662 729	48,5 6505,8	1,0486 16,88	42,9926 87,93805
		т								
				12681,01	193,49	6606	101	48,5	0,17	0,88563

21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,05808	13250,69	1022,73	770	59	343	14,94	4,33858
		т								
				11952,48	227,27	347	7	48,5	0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,31488	144002,16		45343				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,72704	146912,11		106811				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,122	151678,18		18505				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116833,6	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,074808	13656,14	699,64	82958	4250	37931,8	16,88	512,7138
		т								
				12681,09	193,39	38518	587	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,19536	13250,41	1022,73	2589	200	1154	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27	1168	22	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,329128	144002,16		623404				
		т								

29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,05568	146912,11		302004				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35036	151678,18		53142				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116833,6	14,56	1447,264
		м3		11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,60388	13656,18	699,66	76528	3921	34991,4	16,88	472,96747
		т		12681,11	193,4	35532	542	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1848	13250	1022,73	2449	189	1091,6	14,94	13,80456
		т		11952,38	227,27	1104	21	48,5	0,2	0,1848
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,64312	144002,16		524617				
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,96076	146912,11		288059				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3398	151678,18		51540				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									

37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	21,6	36180,36	4448,06	781496	96078	126941,8	14,56	1572,48
		м3								
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,26408	11224,16	893,24	121221	9647	48,5	1,0486	113,2488
		т		13656,14	699,62	30919	1584	14137,2	16,88	191,08835
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,132	12681,09	193,37	14356	219	48,5	0,17	1,92447
		т		13251,52	1022,73	1749	135	779,8	14,94	9,8604
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18728	11953,03	227,27	789	15	48,5	0,2	0,132
		т		144002,16		26969				
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,0768	146912,11		305107				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,132	151678,18		20022				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,6	36180,38	4448,06	492053	60494	79926,4	14,56	990,08
		м3								
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,66132	11224,16	893,25	76324	6074	48,5	1,0486	71,3048
		т		13656,13	699,56	22687	1162	10373,4	16,88	140,21541
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,132	12681,12	193,34	10534	161	48,5	0,17	1,41212
				10774,24	657,58	1422	87	641,6	12,3	8,118

		т								
				9840,91	181,82	650	12	48,5	0,16	0,1056
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07288	144002,16		10495				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,23752	146912,11		34895				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,23752	151678,18		36027				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,6	36180,34	4448,05	419692	51597	68172,6	14,56	844,48
		м3								
				11224,16	893,26	65100	5181	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16312	13656,2	699,64	29540	1513	13506,8	16,88	182,56733
		т								
				12681,13	193,42	13715	209	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,35588	10772,73	656,96	3834	234	1729,8	12,3	21,88662
		т								
				9840,4	182,08	1751	32	48,5	0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,47456	144002,16		212340				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,81764	146912,11		267033				
		т								

54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,193712	151678,18		29382				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,12	36180,37	4448,05	474686	58358	77105,4	14,56	955,136
		м3								
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,9502	11224,16	893,25	73631	5860	48,5	1,0486	68,78816
		т		13656,07	699,61	53944	2764	24665,6	16,88	333,39688
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,2396	12681,08	193,41	25046	382	48,5	0,17	3,35767
		т		10773,79	657,76	2581	158	1164,6	12,3	14,7354
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,92564	9840,57	181,97	1179	22	48,5	0,16	0,19168
		т		144002,16		421298				
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,02456	146912,11		150520				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,2396	151678,18		36342				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,8	36180,39	4448,06	390748	48039	63471	14,56	786,24
		м3								
				11224,17	893,24	60611	4824	48,5	1,0486	56,6244

62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,455656	13656,13	699,65	60847	3117	27821,8	16,88	376,05737
		т								
				12681,1	193,42	28251	431	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,13728	10772,14	657,05	1479	90	667,2	12,3	8,44272
		т								
				9839,74	182,11	675	13	48,5	0,16	0,10982
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,68016	144002,16		529951				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,775496	146912,11		113930				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,22148	151678,18		33594				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,8	36180,37	4448,06	354568	43591	57594	14,56	713,44
		м3								
				11224,16	893,22	54998	4377	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,94592	10398,34	642,13	9836	607	4438,2	12,62	59,68755
		т								
				9480,72	193,46	4484	92	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	626	38	282,4	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646

70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,94592	146912,11		138967				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13456	151678,18		20410				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,16	36180,35	4448,03	584674	71880	94971,4	14,56	1176,448
		м3								
				11224,16	893,24	90691	7217	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,66904	13656,15	699,65	36449	1867	16665,8	16,88	225,26698
		т								
				12681,11	193,4	16923	258	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	626	38	282,4	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,13672	144002,16		163690				
		т								
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,53232	146912,11		225116				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18396	151678,18		27903				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									

78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,64	36180,36	4448,04	638222	78463	103669,4	14,56	1284,192
		м3								
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,59932	11224,16	893,25	98997	7879	48,5	1,0486	92,48652
		т		10398,26	642,09	27028	1669	12196	12,62	164,01709
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,051	9480,79	193,44	12322	251	48,5	0,17	2,20942
		т		10768,63	654,9	549	33	247,8	12,3	3,1365
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,89796	9839,22	180,39	251	5	48,5	0,16	0,0408
		т		144002,16		129308				
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,70136							
		т		146912,11		249950				
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18828							
		т		151678,18		28558				
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,14	36180,37	4448,06	294508	36207	47838,2	14,56	592,592
		м3								
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,83768	11224,15	893,24	45682	3636	48,5	1,0486	42,67802
		т		13656,05	699,55	11439	586	5230,6	16,88	70,70019
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03988	12681,21	193,39	5311	81	48,5	0,17	0,71203
		т		10767,3	651,96	429	26	193,8	12,3	2,45262

				9839,52	180,5	196	4	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,83768	146912,11		123065				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10368	151678,18		15726				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,68	36180,36	4448,05	277865	34161	45134,8	14,56	559,104
		м3								
				11224,17	893,23	43101	3430	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,07112	13656,17	699,64	14627	749	6688,2	16,88	90,40253
		т								
				12681,12	193,44	6792	104	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,072	10769,44	655,56	775	47	350	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33	354	7	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13636	144002,16		19636				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,93476	146912,11		137328				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13192	151678,18		20009				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									

95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,06	36180,39	4448,13	146892	18059	23860,4	14,56	295,568
		м3								
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,61168	11224,14	893,25	22785	1813	48,5	1,0486	21,28658
		т		13655,83	699,39	8353	428	3819,4	16,88	51,62579
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03578	12681,14	193,24	3878	59	48,5	0,17	0,51993
		т		10765,79	654	385	23	174	12,3	2,20047
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1002	9837,9	184,46	176	3	48,5	0,16	0,02862
		т		144002,16		14429				
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,501358	146912,11		73656				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0674	151678,18						
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,38	36180,41	4448,06	230831	28379	37494,8	14,56	464,464
		м3								
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6223	11224,17	893,23	35805	2849	48,5	1,0486	33,45034
		т		13656,11	699,66	8498	435	3885,8	16,88	52,52212
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	12681,02	193,48	3946	60	48,5	0,17	0,52896
		т		10774,18	656,79		47		12,3	4,40094

				9840,69	181,6	352	7	48,5	0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6223	146912,11						
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1213	151678,18						
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,96	36180,34	4448,07		30959		14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25	39060	3109	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,51278	13656,31	699,77		1059		16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42	9592	146	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,06482	10771,37	657,2		43		12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04	319	6	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,15108	144002,16						
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3617	146912,11						
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06482	151678,18						
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**14423927**				**20170**
										1229

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 548 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 505 203				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 929 130				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				675 395				
		Итого, тенге				16 604 525				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 328 362				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 932 887**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400, ... +33.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	10626	516,4	224,37	548725	238420	237621	0,337	3580,962
		отверстие		—	—	—	—	—	—	—
				285,83	154,37	303727	164030	50,8	0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-10626	11,52	4,45	-12239	-4732	-521940%	0,0076	-80,7576
		отверстие		—	—	—	—	—	—	—
				6,45	3,22	-6850	-3425	50,8	0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	10626	95,74	0,54	101732	570	61772	0,119	1264,494
		болт		—	—	—	—	—	—	—
				95,2	0,25	101162	270	60,9	0,0003	3,1878
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	51,79889	59345,89	14083	307405	72948	148592	56,5	2926,6373

		т конструкций								
				43555,28	3548,71	225612	18382	60,9	3,608	186,8904
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	766,44436	21373,73	301,47	1638177	23106	148806	4,744	3636,012
		м3								
				3747,24	74,64	287205	5721	50,8	0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	9353,19	187,41	78,28	175286	73219	68212	0,1348	1260,81
		м борозд								
				109,12	34,44	102066	32208	50,8	0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	2,85395	260577,09	1388,6	74367	396	6448	56,4	160,96278
		т металлических изделий								
				44014,09	457,96	12561	131	50,8	0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	6337,54	303,27	0,05	192202	34	38464	0,159	1007,6689
		м стыка								
				119,45	0,03	75701	16	50,8	0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3025655**				**14126**
		в том числе								**2538**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 101 184				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				403 963				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				217 334				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				704 695				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 730 350				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				158 167				
		Итого, тенге				3 888 517				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				311 081				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 199 598**				
ИТОГО:						**22 132 485**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**22 132 485**				
Итого с временными			**0,9%**	**199 192**		**22 331 677**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**109 425**		**22 441 103**				

Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	1,048		23 518 276				
Итого с НДС	12%	2 822 193	26 340 468				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

Д. Баянов

М. Жолтаев

А. Тилавбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев