Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**
(наименование, адрес)

АКТ №2
приемки выполненых работ за Март 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,010115	146912,11		1486				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0674	151678,18		10223				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10774,18	656,79	771	47	348	12,3	4,40094
		т								
				9840,69	181,67	352	7	48,5	0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6223	146912,11		91423				
		т								

105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1213	151678,18		18399				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,96	36180,34	4448,07	251815	30959	40904	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25	39060	3109	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,51278	13656,31	699,77	20659	1059	9446	16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42	9592	146	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,06482	10771,37	657,2	698	43	315	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04	319	6	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,15108	144002,16		21756				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3617	146912,11		200050				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06482	151678,18		9832				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**627112**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 548 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				

		Накладные расходы I уровня, тенге				51 012				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				678 125				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 752				
		Итого, тенге				706 877				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				56 550				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**763 427**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400, ... +33.400									
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	1,0626	446993,93		47498				
		т								
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	51,17893	179948,27		920956				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,61996	162657,34		10084				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**978538**				**14126**
										———
		в том числе								**2538**
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 490				
		Итого, тенге				1 020 028				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				81 602				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 101 630**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №4								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,84	36180,37	4448,07	356015	43769	57829	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	110446	8789	48,5	1,0486	51,59112

2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,20408	13656,24	699,79	16443	843	7518,4	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	7635	116	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28296	144002,16		40747				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,92112	146912,11		135324				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,14776	151678,18		22412				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,76	36180,36	4448,07	280760	34517	45605	14,56	564,928
		м3								
				11224,15	893,25	43550	3466	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,44236	13656,23	699,69	19697	1009	9006,4	16,88	121,73518
		т								
				12681,16	193,43	9145	140	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128

10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,57692	144002,16		83078				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86544	146912,11		127144				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13148	151678,18		19943				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,4	36180,31	4448	231554	28467	37612,4	14,56	465,92
		м3								
				11224,16	893,22	35917	2858	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,022744	13656,2	699,69	13967	716	6386,2	16,88	86,31959
		т								
				12681,18	193,4	6485	99	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06864	13251,75	1022,73	910	70	405,4	14,94	5,12741
		т								
				11952,21	227,27	410	8	48,5	0,2	0,06864
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,43718	144002,16		62955				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,585564	146912,11		86026				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11822	151678,18		17931				
		т								

	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,2	36180,37	4448,07	296679	36474	48190,8	14,56	596,96
		м3								
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,04192	11224,15	893,24	46019	3662	48,5	1,0486	42,9926
		т		13656,13	699,67	14229	729	6505,8	16,88	87,93805
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,05808	12681,01	193,49	6606	101	48,5	0,17	0,88563
		т		13250,69	1022,73	770	59	343	14,94	4,33858
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,31488	11952,48	227,27	347	7	48,5	0,2	0,05808
		т		144002,16		45343				
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,72704	146912,11		106811				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,122	151678,18		18505				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116833,6	14,56	1447,264
		м3								
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,074808	11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
		т		13656,14	699,64	82958	4250	37931,8	16,88	512,7138
				12681,09	193,39	38518	587	48,5	0,17	5,16359

27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,19536	13250,41	1022,73	2589	200	1154	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27	1168	22	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,329128	144002,16		623404				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,05568	146912,11		302004				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35036	151678,18		53142				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116833,6	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,60388	13656,18	699,66	76528	3921	34991,4	16,88	472,96747
		т								
				12681,11	193,4	35532	542	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1848	13250	1022,73	2449	189	1091,6	14,94	13,80456
		т								
				11952,38	227,27	1104	21	48,5	0,2	0,1848
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,42222	144002,16		204803				
		т								

35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,96076	146912,11		288059				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3398	151678,18		51540				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	21,6	36180,36	4448,06	781496	96078	126941,8	14,56	1572,48
		м3		11224,16	893,24	121221	9647	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,26408	13656,14	699,62	30919	1584	14137,2	16,88	191,08835
		т		12681,09	193,37	14356	219	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,132	13251,52	1022,73	1749	135	779,8	14,94	9,8604
		т		11953,03	227,27	789	15	48,5	0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18728	144002,16		26969				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,0768	146912,11		305107				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,132	151678,18		20022				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									

43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,6	36180,38	4448,06	492053	60494	79926,4	14,56	990,08
		м3								
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,66132	11224,16	893,25	76324	6074	48,5	1,0486	71,3048
				13656,13	699,56	22687	1162	10373,4	16,88	140,21541
		т								
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,132	12681,12	193,34	10534	161	48,5	0,17	1,41212
				10774,24	657,58	1422	87	641,6	12,3	8,118
		т								
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07288	9840,91	181,82	650	12	48,5	0,16	0,1056
				144002,16		10495				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,23752	146912,11		34895				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,23752	151678,18		36027				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,6	36180,34	4448,05	419692	51597	68172,6	14,56	844,48
		м3								
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16312	11224,16	893,26	65100	5181	48,5	1,0486	60,8188
				13656,2	699,64	29540	1513	13506,8	16,88	182,56733
		т								
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,35588	12681,13	193,42	13715	209	48,5	0,17	1,83865
				10772,73	656,96	3834	234	1729,8	12,3	21,88662

		т								
				9840,4	182,08	1751	32	48,5	0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,47456	144002,16		212340				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,81764	146912,11		267033				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,193712	151678,18		29382				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,12	36180,37	4448,05	474686	58358	77105,4	14,56	955,136
		м3								
				11224,16	893,25	73631	5860	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,9502	13656,07	699,61	53944	2764	24665,6	16,88	333,39688
		т								
				12681,08	193,41	25046	382	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,2396	10773,79	657,76	2581	158	1164,6	12,3	14,7354
		т								
				9840,57	181,97	1179	22	48,5	0,16	0,19168
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,92564	144002,16		421298				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,02456	146912,11		150520				
		т								

60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,2396	151678,18		36342				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,8	36180,39	4448,06	390748	48039	63471	14,56	786,24
		м3		11224,17	893,24	60611	4824	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,455656	13656,13	699,65	60847	3117	27821,8	16,88	376,05737
		т		12681,1	193,42	28251	431	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,13728	10772,14	657,05	1479	90	667,2	12,3	8,44272
		т		9839,74	182,11	675	13	48,5	0,16	0,10982
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,68016	144002,16		529951				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,775496	146912,11		113930				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,22148	151678,18		33594				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,8	36180,37	4448,06	354568	43591	57594	14,56	713,44
		м3		11224,16	893,22	54998	4377	48,5	1,0486	51,3814

68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,94592	10398,34	642,13	9836	607	4438,2	12,62	59,68755
		т								
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	9480,72	193,46	4484	92	48,5	0,17	0,80403
		т		10771,35	654,27	626	38	282,4	12,3	3,57192
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,94592	9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
		т		146912,11		138967				
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13456	151678,18		20410				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,16	36180,35	4448,03	584674	71880	94971,4	14,56	1176,448
		м3								
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,66904	11224,16	893,24	90691	7217	48,5	1,0486	84,72688
		т		13656,15	699,65	36449	1867	16665,8	16,88	225,26698
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	12681,11	193,4	16923	258	48,5	0,17	2,26868
		т		10771,35	654,27	626	38	282,4	12,3	3,57192
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,13672	9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
		т		144002,16		163690				

76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,53232	146912,11		225116				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18396	151678,18		27903				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,64	36180,36	4448,04	638222	78463	103669,4	14,56	1284,192
		м3		11224,16	893,25	98997	7879	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,59932	10398,26	642,09	27028	1669	12196	12,62	164,01709
		т		9480,79	193,44	12322	251	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,051	10768,63	654,9	549	33	247,8	12,3	3,1365
		т		9839,22	180,39	251	5	48,5	0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,89796	144002,16		129308				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,70136	146912,11		249950				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18828	151678,18		28558				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,14	36180,37	4448,06	294508	36207	47838,2	14,56	592,592

		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,15	893,24	45682	3636	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,83768	13656,05	699,55	11439	586	5230,6	16,88	70,70019
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,21	193,39	5311	81	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03988	10767,3	651,96	429	26	193,8	12,3	2,45262
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,52	180,54	196	4	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,83768	146912,11		123065				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10368	151678,18		15726				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,68	36180,36	4448,05	277865	34161	45134,8	14,56	559,104
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,17	893,23	43101	3430	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,07112	13656,17	699,64	14627	749	6688,2	16,88	90,40253
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,12	193,44	6792	104	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,072	10769,44	655,56	775	47	350	12,3	4,428
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9838,89	183,33	354	7	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13636	144002,16		19636				
		т								

93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,93476	146912,11		137328				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13192	151678,18		20009				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,06	36180,39	4448,13	146892	18059	23860,4	14,56	295,568
		м3								
				11224,14	893,25	22785	1813	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,61168	13655,83	699,39	8353	428	3819,4	16,88	51,62579
		т								
				12681,14	193,24	3878	59	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03578	10765,79	654	385	23	174	12,3	2,20047
		т								
				9837,9	184,46	176	3	48,5	0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1002	144002,16		14429				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,51148	146912,11		75143				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0674	151678,18		10223				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,38	36180,41	4448,06	230831	28379	37494,8	14,56	464,464
		м3								
				11224,17	893,23	35805	2849	48,5	1,0486	33,45034

102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6223	13656,11	699,66	8498	435	3885,8	16,88	52,52212
		т								
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	12681,02	193,48	3946	60	48,5	0,17	0,52896
		т		10774,18	656,79	771	47	347,8	12,3	4,40094
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6223	9840,69	181,67	352	7	48,5	0,16	0,05725
		т		146912,11		91423				
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1213	151678,18		18399				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,96	36180,34	4448,07	251815	30959	40903,6	14,56	506,688
		м3								
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,51278	11224,17	893,25	39060	3109	48,5	1,0486	36,49128
		т		13656,31	699,77	20659	1059	9446	16,88	127,67863
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,06482	12681,16	193,42	9592	146	48,5	0,17	1,28586
		т		10771,37	657,2	698	43	315	12,3	3,98643
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,15108	9839,56	182,04	319	6	48,5	0,16	0,05186
		т		144002,16		21756				
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3617	146912,11		200050				
		т								

111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06482	151678,18		9832				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**14731226**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 548 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 556 215				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 287 441				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				690 587				
		Итого, тенге				16 978 028				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 358 242				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**18 336 271**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +12,400 , +15.400,									
177	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
178	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111117,5	16,88	600,77676
		т		12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
179	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31671,5	14,94	160,20162
		т		11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
180	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	8,7259455	144002,16		1256555				

		т								
181	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	5,4307606	146912,11		797845				
		т								
182	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**8043700**				**10397**
		в том числе								**326**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 405 454				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 453 869				
		Накладные расходы I уровня, тенге				706 570				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 750 270				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				371 011				
		Итого, тенге				9 121 281				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				729 703				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 850 984**				
ИТОГО:						**30 052 312**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**30 052 312**				
Итого с временными			**0,9%**	**270 471**		**30 322 783**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**148 582**		**30 471 365**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**31 933 990**				
Итого с НДС			**12%**	**3 832 079**		**35 766 070**				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

Д. Баянов

М. Жолтаев

А. Тилавбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев