ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор №259/д-псп от 24.09.2020г.

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за декабрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Благоустройство дворовой тер-и по адресу УЛ.УЛЬЯНЫ ГРОМОВОЙ 11, 11/1, 13 в г. Уральск ЗКО	42 145 456,36	37 629 871,75	4 515 584,61
ВСЕГО:	**42 145 456,36**	**37 629 871,75**	**4 515 584,61**

К оплате: Сорок два миллиона сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге тридцать шесть тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор №259/д-псп от 24.09.2020г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2020 ГОДА

Благоустройство дворовой территории по адресу: УЛ.УЛЬЯНЫ ГРОМОВОЙ 11, 11/1, 13 *в г.Уральск ЗКО*

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
		Демонтажные работы											
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III											
1.	Е11-06150 1-0406 1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-Приготовление цементно-песчанной смеси НР - 91%; СП - 8%	м3	51,4059	11995,61 1752,72	1026,54 514,22		616645 90100	52770 26434		473775 --	106046 57815	780506
2.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	51,4059	1198,2 132,77	1058,57 223,98		61595 6825	54417 11514		353 --	19806 6512	87912
3.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	734,37	1198,92 1064,6	125,31 35,21		880454 781813	92026 25854		6615 --	759207 131173	1770833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7			734,37	2920	--	2144360	--	2144360	--	2315909
4.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		-- Основание под резиновое покрытие тип V	-- 164,8	-- 1207138	-- 131840	-- 1050060	171549 72055	1381528
5.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	800	31,55 -459,02	51,85 -57,71	25238 -367213	41479 -46165	-- -321048	102335 -16283	-414176
6.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	800	-- 81714,11	-18,85 1726,37	-- 19611	-15077 414	-- 19197	-30680 224	21422
7.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,24	-- 2186,75	862,46 97,32	-- 1749402	207 77854	-- 1638109	1587 60897	1955123
8.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	41,8	28,68	33439	22947	--	144824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
						Резиновое покрытие тип IV					
9.				800	19207,04	22,82	15365629	18252	14857974	535112	17172800
	E11-27130 1-0101 1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		611,75	7,59	489403	6071	--	1272059	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Песчанное покрытие детской площадки сеч VI-VI					
10.				45	3432,86	994,98	154479	44774	76149	47118	217725
	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	33556	17109	--	16128	
		НР - 93%; СП - 8%									
						Бортовой камень 300.30.15					
11.				853	2296,19	30,67	1958647	26165	1323394	668265	2837065
	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		714,05	11,34	609088	9676	--	210153	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				36,679	54396	--	1995191	--	1995191	--	2154806
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	159615	
		СП - 8%									
						Бортовой камень 100.20.8					
13.				437	2084,24	30,67	910814	13404	585368	342359	1353427
	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	312042	4957	--	100254	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				6,992	54396	--	380337	--	380337	--	410764
	С121-0405 08-9901 2104-0508	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	30427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9901 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
						МАФ					
15.	86-010302 -0113	-Скамья, тип 1С-3А	шт.	24	33621	338	806904	8112	527928	245938	1137069
					11286	100	270864	2400	--	84227	
15.1.	У86-01030 2-0113 8601-0302 -0113 УСН РК 8.02-03-2 018	-Скамья, тип 1С-3А НР - 90%; СП - 8%	шт.	24	33621	338	806904	8112	527928	245938	1137069
					11286	100	270864	2400	--	84227	
16.	86-010303 -0201	-Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	24	16665	--	399960	--	399960	--	431957
					--	--	--	--	--	31997	
16.1.	У86-01030 3-0201 8601-0303 -0201 УСН РК 8.02-03-2 018	-Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 8%	шт.	24	16665	--	399960	--	399960	--	431957
					--	--	--	--	--	31997	
17.	86-010113 -0103	-Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	697302	1098	697302	1098	666691	27133	782389
					29513	303	29513	303	--	57955	
17.1.	У86-01011 3-0103 8601-0113 -0103 УСН РК 8.02-03-2 018	-Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	697302	1098	697302	1098	666691	27133	782389
					29513	303	29513	303	--	57955	
18.	86-010201 -0114	-Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	385099	342	385099	342	376645	7475	423980
					8112	102	8112	102	--	31406	
18.1.	У86-01020 1-0114 8601-0201 -0114 УСН РК 8.02-03-2 018	-Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	385099	342	385099	342	376645	7475	423980
					8112	102	8112	102	--	31406	
19.	86-010106 -0105	-Домик-беседка "Коралл"	комплект	1	284480	446	284480	446	271908	11159	319290
					12126	137	12126	137	--	23651	
19.1.				1	284480	446	284480	446	271908	11159	319290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	У86-01010 6-0105 8601-0106 -0105 УСН РК 8.02-03-2018	-Домик-беседка "Коралл" НР - 91%; СП - 8%	комплект		12126	137	12126	137	--	23651	
20.	86-010805 -0301	-Ворота для мини футбола(с сеткой)	комплект	1	170762	2446	170762	2446	162012	6385	191318
					6304	712	6304	712	--	14172	
20.1.	У86-01080 5-0301 8601-0805 -0301 УСН РК 8.02-03-2018	-Гандбольные ворота (с сеткой) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	170762	2446	170762	2446	162012	6385	191318
					6304	712	6304	712	--	14172	
						Ограждение футбольного поля					
21.	Е11-07011 1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	120	2934,63	1059,9	352155	127187	5938	311945	717228
					1825,25	377,75	219030	45330	--	53128	
22.	С121-0201 01-0301 2102-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	6,72	20947	--	140764	--	140764	--	152025
					--	--	--	--	--	11261	
23.	Е11-07011 1-0209 1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР - 118%; СП - 8%	шт.	2	810,77	29,36	1622	59	83	1756	3648
					739,82	4,23	1480	8	--	270	
24.	С123-0103 01-0203 2301-0301 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 СП - 8%	м	260	5690	--	1479400	--	1479400	--	1597752
					--	--	--	--	--	118352	
25.	С121-1308 14-1901	-Сварная решетка ограждения	т	2,864176	540085	--	1546898	--	1546898	--	1670650
					--	--	--	--	--	123752	

	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	СП - 8%							
26.			427,344	974	--	416233	--	416233	--	449532
	С121-0503 08-0232 2105-0308 -0232 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	33299

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		39922482
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2928933	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	605442	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		200163
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	30224294	
Накладные расходы	Тенге	3206597	
Сметная прибыль	Тенге	2957221	
Временные здания и сооружения 1,04%		415194	
Итого:		40337677	
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%		653470	
Итого:		40991147	
Непредвиденные затраты 2%		819823	
В базисных ценах 2019 года,		41810970	
НДС 12%		5017316	
ВСЕГО с НДС		**46 828 287,00**	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:		**42 145 456,36**	

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: Сорок два миллиона сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге тридцать шесть тиын.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска» **Дуйсенгалиев Ж.А.**

Технический надзор: ТОО «Курылысмаркетинг» **Искакова З.С.**

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.А.**