Заказчик: ГУ «Отдел образования Кербулакского района» Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 12
БИН 1206 4000 3654
Подрядчик: ТОО "ПМК-7К" г. Алматы Жетысуйский район, ул. Брюсова 4/35, офис 11А
БИН 0511 4000 6767

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в селе Карагаш Кербулакского района, Алматинской области

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
№ 200170	от 29.05.2020 г.				
№ 200170/01	от 23.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в селе Карагаш	351 761 935,00	71 782 973,21							8 613 956,79	80 396 930,00

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования Кербулакского района»
_____ Досалбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-7К"
_____ Беков Е.Е.

Авторский надзор:
ТОО "СарканСаулет"
_____ Баймурзин А.К.

Технический надзор:
ТОО «Компания Курылыс Көмек»
БИН: 050240005195
_____ Локашев К.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА",Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, дом № 12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120640003654**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-7К",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский, г.Алматы, мкр. Мамыр, Афцинао, дом № 34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140006767

Договор (контракт) Договор №200170 от 29.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
122	02.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы с.Карагаш Кербулак.р-на Алм.области			работа			80 396 930,00	8 613 956,79
				Итого		x	80 396 930,00	8 613 956,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 17

за октябрь месяц 2020 года

смета 02-01-04 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВРУ										
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**		**1356,45**	**90,98**	**2713**	**182**	**43**	**1840**	**4917**
		НР - 72%; СП - 8%				**1244,10**	**33,44**	**2488**	**67**		**364**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные од нотарифные активной энергии типа Дала,СА4-Э720 TXPLC IP P,5(60) A,3x220/380 В,20 мА,класс точности 1	шт.	2	48438,00	--	96876	--	96876	--	104626
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
		РАЗДЕЛ 1. Светотехническое оборудование									
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный ил и настенный для помещений с нормальными условиямисреды,однолампoвый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	662	1990,74	789,01	1317867	522326	85546	765889	2250456
		НР - 72%; СП - 8%			1072,50	534,35	709995	353740		166700	
4	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк	шт.	34	2183,13	668,72	74227	22736	31557	26386	108661
		НР - 72%; СП - 8%			586,30	491,55	19934	16713		8049	
5	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.Монт аж оборудования	шт.	10	1395,74	152,59	13957	1526	705	8712	24483
		НР - 72%; СП - 8%			1172,60	37,45	11726	375		1814	
6	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк	ш т.	24	2183,13	668,72	52395	16049	22275	18625	76702
		НР - 72%; СП - 8%			586,30	491,55	14071	11797		5682	
7	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания.У становка вне зданий	шт.	6	5081,10	1648,81	30487	9893	9989	10271	44019
		НР - 72%; СП - 8%			1767,55	610,06	10605	3660		3261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1488932	572531	246991	831723	2613864
		РАЗДЕЛ 2. Стальные изделия									
8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	48	3135,09	177,66	150484	8528	97134	33890	199124
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	44822	2247		14750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.МПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019) 5онтаж оборудования**	м	195	578,38	26,21	112784	5112	71254	27254	151241
		НР - 72%; СП - 8%			186,76	7,36	36418	1435		11203	
10	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	240	389,56	16,66	93494	3999	35068	39823	143982
		НР - 72%; СП - 8%			226,78	3,68	54427	883		10665	
11	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования**	шт.	3	4733,61	--	14201	--	365	8440	24452
		НР - 61%; СП - 8%			4612,00	--	13836	--		1811	
12	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная КС-10**	шт.	3	6510,00	--	19530	--	19530	--	21092
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				390493	17638	223351	109407	539891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3153755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения		1,2%		37 845					
		Итого с временными									3 191 600
		Зимние удорожания		1,35%		43 087					
		Итого с зимними удорожаниями									3 234 687
		Непредвиденные работы и затраты		2 %				64 694			
		затратами									3 299 380
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									3 299 380
		НДС		12 %		395 926					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС										**3 695 306**
		Договорная скидка			**10%**				**-369 531**			
		Итого к оплате с НДС										**3 325 775**
		в том числе НДС										**356 333**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс Көмек"

Локашев К.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**

Баймурзин А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 16

за октябрь месяц 2020 года

смета 07-01-01 Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ведомость элементов покрытий										
		Тип1										
1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	340,772		163,62 87,16	76,47 36,15	55758 29700	26058 12318	--	30253 6881	92892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1192,702	1225,97	1079,09	1462220	1287036	--	508431	2128303
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	175184	295585		157652	
3	2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	м3	1192,702	2095,00	--	2498711	--	2498711	--	2698608
		СП - 8%			--	--	--	--		199897	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	170,386	2648,97	1079,09	451348	183862	242460	72633	565899
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	25026	42226		41918	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.Установк а при других видах покрытий**	м бортового камня	702	1610,76	31,73	1130751	22276	553800	608564	1878461
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	554675	8810		139145	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	37,908	47744,00	--	1809880	--	1809880	--	1954670
		СП - 8%			--	--	--	--		144790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7408667	1519232	5104851	1219881	9318833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9318833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения		1,2%		111 826					
		Итого с временными									9 430 659
		Зимние удорожания		1,35%		127 314					
		Итого с зимними удорожаниями									9 557 973
		Непредвиденные работы и затраты		2 %				191 159			
		затратами									9 749 132
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									9 749 132
		НДС		12 %		1 169 896					
		Итого с НДС									10 919 028

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Договорная скидка			**10%**				**-1 091 903**			
		Итого к оплате с НДС										**9 827 125**
		в том числе НДС										**1 052 906**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора.

ТОО "Компания Курылыс Көмек"

Локашев К.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**

Баймурзин А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 15

за октябрь месяц 2020 года

смета 02-01-01 Аритектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля Блок 1,2										
1	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**		**884,53**	**727,21**	**67,62**	**643237**	**59815**	**27550**	**524229**	**1260863**
		НР - 92%; СП - 8%				**628,44**	**15,76**	**555872**	**13941**		**93397**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	136,6599	22752,00	--	3109286	--	3109286	--	3358029
		СП - 8%			--	--	--	--		248743	
3	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	172,98	2716,71	31,31	469937	5416	136532	297602	828942
		НР - 90%; СП - 8%			1896,11	15,49	327989	2680		61403	
4	2113-0814-1201 РСНБ	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	691,92	724,00	--	500950	--	500950	--	541026
		СП - 8%			--	--	--	--		40076	
		Слуховое окно 8 шт.									
5	2107-0203-0101 РСНБ	Дверь Д1 прим.	м3	0,256	54154,00	--	13863	--	13863	--	14972
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
6	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	52,1472	652,11	2,00	34006	104	15582	14698	52600
		НР - 80%; СП - 8%			351,31	1,00	18320	52		3896	
7	2113-0211-0501 РСНБ	Петля ПВ2-100-1 прим.	шт.	32	295,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		Лестница и люк 2 шт.									
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы. Монтаж	т кон струкций	0,0316	87762,27	33487,84	2773	1058	314	1203	4294
		НР - 69%; СП - 8%			44335,49	10836,07	1401	342		318	
9	2106-0304-0401 РСНБ	Лестницы	т	0,0316	573646,00	--	18127	--	18127	--	19577
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
10	1106-0301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009192	713821,40	1666,20	6561	15	3896	2417	9697
		НР - 91%; СП - 8%			288268,20	730,28	2650	7		718	
11	1109-0606-0110 РСНБ	Люк с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,204714	68426,68	9591,53	14008	1964	665	8111	23888
		НР - 69%; СП - 8%			55582,61	1839,20	11379	377		1770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	1,4592	33106,00	--	48308	--	48308	--	52173
		СП - 8%			--	--	--	--		3865	
13	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,153488	589423,00	--	90469	--	90469	--	97707
		СП - 8%			--	--	--	--		7238	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,451152	98,66	2,95	439	13	190	164	651
		НР - 69%; СП - 8%			53,06	0,34	236	2		48	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,451152	85,66	2,10	381	9	234	96	516
		НР - 69%; СП - 8%			31,01	0,34	138	2		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4961787	68395	3975406	848520	6275130
				РАЗДЕЛ 2. Кровля Блок 3,5							
16	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	520,15	727,21	67,62	378257	35174	16201	308274	741453
		НР - 92%; СП - 8%			628,44	15,76	326882	8198		54922	
17	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	80,36318	22752,00	--	1828423	--	1828423	--	1974697
		СП - 8%			--	--	--	--		146274	
18	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	105,2	2716,71	31,31	285798	3294	83033	180990	504132
		НР - 90%; СП - 8%			1896,11	15,49	199471	1630		37343	
19	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Сайдинг шириной 0,25 м прим.**	м	420,8	724,00	--	304659	--	304659	--	329032
		СП - 8%			--	--	--	--		24373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2797137	38468	2232316	489264	3549314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Кровля Блок 4									
20	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	158,77	727,21	67,62	115459	10737	4945	94097	226320
		НР - 92%; СП - 8%			628,44	15,76	99777	2502		16764	
21	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	24,52997	22752,00	--	558106	--	558106	--	602754
		СП - 8%			--	--	--	--		44648	
22	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	62,16	2716,71	31,31	168871	1946	49063	106943	297879
		НР - 90%; СП - 8%			1896,11	15,49	117862	963		22065	
23	2113-0814-1201 РСНБ	**Сайдинг шириной 0,25 м прим.**	м	248,64	724,00	--	180015	--	180015	--	194417
		СП - 8%			--	--	--	--		14401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1022451**	**12683**	**792129**	**201040**	**1321370**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля Блок 5									
24	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	203,6	727,21	67,62	148059	13768	6341	120666	290224
		НР - 92%; СП - 8%			628,44	15,76	127950	3209		21498	
25	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	31,4562	22752,00	--	715691	--	715691	--	772947
		СП - 8%			--	--	--	--		57255	
26	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	74,16	2716,71	31,31	201471	2322	58534	127588	355384
		НР - 90%; СП - 8%			1896,11	15,49	140615	1149		26325	
27	2113-0814-1201 РСНБ	**Сайдинг шириной 0,25 м прим.**	м	296,64	724,00	--	214767	--	214767	--	231949
		СП - 8%			--	--	--	--		17181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1279990**	**16090**	**995333**	**248254**	**1650504**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Окна,Витражи и двери									
		Установка окон									
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	388,6	3489,09	6,27	1355862	2437	1244241	99371	1571651
		НР - 90%; СП - 8%			280,97	3,16	109184	1227		116419	
29	1112-0101-1001 РСНБ	Подоконные отливы. Устройство	м2 покрытия	97,15	3168,79	17,69	307848	1719	180920	115608	457333
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	125209	451		33876	
		Двери									
30	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	19,74	2741,10	168,82	54109	3332	2408	44851	106878
		НР - 90%; СП - 8%			2450,31	74,26	48369	1466		7917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1717819	7489	1427569	259830	2135862
		РАЗДЕЛ 6. Полы									
		Полы 1-го этажа									
		Тип 1									
31	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	200	4685,21	94,82	937041	18965	606275	301396	1337512
		НР - 94%; СП - 8%			1559,01	44,16	311801	8833		99075	
32	1111-0101-3904 РСНБ	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	214	626,06	2,07	133978	443	54779	74238	224873
		НР - 94%; СП - 8%			368,02	1,03	78756	221		16657	
		Тип 2									
33	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"	м2 покрытия	622,69	3076,09	26,84	1915448	16714	1599199	289553	2381400
		НР - 94%; СП - 8%			481,03	13,65	299535	8500		176400	
34	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	622,69	369,77	1,04	230253	645	139223	85264	340759
		НР - 94%; СП - 8%			145,15	0,52	90385	322		25241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы 2-го этажа									
		Тип 2									
35	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"**	м2 покрытия	519,21	3076,09	26,84	1597134	13937	1333440	241434	1985654
		НР - 94%; СП - 8%			481,03	13,65	249757	7088		147085	
36	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3**	м плинтусов	519,21	369,77	1,04	191989	538	116086	71095	284131
		НР - 94%; СП - 8%			145,15	0,52	75365	268		21047	
		Полы 3-го этажа									
		Тип 2									
37	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"**	м2 покрытия	498,25	3076,09	26,84	1532660	13374	1279611	231688	1905495
		НР - 94%; СП - 8%			481,03	13,65	239675	6801		141148	
38	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3**	м плинтусов	498,25	369,77	1,04	184239	516	111401	68225	272661
		НР - 94%; СП - 8%			145,15	0,52	72322	257		20197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6722741**	**65131**	**5240014**	**1362893**	**8732485**
				РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка							
		1-й этаж									
39	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенняяпо штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1654,3	944,71	6,07	1562835	10041	394072	931004	2693346
		НР - 80%; СП - 8%			700,43	3,04	1158722	5033		199507	
40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацета тными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3711,68	781,60	5,72	2901044	21248	810588	1663889	4930127
		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	2069208	10653		365195	
41	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	933,75	862,58	4,07	805432	3801	165410	510499	1421205
		НР - 80%; СП - 8%			681,36	2,04	636221	1903		105274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-й этаж									
42	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	829	944,71	6,07	783165	5032	197476	466543	1349685
		НР - 80%; СП - 8%			700,43	3,04	580657	2522		99977	
43	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1574,72	781,60	5,72	1230799	9015	343900	705923	2091659
		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	877884	4520		154938	
44	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	796,5	862,58	4,07	687043	3242	141097	435462	1212305
		НР - 80%; СП - 8%			681,36	2,04	542704	1623		89800	
		3-й этаж									
45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	772,22	944,71	6,07	729525	4687	183952	434589	1257242
		НР - 80%; СП - 8%			700,43	3,04	540886	2349		93129	
46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1624,96	781,60	5,72	1270066	9302	354872	728444	2158392
		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	905892	4664		159881	
47	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	761,7	862,58	4,07	657025	3100	134932	416436	1159338
		НР - 80%; СП - 8%			681,36	2,04	518993	1552		85877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				10626934	69468	2726299	6292789	18273299
				РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка							
48	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	251,225	41,00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
49	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	1460,032	1225,09	5,95	1788670	8689	493513	1032431	3046789
		НР - 80%; СП - 8%			881,12	2,79	1286468	4071		225688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1460,032**	**606,53**	**3,84**	**885551**	**5612**	**676547**	**164925**	**1134514**
					139,31	**1,89**	**203392**	**2764**		**84038**	
		НР - 80%; СП - 8%					**2684521**	**14301**	**1180360**	**1197356**	**4192427**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**46130391**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46130391**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения		**1,2%**		**553 565**					**46 683 956**
		Итого с временными		**1,35%**		**630 233**					**47 314 189**
		Зимние удорожания						**946 284**			
		Итого с зимними удорожаниями		**2 %**							**48 260 473**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**48 260 473**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1		**12 %**		**5 791 257**					**54 051 730**
		НДС						**-5 405 173**			
		Итого с НДС		**10%**							**48 646 557**
		Договорная скидка									**5 212 131**
		Итого к оплате с НДС									
		в том числе НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Курылыс Көмек"

Локашев К.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО "Саркан Саулет"**

Баймурзин А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 14
за октябрь месяц 2020 года
смета 02-01-05 Отопление и Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0101 РСНБ	**Радиаторы чуг унные.Установка**	кВт	60		18147,01	200,60	1088820	12036	1016536	64985	1246110
		НР - 98%; СП - 8%				1004,13	101,06	60248	6064		92304	
2	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении**	шт.	16		583,04	0,69	9329	11	798	8355	19098
		НР - 98%; СП - 8%				532,49	0,34	8520	6		1415	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные.Установка**	шт.	70		318,36	--	22285	--	7519	14470	39696
		НР - 98%; СП - 8%				210,94	--	14766	--		2940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапа ны обратные,краны проходные на трубопроводах из с тальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	70	2559,24	121,14	179147	8480	20855	147997	353315
					2140,17	17,21	149812	1205		26171	
5	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,тр убы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраск а масляная,количество окрасок 2 ческа *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	517	1033,10	1,31	534114	677	64476	375442	982321
					907,08	0,66	468961	341		72764	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сбросник воздуха автомат ический.Установка ческ *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	22	227,36	--	5002	--	361	4548	10314
					210,94	--	4641	--		764	
7	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2",PN 7,Tmax 120°,типа Giacomini аналог Airvent прим. *СП - 8%*	шт.	26	2048,00	--	53248	--	53248	--	57508
					--	--	--	--		4260	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м т рубопровода	3002	102,35	1,56	307260	4672	1118	295440	650916
					100,42	--	301470	--		48216	
9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	102,35	1,56	1228	19	4	1181	2602
					100,42	--	1205	--		193	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	235,5	98,66	2,95	23235	694	10046	8678	34466
					53,06	0,34	12495	81		2553	
11	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	235,5	128,48	3,80	30258	895	23877	3869	36857
					23,29	0,52	5486	122		2730	
12	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1,2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	70691,32	1321,53	70691	1322	53874	15729	93334
					15495,04	554,64	15495	555		6914	
13	5104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв -200/400_0,с зависимым отоплением мощностью от 20 0 кВт до 400 кВт без ГВС,типа ЭнКо	шт.	1	2997704,00	--	2997704	--		--	2997704
					--	--	--	--	2997704	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5322321	28805	1252712	940694	6524241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Узлы управления 1									
14	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1,2.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	29936,44	1321,53	29936	1322	13119	15729	49318
					15495,04	554,64	15495	555		3653	
15	2305-1206-0403 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб с фланцами,болтами,прокладками,кронштейнами и краном,Dн корпуса 219 мм,длиной 1,5 м и 4 патрубков,Dн 89 мм** *СП - 8%*	комплект	2	19227,00	--	38454	--	38454	--	41530
					--	--	--	--		3076	
16	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF2,с измерительными ниппелями,фланцевый,Тмакс 130°С,PN 16,DN 40,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	3	88555,00	--	265665	--	265665	--	286918
					--	--	--	--		21253	
17	2305-1207-0505 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz,4007,с внутренней резьбой,Т120°С,PN 10,DN 40 ГОСТ 12678-80** *СП - 8%*	шт.	3	84086,00	--	252258	--	252258	--	272439
					--	--	--	--		20181	
18	2304-0902-3301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые со сливным клапаном,с резьбой 1/2",Т до+120°С,PN 64,DN 15,типа Giacomini ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	18	2767,00	--	49806	--	49806	--	53790
					--	--	--	--		3984	
19	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	1261,00	--	2522	--	2522	--	2724
					--	--	--	--		202	
20	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	6	16013,00	--	96078	--	96078	--	103764
					--	--	--	--		7686	
21	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 40 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	12	1044,00	--	12528	--	12528	--	13530
					--	--	--	--		1002	
22	2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF,с измерительными ниппелями,фланцевый,Тмакс 130°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	61075,00	--	61075	--	61075	--	65961
					--	--	--	--		4886	
23	2305-1207-0502 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz,4007,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 12678-80** *СП - 8%*	шт.	1	52447,00	--	52447	--	52447	--	56643
					--	--	--	--		4196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2304-1009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF,с измерительными ниппелями,фланцевый,Тмакс 130°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75726,00	--	151452	--	151452	--	163568
		СП - 8%			--	--	--	--		12116	
25	2305-1207-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz,4007,с внутренней резьбой,Т120°С,PN 10,DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	2	81235,00	--	162470	--	162470	--	175468
		СП - 8%			--	--	--	--		12998	
26	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип а Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12022,00	--	48088	--	48088	--	51935
		СП - 8%			--	--	--	--		3847	
27	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 25,DN 100 ГОСТ 21345-200 5	шт.	2	57678,00	--	115356	--	115356	--	124584
		СП - 8%			--	--	--	--		9228	
28	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	871,00	--	6968	--	6968	--	7525
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
29	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565,00	--	10260	--	10260	--	11081
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
30	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF,с измерительными ниппелями,фланцевый,Тмакс 130°С,PN 16,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100359,00	--	100359	--	100359	--	108388
		СП - 8%			--	--	--	--		8029	
31	2305-1207-0506 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автома тический типа Herz,4007,с внутренней резьбой,Т120°С,PN 10,DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	1	92587,00	--	92587	--	92587	--	99994
		СП - 8%			--	--	--	--		7407	
32	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип а Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19258,00	--	38516	--	38516	--	41597
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
33	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1222,00	--	4888	--	4888	--	5279
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	10	10430,06	--	104301	--	100575	3652	116589
		НР - 98%; СП - 8%			372,64	--	3726	--		8636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в опр аве прямые или угловые.Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	10	4861,34	--	48613	--	43715	4800	57687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			489,84	--	4898	--		4273	
			Тенге				1744627	1322	1719186	24181	1910312
			РАЗДЕЛ 3. Узлы управления 2								
36	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторныеномером 1,2.Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	узел	1	29936,44	1321,53	29936	1322	13119	15729	49318
37	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб,Dн 108 мм,длиной 1м и 4 патрубков,Dн 57 мм			15495,04	554,64	15495	555		3653	
		СП - 8%	комплект	2	9799,00	--	19598	--	19598	--	21166
38	2304-1009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF,с измерительными ниппелями,фланцевый,Тмакс 130°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--		1568	
		СП - 8%	шт.	4	75726,00	--	302904	--	302904	--	327136
39	2305-1207-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz,4007,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 32 ГОСТ 12678-80			--	--	--	--		24232	
		СП - 8%	шт.	4	81235,00	--	324940	--	324940	--	350935
40	2304-0902-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном,с резьбой 1/2",Т до+120°С,PN 64,DN 15,типа G iacomini ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		25995	
		СП - 8%	шт.	8	2767,00	--	22136	--	22136	--	23907
41	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 25 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		1771	
		СП - 8%	шт.	2	2254,00	--	4508	--	4508	--	4869
42	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип а Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		361	
		СП - 8%	шт.	8	12022,00	--	96176	--	96176	--	103870
43	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 32 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--		7694	
		СП - 8%	шт.	16	871,00	--	13936	--	13936	--	15051
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка			--	--	--	--		1115	
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	10430,06	--	62580	--	60344	2191	69953
					372,64	--	2236	--		5182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в опра ве прямые или угловые.Установка	комплект	6	4861,34	--	29168	--	26229	2880	34612
		НР - 98%; СП - 8%			489,84	--	2939	--		2564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				905883	1322	883890	20800	1000817
				РАЗДЕЛ 4. Вентиляция							
		Система ВЕ1									
46	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5457,38	67,50	30016	371	17392	12156	45545
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	12253	151		3374	
47	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
48	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
49	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
50	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
51	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
52	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Система ВЕ2,ВЕ42,ВЕ55									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5686,77	56,03	73928	728	46684	26217	108156
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	26516	236		8012	
54	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	5255,39	53,65	46247	472	27826	17777	69146
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	17949	190		5122	
55	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	7002,39	53,65	4201	32	2945	1212	5847
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	1224	13		433	
56	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1798,03	72,74	5394	218	358	4775	10982
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	4818	54		814	
57	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	3458,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
58	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2845,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
59	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	26295,18	1768,64	15777	1061	1328	10575	28460
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	13388	527		2108	
60	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15884,00	--	9530	--	9530	--	10293
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
61	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	16,8	655,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Система ВЕ3,ВЕ43,ВЕ56									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	24	5686,77 2039,68	56,03 18,15	136482 48952	1345 436	86185	48400 14791	199673
63	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39 2039,68	53,65 21,61	1400 408	11 4	981	404 144	1949
64	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	3	1798,03 1605,99	72,74 18,07	5394 4818	218 54	358	4775 814	10982
65	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	3	3458,00 --	-- --	10374 --	-- --	10374	-- 830	11204
66	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,6	26295,18 22313,22	1768,64 877,84	15777 13388	1061 527	1328	10575 2108	28460
67	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,6	15884,00 --	-- --	9530 --	-- --	9530	-- 762	10293
68	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	16,8	655,00 --	-- --	11004 --	-- --	11004	-- 880	11884
		Система ВЕ4,ВЕ44,ВЕ57									
69	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13	5686,77 2039,68	56,03 18,15	73928 26516	728 236	46684	26217 8012	108156
70	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38 2227,74	67,50 27,52	36019 14703	445 182	20871	14587 4048	54654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	7002,39	53,65	4201	32	2945	1212	5847
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	1224	13		433	
72	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1798,03	72,74	5394	218	358	4775	10982
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	4818	54		814	
73	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	3458,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
74	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
75	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	26295,18	1768,64	15777	1061	1328	10575	28460
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	13388	527		2108	
76	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15884,00	--	9530	--	9530	--	10293
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
77	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухов одов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	16,8	655,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Система ВЕ18									
78	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 90 0 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	5686,77	56,03	62554	616	39501	22183	91517
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	22437	200		6779	
79	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
81	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	3458,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
82	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
83	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
84	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Система ВЕ19									
85	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
86	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
87	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
88	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
90	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
91	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ20									
92	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) и з оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5686,77	56,03	28434	280	17956	10083	41599
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	10198	91		3081	
93	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
94	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
95	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	3458,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
96	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
98	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ21									
99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
100	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
101	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
102	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
103	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
104	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
105	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ22,ВЕ23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р 800,1000 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8	5255,39	53,65	42043	429	25297	16161	62860
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	16317	173		4656	
107	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короба под решетки из листовой ст али,толщина 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности возд уховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
108	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
109	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	2845,00	--	5690	--	5690	--	6145
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
110	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем**	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
111	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
112	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ5,ВЕ6									
113	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,8	5686,77	56,03	112598	1109	71103	39930	164731
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	40386	359		12202	
114	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
115	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
116	2305-0306-1876 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 200 мм**	шт.	2	3215,00	--	6430	--	6430	--	6944
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
117	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
118	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
119	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухов одов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	15,4	655,00	--	10087	--	10087	--	10894
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
		Система ВЕ7									
120	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38	67,50	36019	445	20871	14587	54654
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	14703	182		4048	
121	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
123	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
124	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
125	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
126	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Система ВЕ8,ВЕ50									
127	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,перимет р 900 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,9	5686,77	56,03	56299	555	35551	19965	82365
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	20193	180		6101	
128	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	5457,38	67,50	21830	270	12649	8841	33124
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	8911	110		2454	
129	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
130	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка**	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2305-0306-1876 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3215,00	--	3215	--	3215	--	3472
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
132	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
133	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
134	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
135	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухов одов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	13,3	655,00	--	8712	--	8712	--	9408
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
		Система ВЕ9									
136	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	5255,39	53,65	46247	472	27826	17777	69146
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	17949	190		5122	
137	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой ст али,толщина 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
138	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
139	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2845,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%			--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
141	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
142	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Система ВЕ10,ВЕ59									
143	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38	67,50	36019	445	20871	14587	54654
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	14703	182		4048	
144	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр900 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5686,77	56,03	25590	252	16159	9075	37439
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	9179	82		2773	
145	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
146	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка**	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
147	2305-0306-1876 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 200 мм**	шт.	1	3215,00	--	3215	--	3215	--	3472
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
148	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
150	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
151	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухов одов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	11,2	655,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
		Система ВЕ24									
152	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
153	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
154	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
155	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
156	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стеклоПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019) 6волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
158	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ25									
159	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
160	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
161	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
162	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
164	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
165	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ26									
166	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
167	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
168	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
169	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
170	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
171	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
172	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ27									
173	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
174	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**решетка**	**1**	**1798,03**	**72,74**	**1798**	**73**	**119**	**1592**	**3661**
					1605,99	**18,07**	**1606**	**18**		**271**	
176	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**2670,00**	**--**	**2670**	**--**	**2670**	**--**	**2884**
					--	**--**	**--**	**--**		**214**	
177	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем**									
		НР - 76%; СП - 8%	**м3 изоляции**	**0,2**	**26295,18**	**1768,64**	**5259**	**354**	**442**	**3525**	**9487**
					22313,22	**877,84**	**4463**	**176**		**703**	
178	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**									
		СП - 8%	**м3**	**0,2**	**15884,00**	**--**	**3177**	**--**	**3177**	**--**	**3431**
					--	**--**	**--**	**--**		**254**	
179	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**									
		СП - 8%	**кг**	**3,5**	**655,00**	**--**	**2293**	**--**	**2293**	**--**	**2476**
					--	**--**	**--**	**--**		**183**	
		Система ВЕ11,ВЕ39,ВЕ53									
180	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 90 0 мм.Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м2 поверхности воздуховодов**	**24**	**5686,77**	**56,03**	**136482**	**1345**	**86185**	**48400**	**199673**
					2039,68	**18,15**	**48952**	**436**		**14791**	
181	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,6**	**7002,39**	**53,65**	**4201**	**32**	**2945**	**1212**	**5847**
					2039,68	**21,61**	**1224**	**13**		**433**	
182	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**решетка**	**3**	**1798,03**	**72,74**	**5394**	**218**	**358**	**4775**	**10982**
					1605,99	**18,07**	**4818**	**54**		**814**	
183	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**3458,00**	**--**	**10374**	**--**	**10374**	**--**	**11204**
					--	**--**	**--**	**--**		**830**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	26295,18	1768,64	15777	1061	1328	10575	28460
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	13388	527		2108	
185	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15884,00	--	9530	--	9530	--	10293
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
186	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухов одов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	16,8	655,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Система ВЕ12,ВЕ38,ВЕ52									
187	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38	67,50	36019	445	20871	14587	54654
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	14703	182		4048	
188	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 90 0 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5686,77	56,03	73928	728	46684	26217	108156
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	26516	236		8012	
189	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	7002,39	53,65	4201	32	2945	1212	5847
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	1224	13		433	
190	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в све ту до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1798,03	72,74	5394	218	358	4775	10982
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	4818	54		814	
191	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
192	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	3458,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	26295,18	1768,64	15777	1061	1328	10575	28460
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	13388	527		2108	
194	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15884,00	--	9530	--	9530	--	10293
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
195	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	16,8	655,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Система ВЕ13,ВЕ14									
196	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	5255,39	53,65	92495	944	55653	35553	138292
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	35898	380		10244	
197	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой ст али,толщина 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
198	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
199	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2845,00	--	5690	--	5690	--	6145
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
200	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
201	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
202	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	15,4	655,00	--	10087	--	10087	--	10894
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
		Система ВЕ15									
203	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38	67,50	36019	445	20871	14587	54654
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	14703	182		4048	
204	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
205	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
206	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
207	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
208	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
209	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ16									
210	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38	67,50	36019	445	20871	14587	54654
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	14703	182		4048	
211	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
212	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
213	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
214	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
215	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
216	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Система ВЕ17									
217	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5457,38	67,50	36019	445	20871	14587	54654
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	14703	182		4048	
218	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
220	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
221	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
222	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
223	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Система ВЕ28									
224	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
225	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
226	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
227	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
229	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
230	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ29									
231	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
232	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
233	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
234	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
235	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
236	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
237	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ30									
238	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
239	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
240	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
241	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминневые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
242	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
243	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
244	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ31									
245	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
246	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
247	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
248	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
249	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
250	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
251	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
252	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ32									
253	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
255	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
256	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
257	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
258	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
259	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ33									
260	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
261	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
262	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
264	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
265	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
266	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ34									
267	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
268	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
269	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
270	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
271	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
272	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
273	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ35									
274	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
275	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
276	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
277	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
278	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем**	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
279	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
280	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Система ВЕ36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5457,38	67,50	16372	202	9487	6630	24843
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	6683	83		1840	
282	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
283	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
284	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
285	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужестким и из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
286	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фол ьгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
287	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3,5	655,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ37,ВЕ51									
288	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5686,77	56,03	73928	728	46684	26217	108156
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	26516	236		8012	
289	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
290	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
291	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	3458,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
292	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
293	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
294	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	9,1	655,00	--	5961	--	5961	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Система ВЕ40									
295	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5457,38	67,50	26195	324	15178	10609	39748
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	10693	132		2944	
296	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
298	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
299	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейн ые.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
300	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
301	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	5,6	655,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		Система ВЕ41,ВЕ54									
302	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5686,77	56,03	40945	403	25856	14520	59902
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	14686	131		4437	
303	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5386,89	53,65	29628	295	19626	9629	42397
		НР - 98%; СП - 8%			1764,83	21,61	9707	119		3141	
304	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
305	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	2305-0306-1854 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	3066,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
307	2305-0306-1878 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	3854,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
308	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
309	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
310	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	9,1	655,00	--	5961	--	5961	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Система ВЕ45,ВЕ58									
311	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5686,77	56,03	73928	728	46684	26217	108156
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	26516	236		8012	
312	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
313	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
314	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	3458,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
316	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
317	2305-0301-1802 РСНБ	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	9,1	655,00	--	5961	--	5961	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Система ВЕ46									
318	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5457,38	67,50	26195	324	15178	10609	39748
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	10693	132		2944	
319	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7002,39	53,65	1400	11	981	404	1949
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	408	4		144	
320	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1592	3661
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	1606	18		271	
321	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2670,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
322	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	26295,18	1768,64	5259	354	442	3525	9487
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	4463	176		703	
323	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекло волокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	15884,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	5,6	655,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3961
		Система ВЕ47,ВЕ62									
325	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4	5457,38 2227,74	67,50 27,52	21830 8911	270 110	12649	8841 2454	33124
326	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховод ов	3,5	5255,39 2039,68	53,65 21,61	18394 7139	188 76	11067	7070 2037	27501
327	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39 2039,68	53,65 21,61	2801 816	21 9	1964	808 289	3898
328	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в све ту до 0,5 м2.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1798,03 1605,99	72,74 18,07	3596 3212	145 36	239	3183 542	7322
329	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	2670,00 --	-- --	2670 --	-- --	2670	-- 214	2884
330	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	2414,00 --	-- --	2414 --	-- --	2414	-- 193	2607
331	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичес ком связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,4	26295,18 22313,22	1768,64 877,84	10518 8925	707 351	886	7050 1405	18974
332	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,4	15884,00 --	-- --	6354 --	-- --	6354	-- 508	6862
333	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	9,1	655,00 --	-- --	5961 --	-- --	5961	-- 477	6437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ48,ВЕ61									
334	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,перимет р 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5686,77	56,03	66535	656	42015	23595	97341
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	18,15	23864	212		7210	
335	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	
336	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
		НР - 98%; СП - 8%			1605,99	18,07	3212	36		542	
337	2305-0306-1854 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	3066,00	--	6132	--	6132	--	6623
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
338	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
		НР - 76%; СП - 8%			22313,22	877,84	8925	351		1405	
339	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
340	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	9,1	655,00	--	5961	--	5961	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Система ВЕ49,ВЕ60									
341	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,перимет р до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	5457,38	67,50	42568	526	24666	17239	64591
		НР - 98%; СП - 8%			2227,74	27,52	17376	215		4785	
342	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщин ой 0,7 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7002,39	53,65	2801	21	1964	808	3898
		НР - 98%; СП - 8%			2039,68	21,61	816	9		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные,площадь в светудо 0,5 м2.Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1798,03	72,74	3596	145	239	3183	7322
					1605,99	18,07	3212	36		542	
344	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм**									
		СП - 8%	шт.	2	2670,00	--	5340	--	5340	--	5767
					--	--	--	--		427	
345	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или мета ллической сетки,плитами минераловатными на синтет ическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,4	26295,18	1768,64	10518	707	886	7050	18974
					22313,22	877,84	8925	351		1405	
346	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**									
		СП - 8%	м3	0,4	15884,00	--	6354	--	6354	--	6862
					--	--	--	--		508	
347	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздухово дов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**									
		СП - 8%	кг	9,1	655,00	--	5961	--	5961	--	6437
					--	--	--	--		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3093762	48329	1896317	1082535	4510434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13945804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего						2997704			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения		1,2%		131 377					
		Итого с временными									14 077 181
		Зимние удорожания		1,35%		149 573					
		Итого с зимними удорожаниями									14 226 754
		Непредвиденные работы и затраты		2 %				224 581			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									14 451 335
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									14 451 335
		НДС		12 %		1 734 160					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС										**16 185 495**
		Договорная скидка			**10%**				**-1 618 550**			
		Итого к оплате с НДС										**14 566 946**
		в том числе НДС										**1 560 744**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Локашев К.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО "Саркан Саулет"**

Баймурзин А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 13
за октябрь месяц 2020 года
смета 02-01-07 Конструктивное решение

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Усиление несущих стен										
1	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутризданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1904,08		899,32	75,28	1712379	143342	--	1350291	3307683
						824,04	62,41	1569037	118826		245014	
2	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** *СП - 8%*	м3	36,1632		13170,00	--	476269	--	476269	--	514371
						--	--	--	--		38102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2188649	143342	476269	1350291	3822054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3822054**
		Временные здания и сооружения		**1,2%**		**45 865**					
		Итого с временными									**3 867 919**
		Зимние удорожания		**1,35%**		**52 217**					
		Итого с зимними удорожаниями									**3 920 136**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**78 403**			
		Итого с непредвиденными работами и									**3 998 538**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									**3 998 538**
		НДС		**12 %**		**479 825**					
		Итого с НДС									**4 478 363**
		Договорная скидка		**10%**				**-447 836**			
		Итого к оплате с НДС									**4 030 527**
		в том числе НДС									**431 842**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
Локашев К.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**
Баймурзин А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)