Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №52 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 65-78 Курчумского района

СПРАВКА от 25.08.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	193 483 035	63 777 060
	Итого	193 483 035	63 777 060
	НДС 12%	23 217 964	7 653 247
	Итого	**216 700 999**	**71 430 307**
	Удержание 30%	**21 429 092**	**21 429 092**
	Всего к оплате	**195 271 907**	**50 001 215**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Н. Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 702-364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №52 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 65-78 Курчумского района

Акт №2 от 25 августа 2020г

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	14,8702	146290,43	2839,24	2175368	42220	2133148	24717	2376092
						–	1539,05	–	22886	–	176007	
2	2	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	2778,437	17769,78	2168,85	49372209	6026010	42241097	2925300	56481310
						397,74	577,13	1105102	1603509	–	4183801	

3	4 4102-0103-1074	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км (84км-10км)	т	2806,22	1168	3277665	–	–	3539878
					–	–	–	262213	
4	5 4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	15,316	849	13003	–	–	14043
					–	–	–	1040	
5	6 4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 332 км (342км-10км)	т·км	5084,912	21	106783	–	–	115326
					–	–	–	8543	

Всего	**62 526 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 105 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 068 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 626 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 374 245
- перевозка грузов, тенге	3 397 451
- накладные расходы, тенге	2 950 017
в т.ч. зарплата, тенге	265 502
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 631 604
Всего	**62 526 649**
Всего К-0,9999980796444	**62526528,93**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 250 531**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**63 777 060**
НДС (12 %)	7 653 247
Итого	**71 430 307**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Д.А.Новохатский**

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж.Казанов**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Большенарым-Курчум км 65-78 хол а/б см Н-7см с учетом тех реш

Заказ 59Б

Сводная ресурсная ведомость по акту № 2

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	732		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**1105102**
	Машины и механизмы				
1 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	152,9529778	5230,00	799944
				1769,00	270574
2 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	495,9510723	6933,00	3438429
				2115,00	1048937
3 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	6,468537	6527,00	42220
				3538,00	22886
4 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	123,7793853	13734,00	1699986
				2115,00	261793
5 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	15,00356185	5842,00	87651
				1480,00	22205
	Итого по машинам и механизмам				**6068230**
					1626395

	Материалы				
1 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2806,22	15050,00	42233637
2 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	15,316	139273,00	2133148
3 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,139	53700,00	7460
	Итого по материалам				**44374245**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1074	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км (84км-10км)	т	2806,22	1168,00	3277665
2 4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	15,316	849,00	13003
3 4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 332 км (342км-10км)	т·км	5084,912	21,00	106783
	Итого по перевозке грузов				**3397451**