Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №52 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 65-78 Курчумского района

СПРАВКА от 22.09.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	448 585 076	255 102 041
	Итого	448 585 076	255 102 041
	НДС 12%	53 830 209	30 612 245
	Итого	**502 415 285**	**285 714 286**
	Удержание 30%	**150 724 586**	**85 714 286**
	Всего к оплате	**351 690 700**	**200 000 000**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 702-364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №52 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 65-78 Курчумского района

Акт №3 от 22 сентября 2020г

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	59,45244	146290,43	2839,24	8697323	168800	8528523	98819	9499833
						–	1539,03	–	91499	–	703691	
2	2	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	11113,69	17769,78	2168,85	197487740	24103906	168963451	11701135	225923985
						397,74	577,13	4420383	6414001	–	16735110	

3	4 4102-0103-1074	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км (84км-10км)	т	11224,82	1168	13110590	–	–	14159437
					–	–	–	1048847	
4	5 4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км							
			т	61,24	849	51993	–	–	56152
					–	–	–	4159	
5	6 4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 332 км (342км-10км)							
			т·км	20331,68	21	426965	–	–	461122
					–	–	–	34157	

Всего	**250 100 529**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 420 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 272 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 505 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	177 491 974
- перевозка грузов, тенге	13 589 548
- накладные расходы, тенге	11 799 954
в т.ч. зарплата, тенге	1 061 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 525 964

Всего	**250 100 529**
Всего К-0,9999980796444	**250100040,2**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 002 001**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**255 102 041**
НДС (12 %)	30 612 245
Итого	**285 714 286**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Д.А.Новохатский**

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж.Казанов**

Заказ 59В

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Большенарым-Курчум км 65-78 хол а/б см Н-7см с учетом тех реш

Сводная ресурсная ведомость по акту №3

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2929		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**4420383**
	Машины и механизмы				
1 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	611,8085128	5230,00	3199759
				1769,00	1082289
2 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	1983,793271	6933,00	13753639
				2115,00	4195723
3 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	25,8618114	6527,00	168800
				3538,00	91499
4 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	495,114791	13734,00	6799907
				2115,00	1047168
5 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	60,01391407	5842,00	350601
				1480,00	88821
	Итого по машинам и механизмам				**24272706**
					6505500

	Материалы				
1 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	11224,82	15050,00	168933611
2 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	61,24	139273,00	8528523
3 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,56	53700,00	29840
	Итого по материалам				**177491974**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1074	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км (84км-10км)	т	11224,82	1168,00	13110590
2 4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	61,24	849,00	51993
3 4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 332 км (342км-10км)	т·км	20331,68	21,00	426965
	Итого по перевозке грузов				**13589548**