Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№48	**07.06.2018г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ	**500 640 000**									**53 640 000**	
	2019	**348 335 711,27**	44 392 048		**122 171 591**	**13 089 813**				5 327 046	49 719 094
	2020	**152 304 288,73**									

Ведуший специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Подрядчик.
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

С
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000					
					ФУНДАМЕНТЫ		
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
1	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийные природные**	**м3**	**1260,0000**		**2216,00**	**2792160,00**
					ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-2ШТ					
2	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034**		**213050,00**	**724,37**
3	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,0843**		**195353,00**	**16468,26**
4	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0294**		**198348,00**	**5831,43**
5	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0330**		**213050,00**	**7030,65**
6	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1172**		**213050,00**	**24969,46**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-2ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0028		213050,00	596,54
8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1,К-2))	т	0,1486		195353,00	29029,46
				ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			
9	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,4900		-43408,00	-238309,92
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ			
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ					
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381		191111,00	7274,45
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ					
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042		216670,00	910,01
12	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0412		270003,00	11129,52
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062		191111,00	1192,53
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м м ГОСТ 23279-2012	т	0,0042		191111,00	802,67
15	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9000		798,00	55780,20
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0077		216670,00	1664,03
17	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4000		7447,00	40213,80

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226		496892,00	11229,76
19	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,6969		3069,00	38966,72
		ЛОТОК					
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,7187		213050,00	153114,77
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5387		216670,00	116724,46
		ОГМ-1-16ШТ					
22	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0614		216670,00	13312,20
23	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0195		251663,00	4896,36
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079		213050,00	1690,76
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0944		191111,00	209151,88
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ					
26	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4311		270667,00	116689,96
				КРЫЛЬЦО-4 ШТ			
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0678		191111,00	12949,68
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3436194,00
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3567280,18
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				775120,18
Местные материалы -			Тенге				2792160,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**285382,41**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3852662,59**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**-227080,16**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-227080,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-18166,41**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**-245246,57**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**95994,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**95994,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7679,52**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**103673,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3711089,54**
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000 АС					
				ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ			
28	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**39,2300**		**72282,00**	**2835622,86**
29	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**1,6692**		**270667,00**	**451800,06**
30	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,4000**		**101189,00**	**242853,60**
31	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**2388,00**	**19104,00**
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,79 0;14,820			
32	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2691,5000**		**5447,00**	**14660600,50**
33	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**86,4000**		**6383,00**	**551491,20**
34	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**64,0000**		**1980,00**	**126720,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	2104-0111-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93	шт.	10,0000		30660,00	306600,00
36	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	10,0000		24248,00	242480,00
37	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,3160		77939,00	24628,72
38	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	64,0000		1980,00	126720,00
39	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3	2,0000		77939,00	155878,00
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-10ШТ					
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,5080		213050,00	108229,40
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312		191111,00	5962,66
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (Л41)					
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8652		195353,00	364372,42
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280		213050,00	5965,40
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л42)					
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,7176		195353,00	140185,31
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,2586		198348,00	51292,79
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3006		213050,00	64042,83

1	2	3	4	5	6	7	8
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,5826		213050,00	124122,93
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ					
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,3993		195353,00	78004,45
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,1389		198348,00	27550,54
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1584		213050,00	33747,12
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,3850		213050,00	82024,25
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-10ШТ					
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,4215		195353,00	82341,29
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,1470		198348,00	29157,16
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1650		213050,00	35153,25
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,5860		213050,00	124847,30
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-10ШТ					
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,2192		213050,00	46700,56
57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	2,8151		195353,00	549938,23
				ОКНА			

1	2	3	4	5	6	7	8
58	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	244,5000		19306,00	4720317,00
59	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ30674-99	м2	18,0000		22478,00	404604,00
60	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	187,0000		2179,00	407473,00
61	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	5,8000		1389,00	8056,20
62	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	320,0000		113,00	36160,00
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
63	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части , с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	73,2800		21148,00	1549725,44
64	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,0528		690433,00	36428,35
65	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	6,2000		1980,00	12276,00
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
66	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	178,2000		21148,00	3768573,60
67	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,1283		690433,00	88585,32
		ВИТРАЖИ ВН-1-10ШТ (Л-59)					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартногоцвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**39,3000**		**21148,00**	**831116,40**
		ВИТРАЖИ ВН-2-5ШТ (Л-59++)					
69	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**120,3000**		**21148,00**	**2544104,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**36105556,54**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27287023,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7994324,15**
Местные материалы -			Тенге				**19292698,88**
Сметная прибыль -			Тенге				**2182961,84**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29469984,88**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8818533,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8818533,51**
Сметная прибыль -			Тенге				**705482,68**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9524016,19**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38994001,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**39541750,56**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30854303,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8769444,33**
Местные материалы -			Тенге				**22084858,88**
Сметная прибыль -			Тенге				**2468344,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33322647,47**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8591453,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8591453,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**687316,27**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9278769,61**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**95994,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**95994,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**7679,52**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**103673,52**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**42705090,61**

Временные здания и сооружения 0,9% Тенге 384 346

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по главе		Тенге				43 089 436
	Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8%		Тенге				344 715
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				91 596
	Всего по главе		Тенге				43 525 748
	ВСЕГО		Тенге				43 525 748
	Непредвиденные работы и затраты-2%						870 515
	Итого						44 396 263
	Итого с пониж. К=0,999905051						44 392 048
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				5 327 046
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**Тенге**				**49 719 094**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.