Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области** ИИН/БИН **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардаргер 16** **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 23.10.2020г. к Договору №2/20 от 25.02.2020г Содер. а/д Туп.

Номер документа	Дата составления
00000000781	10.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов лот №2 (Тупкараганский и Мангистауский район), общая протяженность 217,1 км			Одна услуга	1	5 982 950,22	5 982 950,22	641 030,38
				Итого	1	x	5 982 950,22	641 030,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тулегенов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Ақ жол құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №2 (Тупкараганский и Мангистауский район), общая протяженность 217,1 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 2/20 д/с № 3	от 25.02.2020г. от 23.10.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строи-тельных отходов Лот №2 (Тупкараганский и Мангистауский район), общая протяженность 217,1 км"	**79 602 635,00**	**5 341 919,84**							**641 030,38**	**5 982 950,22**
За отчетный месяц		**5 341 919,84**							**641 030,38**	**5 982 950,22**
Всего к оплате с НДС		**5 341 919,84**							**641 030,38**	**5 982 950,22**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 150340024156

Руководитель _____ Калиев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор _____ Тулегенов А.Б.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006942, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ак жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №2 (Тупкараганский и Мангистауский район), общая протяженность 217,1 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №2 (Тупкараганский и Мангистауский район), общая протяженность 217,1 км"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №2/20 от 25.02.2020 года. Дополнительное соглашение № 3 от 23.10.2020 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года
на Содержание существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №2.
Составлен(а) в ценах 2001 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
1	Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	500	2 168,16	377,62	1 084 080	188 810	--	702 418	1 929 417
		НР - 72%; СП - 8%			1 790,54	160,62	895 270	80 310		142 920	
2	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	59,496241	12 196,00	--	725 663	--	725 663	--	783 716
		СП - 8%			--	--	--	--		58 053	
3	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,399790	86 314,00	--	34 526	--	34 526	--	37 289
		СП - 8%			--	--	--	--		2 762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 844 269**	**188 810**	**760 189**	**702 418**	**2 750 421,58**
							895 270	**80 310**		**203 735**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 844 269				
		Накладные расходы	Тенге				702 418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				203 735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 750 422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2 750 422**				
		РАЗДЕЛ 4.Зимнее содержание									
4	Е11-700277-0102 СРД-277-01-02	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	1 км прохода	75	3 302,40	3 302,40	247 680	247 680	--	--	267 494
		СП - 8%			--	771,60	--	57 870		19 814	
5	Е11-700275-0201 СРД-275-02-01	Очистка обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа	1 км прохода	22	825,60	825,60	18 163	18 163	--	--	19 616
		СП - 8%			--	192,90	--	4 244		1 453	
6	Е11-700288-0101 СРД-288-01-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной	1000 м2	22	1 233,00	1 233,00	27 126	27 126	--	--	29 296
		СП - 8%			--	360,00	--	7 920		2 170	
7	Е11-700289-0101 СРД-289-01-01	Россыпь противогололедного материала вручную из куч, расположенных на обочинах дороги	100 м2	41,67	1 417,50	--	59 067	--	--	--	63 792
		СП - 8%			1 417,50	--	59 067	--		4 725	
8	Прайс лист	Противогололедный материал (песок - 75% + соль технический 25%)	т	117	17 500,00	--	2 047 500	--	2 047 500	--	2 211 300
		СП - 8%			--	--	--	--		163 800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2 399 535**	**292 969**	**2 047 500**	**--**	**2 591 498,26**
							59 067	**70 034**	**--**	**191 962**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 399 535				
		Сметная прибыль	Тенге				191 962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 591 497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2 591 497**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 341 920**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59 067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					292 969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70 034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 047 500		
		- Сметная прибыль	Тенге							191 962	
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**				**5 341 919,84**				
		Итого в текущих ценах					**5 341 919,84**				
		НДС	12%				641 030,38				
		Итого с НДС					**5 982 950,22**				
		К оплате:					**5 982 950,22**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Тулегенов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006912

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Калиев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)