Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА» **форма №3-КС**
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№92	6.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО	**161141662,8**	**63728440,18**	-		-	-	-	-	**7647412,82**	**71375853**	-	**21412755,9**	**49963097,1**

М.П.

М.П.

Заказчик **Руководитель: И.О. ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА"**
Танатов А.Е.. _____
(подпись)

Подрядчик **Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 17 ОТ 23.06.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 08.05.2019 года

27.08.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проемы (Лит.А)									
		Двери									
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	38	1920,30	112,90	72971	4290	--	50802	133675
		НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	68681	1877		9902	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	70,56	328,33	--	23167	--	--	16680	43035
		НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	23167	--		3188	
3	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков**	м2 проемов	70,56	2572,05	534,30	181484	37700	69947	74835	276825
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	73837	9314		20506	
4	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П СТ РК 943-92**	м2	10,08	3896,00	--	39272	--	39272	--	42413
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
5	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П СТ РК 943-92**	м2	45,36	4293,00	--	194730	--	194730	--	210309
		СП - 8%			--	--	--	--		15578	
6	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	15,12	5239,00	--	79214	--	79214	--	85551
		СП - 8%			--	--	--	--		6337	
7	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей**	шт.	76	827,00	--	62852	--	62852	--	67880
		СП - 8%			--	--	--	--		5028	
8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	11,97	2572,05	534,30	30787	6396	11866	12695	46961
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	12526	1580		3479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	3,15	2063,46 965,21	412,21 106,12	6500 3040	1298 334	2161	3037 763	10300
10	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	11,97	45228,00 --	-- --	541379 --	-- --	541379	-- 43310	584689
11	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	3,15	30610,00 --	-- --	96422 --	-- --	96422	-- 7714	104135
12	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	6	5436,00 --	-- --	32616 --	-- --	32616	-- 2609	35225
		Наружная отделка									
13	1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности покрытием "Финнсеко КС",прим НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	663,5	275,89 95,86	2,43 1,12	183054 63606	1615 743	117833	51479 18763	253296
14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен цоколя. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	105,02	713,65 659,78	53,87 24,05	74948 69291	5657 2526	–	51708 10132	136788
15	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,2	1761,22 1305,93	29,71 25,01	185280 137384	3125 2631	44771	112012 23783	321075
16	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,02	505,56 400,34	5,16 2,61	53094 42044	542 274	10508	33854 6956	93903
17	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	105,02	447,65 259,41	2,84 1,35	47012 27244	298 142	19470	21908 5514	74434
		Кровля (Лит.А)									
18	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1600	745,73 635,95	20,80 7,41	1193176 1017528	33274 11862	142374	947038 171217	2311431
19	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 СП - 8%	м2	1840	2189,00 --	-- --	4027760 --	-- --	4027760	-- 322221	4349981
		Ограждение кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения кровель. Монтаж**	т конструкций	2,0059	106554,93	1512,59	213739	3034	19323	132676	374128
		НР - 69%; СП - 8%			95409,50	449,72	191382	902		27713	
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,0059	540085,00	--	1083357	--	1083357	--	1170025
		СП - 8%			--	--	--	--		86669	
22	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности**	т	2,0059	41196,34	29088,22	82636	58348	6496	24105	115280
		НР - 80%; СП - 8%			8869,72	6151,88	17792	12340		8539	
				Тамбур (Лит.А)							
23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,88	449,93	30,53	3545	241	2764	589	4465
		НР - 94%; СП - 8%			68,51	10,95	540	86		331	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	7,88	639,00	27,59	5035	217	2279	2484	8121
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	2539	104		602	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	м2 стяжки	7,88	480,71	28,11	3788	221	3379	274	4387
		НР - 94%; СП - 8%			23,89	13,13	188	103		325	
26	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток рельефных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	7,88	3892,38	72,88	30672	574	23899	6072	39683
		НР - 94%; СП - 8%			786,69	33,04	6199	260		2940	
27	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой до 0,7т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6	2189,05	1281,96	13134	7692	164	8130	22966
		НР - 118%; СП - 8%			879,67	268,70	5278	1612		1701	
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,112	88786,00	--	9944	--	9944	--	10740
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,7	2028,41	163,77	5477	442	2650	2334	8435
		НР - 90%; СП - 8%			883,45	76,92	2385	208		625	
30	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	2,7	18048,00	--	48730	--	48730	--	52628
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
31	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах**	п/м	1,6	1561,87	9,34	2499	15	2128	327	3052
		НР - 90%; СП - 8%			222,78	4,46	356	7		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	1,6	830,00 --	-- --	1328 --	-- --	1328	-- 106	1434
33	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	5,04	2572,05 1046,44	534,30 132,00	12963 5274	2693 665	4996	5345 1465	19773
34	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	5,04	45228,00 --	-- --	227949 --	-- --	227949	-- 18236	246185
35	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	2	5436,00 --	-- --	10872 --	-- --	10872	-- 870	11742
36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	15,4	2776,61 1816,02	97,73 25,81	42760 27967	1505 397	13288	26095 5508	74363
37	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	17,0324	2683,00 --	-- --	45698 --	-- --	45698	-- 3656	49354
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,602	8777,61 828,36	55,84 23,82	5284 499	34 14	4751	462 460	6206
39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	7,88	868,16 493,68	51,70 11,39	6841 3890	407 90	2544	3662 840	11343
40	СТ121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты типа ISOVER OL-P	м3	1,576	21405,00 --	-- --	33734 --	-- --	33734	-- 2699	36433
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция из рубероида. Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	7,88	663,32 150,18	24,73 5,76	5227 1183	195 45	3849	1131 509	6866
42	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	7,88	4452,49 569,97	35,30 16,49	35086 4491	278 130	30317	4344 3154	42584
43	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой листами ГВЛ. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	7,88	2330,78 1138,28	13,84 5,14	18367 8970	109 40	9288	8109 2118	28594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,88	619,28 496,35	6,20 3,13	4880 3911	49 25	920	3149 642	8671
45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7,88	497,73 291,98	2,84 1,35	3922 2301	22 11	1599	1849 462	6233
46	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,8	1327,76 891,70	74,22 57,73	30273 20331	1692 1316	8250	17318 3807	51398
47	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,8	505,56 400,34	5,16 2,61	11527 9128	118 59	2281	7350 1510	20387
48	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	22,8	447,65 259,41	2,84 1,35	10206 5915	65 31	4226	4756 1197	16160
49	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция пенополистиролом *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,12	20962,53 17538,00	1348,10 634,44	23478 19643	1510 711	2325	15468 3116	42062
50	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	1,12	19045,00 --	-- --	21330 --	-- --	21330	-- 1706	23037
51	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича тамбура. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,2	26725,55 4490,06	2374,00 497,60	138973 23348	12345 2588	103280	24120 13047	176141
52	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,3	505,56 400,34	5,16 2,61	11274 8928	115 58	2231	7189 1477	19939
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	22,3	447,65 259,41	2,84 1,35	9983 5785	63 30	4135	4652 1171	15805
			Разные работы								
		Защитная сетка для окон в спортзале -6шт									
54	1110-0106-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 10 м2 в стенах зданий. Заполнение сеткой *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	39,9	2016,18 1848,60	165,00 61,31	80446 73759	6583 2446	104	68585 11922	160953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная защитная, из углеродистой стали обыкновенного качества	м2	39,9	869,00	–	34673	–	34673	–	37447
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
56	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арматурные изделия А-1,А-2. Установка	т	0,052944	491483,70	1280,70	26021	68	22440	3222	31583
		НР - 91%; СП - 8%			66352,00	527,94	3513	28		2339	
57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0516	514899,00	--	26569	--	26569	--	28694
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
		Отмостка									
58	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия отмостки. Разборка	м2	177,4	102,36	45,23	18158	8024	–	9791	30185
		НР - 72%; СП - 8%			57,12	19,53	10134	3465		2236	
59	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	177,4	1191,72	93,06	211411	16509	136945	60092	293223
		НР - 94%; СП - 8%			326,71	33,65	57957	5970		21720	
60	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщ.150мм	м 2 покрытия	177,4	3210,38	97,08	569522	17222	512227	45592	664323
		НР - 94%; СП - 8%			225,89	47,52	40073	8429		49209	
		Крыльцо Кр-7(Лит.А)									
61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,48	3836,78	963,64	5678	1426	22	4496	10988
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,20	4230	552		814	
62	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подпорные железобетонные, бетон В15. Устройство	м3	4,62	38047,88	2160,81	175781	9983	136205	28860	221012
		НР - 91%; СП - 8%			6405,44	459,05	29593	2121		16371	
63	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19505	243317,00	--	47459	--	47459	--	51256
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,3	3104,18	70,80	66119	1508	40182	23603	96900
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	24429	680		7178	
65	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления, соединяемые на сварке	т	0,001572	639047,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
66	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные поручней и перил. Монтаж	т конструкций	0,28255	42854,06	8763,09	12108	2476	3742	4451	17883
		НР - 69%; СП - 8%			20846,50	1981,33	5890	560		1325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23898	514899,00	--	123051	--	123051	--	132895
		СП - 8%			--	--	--	--		9844	
68	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04357	514899,00	--	22434	--	22434	--	24229
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,25	90,44	2,31	294	8	151	94	419
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	135	1		31	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,25	80,07	1,64	260	5	176	55	341
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	79	1		25	
		Крыльцо Кр-8									
71	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,96	3836,78	963,64	11357	2852	44	8992	21976
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,20	8461	1105		1628	
72	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подпорные железобетонные, бетон В15. Устройство	м3	13,28	36657,33	2160,81	486809	28696	373049	82956	615347
		НР - 91%; СП - 8%			6405,44	459,05	85064	6096		45581	
73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55617	243317,00	--	135326	--	135326	--	146152
		СП - 8%			--	--	--	--		10826	
74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,2	3104,18	70,80	165142	3767	100359	58952	242022
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	61016	1699		17928	
		Ограждение пандуса									
75	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения пандуса. Монтаж	т конструкций	0,195873	106554,93	1512,59	20871	296	1887	12956	36533
		НР - 69%; СП - 8%			95409,50	449,72	18688	88		2706	
76	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,195873	540085,00	--	105788	--	105788	--	114251
		СП - 8%			--	--	--	--		8463	
77	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,195873	41196,34	29088,22	8069	5698	634	2354	11257
		НР - 80%; СП - 8%			8869,72	6151,88	1737	1205		834	
				Проемы (Лит.Б)							
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	17	1920,30	112,90	32645	1919	--	22727	59802
		НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	30726	840		4430	
79	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	35,49	328,33	--	11653	--	--	8390	21646
		НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	11653	--		1603	
80	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков**	м2 проемов	35,49	2572,05	534,30	91282	18962	35182	37640	139236
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	37138	4685		10314	
81	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,46	5097,00	--	27830	--	27830	--	30056
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
82	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П СТ РК 943 -92**	м2	7,56	3896,00	--	29454	--	29454	--	31810
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
83	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П СТ РК 943-92**	м2	20,79	4293,00	--	89251	--	89251	--	96392
		СП - 8%			--	--	--	--		7140	
84	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,68	5239,00	--	8802	--	8802	--	9506
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
85	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей**	шт.	34	827,00	--	28118	--	28118	--	30367
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
86	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	9,24	2572,05	534,30	23766	4937	9160	9800	36251
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	9669	1220		2685	
87	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,15	2063,46	412,21	6500	1298	2162	3037	10300
		НР - 90%; СП - 8%			965,21	106,12	3040	334		763	
88	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	45228,00	--	170962	--	170962	--	184639
		СП - 8%			--	--	--	--		13677	
89	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,46	30610,00	--	167131	--	167131	--	180501
		СП - 8%			--	--	--	--		13370	
90	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	5436,00	--	21744	--	21744	--	23484
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
		Наружная отделка (Лит.Б)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	438,98	1105,09 760,08	29,49 25,01	485113 333662	12944 10978	138507	275712 60866	821690
92	1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности покрытием "Финнсеко КС",прим *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	438,98	242,39 95,86	2,43 1,12	106405 42082	1069 491	63254	34059 11237	151701
93	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен цоколя. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	131,12	713,65 659,78	53,87 24,05	93574 86511	7063 3153	–	64558 12651	170783
94	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,12	1761,22 1305,93	29,71 25,01	230931 171234	3895 3279	55802	139610 29643	400184
95	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,12	505,56 400,34	5,16 2,61	66289 52493	677 342	13119	42267 8684	117241
96	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	131,12	447,65 259,41	2,84 1,35	58696 34014	372 177	24310	27353 6884	92932
		Разные работы									
		Усиление ж/бетонной плиты (Лит.Б)									
97	1146-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные. Усиление металлоконструкциями *НР - 84%; СП - 8%*	т металлоконструкций	0,55724	351010,66 272268,50	19202,03 5768,68	195597 151719	10700 3215	33178	130144 26059	351801
98	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380 -2005 *СП - 8%*	т	0,50064	350548,00 --	-- --	175498 --	-- --	175498	-- 14040	189538
99	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0566	261386,00 --	-- --	14794 --	-- --	14794	-- 1184	15978
100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,01	34437,51 5105,80	1132,82 249,02	34782 5157	1144 252	28481	4922 3176	42880
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04973	221440,00 --	-- --	11012 --	-- --	11012	-- 881	11893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены кирпичных столбиков. Кладка	м3 кладки	2,32	31529,11	2136,60	73148	4957	54539	13663	93755
		НР - 93%; СП - 8%			5884,55	447,84	13652	1039		6945	
		Отмостка(Лит.Б)									
103	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия отмостки. Разборка	м2	192,83	102,36	45,23	19737	8722	–	10643	32810
		НР - 72%; СП - 8%			57,12	19,53	11015	3766		2430	
104	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	192,83	1191,72	93,06	229799	17945	148855	65319	318727
		НР - 94%; СП - 8%			326,71	33,65	62999	6489		23609	
105	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщ.150мм	м2 покрытия	192,83	3210,38	97,08	619058	18720	556780	49557	722105
		НР - 94%; СП - 8%			225,89	47,52	43558	9162		53489	
		Пандус(Лит.Б)									
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2	14623,77	1672,87	2925	335	1971	711	3927
		НР - 94%; СП - 8%			3097,44	684,20	619	137		291	
107	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,62	34948,53	1132,82	21668	702	17800	3021	26664
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	3166	154		1975	
108	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные пандуса. Монтаж	т конструкций	0,883345	42854,06	8763,09	37855	7741	11699	13914	55910
		НР - 69%; СП - 8%			20846,50	1981,33	18415	1750		4141	
109	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,609429	514899,00	--	313794	--	313794	--	338898
		СП - 8%			--	--	--	--		25104	
110	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,273916	272222,00	--	74566	--	74566	--	80531
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	
111	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни пандуса. Монтаж	т конструкций	0,0715793	106554,93	1512,59	7627	108	690	4734	13351
		НР - 69%; СП - 8%			95409,50	449,72	6829	32		989	
112	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0715793	514899,00	--	36856	--	36856	--	39805
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,98	90,44	2,31	179	5	91	57	255
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	83	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98	80,07	1,64	159	3	108	34	208
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,26	48	--		15	
		Навес перед входом -3шт									
115	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас навеса. Монтаж	т конструкций	0,28314	98439,15	6425,96	27872	1819	2213	16527	47951
		НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	23840	112		3552	
116	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28314	467593,00	--	132394	--	132394	--	142986
		СП - 8%			--	--	--	--		10592	
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,22	90,44	2,31	743	19	381	238	1060
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	343	2		78	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,22	80,07	1,64	658	13	445	140	862
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	200	2		64	
119	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,28	745,73	20,80	10649	297	1271	8452	20630
		НР - 92%; СП - 8%			635,95	7,41	9081	106		1528	
120	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,422	2058,00	--	33796	--	33796	--	36500
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты , свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,81	2842,71	13,71	10831	52	6920	3562	15544
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	3859	13		1151	
		Крыльцо (Лит.Б)									
122	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные, из бетона В3,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8	26108,23	7,20	20887	6	18082	2631	25399
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	2799	--		1881	
123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное. Устройство	м3	5,5	30161,24	1078,92	165887	5934	153478	7021	186740
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	6475	1240		13833	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,355	243317,00	--	86378	--	86378	--	93288
		СП - 8%			--	--	--	--		6910	
125	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8	3104,18	70,80	24833	566	15092	8865	36394
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	9175	255		2696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение крыльца(Лит.Б)									
126	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения крыльца. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,08052	106554,93 95409,50	1512,59 449,72	8580 7682	122 36	776	5326 1112	15018
127	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Ограждения ОГР-1, ОГР-2 *СП - 8%*	т	0,08052	540085,00 --	-- --	43488 --	-- --	43488	-- 3479	46967
128	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,08052	41196,34 8869,72	29088,22 6151,88	3317 714	2342 495	261	968 343	4628
		Транспорт груза									
129	4101-0204-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Расстояние перевозок 10 км *СП - 8%*	т	112,024	412,00 --	-- --	46154 --	-- --		-- 3692	49846
		Внутренняя отделка (Лит В котельная)									
130	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен, потолков. Очистка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	246,26	155,22 155,22	-- --	38223 38223	-- --	--	27521 5260	71004
131	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	68,6	497,73 291,98	2,84 1,35	34145 20030	195 92	13920	16098 4019	54262
132	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,66	1090,79 743,60	69,67 55,43	193790 132108	12378 9848	49304	113565 24588	331943
133	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,66	505,56 400,34	5,16 2,61	89818 71124	917 463	17777	57270 11767	158854
134	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	177,66	447,65 259,41	2,84 1,35	79529 46087	504 240	32938	37061 9327	125918
		Полы (Лит В)									
135	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,6	2458,49 255,64	142,85 47,57	168652 17537	9800 3263	141315	19552 15056	203260
136	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные толщиной110 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	68,6	4582,15 288,25	77,21 25,08	314335 19774	5297 1721	289264	20205 26763	361303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=4	Полы бетонные армированные. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406 НР - 94%; СП - 8%	м2пола	68,6	1264,13 61,53	26,85 8,81	86719 4221	1842 604	80656	4536 7300	98555
		Крыша (Лит В)									
138	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция из рубероида. Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	6,93	663,32 150,18	24,73 5,76	4597 1041	171 40	3385	994 447	6038
139	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	6,93	868,16 493,68	51,70 11,39	6016 3421	358 79	2237	3220 739	9975
140	СТ121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты типа ISOVER OL-P	м3	1,1232	21405,00 --	-- --	24042 --	-- --	--	-- --	24042
141	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	6,93	87,46 75,09	12,37 2,88	606 520	86 20	--	497 88	1191
142	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная из ПВХ СП - 8%	м2	6,93	85,00 --	-- --	589 --	-- --	589	-- 47	636
143	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены парапета. Кладка НР - 98%; СП - 8%	м3 кладки	3,4	17527,91 3807,65	2077,25 435,40	59595 12946	7063 1480	39586	13417 5841	78852
		Разрез 1-1									
144	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	94,01	745,73 635,95	20,80 7,41	70107 59786	1955 697	8366	55644 10060	135811
145	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 СП - 8%	м2	108,1115	2189,00 --	-- --	236656 --	-- --	236656	-- 18932	255589
146	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	95	87,46 75,09	12,37 2,88	8309 7134	1175 274	--	6815 1210	16333
147	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	95	104,00 --	-- --	9880 --	-- --	9880	-- 790	10670
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Скоба Вр1 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,0105	264954,00 --	-- --	2782 --	-- --	2782	-- 223	3005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из кровельной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3,36	2842,71	13,71	9552	46	6103	3141	13708
					1012,82	3,36	3403	11		1015	
150	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные кровли. Установка									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,48	102757,86	1379,60	768629	10319	594820	150778	992960
					21856,90	540,38	163490	4042		73553	
151	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные кровли. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,48	8777,61	55,84	65657	418	59043	5737	77105
					828,36	23,82	6196	178		5711	
		Разрез 2-2									
152	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	86,25	745,73	20,80	64320	1794	7675	51051	124601
					635,95	7,41	54851	639		9230	
153	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010									
		СП - 8%	м2	99,1875	2189,00	--	217121	--	217121	--	234491
					--	--	--	--		17370	
154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия бетонные отмостки. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м3	6,48	29622,13	7,20	191951	47	169231	21313	230325
					3498,96	--	22673	--		17061	
		ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Тепловой узел (Лит.А)									
155	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	2744,07	38,20	32929	458	24057	8406	44641
					701,20	13,56	8414	163		3307	
156	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	3345	8135
					1681,68	24,88	3363	50		603	
157	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79									
		СП - 8%	шт.	2	10880,00	--	21760	--	21760	--	23501
					--	--	--	--		1741	
158	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2067,46	87,90	16540	703	2384	13282	32207
					1681,68	12,44	13453	100		2386	
159	2304-0905-0704 РСНБ РК 2015	Кран запорный муфтовый со спускным краном и заглушкой, DN 15									
		СП - 8%	шт.	2	1126,00	--	2252	--	2252	--	2432
					--	--	--	--		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые КТНМ для жидких сред, PN 16, DN 15	шт.	6	1442,00	--	8652	--	8652	--	9344
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
161	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	6	2827,71	--	16966	--	14537	2381	20895
		НР - 98%; СП - 8%			404,87	--	2429	--		1548	
162	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	449,41	--	1798	--	259	1508	3570
		НР - 98%; СП - 8%			384,76	--	1539	--		264	
163	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	4	1434,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
164	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2	53934,03	218,50	107868	437	100986	6377	123384
		НР - 98%; СП - 8%			3222,25	31,13	6445	62		9140	
165	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1310,85	--	2622	--	36	1940	4926
		НР - 75%; СП - 8%			1293,00	--	2586	--		365	
166	2304-1010-0838 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления 45-2,DN 25, типа Samson	шт.	1	360030,00	--	360030	--	360030	--	388832
		СП - 8%			--	--	--	--		28802	
167	2305-1305-0205 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий 3222/5824, Kvs16 м3/ч, DN 32, типа Samson	шт .	1	52630,00	--	52630	--	52630	--	56840
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
168	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	6	185,59	--	1114	--	120	975	2255
		НР - 98%; СП - 8%			165,75	--	994	--		167	
169	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8437,00	--	50622	--	50622	--	54672
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	
170	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1310,85	--	5243	--	71	3879	9852
		НР - 75%; СП - 8%			1293,00	--	5172	--		730	
171	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта	шт .	1	148724,00	--	148724	--	148724	--	160622
		СП - 8%			--	--	--	--		11898	
172	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	1	9490,00	--	9490	--	9490	--	10249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
173	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	2	11239,00	--	22478	--	22478	--	24276
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
174	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	2093,76	114,20	2094	114	298	1672	4067
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	1682	25		301	
175	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный 16С10П DN 50	шт.	1	26779,00	--	26779	--	26779	--	28921
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
176	1307-0401-0302 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный циркуляционный. Монтаж оборудования	комплект	2	98019,90	10387,56	196040	20775	14591	102435	322353
		НР - 61%; СП - 8%			80337,00	3626,40	160674	7253		23878	
177	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели DAb BPH 120/250,40M	шт.	2	129347,00	--	258694	--		--	258694
					--	--	--	--	258694	--	
178	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные. Нанесение нормальной антикоррозионной масляно-битумной изоляции	км трубопровода	0,012	518667,57	20941,22	6224	251	4268	1693	8550
		НР - 99%; СП - 8%			142100,00	376,86	1705	5		633	
179	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой	м2 поверхности покрытия изоляции	5	3401,43	8,90	17007	45	6269	8138	27157
		НР - 76%; СП - 8%			2138,55	3,11	10693	16		2012	
180	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,2	73121,73	1092,12	14624	218	10029	3402	19468
		НР - 76%; СП - 8%			21883,20	497,60	4377	100		1442	
181	СТ121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Ursa	м3	0,2	10916,00	--	2183	--	2183	--	2358
					--	--	--	--		175	
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,2	180,88	4,62	398	10	205	127	567
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	183	1		42	
183	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1349,64	218,33	1350	218	21	1154	2704
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	66,82	1111	67		200	
184	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 50	шт.	1	21783,00	--	21783	--	21783	--	23526
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
				Отопление (Лит.А)							
		Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	138	1685,17	18,18	232553	2509	36209	189979	456335
		НР - 98%; СП - 8%			1404,60	0,15	193835	21		33803	
186	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1963,64	21,48	172800	1890	36040	132193	329393
		НР - 98%; СП - 8%			1532,61	0,24	134870	21		24399	
187	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	81	2376,56	25,41	192501	2058	53253	134475	353135
		НР - 98%; СП - 8%			1693,71	0,36	137190	29		26158	
188	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2884,85	29,25	187515	1901	66345	116918	328788
		НР - 98%; СП - 8%			1834,90	0,54	119269	35		24355	
189	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы. Установка	кВт	106,5	1030,96	80,57	109797	8581	28412	75327	199934
		НР - 98%; СП - 8%			683,60	38,12	72804	4060		14810	
190	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	575	1779,00	--	1022925	--	1022925	--	1104759
		СП - 8%			--	--	--	--		81834	
191	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	189	2067,46	87,90	390751	16613	56300	313785	760898
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	317838	2351		56363	
192	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15-20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	63	7062,00	--	444906	--	444906	--	480498
		СП - 8%			--	--	--	--		35592	
193	2305-1207-3106 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический RA2990, типа Danfoss	шт.	63	62164,00	--	3916332	--	3916332	--	4229639
		СП - 8%			--	--	--	--		313307	
194	2304-0905-0705 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	1506,00	--	94878	--	94878	--	102468
		СП - 8%			--	--	--	--		7590	
195	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный 3/4	100 шт.	0,63	5602,00	--	3529	--	3529	--	3812
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
196	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	138	338,00	--	46644	--	46644	--	50376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	
197	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	88	396,00	--	34848	--	34848	--	37636
		СП - 8%			--	--	--	--		2788	
198	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	81	450,00	--	36450	--	36450	--	39366
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
199	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	65	644,00	--	41860	--	41860	--	45209
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
200	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы DN 25	шт.	22	182,00	--	4004	--	4004	--	4324
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
201	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы DN 32	шт.	6	287,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
202	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы DN 40	шт.	6	364,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
203	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 50-25-50	шт.	8	909,00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
204	2302-0101-0705 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 40-25-40	шт.	10	574,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
205	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 32-25-32	шт.	12	517,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
206	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 25-25-25	шт.	8	430,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		Система В1			Вентиляция (Лит.А)						
207	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7464,06	162,08	7464	162	737	6464	15043
		НР - 98%; СП - 8%			6564,60	31,73	6565	32		1114	
208	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17092,00	--	17092	--	17092	--	18459
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
209	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали , толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4963,10	51,60	12904	134	8221	4509	18806
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	4549	52		1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	1	5817,24	48,34	5817	48	5072	696	7034
		НР - 98%; СП - 8%			696,65	13,06	697	13		521	
211	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,045	20962,53	1348,10	943	61	93	621	1690
		НР - 76%; СП - 8%			17538,00	634,44	789	29		125	
212	СТ21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,045	10916,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
213	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0018	438576,00	--	789	--	789	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
214	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод 150х100 из оцинкованной стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,05	4909,10	51,60	245	3	155	87	359
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	87	1		27	
215	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Диффузор вытяжной DVS-100	шт	3	812,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		Система В2									
216	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7464,06	162,08	7464	162	737	6464	15043
		НР - 98%; СП - 8%			6564,60	31,73	6565	32		1114	
217	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19702,00	--	19702	--	19702	--	21278
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
218	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Диффузор вытяжной DVS-100	шт	2	812,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
219	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,04	4806,65	38,47	9806	78	6900	2792	13606
		НР - 98%; СП - 8%			1386,04	10,66	2828	22		1008	
220	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	1	5817,24	48,34	5817	48	5072	696	7034
		НР - 98%; СП - 8%			696,65	13,06	697	13		521	
221	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,05	20962,53	1348,10	1048	67	104	691	1878
		НР - 76%; СП - 8%			17538,00	634,44	877	32		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	СТ121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,05	10916,00	--	545	--	545	--	589
					--	--	--	--		44	
223	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л- В	1000 м2	0,0015	438576,00	--	658	--	658	--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		Система ВЕ1									
224	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Диффузор вытяжной DVS-100	шт	2	812,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
225	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	4806,65	38,47	5768	46	4059	1643	8003
		НР - 98%; СП - 8%			1386,04	10,66	1663	13		593	
226	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	1	5817,24	48,34	5817	48	5072	696	7034
		НР - 98%; СП - 8%			696,65	13,06	697	13		521	
227	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,05	20962,53	1348,10	1048	67	104	691	1878
		НР - 76%; СП - 8%			17538,00	634,44	877	32		139	
228	СТ121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,05	10916,00	--	546	--	546	--	589
					--	--	--	--		43	
229	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л -В	1000 м2	0,0012	438576,00	--	526	--	526	--	568
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		Тепловой узел (Лит.Б)									
230	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2744,07	38,20	32929	458	24057	8406	44641
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	8414	163		3307	
231	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	3345	8135
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	3363	50		603	
232	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
233	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2067,46	87,90	16540	703	2384	13282	32207
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	13453	100		2386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	2304-0905-0704 РСНБ РК 2015	**Кран запорный муфтовый со спускным краном и заглушкой, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	1126,00 --	-- --	2252 --	-- --	2252	-- 180	2432
235	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые КТНМ для жидких сред, PN 16, DN 15** *СП - 8%*	шт.	6	1442,00 --	-- --	8652 --	-- --	8652	-- 692	9344
236	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2827,71 404,87	-- --	16966 2429	-- --	14537	2381 1548	20895
237	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	449,41 384,76	-- --	1798 1539	-- --	259	1508 264	3570
238	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	**Термометр технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С** *СП - 8%*	шт.	4	1434,00 --	-- --	5736 --	-- --	5736	-- 459	6195
239	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	53934,03 3222,25	218,50 31,13	107868 6445	437 62	100986	6377 9140	123384
240	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1310,85 1293,00	-- --	2622 2586	-- --	36	1940 365	4926
241	2304-1010-0838 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления 45-2, DN 25, типа Samson** *СП - 8%*	шт.	1	360030,00 --	-- --	360030 --	-- --	360030	-- 28802	388832
242	2305-1305-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий 3222/5824, Kvs 16 м3/ч, DN 32, типа Samson** *СП - 8%*	шт .	1	52630,00 --	-- --	52630 --	-- --	52630	-- 4210	56840
243	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны шаровые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	185,59 165,75	-- --	1114 994	-- --	120	975 167	2255
244	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	6	8437,00 --	-- --	50622 --	-- --	50622	-- 4050	54672
245	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	1310,85 1293,00	-- --	5243 5172	-- --	71	3879 730	9852
246	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта** *СП - 8%*	шт.	1	148724,00 --	-- --	148724 --	-- --	148724	-- 11898	160622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	1	9490,00	--	9490	--	9490	--	10249
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
248	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	2	11239,00	--	22478	--	22478	--	24276
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
249	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	2093,76	114,20	2094	114	298	1672	4067
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	1682	25		301	
250	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный 16С10П DN 50	шт.	1	26779,00	--	26779	--	26779	--	28921
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
251	1307-0401-0302 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный циркуляционный. Монтаж оборудования	комплект	2	98019,90	10387,56	196040	20775	14591	102435	322353
		НР - 61%; СП - 8%			80337,00	3626,40	160674	7253		23878	
252	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели DAb BPH 120/250,40M	шт.	2	129347,00	--	258694	--		--	258694
					--	--	--	--	258694	--	
253	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные. Нанесение нормальной антикоррозионной масляно-битумной изоляции	км трубопровода	0,012	518667,57	20941,22	6224	251	4268	1693	8550
		НР - 99%; СП - 8%			142100,00	376,86	1705	5		633	
254	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой	м2 поверхности покрытия изоляции	5	3401,43	8,90	17007	45	6269	8138	27157
		НР - 76%; СП - 8%			2138,55	3,11	10693	16		2012	
255	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,2	73121,73	1092,12	14624	218	10029	3402	19468
		НР - 76%; СП - 8%			21883,20	497,60	4377	100		1442	
256	СТ121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Ursa	м3	0,2	10916,00	--	2183	--	2183	--	2358
					--	--	--	--		175	
257	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,2	180,88	4,62	398	10	205	127	567
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	183	1		42	
258	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1349,64	218,33	1350	218	21	1154	2704
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	66,82	1111	67		200	
259	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 50	шт.	1	21783,00	--	21783	--	21783	--	23526
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление (Лит.Б)									
		Монтажные работы									
260	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	186	1685,17 1404,60	18,18 0,15	313442 261256	3382 28	48804	256058 45560	615060
261	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	65	1963,64 1532,61	21,48 0,24	127637 99620	1396 16	26621	97643 18022	243301
262	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	88	2376,56 1693,71	25,41 0,36	209137 149046	2236 32	57855	146096 28419	383652
263	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	111	2884,85 1834,90	29,25 0,54	320218 203674	3247 60	113297	199660 41590	561468
264	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	109,3	1030,96 683,60	80,57 38,12	112684 74718	8807 4167	29159	77307 15199	205191
265	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	607	1779,00 --	-- --	1079853 --	-- --	1079853	-- 86388	1166241
266	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	204	2067,46 1681,68	87,90 12,44	421763 343063	17932 2538	60768	338688 60836	821287
267	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15-20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	68	7062,00 --	-- --	480216 --	-- --	480216	-- 38417	518633
268	2305-1207-3106 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический RA2990, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	68	62164,00 --	-- --	4227152 --	-- --	4227152	-- 338172	4565324
269	2304-0905-0705 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	68	1506,00 --	-- --	102408 --	-- --	102408	-- 8193	110601
270	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный 3/4 *СП - 8%*	100 шт.	0,68	5602,00 --	-- --	3809 --	-- --	3809	-- 305	4114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	186	338,00	--	62868	--	62868	--	67897
		СП - 8%			--	--	--	--		5029	
272	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	65	396,00	--	25740	--	25740	--	27799
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
273	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	88	450,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
274	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	111	644,00	--	71484	--	71484	--	77203
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
275	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы DN 25	шт.	22	182,00	--	4004	--	4004	--	4324
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
276	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы DN 32	шт.	6	287,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
277	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы DN 40	шт.	6	364,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
278	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 50-25-50	шт.	32	909,00	--	29088	--	29088	--	31415
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
279	2302-0101-0705 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 40-25-40	шт.	32	574,00	--	18368	--	18368	--	19837
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
280	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 32-25-32	шт.	20	517,00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
281	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники неравнопроходные 25-25-25	шт.	12	430,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
					Вентиляция (Лит.Б)						
		Система В1									
282	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7464,06	162,08	7464	162	737	6464	15043
		НР - 95%, СП - 8%			6564,60	31,73	6565	32		1114	
283	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	23530,00	--	23530	--	23530	--	25412
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали , толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4008	4909,10	51,60	26513	279	16785	9366	38749
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	9449	107		2870	
285	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	1	5817,24	48,34	5817	48	5072	696	7034
		НР - 98%; СП - 8%			696,65	13,06	697	13		521	
286	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,045	20962,53	1348,10	943	61	93	621	1690
		НР - 76%; СП - 8%			17538,00	634,44	789	29		125	
287	СТ121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,045	10916,00	--	491	--	491	--	531
					--	--	--	--		40	
288	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0018	438576,00	--	789	--	789	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
289	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод д.200 из оцинкованнойстали. Прокладка	м2 поверхности	0,1256	4909,10	51,60	617	6	391	218	901
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	220	2		67	
290	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Диффузор вытяжной DVS-100	шт	5	812,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Система В2									
291	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7464,06	162,08	7464	162	737	6464	15043
		НР - 98%; СП - 8%			6564,60	31,73	6565	32		1114	
292	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26973,00	--	26973	--	26973	--	29131
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
293	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Диффузор вытяжной DVS-100	шт	7	812,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
294	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,04	4806,65	38,47	9806	78	6900	2792	13606
		НР - 98%; СП - 8%			1386,04	10,66	2828	22		1008	
295	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	1	5817,24	48,34	5817	48	5072	696	7034
		НР - 98%; СП - 8%			696,65	13,06	697	13		521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,05	20962,53 17538,00	1348,10 634,44	1048 877	67 32	104	691 139	1878
297	СТ121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,054	10916,00 --	-- --	589 --	-- --	--	-- --	589
298	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0015	438576,00 --	-- --	658 --	-- --	658	-- 53	710
299	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7,5203	4909,10 1749,59	51,60 19,90	36918 13157	388 150	23373	13041 3997	53956
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Монтажные работы (Лит.А)									
300	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	51	2332,21 1280,07	849,21 522,80	118943 65284	43310 26663	10349	66201 14812	199956
301	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп для внутренней установки OPL/S-2x18 *СП - 8%*	шт.	19	4033,00 --	-- --	76627 --	-- --	76627	-- 6130	82757
302	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	32	6725,00 --	-- --	215200 --	-- --	215200	-- 17216	232416
303	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	134	3270,86 1887,78	1180,14 716,03	438295 252963	158139 95948	27193	251215 55161	744671
304	2307-0102-1411 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S-4x18 *СП - 8%*	шт.	134	6937,00 --	-- --	929558 --	-- --	929558	-- 74365	1003923
305	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	1835,18 969,75	736,25 482,91	25692 13577	10307 6761	1808	14643 3227	43562
306	2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп потолочные 220В, 25Вт, 50Гц *СП - 8%*	шт.	14	6041,00 --	-- --	84574 --	-- --	84574	-- 6766	91340
307	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт .	5	1274,54 1060,26	143,73 33,85	6373 5301	719 169	353	3939 825	11136
308	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	Световой указатель, тип ЛБО 15-822 *СП - 8%*	шт.	5	4766,00 --	-- --	23830 --	-- --	23830	-- 1906	25736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 40Вт СП - 8%	шт.	38	440,00 --	-- --	16720 --	-- --	16720	-- 1338	18058
310	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт СП - 8%	шт.	612	205,00 --	-- --	125460 --	-- --	125460	-- 10037	135497
311	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Стартер 80С-220, прим СП - 8%	шт.	185	315,00 --	-- --	58275 --	-- --	58275	-- 4662	62937
312	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3 СП - 8%	шт.	180	39,00 --	-- --	7020 --	-- --	7020	-- 562	7582
313	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%, СП - 8%	шт.	29	391,43 374,97	3,52 1,21	11352 10874	102 35	376	7855 1536	20743
314	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки , номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	29	303,00 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9490
315	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%, СП - 8%	шт.	22	391,43 374,97	3,52 1,21	8612 8249	78 27	285	5959 1166	15736
316	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	22	324,00 --	-- --	7128 --	-- --	7128	-- 570	7698
317	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	436,94 426,69	3,48 0,91	2622 2560	21 5	41	1847 358	4826
318	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный , открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	6	220,00 --	-- --	1320 --	-- --	1320	-- 106	1426
319	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная с заземляющим контактом. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	52	1034,66 879,24	18,74 3,63	53802 45720	974 189	7108	33055 6949	93805
320	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами , номинальное напряжение до 250 В , номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	52	361,00 --	-- --	18772 --	-- --	18772	-- 1502	20274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для встраивания выключателей и розеток СП - 8%	шт.	180	35,00 --	-- --	6300 --	-- --	6300	-- 504	6804
322	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	4628,61 1939,50	922,45 602,52	92572 38790	18449 12050	35333	36605 10334	139511
323	2307-0106-0111 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп 50 Вт, с защитной решеткой СП - 8%	шт.	20	4240,00 --	-- --	84800 --	-- --	84800	-- 6784	91584
		Заземление, молниезащита									
324	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	10	639,62 216,90	27,94 7,56	6396 2169	279 76	3948	1616 641	8653
325	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3089,16 843,50	168,04 42,31	9267 2531	504 127	6233	1913 894	12075
326	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	230	480,40 192,80	22,65 5,74	110492 44344	5210 1321	60938	32879 11470	154840
327	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	208	639,62 216,90	27,94 7,56	133041 45115	5811 1571	82115	33614 13332	179988
328	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	4392,88 1084,50	198,19 57,42	43929 10845	1982 574	31102	8222 4172	56323
329	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	200	502,70 216,90	22,65 5,74	100540 43380	4531 1148	52629	32060 10608	143208
		Монтажные работы (Лит.Б)									
330	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительные устройства.Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12091,80 2586,00	1016,52 302,20	12092 2586	1017 302	8489	2080 1134	15305
331	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-64УХЛ4, прим	шт.	1	189295,00 --	-- --	189295 --	-- --	189295	-- --	189295
332	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	12441,29 2586,00	1377,72 423,08	62206 12930	6889 2115	42387	10833 5843	78882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18/IP31 СП - 8%	шт.	2	5506,00 --	-- --	11012 --	-- --	11012	-- 881	11893
334	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12/IP31 СП - 8%	шт.	2	4779,00 --	-- --	9558 --	-- --	9558	-- 765	10323
335	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-6/IP31 СП - 8%	шт.	1	4717,00 --	-- --	4717 --	-- --	4717	-- 377	5094
336	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4690,98 2450,00	116,50 30,22	9382 4900	233 60	4249	3572 1036	13990
337	2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 3Р 40А С60N СП - 8%	шт.	2	6877,00 --	-- --	13754 --	-- --	13754	-- 1100	14854
338	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	2627,86 1225,00	23,40 --	68324 31850	608 --	35866	22932 7301	98557
339	2307-0204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 1Р 16А С60N СП - 8%	шт.	15	2294,00 --	-- --	34410 --	-- --	34410	-- 2753	37163
340	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные 25А 30 мА DPN N Vidi СП - 8%	шт.	7	3164,00 --	-- --	22148 --	-- --	22148	-- 1772	23920
341	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 3Р 25АС60N СП - 8%	шт.	1	6877,00 --	-- --	6877 --	-- --	6877	-- 550	7427
342	2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 1Р 10АС60N СП - 8%	шт.	3	2294,00 --	-- --	6882 --	-- --	6882	-- 551	7433
343	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	96	2332,21 1280,07	849,21 522,80	223892 122887	81524 50189	19481	124614 27881	376387
344	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп для внутренней установки OPL/S -2x18 СП - 8%	шт.	22	4033,00 --	-- --	88726 --	-- --	88726	-- 7098	95824
345	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт .	74	6725,00 --	-- --	497650 --	-- --	497650	-- 39812	537462
346	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	111	3270,86 1887,78	1180,14 716,03	363065 209544	130996 79479	22525	208096 45693	616854
347	2307-0102-1411 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S-4x18	шт.	111	6937,00	--	770007	--	770007	--	831608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		61601	
348	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13	1835,18	736,25	23857	9571	1679	13597	40451
		НР - 72%; СП - 8%			969,75	482,91	12607	6278		2996	
349	2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп потолочные 220В, 25Вт, 50Гц	шт.	13	6041,00	--	78533	--	78533	--	84816
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
350	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1274,54	143,73	5098	575	282	3151	8909
		НР - 72%; СП - 8%			1060,26	33,85	4241	135		660	
351	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	Световой указатель, тип ЛБО 15-822	шт.	4	4766,00	--	19064	--	19064	--	20589
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
352	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 40 Вт	шт.	148	440,00	--	65120	--	65120	--	70330
		СП - 8%			--	--	--	--		5210	
353	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт	шт.	532	205,00	--	109060	--	109060	--	117785
		СП - 8%			--	--	--	--		8725	
354	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Стартер 80С-220, прим	шт.	207	315,00	--	65205	--	65205	--	70421
		СП - 8%			--	--	--	--		5216	
355	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	180	39,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
356	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	391,43	3,52	5871	53	193	4063	10729
		НР - 72%; СП - 8%			374,97	1,21	5625	18		795	
357	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки , номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	303,00	--	4545	--	4545	--	4909
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
358	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	391,43	3,52	10960	99	362	7584	20027
		НР - 72%; СП - 8%			374,97	1,21	10499	34		1484	
359	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	324,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
360	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	436,94	3,48	1748	14	27	1231	3218
		НР - 72%; СП - 8%			426,69	0,91	1707	4		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный , открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	220,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
362	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная с заземляющим контактом. Монтаж оборудования	шт.	35	1034,66	18,74	36213	656	4784	22248	63138
		НР - 72%; СП - 8%			879,24	3,63	30773	127		4677	
363	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35	361,00	--	12635	--	12635	--	13646
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
364	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для встраивания выключателей и розеток	шт.	220	35,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
		Заземление, молниезащита									
365	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	639,62	27,94	6396	279	3948	1616	8653
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,56	2169	76		641	
366	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3089,16	168,04	9267	504	6233	1913	12075
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	2531	127		895	
367	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	163	480,40	22,65	78305	3692	43187	23301	109735
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	5,74	31426	936		8128	
368	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180	639,62	27,94	115132	5029	71061	29089	155759
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,56	39042	1360		11538	
369	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4392,88	198,19	70286	3171	49763	13155	90116
		НР - 72%; СП - 8%			1084,50	57,42	17352	919		6675	
370	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям	м	190	502,70	22,65	95513	4304	49998	30457	136048
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	5,74	41211	1091		10078	
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		Монтажные работы (Лит.А)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	30762,56	2,08	30763	2	470	18478	53179
		НР - 61%; СП - 8%			30291,00	--	30291	--		3939	
372	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	21186,00	--	21186	--	21186	--	22881
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
373	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2627,86	23,40	2628	23	1380	882	3791
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	1225	--		281	
374	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А**	шт.	1	517,00	--	517	--	517	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
375	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	**Бокс для однополюсного выключателя, прим**	шт.	1	9803,00	--	9803	--	9803	--	10587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
376	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	16940,24	1948,32	16940	1948	1609	8498	27473
		НР - 61%; СП - 8%			13383,00	547,36	13383	547		2035	
377	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	шт.	1	1903,00	--	1903	--	1903	--	2055
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
378	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, свето-звуковой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	98	3323,16	2,47	325670	242	11044	191774	558840
		НР - 61%; СП - 8%			3208,00	--	314384	--		41396	
379	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	25	339,00	--	8475	--	8475	--	9153
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
380	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	72	1413,00	--	101736	--	101736	--	109875
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
381	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
382	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	1317,13	--	5269	--	293	3035	8968
		НР - 61%; СП - 8%			1244,00	--	4976	--		664	
383	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	4	1008,00	--	4032	--	4032	--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
384	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	5	1274,54	143,73	6373	719	353	3939	11136
		НР - 72%; СП - 8%			1060,26	33,85	5301	169		825	
385	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	5	746,00	--	3730	--	3730	--	4028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
386	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Свето-акустическое устройство. Монтаж оборудования	шт.	4	2594,36	2,08	10377	8	417	6071	17764
		НР - 61%; СП - 8%			2488,00	--	9952	--		1316	
387	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТР 54126-2010	шт.	4	803,00	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
388	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Микровыключатель. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	436,94	3,48	2622	21	41	1847	4826
		НР - 72%; СП - 8%			426,69	0,91	2560	5		358	
389	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	6	1499,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
390	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам. 8 мм	м	200	115,00	--	23000	--	23000	--	24840
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
391	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	820	46,09	0,88	37792	722	7427	21521	64059
		НР - 72%; СП - 8%			36,15	0,30	29643	248		4745	
392	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4 х0,4	км	0,18	26946,00	--	4850	--	4850	--	5238
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
393	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,46	15132,00	--	6961	--	6961	--	7518
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
394	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,18	61018,00	--	10983	--	10983	--	11862
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
395	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Лоток с пластмассовой крышкой	м	160	224,90	2,22	35984	355	3701	23000	63703
		НР - 72%; СП - 8%			199,55	0,10	31928	17		4719	
396	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	100	56,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
397	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	60	81,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		Монтажные работы (Лит.Б)									
398	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30762,56	2,08	30763	2	470	18478	53179
		НР - 61%; СП - 8%			30291,00	--	30291	--		3939	
399	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	21186,00	--	21186	--	21186	--	22881
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2627,86	23,40	2628	23	1380	882	3791
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	1225	--		281	
401	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А	шт.	1	517,00	--	517	--	517	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
402	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс для однополюсного выключателя, прим	шт.	1	9803,00	--	9803	--	9803	--	10587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
403	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16940,24	1948,32	16940	1948	1609	8498	27473
		НР - 61%; СП - 8%			13383,00	547,36	13383	547		2035	
404	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1903,00	--	1903	--	1903	--	2055
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
405	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, свето-звуковой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	82	3323,16	2,47	272499	203	9240	160464	467601
		НР - 61%; СП - 8%			3208,00	--	263056	--		34637	
406	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	32	339,00	--	10848	--	10848	--	11716
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
407	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	49	1413,00	--	69237	--	69237	--	74776
		СП - 8%			--	--	--	--		5539	
408	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
409	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1317,13	--	5269	--	293	3035	8968
		НР - 61%; СП - 8%			1244,00	--	4976	--		664	
410	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1008,00	--	4032	--	4032	--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
411	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1274,54	143,73	6373	719	353	3939	11136
		НР - 72%; СП - 8%			1060,26	33,85	5301	169		825	
412	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	746,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
413	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Свето-акустическое устройство. Монтаж оборудования	шт.	5	2594,36	2,08	12972	10	522	7588	22205
		НР - 61%; СП - 8%			2488,00	--	12440	--		1645	
414	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТР 54126-2010	шт.	5	803,00	--	4015	--	4015	--	4336
		СП - 8%			--	--	--	--		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Микровыключатель. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	436,94	3,48	2622	21	41	1847	4826
		НР - 72%; СП - 8%			426,69	0,91	2560	5		358	
416	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	6	1499,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
417	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам. 8 мм	м	150	115,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
418	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	540	46,09	0,88	24888	476	4891	14173	42185
		НР - 72%; СП - 8%			36,15	0,30	19521	163		3125	
419	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4 х0,4	км	0,12	26946,00	--	3234	--	3234	--	3492
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
420	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,3	15132,00	--	4540	--	4540	--	4903
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
421	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечен ием 0,75 мм2	км	0,12	61018,00	--	7322	--	7322	--	7908
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
422	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Лоток с пластмассовой крышкой	м	120	224,90	2,22	26988	266	2776	17250	47778
		НР - 72%; СП - 8%			199,55	0,10	23946	13		3539	
423	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	80	56,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
424	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	40	81,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
				НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ							
425	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	46,25	200,78	190,75	9286	8822	--	1814	11988
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	464	2056		888	
426	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,3875	1859,09	--	2579	--	--	1857	4792
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	2579	--		355	
427	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,3875	152,23	73,50	211	102	--	111	348
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	109	45		26	
428	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,35	34,34	34,34	939	939	--	236	1269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	328		94	
429	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8205	808,70	--	664	--	--	478	1233
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	664	--		91	
430	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,9128	2458,49	142,85	53872	3130	45140	6245	64927
		НР - 94%; СП - 8%			255,64	47,57	5602	1042		4809	
431	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,19128	28858,71	1078,92	63238	2364	58294	2797	71317
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	2580	494		5283	
432	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,9128	639,00	27,59	14002	604	6338	6909	22584
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	7060	290		1673	
433	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	21,9128	138,86	3,48	3043	76	283	2547	6037
		НР - 94%; СП - 8%			122,50	1,16	2684	25		447	
434	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия бетонные. Устройство	м3	2,2	30900,19	7,20	67980	16	60266	7236	81234
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	7698	--		6017	
435	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены бетонные (выгребная яма). Устройство	м3	16,7	33300,65	1268,84	556121	21190	479639	54764	659755
		НР - 91%; СП - 8%			3310,92	292,67	55292	4888		48871	
436	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,75	853,03	19,94	15994	374	10751	4572	22211
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	4869	47		1645	
437	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,925	26810,51	2374,00	266094	23562	197968	46037	337102
		НР - 93%; СП - 8%			4490,06	497,60	44564	4939		24971	
438	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,4344	26652,27	2374,00	91535	8153	68505	15425	115516
		НР - 93%; СП - 8%			4331,82	497,60	14877	1709		8557	
439	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка . Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2189,05	1281,96	43781	25639	549	27102	76553
		НР - 118%; СП - 8%			879,67	268,70	17593	5374		5671	
440	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,478	88786,00	--	42440	--	42440	--	45835
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков.	м2	3,36	2572,05	534,30	8642	1795	3331	3564	13182
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	3516	444		976	
442	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	5239,00	--	17603	--	17603	--	19011
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
443	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,912	3658,37	464,95	3336	424	1232	1610	5342
		НР - 90%; СП - 8%			1841,72	119,99	1680	109		396	
444	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,912	14017,00	--	12784	--	12784	--	13806
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
445	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,912	2304,83	31,68	2102	29	1643	351	2649
		НР - 80%; СП - 8%			470,98	9,83	430	9		196	
446	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	0,418	102757,86	1379,60	42953	577	33240	8426	55489
		НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	9136	226		4110	
447	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные кровли. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,418	8777,61	55,84	3669	23	3300	321	4309
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	346	10		319	
448	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,7	745,73	20,80	16182	451	1931	12844	31349
		НР - 92%; СП - 8%			635,95	7,41	13800	161		2322	
449	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	24,955	2189,00	--	54626	--	54626	--	58997
		СП - 8%			--	--	--	--		4370	
450	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы перекрытия. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,656	82504,68	1282,38	54123	841	42020	10447	69736
		НР - 90%; СП - 8%			17167,20	527,94	11262	346		5166	
451	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,656	8777,61	55,84	5758	37	5178	503	6762
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	543	16		501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции деревянные(крышка люка, вытяжная труба). Установка**	м3 древесины в конструкции	0,161	93856,39	1004,24	15111	162	11305	3345	19932
					22635,00	447,84	3644	72		1476	
		НР - 90%; СП - 8%									
453	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,161	8777,61	55,84	1413	9	1271	123	1660
					828,36	23,82	133	4		123	
		НР - 90%; СП - 8%									
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 1.С149913РС149914)									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
454	86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 1,6м**	секция	168	40222,00	7135,00	6757296	1198680	4728864	1115260	8502360
					4939,00	2356,00	829752	395808		629804	
54.1	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	168	40222,00	7135,00	6757296	1198680	4728864	1115260	8502360
					4939,00	2356,00	829752	395808		629804	
		НР - 91%; СП - 8%									
455	86-010605-0101	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС, с металлическими стойками**	шт.	2	103051,00	911,00	206102	1822	170542	31184	256269
					16869,00	265,00	33738	530		18983	
55.1	8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	шт.	2	103051,00	911,00	206102	1822	170542	31184	256269
					16869,00	265,00	33738	530		18983	
		НР - 91%; СП - 8%									
456	86-010605 -0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 1,6 м**	шт.	1	136183,00	1066,00	136183	1066	112966	20436	169148
					22151,00	306,00	22151	306		12530	
56.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	136183,00	1066,00	136183	1066	112966	20436	169148
					22151,00	306,00	22151	306		12530	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Пешеходный мостик - 2шт									
457	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство**	м3	0,142	34437,51	1132,82	4890	161	4004	692	6029
					5105,80	249,02	725	35		447	
		НР - 91%; СП - 8%									
458	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные мостиков. Монтаж**	т конструкций	0,2576	42854,06	8763,09	11039	2257	3412	4058	16304
					20846,50	1981,33	5370	510		1208	
		НР - 69%; СП - 8%									
459	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	т	0,2576	466904,00	--	120274	--	120274	--	129896
					--	--	--	--		9622	
		СП - 8%									
460	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,5	90,44	2,31	678	17	348	217	967
					41,68	0,25	313	2		72	
		НР - 69%; СП - 8%									
461	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,5	80,07	1,64	601	12	406	127	786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	183	2		58	
		Демонтажные работы									
462	1218-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Ограды. Разборка**	м2	818,56	137,11	--	112231	--	--	80806	208480
		НР - 72%; СП - 8%			137,11	--	112231	--		15443	
463	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Покрытия плит тротуаров. Разборка**	м2	285	102,36	45,23	29172	12891	--	15730	48493
		НР - 72%; СП - 8%			57,12	19,53	16281	5566		3592	
464	1146-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Сараи, уборные. Разборка**	м2	35,5	1287,11	--	45692	--	--	38382	90800
		НР - 84%; СП - 8%			1287,11	--	45692	--		6726	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66830221**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10118583				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2424321			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					911952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39282819		
		- Перевозка грузов	Тенге				46154				
		- Прочие затраты	Тенге				68020				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						706683		
		- Накладные расходы	Тенге							9290672	
		- Сметная прибыль	Тенге							4893001	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	66123538
ОБОРУДОВАНИЕ	706683
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	991853
ИТОГО	67115391
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	906058
ИТОГО	68728132
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1374563
ИТОГО	70809377
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,8[illegible]	63728440
НДС 2019 Г	7647413
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	71375853

ЗАКАЗЧИК:
И.О. РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА" ТАНАТОВ А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНБАЕВ Б.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖАНА КОНСАЛДИНГ ЛТД": ЮЙ УЖИН Е.Е.