Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Инженер-Технадзор: ТОО "АлГарСтрой Проек"

Наименование строительства: "Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 9 июня 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№144	05.04.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент»	**53 353 765,00**	**53 353 765,00**	40 494 433,04							4 859 331,96	**45 353 765,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Жаманкоз Н.Ж.

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "АлГарСтройПроек"

Токтаров К.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"

Шинтисов Г.Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 05.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за июнь 2020 г.	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1									
		Ремонтные работы									
		Окна									
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	24,1368	2840,76	196,85	68567	4751	36006	26942	103149
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	27810	2125		7641	
2	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	24,1368	15309,00	--	369510	--	369510	--	399071
		СП - 8%			--	--	--	--		29561	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	15	1047,24	5,66	15709	85	12181	3134	20350
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	3443	39		1507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	15	1151,00	--	17265	--	17265	--	18646
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
5	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	15	929,70	1,91	13945	29	10225	2667	17942
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	3691	14		1329	
		ДВЕРИ									
6	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2543,20	57,27	8011	180	1194	4629	13651
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	6637	71		1011	
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
		НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	4281	40		660	
8	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52009,00	--	98297	--	98297	--	106161
		СП - 8%			--	--	--	--		7864	
9	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	46708,00	--	147130	--	147130	--	158901
		СП - 8%			--	--	--	--		11770	
10	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
		Стены									
11	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	344,527998	753,12	3,68	259470	1269	66286	153991	446538
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	191915	574		33077	
12	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	201,44	2549,45	119,85	513561	24142	119900	353069	935961
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	369519	6086		69330	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное/металлическое ограждение/. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	73,08	875,62	1,18	63990	86	9721	43378	115957
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	54183	39		8589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1589226**	**30646**	**897101**	**590791**	**2354419**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2354418**				
		РАЗДЕЛ 2. Парапет									
14	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50**	**м3 кладки**	**58**	**21135,03**	**2923,00**	**1225832**	**169534**	**785276**	**282419**	**1628910**
		НР - 93%; СП - 8%			**4672,80**	**563,00**	**271022**	**32654**		**120660**	
15	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,252**	**321781,92**	**2650,64**	**81089**	**668**	**64109**	**15348**	**104152**
		НР - 93%; СП - 8%			**64730,28**	**760,05**	**16312**	**192**		**7715**	
		Металлическая решетка МР-1(36шт)									
16	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,56538**	**57214,97**	**3211,95**	**32348**	**1816**	**1991**	**19892**	**56419**
		НР - 69%; СП - 8%			**50481,78**	**508,63**	**28541**	**288**		**4179**	
17	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**17,5014**	**688278,00**	**--**	**12045829**	**--**	**12045829**	**--**	**13009495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**963666**	
18	**2105-0308-0214 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**16,2**	**343,00**	**--**	**5557**	**--**	**5557**	**--**	**6001**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**445**	
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм/10мм/ СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00864**	**192860,00**	**--**	**1666**	**--**	**1666**	**--**	**1800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**133**	
20	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,2**	**875,62**	**1,18**	**14185**	**19**	**2155**	**9616**	**25705**
		НР - 80%; СП - 8%			**741,41**	**0,54**	**12011**	**9**		**1904**	
		Монолитные сердечники МС-1-83шт									
21	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**4,1002**	**36071,30**	**7466,17**	**147900**	**30613**	**69278**	**49039**	**212694**
		НР - 91%; СП - 8%			**11708,84**	**1434,18**	**48009**	**5880**		**15755**	
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,157451**	**19638,88**	**1565,55**	**3092**	**246**	**46**	**2605**	**6153**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	2800	63		456	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм/10мм/ СТ РК 2591-2014	т	0,127986	200098,00	--	25610	--	25610	--	27659
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм/6мм/ СТ РК 2591-2014	т	0,029465	200098,00	--	5896	--	5896	--	6368
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
		Пояс обвязки									
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В 12,5	м3	9,58	31898,54	5752,46	305588	55109	158135	92950	430421
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	92344	9799		31883	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41462	200098,00	--	82965	--	82965	--	89602
		СП - 8%			--	--	--	--		6637	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2688	200098,00	--	53786	--	53786	--	58089
		СП - 8%			--	--	--	--		4303	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68342	19638,88	1565,55	13422	1070	199	11309	26709
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	12153	275		1978	
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АС-1/	т металлических изделий	0,0168	67380,92	2650,64	1132	45	--	1023	2328
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	1087	13		172	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	200098,00	--	3362	--	3362	--	3631
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		Ан-1									
31	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	56	52,65	0,94	2949	53	--	2085	5437
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	2896	--		403	
32	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	56	50,64	0,90	2836	51	--	2005	5229
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	2785	--		387	
33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13714	334212,63	2527,33	45834	347	--	41521	94343
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	45487	140		6988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм/16мм/ СТ РК 2591-2014	т	0,13714	196759,00	--	26984	--	26984	--	29142
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
		Кровля									
35	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	6,569	105354,84	1589,89	692076	10444	532211	138092	896582
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	149421	4015		66413	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,569	10122,89	64,94	66497	427	60407	5256	77493
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	5663	177		5740	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски,опорный брус. Установка	м3 древесины в конструкции	2,0485	94172,30	1190,48	192912	2439	142239	44345	256238
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	48234	1038		18981	
38	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,0485	8310,54	46,95	17024	96	12592	3938	22639
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	4336	40		1677	
39	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,161	83857,63	1481,13	265074	4682	203906	52536	343019
		НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	56486	1887		25409	
40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,161	10122,89	64,94	31998	205	29068	2529	37290
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	2725	85		2762	
41	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,затяжки. Установка	м3 древесины в конструкции	8,501	105354,84	1589,89	895621	13516	688738	178706	1160274
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	193367	5195		85946	
42	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	192,6	228,00	--	43913	--	43913	--	47426
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,501	10122,89	64,94	86055	552	78175	6801	100284
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	7328	229		7428	
44	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1014	332,48	15,15	337136	15359	242549	75928	446109
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	79228	3303		33045	
45	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1286	5128,32	118,39	6595015	152248	4012476	2270407	9574656
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	2430291	37543		709234	
46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1286	93,28	15,15	119960	19480	–	96295	233556
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	100480	4189		17300	
47	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,286	82405,00	–	105973	–	105973	–	114451
		СП - 8%			–	–	–	–		8478	
48	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	9,67	21822,00	–	211019	–	211019	–	227900
		СП - 8%			–	–	–	–		16881	
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1286	351,87	3,01	452504	3874	406643	39236	531079
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	41987	1608		39339	
50	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1,3495	68543,00	–	92499	–	92499	–	99899
		СП - 8%			–	–	–	–		7400	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3495	10122,89	64,94	13661	88	12410	1080	15920
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1163	36		1179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	1,699	21822,00	--	37076	--	37076	--	40042
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
53	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	4,056	21822,00	--	88510	--	88510	--	95591
		СП - 8%			--	--	--	--		7081	
54	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	117,6	625,65	24,81	73576	2918	2296	62607	147078
		НР - 90%; СП - 8%			581,31	10,21	68362	1201		10895	
55	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,94	68543,00	--	201516	--	201516	--	217638
		СП - 8%			--	--	--	--		16121	
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,143656	691376,55	8455,43	99320	1215	89548	10343	118436
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	8557	208		8773	
57	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002688	404706,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
58	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011592	199188,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
59	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,10528	270949,44	15852,34	28526	1669	1891	29647	62827
		НР - 118%; СП - 8%			237141,50	1506,03	24966	159		4654	
60	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10528	196759,00	--	20715	--	20715	--	22372
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
61	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50	2916,20	16,81	145810	840	92322	48611	209975
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	52648	190		15554	
62	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	168	1017,00	--	170856	--	170856	--	184524
		СП - 8%			--	--	--	--		13668	
63	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	798	878,46	63,51	701008	50681	240552	386454	1174459
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	409775	10284		86997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты Isover марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	98,6328	18845,00	--	1858735	--	1858735	--	2007434
		СП - 8%			--	--	--	--		148699	
65	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм. Устройство	м2 стяжки	798	627,90	122,11	501060	97442	227893	181713	737396
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	175725	21790		54622	
66	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	798	259,32	27,04	206934	21576	175596	13631	238211
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	9762	5054		17645	
		Слуховые окна (8шт)									
67	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	7969,89	949,43	63759	7595	3472	50129	122999
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	52692	3007		9111	
68	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки/	м3	1,16	21427,00	--	24855	--	24855	--	26844
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
69	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,576	52390,00	--	239737	--	239737	--	258916
		СП - 8%			--	--	--	--		19179	
70	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,736	10122,89	64,94	58065	372	52748	4589	67666
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	4945	155		5012	
71	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	46,48	4831,94	118,39	224589	5503	143062	71190	319441
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	76024	1357		23662	
72	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,152	1588,67	28,39	1830	33	12	1619	3725
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	1785	15		276	
73	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,344	52390,00	--	18022	--	18022	--	19464
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,152	1012,79	3,68	1167	4	266	719	2037
		НР - 80%; СП - 8%			778,42	1,67	897	2		151	
75	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,2	2916,20	16,81	108483	625	68688	36167	156221
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	39170	141		11572	
76	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,6	9792,00	--	15667	--	15667	--	16921
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
77	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1029,64	20,98	1647	34	1240	306	2110
		НР - 80%; СП - 8%			232,91	6,05	373	10		156	
78	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
79	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
80	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4249,00	--	33992	--	33992	--	36711
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
81	Прайс-лист	Лестница кровельная к слуховому окну	шт	8	14285,71	--	114286	--	114286	--	123429
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
82	Прайс-лист	Ходовой(переходной) мостик	шт	44	11160,71	--	491071	--	491071	--	530357
		СП - 8%			--	--	--	--		39286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				29896685	673484	24641363	4342686	36978529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36978525				
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод В1									
83	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	1562,95	26,46	75021	1270	165	72130	158924
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	73586	16		11772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1867,61 1351,76	492,10 131,08	65366 47312	17223 4588	831	50862 9298	125526
85	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1951,17 1385,00	531,26 141,97	46828 33240	12750 3407	838	35914 6619	89362
86	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1808,25 1229,88	533,53 142,80	12658 8609	3735 1000	314	9417 1766	23840
87	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	47,52	275,00 --	-- --	13068 --	-- --	13068	-- 1045	14113
88	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	33,11	455,00 --	-- --	15065 --	-- --	15065	-- 1205	16270
89	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	23,376	924,00 --	-- --	21599 --	-- --	21599	-- 1728	23327
90	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,972	1373,00 --	-- --	9573 --	-- --	9573	-- 766	10338
91	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	9	3508,00 --	-- --	31572 --	-- --	31572	-- 2526	34098
92	2302-0302-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	377,00 --	-- --	2262 --	-- --	2262	-- 181	2443
93	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	678,00 --	-- --	678 --	-- --	678	-- 54	732
94	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1789,00 --	-- --	7156 --	-- --	7156	-- 572	7728
95	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1295,00 --	-- --	5180 --	-- --	5180	-- 414	5594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2302-0302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2856,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
97	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3507,00	--	3507	--	3507	--	3788
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
98	2302-0302-6112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	859,00	--	5154	--	5154	--	5566
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
99	2302-0302-6118 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
100	2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1168,00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
101	2302-0302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1317,00	--	3951	--	3951	--	4267
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
102	2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1516,00	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
103	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,46	4131,00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
104	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон упорный. Устройство	м3	0,09	21348,57	1114,41	1921	100	1406	396	2503
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	415	20		185	
105	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	20,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
106	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	107,00	--	6206	--	6206	--	6702
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
107	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90	шт.	40	217,00	--	8680	--	8680	--	9374
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
108	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90	шт.	12	217,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	3956,15	119,01	3956	119	2507	1325	5704
		НР - 98%; СП - 8%			1329,80	22,52	1330	23		423	
110	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35143,00	--	35143	--	35143	--	37954
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
111	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	--	2481	--	2216	260	2960
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
112	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	619,00	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
113	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2304,16	152,35	6912	457	1549	4954	12816
		НР - 98%; СП - 8%			1635,30	49,86	4906	150		949	
114	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	78684,00	--	236052	--	236052	--	254936
		СП - 8%			--	--	--	--		18884	
115	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки Ц-25	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0564	893724,56	454333,60	50406	25624	1061	30539	87420
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	23721	7126		6476	
117	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2541,00	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
118	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
119	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	939,47	70,92	5637	426	369	4794	11265
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	4842	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	6	2156,00 –	– –	12936 –	– –	12936	– 1035	13971
121	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,005	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	4469 2103	2272 632	94	2707 574	7750
122	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	1511,00 –	– –	3022 –	– –	3022	– 242	3264
123	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,3	3674,21 831,58	64,29 20,41	8451 1913	148 47	6390	1920 830	11201
		Канализация К1									
124	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	118	663,30 654,64	3,13 0,88	78270 77248	369 104	653	75805 12326	166401
125	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110x3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	117,764	916,00 –	– –	107872 –	– –	107872	– 8630	116502
126	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	23	2207,00 –	– –	50761 –	– –	50761	– 4061	54822
127	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 45°ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	21	3507,00 –	– –	73647 –	– –	73647	– 5892	79539
128	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1854,00 –	– –	1854 –	– –	1854	– 148	2002
129	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	18	400,00 –	– –	7200 –	– –	7200	– 576	7776
130	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	31,6	1178,58 737,10	37,93 16,26	37243 23292	1198 514	12753	23330 4846	65419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные сраструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	34	4545,00	--	154530	--	154530	--	166892
		СП - 8%			--	--	--	--		12362	
132	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм/футляр/. Прокладка	м трубопровода	2,4	6528,72	376,27	15669	903	7772	7064	24552
		НР - 98%; СП - 8%			2914,04	89,37	6994	214		1819	
133	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	14087,00	--	33809	--	33809	--	36514
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
134	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1111,54	7,12	2668	17	370	2263	5325
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	2281	5		394	
135	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,42	4131,00	--	1735	--	1735	--	1874
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
136	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	27	594,09	90,45	16041	2442	6939	5912	23708
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	6660	1119		1756	
137	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	1400,00	--	41580	--	41580	--	44906
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
		Демонтаж									
138	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	83	595,49	4,77	49425	396	4740	31984	87922
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	44289	133		6513	
139	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	31	755,86	6,72	23432	208	2032	15313	41844
		НР - 72%; СП - 8%			683,60	2,45	21192	76		3100	
140	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	152	795,22	6,20	120873	942	--	86681	224159
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	119932	458		16604	
		Сопутствующие работы									
141	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,4523	71,00	--	174	--		--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
142	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,4523	285,00	--	699	--		--	755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1553560**	**70601**	**977958**	**463570**	**2178496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2178499**				
		ИТОГО:									**41511442**
		В том числе :									
		Накладные расходы									**5397049**
		Сметная прибыль									**3074922**
		Итого с временными							**0,72 %**	**298882,00**	**41810324**
		Итого с зимними удорожаниями							**0,49 %**	**204871,00**	**42015195**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**44111587**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**44993819**
		Итого с понижающим К согласно договора						**0,8999999183**			**40494433**
		НДС						**12 %**		**4859331,96**	
		Итого с НДС									**45353765**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шингисов Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "АлГарСтрой Проект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора: Токтаров А.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)