Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)**

Справка №12
от 25 декабря 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	102 758 473,21									
за текущий 2020 год	39 473 387,52									
в т.ч. за месяц	618 230,15								66 238,94	
К оплате	618 230,15									618 230,15

К оплате: Шестьсот восемнадцать тысяч двести тридцать тенге 15 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Договор №29 от 02.03.18г .Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020

АКТ № 12

приемки выполненных работ от 25 декабря 2020 года

за декабрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0102СРД-345-01-02	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**78,58**	243	134,6	19095	10577	0	14694	36492
					108,4	64,75	8518	5088	0	2703	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	7,858						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,929						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	10576,87					
				3,929	1295	5088,06					

2	**1291-0277-0101СРД-277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**120**	1958,71	1958,71	235045	235045	0	45554	303047
					0	351,5	0	42180	0	22448	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	22,8						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	235045,2					
				22,8	1850	42180					
3	**1291-0278-0201СРД-278-02-01**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**109,3567**	1546,35	1546,35	169104	169104	0	32774	218028
					0	277,5	0	30346	0	16150	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	16,40351						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	169103,73					
				16,403505	1850	30346,48					

Итого по смете	**557 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	414 726
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 614
- накладные расходы, тенге	93 022
в т.ч. зарплата, тенге	8 372
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 301

Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**551 991,21**
НДС-12%	**66 238,94**
Итого с НДС-12%	**618 230,15**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.