Заказчик:КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011 240 001 633
Подрядчик: ТОО "Аймереке" БИН 930 540 000 893

Наименование обьекта: **Технический надзор за ходом "Строительство многоквартирных жилых домов в городе Алматы" участок 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.**

Договор: **Договор о государственных закупках услуг №49-ТН от 14.10.2020г**

АКТ №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Наименование оьектов, работ и затрат		Стоимость работ по договору		Выполнено услуг по обьекту			
				Выполнено с начала строительства		Выполнено в месяц	
		тенге	%	тенге	%	тенге	%
1		2	3	4	5	6	7
Сумма договора на оказание услуг по техническому надзору		194 500 000	100%	86 370 000	44,41%	42 670 000	21,94%
Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy"		49 852 635 616	100%	22 716 489 072	45,57%	10 939 244 267	21,94%
В том числе	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №65 от 15.07.2020г.	4 678 240 000	100%	1 414 418 868	30,23%		
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №64 от 13.07.2020г.	4 678 052 400	100%	2 034 486 972	43,49%	1 451 725 971	31,03%
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №63 от 17.06.2020г.	4 534 644 016	100%	1 740 571 096	38,38%	86 782 092	1,91%
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №62 от 17.06.2020г.	4 495 212 400	100%	3 323 982 546	73,94%	967 585 602	21,52%
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №61 от 17.06.2020г.	4 495 212 400	100%	4 229 074 763	94,08%	1 779 659 314	39,59%