Заказчик: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июль 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"	207 090 340,18	184 902 089,44	22 188 250,74	150 344 319,79	134 235 999,81	16 108 319,98
	Всего к оплате:				150 344 319,79		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05.2020 года

А К Т № 2
выполненных строительно-монтажных работ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1											
		Стены и Перегородки									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	92,5	25048,89	2886,50	2317022	267001	1688873	440351	2977963
		НР - 93%; СП - 8%			4568,38	550,50	422575	50921		220590	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	198,8	3787,55	296,59	752965	58962	451879	247400	1080394
		НР - 93%; СП - 8%			1281,57	56,56	254776	11245		80029	
		Перемычки									
3	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	28	2484,18	1558,71	69557	43644	931	39384	117657
		НР - 118%; СП - 8%			894,75	297,27	25053	8324		8715	
4	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	18	2832,63	1746,33	50987	31434	859	29211	86814
		НР - 118%; СП - 8%			1042,22	333,05	18760	5995		6416	
5	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,196	85898,00	--	102734	--	102734	--	110953
		СП - 8%			--	--	--	--		8219	
6	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,147558	558038,07	39996,94	82343	5902	40849	30178	121523
		НР - 84%; СП - 8%			231583,04	11891,21	34172	1755		9002	
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	5,75	2579,70	187,45	14833	1078	7844	5754	22234
		НР - 90%; СП - 8%			1027,91	83,90	5911	482		1647	
8	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,75	15192,00	--	87354	--	87354	--	94342
		СП - 8%			--	--	--	--		6988	
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2	3987,11	194,71	7974	389	4717	2732	11563
		НР - 90%; СП - 8%			1434,02	83,90	2868	168		857	
10	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2	21288,00	--	42576	--	42576	--	45982
		СП - 8%			--	--	--	--		3406	
11	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	16,2	2537,72	191,38	41111	3100	23454	14342	59889
		НР - 90%; СП - 8%			898,60	85,05	14557	1378		4436	
12	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	16,2	20980,00	--	339876	--	339876	--	367066
		СП - 8%			--	--	--	--		27190	
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	463,56	2811,93	193,92	1303499	89893	691497	505814	1954058
		НР - 90%; СП - 8%			1126,30	86,09	522109	39907		144745	
14	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	9,12	17175,00	--	156636	--	156636	--	169167
		СП - 8%			--	--	--	--		12531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	56,3	18483,00	--	1040593	--	1040593	--	1123840
		СП - 8%			--	--	--	--		83247	
16	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	398,14	19724,00	--	7852913	--	7852913	--	8481146
		СП - 8%			--	--	--	--		628233	
		Двери наружные									
17	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	58597,65	53,46	332249	303	319392	8743	368271
		НР - 69%; СП - 8%			2214,09	20,69	12554	117		27279	
18	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15268,00	--	28857	--	28857	--	31165
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
		Двери внутренние									
19	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	153,09	4089,00	--	625985	--	625985	--	676064
		СП - 8%			--	--	--	--		50079	
20	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	50,19	4990,00	--	250448	--	250448	--	270484
		СП - 8%			--	--	--	--		20036	
21	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П, ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	85,2	4801,00	--	409045	--	409045	--	441769
		СП - 8%			--	--	--	--		32724	
22	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	322	401,00	--	129122	--	129122	--	139452
		СП - 8%			--	--	--	--		10330	
23	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	137	5439,00	--	745143	--	745143	--	804754
		СП - 8%			--	--	--	--		59611	
24	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	47,04	28325,00	--	1332408	--	1332408	--	1439001
		СП - 8%			--	--	--	--		106593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,45	26295,00	--	248488	--	248488	--	268367
		СП - 8%			--	--	--	--		19879	
26	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки и ПВХ профилей	м2	16,8	24998,00	--	419966	--	419966	--	453564
		СП - 8%			--	--	--	--		33597	
					Внутренняя отделка						
					1 этаж						
27	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	594,22	649,23	7,11	385787	4227	81431	241745	677734
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	300129	2052		50203	
28	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,22	782,68	5,24	465083	3116	157816	244071	765886
		НР - 80%; СП - 8%			511,85	1,58	304151	938		56732	
29	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1948,27	530,59	5,93	1033740	11550	228848	639160	1806731
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	793342	5607		133832	
30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1586,55	1064,88	8,18	1689491	12983	642961	829981	2721030
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	1033547	3929		201558	
					2 этаж						
31	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	838,16	649,23	7,11	544161	5962	114861	340986	955959
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	423338	2895		70812	
32	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	838,16	782,68	5,24	656010	4396	222603	344267	1080299
		НР - 80%; СП - 8%			511,85	1,58	429011	1323		80022	
33	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"в комплекте	м2	177,6	2664,00	--	473126	--	473126	--	510977
		СП - 8%			--	--	--	--		37850	
34	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2204,66	530,59	5,93	1169779	13070	258964	723272	2044495
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	897745	6345		151444	
35	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2025,6	1064,88	8,18	2157028	16575	820890	1059664	3474028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	1319563	5016		257335	
				3 этаж							
36	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,34	649,23	7,11	216415	2371	45681	135612	380189
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	168363	1151		28162	
37	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	333,34	782,68	5,24	260898	1748	88530	136916	429640
		НР - 80%; СП - 8%			511,85	1,58	170620	526		31825	
38	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1543,66	530,59	5,93	819056	9151	181321	506421	1431516
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	628584	4443		106038	
39	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1463,33	1064,88	8,18	1558276	11974	593026	765520	2509700
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	953276	3624		185904	
				Кровля							
40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1355,18	91,06	14,68	123398	19892	--	99196	240402
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	103506	4316		17808	
41	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная изоспан	м2	1490,698	104,00	--	155033	--	155033	--	167435
		СП - 8%			--	--	--	--		12403	
42	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	203,22	9699,00	--	1971031	--	1971031	--	2128713
		СП - 8%			--	--	--	--		157682	
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	76,5976	102965,85	1576,26	7886937	120738	6062812	1574240	10218072
		НР - 90%; СП - 8%			22238,13	597,53	1703387	45769		756894	
44	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3194,7	2499,00	--	7983555	--	7983555	--	8622240
		СП - 8%			--	--	--	--		638684	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	83,9776	10104,16	64,34	848523	5403	772387	65650	987307
		НР - 90%; СП - 8%			842,28	26,34	70733	2212		73134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2830	351,16	2,98	993791	8446	895023	84404	1164451
		НР - 90%; СП - 8%			31,92	1,22	90322	3460		86256	
47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1111,2	91,06	14,68	101182	16311	--	81337	197121
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	84871	3539		14602	
48	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	1111,2	97,00	--	107786	--	107786	--	116409
		СП - 8%			--	--	--	--		8623	
49	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	256	1247,00	--	319232	--	319232	--	344771
		СП - 8%			--	--	--	--		25539	
50	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95	658,00	--	62510	--	62510	--	67511
		СП - 8%			--	--	--	--		5001	
51	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	95	1209,00	--	114855	--	114855	--	124043
		СП - 8%			--	--	--	--		9188	
52	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,24	2128,00	--	4767	--	4767	--	5148
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
53	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	346	1756,00	--	607576	--	607576	--	656182
		СП - 8%			--	--	--	--		48606	
				Слуховые окна							
54	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	17850,71	940,64	71403	3763	41881	24506	103581
		НР - 90%; СП - 8%			6439,63	367,54	25759	1470		7673	
55	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,8	2499,00	--	149440	--	149440	--	161395
		СП - 8%			--	--	--	--		11955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	52	97,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
57	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,4	1247,00	--	32921	--	32921	--	35554
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
		Отмостка									
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	383	1576,19	--	603681	--	--	434650	1121397
		НР - 72%; СП - 8%			1576,19	--	603681	--		83066	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	383	822,70	--	315094	--	--	226868	585319
		НР - 72%; СП - 8%			822,70	--	315094	--		43357	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	383	159,09	78,98	60931	30249	--	32053	100423
		НР - 72%; СП - 8%			80,11	36,13	30682	13836		7439	
61	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция фундамента. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	953,4	37,16	0,62	35429	591	--	32994	73897
		НР - 94%; СП - 8%			36,54	0,28	34838	262		5474	
62	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1086,876	552,00	--	599956	--	599956	--	647952
		СП - 8%			--	--	--	--		47996	
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8	м3	6,68592	44259,00	--	295912	--	295912	--	319585
		СП - 8%			--	--	--	--		23673	
64	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,507702	214632,00	--	108969	--	108969	--	117687
		СП - 8%			--	--	--	--		8718	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154734	195133,00	--	30194	--	30197	--	32609
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
		Монтаж лестничных клеток									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,773	521281,00	--	402950	--	402950	--	435186
		СП - 8%			--	--	--	--		32236	
67	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка лаза на чердак ЛВ-6.27	т	0,08214	521281,00	--	42818	--	42818	--	46243
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	
		Монолитный пояс									
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,19	43122,86	5619,01	1215633	158400	791385	267577	1601868
		НР - 91%; СП - 8%			9430,58	1000,11	265848	28193		118657	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,482521	195133,00	--	94156	--	94156	--	101688
		СП - 8%			--	--	--	--		7532	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	187578,00	--	21384	--	21384	--	23095
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57926039	962622	44899691	10214999	73592323
							12063725	261198	--	5451284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56273757				
	Материалы		Тенге				13316371				
	Всего заработная плата		Тенге					12312252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27878443				
	Местные материалы		Тенге				2065453				
		Накладные расходы	Тенге				10206258				
		Сметная прибыль	Тенге				5318401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71798416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12696
		Сметная заработная плата	Тенге					12312252			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1652282				
	Материалы		Тенге				319392				
	Всего заработная плата		Тенге					12671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1320033				
		Накладные расходы	Тенге				8743				
		Сметная прибыль	Тенге				132882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1793907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73592323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12710
		Сметная заработная плата	Тенге					12324923			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2									
		Демонтажные работы									
71	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	277	907,09	42,49	251265	11771	--	176550	462040
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	239494	5715		34225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1898	336,70	2,76	639052	5229	58207	415702	1139134
		НР - 72%; СП - 8%			303,28	0,92	575616	1748		84380	
73	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	282	579,20	4,71	163333	1327	14894	106239	291138
		НР - 72%; СП - 8%			521,68	1,57	147112	442		21566	
74	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	178	579,20	4,71	103097	838	9401	67059	183768
		НР - 72%; СП - 8%			521,68	1,57	92858	279		13612	
75	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	332	735,53	6,62	244195	2199	20112	160329	436886
		НР - 72%; СП - 8%			668,33	2,39	221884	795		32362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1400942	21363	102614	925879	2512966
							1276965	8978	--	186145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1400942				
	Материалы		Тенге				102614				
	Всего заработная плата		Тенге					1285942			
		Накладные расходы	Тенге				925879				
		Сметная прибыль	Тенге				186146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2512966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1500
		Сметная заработная плата	Тенге					1285942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2512966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1500
		Сметная заработная плата	Тенге					1285942			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
76	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	30	333,70	142,16	10011	4265	--	6436	17763
		НР - 84%; СП - 8%			191,54	63,86	5746	1916		1316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10011	4265	--	6436	17763
							5746	1916	--	1316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10011				
	Всего заработная плата		Тенге					7662			
		Накладные расходы	Тенге				6436				
		Сметная прибыль	Тенге				1316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7662			
		РАЗДЕЛ 4.Отопительное оборудование									
77	Прайс-лист	Тепловентилятор VOLCANO VR MINI Q20000Вт	шт	1	109821,43	--	109821	--		--	109821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	109821	--	
78	Прайс-лист	Контроллер VOLCANO									
			шт	1	15178,57	--	15179	--		--	15179
					--	--	--	--	15179	--	
79	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
			кВт	141,2	1107,63	18,42	156398	2601	62411	90356	266494
		НР - 98%; СП - 8%			647,21	5,76	91386	813		19740	
80	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005									
			секция	2615	1944,00	--	5083560	--	5083560	--	5490245
		СП - 8%			--	--	--	--		406685	
81	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка									
			шт.	277	303,92	--	84185	--	37489	45762	140343
		НР - 98%; СП - 8%			168,58	--	46696	--		10396	
82	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	96	2827,01	35,17	271393	3377	240513	28329	323699
		НР - 98%; СП - 8%			286,49	14,62	27503	1403		23978	
83	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	161	647,00	--	104167	--	104167	--	112500
		СП - 8%			--	--	--	--		8333	
84	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	66	477,88	0,62	31540	41	3412	27543	63809
		НР - 98%; СП - 8%			425,56	0,28	28087	18		4727	
85	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
			шт.	99	7789,00	--	771111	--	771111	--	832800
		СП - 8%			--	--	--	--		61689	
86	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
			шт.	68	6187,00	--	420716	--	420716	--	454373
		СП - 8%			--	--	--	--		33657	
87	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5-С до 26-С, типа Danfoss									
			шт.	167	10302,00	--	1720434	--	1720434	--	1858069
		СП - 8%			--	--	--	--		137635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	12	582,98	2,67	6996	32	872	5977	14011
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	6092	7		1038	
89	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	73835,00	--	147670	--	147670	--	159484
		СП - 8%			--	--	--	--		11814	
90	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	60978,00	--	243912	--	243912	--	263425
		СП - 8%			--	--	--	--		19513	
91	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	24	56625,00	--	1359000	--	1359000	--	1467720
		СП - 8%			--	--	--	--		108720	
92	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	11	582,98	2,67	6413	29	800	5479	12843
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	5584	7		951	
93	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	16185,00	--	16185	--	16185	--	17480
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
94	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	17818,00	--	35636	--	35636	--	38487
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
95	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	16	21081,00	--	337296	--	337296	--	364280
		СП - 8%			--	--	--	--		26984	
96	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении /запорно-измерительный/**	шт.	3	687,96	2,67	2064	8	342	1682	4045
		НР - 98%; СП - 8%			571,34	0,61	1714	2		300	
97	2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	31778,00	--	190668	--	190668	--	205921
		СП - 8%			--	--	--	--		15253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	38839,00	--	194195	--	194195	--	209731
		СП - 8%			--	--	--	--		15536	
99	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	582,98	2,67	583	3	72	498	1168
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	508	1		86	
100	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58520,00	--	58520	--	58520	--	63202
		СП - 8%			--	--	--	--		4682	
101	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	659	1123,27	2,99	740233	1972	117890	608093	1456193
		НР - 98%; СП - 8%			941,38	0,20	620371	132		107866	
102	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	193	1228,84	2,43	237166	469	55206	177918	448291
		НР - 98%; СП - 8%			940,37	0,30	181491	58		33207	
103	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	272	1404,81	4,56	382107	1241	132490	243533	675692
		НР - 98%; СП - 8%			913,15	0,47	248376	127		50051	
104	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	282	2177,41	24,54	614030	6921	222669	376862	1070164
		НР - 98%; СП - 8%			1363,26	0,40	384440	113		79271	
105	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	178	2784,90	27,51	495712	4896	232559	253197	808821
		НР - 98%; СП - 8%			1450,88	0,60	258257	107		59913	
106	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	220	2473,69	54,56	544211	12004	345991	186273	788923
		НР - 98%; СП - 8%			846,44	17,54	186216	3858		58439	
107	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2882,25	79,63	28822	796	18671	9412	41293
		НР - 98%; СП - 8%			935,47	24,95	9355	249		3059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	102	3599,02	79,63	367100	8122	263560	96003	500151
		НР - 98%; СП - 8%			935,47	24,95	95418	2545		37048	
109	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	350	542,00	--	189700	--	189700	--	204876
		СП - 8%			--	--	--	--		15176	
110	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый диам 15 мм полипропиленовый**	шт	9	564,29	--	5079	--	5079	--	5485
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
111	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый диам 20 мм полипропиленовый**	шт	2	564,29	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
112	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый диам 25 мм полипропиленовый**	шт	10	642,86	--	6429	--	6429	--	6943
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
113	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый диам 40 мм полипропиленовый**	шт	2	2272,32	--	4545	--	4545	--	4908
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
114	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый диам 50 мм полипропиленовый**	шт	2	5500,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
115	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	м	102	2583,00	--	263466	--	263466	--	284543
		СП - 8%			--	--	--	--		21077	
116	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	10	1791,00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
117	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	210	1637,00	--	343770	--	343770	--	371272
		СП - 8%			--	--	--	--		27502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	160	1282,00	--	205120	--	205120	--	221530
		СП - 8%			--	--	--	--		16410	
119	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77**	м	200	821,00	--	164200	--	164200	--	177336
		СП - 8%			--	--	--	--		13136	
120	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	74	789,00	--	58386	--	58386	--	63057
		СП - 8%			--	--	--	--		4671	
121	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	84	626,00	--	52584	--	52584	--	56791
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
122	2111-0403-5405 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77**	м2	229	14989,00	--	3432481	--	3432481	--	3707079
		СП - 8%			--	--	--	--		274598	
123	2111-0403-5403 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77**	м2	20	13406,00	--	268120	--	268120	--	289570
		СП - 8%			--	--	--	--		21450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2111-0403-5402 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	116	12829,00	--	1488164	--	1488164	--	1607217
		СП - 8%			--	--	--	--		119053	
		Теплоснабжение калориферов									
125	СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Виаст"	Смесительный узел WPG-25-065-4.0	шт	2	257441,96	--	514884	--	514884	--	556075
		СП - 8%			--	--	--	--		41191	
126	СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Виаст"	Смесительный узел WPG-25-080-10	шт	1	396866,07	--	396866	--	396866	--	428615
		СП - 8%			--	--	--	--		31749	
127	СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Виаст"	Насос циркуляционный к трехходовому клапану системы П1 ВНМ 60/340/65 Т	шт	1	211830,36	--	211830	--	211830	--	228777
		СП - 8%			--	--	--	--		16946	
128	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	17505,00	--	35010	--	35010	--	37811
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
129	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	9422,00	--	9422	--	9422	--	10176
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
130	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	--	8740	--	8740	--	9439
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
131	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1924,00	--	3848	--	3848	--	4156
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
132	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2177,41	24,54	26129	295	9475	16037	45539
		НР - 98%; СП - 8%			1363,26	0,40	16359	5		3373	
133	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2473,69	54,56	34632	764	22018	11854	50204
		НР - 98%; СП - 8%			846,44	17,54	11850	246		3719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2882,44	79,63	40354	1115	26142	13177	57814
		НР - 98%; СП - 8%			935,47	24,95	13097	349		4282	
135	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3599,02	79,63	57584	1274	41343	15059	78455
		НР - 98%; СП - 8%			935,47	24,95	14967	399		5811	
136	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	84,77	1,35	1017	16	38	944	2118
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	963	--		157	
137	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	92,38	1,35	4065	59	475	3461	8128
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	3531	--		602	
138	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
139	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	16	2583,00	--	41328	--	41328	--	44634
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
140	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	14	1791,00	--	25074	--	25074	--	27080
		СП - 8%			--	--	--	--		2006	
141	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	14	1637,00	--	22918	--	22918	--	24751
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2111-0403-5405 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77									
			м2	12	14989,00	--	179868	--	179868	--	194257
		СП - 8%			--	--	--	--		14389	
143	2111-0403-5403 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77									
			м2	5	13406,00	--	67030	--	67030	--	72392
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
144	2111-0403-5402 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77									
			м2	8	12829,00	--	102632	--	102632	--	110843
		СП - 8%			--	--	--	--		8211	
		Тепловой узел									
145	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86									
			шт.	2	67330,00	--	134660	--	134660	--	145433
		СП - 8%			--	--	--	--		10773	
146	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
147	2304-1010-0811 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss									
			шт.	1	865080,00	--	865080	--	865080	--	934286
		СП - 8%			--	--	--	--		69206	
148	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss									
			шт.	2	17183,00	--	34366	--	34366	--	37115
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
149	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Виаст"	Теплосчетчик Карат, диам 50 мм в комплекте									
			шт	1	458133,93	--	458134	--	458134	--	494785
		СП - 8%			--	--	--	--		36651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5	17505,00	--	87525	--	87525	--	94527
		СП - 8%			--	--	--	--		7002	
151	2304-1001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	52464,00	--	52464	--	52464	--	56661
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
152	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2185,00	--	30590	--	30590	--	33037
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
153	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
154	2304-1005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	227495,00	--	227495	--	227495	--	245695
		СП - 8%			--	--	--	--		18200	
155	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	247439,00	--	247439	--	247439	--	267234
		СП - 8%			--	--	--	--		19795	
156	СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Виаст"	Насос циркуляционный BPH 120/280 50M	шт	2	238616,07	--	477232	--	477232	--	515411
		СП - 8%			--	--	--	--		38179	
157	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	12765,00	--	51060	--	51060	--	55145
		СП - 8%			--	--	--	--		4085	
158	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	25606,00	--	51212	--	51212	--	55309
		СП - 8%			--	--	--	--		4097	
159	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1489,00	--	23824	--	23824	--	25730
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	23660,00	--	47320	--	47320	--	51106
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
161	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
162	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	12765,00	--	25530	--	25530	--	27572
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
163	2304-1005-1507 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	120879,00	--	120879	--	120879	--	130549
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
164	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296556,00	--	296556	--	296556	--	320280
		СП - 8%			--	--	--	--		23724	
165	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
166	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	261,00	--	522	--	522	--	564
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
167	2305-1101-0502 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 13, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 0,5 м3/ч до 0,7 м3/ч, Т1 70°С/Т2	шт.	2	210502,00	--	421004	--	421004	--	454684
		СП - 8%			--	--	--	--		33680	
168	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1912,00	--	15296	--	15296	--	16520
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
169	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	12765,00	--	12765	--	12765	--	13786
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
171	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
172	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1005,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
173	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Виаст"	Насос циркуляционный DAB 80/180 XM	шт	2	76500,00	--	153000	--	153000	--	165240
		СП - 8%			--	--	--	--		12240	
174	2302-0101-2004 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт.	2	1296,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
175	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766,00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
176	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3262,00	--	6524	--	6524	--	7046
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
177	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	23660,00	--	23660	--	23660	--	25553
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
178	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2716,00	--	5432	--	5432	--	5867
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
179	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	17505,00	--	35010	--	35010	--	37811
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
180	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	--	8740	--	8740	--	9439
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
		Водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	12765,00	--	12765	--	12765	--	13786
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
182	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	25606,00	--	25606	--	25606	--	27654
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
183	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
		Автоматика и КИПа									
184	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	160911,00	--	160911	--	160911	--	173784
		СП - 8%			--	--	--	--		12873	
185	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	79669,00	--	79669	--	79669	--	86043
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
186	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	23294,00	--	23294	--	23294	--	25158
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
187	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
188	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	43072,00	--	172288	--	172288	--	186071
		СП - 8%			--	--	--	--		13783	
189	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	4	33749,00	--	134996	--	134996	--	145796
		СП - 8%			--	--	--	--		10800	
190	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1255,00	--	7530	--	7530	--	8132
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
191	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	2149,93	--	25799	--	21102	4603	32835
		НР - 98%; СП - 8%			391,43	--	4697	--		2432	
192	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%			--	--	--	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				27731460	46034	25303469	2222052	32339797
							2256959	10440	125000	2386281	
		Стоимость оборудования	Тенге				125000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				125000				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6733051				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6733051				
		Сметная прибыль	Тенге				538644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7271695				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20873409				
		Материалы	Тенге				1855598				
		Всего заработная плата	Тенге					2267399			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16714819				
		Сдача и испытание	Тенге				5134				
		Накладные расходы	Тенге				2222051				
		Сметная прибыль	Тенге				1847637				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24943097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2050
		Сметная заработная плата	Тенге					2267399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32339792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2050
		Сметная заработная плата	Тенге					2267399			

РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3

Демонтажные работы

193	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	5	5242,74	14,23	26214	71	--	18848	48666
		НР - 72%; СП - 8%			5228,52	6,91	26143	35		3605	
194	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	150	454,47	14,23	68170	2134	--	48292	125778
		НР - 72%; СП - 8%			440,24	6,91	66036	1036		9317	

Строительные работы

195	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	756	181,38	0,19	137120	143	6773	93797	249390
		НР - 72%; СП - 8%			172,23	0,09	130204	70		18473	

Вентиляция П1

196	Прайс-лист	**Приточно вытяжная установка VS120-R-HVS**	**шт**	1	1246562,50	--	1246563	--		--	1246563
					--	--	--	--	1246563	--	
197	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	31	4724,38	59,37	146456	1841	89448	54732	217283
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	55167	682		16095	
198	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	73	5290,85	50,16	386232	3661	263627	117603	544142
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	14,51	118944	1059		40307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	154	5049,40	47,19	777608	7267	553231	215375	1072421
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	217110	2660		79439	
200	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88	4693,38	43,99	413018	3871	315795	92872	546360
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	93352	1415		40471	
201	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50	4473,03	39,80	223651	1990	178789	42602	287554
		НР - 98%; СП - 8%			857,44	11,99	42872	600		21300	
202	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5148,85	42,25	72084	592	62351	9144	87726
		НР - 98%; СП - 8%			652,90	13,54	9141	190		6498	
203	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191	542,00	--	103522	--	103522	--	111804
		СП - 8%			--	--	--	--		8282	
204	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	71	1461,86	64,22	103792	4560	8168	90365	209690
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	91183	1026		15533	
205	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	71	1925,00	--	136675	--	136675	--	147609
		СП - 8%			--	--	--	--		10934	
206	2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	41386,00	--	165544	--	165544	--	178788
		СП - 8%			--	--	--	--		13244	
207	2305-0308-0410 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	5	43469,00	--	217345	--	217345	--	234733
		СП - 8%			--	--	--	--		17388	
208	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	33,825	10341,00	--	349784	--	349784	--	377767
		СП - 8%			--	--	--	--		27983	
			Вентиляция П2								
209	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4724,38	59,37	9449	119	5771	3531	14018
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	3559	44		1038	
211	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	5049,40	47,19	242371	2265	172435	67130	334261
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	67671	829		24760	
212	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4693,38	43,99	37547	352	28708	8443	49669
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	8487	129		3679	
213	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	542,00	--	15718	--	15718	--	16975
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
214	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1461,86	64,22	4386	193	345	3818	8860
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	3853	43		656	
215	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	3	4073,00	--	12219	--	12219	--	13197
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
216	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,785	10341,00	--	49482	--	49482	--	53440
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
			Вентиляция ПЗ								
217	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
218	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4724,38	59,37	9449	119	5771	3531	14018
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	3559	44		1038	
219	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5049,40	47,19	227223	2123	161659	62934	313370
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	63441	777		23213	
220	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4693,38	43,99	37547	352	28708	8443	49669
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	8487	129		3679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542,00	--	15176	--	15176	--	16390
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
222	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1461,86	64,22	5847	257	460	5091	11813
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	5137	58		875	
223	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	4	4073,00	--	16292	--	16292	--	17595
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
224	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,5375	10341,00	--	46922	--	46922	--	50676
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
					Вентиляция П4						
225	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS055-R-HVS	шт	1	1437285,71	--	1437286	--		--	1437286
					--	--	--	--	1437286	--	
226	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4724,38	59,37	9449	119	5771	3531	14018
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	3559	44		1038	
227	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5290,85	50,16	52909	502	36113	16110	74540
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	14,51	16294	145		5521	
228	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60	5049,40	47,19	302964	2831	215545	83912	417826
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	84588	1036		30950	
229	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	4473,03	39,80	49203	438	39333	9372	63262
		НР - 98%; СП - 8%			857,44	11,99	9432	132		4686	
230	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542,00	--	21680	--	21680	--	23414
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
231	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1461,86	64,22	14619	642	1150	12727	29534
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	12843	145		2188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	8	4073,00	--	32584	--	32584	--	35191
		СП - 8%			--	--	--	--		2607	
233	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	1925,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
234	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8475	10341,00	--	70810	--	70810	--	76475
		СП - 8%			--	--	--	--		5665	
		Система ВЕ1									
235	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,1	4659,10	44,89	19102	184	13138	5712	26799
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	5780	48		1985	
236	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна	м3 изоляции	0,0055	53442,61	1335,65	294	7	149	107	433
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	138	3		32	
237	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
		НР - 98%; СП - 8%			708,92	14,45	709	14		400	
238	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
239	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
240	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
241	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ2									
242	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,1	4659,10	44,89	19102	184	13138	5712	26799
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	5780	48		1985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка									
			узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
244	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм									
			шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
245	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	4	1461,86	64,22	5847	257	460	5091	11813
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	5137	58		875	
246	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
247	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ3									
248	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,28	4659,10	44,89	19941	192	13715	5963	27976
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	6034	50		2072	
249	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка									
			узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
250	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм									
			шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
251	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	4	1461,86	64,22	5847	257	460	5091	11813
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	5137	58		875	
252	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3	4659,10	44,89	20034	193	13779	5991	28107
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	6062	51		2082	
255	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка									
			узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
256	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм									
			шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
257	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	690	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	
258	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
259	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
				Система ВЕ7							
260	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,48	4659,10	44,89	20873	201	14356	6241	29283
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	6316	53		2169	
261	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка									
			узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
262	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм									
			шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
263	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	690	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	
264	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
				Система ВЕ9							
266	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,13	4659,10	44,89	19242	185	13235	5754	26995
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	5822	49		2000	
267	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
268	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
269	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	10	1461,86	64,22	14619	642	1150	12727	29534
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	12843	145		2188	
270	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	10	1925,00	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
271	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
				Система ВЕ10							
272	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,48	4659,10	44,89	20873	201	14356	6241	29283
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	6316	53		2169	
273	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
274	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
275	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	690	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
277	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ14									
278	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,81	5049,40	47,19	64683	604	46019	17915	89206
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	18060	221		6608	
279	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	4311,54	50,16	68985	802	51210	16861	92714
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	14,51	16973	232		6868	
280	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4659,10	44,89	4659	45	3204	1393	6536
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	1410	12		484	
281	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
282	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	43059,00	--	43059	--	43059	--	46504
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
283	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
284	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542,00	--	6504	--	6504	--	7024
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
285	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	690	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	
286	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		Система ВЕ18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,13	4659,10	44,89	19242	185	13235	5754	26995
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	5822	49		2000	
288	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка									
			узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
289	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм									
			шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
				Система В4							
290	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,99	4659,10	44,89	18590	179	12786	5559	26080
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	5625	47		1932	
291	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81									
			комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
292	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка									
			узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
293	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм									
			шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
294	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	5290,85	50,16	105817	1003	72227	32220	149080
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	14,51	32587	290		11043	
295	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4657,16	48,65	4657	49	2979	1614	6773
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,83	1629	18		502	
296	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	7	1461,86	64,22	10233	450	805	8909	20673
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	8990	101		1531	
297	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	7	1925,00	--	13475	--	13475	--	14553
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
				Система В5							
299	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,99	4659,10	44,89	18590	179	12786	5559	26080
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	5625	47		1932	
300	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	5290,85	50,16	10582	100	7223	3222	14908
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	14,51	3259	29		1104	
301	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1	5049,40	47,19	5049	47	3592	1399	6964
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	1410	17		516	
302	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Вентилятор крышный TSK 300 B**	шт	1	93687,50	--	93688	--	93688	--	101183
		СП - 8%			--	--	--	--		7495	
303	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
304	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
305	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	9	1925,00	--	17325	--	17325	--	18711
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
306	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
				Система В8							
307	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,48	4659,10	44,89	25532	246	17560	7635	35820
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	7726	65		2653	
308	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	36	5290,85	50,16	190471	1806	130008	57996	268344
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	14,51	58657	522		19877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
310	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
311	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
312	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1461,86	64,22	11695	514	920	10182	23627
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	10274	116		1750	
313	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	8	1925,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
314	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542,00	--	9756	--	9756	--	10536
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		Система В11									
315	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,37	4659,10	44,89	25019	241	17207	7481	35101
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	7571	63		2600	
316	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
317	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
318	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
319	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		Система В12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,25	4659,10	44,89	24460	236	16823	7314	34316
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	7401	62		2542	
321	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3985,86	24,18	3986	24	248	3647	8244
		НР - 98%; СП - 8%			3714,44	7,23	3714	7		611	
322	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
323	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
324	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
				Система В13							
325	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	74,62	4693,38	43,99	350220	3283	267779	78751	463289
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	79158	1200		34318	
326	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4311,54	50,16	21558	251	16003	5269	28973
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	14,51	5304	73		2146	
327	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4659,10	44,89	4659	45	3204	1393	6536
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	1410	12		484	
328	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	5149,61	44,87	5150	45	390	4634	10566
		НР - 98%; СП - 8%			4715,34	13,42	4715	13		783	
329	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	51782,00	--	51782	--	51782	--	55925
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
330	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	88158,00	--	88158	--	88158	--	95211
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1461,86	64,22	13157	578	1036	11455	26581
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	11558	130		1969	
332	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	2897,00	--	17382	--	17382	--	18773
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
333	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
334	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
335	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	542,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
			Система В15								
336	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,39	4693,38	43,99	241193	2261	184416	54235	319062
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	54516	826		23634	
337	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5049,40	47,19	25247	236	17962	6993	34819
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	7049	86		2579	
338	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4659,10	44,89	4659	45	3204	1393	6536
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	11,78	1410	12		484	
339	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	88158,00	--	88158	--	88158	--	95211
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	
340	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	5149,61	44,87	5150	45	390	4634	10566
		НР - 98%; СП - 8%			4715,34	13,42	4715	13		783	
341	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	51782,00	--	51782	--	51782	--	55925
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	24	542,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
343	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 600 мм х 200 мм**	шт.	5	2897,00	--	14485	--	14485	--	15644
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				11807011	54943	6041077	1603135	14160982
							1686171	17945	4024830	750833	
	Стоимость оборудования		Тенге				4024830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4024830				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				782741				
	Материалы		Тенге				6922				
	Всего заработная плата		Тенге					257306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516998				
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				185266				
		Сметная прибыль	Тенге				77440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					257306			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6999441				
	Материалы		Тенге				3183674				
	Всего заработная плата		Тенге					1446811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2333473				
	Сдача и испытание		Тенге				70585				
		Накладные расходы	Тенге				1417875				
		Сметная прибыль	Тенге				673385				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9090701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1500
		Сметная заработная плата	Тенге					1446811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14160978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1779
		Сметная заработная плата	Тенге					1704117			

РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-4

К1

344	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	450	1071,89	1,57	482353	709	136207	338737	886777
		НР - 98%; СП - 8%			767,64	0,47	345437	212		65687	
345	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	215	1659,19	3,87	356726	832	197634	155322	553013
		НР - 98%; СП - 8%			736,09	1,08	158260	232		40964	
346	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	7	400,00	--	2800	--	2800	--	3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
347	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	15	155,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
348	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	21	183,00	--	3843	--	3843	--	4150
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
349	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	17	56,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
350	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	32	385,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
351	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	99	107,00	--	10593	--	10593	--	11440
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
352	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	29	339,00	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
353	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	278	60,00	--	16680	--	16680	--	18014
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
354	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	140	207,00	--	28980	--	28980	--	31298
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
355	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
356	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	460,00	--	3220	--	3220	--	3478
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
357	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
358	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	11,2	542,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	

КЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1071,89	1,57	5359	8	1513	3764	9853
		НР - 98%; СП - 8%			767,64	0,47	3838	2		730	
360	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1659,19	3,87	53094	124	29415	23118	82309
		НР - 98%; СП - 8%			736,09	1,08	23555	35		6097	
361	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
362	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	183,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
363	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	385,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
364	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	339,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
365	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	60,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
366	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	207,00	--	1863	--	1863	--	2012
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
367	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	542,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
368	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	16607,06	82,57	33214	165	31048	2095	38134
		НР - 98%; СП - 8%			1000,26	37,66	2001	75		2825	
369	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	967,00	--	1934	--	1934	--	2089
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
				КТН							
370	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2400,28	23,66	9601	95	7800	1757	12267
		НР - 98%; СП - 8%			426,69	8,53	1707	34		909	
371	СТПЕРЕЧЕНЬ	Дренажный насос Wilo TMW 32/8	шт	1	61589,29	--	61589	--	61589	--	66516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4927	
372	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
373	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	647,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
374	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	36872,00	--	36872	--	36872	--	39822
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
375	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	7	419,00	--	2933	--	2933	--	3168
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
		Водомерный узел									
376	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121449,00	--	121449	--	121449	--	131165
		СП - 8%			--	--	--	--		9716	
377	2304-0102-0505 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 80 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	168425,00	--	842125	--	842125	--	909495
		СП - 8%			--	--	--	--		67370	
378	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28665,00	--	28665	--	28665	--	30958
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
379	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
380	2302-0802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 80-40 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1573,00	--	3146	--	3146	--	3398
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
381	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	3	4069,00	--	12207	--	12207	--	13184
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
382	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	0,29	2420,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	0,1	1937,00	--	194	--	194	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
384	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,2	1166,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
385	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1739,00	--	1739	--	1739	--	1878
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
386	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 80х80 ГОСТ 6942-98	шт.	4	4222,00	--	16888	--	16888	--	18239
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
387	5102-1401-0114 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 2203-3, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1788750,00	--	1788750	--		--	1788750
					--	--	--	--	1788750	--	
388	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00812	280470,00	--	2277	--	2277	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
389	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00126	215312,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
390	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,000984	629,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
				В0							
391	2301-0501-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	421,00	--	2526	--	2526	--	2728
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
392	2304-0102-0505 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 80 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	168425,00	--	336850	--	336850	--	363798
		СП - 8%			--	--	--	--		26948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**									
			шт.	3	144199,00	--	432597	--	432597	--	467205
		СП - 8%			--	--	--	--		34608	
394	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	30	1004,00	--	30120	--	30120	--	32530
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
395	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
396	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
397	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	3	5127,00	--	15381	--	15381	--	16611
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
398	2304-0905-1230 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	2	2801,00	--	5602	--	5602	--	6050
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
399	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	121	22,00	--	2662	--	2662	--	2875
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
400	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
401	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	3	137,00	--	411	--	411	--	444
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
402	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	92	30,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
403	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	4	59,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
404	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	59,00	--	59	--	59	--	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
405	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
406	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	171,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
407	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
408	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
409	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
410	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
411	2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	12	83,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
412	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
413	2302-0401-0223 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
414	2302-0401-0410 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	6	822,00	--	4932	--	4932	--	5327
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
415	2302-0401-0409 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	238,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
417	2302-0401-0405 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	126,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
418	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	130	90,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
419	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	320	233,00	--	74560	--	74560	--	80525
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	
420	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	15	319,00	--	4785	--	4785	--	5168
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
421	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	м	12	371,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
422	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	10	428,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
423	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	10	970,00	--	9700	--	9700	--	10476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
424	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	240	751,00	--	180240	--	180240	--	194659
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	
425	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,7	542,00	--	3631	--	3631	--	3922
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
426	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	шт.	19	9517,00	--	180823	--	180823	--	195289
		СП - 8%			--	--	--	--		14466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5461213	1990	2999815	540421	6329080
							550842	609	1908564	327446	
	Стоимость оборудования		Тенге				1908564				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1908564				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242412				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242412				
		Сметная прибыль	Тенге				19393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				261805				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				280484				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280483				
		Сметная прибыль	Тенге				22439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302922				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3029753				
	Материалы		Тенге				403618				
	Всего заработная плата		Тенге					551450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2073303				
	Сдача и испытание		Тенге				16102				
		Накладные расходы	Тенге				540421				
		Сметная прибыль	Тенге				285614				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3855789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					551450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6329080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					551450			
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-8									
427	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
428	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
430	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
431	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	705,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
432	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4149,00	--	33192	--	33192	--	35847
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
433	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
434	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
435	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	705,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
436	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
437	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
438	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
439	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	705,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
440	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149,00	--	24894	--	24894	--	26886
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
442	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 32A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
443	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 16A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	705,00	--	9165	--	9165	--	9898
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
444	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4149,00	--	20745	--	20745	--	22405
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
445	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
446	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 32A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
447	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 16A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	705,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
448	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4149,00	--	20745	--	20745	--	22405
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
449	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
450	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 32A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
451	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 16A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	705,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
452	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149,00	--	24894	--	24894	--	26886
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
454	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
455	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	10	705,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
456	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	6	4149,00	--	24894	--	24894	--	26886
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
457	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
458	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
459	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	9	705,00	--	6345	--	6345	--	6853
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
460	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	5	4149,00	--	20745	--	20745	--	22405
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
461	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
462	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
463	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	7	705,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
464	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	5	4149,00	--	20745	--	20745	--	22405
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
466	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
467	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД32 3Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	2	3903,00	--	7806	--	7806	--	8430
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
468	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	4	4149,00	--	16596	--	16596	--	17924
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
469	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	1	10996,00	--	10996	--	10996	--	11876
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
470	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
471	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
472	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	10	1446,00	--	14460	--	14460	--	15617
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
473	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	4	705,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
474	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
475	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
476	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	12	705,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	**1**	**4824,00**	**--**	**4824**	**--**	**4824**	**--**	**5210**
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
478	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3P 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	**1**	**1446,00**	**--**	**1446**	**--**	**1446**	**--**	**1562**
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
479	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1P 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	**7**	**705,00**	**--**	**4935**	**--**	**4935**	**--**	**5330**
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
480	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	**1**	**4824,00**	**--**	**4824**	**--**	**4824**	**--**	**5210**
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
481	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3P 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	**1**	**1446,00**	**--**	**1446**	**--**	**1446**	**--**	**1562**
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
482	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1P 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	**3**	**705,00**	**--**	**2115**	**--**	**2115**	**--**	**2284**
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
483	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**									
			шт.	**2**	**10752,00**	**--**	**21504**	**--**	**21504**	**--**	**23224**
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
484	2307-0208-0813 РСНБ РК 2015	**Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК**									
			шт.	**4**	**2518,00**	**--**	**10072**	**--**	**10072**	**--**	**10878**
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
485	2307-0208-0816 РСНБ РК 2015	**Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**									
			шт.	**7**	**2518,00**	**--**	**17626**	**--**	**17626**	**--**	**19036**
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
486	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			км	**11,114**	**162986,00**	**--**	**1811426**	**--**	**1811426**	**--**	**1956341**
		СП - 8%			--	--	--	--		144914	
					Навесное оборудование						
487	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	**118**	**306,00**	**--**	**36108**	**--**	**36108**	**--**	**38997**
		СП - 8%			--	--	--	--		2889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	28	315,00	--	8820	--	8820	--	9526
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
489	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**									
			шт.	222	423,00	--	93906	--	93906	--	101418
		СП - 8%			--	--	--	--		7512	
490	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**									
			шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
491	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**									
			шт.	3	10753,00	--	32259	--	32259	--	34840
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
492	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**									
			шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
493	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**									
			шт.	2	652,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
				Демонтаж							
494	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	320	45,03	--	14408	--	--	10374	26765
		НР - 72%; СП - 8%			45,03	--	14408	--		1983	
495	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	230	49,30	0,57	11338	131	--	8115	21009
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	11207	64		1556	
496	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	5400	19,58	--	105750	--	--	76140	196442
		НР - 72%; СП - 8%			19,58	--	105750	--		14551	
497	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки. Демонтаж**	**шт.**	8	231,09	25,35	1849	203	--	1231	3326
		НР - 72%; СП - 8%			205,74	8,02	1646	64		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2791846	377	2633916	113544	3137831
							157553	148	--	232440	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2636075				
	Всего заработная плата		Тенге					2016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2633916				
	Сдача и испытание		Тенге				63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1451				
		Сметная прибыль	Тенге				211002				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2848528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					2016			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155772				
	Всего заработная плата		Тенге					155685			
	Сдача и испытание		Тенге				4537				
		Накладные расходы	Тенге				112093				
		Сметная прибыль	Тенге				21429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				289294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					155685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3137822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					157701			

РАЗДЕЛ 8.НВК ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 6-1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

498	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	873	147,98	140,96	129187	123055	--	23979	165419
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,13	6132	27173		12253	
499	1101-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3/уширения для колодцев/**	м3 грунта	3,6	85,72	83,04	309	299	--	91	399
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	20,85	10	75		30	
500	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	27	2018,52	--	54500	--	--	39240	101239
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	54500	--		7499	
501	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/погрузка лишнего грунта/**	м3 грунта	17,5	186,84	177,98	3270	3115	--	607	4187
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	155	688		310	
502	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	31,67	160,00	--	5067	--		--	5473
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
503	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	17,5	14,81	12,58	259	220	2	86	373
		НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	37	83		28	

В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	17354,00	--	34708	--	34708	--	37485
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
505	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00	--	6692	--	6692	--	7227
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
506	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	2	30951,00	--	61902	--	61902	--	66854
		СП - 8%			--	--	--	--		4952	
507	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
508	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
509	2302-0401-4604 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1448,00	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
510	2302-0301-1724 РСНБ РК 2015	Седловидное ответвление DN 90x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	710,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
				К1							
511	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	51,7	1257,00	--	64987	--	64987	--	70186
		СП - 8%			--	--	--	--		5199	
512	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	0,056	1836,00	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
513	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента	м	125	62,29	--	7787	--	7787	--	8410
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				425043	163111	184807	77854	543130
							72057	36073	--	40232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248025				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					108131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7787				
	Транспортные расходы		Тенге				5067				
	Сдача и испытание		Тенге				6850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				77854				
		Сметная прибыль	Тенге				26070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					108131			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177018				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177018				
		Сметная прибыль	Тенге				14161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				191179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				543128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					108131			
		РАЗДЕЛ 9.КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ									
514	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	5	11343,00	--	56715	--	56715	--	61252
		СП - 8%			--	--	--	--		4537	
515	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	5	13926,00	--	69630	--	69630	--	75200
		СП - 8%			--	--	--	--		5570	
516	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	5	9680,00	--	48400	--	48400	--	52272
		СП - 8%			--	--	--	--		3872	
517	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	5	4586,00	--	22930	--	22930	--	24764
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
518	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	5	19408,00	--	97040	--	97040	--	104803
		СП - 8%			--	--	--	--		7763	
519	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	17	599,00	--	10183	--	10183	--	10998
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
520	2111-0403-0719 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	47	24377,00	--	1145719	--	1145719	--	1237377
		СП - 8%			--	--	--	--		91658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	2111-0403-0719 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77**	м	28	24377,00	--	682556	--	682556	--	737160
		СП - 8%			--	--	--	--		54604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2143218	--	2143218	--	2314675
							--	--	--	171457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2046178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1838458				
	Местные материалы		Тенге				207720				
		Сметная прибыль	Тенге				163694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2209872				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97040				
		Сметная прибыль	Тенге				7763				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2314675				

РАЗДЕЛ 10.Демонтаж

522	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	1,654	10195,93	4951,74	16864	8190	--	11648	30793
		НР - 99%; СП - 8%			5244,19	1869,44	8674	3092		2281	
523	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные. Демонтаж**	**м3 конструкций колодца**	3,252	11642,39	5861,36	37861	19061	--	25588	68525
		НР - 99%; СП - 8%			5781,03	2166,70	18800	7046		5076	
524	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	0,009	128949,77	55757,45	1161	502	--	787	2103
		НР - 99%; СП - 8%			73192,32	15108,38	659	136		156	
525	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	5	735,53	6,62	3678	33	303	2415	6580
		НР - 72%; СП - 8%			668,33	2,39	3342	12		487	
526	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	0,1247	133413,93	1894,41	16637	236	--	16330	35604
		НР - 99%; СП - 8%			131519,52	757,60	16400	94		2637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				85882	28872	303	65655	143605
							56708	10695	--	12124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85882				
	Материалы		Тенге				303				
	Всего заработная плата		Тенге					67403			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				2493				
		Накладные расходы	Тенге				65656				
		Сметная прибыль	Тенге				12123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					67403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				163661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					67403			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								135112208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18126725				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1283577			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					348002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						84308910		
		- Перевозка грузов	Тенге				5067				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6058394		
		- Накладные расходы	Тенге							15769975	
		- Сметная прибыль	Тенге							9559558	

Итого по акту: 135 112 208.00
С понижающим коэф. 0,99351495914 134 235 999.81
НДС - 12% 16 108 319.98
Всего по акту: 150 344 319.79

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ
НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет": Аймашев Н.А.