Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Госуд, спец (коррек-ый) детсад№28Гауhар г.Шымкент(для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи),Республика Казахстан, Туркестанская, Шымкент, Кайрата Рыскулбекова, дом № 6-А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000240001222**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",160024, Республика Казахстан, Каратауский район, г. Шымкент, мкр.Нурсат, дом № 24** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003278**
Договор (контракт)	Договор №200023/00 от 27.08.2020 г	

Номер документа	Дата составления
41	**30.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КапитальныйРемонтЗданийКГУГос.Спец.(коррек)детский-сад№28 Гауhар Управления Образования г.Шымкент, справка №7 о стоимости выполненных работ и затрат от 30 ноября 2020 года			тенге	1	72 476 964,28	72 476 964,20
				Итого	1	x	72 476 964,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заведующая / _____ / Такибаева У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

СПРАВКА № 7
О стоимости выполненных работ и затрат
от 30 ноября 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» отдела образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**316 349 691,84**	**64 711 575,18**							**7 765 389,02**	**72 476 964,20**
Технический надзор	4 748 760,00					1 065 976,79			127 917,21	1 193 894,00
ВСЕГО	**321 098 451,85**	**64 711 575,18**				**1 065 976,79**			**7 893 306,24**	**73 670 858,21**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

Заведующая _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор__Жанас А.Т.

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(полное наименование)

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»

(полное наименование)

Стройка : Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а

(наименование. адрес)

Объект : «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7

от 30 ноября 2020 г.

Номер п/п	Номер позиции по	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы Ремонтные работы смета 2-1-1								
1	59	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	426,6	535,52	6,05	-228451	-2581	-143170	0,43	-182
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	-177706	-1256	80	0	-1
2	65	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	185,18	175,09	1,62	32423	300	11391	0,07	13
				м2 окрашиваемой поверхности	76,19	0,7	14108	130	80	0	0
3	66	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	70,76	1181,59	34,66	83609	2453	46387	0,7	50
				м2 оштукатуриваемой поверхности	791,18	28,26	55984	2000	80	0,03	2
4	67	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности клинкерной плиткой	70,76	3616,95	35,18	255936	2489	181837	2,93	208

				м2 поверхности облицовки	3196,43	15,8	226179	1118	80	0,02	1
5	68	С Прайс-лист	Клинкерная плитка	70,76	6428,57		454886				
				м2							
6	69	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	1,0045	20508,98	10,2	20601	10	3434	4,21	4
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	3653	0	94	0	0
7	70	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	252,03	1108,57	3,33	279393	839	48621	0,17	42
				м2 покрытия	177,52	1,11	44741	279	108	0	0
8	71	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,00018	90368,85	24609,32	16	4	9	64,97	0
				т конструкций	63610,53	6116,75	11	1	69	4,51	0
9	72	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,00018	13782,96	2394,2	2	0	1	6,04	0
				т	9557,36	4,22	2	0	69	0	0
10	73	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,00004	253600		10				
				т							
11	74	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,0037	266524		986				
				т							
12	75	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00001	174445		2				
				т							
13	76	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		167688		0				
				т							

14	77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,9	875,62	1,18	-788	-1	-534	0,74	-1
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	-667	0	80	0	0
15	129	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	15,54	1413,09	0,37	21959	6	4415	0,35	5
				м труб	394,55	0	6131	0	72	0	0
16	149	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	7,28	3607,05	190,33	-26259	-1386	-10758	1,59	-12
				м2 проемов	1556,15	85,81	-11329	-625	90	0,08	-1
17	150	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	108,19	2561,26	194,26	-277102	-21017	-97979	0,94	-102
				м2 проемов	919,26	86,99	-99454	-9411	90	0,08	-9
			Итого по разделу: Ремонтные работы смета 2-1-1				713752				
			Раздел: Блок-А1,А2								
18	164	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	15,14	1653,07	88,64	25027	1342	15457	1,12	17
				м2 проемов	1098,04	36,35	16624	550	90	0,03	0
19	197	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00131	691376,55	8455,43	906	11	94	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	78	2	118	1,29	0
20	198	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00362	691376,55	8455,43	2503	31	261	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	216	5	118	1,29	0
21	199	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00362	691376,55	8455,43	2503	31	261	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	216	5	118	1,29	0
			Итого по разделу: Блок-А1,А2				50733				
			Раздел: Полы блок – А								
22	200	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	12,58	3665,22	24,11	46108	303	4781	0,44	6
				м2 покрытия	393,17	11,16	4946	140	94	0,01	0
			Итого по разделу: Полы блок - А				54961				
			Раздел: Полы блок - Б								
23	259	С121-130802-0107	Водонепроницаемая бумага	0,19	17105		3250				
				1000 м2							

24	267	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1,43	3665,22	24,11	5241	34	544	0,44	1
				м2 покрытия	393,17	11,16	562	16	94	0,01	0
25	268	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,43	715,28	32,66	1023	47	471	0,41	1
				м2 стяжки	335,3	14,95	479	21	94	0,02	0
26	269	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,1144	20508,98	10,2	2346	1	391	4,21	0
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	416	0	94	0	0
27	270	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,43	1374,5	164,44	1966	235	430	0,3	0
				м2 покрытия	266,16	53,8	381	77	94	0,04	0
28	271	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	1,5301	364,57	0,94	558	1	171	0,1	0
				м плинтусов	118,58	0,42	181	1	94	0	0
29	272	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	13,64	3665,22	24,11	49994	329	5184	0,44	6
				м2 покрытия	393,17	11,16	5363	152	94	0,01	0
30	273	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,64	715,28	32,66	9756	446	4491	0,41	6
				м2 стяжки	335,3	14,95	4573	204	94	0,02	0
31	274	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	14,5948	364,57	0,94	5321	14	1633	0,1	2
				м плинтусов	118,58	0,42	1731	6	94	0	0
32	275	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	8,886	3597,88	83,71	31971	744	10270	1,22	11
				м2 покрытия	1193,4	36,09	10605	321	94	0,04	0
33	276	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	8,886	715,28	32,66	6356	290	2926	0,41	4
				м2 стяжки	335,3	14,95	2979	133	94	0,02	0
34	277	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	8,886	1245,77	109,54	11070	973	5590	0,48	4
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	5832	115	94	0,01	0
35	278	С121-100402-9903	Изол	9,95232	229		2279				
				м2							
36	279	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	9,3303	566,56	1,88	5286	18	2645	0,27	3
				м плинтусов	300,71	0,84	2806	8	94	0	0

37	280	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	7,03	6098,05	146,99	42869	1033	7231	1,03	7
				м2 покрытия	1031,09	63,19	7249	444	94	0,06	0
38	281	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	7,3815	1744,29	14,76	12875	109	1898	0,26	2
				м	268,73	4,76	1984	35	94	0	0
39	282	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	31,717	3665,22	24,11	116250	765	12055	0,44	14
				м2 покрытия	393,17	11,16	12470	354	94	0,01	0
40	283	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	31,717	715,28	32,66	22687	1036	10442	0,41	13
				м2 стяжки	335,3	14,95	10635	474	94	0,02	1
41	284	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	33,93719	364,57	0,94	12373	32	3796	0,1	4
				м плинтусов	118,58	0,42	4024	14	94	0	0
42	285	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	4,745	3597,88	83,71	17072	397	5484	1,22	6
				м2 покрытия	1193,4	36,09	5663	171	94	0,04	0
43	286	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,745	715,28	32,66	3394	155	1562	0,41	2
				м2 стяжки	335,3	14,95	1591	71	94	0,02	0
44	287	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	4,745	1245,77	109,54	5911	520	2985	0,48	2
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	3114	61	94	0,01	0
45	288	С121-100402-9903	Изол	5,3144	229		1217				
				м2							
46	289	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	4,98225	566,56	1,88	2823	9	1412	0,27	1
				м плинтусов	300,71	0,84	1498	4	94	0	0
47	290	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	2,86	6098,05	146,99	17440	420	2942	1,03	3
				м2 покрытия	1031,09	63,19	2949	181	94	0,06	0
48	291	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	3,003	1744,29	14,76	5238	44	772	0,26	1
				м	268,73	4,76	807	14	94	0	0

			Итого по разделу: Полы блок - Б				516931				
			Раздел: Внутренняя отделка								
48	295	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	31,1	535,52	6,05	16655	188	10437	0,43	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	12955	92	80	0	0
49	297	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	42,5	504,09	6,05	21424	257	14263	0,43	18
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	17704	125	80	0	0
50	298	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,44	628,96	5,18	7195	59	4192	0,45	5
				м2	455,68	2,35	5213	27	80	0	0
51	299	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,005	5003,83	22,28	25	0	10	2,3	0
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	12	0	80	0,01	0
52	300	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	15,267	5003,83	22,28	76393	340	29705	2,3	35
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	36975	156	80	0,01	0
53	301	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	16,25	762,3	3,68	12387	60	7263	0,54	9
				м2 окрашиваемой поверхности	557,04	1,67	9052	27	80	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				215946				

			Раздел: Полы блок - А1								
54	302	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	44	3597,88	83,71	158307	3683	50852	1,22	54
				м2 покрытия	1193,4	36,09	52510	1588	94	0,04	2
55	306	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	46,2	566,56	1,88	26175	87	13096	0,27	13
				м плинтусов	300,71	0,84	13893	39	94	0	0
56	309	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	7,455	163,77	1,25	1221	9	948	0,12	1
				м плинтусов	134,67	0,56	1004	4	94	0	0
57	314	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	7,6125	163,77	1,25	1247	10	968	0,12	1
				м плинтусов	134,67	0,56	1025	4	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - А1				273038				
			Раздел: Полы блок - А2								
58	322	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	8,565	6098,05	146,99	52230	1259	8810	1,03	9
				м2 покрытия	1031,09	63,19	8831	541	94	0,06	0
59	323	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	8,9933	1744,29	14,76	15687	133	2312	0,26	2
				м	268,73	4,76	2417	43	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - А2				85362				
			Раздел: Внутренняя отделка								
60	330	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,8	628,96	5,18	9309	77	5423	0,45	7
				м2	455,68	2,35	6744	35	80	0	0
61	331	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	38,5	762,3	3,68	29349	142	17208	0,54	21
				м2 окрашиваемой поверхности	557,04	1,67	21446	64	80	0	0
62	338	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	13,6	882,74	99,61	12005	1355	12108	0,66	9
				м ограждения	715,75	38,75	9734	527	118	0,04	0
63	347	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01488	75272,88	30489,13	1120	454	463	33,23	0
				т конструкций	36226,15	8854,8	539	132	69	6,56	0

64	351	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	9,8	90,66	1,98	888	19	173	0,02	0
				м2	25,35	0,28	248	3	69	0	0
65	352	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	13,6	882,74	99,61	12005	1355	12108	0,66	9
				м ограждения	715,75	38,75	9734	527	118	0,04	0
66	361	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01488	75272,88	30489,13	1120	454	463	33,23	0
				т конструкций	36226,15	8854,8	539	132	69	6,56	0
67	362	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	5	4425		22125				
				м							
68	363	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	4	490		1960				
				шт.							
69	364	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	4,8	2887		13858				
				м							
70	365	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	9,8	90,66	1,98	888	19	173	0,02	0
				м2	25,35	0,28	248	3	69	0	0
71	366	Е11-100103-0301	Экраны в санузлах. Устройство	81,6	1124,37	121,01	91749	9874	77453	1,02	83
				м2 перегородок	1000,88	53,77	81672	4387	90	0,05	4
72	367	С121-070509-0504	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	81,6	770		62832				
				м2							
73	368	С121-060405-1403	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012,МК-1,2	0,14976	584791		87578				
				т							
74	369	Е11-100102-0207	Экран. Обрамление полосовой сталью	32,34	1480,34	7,2	47874	233	8482	0,32	10
				м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	288,19	3,24	9320	105	90	0	0

75	370	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	0,50774	234101		118862				
				т							
76	371	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	19,06744	875,62	1,18	16696	23	11318	0,74	14
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	14137	10	80	0	0
77	372	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	72	490		35280				
				шт.							
78	373	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00698	404706		2825				
				т							
79	374	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00237	76379,55	8455,43	181	20	171	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	141	3	118	1,29	0
80	375	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00184	201312		370				
				т							
81	376	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст 2пс ГОСТ 6009-74	0,00053	234101		124				
				т							
82	377	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,024	21445,34	10,2	515	0	82	4,21	0
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	87	0	94	0	0
83	378	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м из кирпича М100 на растворе М50. Кладка	0,34	24613,2	2557,63	8368	870	1594	5,08	2
				м3 кладки	4549,29	492,63	1547	167	93	0,44	0
84	379	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0025	269649		674				
				т							
85	380	Е11-060601-0104	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из Бетона В15	0,488	31036,47	3551,63	15146	1733	3784	8,15	4

				м3	7835,51	685,27	3824	334	91	0,61	0
86	381	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,08	8960,94	1864,76	717	149	290	3,56	0
				м3 подстилающего слоя	3080,16	774,13	246	62	94	0,69	0
87	382	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В12,5	0,08	21445,34	10,2	1716	1	273	4,21	0
				м3	3636,58	0	291	0	94	0	0
88	383	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	0,108	38213,96	7466,17	4127	806	1292	11,96	1
				м3	11708,84	1434,18	1265	155	91	1,26	0
89	384	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	0,00078	201312		157				
				т							
90	385	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,02493	197773		4930				
				т							
91	386	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02571	19707,12	1130,01	507	29	436	19,41	0
				т	18286,1	341,7	470	9	91	0,21	0
92	387	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,04229	75272,88	30489,13	3183	1289	1315	33,23	1
				т конструкций	36226,15	8854,8	1532	374	69	6,56	0
93	388	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04229	491547		20788				
				т							
94	389	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,04229	438711		18553				
				т							
95	390	С121-130814-2209	Скобы ходовые	42,29	349		14759				
				кг							

96	391	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00065	269649		175				
				т							
97	392	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из Бетона В15	0,09	21023,43	1329,62	1892	120	121	1,55	0
				м3	1223,37	255,18	110	23	91	0,23	0
98	393	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из Бетона В10	1,48	19652,55	1329,62	29086	1968	1991	1,55	2
				м3	1223,37	255,18	1811	378	91	0,23	0
99	394	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00035	269649		94				
				т							
100	395	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из Бетона В15	0,05	21023,43	1329,62	1051	66	67	1,55	0
				м3	1223,37	255,18	61	13	91	0,23	0
101	396	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из Бетона В10	0,6	19652,55	1329,62	11792	798	807	1,55	1
				м3	1223,37	255,18	734	153	91	0,23	0
102	397	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В15	0,18	23445,14	1143,15	4220	206	749	4,53	1
				м3	4191,18	382,69	754	69	91	0,29	0
103	398	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В10	2,1	22074,26	1143,15	46356	2401	8741	4,53	10
				м3	4191,18	382,69	8801	804	91	0,29	1
104	399	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00124	14910,17	1564,93	18	2	16	13,34	0
				т	13313,32	631,25	17	1	91	0,47	0
105	400	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00124	269649		334				
				т							
106	405	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	2,28	882,74	99,61	2013	227	2030	0,66	1
				м ограждения	715,75	38,75	1632	88	118	0,04	0
107	406	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	2,28	4425		10089				
				м							
108	407	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	2	1150		2300				
				м							
109	408	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	2	490		980				

				шт.							
110	409	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,0367	26434,9	13130,34	970	482	373	10,75	0
				т конструкций	11322,38	3393,82	416	125	69	2,54	0
111	410	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0367	3158,99	636,15	116	23	57	1,54	0
				т	2235,99	1,41	82	0	69	0	0
112	411	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0365	438711		16013				
				т							
113	412	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,0003	197773		59				
				т							
114	413	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,036	31129,57	11826,79	1121	426	472	16,21	1
				т конструкций	15874,49	3131,93	571	113	69	2	0
115	414	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,036	13782,96	2394,2	496	86	238	6,04	0
				т	9557,36	4,22	344	0	69	0	0
116	415	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,036	432605		15574				
				т							
117	416	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,0665	45396,23	22793,5	3019	1516	1044	16,45	1
				т конструкций	17316,59	5437,44	1152	362	69	4,05	0
118	417	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0665	438711		29174				
				т							
119	418	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,0028	174445		488				
				т							

120	419	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,0003	167688		50				
				т							
121	420	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	6,58	751,44	23,85	4944	157	4056	0,65	4
				м2 кровли	661,66	8,38	4354	55	92	0,01	0
122	421	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	6,58	2810		18490				
				м2							
123	422	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,0136	875,62	1,18	3514	5	2382	0,74	3
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	2976	2	80	0	0
124	423	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,52	2916,2	16,81	1516	9	506	1,12	1
				м2	1052,97	3,8	548	2	92	0	0
125	424	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0053	19707,12	1130,01	104	6	90	19,41	0
				т	18286,1	341,7	97	2	91	0,21	0
126	425	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0053	269649		1429				
				т							
127	426	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В15	0,054	23445,14	1143,15	1266	62	225	4,53	0
				м3	4191,18	382,69	226	21	91	0,29	0
128	427	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В10	0,746	22074,26	1143,15	16467	853	3105	4,53	3
				м3	4191,18	382,69	3127	285	91	0,29	0
129	428	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	0,0058	22520,42	10,2	131	0	20	4,21	0
				м3	3636,58	0	21	0	94	0	0
130	429	Е11-150108-1605 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	0,66	9314,32	73,54	6147	49	3743	6,82	5
				м2	7056,99	32,9	4658	22	80	0,03	0

131	430	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	5,06	7229,6	530,69	36582	2685	24218	5,73	29
				м2	6694,86	241,54	33876	1222	69	0,24	1
132	431	С121-090202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 23-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1,196	21883		26172				
				м2							
133	432	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,864	12627		48791				
				м2							
134	437	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,8512	31532,01	1190,48	26840	1013	18426	25,88	22
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	20043	431	90	0,45	0
135	438	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,8512	21822		18575				
				м3							
136	439	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,8512	8309,87	46,95	7073	40	1636	2,16	2
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	1802	16	90	0,01	0
137	440	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0213	211214		4499				
				т							
138	441	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	82,04	714,25	0,87	58597	71	12519	0,17	14
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	190,35	0,4	15616	33	80	0	0
139	442	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,8544	31532,01	1190,48	58473	2208	40143	25,88	48

				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	43664	940	90	0,45	1
140	443	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,8544	21822		40467				
				м3							
141	444	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,8544	8309,87	46,95	15410	87	3565	2,16	4
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	3925	36	90	0,01	0
142	445	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0464	211214		9800				
				т							
143	446	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	178,73	714,25	0,87	127658	155	27274	0,17	30
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	190,35	0,4	34021	71	80	0	0
144	690	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	10,8	1588,67	28,39	17158	307	15181	1,64	18
				м2	1549,12	12,67	16730	137	90	0,01	0
145	713	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5 Устройство	0,18	18678,45	1329,62	3362	239	242	1,55	0
				м3	1223,37	255,18	220	46	91	0,23	0
146	714	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,62	39767,04	6290,04	24656	3900	10011	14,36	9
				м3	15656,22	2088,36	9707	1295	91	1,56	1
147	715	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	0,0195	269649		5258				
				т							
148	716	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,15768	237148,35	1478,85	37394	233	33902	227,7	36
				т	235669,5	597,08	37160	94	91	0,45	0
149	717	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,07139	241244		17222				
				т							

150	718	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	0,00034	201312		68				
				т							
151	719	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,08595	211214		18154				
				т							
152	720	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В12,5. Устройство	0,12	24038,24	1393,01	2885	167	610	5,63	1
				м3	5308,17	281,74	637	34	91	0,25	0
153	721	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06776	75272,88	30489,13	5100	2066	2108	33,23	2
				т конструкций	36226,15	8854,8	2455	600	69	6,56	0
154	722	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,06776	438711		29727				
				т							
155	723	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0314	189311		5944				
				т							
156	724	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,02	94172,3	1190,48	1883	24	433	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	471	10	90	0,45	0
157	725	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,02	8309,87	46,95	166	1	38	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	42	0	90	0,01	0
158	726	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,7513	90,66	1,98	521	11	102	0,02	0
				м2	25,35	0,28	146	2	69	0	0
159	727	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения/Кронштейн/	0,1084	629558		68244				
				т							
160	753	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	0,12139	186923,95	1848,62	22691	224	13999	165,88	20

				т металлоконструкций перемычек	159410,68	754,42	19351	92	72	0,67	0
161	754	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06639	211214		14022				
				т							
162	755	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00363	404706		1469				
				т							
163	756	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,05137	226378		11629				
				т							
164	757	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,24	17058,64	6289,04	4094	1509	2748	10,6	3
				м3	10769,6	2860,04	2585	686	84	2,54	1
165	758	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,52031	778,68	0,94	2741	3	1817	0,65	2
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	2270	2	80	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				2227363				
			Раздел: Водопровод и канализация смета 2-1-2								
166	37	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	40	1694,75	30,42	67790	1217	65125	1,48	59
				м трубопровода	1660,85	0,49	66434	20	98	0	0
167	38	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	52	1416,07	22,39	73635	1164	70704	1,23	64
				м трубопровода	1387,23	0,22	72136	11	98	0	0
168	39	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	18	1298,61	18,97	23375	341	22429	1,13	20
				м трубопровода	1271,37	0,14	22885	2	98	0	0

169	40	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	87	1205,07	15,81	104841	1375	100426	1,05	91
				м трубопровода	1177,8	0,08	102468	7	98	0	0
170	45	Е11-170201-0103	Смесители для умывальника. Установка	56	825,84	0,15	46247	8	43256	0,7	39
				шт.	788,2	0	44139	0	98	0	0
171	46	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	49	2270		111230				
				шт.							
172	47	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	7	7628		53396				
				шт.							
173	48	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	50,5	692,17	0	34954	0	14410	0,34	17
				м подводок	291,17	0	14704	0	98	0	0
174	49	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	3	1313,5	50,06	3941	150	2805	0,9	3
				шт.	931,5	22,52	2795	68	98	0,02	0

175	50	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	27295		81885				
				шт.							
176	51	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	7	3114		21798				
				шт.							
177	52	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	3	1958		5874				
				шт.							
178	53	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	5	1233		6165				
				шт.							
179	54	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	101	986		99586				
				шт.							
180	55	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25/15/ мм. Установка	1	540,33	0	540	0	331	0,3	0
				кран	337,8	0	338	0	98	0	0
181	56	С123-030103-0502	Рукава поливочные, d 25/15/ мм ГОСТ 18698-79	10	982		9820				
				м							
182	57	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	986		986				
				шт.							
183	58	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32/50/ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	100		100				
				шт.							
184	59	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	100		700				

				шт.							
185	60	C123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	59		295				
				шт.							
186	61	C123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	33		1320				
				шт.							
187	62	C123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	171		171				
				шт.							
188	63	C123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	165		330				
				шт.							
189	64	C123-020401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	158		316				
				шт.							
190	65	C123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	59		295				
				шт.							
191	66	C123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	55		825				
				шт.							
192	67	C123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	34		340				
				шт.							
193	68	C123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	19		380				
				шт.							

194	69	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	34		1088				
				шт.							
195	70	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	11		462				
				шт.							
196	71	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	7		147				
				шт.							
197	72	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	5		75				
				шт.							
198	73	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,197	52059,34	0	10256	0	9461	51,5	10
				км трубопровода	48513	0	9557	0	99	0	0
199	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	197	73,33	1,22	14446	239	13783	0,05	10
				м трубопровода	71,39	0	14064	0	98	0	0
200	75	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	2342008,11	1112422,34	3513	1669	2055	857	1
				км трубопровода	1058395	325406,32	1588	488	99	241,28	0
201	76	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00135	452373,47	98714,53	611	133	492	270	0
				км трубопровода	333450	34986,33	450	47	99	27,65	0
202	77	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1,3554	2045		2772				
				м							

203	78	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,506	29173		43935				
				м							
204	79	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	19	9037,63	409,97	171715	7789	163010	7,87	150
				комплект	8578,3	176,25	162988	3349	98	0,15	3
205	80	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	6	26472		158832				
				шт.							
			Отпускная цена		26472		158832				
			Сметная стоимость оборудования				*158832*				
206	81	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	13	32099		417287				
				шт.							
			Отпускная цена		32099		417287				
			Сметная стоимость оборудования				*417287*				
207	82	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	50	1205,07	15,81	60254	790	57716	1,05	52
				м трубопровода	1177,8	0,08	58890	4	98	0	0
208	83	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,95	124		5574				
				м							
209	84	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	38,5	692,17	0	26648	0	10986	0,34	13
				м подводок	291,17	0	11210	0	98	0	0
210	85	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	58	986		57188				
				шт.							

211	86	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46	19		874				
				шт.							
212	87	С123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	33		1320				
				шт.							
213	88	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	5		200				
				шт.							
214	89	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,05	52059,34	0	2603	0	2401	51,5	3
				км трубопровода	48513	0	2426	0	99	0	0
215	90	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	73,33	1,22	3666	61	3498	0,05	3
				м трубопровода	71,39	0	3570	0	98	0	0
			Итого по разделу: Водопровод и канализация смета 2-1-2				2456800				
			Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
216	91	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	26	2497,88	80,53	64945	2094	56890	1,95	51
				комплект	2195,7	37,02	57088	962	98	0,04	1
217	94	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	4	2150,38	60,51	8602	242	6996	1,56	6
				комплект	1756,56	28,01	7026	112	98	0,03	0
218	95	С123-030102-1108	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	4	4349		17396				
				шт.							
219	96	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	17	3159,56	159,87	53713	2718	42213	2,22	38
				комплект	2459,76	74,06	41816	1259	98	0,07	1
220	99	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	1	2741,27	315,88	2741	316	2290	1,95	2
				комплект	2195,7	140,94	2196	141	98	0,13	0
221	101	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	6	1576,39	199,71	9458	1198	7093	0,99	6
				комплект	1114,74	91,48	6688	549	98	0,09	1
222	103	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	135	663,3	3,13	89546	423	86726	0,56	76
				м трубопровода	654,64	0,88	88376	119	98	0	0

223	121	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	40	1694,75	30,42	67790	1217	65125	1,48	59
				м трубопровода	1660,85	0,49	66434	20	98	0	0
224	122	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	52	1416,07	22,39	73635	1164	70704	1,23	64
				м трубопровода	1387,23	0,22	72136	11	98	0	0
225	123	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	18	1298,61	18,97	23375	341	22429	1,13	20
				м трубопровода	1271,37	0,14	22885	2	98	0	0
226	124	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	87	1205,07	15,81	104841	1375	100426	1,05	91
				м трубопровода	1177,8	0,08	102468	7	98	0	0
227	129	Е11-170201-0103	Смесители для умывальника. Установка	56	825,84	0,15	46247	8	43256	0,7	39
				шт.	788,2	0	44139	0	98	0	0
228	130	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	47	2270		106690				
				шт.							
229	131	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	9	7628		68652				
				шт.							
230	132	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	49	692,17	0	33916	0	13982	0,34	17
				м подводок	291,17	0	14267	0	98	0	0
231	133	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	2	1313,5	50,06	2627	100	1870	0,9	2
				шт.	931,5	22,52	1863	45	98	0,02	0

232	134	C123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	27295		54590				
				шт.							
233	135	C123-040702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	7	3114		21798				
				шт.							
234	136	C123-040702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	3	1958		5874				
				шт.							
235	137	C123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	5	1233		6165				
				шт.							
236	138	C123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	98	986		96628				
				шт.							
237	139	E11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25/15/ мм. Установка	1	540,33	0	540	0	331	0,3	0
				кран	337,8	0	338	0	98	0	0
238	140	C123-030103-0502	Рукава поливочные, d 25/15/ мм ГОСТ 18698-79	10	982		9820				
				м							
239	141	C123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	986		986				
				шт.							
240	142	C123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32/50/ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	100		100				
				шт.							
241	143	C123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	100		700				
				шт.							
242	144	C123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	59		295				
				шт.							
243	145	C123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	33		1320				
				шт.							

244	146	C123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	171		171				
				шт.							
245	147	C123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	165		330				
				шт.							
246	148	C123-020401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	158		316				
				шт.							
247	149	C123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	59		295				
				шт.							
248	150	C123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	55		825				
				шт.							
249	151	C123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	34		340				
				шт.							
250	152	C123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	19		760				
				шт.							
251	153	C123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	34		1088				
				шт.							
252	154	C123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	11		462				
				шт.							
253	155	C123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	7		147				
				шт.							
254	156	C123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	5		75				
				шт.							

255	157	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	2342008,11	1112422,34	3513	1669	2055	857	1
				км трубопровода	1058395	325406,32	1588	488	99	241,28	0
256	158	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00135	452373,47	98714,53	611	133	492	270	0
				км трубопровода	333450	34986,33	450	47	99	27,65	0
257	159	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1,3554	2045		2772				
				м							
258	160	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,506	29173		43935				
				м							
259	161	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	17	9037,63	409,97	153640	6969	145851	7,87	134
				комплект	8578,3	176,25	145831	2996	98	0,15	3
260	162	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	5	26472		132360				
				шт.							
			Отпускная цена		26472		132360				
			Сметная стоимость оборудования				*132360*				
261	163	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	12	32099		385188				
				шт.							
			Отпускная цена		32099		385188				
			Сметная стоимость оборудования				*385188*				
262	164	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	50	1205,07	15,81	60254	790	57716	1,05	52
				м трубопровода	1177,8	0,08	58890	4	98	0	0
263	166	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	22,5	692,17	0	15574	0	6420	0,34	8
				м подводок	291,17	0	6551	0	98	0	0
264	167	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	45	986		44370				
				шт.							
265	168	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	19		950				

				шт.							
266	169	С123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	33		1815				
				шт.							
267	170	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	5		210				
				шт.							
268	171	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,05	52059,34	0	2603	0	2401	51,5	3
				км трубопровода	48513	0	2426	0	99	0	0
269	172	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	73,33	1,22	3666	61	3498	0,05	3
				м трубопровода	71,39	0	3570	0	98	0	0
270	173	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	25	2497,88	80,53	62447	2013	54702	1,95	49
				комплект	2195,7	37,02	54893	925	98	0,04	1

271	174	С123-030102-0940	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	18	8229		148122				
				шт.							
272	175	С123-030102-0923	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	7	4352		30464				
				шт.							
273	176	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	4	2150,38	60,51	8602	242	6996	1,56	6
				комплект	1756,56	28,01	7026	112	98	0,03	0
274	177	С123-030102-1108	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	4	4349		17396				
				шт.							
275	178	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	14	3159,56	159,87	44234	2238	34764	2,22	31
				комплект	2459,76	74,06	34437	1037	98	0,07	1
276	180	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	3	1576,39	199,71	4729	599	3546	0,99	3
				комплект	1114,74	91,48	3344	274	98	0,09	0
277	182	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	6	2741,27	315,88	16448	1895	13739	1,95	12
				комплект	2195,7	140,94	13174	846	98	0,13	1
278	186	Е11-160501-0101 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой	75	686,37	1,27	51478	95	50207	0,58	44
				м трубопровода	682,7	0,39	51202	29	98	0	0
279	189	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	36	113		4068				
				шт.							
280	190	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	14	353		4942				
				шт.							
281	191	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	4	415		1660				
				шт.							
282	192	С123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	1	297		297				
				шт.							
283	193	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	1096		3288				
				шт.							

284	194	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	4	119		476				
				шт.							
285	195	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	12	232		2784				
				шт.							
286	196	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	10	179		1790				
				шт.							
287	197	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	4	53		212				
				шт.							
288	198	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	42	62		2604				
				шт.							
289	199	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	20	137		2740				
				шт.							
290	200	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	1	155		155				
				шт.							
291	201	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	6	400		2400				
				шт.							
292	202	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	60	69		4140				
				шт.							
293	203	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	103	217		22351				
				шт.							
294	204	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	56	1694,75	30,42	94906	1703	91174	1,48	83
				м трубопровода	1660,85	0,49	93008	28	98	0	0
295	205	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	6	1416,07	22,39	8496	134	8158	1,23	7
				м трубопровода	1387,23	0,22	8323	1	98	0	0

296	206	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1	1298,61	18,97	1299	19	1246	1,13	1
				м трубопровода	1271,37	0,14	1271	0	98	0	0
297	207	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	12	1205,07	15,81	14461	190	13852	1,05	13
				м трубопровода	1177,8	0,08	14134	1	98	0	0
298	212	Е11-170201-0103	Смесители для умывальника. Установка	5	825,84	0,15	4129	1	3862	0,7	4
				шт.	788,2	0	3941	0	98	0	0
299	213	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	4	2270		9080				
				шт.							
300	214	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	7628		7628				
				шт.							
301	215	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	5,5	692,17	0	3807	0	1569	0,34	2
				м подводок	291,17	0	1601	0	98	0	0
302	216	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	11	986		10846				
				шт.							
303	217	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1941,04	119,01	5823	357	4539	1,47	4
				шт.	1521,45	22,52	4564	68	98	0,02	0
304	218	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	27295		81885				
				шт.							
305	219	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32/50/ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	100		600				
				шт.							

306	220	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	100		100				
				шт.							
307	221	С123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	33		66				
				шт.							
308	222	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	171		342				
				шт.							
309	223	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	59		59				
				шт.							
310	224	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	34		68				
				шт.							
311	225	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	34		1530				
				шт.							
312	226	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	11		66				
				шт.							
313	227	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7		14				
				шт.							
314	228	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5		10				
				шт.							
315	229	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,075	52059,34	0	3904	0	3602	51,5	4
				км трубопровода	48513	0	3638	0	99	0	0
316	230	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	75	73,33	1,22	5500	91	5247	0,05	4
				м трубопровода	71,39	0	5354	0	98	0	0
317	231	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0003	2342008,11	1112422,34	703	334	411	857	0

				км трубопровода	1058395	325406,32	318	98	99	241,28	0
318	232	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	452373,47	98714,53	679	148	547	270	0
				км трубопровода	333450	34986,33	500	52	99	27,65	0
319	233	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0003	1821743,27	854591,41	547	256	320	662	0
				км трубопровода	817570	259854,32	245	78	99	194,34	0
320	234	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1,506	2045		3080				
				м							
321	235	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3012	29173		8787				
				м							
322	236	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3012	15641		4711				
				м							
323	237	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	9037,63	409,97	18075	820	17159	7,87	16
				комплект	8578,3	176,25	17157	352	98	0,15	0
324	238	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	26472		26472				
				шт.							
			Отпускная цена		26472		26472				
			Сметная стоимость оборудования				*26472*				
325	239	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	32099		32099				
				шт.							
			Отпускная цена		32099		32099				
			Сметная стоимость оборудования				*32099*				
326	240	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	5	1205,07	15,81	6025	79	5772	1,05	5
				м трубопровода	1177,8	0,08	5889	0	98	0	0
327	241	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,495	124		557				
				м							

328	242	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	4	692,17	0	2769	0	1141	0,34	1
				м подводок	291,17	0	1165	0	98	0	0
329	243	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	986		5916				
				шт.							
330	244	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	19		76				
				шт.							
331	245	С123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	33		132				
				шт.							
332	246	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	5		35				
				шт.							
333	247	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	5	73,33	1,22	367	6	350	0,05	0
				м трубопровода	71,39	0	357	0	98	0	0
334	248	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,005	52059,34	0	260	0	240	51,5	0
				км трубопровода	48513	0	243	0	99	0	0
335	249	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	2497,88	80,53	2498	81	2188	1,95	2
				комплект	2195,7	37,02	2196	37	98	0,04	0
336	250	С123-030102-0940	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	8229		8229				
				шт.							
337	251	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	3	2150,38	60,51	6451	182	5247	1,56	5
				комплект	1756,56	28,01	5270	84	98	0,03	0
338	252	С123-030102-1108	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	3	4349		13047				
				шт.							
339	253	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	3159,56	159,87	3160	160	2483	2,22	2
				комплект	2459,76	74,06	2460	74	98	0,07	0

340	255	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	1	2741,27	315,88	2741	316	2290	1,95	2
				комплект	2195,7	140,94	2196	141	98	0,13	0
341	257	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	1576,39	199,71	1576	200	1182	0,99	1
				комплект	1114,74	91,48	1115	91	98	0,09	0
342	259	С123-020601-0901	Трап ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	3	28		84				
				шт.							
343	260	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	26	663,3	3,13	17246	81	16703	0,56	15
				м трубопровода	654,64	0,88	17021	23	98	0	0
344	261	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	686,37	1,27	4805	9	4686	0,58	4
				м трубопровода	682,7	0,39	4779	3	98	0	0
345	264	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	1	113		113				
				шт.							
346	265	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	1	353		353				
				шт.							
347	266	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	1	339		339				
				шт.							
348	267	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	1	276		276				
				шт.							
349	268	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	2	113		226				
				шт.							
350	269	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	400		400				
				шт.							
351	270	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	2	232		464				
				шт.							
352	271	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	2	179		358				
				шт.							

353	272	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	1	53		53				
				шт.							
354	273	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	7	69		483				
				шт.							
355	274	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	26	217		5642				
				шт.							
356	275	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	9	1205,07	15,81	10846	142	10389	1,05	9
				м трубопровода	1177,8	0,08	10600	1	98	0	0
357	276	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,091	179		1448				
				м							
358	277	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	4	692,17	0	2769	0	1141	0,34	1
				м подводок	291,17	0	1165	0	98	0	0
359	278	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	986		7888				
				шт.							
360	279	С123-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	33		165				
				шт.							
361	280	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	19		133				
				шт.							
362	281	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	5		50				
				шт.							
363	282	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,009	52059,34	0	469	0	432	51,5	0
				км трубопровода	48513	0	437	0	99	0	0
364	283	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	9	73,33	1,22	660	11	630	0,05	0
				м трубопровода	71,39	0	643	0	98	0	0

365	284	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	8	3159,56	159,87	25277	1279	19865	2,22	18
				комплект	2459,76	74,06	19678	592	98	0,07	1
366	286	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	7	663,3	3,13	4643	22	4497	0,56	4
				м трубопровода	654,64	0,88	4582	6	98	0	0
367	287	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	6,986	435		3039				
				м							
368	288	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	232		696				
				шт.							
369	289	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	1	179		179				
				шт.							
370	290	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	1	415		415				
				шт.							
371	291	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	4	217		868				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая, К1				4160211				
			Раздел: Отопление и вентиляция смета 2-1-3								
372	20	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	106	566,22	62,58	60020	6633	22139	0,21	22
				м трубопровода	246,66	28,15	26146	2984	76	0,03	3
373	21	С121-110403-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	22	120		2640				
				м							

374	22	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	22	149		3278				
				м							
375	23	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	22	185		4070				
				м							
376	24	С121-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35/32/ мм ГОСТ 16381-77	42,9	252		10811				
				м							
377	25	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	7,7	285		2195				
				м							
378	31	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 15 мм. Установка	4	1567,64	226,38	6271	906	5349	1,14	5
				шт.	1266,78	97,75	5067	391	98	0,08	0
379	32	С123-051206-0201	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 15 мм	4	3090		12360				
				шт.							

			Итого по разделу: Отопление и вентиляция смета 2-1-3				139462				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок Б								
380	380	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	106	566,22	62,58	60020	6633	22139	0,21	22
				м трубопровода	246,66	28,15	26146	2984	76	0,03	3
381	49	С121-110403-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	22	120		2640				
				м							
382	50	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	22	149		3278				
				м							
383	51	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	22	185		4070				
				м							
384	52	С121-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35/32/ мм ГОСТ 16381-77	42,9	252		10811				
				м							

385	54	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	7,7	285		2195				
				м							
386	60	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 15 мм. Установка	4	1567,64	226,38	6271	906	5349	1,14	5
				шт.	1266,78	97,75	5067	391	98	0,08	0
387	61	С123-051206-0201	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 15 мм	4	3090		12360				
				шт.							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок Б				139462				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А1,А2								
388	83	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	125,2	173,92	3,17	21774	397	3848	0,04	5
				м2	44,09	0,45	5520	56	69	0	0
389	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,6	84,9	2,24	5315	140	1638	0,03	2
				м2	37,7	0,23	2360	14	69	0	0
390	88	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	404,85	0	1619	0	1364	0,32	1
				комплект	348,04	0	1392	0	98	0	0
391	89	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	4	1698		6792				
				шт							
392	90	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	2	2176		4352				
				шт.							
393	91	С123-040905-1813	Краны шаровой для спуска воздухаГОСТ 21345-2005	2	116		232				
				шт.							
394	92	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	17820,66	408,58	17821	409	14182	13,39	13
				насос	14354,08	117,61	14354	118	98	0,08	0

395	93	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	1	60109		60109				
				шт.							
			Отпускная цена		60109		60109				
			Сметная стоимость оборудования				*60109*				
396	105	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,79	86,96	1,59	156	3	28	0,02	0
				м2	22,05	0,23	39	0	69	0	0
397	106	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,58	84,9	2,24	304	8	94	0,03	0
				м2	37,7	0,23	135	1	69	0	0
398	107	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	1,79	477,22	26,41	854	47	425	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	307,33	5,29	550	9	76	0	0
399	108	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,00179	434634		778				
				1000м2							
400	109	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,168	34280,27	1041,32	5759	175	2585	18,8	3
				м3 изоляции	19796,4	450,4	3326	76	76	0,4	0
401	110	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,168	34697		5829				
				м3							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А1,А2				163518				
			Раздел: Вентиляция								
402	113	Е11-200701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм/3П.00.000/. Установка над шахтами	1	4432,12	53	4432	53	846	0,81	1
				зонт	851,35	11,82	851	12	98	0,01	0
403	114	Е12-150103-0801	Воздуховод вентиляционный. Прочистка	407	185,31	0,19	75420	79	51648	0,19	76
				м канала	176,15	0,09	71695	38	72	0	0
404	130	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	404,85	0	4858	0	4093	0,32	4
				комплект	348,04	0	4176	0	98	0	0

405	131	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе	12	1435		17220				
				шт							
406	135	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	120	1236,51	808,02	148381	96962	76266	0,41	50
				шт	428,49	213,48	51419	25617	99	0,23	27
407	136	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	15		1350				
				шт.							
408	137	С123-020401-1202	Уголок полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	22		660				
				шт.							
409	140	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	61	1236,51	808,02	75427	49289	38769	0,41	25
				шт	428,49	213,48	26138	13022	99	0,23	14
410	141	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	28		1540				
				шт.							
411	142	С123-020401-1203	Уголок полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	36		216				
				шт.							
412	143	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1916,01	93,98	22992	1128	18025	1,47	18
				шт.	1521,45	11,26	18257	135	98	0,01	0
413	144	С123-040902-0503	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	12	10655		127860				
				шт							
414	145	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	6	17820,66	408,58	106924	2451	85094	13,39	80
				насос	14354,08	117,61	86124	706	98	0,08	0
415	146	5102-0605-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модель SPruT LRS 15/6-130, Q 1,5 м3/ч, Н 2 м	6	39813		238878				
				шт.							
			Отпускная цена		39813		238878				
			Сметная стоимость оборудования				*238878*				
416	147	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	282	566,22	62,58	159675	17646	58897	0,21	60
				м трубопровода	246,66	28,15	69558	7938	76	0,03	7

417	148	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	193,6	185		35816				
				м							
418	149	С121-110403-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	116,6	222		25885				
				м							
			Итого по разделу: Вентиляция				1472554				
			РАЗДЕЛ 15. Электроосвещение смета 2-1-4								
419	1	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1353,04	165,84	1353	166	881	1	1
				шт.	1169	54,68	1169	55	72	0,04	0
420	2	С123-070203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	1	28257		28257				
				шт.							
421	3	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	18843,65	2574,68	18844	2575	3096	3	3
				шт	3507	792,86	3507	793	72	0,58	1
422	4	5108-0401-0843 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8507-1002 ГОСТ 30011.1-2012	1	169134		169134				
				шт.							
			Отпускная цена		169134		169134				
			Сметная стоимость оборудования				*169134*				
423	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	2480,3	26,21	22323	236	7180	1	9
				шт	1108	0	9972	0	72	0	0
424	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА 57-35 200А	1	14994,13		14994				

				шт							
425	7	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	6908		13816				
				шт.							
426	8	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2052		4104				
				шт.							
427	9	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1522		3044				
				шт.							
428	10	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1473		1473				
				шт.							
429	11	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3938		3938				
				шт.							
430	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2	298,07	139,79	596	280	218	0,1	0
				м кабеля	112,6	38,92	225	78	72	0,04	0
431	13	С123-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х 70 (мк)-I ГОСТ 16442-80	0,002	2166819		4334				
				км							
432	14	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	4	4674,83	173,76	18699	695	10258	3	12
				шт.	3507	54,68	14028	219	72	0,04	0
433	15	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	4	5666		22664				
				шт.							
434	16	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	31	4339,36	111,98	134520	3471	50071	2	62
				шт.	2216	27,34	68696	848	72	0,02	1
435	17	С123-070204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6908		6908				
				шт.							

436	18	С123-070204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	6908		20724				
				шт.							
437	19	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1522		1522				
				шт.							
438	20	С123-070204-0812	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	615		1845				
				шт.							
439	21	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	22	3938		86636				
				шт.							
440	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 25А	1	4380,31		4380				
				шт							
441	23	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	46	422,47	3,24	19434	149	13200	0,34	16
				шт	397,46	1,09	18283	50	72	0	0
442	24	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44/PC16-312/ ГОСТ Р 51322.1-2011	46	423		19458				
				шт.							
443	25	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели К-201, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	46	31		1426				
				шт.							
444	26	С123-070202-1401	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У145/Л251 У3/ УХЛ3	25	39		975				
				шт.							
445	40	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0195	274740		5357				
				т							
			Итого по разделу: Электрооборудование				759385				

			Раздел: Электроосвещение								
446	41	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	4	4674,83	173,76	18699	695	10258	3	12
				шт.	3507	54,68	14028	219	72	0,04	0
447	42	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	4	5666		22664				
				шт.							
448	43	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	2	3662,19	1249,84	7324	2500	3999	2	4
				шт.	2338	439,1	4676	878	72	0,36	1
449	44	С123-070201-0116 #прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	2414		4828				
				шт.							
450	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	56	2480,3	26,21	138897	1468	44675	1	56
				шт	1108	0	62048	0	72	0	0
451	46	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1473		8838				
				шт.							
452	47	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	32	465		14880				
				шт.							
453	48	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	18	3938		70884				
				шт.							
454	49	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	321	4849,93	1208,15	1556828	387817	597210	1,59	510
				шт.	1858,71	725,27	596646	232813	72	0,73	235
455	50	С123-070102-0134 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x36 ГОСТ 17677-82	130	11881		1544530				
				шт.							
456	51	С123-070102-0130 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x36 ГОСТ 17677-82	118	4808		567344				
				шт.							

457	52	С123-070102-0130 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-2х36 ГОСТ 17677-82	9	4808		43272				
				шт.							
458	53	С123-070102-0128 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-1х36 ГОСТ 17677-82	53	4056		214968				
				шт.							
459	54	С123-070102-0119 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARTIC-2х36-012 ГОСТ 17677-82	11	2676		29436				
				шт.							
460	55	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	143	1986,95	678,76	284134	97063	159981	0,96	137
				шт.	1122,24	431,57	160480	61715	72	0,44	63
461	56	С123-070102-1207 #прим.	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP44/TN100/ ГОСТ 17677-82	84	564		47376				
				шт.							
462	57	С123-070102-1207 #прим.	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65/MD160/ГОСТ 17677-82	21	564		11844				
				шт.							
463	58	С123-070102-1207 #прим.	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27/G23/, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP22/DS109/ГОСТ 17677-82	9	564		5076				
				шт.							
464	59	С123-070102-0122	Светильники для люминесцентных ламп, тип EFS193-1х6 ГОСТ 17677-82	29	3967		115043				
				шт.							
465	60	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	29	1179,79	141,12	34214	4092	20655	0,82	24
				шт.	958,58	30,62	27799	888	72	0,02	1

466	61	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А(Выход EXIT) ГОСТ 17677-82	29	5068		146972				
				шт.							
467	62	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-18	849	318		269982				
				шт.							
468	63	С123-070219-0202	Стартер 80с-220	849	93		78957				
				шт.							
469	64	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели ECOnOMY EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	21	652		13692				
				шт.							
470	65	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели ECOnOMY L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	47	1297		60959				
				шт.							
471	66	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели ECOnOMY EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	37	643		23791				
				шт.							
472	67	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС PL 9ВТ 4000К/G23/, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт	9	738		6642				
				шт.							
473	68	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	187	422,47	3,24	79003	606	53661	0,34	64
				шт	397,46	1,09	74325	205	72	0	0
474	69	С123-070220-0504 #прим.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-306/	179	423		75717				
				шт.							

475	70	С123-070220-0504 #прим.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-312/	8	423		3384				
				шт.							
476	71	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	204	355,19	3,24	72459	661	49954	0,29	59
				шт.	339,01	1,09	69158	223	72	0	0
477	72	С123-070218-1501 #прим.	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С110-801/	156	306		47736				
				шт.							
478	73	С123-070218-1702 #прим.	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/С110-827/	48	449		21552				
				шт.							
479	74	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	35	355,19	3,24	12432	113	8571	0,29	10
				шт.	339,01	1,09	11865	38	72	0	0
480	75	С123-070218-1504 #прим.	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С510-803/	26	357		9282				
				шт.							
481	76	С123-070218-1704 #прим.	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/С510-829/	9	503		4527				
				шт.							
482	77	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели К-201, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	426	31		13206				
				шт.							

483	78	С123-070202-1401	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У145/Л251У3/УХЛ3	500	39		19500				
				шт.							
484	84	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	1353,04	165,84	2706	332	1762	1	2
				шт.	1169	54,68	2338	109	72	0,04	0
485	85	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/13/-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	10752		21504				
				шт.							
486	86	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	2	4200		8400				
				шт.							
487	87	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,2	802		160				
				10 шт.							
			Итого по разделу: Электроосвещение				7219118				
			Раздел: Надворный туалет								
488	92	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4339,36	111,98	4339	112	1615	2	2
				шт.	2216	27,34	2216	27	72	0,02	0
489	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 16А	1	2518,68		2519				
				шт							
490	94	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	4	1986,95	678,76	7948	2715	4475	0,96	4
				шт.	1122,24	431,57	4489	1726	72	0,44	2
491	95	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	4	1949		7796				
				шт.							
492	96	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели ECOnOMY L18W, напряжение электрической сети 220/230-240/ В, мощность 18 Вт	4	1297		5188				
				шт.							
493	97	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	20	298,07	139,79	5961	2796	2182	0,1	2
				м кабеля	112,6	38,92	2252	778	72	0,04	1

494	98	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	169802		3396				
				км							
495	99	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	376,72	15,15	7534	303	3496	0,22	4
				м	239,8	3,01	4796	60	72	0	0
496	100	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	20	24		480				
				м							
497	101	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	355,19	3,24	710	6	490	0,29	1
				шт.	339,01	1,09	678	2	72	0	0
498	102	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой/скрытой/ проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	449		898				
				шт.							
499	103	С123-070202-1401	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197/Л251 У3/ УХЛ3	2	39		78				
				шт.							
500	104	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели К-201, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	2	31		62				
				шт.							
			Итого по разделу: Надворный туалет				63902				
			Раздел: Блок В								
501	105	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	1	3662,19	1249,84	3662	1250	2000	2	2
				шт.	2338	439,1	2338	439	72	0,36	0
502	106	С123-070201-0116 #прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2414		2414				
				шт.							
503	107	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	2480,3	26,21	7441	79	2393	1	3
				шт	1108	0	3324	0	72	0	0

504	108	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1473		1473				
				шт.							
505	109	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	465		465				
				шт.							
506	110	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3938		3938				
				шт.							
507	111	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	210	298,07	139,79	62596	29356	22910	0,1	21
				м кабеля	112,6	38,92	23646	8174	72	0,04	8
508	112	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	268610		10744				
				км							
509	113	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	169802		28866				
				км							
510	114	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	210	376,72	15,15	79112	3181	36712	0,22	46
				м	239,8	3,01	50358	632	72	0	0
511	115	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	210	24		5040				
				м							
512	116	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	3	4849,93	1208,15	14550	3624	5581	1,59	5
				шт.	1858,71	725,27	5576	2176	72	0,73	2
513	117	С123-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-2х36 ГОСТ 17677-82	2	4808		9616				
				шт.							
514	118	С123-070102-0128	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-1х36 ГОСТ 17677-82	1	4056		4056				
				шт.							
515	119	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	9	1986,95	678,76	17883	6109	10069	0,96	9
				шт.	1122,24	431,57	10100	3884	72	0,44	4

516	120	С123-070102-1207	Светильники потолочные, настенныедля внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP44/TN100/ ГОСТ 17677-82	9	564		5076				
				шт.							
517	121	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели ECOnOMY L18W, напряжение электрической сети 220/230-240/ В, мощность 18 Вт	7	1297		9079				
				шт.							
518	122	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели ECOnOMY EL LL 15W, напряжение электрическойсети 220/230-240/ В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	2	643		1286				
				шт.							
519	123	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-18	5	318		1590				
				шт.							
520	124	С123-070219-0202	Стартер 80с-220	5	93		465				
				шт.							
521	125	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	422,47	3,24	1267	10	861	0,34	1
				шт	397,46	1,09	1192	3	72	0	0
522	126	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	423		1269				
				шт.							
523	127	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	11	355,19	3,24	3907	36	2694	0,29	3
				шт.	339,01	1,09	3729	12	72	0	0

524	128	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	11	306		3366				
				шт.							
525	129	С123-070202-1401	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197/Л251 У3/УХЛ3	15	39		585				
				шт.							
526	130	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели К-201, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	14	31		434				
				шт.							
			Итого по разделу: Блок В				392473				
			РАЗДЕЛ 20. Технологическое оборудование смета 2-1-6								
527	1	Прайс-лист	Жалюзи; Габ.2100х1300 (поставка заказчика)	20	3571,43		71429				
				м2							
528	2	Прайс-лист	Жалюзи; Габ.1300х1300 (поставка заказчика)	9	3571,43		32143				
				м2							
529	3	Прайс-лист	Жалюзи; Габ.1400х1300 (поставка заказчика)	4	3571,43		14286				
				м2							
			Итого по разделу:				117857				
			РАЗДЕЛ 22. Блок В(хоз.постройки). Общестроительные работы смета 2-2-1								
530	14	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	7,37256	2444,35	520,69	18021	3839	7074	0,9	7
				м2 проемов	946,65	119,46	6979	881	90	0,1	1
531	15	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-11П СТ РК 943-92	7,37256	15268		112564				
				м2							
532	16	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	4	3504		14016				
				пара							
533	17	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	490		3920				
				шт.							
534	18	Е11-100106-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	5,94	4830,63	540,74	28694	3212	13190	2,35	14

				м2 проемов	2345,3	121,95	13931	724	90	0,1	1
535	19	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	5,94	9792		58164				
				м2							
536	20	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	74	627,78	25,39	46456	1879	20894	0,37	27
				м2 стяжки	288,41	11,96	21342	885	94	0,01	1
537	21	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	90,7	145,96	1	13238	91	10022	0,1	9
				м плинтусов	117,1	0,45	10621	41	94	0	0
538	22	Е11-100116-0103	Потолок. Антисептирование водными растворами	32,8	59,31	1,88	1945	62	1187	0,04	1
				м2 покрытия по фермам	39,45	0,77	1294	25	90	0	0
539	23	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	37,6	1076,17	65,3	40464	2455	22678	0,68	26
				м2 оштукатуриваемой поверхности	703,8	50,11	26463	1884	80	0,05	2
540	24	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Потолок. Окраска водными составами известковая по штукатурке	37,6	87,99	0,69	3308	26	2401	0,09	3
				м2 окрашиваемой поверхности	79,49	0,32	2989	12	80	0	0
541	25	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	112,4	83,24	3,07	9356	345	5813	0,06	6
				м2 стен (за вычетом проемов)	56,19	1,27	6316	143	90	0	0
542	26	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены подвала. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	117,2	1048,34	65,3	122865	7653	67776	0,65	76
				м2 оштукатуриваемой поверхности	672,75	50,11	78846	5873	80	0,05	6
543	27	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	142,5	1899,67	31,17	270704	4442	139624	1,15	164
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1210,95	13,82	172560	1970	80	0,01	2

544	28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00467	269649		1259				
				т							
545	29	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска водными составами известковая по штукатурке	254,9	87,99	0,69	22428	177	16274	0,09	23
				м2 окрашиваемой поверхности	79,49	0,32	20261	81	80	0	0
546	30	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	4,8	2775,31	39,88	13322	191	7443	1,79	9
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1918,88	19,41	9211	93	80	0,02	0
547	31	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска водными составами известковая по штукатурке	4,8	87,99	0,69	422	3	306	0,09	0
				м2 окрашиваемой поверхности	79,49	0,32	382	2	80	0	0
548	32	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	78,2	1899,67	31,17	148555	2437	76622	1,15	90
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1210,95	13,82	94696	1081	80	0,01	1
549	33	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00259	269649		698				
				т							
550	34	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	4,8	2775,31	39,88	13322	191	7443	1,79	9
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1918,88	19,41	9211	93	80	0,02	0
551	35	Е11-150203-0501	Цоколь. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	6,36	479,97	4,84	3053	31	1855	0,37	2
				м2 оштукатуриваемой поверхности	362,23	2,35	2304	15	80	0	0
552	36	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	89,36	46,16	0,54	4125	48	2858	0,04	4

				м2 фасада	39,75	0,23	3552	20	80	0	0
553	37	Е11-100105-0101	Стропильная нога. Установка	0,5	102069,94	1271,91	51035	636	9121	22,1	11
				м3 древесины в конструкции	19779,5	488,92	9890	244	90	0,37	0
554	38	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,5	9997,47	51,95	4999	26	347	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	375	11	90	0,02	0
555	39	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки. Установка	0,2	101299,3	1271,91	20260	254	3648	22,1	4
				м3 древесины в конструкции	19779,5	488,92	3956	98	90	0,37	0
556	40	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,2	9997,47	51,95	1999	10	139	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	150	4	90	0,02	0
557	41	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	12,2	228		2782				
				м2							
558	42	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	67	660,36	19,08	44244	1278	35879	0,57	38
				м2 кровли	575,36	6,71	38549	449	92	0	0
559	43	С121-100104-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	77,05	3334		256885				
				м2							
560	44	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,45	21822		9820				
				м3							
561	45	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	0,26	21822		5674				
				м3							
562	46	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	0,21	21822		4583				

				м3							
563	47	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	67	347,01	2,41	23250	161	1772	0,03	2
				м2 обработанной поверхности	28,39	1	1902	67	90	0	0
564	48	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок	5,1	1380,93	22,71	7043	116	6230	1,43	7
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1347,06	10,13	6870	52	90	0,01	0
565	49	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,13	52390		6811				
				м3							
566	50	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,13	68543		8911				
				м3							
567	51	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,13	9997,47	51,95	1300	7	90	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	97	3	90	0,02	0
568	52	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	5,1	770,34	2,2	3929	11	2251	0,53	3
				м2 окрашиваемой поверхности	550,62	0,99	2808	5	80	0	0
569	53	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МНД-2. Установка	0,01352	681916,2	6764,34	9220	91	845	42,7	1
				т стальных элементов	51795,1	1159,78	700	16	118	1,03	0
570	54	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	0,3922	86,96	1,59	34	1	6	0,02	0
				м2	22,05	0,23	9	0	69	0	0
571	55	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,00448	426158,47	12681,87	1909	57	1096	170	1
				т стальных элементов	206210	1204,82	924	5	118	1,07	0

572	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00448	197773		886				
				т							
573	57	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18228	77149,96	19687,45	14063	3589	7572	56,5	10
				т конструкций	55313,5	4893,4	10083	892	69	3,61	1
574	58	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,18228	462857		84370				
				т							
575	59	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	0,18228	2740,11	508,92	499	93	245	1,34	0
				т	1944,34	1,13	354	0	69	0	0
576	60	Е11-120101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей	8	4455,56	94,71	35645	758	10640	1,48	12
				м2 кровли	1422,28	23,35	11378	187	92	0,02	0
577	61	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,4	2775,5	13,44	6661	32	2028	0,97	2
				м2 покрытия	915,62	3,04	2197	7	92	0	0
578	62	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,28612	778,68	0,94	4116	5	2728	0,65	3
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	3408	2	80	0	0
579	63	Е11-060301-0401	Болты анкерные,МИ-1. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01504	479649,86	2021,86	7214	30	3959	289	4
				т	288422	818,62	4338	12	91	0,62	0
580	64	С121-130201-0901	Винт с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00008	404706		32				
				т							
581	65	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	16	52,65	0,94	842	15	596	0,05	1
				отверстие	51,72	0	827	0	72	0	0
582	66	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	16	101,28	1,81	1620	29	1146	0,11	2
				отверстие	99,48	0	1592	0	72	0	0

583	67	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки из бетона В10 с уплотнением трамбовками	6,2	20673,17	8,16	128174	51	18430	3,66	23
				м3 подстилающего слоя	3162,24	0	19606	0	94	0	0
584	68	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	49,12	71		3488				
				тенге за 1 тонну							
585	69	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	49,12	469		23037				
				т							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				2417535				
			Раздел: Бассейн. Общестроительные работы смета 2-2-2								
586	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	55,2	1071,46	27,73	59145	1531	31380	0,61	34
				м2 оштукатуриваемой поверхности	687,99	22,61	37977	1248	80	0,02	1
587	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	24,5	665,01	26,13	16293	640	6990	0,36	9
				м2 стяжки	291,56	11,96	7143	293	94	0,01	0
588	6	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	24,5	3425,48	66,97	83924	1641	24564	1,06	26
				м2 покрытия	1037,74	28,87	25425	707	94	0,03	1
589	7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,7	665,01	26,13	12436	489	5335	0,36	7
				м2 стяжки	291,56	11,96	5452	224	94	0,01	0
590	8	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	18,7	4683,47	17,83	87581	333	31628	2	37
				м2 поверхности облицовки	2106	8,19	39382	153	80	0,01	0
591	9	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,4524	778,68	0,94	352	0	233	0,65	0

				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	292	0	80	0	0
592	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Очистка от масляной окраски	0,4524	622,94	0,76	282	0	187	0,52	0
				м2 окрашиваемой поверхности	515,77	0,35	233	0	80	0	0
593	11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2,09867	71		149				
				тенге за 1 тонну							
594	12	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	2,09867	469		984				
				т							
			Итого по разделу: Бассейн. Общестроительные работы смета 2-2-2				390381				
			РАЗДЕЛ 25. Блок Г(Надворный туалет) смета 2-2-3								
595	8	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	12,6	3425,48	66,97	43161	844	12633	1,06	13
				м2 покрытия	1037,74	28,87	13076	364	94	0,03	0
596	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,6	665,01	26,13	8379	329	3595	0,36	4
				м2 стяжки	291,56	11,96	3674	151	94	0,01	0
597	10	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	13,23	526,96	1,5	6972	20	3260	0,24	3
				м плинтусов	261,49	0,68	3459	9	94	0	0
598	11	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	5,6	2298,1	161,24	12869	903	4036	0,74	4
				м2 проемов	727,89	72,98	4076	409	90	0,07	0
599	12	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 20-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,6	26422		147963				
				м2							
600	13	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	4	3504		14016				
				пара							
601	14	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	490		3920				
				шт.							

602	15	Е11-100103-0301	Дверь-экран. Устройство	8,8	969,62	96,81	8533	852	7234	0,89	8
				м2 перегородок	870,33	43,01	7659	379	90	0,04	0
603	16	С121-070509-0504	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	8,8	770		6776				
				м2							
604	17	С121-060405-1403	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012,МК-1,2	0,1536	584791		89824				
				т							
605	18	Е11-100102-0207	Экран. Обрамление полосовой сталью	3,9336	1441,31	5,76	5670	23	896	0,28	1
				м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	250,6	2,59	986	10	90	0	0
606	19	С121-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 2 мм ГОСТ 535-2005	0,06186	0		0				
				т							
607	20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,24848	778,68	0,94	4866	6	3225	0,65	4
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	4028	3	80	0	0
608	21	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	16	490		7840				
				шт.							
609	22	С121-130201-0901	Винт с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00032	404706		130				
				т							
610	23	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	0,7912	30563,6	4601,97	24182	3641	6624	8,25	7
				м3	8382	818,26	6632	647	91	0,72	1
611	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01009	201312		2031				
				т							
612	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	0,04882	197773		9655				
				т							

613	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0589	17006,34	1252,44	1002	74	846	14,94	1
				т	15462,9	321,6	911	19	91	0,2	0
614	27	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	16,5	1247,4	130,15	20582	2148	15523	1,02	17
				м2	1117,25	58,73	18435	969	80	0,05	1
615	28	С121-070509-0404	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	16,5	576		9504				
				м2							
616	29	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	16,5	798,78	50,81	13180	838	6935	0,4	7
				м2 утепляемого покрытия	446,52	10,31	7368	170	92	0,01	0
617	30	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	16,995	32127		545998				
				м3							
618	31	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	63,3	1048,34	65,3	66360	4134	36606	0,65	41
				м2 оштукатуриваемой поверхности	672,75	50,11	42585	3172	80	0,05	3
619	32	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	63,3	4683,47	17,83	296464	1128	107063	2	127
				м2 поверхности облицовки	2106	8,19	133310	519	80	0,01	1
620	33	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,7	2775,31	39,88	4718	68	2636	1,79	3
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1918,88	19,41	3262	33	80	0,02	0

621	34	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,7	618,47	4,14	1051	7	541	0,39	1
				м2	396,24	1,88	674	3	80	0	0
622	35	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	55,8	479,97	4,84	26782	270	16275	0,37	21
				м2 оштукатуриваемой поверхности	362,23	2,35	20212	131	80	0	0
623	36	Е11-150203-0501	Цоколь. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	4,64	479,97	4,84	2227	22	1353	0,37	2
				м2 оштукатуриваемой поверхности	362,23	2,35	1681	11	80	0	0
624	37	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,7	2775,31	39,88	4718	68	2636	1,79	3
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1918,88	19,41	3262	33	80	0,02	0
625	38	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	62,14	46,16	0,54	2869	34	1987	0,04	3
				м2 фасада	39,75	0,23	2470	14	80	0	0
626	39	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	7,4	2775,5	13,44	20539	99	6254	0,97	7
				м2 покрытия	915,62	3,04	6776	22	92	0	0
627	40	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,07	90862,95	952,38	6360	67	1315	22,5	2
				м3 древесины в конструкции	20475	405,36	1433	28	90	0,36	0
628	41	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,07	8024,4	37,56	562	3	117	1,88	0
				м3 древесины в конструкции	1840,52	15,44	129	1	90	0,01	0
629	42	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	0,0004	81230,58	1184,9	32	0	6	13,8	0
				м3 древесины в конструкции	15538,8	477,66	6	0	90	0,36	0

630	43	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,0004	9997,47	51,95	4	0	0	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	0	0	90	0,02	0
631	44	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы, раскосы. Установка	0,67	101299,3	1271,91	67871	852	12222	22,1	15
				м3 древесины в конструкции	19779,5	488,92	13252	328	90	0,37	0
632	45	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	9,6	228		2189				
				м2							
633	46	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,67	9997,47	51,95	6698	35	465	0,78	1
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	502	14	90	0,02	0
634	47	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	32	660,36	19,08	21132	610	17136	0,57	18
				м2 кровли	575,36	6,71	18412	215	92	0	0
635	48	С121-100104-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	36,8	3334		122691				
				м2							
636	49	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,04	21822		873				
				м3							
637	50	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	32	347,01	2,41	11104	77	846	0,03	1
				м2 обработанной поверхности	28,39	1	909	32	90	0	0
638	51	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок	2,8	1380,93	22,71	3867	64	3420	1,43	4
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1347,06	10,13	3772	28	90	0,01	0

639	52	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,07	52390		3667				
				м3							
640	53	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	0,23	21822		5019				
				м3							
641	54	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,17	68543		11652				
				м3							
642	55	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,17	9997,47	51,95	1700	9	118	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	127	4	90	0,02	0
643	56	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	2,8	757,44	2,2	2121	6	1236	0,53	1
				м2 окрашиваемой поверхности	550,62	0,99	1542	3	80	0	0
644	57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МНД-2. Установка	0,01159	681916,2	6764,34	7903	78	724	42,7	0
				т стальных элементов	51795,1	1159,78	600	13	118	1,03	0
645	58	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	0,33617	86,96	1,59	29	1	5	0,02	0
				м2	22,05	0,23	7	0	69	0	0
646	59	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15,8	1152		18202				
				м							
647	60	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,00384	426158,47	12681,87	1636	49	940	170	1
				т стальных элементов	206210	1204,82	792	5	118	1,07	0
648	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00384	197773		759				
				т							
649	62	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки из бетона В10 с уплотнением трамбовками	2,38	20673,17	8,16	49202	19	7075	3,66	9

				м3 подстилающего слоя	3162,24	0	7526	0	94	0	0
650	63	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	7,6257	71		541				
				тенге за 1 тонну							
651	64	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	7,6257	469		3576				
				т							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				2211793				
			РАЗДЕЛ 27. Наружное электроосвещение смета 4-1								
652	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	79,443	191,75	183,16	15233	14551	4323	0,01	1
				м3 грунта	8,59	66,98	682	5321	72	0,05	4
653	2	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,457	1719,9	0	4226	0	3043	1,89	5
				м3 грунта	1719,9	0	4226	0	72	0	0
654	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	60,2	30,99	30,99	1866	1866	470	0	0
				м3 грунта	0	10,84	0	653	72	0,01	0
655	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	60,2	135,12	63,84	8134	3843	4371	0,11	7
				м3 уплотненного грунта	71,28	29,56	4291	1779	72	0,03	2
656	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	21,7	730,94	0	15861	0	11420	0,97	21
				м3 грунта	730,94	0	15861	0	72	0	0
657	6	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	329	471,6	404,04	155156	132929	48320	0,06	20
				м кабеля	67,56	136,43	22227	44884	72	0,1	33
658	7	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	119	138,31	115,79	16459	13779	5279	0,02	2
				м кабеля	22,52	39,1	2680	4652	72	0,03	3
659	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,092	306773,03	93610,71	28223	8612	21287	194	18
				км трубопровода	207968	25754,26	19133	2369	99	26,83	2

660	9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	92	83,78	1,22	-7708	-112	-6437	0,05	-5
				м трубопровода	71,39	0	-6568	0	98	0	0
661	10	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110/100/ SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	92	580		53360				
				м							
662	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	329	288,62	147,72	94957	48601	39051	0,11	36
				м	123,86	40,99	40750	13487	72	0,04	13
663	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	92	298,07	139,79	27423	12861	10037	0,1	9
				м	112,6	38,92	10359	3581	72	0,04	3
664	13	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	78	788,81	385,93	61527	30102	15509	0,14	11
				м кабеля	157,64	118,52	12296	9245	72	0,1	8
665	14	С123-060137-0685	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,172	2069241		355909				
				км							
666	15	С123-060131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,147	57756		8490				
				км							
667	16	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,211	268633		56682				
				км							
668	17	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	1	3651,87	1249,84	3652	1250	2000	2	2
				шт.	2338	439,1	2338	439	72	0,36	0
669	18	С123-070201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	11757		11757				
				шт.							
670	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2461,72	26,21	2462	26	798	1	1
				шт.	1108	0	1108	0	72	0	0
671	20	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	5099,55	112,7	5100	113	1798	2	2
				шт.	2470	27,34	2470	27	72	0,02	0

672	21	Прайс-лист	Автоматический выключатель ВА57-35 200А"	1	14994,13		14994				
				шт							
673	22	Прайс-лист	Автоматический выключатель ВА57-35 25А"	1	12677,62		12678				
				шт							
674	23	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1119,57	80,97	1120	81	752	0,87	1
				шт.	1017,03	27,34	1017	27	72	0,02	0
675	24	С123-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, ЦЭ-6850М	1	21431		21431				
				шт.							
676	25	Ц13-080201-1905	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	8	2453,2	80,97	19626	648	13129	2	16
				шт.	2252	27,34	18016	219	72	0,02	0
677	26	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок тип ПКВ-1,2	8	2433		19464				
				шт.							
678	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,12	18252,95	1063,69	2190	128	138	1,35	0
				м3	1063,8	204,14	128	24	91	0,18	0
679	28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,25	135,12	63,84	304	144	163	0,11	0
				м3 уплотненного грунта	71,28	29,56	160	67	72	0,03	0
680	29	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,96	21594,76	914,52	20731	878	3451	3,94	4
				м3	3644,5	306,15	3499	294	91	0,23	0
681	30	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01883	12860,66	1251,94	242	24	207	11,6	0
				т	11576,8	505	218	10	91	0,38	0
682	31	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01883	269649		5077				
				т							
683	32	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,004	369567,08	1183,08	1478	5	748	198	1
				т	204930	477,66	820	2	91	0,36	0
684	33	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж дизельной электростанции	1	71557,07	38147,64	71557	38148	31088	27	27
				подстанция	30402	12776,02	30402	12776	72	8,29	8

685	35	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2856,7	163,4	28567	1634	5769	0,7	7
				шт.	763	38,28	7630	383	72	0,03	0
686	36	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	50	525,27	23,98	26264	1199	5710	0,14	7
				м	152,6	6,01	7630	301	72	0	0
687	37	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,248	26140,04	18636,74	6483	4622	1999	6,3	2
				км кабеля	7503,3	3689,95	1861	915	72	9,04	2
688	38	Прайс-лист	Лента сигнальная"	173	21,06		3643				
				м							
689	39	Ц13-080201-1905	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	22	2453,2	80,97	53970	1781	36105	2	44
				шт.	2252	27,34	49544	601	72	0,02	0
690	40	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок тип ПКВэ-1	22	2433		53526				
				шт.							
691	41	Е11-330101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	11	2226,09	1696,87	24487	18666	11591	0,47	5
				котлован	529,22	787,92	5821	8667	80	0,49	5
692	42	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона В15	2,53	18143,04	27	45902	68	2822	1,48	4
				м3	1394,16	0	3527	0	80	0	0
693	43	Е11-090301-0201	Монтаж опоры	1,06172	22332	10504,27	23710	11153	9202	9,35	10
				т	9845,55	2715,06	10453	2883	69	2,03	2
694	44	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,06172	491547		521885				
				т							
695	45	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	1,06172	2740,11	508,92	2909	540	1425	1,34	1
				т	1944,34	1,13	2064	1	69	0	0
696	46	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	11	4534,23	1433,69	49877	15771	30565	2,48	27
				шт	2899,12	960,1	31890	10561	72	1	11
697	47	С123-070103-0504	Светильники, тип РКУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	11	14888		163768				
				шт.							
698	48	С123-070104-0202	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ125/6/	11	684		7524				

				шт.							
699	49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	27,5	406,78	17,5	11187	481	3529	0,16	4
				м	174,4	3,83	4796	105	72	0	0
700	50	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	11	2856,7	163,4	31424	1797	6346	0,7	8
				шт.	763	38,28	8393	421	72	0,03	0
701	51	Ц13-080206-2202	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	154	86,31	1,62	13292	249	7312	0,06	9
				м	65,4	0,55	10072	84	72	0	0
702	52	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,154	79227		12201				
				км							
703	53	Ц13-080303-2501	Коробка /ящик/ сзажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	11	5627,92	49,85	61907	548	25898	3	33
				шт	3270	0	35970	0	72	0	0
704	54	С123-061707-0202	Коробка протяжная /К654У2/, тип У2	11	107		1177				
				шт.							
705	55	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель	11	1380,52	197,86	15186	2176	9426	1	11
				шт	1126	64,1	12386	705	72	0,05	1
706	56	Прайс-лист	Предохранитель ПРС-6УЗ-П"	11	307,46		3382				
				к-т							
707	57	С123-070218-1401	Блок зажимов	11	1473		16203				
				шт.							
708	58	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,25	169,8	4,48	3269	86	1008	0,06	1
				м2	75,4	0,45	1451	9	69	0	0
709	59	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	19,25	173,92	3,17	3348	61	592	0,04	1
				м2	44,09	0,45	849	9	69	0	0
710	60	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,173	26140,04	18636,74	4522	3224	1394	6,3	1
				км кабеля	7503,3	3689,95	1298	638	72	9,04	2
711	61	Прайс-лист	Лента сигнальная"	173	21,06		3643				

				м							
			Итого по разделу: Монтажные работы				2888519				
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА смета 6-1-1								
712	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,0422	252245,33	65337,85	10645	2757	8492	173	7
				км трубопровода	185456	17803,99	7826	751	99	18,65	1
713	13	С123-010501-1509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	12,625	484		6111				
				м							
714	14	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	29,997	79		2370				
				м							
715	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0125	52059,34	0	651	0	600	51,5	1
				км трубопровода	48513	0	606	0	99	0	0
716	16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0297	52059,34	0	1546	0	1426	51,5	2
				км трубопровода	48513	0	1441	0	99	0	0
717	17	Е11-060101-0113	Бетон на упоры. Устройство	0,01	21797,37	1114,41	218	11	44	4,9	0
				м3	4615,8	225,39	46	2	91	0,2	0
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА смета 6-1-1				34671				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1								
718	47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	77,56	157,36	119,19	12205	9245	5972	0,04	3
				м2 основания или покрытия	37,86	33,44	2936	2594	108	0,02	2
719	48	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	9,3072	1028		9568				
				м3							
720	49	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	77,56	1059,58	2,66	82181	207	13005	0,14	11
				м2 покрытия	154,37	0,88	11973	69	108	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1				132765				
			РАЗДЕЛ 31. Тепловые сети смета 6-2								

721	1	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,11	905335,9	402816,66	99587	44310	64933	428	47
				км трубопровода	490916	105347,44	54001	11588	99	71,03	8
722	10	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	26,3	258,47	1,59	6798	42	260	0,01	0
				м2	14,08	0,23	370	6	69	0	0
723	11	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	1,32	32819,75	1047,65	43322	1383	22153	18,85	25
				м3 изоляции	21620,95	461,66	28540	609	76	0,41	1
724	13	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	60,8	477,22	26,41	29015	1606	14446	0,32	19
				м2 поверхности покрытия изоляции	307,33	5,29	18686	322	76	0	0
725	15	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	387159,73	62051,83	3872	621	3303	253	3
				км трубопровода	312455	21193,14	3125	212	99	16,57	0
726	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы дренажные из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,005	306773,03	93610,71	1534	468	1157	194	1
				км трубопровода	207968	25754,26	1040	129	99	26,83	0
727	19	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	0,01	21414,5	0	214	0	192	20,6	0
				км трубопровода	19405,2	0	194	0	99	0	0
728	20	Прайс-лист"	Индикатор коррозии	1	10950,77		10951				
				шт							
729	21	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2481,43	0	4963	0	519	0,23	0
				комплект	264,9	0	530	0	98	0	0
730	22	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	404,85	0	810	0	682	0,32	1
				комплект	348,04	0	696	0	98	0	0
731	23	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	2	1698		3396				
				шт.							
732	24	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,19714	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 76х3,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	1	5897,35	5464,49	5897	5464	1332	0,38	0

				стык	432,86	1031,2	433	1031	91	3,25	3
733	25	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	0,55	321		177				
				дм2							
734	26	Е11-060201-0101	Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство	0,13	21594,76	914,52	2807	119	467	3,94	1
				м3	3644,5	306,15	474	40	91	0,23	0
735	27	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00202	447930,37	98714,53	905	199	737	270	1
				км трубопровода	333450	34986,33	674	71	99	27,65	0
736	28	С123-010201-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,02	2659		5371				
				м							
737	37	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	2444,4	0	4889	0	3651	1,8	4
				сальник	1863	0	3726	0	98	0	0
738	38	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	0,0016	2426139		3882				
				т							
739	40	Е11-420103-0202	Откосы каналов. Заделка швов тиоколовой мастикой по упругой прокладке при креплении сборными железобетонными плитами	24	2714,65	22,52	65152	540	8350	0,53	13
				м шва	501,14	10,52	12027	252	68	0,01	0
740	41	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	11,742	8841,95	2573,32	103822	30216	58787	3,33	39
				м3 сборных конструкций	3506,49	736,34	41173	8646	118	0,55	6
741	54	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/Б-1/. Монтаж	0,0717	90544,97	7275,15	6492	522	3786	73,6	5
				т конструкций	76176	357,04	5462	26	69	0,27	0
742	55	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0717	262733		18838				
				т							
743	56	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,0793	514,53	0,94	1070	2	613	0,37	1

				м2 окрашиваемой поверхности	368,26	0,43	766	1	80	0	0
744	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,088	18252,95	1063,69	1606	94	102	1,35	0
				м3	1063,8	204,14	94	18	91	0,18	0
745	58	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0,15	42788,28	6407,79	6418	961	2124	13,2	2
				м3	13411,2	2148,22	2012	322	91	1,6	0
746	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00441	269649		1189				
				т							
747	60	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0,055	42788,28	6407,79	2353	352	779	13,2	1
				м3	13411,2	2148,22	738	118	91	1,6	0
748	61	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00179	269649		483				
				т							
749	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,3	18252,95	1063,69	23729	1383	1500	1,35	2
				м3	1063,8	204,14	1383	265	91	0,18	0
750	63	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	14,42	27773,15	1147,38	400489	16545	138938	7,92	114
				м3 конструкции	7904,16	261,15	113978	3766	118	0,2	3
751	64	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО2 В25/	0,44	34056		14985				
				м3							
752	65	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П11д-8 В25/	0,44	50959		22422				
				м3							
753	66	С121-049999-9917	Балки Б5 СТ РК 937-929(В25)	0,24	31406		7537				
				м3							

754	67	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В15 на В20	0,24	763		183				
				м3							
755	68	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В20 на В22,5	0,24	648		156				
				м3							
756	69	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	1,12	638		715				
				м3							
757	70	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1997		3994				
				шт.							
758	71	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	20326		40652				
				комплект							
759	72	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3	430,27	245,36	1291	736	684	0,15	0
				шт. сборных конструкций	144,89	48,42	435	145	118	0,04	0
760	73	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,357	62022		22142				
				м3							
761	74	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	0,0594	64449,9	24391,3	3828	1449	1581	28,9	2
				т конструкций	31501	7083,84	1871	421	69	5,25	0
762	75	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,043	521278		22415				
				т							
763	76	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0164	211214		3464				
				т							
764	77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска за 2 раза	1,7226	790,98	0,94	1363	2	889	0,65	1
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	1111	1	80	0	0
765	78	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	24	1418,91	58,94	34054	1415	15868	0,73	18
				м2 оштукатуриваемой поверхности	782,56	43,9	18781	1054	80	0,05	1

766	79	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,82	30768,33	8219,9	25230	6740	9617	8,86	7
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8673,94	3172,27	7113	2601	99	2,22	2
767	80	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7691		7691				
				шт.							
768	81	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	9150		27450				
				шт.							
769	82	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	23411		23411				
				комплект							
770	83	С121-060208-0501	Стремянки лестницы С1-01	0,0028	521278		1460				
				т							
771	84	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,9	19067,74	1145,57	17161	1031	936	0,97	1
				м3	913,74	229,25	822	206	91	0,2	0
772	85	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0028	12860,66	1251,94	36	4	31	11,6	0
				т	11576,8	505	32	1	91	0,38	0
773	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0028	197773		554				
				т							
774	87	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0028	17095,97	904,01	48	3	41	16,88	0
				т	15900,96	273,36	45	1	91	0,17	0
775	88	Е11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем	0,4	2236,59	891,06	895	356	579	1,69	1
				м3 загрузки	1329,36	261,63	532	105	91	0,21	0
776	89	С121-010701-0201	Камень бутовый	0,4	2887		1155				
			Итого по разделу:				1623625				
			РАЗДЕЛ 33. Порытие смета 7-3								
777	4	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2К=2,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство	404	157,7	119,19	63712	48154	31108	0,04	17
				м2 основания или покрытия	37,86	33,44	15294	13510	108	0,02	10

778	5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	101	1028		103828				
				м3							
779	6	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.6см	1124	1092,41	91,09	1227865	102389	77320	0,03	38
				м2 покрытия	37,83	25,86	42525	29067	108	0,02	19
780	7	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	1124	483,13	0,08	543034	92	492	0	0
				м2 покрытия	0,41	0	456	0	108	0	0
781	8	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1124	1286,57	91,3	1446100	102622	77419	0,03	38
				м2	37,83	25,94	42525	29160	108	0,02	19
782	9	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	150	1679,28	27,74	251892	4161	106257	0,7	105
				м	645,65	10,26	96848	1539	108	0,01	1
783	16	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство	220	523,63	119,39	115199	26265	61895	0,24	53
				м2 покрытия	224,78	35,73	49451	7860	108	0,03	6
784	17	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	220	49,4	8,57	-10869	-1886	-2909	0,01	-2
				м2 покрытия	9,99	2,25	-2198	-495	108	0	0
785	18	Е11-270601-0401 К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20/10/ см. Устройство	220	1677,9	28,36	369138	6239	4276	0,01	3
				м2 покрытия	12,86	5,14	2829	1131	108	0,01	2
786	19	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	220	12,33	0,53	2713	117	2854	0,01	3
				м2 покрытия	11,8	0,21	2596	47	108	0	0
787	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,43	269649		115949				
				т							

788	21	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	57	1679,28	27,74	95719	1581	40378	0,7	40
				м бортового камня	645,65	10,26	36802	585	108	0,01	0
789	23	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/легкий суглинок/	56,4	30,99	30,99	1748	1748	440	0	0
				м3 грунта	0	10,84	0	611	72	0,01	0
790	24	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	56,4	54,43	54,43	3070	3070	842	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	20,74	0	1170	72	0,01	1
			Итого по разделу: Ремонтные работы				5107829				
			РАЗДЕЛ 35. Малые архитектурные формы смета 7-4								
791	5	У86-010302-0303	Скамья со спинкой	3	70918	125	212754	375	13284	0	0
				шт.	4830	36	14490	108	91	0	0
792	6	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	4	15951	0	63804	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0		0	0
793	16	У86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	1	160323	153	160323	153	2936	0	0
				шт.	3184	42	3184	42	91	0	0
			Итого по разделу: Монтажные работы				489349				
			Раздел: Озеленение смета 7-5								
794	1	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	20	32,57	1,51	651	30	557	0,04	1
				м2	31,06	0,56	621	11	88	0	0
795	2	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных	20	243,51	149,47	4870	2989	1398	0,05	1
				м2	48,56	30,85	971	617	88	0,03	1
796	3	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	65	1732,63	447,86	112621	29111	75563	1,35	88
				м2	1228,59	92,44	79858	6009	88	0,08	5
797	4	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6К=1,2	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	65	77,89	0	-5063	0	-4297	0,08	-5
				м2	75,13	0	-4883	0	88	0	0

798	5	С125-020101-0102	Бархатцы (тагетис)	260	87		22620				
				шт.							
			Итого по разделу: Озеленение смета 7-5				225633				
			Раздел: Типовой навес с трехсторонним ограждением тип-1 смета 7-6								
799	3	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	18	1472,59	751,59	26507	13529	15540	0,48	9
				шт. сборных конструкций	466	265,65	8388	4782	118	0,2	4
800	4	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,1 т. Установка	36	1472,59	751,59	53013	27057	31081	0,48	17
				шт. сборных конструкций	466	265,65	16776	9563	118	0,2	7
801	5	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	16,92	25215		426638				
				м3							
802	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,063	201312		12683				
				т							
803	7	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	45	19533,41	2338,4	879004	105228	188898	4,54	204
				м3	4063,3	450,4	182849	20268	93	0,4	18
804	8	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1890	3074,44	240,27	5810694	454111	2084806	1,21	2287
				м2	1139,82	46,28	2154260	87467	93	0,04	78
805	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,8	19533,41	2338,4	210961	25255	45336	4,54	49
				м3	4063,3	450,4	43884	4864	93	0,4	4
806	10	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	504	1784,39	44,53	899333	22442	92443	0,2	101
				м2 поверхности	189,34	7,88	95428	3973	93	0,01	4
807	11	Е11-080201-0601	Расшивка швов кладки из кирпича	783	246,59	0	193083	0	179567	0,22	171
				м2	246,59	0	193083	0	93	0	0
808	12	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 165 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,153	366109,27	7562,29	56015	1157	50613	314	48
				км трубопровода	330642	3503,2	50588	536	99	2,91	0

809	13	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 165 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	153	1435		219555				
				м							
810	17	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	378	1626,27	18,07	614729	6832	152097	0,45	169
				м2 пола	421,07	6,98	159166	2639	94	0,01	2
811	18	Е11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 /27/мм. Устройство	3,78	4291,86	33,66	16223	127	1884	0,55	2
				м2 покрытия	515,27	14,92	1948	56	94	0,01	0
812	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Окраска масляной краской полов и деревянных скамеек	504	790,98	0,94	398652	476	260120	0,65	326
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	324933	218	80	0	0
813	20	Е11-100113-0105	Устройство ограждения из чистых досок	40,5	3707,21	177,38	150142	7184	53498	1,38	56
				м2	1402,08	65,63	56784	2658	90	0,04	2
814	21	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	16,65	1492,12	70,92	24844	1181	14744	0,98	16
				м2 проемов	954,82	29,08	15898	484	90	0,03	0
815	22	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	16,65	12900		214785				
				м2							
816	23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	396	790,98	0,94	313226	374	204380	0,65	256
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	255304	171	80	0	0
817	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Окраска наличников	450	790,98	0,94	355939	425	232250	0,65	291
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	290119	194	80	0	0
818	25	Е11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов	256,5	679,64	26,37	174328	6764	150603	0,68	174
				м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	640,56	11,82	164304	3033	90	0,01	3

819	26	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,35	52390		70727				
				м3							
820	27	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	58,41	9997,47	51,95	583952	3034	40538	0,78	46
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	43783	1259	90	0,02	1
821	28	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	5,04	347,01	2,41	1749	12	133	0,03	0
				м2 обработанной поверхности	28,39	1	143	5	90	0	0
822	29	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,99	22130,91	1114,41	21910	1103	4361	4,9	5
				м3	4615,8	225,39	4570	223	91	0,2	0
			Итого по разделу: Типовой навес с трехсторонним ограждением тип-1 смета 7-6				16774108				
			Раздел: Пожарная сигнализация смета 2-1-5								
823	1	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	1	1543,86	0,24	1544	0	927	1,3	1
				луч	1519,7	0	1520	0	61	0	0
824	2	С123-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	1	15038		15038				
				шт.							
825	3	С123-080306-0204	Аккумулятор АКБ 7А/ч	1	2858		2858				
				шт.							
826	4	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	1	2858		2858				
				шт.							
827	5	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	13	12831,28	1,95	166807	25	100053	11	143
				шт.	12617	0	164021	0	61	0	0
828	6	С123-080304-0402	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели ПРИЗМА 200И	13	1870		24310				
				шт.							
829	7	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип УК-2П	30	39		1170				
				шт.							
830	8	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	45	2355,37	2,4	105992	108	61817	2	90
				шт	2252	0	101340	0	61	0	0

831	9	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	45	729		32805				
				шт.							
832	10	Ц13-100701-0201	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	195	1176,84	0,9	229483	176	133938	1	195
				шт	1126	0	219570	0	61	0	0
833	11	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	173	232		40136				
				шт.							
834	12	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	22	825		18150				
				шт.							
835	13	Ц13-100702-0502	Установка контроля шлейфа	17	1010	0	17170	0	9341	0,8	14
				шт	900,8	0	15314	0	61	0	0
836	14	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	17	8761		148937				
				шт.							
837	25	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	26	12831,28	1,95	333613	51	200106	11	286
				шт.	12617	0	328042	0	61	0	0
838	26	С123-080304-0312 #прим.	Оповещатели модели /АС-2-2/ ГОСТ Р 54126-2010	25	1387		34675				
				шт.							
839	27	С123-080303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	13342		13342				
				шт.							
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация смета 2-1-5				1830675				
			ИТОГО:				58799435	2387212			10831
							11233286	822120			745
			- оборудования				1 738 217				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 939 104				
			На общестроительные работы				6 586 940				
			На металломонтажные работы				54 571				
			На сантехнические работы				1 824 337				
			Всего накладных расходов:				10 404 952				
			Итого с накладными				69 204 387				
			Итого с временными, 1,2 %				70 013 981				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				70 491 911				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 409 838				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71 901 749				

			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	k	0,90000000135		64 711 575,01				
			НДС - 12%	%	12		7 765 389,00				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				72 476 964,01				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор
Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование организации)

Заведующая **Такибаева У.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»
(наименование организации)

Эксперт тех.надзора **Калдыбеков Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

СПРАВКА № 6
О стоимости выполненных работ и затрат
от 12 ноября 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» отдела образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**243 872 727,64**	**29 063 538,94**							**3 487 624,67**	**32 551 163,62**
Технический надзор	3 554 866,20	\				392 648,41			47 117,81	439 766,22
ВСЕГО	**247 427 593,84**	**29 063 538,94**				**392 648,41**			**3 534 742,48**	**32 990 929,84**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

Заведующая _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауhар»**

(полное наименование)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауhар» управления образования г.**

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

от 12 ноября 2020 г.

Номер п/п	Номер позиции по	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы Ремонтные работы смета 2-1-1								
1	59	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	152,58	535,52	6,05	81709	923	51207	0,43	65
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	63559	449	80	0	0
2	62	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	152,58	852,82	8,75	130123	1335	57200	0,37	56
				м2 отделываемой поверхности	464,81	3,8	70920	580	80	0	1

3	63	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	6	772,93	47,67	4638	286	2973	0,52	3
				м2 оштукатуриваемой поверхности	580,02	39,42	3480	237	80	0,04	0
4	64	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	10	541,42	0,97	5414	10	3315	0,37	4
				м откосов	414,37	0	4144	0	80	0	0
5	65	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	1100	175,09	1,62	192598	1785	67664	0,07	78
				м2 окрашиваемой поверхности	76,19	0,7	83806	774	80	0	1
6	66	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	76	1181,59	34,66	89801	2634	49822	0,7	53
				м2 оштукатуриваемой поверхности	791,18	28,26	60130	2148	80	0,03	2
7	67	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности клинкерной плиткой	76	3616,95	35,18	274888	2673	195303	2,93	223
				м2 поверхности облицовки	3196,43	15,8	242928	1200	80	0,02	1
8	68	С Прайс-лист	Клинкерная плитка	76	6428,57		488571				
				м2							
9	69	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	4,8	20508,98	10,2	98443	49	16408	4,21	20
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	17456	0	94	0	0
10	70	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	220	1108,57	3,33	243885	732	42442	0,17	36

				м2 покрытия	177,52	1,11	39055	243	108	0	0
11	71	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,012	90368,85	24609,32	1084	295	577	64,97	1
				т конструкций	63610,53	6116,75	763	73	69	4,51	0
12	72	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,012	13782,96	2394,2	165	29	79	6,04	0
				т	9557,36	4,22	115	0	69	0	0
13	73	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,0037	253600		938				
				т							
14	74	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,00246	266524		656				
				т							
15	75	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,002	174445		349				
				т							
16	76	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00027	167688		45				
				т							
17	77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,25	875,62	1,18	1095	1	742	0,74	1
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	927	1	80	0	0
18	78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	0,57	751,44	23,85	428	14	351	0,65	0
				м2 кровли	661,66	8,38	377	5	92	0,01	0
19	79	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	0,57	2810		1602				
				м2							

20	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00077	76379,55	8455,43	59	7	55	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	46	1	118	1,29	0
21	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,0003	201312		60				
				т							
22	82	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,00046	234101		108				
				т							
23	83	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00002	404706		8				
				т							
24	84	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под анкер. Сверление электроперфоратором	0,8	52,65	0,94	42	1	30	0,05	0
				отверстие	51,72	0	41	0	72	0	0
25	85	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5	0,8	101,28	1,81	81	1	57	0,11	0
				отверстие	99,48	0	80	0	72	0	0
26	86	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,01262	90368,85	24609,32	1140	311	607	64,97	1
				т конструкций	63610,53	6116,75	803	77	69	4,51	0
27	87	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,01262	13782,96	2394,2	174	30	83	6,04	0
				т	9557,36	4,22	121	0	69	0	0
28	88	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,00374	253600		948				
				т							

29	89	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,00644	266524		1716				
				т							
30	90	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00217	174445		379				
				т							
31	91	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00027	167688		45				
				т							
32	92	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	0,6	751,44	23,85	451	14	370	0,65	0
				м2 кровли	661,66	8,38	397	5	92	0,01	0
33	93	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	0,6	2810		1686				
				м2							
34	94	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,36597	875,62	1,18	320	0	217	0,74	0
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	271	0	80	0	0
35	95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00077	76379,55	8455,43	59	7	55	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	46	1	118	1,29	0
36	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,0003	201312		60				
				т							
37	97	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,00046	234101		108				
				т							

38	98	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00002	404706		8				
				т							
39	99	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	0,8	52,65	0,94	42	1	30	0,05	0
				отверстие	51,72	0	41	0	72	0	0
40	100	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	0,8	101,28	1,81	81	1	57	0,11	0
				отверстие	99,48	0	80	0	72	0	0
41	101	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,01334	90368,85	24609,32	1206	328	642	64,97	1
				т конструкций	63610,53	6116,75	849	82	69	4,51	0
42	102	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,01334	13782,96	2394,2	184	32	88	6,04	0
				т	9557,36	4,22	127	0	69	0	0
43	103	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,00495	253600		1255				
				т							
44	104	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,00839	266524		2236				
				т							
45	105	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	0,72	751,44	23,85	541	17	444	0,65	0
				м2 кровли	661,66	8,38	476	6	92	0,01	0
46	106	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	0,72	2810		2023				
				м2							
47	107	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,3868	875,62	1,18	339	0	230	0,74	0
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	287	0	80	0	0

48	108	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00077	76379,55	8455,43	59	7	55	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	46	1	118	1,29	0
49	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,0003	201312		60				
				т							
50	110	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,00046	234101		108				
				т							
51	111	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00002	404706		8				
				т							
52	112	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	0,8	52,65	0,94	42	1	30	0,05	0
				отверстие	51,72	0	41	0	72	0	0
53	113	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5	0,8	101,28	1,81	81	1	57	0,11	0
				отверстие	99,48	0	80	0	72	0	0
54	114	Е11-090302-0301 Изм. и	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при	0,02442	77149,96	19687,45	1884	481	1014	56,5	1
				т конструкций	55313,5	4893,4	1351	119	69	3,61	0
55	115	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,02442	12057,51	1915,36	294	47	140	5,25	0
				т	8310,75	3,38	203	0	69	0	0
56	116	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,00748	253600		1897				
				т							
57	117	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,01694	266524		4515				
				т							
58	118	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	1,5	660,36	19,08	991	29	803	0,57	1
				м2 кровли	575,36	6,71	863	10	92	0	0
59	119	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	1,5	2810		4215				

				м2							
60	120	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,70812	778,68	0,94	551	1	365	0,65	0
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	457	0	80	0	0
61	121	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00116	66919,2	6764,34	78	8	72	42,7	0
				т стальных элементов	51795,1	1159,78	60	1	118	1,03	0
62	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00044	201312		89				
				т							
63	123	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,00068	234101		159				
				т							
64	124	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00003	404706		12				
				т							
65	127	Е12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	174,8	1278,53	2,55	223488	446	24787	0,22	38
				м	195,74	1,2	34216	210	72	0	0
66	128	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	79,1	542		42872				
				кг							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				1913197				
			Раздел: Блок-А1,А2								
67	130	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	20,1	2775,31	39,88	55784	802	31168	1,79	36
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1918,88	19,41	38569	390	80	0,02	0
68	131	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	20,1	687,74	38,14	13824	767	8617	0,46	9

				м2 оштукатуриваемой поверхности	504,36	31,53	10138	634	80	0,03	1
69	132	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,1	568,49	4,14	11427	83	6402	0,39	8
				м2	396,24	1,88	7964	38	80	0	0
70	133	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	11,2	923,42	406,73	10342	4555	7320	0,45	5
				отверстие	510,08	267,99	5713	3001	84	0,24	3
71	134	Е11-460301-0217 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	11,2	28,38	11,51	318	129	227	0,01	0
				отверстие	16,21	7,88	182	88	84	0	0
72	135	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,55	27007,92	19,52	14854	11	5840	14,63	8
				м3	12640,32	0	6952	0	84	0	0
73	136	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0311	334212,63	2527,33	10394	79	9416	332,35	10
				т	331685,3	1023,27	10315	32	91	0,78	0
74	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	0,0311	201312		6261				
				т							
75	138	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,01081	337029,92	2650,64	3643	29	658	64,86	1
				т металлических изделий	64730,28	760,05	700	8	93	0,68	0
76	139	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01081	269649		2915				
				т							

77	140	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец из бетона В7,5	0,6	21433,7	1143,15	12860	686	2497	4,53	3
				м3	4191,18	382,69	2515	230	91	0,29	0
78	141	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	35,5	658,66	31,73	23382	1127	11567	0,42	15
				м2 стяжки	331,67	14,95	11774	531	94	0,02	1
79	142	Е12-050101-0911	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	1,83	4182,84	271,04	7655	496	3193	2,47	5
				м2	2324,11	99,29	4253	182	72	0,06	0
80	143	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00088	337029,92	2650,64	297	2	54	64,86	0
				т металлических изделий	64730,28	760,05	57	1	93	0,68	0
81	144	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00088	269649		237				
				т							
82	145	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00045	19707,12	1130,01	9	1	8	19,41	0
				т	18286,1	341,7	8	0	91	0,21	0
83	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00045	197773		89				
				т							
84	147	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	16	1101,61	508,42	17626	8135	12386	0,52	8
				отверстие	586,59	334,99	9385	5360	84	0,3	5
85	148	Е11-460301-0217 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	16	33,69	14,39	539	230	383	0,02	0
				отверстие	18,65	9,85	298	158	84	0	0

86	159	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	38,6	1047,24	5,66	40423	219	8064	0,24	9
				п/м	229,55	2,58	8861	100	90	0	0
87	160	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	38,6	1389		53615				
				м							
88	164	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	150	1653,07	88,64	247961	13297	153143	1,12	168
				м2 проемов	1098,04	36,35	164706	5453	90	0,03	5
89	165	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	13,17	1396,94	122,33	18398	1611	11718	0,97	13
				м2 проемов	936,17	52,45	12329	691	90	0,05	1
90	166	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	14,46	10990		158915				
				м2							
91	167	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	1,32	11421		15076				
				м2							
92	168	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,05	12900		26445				
				м2							
93	169	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	18,4	490		9016				
				шт.							
94	170	С121-090404-1005	Ручки раздельные	9,2	3504		32237				
				пара							
95	171	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	21,42	2272,65	149,92	48680	3211	39786	1,71	37

				м2 проемов	2003,08	60,71	42906	1300	90	0,05	1
96	172	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	38,74	3603,15	201,21	139586	7795	36451	0,96	37
				м2 проемов	957,41	88,05	37090	3411	90	0,08	3
97	173	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,09	46708		50912				
				м2							
98	174	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,05	52009		54609				
				м2							
99	175	С121-090202-1003	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 22-13, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,14	29768		33936				
				м2							
100	176	С121-090202-1002	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2,73	34723		94794				
				м2							
101	177	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС 200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2,6	4249		11047				
				пара							
102	178	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	2,6	3109		8083				
				шт.							
103	179	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	0,14207	1396,94	122,33	198	17	126	0,97	0
				м2 проемов	936,17	52,45	133	7	90	0,05	0
104	180	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	0,14207	11421		1623				
				м2							
105	181	Е11-100106-0201 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка	0,015	3793,32	564,17	57	8	28	1,89	0
				м2	1916,18	135,73	29	2	90	0,11	0
106	182	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и	0,015	9792		147				
				м2							

107	183	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	0,1	490		49				
				шт.							
108	184	С121-090404-1005	Ручки раздельные	0,05	3504		175				
				пара							
109	197	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,008	691376,55	8455,43	5531	68	576	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	477	12	118	1,29	0
110	198	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,015	691376,55	8455,43	10371	127	1080	49,1	1
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	893	22	118	1,29	0
111	199	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,015	691376,55	8455,43	10371	127	1080	49,1	1
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	893	22	118	1,29	0
			Итого по разделу: Блок-А1,А2				1264710				
			Раздел: Полы блок - А								
112	204	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	13,4606	364,57	0,94	4907	13	1506	0,1	1
				м плинтусов	118,58	0,42	1596	6	94	0	0
113	205	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6#прим.	Покрытия из мармолеум. Устройство на мастике КН-2	14,225	708,24	24,11	10075	343	5407	0,44	6
				м2 покрытия	393,17	11,16	5593	159	94	0,01	0
114	206	С122-060101-0303	Покрытия из мармолеум	14,225	10814		153829				
				м2							
115	218	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	15,22075	364,57	0,94	5549	14	1703	0,1	2

				м плинтусов	118,58	0,42	1805	6	94	0	0
116	219	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	3,38	3665,22	24,11	12388	82	1285	0,44	1
				м2 покрытия	393,17	11,16	1329	38	94	0,01	0
117	221	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	3,6166	364,57	0,94	1319	3	405	0,1	0
				м плинтусов	118,58	0,42	429	2	94	0	0
118	222	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	2,38	3597,88	83,71	8563	199	2751	1,22	3
				м2 покрытия	1193,4	36,09	2840	86	94	0,04	0
119	225	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	2,499	566,56	1,88	1416	5	708	0,27	1
				м плинтусов	300,71	0,84	751	2	94	0	0
120	226	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	57,66	3597,88	83,71	207454	4827	66639	1,22	70
				м2 покрытия	1193,4	36,09	68812	2081	94	0,04	2
121	228	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	5,766	1245,77	109,54	7183	632	3627	0,48	3
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	3785	74	94	0,01	0
122	229	С121-100402-9903	Изол	6,45792	229		1479				
				м2							
123	230	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	6,0543	566,56	1,88	3430	11	1716	0,27	2
				м плинтусов	300,71	0,84	1821	5	94	0	0
124	231	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	7,98	6098,05	146,99	48662	1173	8208	1,03	8
				м2 покрытия	1031,09	63,19	8228	504	94	0,06	0
125	232	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	8,379	1744,29	14,76	14615	124	2154	0,26	2
				м	268,73	4,76	2252	40	94	0	0
126	233	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	37,382	3665,22	24,11	137013	901	14208	0,44	16

				м2 покрытия	393,17	11,16	14698	417	94	0,01	0
127	235	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	39,99874	364,57	0,94	14582	38	4474	0,1	4
				м плинтусов	118,58	0,42	4743	17	94	0	0
128	236	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	5,712	3597,88	83,71	20551	478	6601	1,22	7
				м2 покрытия	1193,4	36,09	6817	206	94	0,04	0
129	237	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,712	715,28	32,66	4086	187	1881	0,41	2
				м2 стяжки	335,3	14,95	1915	85	94	0,02	0
130	238	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	5,712	1245,77	109,54	7116	626	3593	0,48	3
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	3749	74	94	0,01	0
131	239	С121-100402-9903	Изол	6,39744	229		1465				
				м2							
132	240	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	5,9976	566,56	1,88	3398	11	1700	0,27	2
				м плинтусов	300,71	0,84	1804	5	94	0	0
133	241	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	2,86	6098,05	146,99	17440	420	2942	1,03	3
				м2 покрытия	1031,09	63,19	2949	181	94	0,06	0
134	242	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	3,003	1744,29	14,76	5238	44	772	0,26	1
				м	268,73	4,76	807	14	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - А				691760				
			Раздел: Внутренняя отделка								
135	245	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	99,263	491,1	3,37	48748	335	24245	0,3	30
				м2 окрашиваемой поверхности	303,78	1,53	30155	151	80	0	0

136	249	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	124,37	628,96	5,18	78223	644	45571	0,45	56
				м2	455,68	2,35	56672	292	80	0	0
137	250	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	6,04	5003,83	22,28	30223	135	11752	2,3	14
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	14628	62	80	0,01	0
138	251	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	32,258	5003,83	22,28	161413	719	62765	2,3	74
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	78126	330	80	0,01	0
139	252	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	110,09	762,3	3,68	83922	406	49206	0,54	59
				м2 окрашиваемой поверхности	557,04	1,67	61324	183	80	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				402530				
			Раздел: Полы блок - Б								
140	253	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6#прим.	Покрытия из мармолеум. Устройство на мастике КН-2	30,01	708,24	24,11	21254	724	11406	0,44	13
				м2 покрытия	393,17	11,16	11799	335	94	0,01	0
141	254	С122-060101-0303	Покрытия из мармолеум	22,926	10814		247922				
				м2							
142	258	Е11-110101-0401	Узел 878 + из водонепроницаемой бумаги	191,05	1245,77	109,54	238004	20928	120191	0,48	91
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	125398	2464	94	0,01	2
143	259	С121-130802-0107	Водонепроницаемая бумага	0,00019	17105		3				
				1000 м2							

144	260	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	15,284	14950,21	1882,46	228499	28772	62044	3,96	60
				м3 изоляции	3726,55	591,98	56957	9048	94	0,56	9
145	261	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	15,284	20508,98	10,2	313459	156	52247	4,21	64
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	55581	0	94	0	0
146	264	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	191,05	715,28	32,66	136654	6240	62901	0,41	78
				м2 стяжки	335,3	14,95	64059	2857	94	0,02	3
147	265	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	191,05	1374,5	164,44	262598	31417	57460	0,3	58
				м2 покрытия	266,16	53,8	50849	10278	94	0,04	8
148	266	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	20,44	364,57	0,94	7452	19	2287	0,1	2
				м плинтусов	118,58	0,42	2424	9	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - Б				1455845				
			Раздел: Внутренняя отделка								
149	149	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	149,0055	655,44	7,26	97665	1082	61986	0,52	77
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	76956	526	80	0	1
150	150	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	149,0055	618,73	7,26	92194	1082	61986	0,52	77
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	76956	526	80	0	1
151	151	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	149,0055	491,1	3,37	73177	502	36394	0,3	45

				м2 окрашиваемой поверхности	303,78	1,53	45265	227	80	0	0
152	295	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	470	535,52	6,05	251693	2844	157735	0,43	200
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	195785	1384	80	0	1
153	297	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	450	504,09	6,05	226843	2723	151023	0,43	191
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	187454	1325	80	0	1
154	298	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	90	628,96	5,18	56606	466	32978	0,45	40
				м2	455,68	2,35	41011	211	80	0	0
155	299	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	13,99	5003,83	22,28	70004	312	27221	2,3	32
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	33882	143	80	0,01	0
156	300	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	30	5003,83	22,28	150115	668	58371	2,3	69
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	72657	307	80	0,01	0
157	301	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	955	762,3	3,68	727998	3518	426849	0,54	514
				м2 окрашиваемой поверхности	557,04	1,67	531970	1591	80	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				1746294				

			Раздел: Полы блок - А1								
158	302	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	44	3597,88	83,71	158307	3683	50852	1,22	54
				м2 покрытия	1193,4	36,09	52510	1588	94	0,04	2
159	306	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	46,2	566,56	1,88	26175	87	13096	0,27	13
				м плинтусов	300,71	0,84	13893	39	94	0	0
160	309	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	7,46	163,77	1,25	1222	9	948	0,12	1
				м плинтусов	134,67	0,56	1005	4	94	0	0
161	314	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	7,61	163,77	1,25	1246	10	967	0,12	1
				м плинтусов	134,67	0,56	1025	4	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - А1				186950				
			Раздел: Внутренняя отделка								
162	317	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	17,505	491,1	3,37	8597	59	4276	0,3	5
				м2 окрашиваемой поверхности	303,78	1,53	5318	27	80	0	0
163	320	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,035	628,96	5,18	8198	67	4776	0,45	6
				м2	455,68	2,35	5940	31	80	0	0
164	321	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	29,235	5003,83	22,28	146287	651	56883	2,3	67
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	70804	299	80	0,01	0
165	326	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	40	491,1	3,37	19644	135	9770	0,3	12
				м2 окрашиваемой	303,78	1,53	12151	61	80	0	0

166	330	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,8	628,96	5,18	9309	77	5423	0,45	7
				м2	455,68	2,35	6744	35	80	0	0
167	331	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	38,5	762,3	3,68	29349	142	17208	0,54	21
				м2 окрашиваемой поверхности	557,04	1,67	21446	64	80	0	0
168	339	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	12	4425		53100				
				м							
169	340	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	105	490		51450				
				шт.							
170	341	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	13,6	6809		92602				
				м							
171	342	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	54,2	2887		156475				
				м							
172	343	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	92,7	1150		106605				
				м							
173	344	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	5	4425		22125				
				м							
174	345	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	4,75	2887		13713				

				м							
175	346	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	19,8	1150		22770				
				м							
176	348	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	5	4425		22125				
				м							
177	349	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	4	490		1960				
				шт.							
178	350	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	4,8	2887		13858				
				м							
179	353	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	12	4425		53100				
				м							
180	354	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	105	490		51450				
				шт.							
181	355	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	13,6	6809		92602				
				м							
182	356	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	54,2	2887		156475				
				м							
183	357	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	92,7	1150		106605				
				м							

184	358	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	5	4425		22125				
				м							
185	359	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	4,75	2887		13713				
				м							
186	360	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	19,8	1150		22770				
				м							
187	401	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В15	0,18	23445,14	1143,15	4220	206	749	4,53	1
				м3	4191,18	382,69	754	69	91	0,29	0
188	402	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В10	2,1	22074,26	1143,15	46356	2401	8741	4,53	10
				м3	4191,18	382,69	8801	804	91	0,29	1
189	403	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00124	14910,17	1564,93	18	2	16	13,34	0
				т	13313,32	631,25	17	1	91	0,47	0
190	404	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00124	269649		334				
				т							
191	405	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	9,12	882,74	99,61	8051	908	8120	0,66	6
				м ограждения	715,75	38,75	6528	353	118	0,04	0
192	406	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	9,12	4425		40356				
				м							
193	407	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	8	1150		9200				

				м							
194	408	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	8	490		3920				
				шт.							
195	409	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,14698	26434,9	13130,34	3885	1930	1492	10,75	2
				т конструкций	11322,38	3393,82	1664	499	69	2,54	0
196	410	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,14698	3158,99	636,15	464	94	227	1,54	0
				т	2235,99	1,41	329	0	69	0	0
197	411	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,14582	438711		63973				
				т							
198	412	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00115	197773		227				
				т							
199	413	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,14414	31129,57	11826,79	4487	1705	1890	16,21	2
				т конструкций	15874,49	3131,93	2288	451	69	2	0
200	414	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,14414	13782,96	2394,2	1987	345	951	6,04	1
				т	9557,36	4,22	1378	1	69	0	0
201	415	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,14414	432605		62356				
				т							
202	416	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,26608	45396,23	22793,5	12079	6065	4178	16,45	4
				т конструкций	17316,59	5437,44	4608	1447	69	4,05	1
203	417	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,26608	438711		116732				
				т							

204	418	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,01126	174445		1964				
				т							
205	419	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00109	167688		183				
				т							
206	420	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	26,32	751,44	23,85	19778	628	16225	0,65	17
				м2 кровли	661,66	8,38	17415	221	92	0,01	0
207	421	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	26,32	2810		73959				
				м2							
208	422	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	16,05	875,62	1,18	14054	19	9527	0,74	12
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	11900	9	80	0	0
209	423	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,08	2916,2	16,81	6066	35	2022	1,12	2
				м2	1052,97	3,8	2190	8	92	0	0
210	424	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02132	19707,12	1130,01	420	24	361	19,41	0
				т	18286,1	341,7	390	7	91	0,21	0
211	425	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02132	269649		5749				
				т							
212	426	Е11-060201-	Устройство крылец из бетона В15	0,22	23445,14	1143,15	5158	251	916	4,53	1

				м3	4191,18	382,69	922	84	91	0,29	0
213	427	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В10	2,98	22074,26	1143,15	65781	3407	12403	4,53	14
				м3	4191,18	382,69	12490	1140	91	0,29	1
214	428	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	0,02304	22520,42	10,2	519	0	79	4,21	0
				м3	3636,58	0	84	0	94	0	0
215	429	Е11-150108-1605 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	2,64	9314,32	73,54	24590	194	14974	6,82	18
				м2	7056,99	32,9	18630	87	80	0,03	0
216	430	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	20,24	7229,6	530,69	146327	10741	96871	5,73	116
				м2	6694,86	241,54	135504	4889	69	0,24	5
217	431	С121-090202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 23-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	4,78	21883		104601				
				м2							
218	432	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,46	12627		195213				
				м2							
219	728	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В12,5. Устройство	2,205	24038,24	1393,01	53004	3072	11216	5,63	12
				м3	5308,17	281,74	11705	621	91	0,25	1
220	729	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж КОСОУРОВ,/К-1,К-2/	0,8148	75272,88	30489,13	61332	24843	25345	33,23	27
				т конструкций	36226,15	8854,8	29517	7215	69	6,56	5
221	730	С121-060208-0401	Косоуры	0,8148	521278		424737				
				т							
222	731	Е11-090301-0301	Монтаж БАЛОК,/БМ-1,БМ-2,БМ-3/	0,71763	45396,23	22793,5	32578	16357	11267	16,45	12
				т конструкций	17316,59	5437,44	12427	3902	69	4,05	3
223	732	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже	0,71763	3178,37	636,15	2281	457	1108	1,54	1
				т	2235,99	1,41	1605	1	69	0	0

224	733	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,71763	415418		298116				
				т							
225	734	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,59173	77925,48	27068,43	201962	70154	93444	41,28	107
				т конструкций	43473,11	8780,03	112671	22755	69	5,51	14
226	735	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	2,59173	438711		1137020				
				т							
227	736	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,12128	26434,9	13130,34	29641	14723	11386	10,75	12
				т конструкций	11322,38	3393,82	12696	3805	69	2,54	3
228	737	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,12128	3158,99	636,15	3542	713	1731	1,54	2
				т	2235,99	1,41	2507	2	69	0	0
229	738	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,12128	438711		491918				
				т							
230	739	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,54273	75272,88	30489,13	40853	16547	16882	33,23	18
				т конструкций	36226,15	8854,8	19661	4806	69	6,56	4
231	740	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,54273	521278		282913				
				т							
232	741	С121-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	33,3	428		14252				
				м							
233	742	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(один раз на заводе)	167,85693	91,12	2,8	15294	470	5054	0,03	6
				м2	43,36	0,28	7278	47	69	0	0
234	743	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	335,71386	90,66	1,98	30436	665	5938	0,02	8
				м2	25,35	0,28	8511	95	69	0	0

235	744	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,25977	233967,35	1478,85	60778	384	16460	66,7	17
				т	69034,5	597,08	17933	155	91	0,45	0
236	745	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,00222	42255,97	2434,2	94	5	81	38,06	0
				т	39397,28	747,36	87	2	91	0,47	0
237	746	С121-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,00222	528337		1173				
				т							
238	747	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	0,54394	186923,95	1848,62	101675	1006	62727	165,88	90
				т металлоконструкций перемычек	159410,68	754,42	86710	410	72	0,67	0
239	748	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,32491	211214		68626				
				т							
240	749	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01425	404706		5767				
				т							
241	750	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,20479	226378		46360				
				т							
242	751	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,84	17058,64	6289,04	14329	5283	9617	10,6	9
				м3	10769,6	2860,04	9046	2402	84	2,54	2
243	752	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты,радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	15,77412	778,68	0,94	12283	15	8141	0,65	10
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	10170	7	80	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				5770982				
			Раздел: Наружное электроосвещение смета 4-1								
244	34	Прайс-лист	Дизельная электростанция AKSA APD в кожухе"	1	3596823,25		3596823				
				к-т							

			Отпускная цена		3596823		3596823				
			Сметная стоимость оборудования				*3596823*				
			Итого по разделу: Наружное электроосвещение смета 4-1				**3596823**				
			Раздел: Малые архитектурные формы. смета 7-4								
245	**8**	**У86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**4**	**37585**	**128**	**150340**	**512**	**13745**	**0**	**0**
				шт.	**3743**	**33**	**14972**	**132**	**91**	**0**	**0**
246	**9**	**У86-010102-0115**	**Горка-домик с пластиковым скатом**	**4**	**160683**	**246**	**642732**	**984**	**24537**	**0**	**0**
				комплект	**6674**	**67**	**26696**	**268**	**91**	**0**	**0**
247	**10**	**У86-010113-0101**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**1**	**496319**	**739**	**496319**	**739**	**23273**	**0**	**0**
				комплект	**25347**	**228**	**25347**	**228**	**91**	**0**	**0**
248	**11**	**У86-010109-0301**	**Песочница деревянная**	**12**	**61806**	**129**	**741672**	**1548**	**32804**	**0**	**0**
				шт.	**2971**	**33**	**35652**	**396**	**91**	**0**	**0**
249	**12**	**У86-010402-0201**	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**12**	**62806**	**66**	**753672**	**792**	**17614**	**0**	**0**
				шт.	**1596**	**17**	**19152**	**204**	**91**	**0**	**0**
250	**13**	**У86-010601-0101**	**Декоративный забор "Национальный стиль"**	**2,4**	**20806**	**1874**	**49934**	**4498**	**5797**	**0**	**0**
				секция	**1365**	**682**	**3276**	**1637**	**118**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы. смета 7-4				**2834669**				
			Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ смета 2-1-4								
251	**34**	**Ц13-100904-1302**	**Конфигурация и настройка видеонаблюдения**	**2**	**21930,4**	**5790,4**	**43861**	**11581**	**26095**	**12**	**24**
				камера	**16140**	**1981,76**	**32280**	**3964**	**72**	**1,76**	**4**
252	**35**	**С123-080505-1001**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H**	**2**	**71165**		**142330**				
				шт.							
253	**36**	**С123-080505-0702**	**Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000/3000/ ГБ**	**2**	**77128**		**154256**				
				шт.							
254	**37**	**Ц13-110401-0201**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**2**	**1342,48**	**400,48**	**2685**	**801**	**1683**	**1**	**2**
				шт.	**942**	**180,16**	**1884**	**360**	**75**	**0,16**	**0**
255	**38**	**С123-080502-0419**	**Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EvErFOCus**	**2**	**40312**		**80624**				
				шт.							
256	**39**	**Ц13-100801-0102**	**Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования**	**55**	**20555,5**	**0**	**1130552**	**0**	**621514**	**15**	**825**

				комплект	18525	0	1018875	0	61	0	0
257	40	С123-080501-2144	Видеокамера купольная модели ED210/N216/X218/, типа EvErFOCus	55	13901		764555				
				шт.							
258	41	С123-061709-0403	Сигнальный разъем RJ45	110	48		5280				
				шт.							
259	42	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2500	298,07	139,79	745186	349471	272741	0,1	250
				м	112,6	38,92	281500	97307	72	0,04	95
260	43	Прайс-лист	Кабель (FTP) с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката КСВППз 5е 4х2х 0,52(вн)	2500	463,3		1158255				
				м							
261	44	Ц13-080206-1901	Прокладка кабель канала	1400	376,72	15,15	527415	21203	244750	0,22	308
				м	239,8	3,01	335720	4210	72	0	3
262	45	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12/10х7/ мм	500	32		16000				
				м							
263	46	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	600	32		19200				
				м							
264	47	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	300	45		13500				
				м							
265	48	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	376,72	15,15	1884	76	874	0,22	1
				м	239,8	3,01	1199	15	72	0	0
266	49	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	5	44		220				
				м							
			Итого по разделу: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				4805802				
			ИТОГО:				24669555	750732			5078
							5568218	231314			203
			- оборудования				3596823				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1167657				
			На общестроительные работы				3051164				
			На металломонтажные работы				270003				

			Итого с накладными				29158379				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2 044 933				
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31 203 312				
			Итого с временными, 1,2 %				31 534 590				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				31 730 154				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				562 667				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32 292 821				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.				32 292 821				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	k	0,90000000135		29 063 538,94				
			НДС - 12%	%	12		3 487 624,67				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				32 551 163,62				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауhар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование организации)

Заведующая **Такибаева У.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Эксперт тех.надзора **Калдыбеков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)