ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140015636-20190814-51020515
1.1. Номер учетной системы 00000000045
2. Дата выписки 14.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за август месяц, 2019г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №27
27.4. Дата 03.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 45
32.2 Дата 14.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за август месяц, 2019г.			Одна услуга	1	72650854.30	72650854.30			72650854.30	12%	8718102.52	81368956.82			1	
							Всего по счету:	**72650854.30**		**0.00**	**72650854.30**		**8718102.52**	**81368956.82**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Gzox+PlNEJgsFF+F3186WOTIzLWFuMDhZ5ObLr3d7lPcYT8yNicMkI4kbJee4asytjTS2h8FLbwMD54AhOZs9Q=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики Республики
Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы I						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)	241 789 679,04	72 650 854,30	0,0	0,0	0,0			8 718 102,52	**81 368 956,82**
За отчетный период									

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август месяц 2019 год

Составлена 2кв.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000					
		КРОВЛЯ					
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт					
1	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,1463		36151	5289
		2,94 Т					
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39043,08	5712
2	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,064		521272	33361
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562973,76	36030
3	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		2	33418	66836
		81 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	5347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36091,44	72183
4	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		2	4249	8498
		2,6 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		339,92	680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4588,92	9178

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		11,68	68997	805885
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	64471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74516,76	870356
6	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,81984	216670	177635
		Сметная прибыль	%	8		17333,6	14211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234003,6	191846
7	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 27 КГ	м2		5,04	36625	184590
		Сметная прибыль	%	8		2930	14767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39555	199357
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,2824	191111	53970
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	4318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206399,88	58287
		ВЕНТКАНАЛ					
9	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 2,94 Т	1000шт		12,5818	36151	454845
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	36388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39043,08	491232
10	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	-Стоимость плит ПТ12.5-8.6 2,58 Т	м3		1,976	77939	154007
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	12321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84174,12	166328
11	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм x 380 мм x 140 мм ГОСТ 13015-2012 70 КГ	шт.		96	1980	190080
		Сметная прибыль	%	8		158,4	15206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2138,4	205286
		ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
12	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ 48 КГ	м2		10,92	17367	189648
		Сметная прибыль	%	8		1389,36	15172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18756,36	204819
13	2109-0102-	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ	м2		113,4	11758	1333357

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103 РСНБ РК 2015	21-9П внутренние 49 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		940,64	106669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12698,64	1440026
14	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние 50 КГ	м2		67,2	11999	806333
		Сметная прибыль	%	8		959,92	64507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12958,92	870839
15	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние 50 КГ	м2		58,8	11999	705541
		Сметная прибыль	%	8		959,92	56443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12958,92	761984
16	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние 38 КГ	м2		67,2	11725	787920
		Сметная прибыль	%	8		938	63034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12663	850954
17	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние 38 КГ	м2		109,2	11725	1280370
		Сметная прибыль	%	8		938	102430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12663	1382800
18	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконными стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления		176,4	2499,09	440840
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,837	147,647	910	134359
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	1,394	1088	1516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,27	135875
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,58212	5764	3355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,58212	1088,00	633,35
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,81144	2465	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,81144	1088,00	882,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,36	5356
18. 5	2113-0508-	-Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,06	186,984	1401	261965

1	2	3	4	5	6	7	8
0103 РСНБ РК 2015							
18. 6	2113-0803-	Ветошь	кг	0,002	0,3528	90	32
1001 РСНБ РК 2015							
18. 7	2113-0804-	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,51	89,964	422	37965
1303 РСНБ РК 2015							
18. 8	2204-0603-	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	2,293	508	1165
0101 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1707,06	301126
		Накладные расходы	%	80		616,21	108700
		Сметная прибыль	%	8		249,22	43963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3364,53	593503
19	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 0,25 КГ	пара		224	3714	831936
		Сметная прибыль	%	8		297,12	66555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4011,12	898491
20	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 0,276 КГ	шт.		224	2554	572096
		Сметная прибыль	%	8		204,32	45768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2758,32	617864
21	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		448	490	219520
		Сметная прибыль	%	8		39,2	17562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				529,2	237082
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
22	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой 48 КГ	м2		10,92	76883	839562
		Сметная прибыль	%	8		6150,64	67165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83033,64	906727
23	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой 42 КГ	м2		115,92	58425	6772626
		Сметная прибыль	%	8		4674	541810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63099	7314436
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
24	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		79,2	21699	1718561
		Сметная прибыль	%	8		1735,92	137485

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ЛЕСТНИЦЫ Л1-3ШТ				23434,92	1856046
25	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85 0,36 Т	м2		184,68	7643	1411509
		Сметная прибыль	%	8		611,44	112921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8254,44	1524430
26	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 100 КГ	м		54	3567	192618
		Сметная прибыль	%	8		285,36	15409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3852,36	208027
27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,98193	521272	511853
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	40948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562973,76	552801
28	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,20664	521272	107716
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	8617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562973,76	116333
29	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,35592	521272	185531
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	14842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562973,76	200374
30	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01128	266142	3002
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287433,36	3242
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01056	198348	2095
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214215,84	2262
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		2,052	68997	141582
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	11327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74516,76	152908

1	2	3	4	5	6	7	8
33	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	-Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м		72	1112	80064
		Сметная прибыль	%	8		88,96	6405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Л2-1ШТ				1200,96	86469
34	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85 0,36 Т	м2		61,56	7643	470503
		Сметная прибыль	%	8		611,44	37640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8254,44	508143
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,32731	521272	170618
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	13649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562973,76	184267
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,06888	521272	35905
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562973,76	38778
37	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		0,684	68997	47194
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	3776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74516,76	50969
38	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	-Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м		24	1112	26688
		Сметная прибыль	%	8		88,96	2135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПОЛЫ 1 ЭТАЖ. УЗЕЛ Л2-448,28 М2				1200,96	28823
39	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014 50 КГ	м3		20,1726	17948	362058
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	28965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19383,84	391022
40	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		248,28	2968,01	736898
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	94,843	865	82039
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,11	1014,71	2141

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,06	84181
40. 3 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,86898	1888	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,86898	910,00	790,77
40. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,241	2465	3060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,241	1088,00	1350,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,93	4701
40. 5 1801	2110-0502-РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	124,14	269	33394
40. 6 1001	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,241	90	112
40. 7 9901	2206-0101-РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	253,246	2435	616653
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2618,65	650158
		Накладные расходы	%	94		318,71	79130
		Сметная прибыль	%	8		262,94	65282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3549,66	881310
41	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	УЗЕЛ К1-70 М2 -Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014 50 КГ	м3		3,15	17948	56536
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	4523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19383,84	61059
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		30	3982,81	119484
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	33,948	946	32115
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,882	948,75	837
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	32952
42. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,108	4249	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,108	1088,00	117,50
42. 4	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,462	13	6

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3105-0602	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,69	1888	1303
0401 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,69	910,00	627,90
42. 6	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,084	2465	207
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,084	1088,00	91,39
42. 7	3403-0501	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,264	120	32
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	2006
42. 8	2113-0803	Ветошь	кг	0,005	0,15	90	14
1001 РСНБ РК 2015							
42. 9	2206-0301	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	30,6	2508	76745
0606 РСНБ РК 2015							
42.10	2113-0703	Вода техническая	м3	0,001	0,03	30	0,9
1405 РСНБ РК 2015							
42.11	2205-0102	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	135	45	6075
0101 РСНБ РК 2015							
42.12	2205-0107	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18	104	1872
0103 РСНБ РК 2015							
42.13	2204-0101	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3	219	657
1801 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	85363
		Накладные расходы	%	94		1032,48	30975
		Сметная прибыль	%	8		401,22	12037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	162496
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТИП 62 - 210,52 М2					
43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		110,52	3982,81	440180
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	125,064	946	118311
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,249	948,75	3083

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	121394
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,397872	4249	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,397872	1088,00	432,88
43. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,702	13	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,542	1888	4799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,542	910,00	2313,22
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,309456	2465	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,309456	1088,00	336,69
43. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,972576	120	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	7391
43. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,5526	90	50
43. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	112,73	2508	282728
43.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,11052	30	3
43.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	497,34	45	22380
43.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	66,312	104	6896
43.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	11,052	219	2420
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	314478
		Накладные расходы	%	94		1032,48	114110
		Сметная прибыль	%	8		401,22	44343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	598634

ТИП 180 - 26,42 М2

1	2	3	4	5	6	7	8
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		16,42	3982,81	65398
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	18,581	946	17578
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,482748	948,75	458
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	18036
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,059112	4249	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,059112	1088,00	64,31
44. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,252868	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,37766	1888	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,37766	910,00	343,67
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,045976	2465	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,045976	1088,00	50,02
44. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,144496	120	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	1098
44. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0821	90	7
44. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	16,748	2508	42005
44.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01642	30	0,49
44.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	73,89	45	3325
44.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9,852	104	1025
44.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,642	219	360

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	46722
		Накладные расходы	%	94		1032,48	16953
		Сметная прибыль	%	8		401,22	6588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	88939
		2,3,4,5 ЭТАЖ. УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
45	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	-Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 0,8 Т	м3		115,5128	14723	1700695
		Сметная прибыль	%	8		1177,84	136056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15900,84	1836751
46	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		777,12	2968,01	2306502
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	296,86	865	256784
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,606	1014,71	6703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,06	263486
46. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,72	1888	5135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,72	910,00	2475,20
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,886	2465	9578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,886	1088,00	4227,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,93	14713
46. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	-Клей Бустилат	кг	0,5	388,56	269	104523
46. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	3,886	90	350
46. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	792,662	2435	1930133
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2618,65	2035005
		Накладные расходы	%	94		318,71	247677
		Сметная прибыль	%	8		262,94	204334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3549,66	2758514
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014 50 КГ	м3		12,6	17948	226145
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	18092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19383,84	244236
48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		140	3982,81	557594
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	158,424	946	149869
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,116	948,75	3905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	153774
48. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,504	4249	2141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,504	1088,00	548,35
48. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,156	13	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,22	1888	6079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,22	910,00	2930,20
48. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,392	2465	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,392	1088,00	426,50
48. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,232	120	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	9363
48. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	0,7	90	63
48. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	142,8	2508	358142
48.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,001	0,14	30	4
48.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	630	45	28350

1	2	3	4	5	6	7	8
48.12 0103	2205-0107-РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	84	104	8736
48.13 1801	2204-0101-РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14	219	3066
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	398362
		Накладные расходы	%	94		1032,48	144548
		Сметная прибыль	%	8		401,22	56171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	758313
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
49	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	см3		1,1124	10387	11554
		11 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		830,96	924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11217,96	12479
		ГАЛТЕЛИ					
50	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые рельефные простого рисунка h-80мм	им		2926,576	296	866266
		Сметная прибыль	%	8		23,68	69301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319,68	935568
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
51	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3		2,592	23962	62110
		Сметная прибыль	%	8		1916,96	4969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25878,96	67078
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
52	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		0,78528	504746	396367
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	31709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545125,68	428076
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-20ШТ					
53	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		1,2346	504746	623159
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	49853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545125,68	673012
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ					
54	2106-0405-1201 РСНБ	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		2,4494	504746	1236325

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	98906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545125,68	1335231
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
55	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		0,0956	504746	48254
		Сметная прибыль	%	8		40379,68	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545125,68	52114
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-40 ШТ					
56	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	-Ящик абонентский 0,75 КГ	шт.		40	2414	96560
		Сметная прибыль	%	8		193,12	7725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2607,12	104285

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		31932269
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		96560
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		96560
Сметная прибыль -	Тенге		7725
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		104285
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		19057792
Материалы -	Тенге		3831215
Всего заработная плата -	Тенге		809697
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		8816688
Местные материалы -	Тенге		5574207
Накладные расходы -	Тенге		742092
Накладные НУЧП -	Тенге		742092
Сметная прибыль -	Тенге		1583991
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		21383875
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		894
Сметная заработная плата -	Тенге		809697
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		12777917
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12777917
Сметная прибыль -	Тенге		1022233
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		13800150
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		35288310
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		894
Сметная заработная плата -	Тенге		809697

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
57	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7	шт.		1	398247,59	398248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31859,81	31860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430107,4	430107
58	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм	шт.		1	318649,82	318650
		Сметная прибыль	%	8		25491,99	25492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				344141,81	344142
59	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм	шт.		1	305503,39	305503
		Сметная прибыль	%	8		24440,27	24440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				329943,66	329944
60	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч	шт.		1	131583,21	131583
		Сметная прибыль	%	8		10526,66	10527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				142109,87	142110
61	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч	шт.		1	113976,96	113977
		Сметная прибыль	%	8		9118,16	9118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123095,12	123095
62	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Импульсная трубка для регулятора перепада давления	шт.		4	4641,43	18566
		Сметная прибыль	%	8		371,31	1485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5012,74	20051
63	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4,0м3/ч	шт.		1	135520,71	135521
		Сметная прибыль	%	8		10841,66	10842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146362,37	146362
64	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч	шт.		1	135520,71	135521
		Сметная прибыль	%	8		10841,66	10842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146362,37	146362
65	ПРАЙС ЛИСТ	-Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.		1	168730,71	168731
66	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)	шт.		4	9461,25	37845
		Сметная прибыль	%	8		756,9	3028

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10218,15	40873
67	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)	шт.		1	8024,46	8024
		Сметная прибыль	%	8		641,96	642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8666,42	8666
68	ПРАЙС ЛИСТ	-Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н	шт.		2	97114,82	194230
69	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15	шт.		6	625,98	3756
		Сметная прибыль	%	8		50,08	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				676,06	4056
70	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005 10,8 КГ	шт.		7	14511	101577
		Сметная прибыль	%	8		1160,88	8126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15671,88	109703
71	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 6,1 КГ	шт.		6	9618	57708
		Сметная прибыль	%	8		769,44	4617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10387,44	62325
72	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 4,6 КГ	шт.		13	8703	113139
		Сметная прибыль	%	8		696,24	9051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9399,24	122190
73	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 2,7 КГ	шт.		1	7697	7697
		Сметная прибыль	%	8		615,76	616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8312,76	8313
74	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65	шт.		2	15870,54	31741
		Сметная прибыль	%	8		1269,64	2539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17140,18	34280
75	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40	шт.		3	12379,02	37137
		Сметная прибыль	%	8		990,32	2971

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13369,34	40108
76	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		18	1924	34632
		Сметная прибыль	%	8		153,92	2771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2077,92	37403
77	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,81 КГ	шт.		12	2811	33732
		Сметная прибыль	%	8		224,88	2699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3035,88	36431
78	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80 2,19 КГ	шт.		26	2191	56966
		Сметная прибыль	%	8		175,28	4557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2366,28	61523
79	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,18 КГ	шт.		2	1180	2360
		Сметная прибыль	%	8		94,4	189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1274,4	2549
80	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		6	1237	7422
		Сметная прибыль	%	8		98,96	594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1335,96	8016
81	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65	шт.		3	23978,57	71936
		Сметная прибыль	%	8		1918,29	5755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25896,86	77691
82	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40	шт.		1	13434,11	13434
		Сметная прибыль	%	8		1074,73	1075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14508,84	14509
83	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25	шт.		1	1479,38	1479
		Сметная прибыль	%	8		118,35	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1597,72	1598
84	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт		10	1698	16980
		Сметная прибыль	%	8		135,84	1358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1833,84	18338
85	2301-0201-	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм,	м		7	326	2282

1	2	3	4	5	6	7	8
	0112 РСНБ РК 2015	толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80					
		1,39 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		26,08	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352,08	2465
		ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
86	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м		40	293	11720
		1,23 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		23,44	938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				316,44	12658
87	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водышт. и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.		18	744	13392
		0,45 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		59,52	1071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				803,52	14463
88	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водышт. и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1449	5796
		0,92 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		115,92	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,92	6260
89	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водышт. и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	3574	28592
		2,1 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		285,92	2287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3859,92	30879
90	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водышт. и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	5215	10430
		3,07 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		417,2	834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5632,2	11264
91	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водышт. и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		10	966	9660
		0,56 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		77,28	773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1043,28	10433
		Теплоизоляционные работы					
92	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		61,6	239	14722
		0,08 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,12	15900
93	2111-0403-	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м		17,6	363	6389

1	2	3	4	5	6	7	8
	0215 РСНБ РК 2015	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77					
		0,15 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		29,04	511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392,04	6900
94	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м		113,3	494	55970
		0,17 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		39,52	4478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				533,52	60448
95	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		15,4	661	10179
		0,23 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		52,88	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,88	10994
96	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		120	542	65040
		Сметная прибыль	%	8		43,36	5203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				585,36	70243
		ДРЕНАЖ					
97	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	589	14136
		0,248 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		47,12	1131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,12	15267
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
98	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	-Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.		224	2491	557984
		0,27 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		199,28	44639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2690,28	602623
99	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN	шт.		224	6642	1487808

1	2	3	4	5	6	7	8
		10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 0,32 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		531,36	119025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7173,36	1606833
100	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 0,93 КГ	шт.		20	31286	625720
		Сметная прибыль	%	8		2502,88	50058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33788,88	675778
101	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 0,68 КГ	шт.		40	25792	1031680
		Сметная прибыль	%	8		2063,36	82534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27855,36	1114214
102	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 1,6 КГ	шт.		4	49168	196672
		Сметная прибыль	%	8		3933,44	15734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53101,44	212406
103	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010 0,3 КГ	шт.		20	2057	41140
		Сметная прибыль	%	8		164,56	3291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2221,56	44431
104	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss 0,85 КГ	шт.		40	97604	3904160
		Сметная прибыль	%	8		7808,32	312333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105412,32	4216493
105	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,37 КГ	шт.		320	3541	1133120
		Сметная прибыль	%	8		283,28	90650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	1223770
106	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 0,86 КГ	шт.		640	532	340480
		Сметная прибыль	%	8		42,56	27238

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				574,56	367718
107	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,25 КГ	шт.		320	2479	793280
		Сметная прибыль	%	8		198,32	63462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2677,32	856742
108	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.		640	367	234880
		Сметная прибыль	%	8		29,36	18790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				396,36	253670
109	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водыи пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 0,92 КГ	шт.		40	1449	57960
		Сметная прибыль	%	8		115,92	4637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,92	62597
110	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	-Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 0,15 КГ	шт.		88	2374	208912
		Сметная прибыль	%	8		189,92	16713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2563,92	225625
		Теплоизоляционные работы					
111	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		74,8	239	17877
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,12	19307
112	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		27,5	291	8003
		Сметная прибыль	%	8		23,28	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314,28	8643
113	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 0,13 КГ	м		82,5	324	26730
		Сметная прибыль	%	8		25,92	2138

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				349,92	28868
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
114	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2088,392		294	613987
		0,23 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		23,52	49119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,52	663106
115	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	107,88		182	19634
		0,148 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		14,56	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,56	21205
116	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		288	160	46080
		0,029 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		12,8	3686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,8	49766
117	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		464	182	84448
		0,085 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		14,56	6756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,56	91204
118	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	-Тройник прямой, d 25 мм	шт.		280	355	99400
		0,12 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		28,4	7952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				383,4	107352
119	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	-Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		160	44	7040
		0,0726 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		3,52	563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47,52	7603
120	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	-Муфта d 25 мм	шт.		880	172	151360
		0,05 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		13,76	12109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,76	163469
121	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		600	7	4200
		0,0052 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		0,56	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7,56	4536
122	2302-0401-3605 РСНБ	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1440	30	43200

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	0,0138 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		2,4	3456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,4	46656
123	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	-Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.		40	2374	94960
		0,15 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		189,92	7597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2563,92	102557
124	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		80	2479	198320
		0,25 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		198,32	15866
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2677,32	214186
125	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.		160	367	58720
		Сметная прибыль	%	8		29,36	4698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				396,36	63418
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
126	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		75,75	1333	100975
		Сметная прибыль	%	8		106,64	8078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1439,64	109053
127	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные	т		0,005	424970	2125
		Сметная прибыль	%	8		33997,6	170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				458967,6	2295
128	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие	т		0,03	424970	12749
		Сметная прибыль	%	8		33997,6	1020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				458967,6	13769
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-5 ШТ					
129	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3		0,25	57219	14305
		Сметная прибыль	%	8		4577,52	1144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61796,52	15449
130	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,8	32404	25923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	2074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34996,32	27997
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
131	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92	м3		0,1	32404	3240
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34996,32	3500
		ВЕНТИЛИ					
132	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		4	851	3404
		Сметная прибыль	%	8		68,08	272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				919,08	3676
133	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 КГ	шт.		6	1402	8412
		Сметная прибыль	%	8		112,16	673
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1514,16	9085
		Теплоизоляционные работы					
134	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 0,23 КГ	м		82,5	661	54533
		Сметная прибыль	%	8		52,88	4363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,88	58895
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					
135	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		2,08	3185	6625
		Сметная прибыль	%	8		254,8	530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3439,8	7155
136	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3		0,017	16850	286
		Сметная прибыль	%	8		1348	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18198	309
137	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	-Асбестоцементная смесь	м3		0,002	324673	649
		Сметная прибыль	%	8		25973,84	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				350646,84	701

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	15127384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования - Тенге	.	.	.	.	362960
		ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге	.	.	.	.	362960
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	238807
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	195052
		Местные материалы - Тенге	.	.	.	.	43755
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	19105
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	257912
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	14874
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	14874
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	1190
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	16064
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	14510743
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	14510743
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	1160859
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	15671602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге	.	.	.	.	16308538
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)					
138	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом шт.			1	25875	25875
		Сметная прибыль %		8		2070	2070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27945	27945
139	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,73 КГ шт.			1	4924	4924
		Сметная прибыль %		8		393,92	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5317,92	5318
140	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	-Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) шт.			2	202	404
		Сметная прибыль %		8		16,16	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,16	436
141	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 м			0,2	501	100
		Сметная прибыль %		8		40,08	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				541,08	108

1	2	3	4	5	6	7	8
142	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		0,2	650	130
		Сметная прибыль	%	8		52	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				702	140
143	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт.		1	1161	1161
		Сметная прибыль	%	8		92,88	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1253,88	1254
144	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.		2	367	734
		Сметная прибыль	%	8		29,36	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				396,36	793
145	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	-Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002 5,6 КГ	шт.		3	144199	432597
		Сметная прибыль	%	8		11535,92	34608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				155734,92	467205
146	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,29 КГ	шт.		2	319	638
		Сметная прибыль	%	8		25,52	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				344,52	689
147	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,4 КГ	шт.		2	792	1584
		Сметная прибыль	%	8		63,36	127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855,36	1711
148	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,5 КГ	шт.		3	403	1209
		Сметная прибыль	%	8		32,24	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				435,24	1306
149	2113-0816-3301 РСНБ	-Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.		1	868	868

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8		69,44	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,44	937
150	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6	1864	1118
		Сметная прибыль	%	8		149,12	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2013,12	1208
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)					
151	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,724 КГ	м		4,73	461	2181
		Сметная прибыль	%	8		36,88	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				497,88	2355
152	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005 5,2 КГ	шт.		5	14840	74200
		Сметная прибыль	%	8		1187,2	5936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16027,2	80136
153	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 0,89 КГ	шт.		10	476	4760
		Сметная прибыль	%	8		38,08	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				514,08	5141
154	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005 9,5 КГ	шт.		1	27318	27318
		Сметная прибыль	%	8		2185,44	2185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29503,44	29503
155	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		1	915	915
		Сметная прибыль	%	8		73,2	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,2	988
156	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005 12 КГ	шт.		1	37492	37492
		Сметная прибыль	%	8		2999,36	2999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40491,36	40491
157	2302-0103-0207 РСНБ	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1102	2204

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8		88,16	176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1190,16	2380
158	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт.		5	1161	5805
		Сметная прибыль	%	8		92,88	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1253,88	6269
159	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80 0,51 КГ	шт.		10	273	2730
		Сметная прибыль	%	8		21,84	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	2948
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
160	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм 0,16 КГ	м		6,6	468	3089
		Сметная прибыль	%	8		37,44	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				505,44	3336
161	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 0,13 КГ	м		8,8	324	2851
		Сметная прибыль	%	8		25,92	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				349,92	3079
162	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм 0,1 КГ	м		16,5	291	4802
		Сметная прибыль	%	8		23,28	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314,28	5186
163	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм 0,08 КГ	м		40,7	239	9727
		Сметная прибыль	%	8		19,12	778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,12	10505
164	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм 0,05 КГ	м		1,1	167	184
		Сметная прибыль	%	8		13,36	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,36	198
165	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77 0,78 КГ	м2		7,3715	4938	36400
		Сметная прибыль	%	8		395,04	2912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5333,04	39313

1	2	3	4	5	6	7	8
166	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие	т		0,0705	424970	29960
		Сметная прибыль	%	8		33997,6	2397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				458967,6	32357
167	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	-Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96 0,5 КГ	шт.		1	1158	1158
		Сметная прибыль	%	8		92,64	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1250,64	1251
168	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	-Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м		5	1207	6035
		Сметная прибыль	%	8		96,56	483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,56	6518
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
169	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	м		3,716	258	959
		Сметная прибыль	%	8		20,64	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				278,64	1035
170	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,148 КГ	м		204,38	163	33314
		Сметная прибыль	%	8		13,04	2665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176,04	35979
		ФИТИНГИ					
171	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со стоном ГОСТ 21345-2005 0,4 КГ	шт.		20	1918	38360
		Сметная прибыль	%	8		153,44	3069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2071,44	41429
172	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,025 КГ	шт.		20	60	1200
		Сметная прибыль	%	8		4,8	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64,8	1296
173	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со стоном ГОСТ 21345-2005 0,3 КГ	шт.		120	1251	150120
		Сметная прибыль	%	8		100,08	12010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1351,08	162130
174	2302-0401-3701 РСНБ	-Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		40	435	17400

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	0,129 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		34,8	1392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				469,8	18792
175	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		80	711	56880
		0,0816 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		56,88	4550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				767,88	61430
176	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		40	1614	64560
		0,2 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		129,12	5165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1743,12	69725
177	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	-Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.		240	1410	338400
		0,07 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		112,8	27072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1522,8	365472
178	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		160	19	3040
		0,02 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1,52	243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,52	3283
179	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	-Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		80	676	54080
		0,8 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		54,08	4326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				730,08	58406
180	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	-Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		160	50	8000
		0,0295 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		4	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54	8640
181	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	-Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружнуюшт. резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009			120	932	111840
		0,13 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		74,56	8947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1006,56	120787
182	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	-Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.		80	932	74560
		0,13 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		74,56	5965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1006,56	80525
183	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.		40	5732,14	229286

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		458,57	18343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6190,71	247629
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
184	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		48,4	239	11568
		0,08 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		19,12	925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,12	12493
185	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		6,6	185	1221
		0,06 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		14,8	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,8	1319
186	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м		31,02	167	5180
		0,05 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		13,36	414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,36	5595
187	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2		4,5655	4938	22544
		0,78 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		395,04	1804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5333,04	24348
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
188	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.		2	22173	44346
		7,5 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1773,84	3548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23946,84	47894
189	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		4	749	2996
		1,4 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		59,92	240

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				808,92	3236
190	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005 5,2 КГ	шт.		7	14840	103880
		Сметная прибыль	%	8		1187,2	8310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16027,2	112190
191	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 0,89 КГ	шт.		14	476	6664
		Сметная прибыль	%	8		38,08	533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				514,08	7197
192	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005 4,9 КГ	шт.		5	12137	60685
		Сметная прибыль	%	8		970,96	4855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13107,96	65540
193	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		10	396	3960
		Сметная прибыль	%	8		31,68	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				427,68	4277
194	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт.		10	1161	11610
		Сметная прибыль	%	8		92,88	929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1253,88	12539
195	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80 0,51 КГ	шт.		20	273	5460
		Сметная прибыль	%	8		21,84	437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	5897
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
196	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм 0,1 КГ	м		35,2	291	10243
		Сметная прибыль	%	8		23,28	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314,28	11063
197	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм 0,08 КГ	м		71,5	239	17089
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,12	18456
198	2111-0403-	-Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет	м		27,5	185	5088

1	2	3	4	5	6	7	8
	0207 РСНБ РК 2015	черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм 0,06 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		14,8	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,8	5495
199	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет м черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм 0,05 КГ			2	167	334
		Сметная прибыль	%	8		13,36	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,36	361
200	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77 0,78 КГ	м2		11,477	4938	56673
		Сметная прибыль	%	8		395,04	4534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5333,04	61207
		НАСОСЫ					
201	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	-Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.		2	296196,43	592393
202	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,27 КГ	ишт.		4	391	1564
		Сметная прибыль	%	8		31,28	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				422,28	1689
203	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм 1,4 КГ	шт		4	10909	43636
		Сметная прибыль	%	8		872,72	3491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11781,72	47127
204	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 5,2 КГ	шт.		2	5507	11014
		Сметная прибыль	%	8		440,56	881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5947,56	11895
205	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм 1,4 КГ	шт		12	749	8988
		Сметная прибыль	%	8		59,92	719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				808,92	9707
206	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis 2,1 КГ	шт.		1	38926	38926
		Сметная прибыль	%	8		3114,08	3114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42040,08	42040
207	2303-0301-	-Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN	шт.		1	48906	48906

1	2	3	4	5	6	7	8
	0404 РСНБ РК 2015	25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis 2,9 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		3912,48	3912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52818,48	52818
208	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis 3 КГ	шт.		1	50566	50566
		Сметная прибыль	%	8		4045,28	4045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54611,28	54611
209	ПРАЙС ЛИСТ	-Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.		1	1183482,14	1183482
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
210	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 1,7 КГ	шт.		20	9172	183440
		Сметная прибыль	%	8		733,76	14675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9905,76	198115
211	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 0,89 КГ	шт.		40	476	19040
		Сметная прибыль	%	8		38,08	1523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				514,08	20563
212	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,307 КГ	м		5,574	229	1276
		Сметная прибыль	%	8		18,32	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				247,32	1379
213	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,198 КГ	м		187,658	143	26835
		Сметная прибыль	%	8		11,44	2147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,44	28982
		ФИТИНГИ					
214	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со стоном ГОСТ 21345-2005 0,4 КГ	шт.		20	1918	38360
		Сметная прибыль	%	8		153,44	3069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2071,44	41429
215	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,025 КГ	шт.		20	60	1200
		Сметная прибыль	%	8		4,8	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64,8	1296
216	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	-Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009 0,07 КГ	шт.		280	1410	394800
		Сметная прибыль	%	8		112,8	31584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1522,8	426384
217	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	-Угольник, 90°, DN 20 СТ РК 1893-2009 0,07 КГ	шт.		4	1410	5640
		Сметная прибыль	%	8		112,8	451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1522,8	6091
218	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005 0,3 КГ	шт.		120	1251	150120
		Сметная прибыль	%	8		100,08	12010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1351,08	162130
219	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005 0,4 КГ	шт.		4	1918	7672
		Сметная прибыль	%	8		153,44	614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2071,44	8286
220	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	-Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,129 КГ	шт.		40	435	17400
		Сметная прибыль	%	8		34,8	1392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				469,8	18792
221	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,2 КГ	шт.		40	1614	64560
		Сметная прибыль	%	8		129,12	5165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1743,12	69725
222	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0816 КГ	шт		80	711	56880
		Сметная прибыль	%	8		56,88	4550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				767,88	61430
223	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,02 КГ	шт.		80	19	1520
		Сметная прибыль	%	8		1,52	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,52	1642
224	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый DN 20-25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,02 КГ	шт.		28	19	532
		Сметная прибыль	%	8		1,52	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,52	575
225	2302-0301-0202 РСНБ РК 2015	-Муфта переходная DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,07 КГ	шт.		4	246	984
		Сметная прибыль	%	8		19,68	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265,68	1063
226	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	-Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружнюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009 0,13 КГ	шт.		80	932	74560
		Сметная прибыль	%	8		74,56	5965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1006,56	80525
227	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	-Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009 0,13 КГ	шт.		40	932	37280
		Сметная прибыль	%	8		74,56	2982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1006,56	40262
228	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	-Воздухоотводчик 0,16 КГ	шт.		4	1959	7836
		Сметная прибыль	%	8		156,72	627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2115,72	8463
229	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		80	5	400
		Сметная прибыль	%	8		0,4	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,4	432
230	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0041 КГ	шт.		20	5	100
		Сметная прибыль	%	8		0,4	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,4	108
231	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.		40	5732,14	229286
		Сметная прибыль	%	8		458,57	18343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6190,71	247629
		Теплоизоляционные работы					
232	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		55	239	13145
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1052

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,12	14197
233	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		55	185	10175
		Сметная прибыль	%	8		14,8	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,8	10989
234	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77 0,78 КГ	м2		9,637	4938	47588
		Сметная прибыль	%	8		395,04	3807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5333,04	51395
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
235	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	м		47,904	832	39856
		Сметная прибыль	%	8		66,56	3188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,56	43045
236	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии, диаметр 100 мм 6,8 КГ	шт		2	3653	7306
		Сметная прибыль	%	8		292,24	584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3945,24	7890
237	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	-Прочистка диам.100 мм 2,2 КГ	шт.		10	2541	25410
		Сметная прибыль	%	8		203,28	2033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2744,28	27443
238	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая, DN 110 1,126 КГ	шт.		10	5349	53490
		Сметная прибыль	%	8		427,92	4279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5776,92	57769
239	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 45°, DN 110 1 КГ	шт.		12	2400	28800
		Сметная прибыль	%	8		192	2304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2592	31104
240	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110 1,45 КГ	шт.		8	1298	10384
		Сметная прибыль	%	8		103,84	831

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,84	11215
241	2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	-Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110 3,1 КГ	шт.		2	2680	5360
		Сметная прибыль	%	8		214,4	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2894,4	5789
242	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	м		9,98	832	8303
		Сметная прибыль	%	8		66,56	664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,56	8968
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
243	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	м		130,738	832	108774
		Сметная прибыль	%	8		66,56	8702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,56	117476
244	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		127,744	273	34874
		Сметная прибыль	%	8		21,84	2790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	37664
245	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии, диаметр 100 мм 6,8 КГ	шт		20	3653	73060
		Сметная прибыль	%	8		292,24	5845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3945,24	78905
246	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	-Прочистка диам.100 мм 2,2 КГ	шт.		12	2541	30492
		Сметная прибыль	%	8		203,28	2439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2744,28	32931
247	2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	-Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013 0,45 КГ	шт.		20	981	19620
		Сметная прибыль	%	8		78,48	1570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1059,48	21190
248	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 100 1 КГ	шт.		60	2400	144000
		Сметная прибыль	%	8		192	11520

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2592	155520
249	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110 1,45 КГ	шт.		20	1298	25960
		Сметная прибыль	%	8		103,84	2077
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,84	28037
250	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110 2,4 КГ	шт.		40	1877	75080
		Сметная прибыль	%	8		150,16	6006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2027,16	81086
251	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	-Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 0,1 КГ	шт.		40	192	7680
		Сметная прибыль	%	8		15,36	614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,36	8294
252	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50 0,2 КГ	шт.		80	491	39280
		Сметная прибыль	%	8		39,28	3142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				530,28	42422
253	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50 0,2 КГ	шт.		40	679	27160
		Сметная прибыль	%	8		54,32	2173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				733,32	29333
254	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110 1,08 КГ	шт.		40	2745	109800
		Сметная прибыль	%	8		219,6	8784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2964,6	118584
255	2302-0304-2406 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая, DN 50 0,086 КГ	шт.		40	1491	59640
		Сметная прибыль	%	8		119,28	4771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1610,28	64411
256	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 27 КГ	шт.		40	8713	348520
		Сметная прибыль	%	8		697,04	27882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9410,04	376402
257	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		40	966	38640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,28	3091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1043,28	41731
258	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		40	2405	96200
		Сметная прибыль	%	8		192,4	7696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2597,4	103896
259	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с однойчашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 8 КГ	шт.		40	6250	250000
		Сметная прибыль	%	8		500	20000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6750	270000
260	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		40	7627	305080
		Сметная прибыль	%	8		610,16	24406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8237,16	329486
261	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		40	18172	726880
		Сметная прибыль	%	8		1453,76	58150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19625,76	785030
262	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 30 КГ	шт.		40	19765	790600
		Сметная прибыль	%	8		1581,2	63248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21346,2	853848
263	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 2 КГ	шт.		40	6662	266480
		Сметная прибыль	%	8		532,96	21318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7194,96	287798
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
264	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	-Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS	шт.		2	421339,29	842679
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная					
265	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		37,924	273	10353
		Сметная прибыль	%	8		21,84	828

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	11182
266	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	-Прочистка диам.50 мм 2,2 КГ	шт.		8	2541	20328
		Сметная прибыль	%	8		203,28	1626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2744,28	21954
267	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50 0,2 КГ	шт.		8	679	5432
		Сметная прибыль	%	8		54,32	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				733,32	5867
268	2302-0303-1103 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50 0,2 КГ	шт.		8	709	5672
		Сметная прибыль	%	8		56,72	454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				765,72	6126
269	2302-0304-2406 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая, DN 50 0,086 КГ	шт.		8	1491	11928
		Сметная прибыль	%	8		119,28	954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1610,28	12882
270	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50 0,2 КГ	шт.		4	491	1964
		Сметная прибыль	%	8		39,28	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				530,28	2121
271	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50 0,2 КГ	шт.		4	649	2596
		Сметная прибыль	%	8		51,92	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				700,92	2804
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная					
272	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		69,86	273	19072
		Сметная прибыль	%	8		21,84	1526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	20598
273	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии, диаметр 50 мм 6,8 КГ	шт		12	3653	43836
		Сметная прибыль	%	8		292,24	3507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3945,24	47343
274	2302-0303-	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50	шт.		16	491	7856

1	2	3	4	5	6	7	8
	2602 РСНБ РК 2015	0,2 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		39,28	628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				530,28	8484
275	2302-0303-1103 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50 0,2 КГ	шт.		16	709	11344
		Сметная прибыль	%	8		56,72	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				765,72	12252
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					10384586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость оборудования -	Тенге					2618554
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге					2618554
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге					258768
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					258768
	Сметная прибыль -	Тенге					20701
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					279470
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					29960
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					29960
	Сметная прибыль -	Тенге					2397
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					32357
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге					7477303
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					7477303
	Сметная прибыль -	Тенге					598184
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					8075488
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11005868
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ					
		Силовое электрооборудование и электроосвещение					
276	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А 100 КГ	шт.		1	171684	171684
277	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 21,3 КГ	шт.		20	28079	561580
		Сметная прибыль	%	8		2246,32	44926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30325,32	606506
278	2307-0204-	-Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		20	1838	36760

1	2	3	4	5	6	7	8
	0647 РСНБ РК 2015	1,38 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		147,04	2941
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1985,04	39701
279	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		40	6546	261840
		0,68 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		523,68	20947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7069,68	282787
280	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		80	6546	523680
		0,68 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		523,68	41894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7069,68	565574
281	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.		40	3090	123600
		1,2 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		247,2	9888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3337,2	133488
282	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		40	615	24600
		1,38 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		49,2	1968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				664,2	26568
283	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	11361	11361
		5,5 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		908,88	909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12269,88	12270
284	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный с тепловым реле	шт		2	3442	6884
		Сметная прибыль	%	8		275,36	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3717,36	7435
285	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.		4	5284	21136
		0,1 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		422,72	1691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5706,72	22827
286	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.		4	8675	34700
		1,3 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		694	2776

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9369	37476
287	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	-Светильники СА-7008 1,9 КГ	шт.		20	6566	131320
		Сметная прибыль	%	8		525,28	10506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7091,28	141826
288	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3 3 КГ	шт.		8	2451	19608
		Сметная прибыль	%	8		196,08	1569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2647,08	21177
289	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НБО 05-100 2,1 КГ	шт.		40	5273	210920
		Сметная прибыль	%	8		421,84	16874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5694,84	227794
290	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82 3 КГ	шт.		25	699	17475
		Сметная прибыль	%	8		55,92	1398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				754,92	18873
291	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	-Светильники ПСХ 60-002 1,1 КГ	шт.		25	564	14100
		Сметная прибыль	%	8		45,12	1128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				609,12	15228
292	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 0,6 КГ	шт.		1	4200	4200
		Сметная прибыль	%	8		336	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4536	4536
293	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/ 0,04 КГ	шт.		4	684	2736
		Сметная прибыль	%	8		54,72	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				738,72	2955
294	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w10 Е27 0,67 КГ	шт.		4,8	583	2798
		Сметная прибыль	%	8		46,64	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				629,64	3022
295	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w10 Е27 0,67 КГ	шт.		5	583	2915
		Сметная прибыль	%	8		46,64	233

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				629,64	3148
296	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания Бк215-225-25 0,67 КГ	10 шт.		0,1	583	58
		Сметная прибыль	%	8		46,64	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				629,64	63
297	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 0,176 КГ	шт.		40	747	29880
		Сметная прибыль	%	8		59,76	2390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				806,76	32270
298	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	-Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3 2,03 КГ	шт.		25	2242	56050
		Сметная прибыль	%	8		179,36	4484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2421,36	60534
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
299	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 0,146 Т	км		0,355	134942	47904
		Сметная прибыль	%	8		10795,36	3832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				145737,36	51737
300	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 0,114 Т	км		0,475	104443	49610
		Сметная прибыль	%	8		8355,44	3969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112798,44	53579
301	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 20 КГ	км		1,2	48836	58603
		Сметная прибыль	%	8		3906,88	4688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52742,88	63291
302	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,36	127345	45844
		Сметная прибыль	%	8		10187,6	3668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137532,6	49512
303	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		3,2	242445	775824

1	2	3	4	5	6	7	8
		94 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		19395,6	62066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				261840,6	837890
304	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		4,16	143190	595670
		60 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		11455,2	47654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154645,2	643324
305	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,045	366278	16483
		0,159 Т					
		Сметная прибыль	%	8		29302,24	1319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395580,24	17801
306	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,315	703711	221669
		0,27 Т					
		Сметная прибыль	%	8		56296,88	17734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				760007,88	239402
307	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,475	264886	125821
		0,127 Т					
		Сметная прибыль	%	8		21190,88	10066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286076,88	135887
308	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,27	167024	45096
		85 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		13361,92	3608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180385,92	48704
309	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		145	1086	157470
		1,47 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		86,88	12598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,88	170068
310	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		45	534	24030
		0,701 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		42,72	1922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				576,72	25952
311	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		40	344	13760
		0,453 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		27,52	1101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				371,52	14861

1	2	3	4	5	6	7	8
312	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,277 КГ	м		25	211	5275
		Сметная прибыль	%	8		16,88	422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				227,88	5697
313	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		155	44	6820
		Сметная прибыль	%	8		3,52	546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47,52	7366
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
314	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,08	127345	10188
		Сметная прибыль	%	8		10187,6	815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137532,6	11003
315	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 20 КГ	км		0,38	48836	18558
		Сметная прибыль	%	8		3906,88	1485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52742,88	20042
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
316	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	шт.		80	477	38160
		Сметная прибыль	%	8		38,16	3053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				515,16	41213
317	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		420	423	177660
		Сметная прибыль	%	8		33,84	14213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				456,84	191873
318	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		41	227	9307
		Сметная прибыль	%	8		18,16	745

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245,16	10052
319	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,165 КГ	шт.		125	355	44375
		Сметная прибыль	%	8		28,4	3550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				383,4	47925
320	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,16 КГ	шт.		145	357	51765
		Сметная прибыль	%	8		28,56	4141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				385,56	55906
321	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		48	449	21552
		Сметная прибыль	%	8		35,92	1724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				484,92	23276
322	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 0,09 КГ	шт.		770	255	196350
		Сметная прибыль	%	8		20,4	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				275,4	212058
323	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3 1,2 КГ	шт.		350	39	13650
		Сметная прибыль	%	8		3,12	1092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,12	14742
324	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44 0,2 КГ	шт.		15	116	1740
		Сметная прибыль	%	8		9,28	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125,28	1879
325	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 0,01 КГ	шт.		200	1418	283600
		Сметная прибыль	%	8		113,44	22688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1531,44	306288
326	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 0,02 КГ	шт.		100	147	14700
		Сметная прибыль	%	8		11,76	1176

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,76	15876
327	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	-Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 0,02 КГ	шт.		60	188	11280
		Сметная прибыль	%	8		15,04	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,04	12182
328	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ -Кронштейны настенный, У2191 УЗ	комплект		4	556	2224
		Сметная прибыль	%	8		44,48	178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				600,48	2402
329	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 4,22 КГ	м		6,8	1612	10962
		Сметная прибыль	%	8		128,96	877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1740,96	11839
330	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Планки	кг		4	542	2168
		Сметная прибыль	%	8		43,36	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				585,36	2341
331	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг		0,65	989	643
		Сметная прибыль	%	8		79,12	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1068,12	694
332	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	-Профиль монтажный перфорированный	шт.		4	522	2088
		Сметная прибыль	%	8		41,76	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				563,76	2255

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 5370735

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	171684
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	171684
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4966727
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4966727
Сметная прибыль -	Тенге	397338
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	5364066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	7527
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	7527
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	602
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	8129
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	2088
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	2088
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	167
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	2255
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	222709
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	222709
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	17817
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	240525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге	.	.	.	.	5786659

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	.	.	.	.	62814974
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	791054
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	44628
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	18643
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	58826094
- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	3153198
Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	742092
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	63557066
Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	0
ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	63557066
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	4832309
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	68389376

ВСЕГО	Тенге	68 389 376,00
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	615 504,38
ИТОГО	Тенге	69 004 880,38
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге	745 252,71
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	5 329 447,80

ИТОГО	Тенге	75 079 580,89
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 395 002,66
ИТОГО	Тенге	76 474 583,55
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	72 650 854,30
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	8 718 102,52
ВСЕГО	Тенге	81 368 956,82

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____