**Приложение 5**
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Форма 3КС**

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
**Подрядчик:** ТОО "КокшетауХлебстрой"
**Наименование строительства и его адрес:**
Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

**Справка №7 от "15" декабря 2020 г**

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

**за декабрь 2020 г**

| Код. Заказ | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | номер | код |
| | | 205 | 04.05.2020 г | | | | |

| Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Всего, к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный включительно с НДС | В отчетном месяце за декабрь без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **194 654 022,29** | **11 220 058,29** | | | | | | | **1 346 407** | |
| В том числе за отчетный период | **194 654 022,29** | **11 220 058,29** | | | | | | | **1 346 407** | **12 566 465,29** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

**Технический надзор:**
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

**Подрядчик:**
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

**Авторский надзор:**
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор Камбеков А.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Форма 2В**

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
**Подрядчик:** ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
**адрес:** г.Кокшетау, Акмолинская область
**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1
Договор №205 от 04.05.2020г.

# Акт приемки выполненных работ за декабрь 2020 г

(по ресурсному методу)

**№7 от "15" декабря 2020 г**

**за декабрь 2020 г**

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Дверные блоки внуртренних стенах** | | | | | | | | | |
| | | | **Подвал /АС-59/** | | | | | | | | | |
| 1 | 61 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенахи перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 11,97 | 2023,75 | 97,92 | 24224 | 1172 | 6928 | 11993 | 39115 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1347,04 | 44,56 | 16124 | 533 | | 2897 | |
| 2 | 64 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 14 | 500,00 | -- | 7000 | -- | 7000 | -- | 7560 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 560 | |
| 3 | 65 | 2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** | | | | | | | | | |
| | | | | пара | 7 | 3306,00 | -- | 23142 | -- | 23142 | -- | 24993 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1851 | |
| | | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | | **Полы Подвал (АС-59)** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип-Кг (площадка, ступени)** | | | | | | | | | |
| 4 | 109 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 покрытия | 30,19 | 5119,61 | 167,86 | 154561 | 5068 | 111346 | 29149 | 198407 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1263,55 | 77,45 | 38147 | 2338 | | 14697 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110 | 1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 2,54 | 5433,08 | 25,45 | 13800 | 65 | 6193 | 5453 | 20794 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2969,30 | 12,56 | 7542 | 32 | | 1540 | |
| 6 | 112 | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 126,67 | 1116,85 | 37,29 | 141472 | 4723 | 69690 | 49955 | 206741 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 529,40 | 18,34 | 67059 | 2323 | | 15314 | |
| 7 | 113 | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 126,67 | 595,12 | 25,27 | 75384 | 3201 | 69560 | 2994 | 84649 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 20,71 | 12,13 | 2623 | 1536 | | 6270 | |
| | | | | | Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-52) | | | | | | | |
| | | | | | Потолок | | | | | | | |
| 8 | 152 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 716,19 | 855,85 | 6,11 | 612949 | 4377 | 105720 | 363626 | 1054701 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 702,12 | 3,05 | 502852 | 2183 | | 78126 | |
| 9 | 155 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1141,23 | 699,52 | 5,76 | 798316 | 6578 | 153983 | 461547 | 1360652 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 558,83 | 2,88 | 637755 | 3282 | | 100789 | |
| 10 | 156 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 473,87 | 933,39 | 4,10 | 442307 | 1942 | 116723 | 233719 | 730108 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 682,98 | 2,04 | 323642 | 968 | | 54082 | |
| 11 | 157 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону | м2 поверхности облицовки | 379,27 | 4157,58 | 43,73 | 1576847 | 16586 | 897231 | 483278 | 2224935 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1748,18 | 21,59 | 663030 | 8189 | | 164810 | |
| | | | | | Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-55) | | | | | | | |
| | | | | | Потолок | | | | | | | |
| 12 | 160 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 357,75 | 855,85 | 6,11 | 306179 | 2186 | 52809 | 181638 | 526842 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 702,12 | 3,05 | 251184 | 1091 | | 39025 | |
| | | | | | Стены | | | | | | | |
| 13 | 163 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 714,57 | 699,52 | 5,76 | 499858 | 4119 | 96415 | 288993 | 851959 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 558,83 | 2,88 | 399324 | 2055 | | 63108 | |
| 14 | 164 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 327,68 | 933,39 | 4,10 | 305855 | 1343 | 80714 | 161616 | 504868 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 682,98 | 2,04 | 223798 | 669 | | 37398 | |
| | | | | | Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-58) | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Стены | | | | | | | |
| 15 | 172 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 473,09 | 933,39 | 4,10 | 441579 | 1938 | 116532 | 233334 | 728907 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 682,98 | 2,04 | 323109 | 966 | | 53993 | |
| | | | | | Вентшахта | | | | | | | |
| | | | Выход на чердак (2шт.)(АС-70) | | | | | | | | | |
| 16 | 184 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 2 | 3685,01 | 673,80 | 7370 | 1348 | 2814 | 2559 | 10723 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1604,04 | 172,80 | 3208 | 346 | | 794 | |
| 17 | 186 | 2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 3306,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 18 | 187 | 1115-0403-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 4,8 | 1416,63 | 3,40 | 6800 | 16 | 879 | 4258 | 11942 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1230,23 | 1,70 | 5905 | 8 | | 885 | |
| 19 | 188 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,18 | 38277,92 | 1321,45 | 6890 | 238 | 1454 | 3823 | 11570 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28876,50 | 621,00 | 5198 | 112 | | 857 | |
| 20 | 189 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,18 | 9022,64 | 73,29 | 1624 | 13 | 1421 | 141 | 1907 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1056,67 | 33,03 | 190 | 6 | | 141 | |
| 21 | 190 | 1110-0106-0402<br>РСНБ РК 2015 | Приборы оконные. Установка | комплект | 4 | 619,76 | 5,15 | 2479 | 21 | -- | 1777 | 4596 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 614,61 | 2,24 | 2458 | 9 | | 340 | |
| 22 | 191 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 | 827,00 | -- | 3308 | -- | 3308 | -- | 3573 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 265 | |
| | | | | | Кровля (АС-65) | | | | | | | |
| 23 | 211 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,46 | 54240,00 | -- | 133430 | -- | 133430 | -- | 144105 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10674 | |
| | | | Ходовой настили переходной мостик | | | | | | | | | |
| 24 | 218 | 1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 56 | 53,39 | 6,45 | 2990 | 361 | 121 | 1913 | 5295 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 44,79 | 2,66 | 2508 | 149 | | 392 | |
| 25 | 219 | 2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,336 | 25044,00 | -- | 8415 | -- | 8415 | -- | 9088 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 673 | |
| 26 | 220 | 2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,112 | 35711,00 | -- | 4000 | -- | 4000 | -- | 4320 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 27 | 221 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,44 | 8624,21 | 53,08 | 3795 | 23 | 2630 | 830 | 4995 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2596,56 | 23,66 | 1142 | 10 | | 370 | |
| 28 | | | Водосточная труба (АС-66) | | | | | | | | | |
| | 222 | 1208-0101-1902<br>РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек | м труб | 90 | 2279,68 | 513,89 | 205171 | 46250 | 95447 | 62244 | 288809 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 705,26 | 255,30 | 63474 | 22977 | | 21393 | |
| 29 | 223 | 1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 168 | 2033,47 | 14,67 | 341623 | 2465 | 277123 | 45231 | 417802 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 369,25 | 4,68 | 62035 | 787 | | 30948 | |
| 30 | | | Лестницак слуховому окну | | | | | | | | | |
| 31 | 243 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,08 | 97013,60 | 1321,45 | 7761 | 106 | 5345 | 1699 | 10217 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28876,50 | 621,00 | 2310 | 50 | | 757 | |
| 32 | 244 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,08 | 8624,21 | 53,08 | 690 | 4 | 478 | 151 | 908 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2596,56 | 23,66 | 208 | 2 | | 67 | |
| | | | | | Ограждение ОГ-1(АС-69) | | | | | | | |
| 33 | 245 | 1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 70,03 | 816,42 | 100,65 | 57174 | 7048 | 5441 | 34372 | 98870 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 638,08 | 43,61 | 44685 | 3054 | | 7324 | |
| 34 | 249 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 768 | 500,00 | -- | 384000 | -- | 384000 | -- | 414720 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30720 | |
| | | | | | Фасад (АС-34,37,39) | | | | | | | |
| | | | | | Разные работы | | | | | | | |
| | | | Козырек К-2 (АС-74) | | | | | | | | | |
| 35 | 267 | 1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 4,4 | 2033,47 | 14,67 | 8947 | 65 | 7257 | 1185 | 10942 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 369,25 | 4,68 | 1625 | 21 | | 811 | |
| | | | | | Ограждене ОГ-1 | | | | | | | |
| 36 | 273 | 1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 4,5 | 816,42 | 100,65 | 3674 | 453 | 350 | 2209 | 6353 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 638,08 | 43,61 | 2871 | 196 | | 471 | |
| 37 | 274 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 38 мм, толщина стенки 1 мм | м | 6,48 | 3310,00 | -- | 21449 | -- | 21449 | -- | 23165 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1716 | |
| 38 | 275 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 51 мм, толщина стенки 1 мм | м | 4,5 | 3820,00 | -- | 17190 | -- | 17190 | -- | 18565 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1375 | |
| 39 | 276 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 16 мм, толщина стенки 1 мм | м | 9 | 2150,00 | -- | 19350 | -- | 19350 | -- | 20898 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1548 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 277 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 36 | 500,00 | – | 18000 | – | 18000 | – | 19440 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1440 | |
| | | | **Ограждение ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 41 | 282 | 1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 19 | 816,42 | 100,65 | 15512 | 1912 | 1476 | 9326 | 26825 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 638,08 | 43,61 | 12124 | 829 | | 1987 | |
| 42 | 283 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 38 мм, толщина стенки 1 мм | м | 16,2 | 3310,00 | – | 53622 | – | 53622 | – | 57912 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4290 | |
| 43 | 284 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 51 мм, толщина стенки 1 мм | м | 19 | 3820,00 | – | 72580 | – | 72580 | – | 78386 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5806 | |
| 44 | 285 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 16 мм, толщина стенки 1 мм | м | 38 | 2150,00 | – | 81700 | – | 81700 | – | 88236 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6536 | |
| 45 | 286 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки,заглушки | шт. | 72 | 500,00 | – | 36000 | – | 36000 | – | 38880 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2880 | |
| | | | **Перегородки из металлопласта /АС-79/** | | | | | | | | | |
| 46 | 299 | 1110-0206-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки из панелей площадью до 5м2. Сборка | м2 перегородок (без вычета проемов) | 17,28 | 1440,02 | 575,82 | 24884 | 9950 | 933 | 12888 | 40794 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 810,23 | 225,67 | 14001 | 3900 | | 3022 | |
| 47 | 300 | 2113-0816-3504<br>РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛОПЛАСТИК | т | 0,21832 | 349594,00 | – | 76323 | – | 76323 | – | 82429 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6106 | |
| 48 | 301 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка=МК-1,МК-2 | т стальных элементов | 0,07992 | 776719,74 | 8462,89 | 62075 | 676 | 55563 | 4304 | 71690 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 73019,14 | 1776,75 | 5836 | 142 | | 5310 | |
| | | | **Разница от замены** | | | | | | | | | |
| 49 | 18 | Прайс-лист | Задвижки пластиковые DN 50/Кран шаровый PPR/ | шт | 2,9159773 | -4645,00 | – | -13545 | – | -13545 | – | -14628 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | -1084 | |
| 50 | 14 | Прайс-лист | Кран шаровый PPR DN 15 /20/ | шт | 7,7234994 | -580,00 | – | -4480 | – | -4480 | – | -4838 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | -358 | |
| 51 | 15 | Прайс-лист | Кран шаровый PPR DN 20 | шт | 0,6080871 | -595,00 | – | -362 | – | -362 | – | -391 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | -29 | |
| 52 | 16 | Прайс-лист | Кран шаровый PPR DN 32 | шт | 1,4520434 | -1110,00 | – | -1612 | – | -1612 | – | -1741 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | -129 | |
| 53 | 17 | Прайс-лист | Кран шаровый PPR DN 50 | шт | 0,803947 | 4645,00 | – | 3734 | – | 3734 | – | 4033 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 299 | |
| 54 | 19 | 1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 8,616828 | 2903,04 | 30,14 | 25015 | 260 | 7215 | 12632 | 40659 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2035,50 | 0,60 | 17540 | 5 | | 3012 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 0,0952587 | -3531,14 | -566,25 | -336 | -54 | -124 | -125 | -498 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -1657,98 | -160,72 | -158 | -15 | | -37 | |
| 56 | 21 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 51,4014 | -1733,36 | -3,40 | -89097 | -175 | -47645 | -29760 | -128365 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -803,04 | -1,08 | -41277 | -56 | | -9509 | |
| 57 | 22 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 122,652037 | -571,07 | -3,92 | -70042 | -481 | -8393 | -44189 | -123370 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -498,71 | -1,68 | -61168 | -206 | | -9139 | |
| 58 | 23 | 2307-0106-0118 РСНБ РК 2015 прим. | Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 59,6630533 | -3649,00 | -- | -217710 | -- | -217710 | -- | -235127 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -17417 | |
| 59 | 63 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=L-36 | шт. | 82 | -373,00 | -- | -30586 | -- | -30586 | -- | -33033 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -2447 | |
| 60 | 245 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 51,57 | -816,42 | -100,65 | -42103 | -5190 | -4007 | -25311 | -72808 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -638,08 | -43,61 | -32906 | -2249 | | -5393 | |
| 61 | 246 | ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 38 мм, толщина стенки 1 мм | м | 82,44 | -3310,00 | -- | -272876 | -- | -272876 | -- | -294707 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -21830 | |
| 62 | 247 | ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 51 мм, толщина стенки 1 мм | м | 51,57 | -3820,00 | -- | -196997 | -- | -196997 | -- | -212757 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -15760 | |
| 63 | 248 | ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин" | Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 16 мм, толщина стенки 1 мм | м | 154,71 | -2150,00 | -- | -332627 | -- | -332627 | -- | -359237 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -26610 | |
| 64 | 33 | 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | -13434,00 | -- | -107472 | -- | -107472 | -- | -116070 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -8598 | |
| 65 | 69 | 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим. | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажнослоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 34,6756819 | -5378,00 | -- | -186486 | -- | -186486 | -- | -201405 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -14919 | |
| 66 | 70 | 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим. | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажнослоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 18,7245783 | -5378,00 | -- | -100701 | -- | -100701 | -- | -108757 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -8056 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 75 | 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 4,8623546 | -9863,00 | -- | -47957 | -- | -47957 | -- | -51794 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3837 | |
| 68 | 80 | 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 2,7784236 | -9863,00 | -- | -27404 | -- | -27404 | -- | -29596 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -2192 | |
| | | | | | Из предыдущего протокола | | | | | | | |
| 69 | 1 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 9,072 | -22627,42 | -3353,90 | -205276 | -30427 | -129131 | -48922 | -274533 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -5039,48 | -759,00 | -45718 | -6886 | | -20336 | |
| 70 | 38 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 2,926 | -2033,47 | -14,67 | -5950 | -43 | -4827 | -1007 | -7513 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | -369,25 | -4,68 | -1080 | -14 | | -557 | |
| 71 | 60 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 73 | -3738,77 | -27,11 | -272931 | -1979 | -235772 | -34007 | -331493 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -481,91 | -13,68 | -35180 | -999 | | -24555 | |
| 72 | 58 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство /на крыльцо/ | м2 покрытия | 60 | -5119,61 | -167,86 | -307177 | -10072 | -221292 | -75633 | -413434 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -1263,55 | -77,45 | -75813 | -4647 | | -30625 | |
| 73 | 59 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /на лестницу/ | м2 покрытия | 160 | -5119,61 | -167,86 | -819138 | -26858 | -590111 | -201688 | -1102491 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -1263,55 | -77,45 | -202169 | -12392 | | -81666 | |
| | | | | | Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация | | | | | | | |
| 74 | 59 | 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50/65мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | -11417,00 | -- | -22834 | -- | -22834 | -- | -24661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1827 | |
| 75 | 60 | 2304-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | -23846,00 | -- | -23846 | -- | -23846 | -- | -25754 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1908 | |
| 76 | 63 | 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | 1 | -21398,50 | -312,54 | -21399 | -313 | -19584 | -1159 | -24362 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -1502,30 | -107,63 | -1502 | -108 | | -1805 | |
| 77 | 64 | 2304-1013-0219 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | -15138,00 | -- | -15138 | -- | -15138 | -- | -16349 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1211 | |
| 78 | 119 | 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85 | шт. | 1 | -66328,00 | -- | -66328 | -- | | -- | -66328 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -66328 | -- | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 120 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | -2283,25 | -119,94 | -6850 | -360 | -894 | -4089 | -11814 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -1865,43 | -27,60 | -5596 | -83 | | -875 | |
| 80 | 121 | 2304-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 ммГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | -11417,00 | -- | -22834 | -- | -22834 | -- | -24661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1827 | |
| 81 | 122 | 2304-1001-1201<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | -5282,00 | -- | -5282 | -- | -5282 | -- | -5705 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -423 | |
| 82 | 82 | 2306-0902-0105<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,628 | -52658,00 | -- | -33069 | -- | -33069 | -- | -35715 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -2646 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Включаемые дополнительно** | | | | | | | | | |
| 83 | 1 | 2108-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 | Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм /Штапики/ | м | 551,32 | 229,00 | -- | 126252 | -- | 126252 | -- | 136352 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10100 | |
| 84 | 2 | 2105-0308-1202<br>РСНБ РК 2015 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 /Москитная сетка/ | м | 100,5312 | 1348,00 | -- | 135516 | -- | 135516 | -- | 146357 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10841 | |
| 85 | 3 | 1121-0401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 37 | 823,76 | 20,57 | 30479 | 761 | 242 | 21446 | 56079 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 796,65 | 8,38 | 29476 | 310 | | 4154 | |
| 86 | 4 | 2307-0101-2501<br>РСНБ РК 2015 | Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 37 | 22228,00 | -- | 822436 | -- | 822436 | -- | 888231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65795 | |
| 87 | 5 | ИП "Журбин" | Изготовление и установка поручня для раковины | шт. | 1 | 42000,00 | -- | 42000 | -- | 42000 | -- | 45360 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3360 | |
| 88 | 6 | ИП "Журбин" | Изготовление и установка поручней для унитазов | шт. | 3 | 28000,00 | -- | 84000 | -- | 84000 | -- | 90720 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6720 | |
| 89 | 7 | 1117-0801-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 2 | 5059,66 | 60,40 | 10119 | 121 | 154 | 9692 | 21396 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4921,80 | 22,92 | 9844 | 46 | | 1585 | |
| 90 | 8 | 5104-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 31871,00 | -- | 31871 | -- | | -- | 31871 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 31871 | -- | |
| 91 | 9 | 5104-0106-0108<br>РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установкавертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 72974,00 | -- | 72974 | -- | | -- | 72974 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 72974 | -- | |

Полы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 10 | 1111-0101-1508<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 121 | 175,33 | 4,56 | 21215 | 552 | 1753 | 17959 | 42308 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 156,29 | 1,61 | 18910 | 195 | | 3134 | |
| | | | Подвал | | | | | | | | | |
| 93 | 11 | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 7,8615 | 6446,00 | 1259,08 | 50675 | 9898 | 12123 | 30759 | 87949 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3644,81 | 517,50 | 28654 | 4068 | | 6515 | |
| 94 | 12 | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 52,41 | 1116,85 | 37,29 | 58534 | 1954 | 28834 | 26985 | 92360 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 529,40 | 18,34 | 27746 | 961 | | 6842 | |
| 95 | 13 | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 52,41 | 297,56 | 12,64 | 15595 | 662 | 14390 | 809 | 17716 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,35 | 6,06 | 543 | 318 | | 1312 | |
| 96 | | | 1й этаж | | | | | | | | | |
| | 14 | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 12,8325 | 6446,00 | 1259,08 | 82718 | 16157 | 19789 | 50208 | 143560 |
| 97 | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3644,81 | 517,50 | 46772 | 6641 | | 10634 | |
| | 15 | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 85,55 | 1116,85 | 37,29 | 95547 | 3190 | 47067 | 44047 | 150762 |
| 98 | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 529,40 | 18,34 | 45290 | 1569 | | 11168 | |
| | 16 | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 85,55 | 297,56 | 12,64 | 25456 | 1081 | 23489 | 1320 | 28919 |
| 99 | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,35 | 6,06 | 886 | 519 | | 2142 | |
| | | | 3й этаж | | | | | | | | | |
| 100 | 17 | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 20,787 | 6446,00 | 1259,08 | 133993 | 26172 | 32056 | 81331 | 232549 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3644,81 | 517,50 | 75765 | 10757 | | 17226 | |
| 101 | 18 | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 138,58 | 1116,85 | 37,29 | 154773 | 5167 | 76241 | 71351 | 244215 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 529,40 | 18,34 | 73365 | 2541 | | 18090 | |
| 102 | 19 | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 138,58 | 297,56 | 12,64 | 41236 | 1751 | 38050 | 2138 | 46845 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,35 | 6,06 | 1435 | 840 | | 3470 | |
| | | | Внутренняя отделка Подвала (АС-49) | | | | | | | | | |
| 103 | 20 | 1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 1,34656 | 26938,51 | 3353,90 | 36274 | 4516 | 24972 | 7261 | 47019 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5039,48 | 759,00 | 6786 | 1022 | | 3483 | |
| | | | Стены | | | | | | | | | |
| 104 | 21 | 1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 143,73 | 1246,89 | 9,41 | 179216 | 1352 | 60429 | 94305 | 295403 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 817,05 | 3,11 | 117435 | 446 | | 21882 | |
| 105 | 22 | 1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 143,73 | 123,39 | 0,97 | 17734 | 140 | 1475 | 12951 | 33141 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 112,15 | 0,49 | 16119 | 70 | | 2455 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенахи перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 1,2 | 2023,75 | 97,92 | 2428 | 118 | 694 | 1503 | 4246 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1347,04 | 44,56 | 1616 | 53 | | 315 | |
| 107 | 24 | 2109-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 1,2 | 5378,00 | -- | 6454 | -- | 6454 | -- | 6970 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | |
| 108 | 25 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 500,00 | -- | 1000 | -- | 1000 | -- | 1080 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 109 | 26 | 2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | | | | | | | | | |
| | | | | пара | 1 | 3306,00 | -- | 3306 | -- | 3306 | -- | 3570 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| | | | | | Отделка подвала | | | | | | | |
| 110 | 28 | 1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 1246,89 | 9,41 | 37407 | 282 | 12613 | 19684 | 61658 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 817,05 | 3,11 | 24512 | 93 | | 4567 | |
| 111 | 30 | 1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| | | | | | 121 | 1146,99 | 4,38 | 138786 | 529 | 55794 | 66182 | 221366 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 681,52 | 2,19 | 82463 | 265 | | 16397 | |
| | | | | | Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | |
| 112 | 27 | 1121-0101-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | | | | | | | | |
| | | | | м | 40 | 405,67 | 3,41 | 16227 | 136 | 1228 | 10712 | 29094 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 371,56 | 0,39 | 14863 | 16 | | 2155 | |
| 113 | 28 | 1308-0206-2204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | | |
| | | | | м | 40 | 167,08 | 6,56 | 6683 | 263 | 1072 | 3928 | 11460 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 133,70 | 2,68 | 5348 | 107 | | 849 | |
| 114 | 29 | 2306-1201-0918<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | | | | | | | | | |
| | | | | км | 0,04 | 613074,00 | -- | 24523 | -- | 24523 | -- | 26485 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1962 | |
| 115 | 30 | 2301-0504-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм | | | | | | | | | |
| | | | | м | 40 | 132,00 | -- | 5280 | -- | 5280 | -- | 5702 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| 116 | 31 | 1121-0502-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | | | | | | | | |
| | | | | шкаф | 1 | 4705,59 | 113,53 | 4706 | 114 | 1497 | 2261 | 7524 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3094,75 | 45,59 | 3095 | 46 | | 557 | |
| 117 | 32 | 2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 /шкаф металлический для автомата/ | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 3090,00 | -- | 3090 | -- | 3090 | -- | 3337 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 247 | |
| 118 | 33 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 2719,44 | 24,44 | 16317 | 147 | 8016 | 5871 | 23963 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1359,00 | – | 8154 | – | | 1775 | |
| 119 | 34 | 2307-0204-0611<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 546,00 | – | 546 | – | 546 | – | 590 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 120 | 35 | 2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 1632,00 | – | 3264 | – | 3264 | – | 3525 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 121 | 36 | 2307-0204-0647<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 3 | 2039,00 | – | 6117 | – | 6117 | – | 6606 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 489 | |
| 122 | 37 | 1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 4016,71 | 405,92 | 24100 | 2436 | 5104 | 12602 | 39639 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2760,00 | 157,18 | 16560 | 943 | | 2936 | |
| 123 | 38 | 1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | | | | | | | | |
| | | | | м | 110 | 300,14 | 2,45 | 33015 | 269 | 1548 | 22471 | 59925 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 283,62 | 0,11 | 31198 | 12 | | 4439 | |
| 124 | 39 | 1121-0201-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | | | | | | | | |
| | | | | м | 110 | 130,61 | 1,29 | 14367 | 141 | 1829 | 8930 | 25161 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,70 | 0,05 | 12397 | 6 | | 1864 | |
| 125 | 40 | 2306-0128-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | |
| | | | | км | 0,11 | 272083,00 | – | 29929 | – | 29929 | – | 32323 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2394 | |
| 126 | 41 | 2301-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | | | | | | | | | |
| | | | | м | 110 | 29,00 | – | 3190 | – | 3190 | – | 3445 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 255 | |
| 127 | 70 | 1121-0202-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 232,45 | 0,19 | 930 | 1 | 135 | 572 | 1622 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,43 | 0,10 | 794 | – | | 120 | |
| 128 | 71 | 2307-0220-0513<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 336,00 | – | 1344 | – | 1344 | – | 1452 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 108 | |
| 129 | 72 | 1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | | | счетчик (водомер) | 1 | 594,72 | 27,77 | 595 | 28 | 19 | 405 | 1079 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 548,17 | 13,80 | 548 | 14 | | 80 | |
| 130 | 73 | 1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | | | | | | | | |
| | | | | насос | 2 | 21821,40 | 445,00 | 43643 | 890 | 7564 | 25544 | 74721 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17594,46 | 144,20 | 35189 | 288 | | 5535 | |
| 131 | 74 | Прайс-лист | Насос циркуляционный XRS25-6-130 | | | | | | | | | |
| | | | | шт | 2 | 8200,00 | – | 16400 | – | 16400 | – | 17712 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1312 | |

**РАЗДЕЛ 3.Включаемые**

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1 | 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим. | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажнослоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 7,56 | 5378,00 | – | 40658 | – | 40658 | – | 43910 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3253 | |
| 133 | 2 | 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим. | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажнослоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 4,41 | 5378,00 | – | 23717 | – | 23717 | – | 25614 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1897 | |
| 134 | 7 | 2109-0402-0601 РСНБ РК 2015 прим. | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /люк/ | м2 | 0,98 | 53639,00 | – | 52566 | – | 52566 | – | 56772 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4205 | |
| 135 | 6 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА. Разборка | м3 | 5,8708 | 16521,92 | 6750,62 | 96997 | 39632 | – | 54486 | 163602 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9771,30 | 3118,80 | 57365 | 18310 | | 12119 | |
| 136 | 3 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 397,792 | 220,67 | – | 87781 | – | – | 63202 | 163061,04 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 220,67 | – | 87781 | – | | 12079 | |
| 137 | 148 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 397,792 | 1700,41 | 101,67 | 676409 | 40444 | 183362 | 348782 | 1107206,04 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1137,79 | 79,98 | 452603 | 31817 | | 82015 | |
| Доп.работы для протокола замены и АВР | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 1 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 110 | 2482,74 | 31,23 | 273101 | 3435 | 234305 | 26696 | 323781 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 321,47 | 15,60 | 35361 | 1716 | | 23984 | |
| 139 | 2 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НьюЭнерджи" | Лампа LED 11Вт E27 4000К | шт | 46 | 480,00 | – | 22080 | – | 22080 | – | 23846 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1766 | |
| 140 | 3 | 1111-0101-3609 РСНБ РК 2015 | Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо /Резиновый (противоскользящий) коврик на крыльцо/ | м2 покрытия | 31 | 206,52 | 21,69 | 6402 | 672 | – | 4370 | 11634 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 184,83 | 10,94 | 5730 | 339 | | 862 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 4 | Прайс-лист ИП "Свиеток" А.М. | Уличный резиновый коврик | шт | 31 | 3800,00 | -- | 117800 | -- | 117800 | -- | 127224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9424 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 11964075,08 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 4093365 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 175485 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 87057 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 2697773 | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование | Тенге | | | | | | 38517 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 3026107 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 799412 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 11964075,08 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4093365 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 175485 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 87057 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2697773 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование | Тенге | | | | | | 38517 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3026107 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 799412 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 143106,697 | | | | | |
| | | | ИТОГО с временными: | | | | 12107181,777 | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,96% | | | | 115859,182 | | | | | |
| | | | ИТОГО с зимними: | | | | 12223040,959 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.: | Тенге | | | 12223040,959 | | | | | |
| | | | Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | 243690,479 | | | | | |
| | | | ИТОГО в ценах на 2020 года: | Тенге | | | 12466731,438 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=194654022,29/216282247: | | | | 11220058,294 | | | | | |
| | | | НДС (12%): | Тенге | | | 1346406,995 | | | | | |
| | | | ИТОГО С НДС (12%): | Тенге | | | 12566465,29 | | | | | |
| | | | Сумма, не предъявляемая к оплате согласно протоколам замены: | Тенге | | | 275983,00 | | | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

**Подрядчик:**
ТОО "КокшетауХлебстрой" Касенов Б.Н.

Директор

М.п.

**Технический надзор:**
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

**Авторский надзор:**
ТОО "АСП Абу-Нур" Камбеков А.А.
Директор

М.п.