Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная» г. Костанай

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №9701400005 39/200032/00	Договор 30.04.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная"	80 865 490	27525936								30 829 048

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная», БИН 970140000539
Директор _____ Унайбеков Р.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511
Директор _____ Сапрыкина Н.А.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Е.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «DS&V», БИН 050140000110
Руководитель _____ Кусаинов А.К.

Форма по классификатору 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00** от **30.04.2020**

Акт выполненных работ №8

за **июль 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Благоустройство										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка:39	м3 конструкции	1016,35	2731,12	1204,37	2775777	1224064	0	2212272	5387092	
						1526,75	488,7	1551712	496687		399944		
2	2	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 168ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы, площадки, ограждения, панели и двери с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.:ed1	т конструкций	8,8592	32166,3	5184,33	284968	45928	7873	1651170	486149	
						26093,34	926,77	231166	8210		36011		
			Итого по разделу: 3. Благоустройство									5873241	
			Раздел: 4. Мусор										
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1487,98595	92		136895				147846	
											10952		
4	4	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км/Асфальтобетон/	т	1487,98595	342		508891				549682	
											40711		
			Итого по разделу: 4. Мусор									697448	
			ИТОГО:					3706531	1269992	7873	2377442	6570689	
			В том числе :					1782878	504807		486718		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		78848				6649537	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		146290				6795827	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135917				6931744	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990009									7277645	
			НДС			12 %		873317					
			Итого с НДС									8150962	
			с поврж.коэффициентом 0,9									7335866	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Увайбеков Р.Б.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН05014000110 Кусаиков А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "АСКОС+" БИН05104000851 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650B000610688

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №9

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции строительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Монтаж плит перекрытия										
1	1	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	46.72	7086.76	3105.27	331093	145078	91773	81565	445671	
						2017.17	407.59	94242	19043		33013		
2	2	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	46.72	61811		2887810		2887810		3118835	
											231025		
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0224	869989.03	1597.73	19488	36	13643	4193	25576	
						259350.3	657.11	5809	15		1894		
			Итого по разделу: 8. Монтаж плит перекрытия									3590082	
			Раздел: 9. Кровли										
4	4	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	633	1063.76	33.75	673360	21364	516598	99675	834879	
						213.9	4.8	135399	3039		61843		
5	5	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-п8	м3 утеплителя	79.125	15229.38	2109.93	1205024	166948	824034	184110	1500265	
						2705.12	526.58	214043	41665		111131		
6	6	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1116	1063.76	33.75	1187157	37665	910779	175731	1471919	
						213.9	4.8	238712	5358		109031		
7	7	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1116	521.83	164.06	582362	183096	0	326920	982025	
						357.77	49.1	399266	54790		72743		
8	8	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	229.896	23983		5513596		5513596		5954683	
											441088		
9	9	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	139.5	15229.38	2109.93	2124498	294335	1452799	324592	2645017	
						2705.12	526.58	377365	73457		195927		
			Итого по разделу: 9. Кровли									13388788	
			Раздел: 10. Элементы кровли										
10	10	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п31	м3 кладки	33.8	31602.71	2980.5	1068172	100741	793608	140229	1305072	
						5142.69	619.5	173823	20939		96672		
11	11	С121-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98И/Переходной бортик/-п32	м3	3.2	14318		45818		45818		49483	
											3665		
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита-п35	м3 древесины в конструкции	0.713	8771.88	55.72	6254	40	5627	544	7343	
						824.46	23.72	588	17		544		
			Итого по разделу: 10. Элементы кровли									1361898	
			Раздел: 11. Утепление существующих каналов										
13	13	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка-п70	м3 кладки	3.1	33948.37	2682.45	105240	8316	76031	16288	131250	
						6739.86	557.55	20894	1728		9722		
			Итого по разделу: 11. Утепление существующих каналов									131250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Устройство вентсканалов В3,В4										
14	14	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка-п96	м3 кладки	0.2	33948.37 6739.86	2682.45 557.55	6790 1348	536 112	4905	1051 627	8468	
			Итого по разделу: 12. Устройство вентсканалов В3,В4									8468	
			Раздел: 13. Усиление конструкций										
15	15	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.9649б	211701.32 196781.69	4335.82 1593	204283 189886	4184 1537	10213	160796 29206	394285	
16	16	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0.51056	221704		113193		113193	9055	122249	
17	17	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	271.36	715		194022		194022	15522	209544	
18	18	С121-130203-0208	Шайбы оцинкованные, диаметром от 30 до 42 мм ГОСТ 11371-78	кг	169.6	748		126861		126861	10149	137010	
19	19	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.01344	828843		11140		11140	891	12031	
20	20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.07	182.31 55.8	4.12 0.62	13 4	0 0	9	3 1	17	
21	21	ССЦП РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.л.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.9649б	10504		10136		10136	811	10947	
22	22	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.80784	211701.32 196781.69	4335.82 1593	171021 158968	3503 1287	8550	134614 24451	330086	
23	23	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01332	220270		2934		2934	235	3169	
24	24	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0096	281465		2702		2702	216	2918	
25	25	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0007512	828843		623		623	50	672	
26	26	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.20592	749		154		154	12	167	
27	27	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04248	220270		9357		9357	749	10106	
28	28	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0192	281465		5404		5404	432	5836	
29	29	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0015024	828843		1245		1245	100	1345	
30	30	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.41184	749		308		308	25	333	
31	31	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.31932	281465		89877		89877	7190	97068	
32	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11.7	100.76 47.73	2.91 0.31	1179 558	34 4	586	405 127	1710	
33	33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11.7	182.31 55.8	4.12 0.62	2133 653	48 7	1432	475 209	2817	
34	34	ССЦП РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.л.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.40392	10504		4243		4243	339	4582	
35	35	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п398	т	0.19826	270469.7 226683.24	35503.49 10710.27	-53623 -44942	-7039 -2123	-1642	-39535 -7453	-100611	
36	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п399	т	0.09526	249146		-23734		-23734	-1899	-25632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005-п400	т	0.0832	281465		-23418		-23418		-25291	
											-1873		
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п401	м2	4.64	100.76	2.91	-468	-14	-233	-160	-678	
						47.73	0.31	-221	-1		-50		
39	39	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.л.6	Доплата на применение марки стали С255-п404	т	0.19826	10504		-2083		-2083		-2249	
											-167		
40	40	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.07962	211701.32	4335.82	16856	345	843	13267	32533	
						196781.69	1593	15668	127		2410		
41	41	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00222	220270		489		489		528	
											39		
42	42	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0016	281465		450		450		486	
											36		
43	43	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0001252	828843		104		104		112	
											8		
44	44	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.03432	749		26		26		28	
											2		
45	45	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00708	220270		1560		1560		1684	
											125		
46	46	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0032	281465		901		901		973	
											72		
47	47	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002504	828843		208		208		224	
											17		
48	48	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.06864	749		51		51		56	
											4		
49	49	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.06552	281465		18442		18442		19917	
											1475		
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.16	100.76	2.91	218	6	108	75	316	
						47.73	0.31	103	1		23		
51	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.16	182.31	4.12	394	9	264	88	520	
						55.8	0.62	121	1		39		
52	52	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,таб.л.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.07962	10504		836		836		903	
											67		
53	53	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п418	т	0.4077	270469.7	35503.49	-110270	-14475	-3377	-81300	-206896	
						226683.24	10710.27	-92419	-4367		-15326		
54	54	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0.14812	211701.32	4335.82	31357	642	1568	24682	60522	
						196781.69	1593	29147	236		4483		
55	55	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00222	220270		489		489		528	
											39		
56	56	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0016	281465		450		450		486	
											36		
57	57	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0001252	828843		104		104		112	
											8		
58	58	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.03432	749		26		26		28	
											2		
59	59	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01416	220270		3119		3119		3369	
											250		
60	60	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0.0064	281465		1801		1801		1945	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							144		
61	61	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005008	828843		415		415		448	
											33		
62	62	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.13728	749		103		103		111	
											8		
63	63	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.12374	281465		34828		34828		37615	
											2786		
64	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4.3	100.76	2.91	433	13	215	149	629	
						47.73	0.31	205	1		47		
65	65	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4.3	182.31	4.12	784	18	526	175	1035	
						55.8	0.62	240	3		77		
66	66	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.14812	10504		1556		1556		1680	
											124		
67	67	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0.99236	270469.7	35503.49	268403	35232	8220	197887	503594	
						226683.24	10710.27	224951	10628		37303		
68	68	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0234	220270		5154		5154		5567	
											412		
69	69	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0096	281465		2702		2702		2918	
											216		
70	70	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0007512	828843		623		623		672	
											50		
71	71	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.20592	749		154		154		167	
											12		
72	72	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.53364	249146		132954		132954		143591	
											10636		
73	73	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1682	249145		41906		41906		45259	
											3352		
74	74	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.25776	281465		72550		72550		78354	
											5804		
75	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28.42	100.76	2.91	2863	83	1424	983	4154	
						47.73	0.31	1357	9		308		
76	76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28.42	182.31	4.12	5181	117	3478	1154	6842	
						55.8	0.62	1586	18		507		
77	77	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4.5	2665.66	41.41	11995	186	4912	5028	18385	
						1532.78	19.02	6897	86		1362		
78	78	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255-п476	т	0.99236	10504		10424		10424		11258	
											834		
			Итого по разделу: 13. Усиление конструкций									**1973084**	
			Раздел: 14. Пробивка проемов (КС 89-94)										
79	79	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0.0614	217713.11	2040.92	13368	125	2477	7788	22848	
						175335.16	830.13	10766	51		1692		
80	80	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.02406	297787		7165		7165		7738	
											573		
81	81	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02816	281465		7926		7926		8560	
											634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000756	707889		535		535		578	
											43		
83	83	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00918	220270		2022		2022		2184	
											162		
84	84	ССЦП РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.0614	10504		645		645		697	
											52		
85	85	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0.084	51384.85	1132.22	4316	95	89	3006	7909	
						49192	517.96	4132	44		586		
86	86	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополичный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.08312	249146		20709		20709		22366	
											1657		
87	87	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00088	281465		248		248		268	
											20		
88	88	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1156/за 2 раза/	м2	2.1636	182.31	4.12	394	9	265	88	521	
						55.8	0.62	121	1		39		
89	89	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	4.12	2250.05	3.44	9270	14	6338	2106	12286	
						708.29	1.61	2918	7		910		
90	90	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	4.12	5065.77	24.04	20871	99	3029	12811	36376	
						4306.54	12.03	17743	50		2695		
91	91	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.56	20852		32529		32529		35131	
											2602		
92	92	С121-070101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	1.87	28882		54009		54009		58330	
											4321		
93	93	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0.10278	217713.11	2040.92	22377	210	4146	13037	38246	
						175335.16	830.13	18021	85		2833		
94	94	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.05188	297787		15449		15449		16685	
											1236		
95	95	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.042	281465		11822		11822		12767	
											946		
96	96	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.001764	707889		1249		1249		1349	
											100		
97	97	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0089	220270		1960		1960		2117	
											157		
98	98	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0.24684	51384.85	1132.22	12684	279	262	8835	23240	
						49192	517.96	12143	128		1721		
99	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02296	281465		6462		6462		6979	
											517		
100	100	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00444	220270		978		978		1056	
											78		
101	101	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополичный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.22744	249146		56666		56666		61199	
											4533		
102	102	ССЦП РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0.35344	10504		3713		3713		4010	
											297		
103	103	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1156/за 2 раза/	м2	4.3272	182.31	4.12	789	18	530	176	1042	
						55.8	0.62	241	3		77		
104	104	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		10.98	2250.05	3.44	24706	38	16891	5612	32743	

105	105	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри зданий по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10,98	5065,77	24,04	55622	264	8073	34141	96944	
						4306,54	12,03	47286	132		7181		
106	106	Е12-030101-2401	Смены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,07702	217713,11	2040,92	16768	157	3107	9769	28660	
						175335,16	830,13	13504	64		2123		
107	107	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07702	332141		25581		25581		27628	
											2047		
108	108	СССЦ РК 8.04-08-2018.тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,07702	10504		809		809		874	
											65		
109	109	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115б/за 2 раза/	м2	3,36	182,31	4,12	613	14	411	136	809	
						55,8	0,62	187	2		60		
110	110	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	2,0664	2250,05	3,44	4650	7	3179	1056	6162	
						708,29	1,61	1464	3		456		
111	111	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри зданий по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,2264	5065,77	24,04	6213	29	902	3813	10628	
						4306,54	12,03	5282	15		802		
			Итого по разделу: 14. Пробивка проемов (КС 89-94)									589130	
			ИТОГО:					17607921	982410	14329682	1876058	21042700	
								2295836	228220		1558717		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		252512					
			Итого с временными									21295209	
			Зимние удорожания			2,2 %		468495					
			Итого с зимними удорожаниями									21763704	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		435274					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22198978	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									23306729	
			НДС			12 %		2799807					
			Итого с НДС									26103536	
			С миниз. коэффициентом 0,9									23493182	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыр", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Уалиева Р.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051340008511 Сапрыкина Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799653000061068815