Заказчик:КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011 240 001 633
Подрядчик: ТОО "Аймереке" БИН 930 540 000 893

Наименование обьекта: **Технический надзор за ходом "Строительство многоквартирных жилых домов в городе Алматы" участок 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.**

Договор: **Договор о государственных закупках услуг №49-ТН от 14.10.2020г**

АКТ №3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Наименование оъектов, работ и затрат		Стоимость работ по договору		Выполнено услуг по обьекту			
				Выполнено с начала строительства		Выполнено в месяц	
		тенге	%	тенге	%	тенге	%
1		2	3	4	5	6	7
Сумма договора на оказание услуг по техническому надзору		194 500 000	100%	155 600 000	80,00%	69 230 000	35,59%
Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy"		49 852 635 616	100%	33 677 982 040	67,56%	10 961 492 968	21,99%
В том числе	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №65 от 15.07.2020г.	4 678 240 000	100%	3 040 856 000	65,00%	1 626 437 132	34,77%
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №64 от 13.07.2020г.	4 678 052 400	100%	3 040 734 060	65,00%	1 006 247 088	21,51%
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №63 от 17.06.2020г.	4 534 644 016	100%	2 947 518 610	65,00%	1 206 947 514	26,62%
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №62 от 17.06.2020г.	4 495 212 400	100%	3 323 982 546	73,94%		
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №61 от 17.06.2020г.	4 495 212 400	100%	4 229 074 763	94,08%		
	Сумма договора госзакупок подрядных работ, ТОО "Qazaq stroy" договор №60 от 17.06.2020г.	4 495 212 400	100%	4 177 984 919	92,94%		